ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ №31 за май 2018 года

НА ВЛ-6,0 кВ. Южный и восточный ряд

Основание: Лок. смета 04-01

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м								
1	E0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	177	209,01	180,88	36995	32016	14210	0,2	35
				28,18	54,63	4979	9670	97	0,21	38
2	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности ямa	486,39	245,44	3,82	119380	1858	22263	0,21	103
				37,35	1,44	18167	700	118	0,01	3
3	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ м2 опора	143	1534,11	878,23	219378	125587	113013	3,06	438
				506,25	246,42	72394	35238	105	1,03	147
4	E0133-103-2	-Установка одностоечных	17	3155,76	1990,26	53648	33834	27407	5,98	102

НДС 12%	6554278
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	61173264

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казволхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор:

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанаин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ №32 за май 2018 года

Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №22. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №23. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №24. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №25. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №26. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №27. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №28. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №29. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №30. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №31. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №32. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №33. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №40. Локальная смета 02-21-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №41. Локальная смета 02-21-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №36. Локальная смета 02-21-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №34. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №35. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №37. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №38. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №39. Локальная смета 02-23-03

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЮЖНЫЙ УЧАСТОК										
		РАЗДЕЛ 1. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №22. Локальная смета 02-17-03										
1	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 компл	1	811	-	811	-	-	-	-	-	-
2	С131102-7	-Счетчик турбинный холодной	1	12500	-	12500	-	-	-	-	-	-

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ №33 за июль 2018 года

НА ВЛ-6,0 кВ. Южный и восточный ряд

Основание: Лок. смета 04-01

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м													
		КТПН													
1	E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	481,5	-	867	-	979	2,78	5					
				481,5	-	867	-	113	-	-					
		м3													
2	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,45	25,65	5,38	12	2	9	0,13	-					
				20,27	-	9	-	97	-	-					
		м3													
3	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,9	1730,06	-	1557	-	588	3,24	3					
				531	-	478	-	123	-	-					
		м3													
4	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5					
				135,68	94,48	814	567	140	0,36	2					
		шт													
5	C143003-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	2,03625	5526	-	11252	-	-	-	-					
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-					

Временные здания и сооружения	2,48%	90026
Итого с временными зданиями и сооружениями		3720126
Итого в базовых ценах 2001 года:		3720126
Итого по сметному расчету к=2,92774		10891570
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		217831
Итого		11109402
НДС 12%		1333128
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		12442530

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

116670

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ №34 за июль 2018 года

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Металлокаркас										
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10,725246	8619,97	3800,7	3450,54 855,77	92451 40763	9178	37008	44948 90	20,6 3,01	221 32
2	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ т	168	132,03	63,23	66,18 38,95	22181 10623	6544	11118	17166 100	0,34 0,06	57 10
3	Е0146-25-17 К=5	-добавляется до глубины 250 мм на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	168	8,05	3,6	3,8 2,24	1352 605	377	639	982 100	0,02 -	3 1

16250439

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ №45 за август 2018 года

НА ВЛ-6,0 кВ. Южный и восточный ряд

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м								
		КТПН								
1	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	481,5	-	867	-	979	2,78	5
				481,5	-	867	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,45	25,65	5,38	12	2	9	0,13	-
				20,27	-	9	-	97	-	-
		м3								
3	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,9	1730,06	-	1557	-	588	3,24	3
				531	-	478	-	123	-	-
		м3								
4	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5
				135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
		шт								
5	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	8,33175	5526	-	46041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3678740	355776			2297
			---			---	---			---
			Тенге			382274	96283			412
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3290071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	402369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2688940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			384920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57738	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3895491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460107	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124688	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87485	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4387314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	547592	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	108805
Итого с временными зданиями и сооружениями		4496119
Итого в базовых ценах 2001 года:		4496119
Итого по сметному расчету к=2,92774		13163477
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		263270
Итого		13426747
НДС 12%		1611210
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		15037956

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

А К Т ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 82

на Реконструкция группового водовода "Жайрем-Каражал"(Тузкольский водозабор), 2 очередь. Приобретение и монтаж оборудования АСУ

ЗА ОКТЯБРЬ 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КАМЕР УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРОВ 384-00-АСУ-02-01								
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование скважин								
1	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,032	247994,13	49389,75	7936	1580	3388	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2009	597	130	91,12	3
2	Е0122-40-2	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм**	80	118,85	16,47	9508	1317	10062	0,46	37
		фланец		96,75	–	7740	–	130	–	–
3	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	80	419,00	–	33520	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	40	74,06	9,93	2962	397	3276	0,32	13
		фланец		63,00	–	2520	–	130	–	–
5	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	40	305,00	–	12200	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1373967				
	Сдача и испытание -		Тенге			136				
		Накладные расходы -	Тенге			20382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1516066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18981			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21870095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				100198			
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге			1719810				
		Временные здания и сооружения3,1%*0,8=2,48%	Тенге	2,48%		42651				
		ИТОГО	Тенге			1762461				
		Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96%	Тенге	3,96%		69793				
		Выслуга лет 1%	Тенге	1%		17625				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		7050				
		ИТОГО	Тенге			1856929				
		ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			20150285				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2-9	Тенге			22007214				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			22007214				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 года К=2269/775	Тенге	2,927741935		64431444				
		Налоги,сборы,обязатель ные платежи 2%	Тенге	2,0%		1288629				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 года	Тенге			65720073				
		НДС 12%	Тенге	12,0%		7886409				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**73606482**				

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор: