Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них					
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы									
Всего по объекту	1 013 315,00								
в том числе за июль 2018г		1 013 315,00		904 745,54				108 569,46	
Итого									1 013 315,00

Итого к оплате: 1 013 315,00 (один миллион тринадцать тысяч триста пятьнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	250,7000000	419,92	105274
2.	2.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	100,7000000	419,92	42286
3.	3.	1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка	м2	100,7000000	1888,03	190124
4.	4.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж насосной установки	комплект	1,0000000	11563,53	11564
5.	5.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж канализационной насосной установки	комплект	1,0000000	120201,88	120202
6.	6.	5102-0406-0101 РСНБ РК 2015	Насосная канализационная установка,модель HiSEwlifT 3-35, Q 2,8 м3/ч, H 4,6 м вод. ст., типа WilO	шт.	1,0000000	111225,00	111225
7.	7.	1215-0101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3,0000000	9497,55	28493
8.	8.	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,0000000	17665,56	52997
9.	9.	1215-0101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3,0000000	4591,15	13773

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000000	7832,16	23496
11.	11.	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000000	4223,88	12672
12.	12.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	77,5000000	1377,93	106790
13.	13.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	12,5000000	419,92	5249
14.	14.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,4180000	83,16	284
15.	15.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,4180000	1153,44	3942

ИТОГО: 828372

В том числе :

Накладные расходы			241234
Сметная прибыль			53122
Итого с временными	1,04 %	7458	835830
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10434	846264
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			860965
Скидка	25,00013%	-215242	645723
Итого с НДС	12 %	77487	723209

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,8200000	4046,74	35692
2.	5.	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1000000	14726,88	30926
3.	6.	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,7200000	15496,92	104139
4.	7.	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,0000000	1298,16	11683
5.	8.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	9,0000000	3864,24	34778
6.	14.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Потолок. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,0000000	1216,54	19465
7.	15.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	16,8700000	3036,73	51230
8.	17.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,2532000	2324,94	42438

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:			330351
В том числе :			
Накладные расходы			44616
Сметная прибыль			24470
Итого с временными	1,04 %	3436	333787
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	4807	338594
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		345365
Скидка	25,00013%	-86342	259023
Итого с НДС	12 %	31083	290106

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них					
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы									
Всего по объекту:	5 748 879,00								
в том числе за июль 2018г		4 735 564,00		4 228 182,14				507 381,86	
итого									4 735 564,00

Итого к оплате: 4 735 564,00 (четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,8000000	5545,73	220720
2.	2.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	8,4000000	5068,49	42575
3.	3.	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4000000	56171,88	471844
4.	12.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	198,2000000	2761,30	547289
5.	13.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	198,2000000	8169,12	1619120
6.	14.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Потолок. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,0000000	1216,54	194646
7.	15.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	151,8300000	3036,73	461066
8.	16.	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхнос	168,7000000	4791,04	808248

1	2	3	4	5	6	7
			за 2 раза	ти		
9.	17.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,4430900	2324
10.	18.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	100,7000000	176
11.	19.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	25,1750000	538
12.	20.	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,7000000	4231
13.	21.	1115-0406-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отделка декоративная - набивка узора по трафарету	м2 отделываемой поверхности	17,2000000	657
14.	22.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	353,7000000	73
15.	30.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	7,3430000	53

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			1045938
Сметная прибыль			399445
Итого с временными	1,04 %	56082	5448584
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78460	5527044
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			5637586
Скидка	25,00013%	-1409404	4228182
Итого с НДС	12 %	507382	4735564

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них					
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы									
Всего по объекту	15 376 825,00								
в том числе за август 2018г		9 627 946,00		8 596 380,36				1 031 565,64	
Итого									9 627 946,00

Итого к оплате: 9 627 946,00 (девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч девятсот сорок шесть) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-1 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Потолок. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-16,0000000	1216,54	-19465
2.	17.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0037100	2324,94	9
3.	27.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	13,0000000	26809,90	348529
4.	28.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,8000000	1928,79	558963
5.	29.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	289,8000000	176,27	51082
6.	30.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	65,1070000	538,92	35087
7.	31.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	289,8000000	2353,90	682161

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	32.	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	289,8000000	3761,34	1090038
9.	33.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,5000000	1928,79	149481
10.	34.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	77,5000000	6399,11	495931
11.	35.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,9000000	1077,19	167934
12.	36.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	155,9000000	190,11	29639
13.	37.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	155,9000000	5279,90	823137
14.	38.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	102,6000000	925,97	95004
15.	39.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,8000000	1077,19	13788
16.	40.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,8000000	190,11	2433
17.	41.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция гидростеклоизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,8000000	2346,06	30030
18.	42.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,8000000	5279,90	67583
19.	43.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,2000000	925,97	24260

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	49.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,9085600	7385,90	6711

ИТОГО:			4652334
В том числе :			
Накладные расходы			1372462
Сметная прибыль			344617
Итого с временными	1,04 %	48384	4700718
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	67690	4768408
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			4863776
Скидка	25,00013%	-1215950	3647826
Итого с НДС	12 %	437739	4085565

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-2 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	28319,20	28319
2.	2.	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17287,90	17288
3.	3.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
4.	4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	2359,78	2360
5.	5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,0000000	3893,51	42829
6.	6.	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	17045,64	17046
7.	7.	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	1644,84	1645
8.	8.	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10	шт.	1,0000000	22728,60	22729

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1643,76	1644
10.	10.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	502,20	1004
11.	11.	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	502,20	2009
12.	12.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	4215,24	16861
13.	13.	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Сумеречный выключатель с фотодатчиком	шт.	1,0000000	17173,08	17173
14.	14.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	38,0000000	4227,64	160650
15.	15.	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 24 Вт, в комплекте с электронным ПРАALD UNI LED	шт.	12,0000000	19957,32	239488
16.	16.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРАК300	шт.	26,0000000	16956,00	440856
17.	17.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,0000000	853,12	6825
18.	18.	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000000	252,72	2022
19.	19.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0000000	930,81	3723
20.	20.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с	шт.	4,0000000	497,88	1992

1	2	3	4	5	6	7	8
			заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
21.	21.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2808,59	2809
22.	22.	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	11614,32	11614
23.	23.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10,0000000	1175,02	11750
24.	24.	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10,0000000	676,08	6761
25.	25.	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Соединители СИЗ	100 шт.	0,5000000	1118,88	559
26.	26.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции	кг	5,0000000	585,36	2927
27.	27.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Установка	шт.	4,0000000	2744,31	10977
28.	28.	2307-0206-0131 РСНБ РК 2015	Датчик движения ДД 024В	шт.	4,0000000	2802,60	11210
29.	29.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	452,0000000	486,00	219673
30.	30.	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,3162000	185949,00	58797
31.	31.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,1275000	292745,88	37325
32.	32.	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0173400	264985,56	4595
33.	33.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	460,0000000	431,18	198342

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	469,2000000	47,52	22296

ИТОГО: 1633249

В том числе :

Накладные расходы			213221
Сметная прибыль			120981
Итого с временными	1,04 %	16986	1650235
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	23763	1673998
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1707478
Скидка	25,00013%	-426872	1280606
Итого с НДС	12 %	153673	1434279

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-3 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	17092,21	17092
2.	2.	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7608NI-E2/8P, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	48791,16	48791
3.	3.	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000000	25588,44	51177
4.	4.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18902,53	18903
5.	5.	2306-1708-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный уличный всепогодный с обогревом ШТВ-Н	шт.	1,0000000	263659,32	263659
6.	6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
7.	7.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 1000VA	шт.	1,0000000	88539,48	88539
8.	8.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12-26А	шт	2,0000000	15982,14	31964
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2,0000000	7703,71	15407
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	2,0000000	60050,16	120100

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	315,0000000	452,03	142389
12.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85,0000000	486,00	41310
13.	13.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4080000	84834,00	34612
14.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	85,0000000	431,18	36650
15.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,0000000	32,40	2754
16.	16.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854

ИТОГО: 948175

В том числе :

Накладные расходы			87093
Сметная прибыль			67867
Итого с временными	1,04 %	9529	957704
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13331	971035
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		989816
Скидка	25,00013%	-247455	742361
Итого с НДС	12 %	89083	831444

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 3-4 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,5610000	1153,44	1801
2.	6.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,8562500	62157,11	115379
3.	7.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2243203	147520,60	33092
4.	8.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0958392	530932,32	50884
5.	9.	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8968339	498412,44	446993
6.	10.	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,0822756	490743,36	40376

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т				
7.	13.	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крышки парапета. Накрывка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	50,7000000	35604,71	1805159
8.	14.	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,7000000	10630,44	538963
9.	17.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,7000000	4215,83	698563

ИТОГО: 3731211

В том числе :

Накладные расходы			881341
Сметная прибыль			276386
Итого с временными	1,04 %	38805	3770015
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	54288	3824303
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			3900790
Скидка	25,00013%	-975203	2925587
Итого с НДС	12 %	351070	3276658

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт И С К Л Ю Ч И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,4000	1450,09	28132
2.	2.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	50,4400	7353,72	370922
3.	3.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	56,2600	3117,96	175416
4.	4.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,0000	548,98	7137
5.	5.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0269	218435,40	5876
6.	6.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0814	214602,48	17469

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,0000	5445,95	70797
8.	8.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,1400	3139,49	38113
9.	9.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	12,1400	13903,92	168794
10.	10.	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	4,0000	48690,36	194761
11.	11.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	4,0000	17229,24	68917
12.	12.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Опора для рук. Установка	м	1,5800	15661,78	24746
13.	13.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Поручень. Установка	м	5,7000	15661,78	89272
14.	14.	2303-0102-1901 РСНБ РК 2015	Комплект для туалетной комнаты	комплект	1,0000	22132,44	22132
15.	15.	2303-0102-1902 РСНБ РК 2015	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	1,0000	2198,88	2199
16.	16.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	5,0000	4227,64	21138
17.	17.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРА К300	шт.	5,0000	16956,00	84780
18.	18.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3,0000	7703,71	23111
19.	19.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	3,0000	60050,16	180150
20.	20.	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно	шт.	1,0000	36379,58	36380

1	2	3	4	5	6	7	8
			устанавливаемый. Монтаж оборудования				
21.	21.	ТЦена	Трансляционный музыкальный усилитель МА-120	шт	1,0000	99412,50	99412
22.	22.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	3,0000	4441,11	13323
23.	23.	ТЦена	Громкоговоритель WS-06T	шт	3,0000	12311,61	36935
24.	24.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60,0000	486,00	29160
25.	25.	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Кабель со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, КПСВВнг сечением 1х2х0,5 мм2	км	0,0612	74093,40	4535
26.	26.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	60,0000	431,18	25871
27.	27.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,0000	32,40	1944
28.	28.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	3,0000	7824,56	23474
29.	29.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная	шт	3,0000	495,72	1487
30.	30.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1,0000	1939,32	1939
31.	31.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Аудио розетка одноместная белого цвета, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000	325,08	325
32.	32.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка для розетки	шт.	1,0000	37,80	38
33.	33.	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс под встраиваемую в стену розетку	шт.	1,0000	2667,60	2668
34.	34.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной ГОСТ Р 51177-98	шт.	500,0000	17,28	8640
35.	35.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	5,0000	585,36	2927

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	36.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство контрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	5551,76	5552
37.	37.	ТЦена	Wi-Fi Контроллер AC50	шт	1,0000	18660,71	18661
38.	38.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Потолочная точка доступа. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1273,70	2547
39.	39.	ТЦена	Потолочная точка доступа CAP300	шт	2,0000	20982,14	41964
40.	40.	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	15748,63	15749
41.	41.	ТЦена	5-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1005PE	шт	1,0000	5348,21	5348
42.	42.	ТЦена	Wi-Fi роутерс VDSL/ADSL модемом AC1200 ArCHEr VR400	шт	1,0000	26696,43	26696
43.	43.	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур CAT.6, RJ45, UTP, 1м	шт.	4,0000	1531,44	6126
44.	44.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,0000	486,00	26730
45.	45.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0561	84834,00	4759
46.	46.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	55,0000	431,18	23715
47.	47.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,0000	32,40	1782
48.	48.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000	585,36	5854
49.	49.	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	31,0000	6693,38	207495
50.	50.	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,9920	65462,04	64938
51.	51.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические над арыками. Установка	т металлических изделий	3,7200	135117,09	502636
52.	52.	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Съемная решетка для лотков	т	3,7200	137043,36	509801

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	53.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	2,0000	17229,24	34458
54.	54.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,0165	5488,97	22046
55.	55.	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	80,3300	1437,44	115470
56.	56.	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	80,3300	1047,69	84161
57.	57.	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	80,3300	1640,16	131754

ИТОГО: 3741163

В том числе :

Накладные расходы			427412
Сметная прибыль			260159
Итого с временными	1,04 %	36526	3777689
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	51101	3828790
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		3900785
Скидка	25,00013%	-975201	2925584
Итого с НДС	12 %	351070	3276654

Согласовано:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №1 на ул.Абая - уг. пр.Абылай хана

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт Д О Б А В И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крышки парапета. Накрывка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	40,2000000	35604,71	1431309
2.	2.	2201-0101-0506 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	40,2000000	37730,88	1516781
3.	3.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2300000	13543,59	70833
4.	4.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2300000	9687,14	50664
5.	5.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	372,0000000	4215,83	1568289
6.	6.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными термообработанными плитами	м2 поверхности облицовки	26,0400000	16556,43	431129
7.	7.	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	26,0400000	16152,48	420611

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	1209-0101-0801 РСНБ РК 2015	Ступени каменные. Термообработка гранитных плиток	м2	175,0000000	5263,55	921121
9.	9.	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,0000000	245,16	2206
10.	10.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	100,5000000	1450,09	145734
11.	11.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	150,7500000	7353,72	1108573
12.	12.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	100,5000000	3117,96	313355
13.	13.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	517,7000000	2353,90	1218613
14.	14.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером, последующий слой	м2	517,7000000	142,77	73910
15.	15.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	92,0000000	538,92	49581
16.	16.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	112,5000000	737,64	82984

ИТОГО:			9405695
В том числе :			
Накладные расходы			1878381
Сметная прибыль			696718
Итого с временными	1,04 %	97819	9503514
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	136851	9640365
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %		9833172
Итого с НДС	12 %	1179981	11013153

Согласовано:

Тех. надзор

Авт. надзор