Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)									
Всего по объекту	3 784 029,00								
в том числе за июль 2018г		3 784 029,00		3 378 597,32				405 431,68	
итого									3 784 029,00

Итого к оплате: 3 784 029,00 (три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи двадцать девять) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2	160,4000000	974,23	156267
2.	2.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из гранита. Разборка	м	80,1000000	245,64	19675
3.	3.	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Демонтаж гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	160,4000000	546,06	87589
4.	4.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из цементно-песчаной стяжки	м2	160,4000000	3091,70	495909
5.	5.	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из OSB листов потолков. Разборка	м2 облицовки	106,5000000	208,62	22218
6.	6.	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Разборка каркаса под облицовку потолков из OSB листов	м2	106,5000000	1799,84	191683
7.	7.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	30,5000000	9661,12	294664
8.	8.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных.Разборка	м2 облицовки	23,0000000	9661,12	222206
9.	9.	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015	Козырьки входные. Демонтаж покрытия из поликарбонатных листаов	м2 поверхности козырька	260,8000000	779,58	203314

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,1930000	83,16	2594
11.	11.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,1930000	1153,44	35979

ИТОГО: 1732098

В том числе :

Накладные расходы			642494
Сметная прибыль			128304
Итого с временными	1,04 %	18014	1750112
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25202	1775314
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1810820
Скидка	25,00013%	-452707	1358113
Итого с НДС	12 %	162974	1521086

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015	Козырьки входные	м2 поверхности козырька	260,8000000	4140,98	1079967
2.	2.	2113-0502-0502 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 6 мм	м2	266,0160000	2277,72	605910
3.	3.	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	2,0864000	4382,64	9144
4.	7.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	12,1000000	2761,30	33412
5.	8.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	12,1000000	8169,12	98846
6.	9.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5000000	548,98	16744
7.	10.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0940925	218435,40	20553
8.	11.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,1149850	214602,48	24676

1	2	3	4	5	6	7	8
			ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				
9.	12.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5000000	5445,95	166102
10.	14.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,0000000	548,98	12627
11.	15.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0709550	218435,40	15499
12.	16.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0867100	214602,48	18608
13.	17.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,0000000	5445,95	125257
14.	19.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8120000	13543,68	78716
15.	20.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8120000	9687,24	56302
16.	21.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,0000000	4215,86	4216
17.	25.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,2250000	3139,49	38380
18.	26.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	12,2250000	13903,92	169975
19.	30.	3201-0211-0201 РСНБ	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,2620176	7385,90	1935

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
	ИТОГО:						2576869
	В том числе :						
	Накладные расходы					293601	
	Сметная прибыль					190879	
	Итого с временными		1,04 %	26799		2603669	
	Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	37493		2641162	
	Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			2693985	
	Скидка		25,00013%	-673500		2020485	
	Итого с НДС		12 %	242458		2262943	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)									
Всего по объекту	6 868 961,00								
в том числе за июль 2018г		3 084 932,00		2 754 403,57				330 528,43	
итого									3 084 932,00

Итого к оплате: 3 084 932,00 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать две) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,0000000	1450,09	37702
2.	5.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	67,6000000	7353,72	497111
3.	6.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	75,4000000	3117,96	235094
4.	7.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	20,0000000	2761,30	55226
5.	8.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	20,0000000	8169,12	163382
6.	13.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	30,5000000	26809,90	817702
7.	18.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	23,0000000	26809,90	616628

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	22.	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	22,9000000	38828,99	889184
9.	23.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка плит	м2	135,0000000	686,35	92657
10.	24.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	58,1182000	1861,74	108201

ИТОГО: 3512888

В том числе :

Накладные расходы			754040
Сметная прибыль			260214
Итого с временными	1,04 %	36534	3549422
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	51112	3600534
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		3672545
Скидка	25,00013%	-918141	2754404
Итого с НДС	12 %	330528	3084932

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)									
Всего по объекту	11 125 824,00								
в том числе за август 2018г		4 256 863,00		3 800 770,54				456 092,46	
итого									4 256 863,00

Итого к оплате: 4 256 863,00 (четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-1 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	74,4000000	2761,30	205441
2.	8.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	74,4000000	8169,12	607783
3.	24.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	76,8818000	1861,74	143134
4.	30.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,1331824	7385,90	984

ИТОГО: 957341

В том числе :

Накладные расходы			144936
Сметная прибыль			70914
Итого с временными	1,04 %	9956	967297
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13929	981226
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			1000851
Скидка	25,00013%	-250214	750637
Итого с НДС	12 %	90076	840713

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-2 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	28319,20	28319
2.	2.	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17287,90	17288
3.	3.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
4.	4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	2359,78	2360
5.	5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,0000000	3893,51	35042
6.	6.	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	17045,64	17046
7.	7.	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	1644,84	1645
8.	8.	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10	шт.	1,0000000	22728,60	22729

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1643,76	1644
10.	10.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	502,20	1004
11.	11.	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	502,20	1507
12.	12.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	4215,24	12646
13.	13.	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Сумеречный выключатель с фотодатчиком	шт.	1,0000000	17173,08	17173
14.	14.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	19,0000000	4227,64	80325
15.	15.	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 24 Вт, в комплекте с электронным ПРАALD UNI LED	шт.	14,0000000	19957,32	279402
16.	16.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРАК300	шт.	5,0000000	16956,00	84780
17.	19.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000000	930,81	1862
18.	20.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000000	497,88	996
19.	21.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2808,59	2809
20.	22.	2307-0203-0603 РСНБ	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1,0000000	11614,32	11614

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93				
21.	23.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10,0000000	1175,02	11750
22.	24.	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10,0000000	676,08	6761
23.	25.	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Соединители СИЗ	100 шт.	0,5000000	1118,88	559
24.	26.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции	кг	5,0000000	585,36	2927
25.	27.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Установка	шт.	7,0000000	2744,31	19210
26.	28.	2307-0206-0131 РСНБ РК 2015	Датчик движения ДД 024В	шт.	7,0000000	2802,60	19618
27.	29.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	395,0000000	486,00	191971
28.	30.	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52,0000000	1571,74	81731
29.	31.	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,3264000	185949,00	60694
30.	32.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,1122000	292745,88	32846
31.	33.	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0173400	264985,56	4595
32.	34.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	395,0000000	431,18	170315
33.	35.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	402,9000000	47,52	19146

ИТОГО: 1249463

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				183869	
		Сметная прибыль				92553	
		Итого с временными	1,04 %	12994		1262457	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	18179		1280636	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			1306249	
		Скидка	25,00013%	-326564		979685	
		Итого с НДС	12 %	117562		1097247	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-3 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	17092,21	17092
2.	2.	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7608NI-E2/8P, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	48791,16	48791
3.	3.	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000000	25588,44	51177
4.	4.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18902,53	18903
5.	5.	2306-1708-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный уличный всепогодный с обогревом ШТВ-Н	шт.	1,0000000	263659,32	263659
6.	6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
7.	7.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 1000VA	шт.	1,0000000	88539,48	88539
8.	8.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12-26А	шт	2,0000000	15982,14	31964
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4,0000000	7703,71	30815
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	4,0000000	60050,16	240201

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,0000000	452,03	4520
12.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270,0000000	486,00	131221
13.	13.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2856000	84834,00	24229
14.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	270,0000000	431,18	116418
15.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	270,0000000	32,40	8748
16.	16.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
17.	17.	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	36379,58	36380
18.	18.	ТЦена	Трансляционный музыкальный усилитель МА-120	шт	1,0000000	99412,50	99412
19.	19.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	5,0000000	4441,11	22206
20.	20.	ТЦена	Громкоговоритель WS-06T	шт	5,0000000	12311,61	61558
21.	21.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140,0000000	486,00	68040
22.	22.	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Кабель со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, КПСВВнг сечением 1x2x0,5 мм2	км	0,1428000	74093,40	10581
23.	23.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	130,0000000	431,18	56053
24.	24.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	130,0000000	32,40	4212

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,0000000	7824,56	7825
26.	26.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная	шт	1,0000000	495,72	496
27.	27.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1,0000000	1939,32	1939
28.	28.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Аудио розетка одноместная белого цвета, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000000	325,08	325
29.	29.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка для розетки	шт.	1,0000000	37,80	38
30.	30.	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс под встраиваемую в стену розетку	шт.	1,0000000	2667,60	2668
31.	31.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной ГОСТ Р 51177-98	шт.	1000,0000000	17,28	17280
32.	32.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
33.	33.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство контрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	5551,76	5552
34.	34.	ТЦена	Wi-Fi Контроллер AC50	шт	1,0000000	18660,71	18661
35.	35.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Потолочная точка доступа. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1273,70	5095
36.	36.	ТЦена	Потолочная точка доступа CAP300	шт	4,0000000	20982,14	83929
37.	37.	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	15748,63	15749
38.	38.	ТЦена	8-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1008PE	шт	1,0000000	63303,57	63304
39.	39.	ТЦена	Wi-Fi роутерс VDSL/ADSL модемом AC1200 ArCHEr VR400	шт	1,0000000	26696,43	26696
40.	40.	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур CAT.6, RJ45, UTP, 1м	шт.	6,0000000	1531,44	9189
41.	41.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200,0000000	486,00	97200
42.	42.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2040000	84834,00	17306

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	43.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	190,0000000	431,18	81924
44.	44.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	190,0000000	32,40	6156
45.	45.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854

ИТОГО: 1942581

В том числе :

Накладные расходы			221291
Сметная прибыль			115338
Итого с временными	1,04 %	16193	1958774
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	22655	1981429
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		2013347
Скидка	25,00013%	-503339	1510008
Итого с НДС	12 %	181201	1691209

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-4 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические навеса. Разборка	т конструкций	6,7000000	56084,08	375763
2.	2.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,6860000	83,16	889
3.	3.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,5560000	1153,44	9869
4.	4.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8041000	34677,91	27885
5.	5.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7611000	46252,88	81456
6.	6.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,8562500	62157,11	115379
7.	11.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,9960000	128,05	30475
8.	12.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	237,9960000	207,40	49360

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115				
9.	15.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	13543,59	13814
10.	16.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	9687,14	9881

ИТОГО: 714770

В том числе :

Накладные расходы			193792
Сметная прибыль			52946
Итого с временными	1,04 %	7434	722205
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10400	732605
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		747256
Скидка	25,00013%	-186815	560411
Итого с НДС	12 %	67253	627694

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт И С К Л Ю Ч И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	4,0000	48690,36	194761
2.	2.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	4,0000	17229,24	68917
3.	3.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	9,0000	4227,64	38049
4.	4.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРА К300	шт.	9,0000	16956,00	152604
5.	5.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000	853,12	1706
6.	6.	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000	252,72	505
7.	7.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000	930,81	1862

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000	497,88	996
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2,0000	7703,71	15407
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	2,0000	60050,16	120100
11.	11.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	2,0000	17229,24	34458
12.	12.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,9705	5488,97	5327
13.	13.	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	19,4100	1437,44	27901
14.	14.	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	19,4100	1047,69	20336
15.	15.	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	19,4100	1640,16	31836

ИТОГО: 714765

В том числе :

Накладные расходы			34020
Сметная прибыль			52940
Итого с временными	1,04 %	7434	722199
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10400	732599
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		747251
Скидка	25,00013%	-186814	560437
Итого с НДС	12 %	67252	627690

Согласовано:

ТОО „Енбек"

ТОО „СП „NEFT"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт Д О Б А В И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические навеса. Разборка	т конструкций	6,7000000	56084,08	375763
2.	2.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,6860000	83,16	889
3.	3.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,6860000	1153,44	12326
4.	4.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8041000	34677,91	27885
5.	5.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7611000	46252,88	81456
6.	6.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,7125000	62157,11	230758
7.	7.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6555000	147520,60	244220
8.	8.	2106-0801-0301 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы	т	0,7073000	530932,32	375528

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
9.	9.	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,6187000	498412,44	3298842
10.	10.	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,6072000	490743,36	297979
11.	11.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,9960000	128,05	30475
12.	12.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	237,9960000	207,40	49360
13.	13.	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крышки парапета. Накрывка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	50,7000000	35604,71	1805159
14.	14.	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,7000000	10630,44	538963
15.	15.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	13543,59	13814
16.	16.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	9687,14	9881
17.	17.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,7000000	4215,83	698563

ИТОГО: 8091862

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			1144973	
			Сметная прибыль			599397	
		1,04 %	Итого с временными	84155		8176017	
		1,44 %	Итого с зимними удорожаниями	117735		8293752	
		2 %	Итого с непредвиденными работами и затратами			8459627	
		12 %	Итого с НДС	1015155		9474782	

Согласовано:

ТОО „Енбек"

Тех. надзор.

Инж. надзор.