Экз Подрядчик

Заказчик: **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Перинатальный центр (5,6,7 павильоны)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		708	**05.10.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Перинатальный центр (5,6,7 павильоны)									
Всего по объекту	27 217 930,00								
в том числе за ноябрь 2016г		27 217 930,00		24 301 723,21				2 916 206,79	
итого									27 217 930,00

Итого к оплате: 27 217 930 (двадцать семь миллионов двести семьнадцать тысяч девятсот тридцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Заказчик: **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Перинатальный центр (5,6,7 павильоны)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		708	**05.10.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Перинатальный центр (5,6,7 павильоны)									
Всего по объекту	88 430 347,00								
в том числе за ноябрь 2016г		61 212 417,00		54 653 943,75				6 558 473,25	
итого									61 212 417,00

Итого к оплате: 61 212 417 (шестьдесят один миллион двести двенадцать тысяч четыреста семьнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**
(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 708** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-1 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	8	11-110101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 40%. Количество плит на 1 м2 до 3 шт /учтена толщ 30мм раствора М100/	м2 покрытия	348,354	4631,53	1613413
			Накладные расходы			*1569,78*	*546840*
			Сметная прибыль			*343,08*	*119512*
2	9	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	139,347	12796,73	1783186
			Накладные расходы			*411,74*	*57374*
			Сметная прибыль			*947,91*	*132088*
3	10	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 20%	м	195,156	517,76	101044
			Накладные расходы			*171,75*	*33519*
			Сметная прибыль			*38,35*	*7485*
4	11	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 /плинтус шир 6см/	м2	2,341	12796,73	29963
			Накладные расходы			*411,74*	*964*
			Сметная прибыль			*947,91*	*2219*
5	12	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	822,771	1309,05	1077045

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*247,55*	*203677*
			Сметная прибыль			*96,97*	*79781*
6	13	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках	м2 покрытия	822,771	3451,66	2839927
			Накладные расходы			*289,19*	*237937*
			Сметная прибыль			*255,68*	*210365*
7	14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	807,984	366,78	296355
			Накладные расходы			*76,99*	*62205*
			Сметная прибыль			*27,17*	*21952*
8	15	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	122,445	719,95	88154
			Накладные расходы			*196,68*	*24083*
			Сметная прибыль			*53,33*	*6530*
9	16	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	122,445	254,58	31172
			Накладные расходы			*67,30*	*8241*
			Сметная прибыль			*18,86*	*2309*
10	17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,445	922,82	112994
			Накладные расходы			*247,54*	*30310*
			Сметная прибыль			*68,36*	*8370*
11	18	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/	м2 стяжки	0,900	160,85	145
			Накладные расходы			*13,22*	*12*
			Сметная прибыль			*11,91*	*11*
12	19	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	122,445	6010,82	735995
			Накладные расходы			*747,48*	*91525*
			Сметная прибыль			*445,25*	*54518*
13	20	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	97,002	2464,94	239104
			Накладные расходы			*234,41*	*22738*
			Сметная прибыль			*182,59*	*17711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	170,109	719,95	122470
			Накладные расходы			*196,68*	*33458*
			Сметная прибыль			*53,33*	*9072*
15	22	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	170,109	254,58	43306
			Накладные расходы			*67,30*	*11449*
			Сметная прибыль			*18,86*	*3208*
16	23	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	170,109	1879,75	319763
			Накладные расходы			*414,29*	*70475*
			Сметная прибыль			*139,24*	*23686*
17	24	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	170,109	1137,04	193421
			Накладные расходы			*249,82*	*42497*
			Сметная прибыль			*84,23*	*14327*
18	25	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	170,109	4444,02	755967
			Накладные расходы			*866,72*	*147437*
			Сметная прибыль			*329,19*	*55998*
19	26	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	398,295	797,40	317600
			Накладные расходы			*192,24*	*76570*
			Сметная прибыль			*59,07*	*23526*
			Раздел: Отделочные работы				
20	27	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	1369,089	2019,66	2765089
			Накладные расходы			*648,21*	*887461*
			Сметная прибыль			*149,60*	*204821*
21	28	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	760,605	598,56	455269
			Накладные расходы			*175,13*	*133201*
			Сметная прибыль			*44,34*	*33724*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	29	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	1668,825	1648,39	2750879
			Накладные расходы			*513,11*	*856297*
			Сметная прибыль			*122,10*	*203769*
23	30	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	872,330	534,94	466644
			Накладные расходы			*155,78*	*135890*
			Сметная прибыль			*39,63*	*34566*
24	31	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	54,795	1184,14	64885
			Накладные расходы			*321,71*	*17628*
			Сметная прибыль			*87,71*	*4806*
25	32	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	1260,927	6127,85	7726775
			Накладные расходы			*1136,73*	*1433338*
			Сметная прибыль			*453,92*	*572354*
			Раздел: Проемы				
26	38	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	148,365	1915,37	284173
			Накладные расходы			*590,35*	*87588*
			Сметная прибыль			*141,88*	*21050*
27	39	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,820	1673,19	14758
			Накладные расходы			*524,30*	*4624*
			Сметная прибыль			*123,94*	*1093*
28	40	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	737,700	370,66	273438
			Накладные расходы			*58,61*	*43235*
			Сметная прибыль			*27,46*	*20255*
29	41	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	50,232	8747,88	439425
			Накладные расходы			*281,46*	*14139*
			Сметная прибыль			*647,99*	*32550*
30	42	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	9,040	8867,94	80165

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*285,33*	*2579*
			Сметная прибыль			*656,88*	*5938*
31	43	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/ /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	82,981	11584,37	961281
			Накладные расходы			*372,73*	*30929*
			Сметная прибыль			*858,10*	*71206*
32	44	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-15ГТП СТ РК 943-92	м2	3,073	47213,83	145102
			Накладные расходы			*1519,11*	*4669*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*10748*
33	45	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-18ГТП СТ РК 943-92	м2	5,548	47213,83	261951
			Накладные расходы			*1519,11*	*8428*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*19404*
34	46	21-090404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	0,150	6471,87	971
			Накладные расходы			*208,23*	*31*
			Сметная прибыль			*479,40*	*72*
35	47	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	145,000	378,95	54948
			Накладные расходы			*12,19*	*1768*
			Сметная прибыль			*28,07*	*4070*
36	48	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	68,000	4558,83	310001
			Накладные расходы			*146,68*	*9974*
			Сметная прибыль			*337,69*	*22963*
37	49	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	70,000	404,88	28341
			Накладные расходы			*13,03*	*912*
			Сметная прибыль			*29,99*	*2099*
38	50	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	68,000	316,86	21546
			Накладные расходы			*10,19*	*693*
			Сметная прибыль			*23,47*	*1596*
			Раздел: Стены и перегородки				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	63	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2500,000	973,75	2434371
			Накладные расходы			*299,33*	*748318*
			Сметная прибыль			*72,13*	*180324*
40	64	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 70мм/	отверстие	-2500,000	34,15	-351363
			Накладные расходы			*-42,79*	*-106963*
			Сметная прибыль			*-10,41*	*-26027*
41	65	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции зданий. Постановка болтов строительных	болт	2500,000	237,26	593148
			Накладные расходы			*87,77*	*219433*
			Сметная прибыль			*17,57*	*43937*
42	66	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 /6х65/	шт.	2500,000	30,58	76447
			Накладные расходы			*0,98*	*2460*
			Сметная прибыль			*2,27*	*5663*
43	67	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	182,000	10134,67	1844510
			Накладные расходы			*2591,46*	*471646*
			Сметная прибыль			*750,72*	*136630*
44	68	21-030301-0107 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	182,000	15574,97	2834644
			Накладные расходы			*501,13*	*91205*
			Сметная прибыль			*1153,70*	*209974*
45	69	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	10,825	104654,23	1132854
			Накладные расходы			*34531,24*	*373791*
			Сметная прибыль			*7752,16*	*83915*
46	70	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,825	408248,97	4419185
			Накладные расходы			*13135,42*	*142187*
			Сметная прибыль			*30240,66*	*327347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	691,700	159,04	110011
			Накладные расходы			*30,85*	*21340*
			Сметная прибыль			*11,78*	*8149*
			Раздел: Фасад				
			ИТОГО:				**40900471**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7338111**
			Сметная прибыль				**3029664**
			Итого с временными		**1,2 %**	**490806,00**	**41391277**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**558782,00**	**41950059**
			Итого с НДС		**12 %**	**5034007,00**	**46984066**

Заказчик:

Зам. директора по АХЧ

Подрядчик:

Техкадр
ТОО „Архсервис - Саулет"

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**
(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 708** от **05.10.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-2 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	8	11-110101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 40%. Количество плит на 1 м2 до 3 шт /учтена толщ 30мм раствора М100/	м2 покрытия	235,590	4631,53	1091143
			Накладные расходы			*1569,78*	*369825*
			Сметная прибыль			*343,08*	*80825*
2	9	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	94,230	12796,73	1205836
			Накладные расходы			*411,74*	*38798*
			Сметная прибыль			*947,91*	*89321*
3	10	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 20%	м	169,140	517,76	87574
			Накладные расходы			*171,75*	*29051*
			Сметная прибыль			*38,35*	*6487*
4	11	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 /плинтус шир 6см/	м2	2,029	12796,73	25967
			Накладные расходы			*411,74*	*835*
			Сметная прибыль			*947,91*	*1923*
5	12	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	409,940	1309,05	536630

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*247,55*	*101481*
			Сметная прибыль			*96,97*	*39750*
6	13	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках	м2 покрытия	204,970	3451,66	707487
			Накладные расходы			*289,19*	*59275*
			Сметная прибыль			*255,68*	*52406*
7	14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	298,780	366,78	109587
			Накладные расходы			*76,99*	*23003*
			Сметная прибыль			*27,17*	*8118*
8	15	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	155,010	719,95	111599
			Накладные расходы			*196,68*	*30488*
			Сметная прибыль			*53,33*	*8267*
9	16	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	155,010	254,58	39462
			Накладные расходы			*67,30*	*10433*
			Сметная прибыль			*18,86*	*2923*
10	17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,010	922,82	143046
			Накладные расходы			*247,54*	*38371*
			Сметная прибыль			*68,36*	*10596*
11	18	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/	м2 стяжки	1,000	160,85	161
			Накладные расходы			*13,22*	*13*
			Сметная прибыль			*11,91*	*12*
12	19	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	155,010	6010,82	931738
			Накладные расходы			*747,48*	*115867*
			Сметная прибыль			*445,25*	*69018*
13	20	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	95,870	2464,94	236313
			Накладные расходы			*234,41*	*22472*
			Сметная прибыль			*182,59*	*17505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	80,200	719,95	57740
			Накладные расходы			*196,68*	*15774*
			Сметная прибыль			*53,33*	*4277*
15	22	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	80,200	254,58	20417
			Накладные расходы			*67,30*	*5398*
			Сметная прибыль			*18,86*	*1512*
16	23	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80,200	1879,75	150756
			Накладные расходы			*414,29*	*33226*
			Сметная прибыль			*139,24*	*11167*
17	24	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	80,200	1137,04	91191
			Накладные расходы			*249,82*	*20036*
			Сметная прибыль			*84,23*	*6755*
18	25	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	80,200	4444,02	356410
			Накладные расходы			*866,72*	*69511*
			Сметная прибыль			*329,19*	*26401*
19	26	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	159,520	797,40	127201
			Накладные расходы			*192,24*	*30667*
			Сметная прибыль			*59,07*	*9422*
20	27	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 40%. Количество плит на 1 м2 до 10 шт /учтена толщ 30мм раствора М100/	м2 покрытия	70,650	8834,60	624164
			Накладные расходы			*3104,83*	*219356*
			Сметная прибыль			*654,41*	*46234*
21	28	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	28,260	12796,73	361636
			Накладные расходы			*411,74*	*11636*
			Сметная прибыль			*947,91*	*26788*
22	29	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 20%	м	42,300	517,76	21901

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*171,75*	*7265*
			Сметная прибыль			*38,35*	*1622*
23	30	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 /плинтус шир 6см/	м2	0,504	12796,73	6450
			Накладные расходы			*411,74*	*208*
			Сметная прибыль			*947,91*	*478*
			Раздел: Отделочные работы				
24	31	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	1053,189	2019,66	2127079
			Накладные расходы			*648,21*	*682690*
			Сметная прибыль			*149,60*	*157561*
25	32	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	468,084	598,56	280177
			Накладные расходы			*175,13*	*81973*
			Сметная прибыль			*44,34*	*20754*
26	33	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	1780,140	1648,39	2934370
			Накладные расходы			*513,11*	*913414*
			Сметная прибыль			*122,10*	*217361*
			Раздел: Проемы				
			Раздел: Стены и перегородки				
			Раздел: Фасад				
			ИТОГО:				**12386035**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2931066**
			Сметная прибыль				**917484**
			Итого с временными		**1,2 %**	**148632,00**	**12534667**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**169218,00**	**12703885**
			Итого с НДС		**12 %**	**1524466,00**	**14228351**

Заказчик: по АХЧ

Технадзор ТОО „Архсервис-Саулет

Подрядчик: "ЕНБЕК"

Экзем. Подряд

Заказчик: **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Перинатальный центр (5,6,7 павильоны)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		708	**05.10.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Перинатальный центр (5,6,7 павильоны)									
Всего по объекту	123 311 242,00								
в том числе за декабрь 2016г		34 880 895,00		31 143 656,25				3 737 238,75	
итого									34 880 895,00

Итого к оплате: 34 880 895 (тридцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто пять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик

"ЕНБЕК"

Заказчик: **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской перинатальный центр (5,6,7 павильоны)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		Доп. согл. №809 к договору 708 от 05.10.2016г.	**25.11.2016г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городской перинатальный центр (5,6,7 павильоны)									
Всего по объекту	157 340 960,00								
в том числе за декабрь 2016г		34 029 718,00		30 383 676,79				3 646 041,21	
итого									34 029 718,00

Итого к оплате: 34 029 718 (тридцать четыре миллиона двадцать девять тысяч семьсот восемьнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 708** от **05.10.2016 Доп. согл. №809 от 25.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ № 3-2 декабрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Проемы				
			Раздел: Отделка внутренняя				
			Раздел: Полы				
1	**23**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Разборка первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**216,191**	**733,09**	**158488**
			Накладные расходы			***269,31***	***58223***
			Сметная прибыль			***54,30***	***11740***
2	**24**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Разборка последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**241,073**	**441,65**	**106469**
			Накладные расходы			***162,32***	***39131***
			Сметная прибыль			***32,71***	***7887***
3	**25**	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**	**м**	**982,820**	**209,38**	**205780**
			Накладные расходы			***76,25***	***74939***
			Сметная прибыль			***15,51***	***15243***
4	**26**	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**2077,280**	**55,28**	**114825**
			Накладные расходы			***20,13***	***41816***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,09*	*8506*
5	27	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из гранита. Разборка	м	262,680	209,38	54999
			Накладные расходы			*76,25*	*20029*
			Сметная прибыль			*15,51*	*4074*
			Раздел: Вывоз мусора				
6	30	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	687,629	573,99	394689
			Накладные расходы			*18,47*	*12699*
			Сметная прибыль			*42,52*	*29236*
7	31	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка /по разделу Проемы/	тенге за 1 тонну	53,185	393,85	20947
			Накладные расходы			*12,67*	*674*
			Сметная прибыль			*29,17*	*1552*
8	32	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	53,185	854,01	45420
			Накладные расходы			*27,48*	*1461*
			Сметная прибыль			*63,26*	*3364*
9	33	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	634,444	543,24	344654
			Накладные расходы			*17,48*	*11089*
			Сметная прибыль			*40,24*	*25530*
			ИТОГО:				**1446273**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**260063**
			Сметная прибыль				**107131**
			Итого с временными		**1,2 %**	**17355,00**	**1463628**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**19759,00**	**1483387**
			Итого с НДС		**12 %**	**178006,00**	**1661393**

Заказчик:

Технадзор по АХЧ

ТОО „Архсервис - Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 708** от **05.10.2016 Доп. согл. №809 от 25.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ № 3-3 декабрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	572,000	303,39	173541
			Накладные расходы			*58,79*	*33626*
			Сметная прибыль			*22,47*	*12855*
2	2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные В22,5, F100, W4. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	57,200	24690,36	1412289
			Накладные расходы			*3004,94*	*171882*
			Сметная прибыль			*1828,92*	*104614*
3	3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М200. Устройство	м2 стяжки	572,000	972,32	556169
			Накладные расходы			*249,13*	*142504*
			Сметная прибыль			*72,02*	*41198*
4	4	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 М200 /до 25мм/	м2 стяжки	572,000	92,80	53082
			Накладные расходы			*7,01*	*4010*
			Сметная прибыль			*6,87*	*3932*
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,155	22294,70	25760

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*76,99*	*6912*
			Сметная прибыль			*27,17*	*2439*
15	15	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,605	719,95	9795
			Накладные расходы			*196,68*	*2676*
			Сметная прибыль			*53,33*	*726*
16	16	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	13,605	254,58	3464
			Накладные расходы			*67,30*	*916*
			Сметная прибыль			*18,86*	*257*
17	17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,605	922,82	12555
			Накладные расходы			*247,54*	*3368*
			Сметная прибыль			*68,36*	*930*
18	18	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/	м2 стяжки	0,100	160,85	16
			Накладные расходы			*13,22*	*1*
			Сметная прибыль			*11,91*	*1*
19	19	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,605	6010,82	81777
			Накладные расходы			*747,48*	*10169*
			Сметная прибыль			*445,25*	*6058*
20	20	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,778	2464,94	26567
			Накладные расходы			*234,41*	*2526*
			Сметная прибыль			*182,59*	*1968*
21	21	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,901	719,95	13608
			Накладные расходы			*196,68*	*3718*
			Сметная прибыль			*53,33*	*1008*
22	22	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	18,901	254,58	4812
			Накладные расходы			*67,30*	*1272*
			Сметная прибыль			*18,86*	*356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,901	1879,75	35529
			Накладные расходы			*414,29*	*7831*
			Сметная прибыль			*139,24*	*2632*
24	24	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,901	1137,04	21491
			Накладные расходы			*249,82*	*4722*
			Сметная прибыль			*84,23*	*1592*
25	25	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	18,901	4444,02	83996
			Накладные расходы			*866,72*	*16382*
			Сметная прибыль			*329,19*	*6222*
26	26	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,255	797,40	35289
			Накладные расходы			*192,24*	*8508*
			Сметная прибыль			*59,07*	*2614*
			Раздел: Отделочные работы				
27	27	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	152,121	2019,66	307232
			Накладные расходы			*648,21*	*98607*
			Сметная прибыль			*149,60*	*22758*
28	28	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	760,605	598,56	455269
			Накладные расходы			*175,13*	*133201*
			Сметная прибыль			*44,34*	*33724*
29	29	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	185,425	1648,39	305653
			Накладные расходы			*513,11*	*95144*
			Сметная прибыль			*122,10*	*22641*
30	30	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	872,330	534,94	466644
			Накладные расходы			*155,78*	*135890*
			Сметная прибыль			*39,63*	*34566*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	54,795	1184,14	64885
			Накладные расходы			*321,71*	*17628*
			Сметная прибыль			*87,71*	*4806*
32	32	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	140,103	6127,85	858531
			Накладные расходы			*1136,73*	*159260*
			Сметная прибыль			*453,92*	*63595*
33	35	11-150601-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону /табличка 1шт 0,15х0,15м, всего 8шт/	м2 оклеиваемой поверхности	0,180	2458,67	443
			Накладные расходы			*647,67*	*117*
			Сметная прибыль			*182,12*	*33*
34	36	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	1,600	13330,06	21328
			Накладные расходы			*743,27*	*1189*
			Сметная прибыль			*987,41*	*1580*
35	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м2	1,172	159,04	186
			Накладные расходы			*30,85*	*36*
			Сметная прибыль			*11,78*	*14*
			Раздел: Проемы				
36	38	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	148,365	1915,37	284173
			Накладные расходы			*590,35*	*87588*
			Сметная прибыль			*141,88*	*21050*
37	39	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,820	1673,19	14758
			Накладные расходы			*524,30*	*4624*
			Сметная прибыль			*123,94*	*1093*
38	40	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	737,700	370,66	273438
			Накладные расходы			*58,61*	*43235*
			Сметная прибыль			*27,46*	*20255*
39	41	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	50,232	8747,88	439425

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*281,46*	*14139*
			Сметная прибыль			*647,99*	*32550*
40	42	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	9,040	8867,94	80165
			Накладные расходы			*285,33*	*2579*
			Сметная прибыль			*656,88*	*5938*
41	43	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/ /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	82,981	11584,37	961281
			Накладные расходы			*372,73*	*30929*
			Сметная прибыль			*858,10*	*71206*
42	44	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-15ГТП СТ РК 943-92	м2	3,073	47213,83	145102
			Накладные расходы			*1519,11*	*4669*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*10748*
43	45	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-18ГТП СТ РК 943-92	м2	5,548	47213,83	261951
			Накладные расходы			*1519,11*	*8428*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*19404*
44	46	21-090404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	6471,87	12944
			Накладные расходы			*208,23*	*416*
			Сметная прибыль			*479,40*	*959*
45	47	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	145,000	378,95	54948
			Накладные расходы			*12,19*	*1768*
			Сметная прибыль			*28,07*	*4070*
46	48	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	67,000	4558,83	305442
			Накладные расходы			*146,68*	*9828*
			Сметная прибыль			*337,69*	*22625*
47	49	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	70,000	404,88	28341
			Накладные расходы			*13,03*	*912*
			Сметная прибыль			*29,99*	*2099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	50	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	67,000	316,86	21229
			Накладные расходы			*10,19*	*683*
			Сметная прибыль			*23,47*	*1573*
			Раздел: Стены и перегородки				
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Кровля				
49	76	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Устройство	м2 потолка	80,900	1966,90	159122
			Накладные расходы			*718,75*	*58147*
			Сметная прибыль			*145,70*	*11787*
50	77	22-030301-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	80,900	3316,14	268275
			Накладные расходы			*106,70*	*8632*
			Сметная прибыль			*245,64*	*19872*
51	78	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона. Устройство	м2 стен	330,600	1572,74	519948
			Накладные расходы			*574,19*	*189828*
			Сметная прибыль			*116,50*	*38515*
52	79	22-030301-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона. Металлические линеарные панели на открытой подвесной системе в комплекте	м2	330,600	3316,14	1096315
			Накладные расходы			*106,70*	*35274*
			Сметная прибыль			*245,64*	*81208*
			ИТОГО:				**11134274**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1742835**
			Сметная прибыль				**824761**
			Итого с временными		**1,2 %**	**133611,00**	**11267885**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**152116,00**	**11420001**
			Итого с НДС		**12 %**	**1370400,00**	**12790401**

Заказчик:

Технадзор по АХЧ

ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 708** от **05.10.2016 Доп. согл. №809 от 25.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ № 3-4 декабрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	403,380	303,39	122383
			Накладные расходы			*58,79*	*23714*
			Сметная прибыль			*22,47*	*9065*
2	2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные В22,5, F100, W4. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	40,338	24690,36	995960
			Накладные расходы			*3004,94*	*121213*
			Сметная прибыль			*1828,92*	*73775*
3	3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М200. Устройство	м2 стяжки	403,380	972,32	392215
			Накладные расходы			*249,13*	*100495*
			Сметная прибыль			*72,02*	*29053*
4	4	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 М200 /до 25мм/	м2 стяжки	403,380	92,80	37434
			Накладные расходы			*7,01*	*2828*
			Сметная прибыль			*6,87*	*2773*
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,815	22294,70	18166

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7036,13*	*5733*
			Сметная прибыль			*1651,46*	*1346*
6	6	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-85	м2	403,380	330,73	133410
			Накладные расходы			*10,64*	*4292*
			Сметная прибыль			*24,50*	*9882*
7	7	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	403,380	224,17	90426
			Накладные расходы			*78,34*	*31602*
			Сметная прибыль			*16,61*	*6698*
8	13	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках	м2 покрытия	204,970	3451,66	707487
			Накладные расходы			*289,19*	*59275*
			Сметная прибыль			*255,68*	*52406*
9	14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	298,780	366,78	109587
			Накладные расходы			*76,99*	*23003*
			Сметная прибыль			*27,17*	*8118*
			Раздел: Отделочные работы				
10	31	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	117,021	2019,66	236342
			Накладные расходы			*648,21*	*75854*
			Сметная прибыль			*149,60*	*17507*
11	32	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	702,126	598,56	420266
			Накладные расходы			*175,13*	*122960*
			Сметная прибыль			*44,34*	*31131*
12	33	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	933,330	1648,39	1538494
			Накладные расходы			*513,11*	*478904*
			Сметная прибыль			*122,10*	*113963*
13	34	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	2605,930	534,94	1394016
			Накладные расходы			*155,78*	*405946*
			Сметная прибыль			*39,63*	*103260*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	35	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	107,540	1184,14	127342
			Накладные расходы			*321,71*	*34596*
			Сметная прибыль			*87,71*	*9433*
15	36	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	444,120	6127,85	2721502
			Накладные расходы			*1136,73*	*504846*
			Сметная прибыль			*453,92*	*201593*
16	39	11-150601-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону /табличка 1шт 0,15х0,15м, всего 7шт/	м2 окленваемой поверхности	0,158	2458,67	387
			Накладные расходы			*647,67*	*102*
			Сметная прибыль			*182,12*	*29*
			Раздел: Проемы				
17	40	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	113,820	1915,37	218007
			Накладные расходы			*590,35*	*67194*
			Сметная прибыль			*141,88*	*16149*
18	41	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	32,970	1673,19	55165
			Накладные расходы			*524,30*	*17286*
			Сметная прибыль			*123,94*	*4086*
19	42	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	669,000	370,66	247973
			Накладные расходы			*58,61*	*39208*
			Сметная прибыль			*27,46*	*18368*
20	43	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	28,704	8747,88	251100
			Накладные расходы			*281,46*	*8079*
			Сметная прибыль			*647,99*	*18600*
21	44	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	32,142	8867,94	285033
			Накладные расходы			*285,33*	*9171*
			Сметная прибыль			*656,88*	*21114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	45	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/ /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	42,149	11584,37	488269
			Накладные расходы			*372,73*	*15710*
			Сметная прибыль			*858,10*	*36168*
23	46	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 /ДС 21-10	м2	6,096	35195,24	214546
			Накладные расходы			*1132,41*	*6903*
			Сметная прибыль			*2607,06*	*15892*
24	47	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	10,625	47213,83	501654
			Накладные расходы			*1519,11*	*16141*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*37160*
25	48	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-15ГТП СТ РК 943-92	м2	3,073	47213,83	145102
			Накладные расходы			*1519,11*	*4669*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*10748*
26	49	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-18ГТП СТ РК 943-92	м2	18,494	47213,83	873170
			Накладные расходы			*1519,11*	*28094*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*64679*
27	50	21-090404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	10,000	6471,87	64719
			Накладные расходы			*208,23*	*2082*
			Сметная прибыль			*479,40*	*4794*
28	51	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	146,000	378,95	55327
			Накладные расходы			*12,19*	*1780*
			Сметная прибыль			*28,07*	*4098*
29	52	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	53,000	4558,83	241618
			Накладные расходы			*146,68*	*7774*
			Сметная прибыль			*337,69*	*17898*
30	53	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	63,000	404,88	25507
			Накладные расходы			*13,03*	*821*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,99*	*1889*
31	54	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	53,000	316,86	16793
			Накладные расходы			*10,19*	*540*
			Сметная прибыль			*23,47*	*1244*
32	55	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	8,610	9677,67	83325
			Накладные расходы			*3279,96*	*28240*
			Сметная прибыль			*716,86*	*6172*
33	56	21-090304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	8,610	35246,36	303471
			Накладные расходы			*1134,05*	*9764*
			Сметная прибыль			*2610,84*	*22479*
			Раздел: Стены и перегородки				
34	69	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	250,000	973,75	243437
			Накладные расходы			*299,33*	*74832*
			Сметная прибыль			*72,13*	*18032*
35	70	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 70мм/	отверстие	-250,000	34,15	-35136
			Накладные расходы			*-42,79*	*-10696*
			Сметная прибыль			*-10,41*	*-2603*
36	71	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции зданий. Постановка болтов строительных	болт	250,000	237,26	59315
			Накладные расходы			*87,77*	*21943*
			Сметная прибыль			*17,57*	*4394*
37	72	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 /6х65/	шт.	250,000	30,58	7645
			Накладные расходы			*0,98*	*246*
			Сметная прибыль			*2,27*	*566*
38	73	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	42,440	10134,67	430115

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2591,46*	*109982*
			Сметная прибыль			*750,72*	*31860*
39	74	21-030301-0107 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,440	15574,97	661002
			Накладные расходы			*501,13*	*21268*
			Сметная прибыль			*1153,70*	*48963*
40	75	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,690	104654,23	386131
			Накладные расходы			*34531,24*	*127406*
			Сметная прибыль			*7752,16*	*28602*
41	76	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,690	408248,97	1506271
			Накладные расходы			*13135,42*	*48464*
			Сметная прибыль			*30240,66*	*111576*
42	77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	235,765	159,04	37497
			Накладные расходы			*30,85*	*7274*
			Сметная прибыль			*11,78*	*2778*
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Кровля				
43	82	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Устройство	м2 потолка	52,600	1966,90	103459
			Накладные расходы			*718,75*	*37806*
			Сметная прибыль			*145,70*	*7664*
44	83	22-030301-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	52,600	3316,14	174429
			Накладные расходы			*106,70*	*5612*
			Сметная прибыль			*245,64*	*12921*
45	84	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона. Устройство	м2 стен	134,100	1572,74	210904
			Накладные расходы			*574,19*	*76999*
			Сметная прибыль			*116,50*	*15623*
46	85	22-030301-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона. Металлические линеарные панели на открытой подвесной системе в комплекте	м2	134,100	3316,14	444694
			Накладные расходы			*106,70*	*14308*
			Сметная прибыль			*245,64*	*32940*
			ИТОГО:				17345962

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2794266**
			Сметная прибыль				**1284886**
			Итого с временными		**1,2 %**	**208152,00**	**17554114**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**236981,00**	**17791095**
			Итого с НДС		**12 %**	**2134931,00**	**19926026**
			Итого скидка				**15000000**
			Итого к оплате				**4926026**

Заказчик:

Зам. директора по ХХУ

Подрядчик:

Технадзор

ТОО „Архсервис - Саулет

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 708** от **05.10.2016 Доп. согл. №809 от 25.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ № 3-5 декабрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	224,400	303,39	68082
			Накладные расходы			*58,79*	*13192*
			Сметная прибыль			*22,47*	*5043*
2	2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные В22,5, F100, W4. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,440	24690,36	554052
			Накладные расходы			*3004,94*	*67431*
			Сметная прибыль			*1828,92*	*41041*
3	3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М200. Устройство	м2 стяжки	224,400	972,32	218189
			Накладные расходы			*249,13*	*55905*
			Сметная прибыль			*72,02*	*16162*
4	4	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 М200 /до 25мм/	м2 стяжки	224,400	92,80	20824
			Накладные расходы			*7,01*	*1573*
			Сметная прибыль			*6,87*	*1543*
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,453	22294,70	10106

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7036,13*	*3189*
			Сметная прибыль			*1651,46*	*749*
6	6	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-85	м2	224,400	330,73	74216
			Накладные расходы			*10,64*	*2388*
			Сметная прибыль			*24,50*	*5497*
7	7	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	224,400	224,17	50304
			Накладные расходы			*78,34*	*17580*
			Сметная прибыль			*16,61*	*3726*
8	8	11-110101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 40%. Количество плит на 1 м2 до 3 шт /учтена толщ 30мм раствора М100/	м2 покрытия	208,480	4631,53	965582
			Накладные расходы			*1569,78*	*327268*
			Сметная прибыль			*343,08*	*71525*
9	9	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	83,390	12796,73	1067119
			Накладные расходы			*411,74*	*34335*
			Сметная прибыль			*947,91*	*79046*
10	10	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 20%	м	147,800	517,76	76525
			Накладные расходы			*171,75*	*25385*
			Сметная прибыль			*38,35*	*5669*
11	11	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 /плинтус шир 6см/	м2	1,773	12796,73	22689
			Накладные расходы			*411,74*	*730*
			Сметная прибыль			*947,91*	*1681*
12	12	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	595,020	1309,05	778908
			Накладные расходы			*247,55*	*147298*
			Сметная прибыль			*96,97*	*57697*
13	13	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 1 мм из мастики водостойкой. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	595,020	719,95	428384
			Накладные расходы			*196,68*	*117030*
			Сметная прибыль			*53,33*	*31732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	595,020	3451,66	2053808
			Накладные расходы			*289,19*	*172074*
			Сметная прибыль			*255,68*	*152134*
15	15	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	561,960	366,78	206117
			Накладные расходы			*76,99*	*43264*
			Сметная прибыль			*27,17*	*15268*
16	16	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. /MAsTErsEAl 501/.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,240	719,95	15292
			Накладные расходы			*196,68*	*4178*
			Сметная прибыль			*53,33*	*1133*
17	17	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная /MAsTErsEAl 501/. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	21,240	254,58	5407
			Накладные расходы			*67,30*	*1430*
			Сметная прибыль			*18,86*	*401*
18	18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,240	922,82	19601
			Накладные расходы			*247,54*	*5258*
			Сметная прибыль			*68,36*	*1452*
19	19	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 30мм/	м2 стяжки	21,240	160,85	3416
			Накладные расходы			*13,22*	*281*
			Сметная прибыль			*11,91*	*253*
20	20	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	21,240	6010,82	127670
			Накладные расходы			*747,48*	*15876*
			Сметная прибыль			*445,25*	*9457*
21	21	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	24,400	2464,94	60144
			Накладные расходы			*234,41*	*5719*
			Сметная прибыль			*182,59*	*4455*
22	22	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. /MAsTErsEAl 501/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,180	719,95	54126
			Накладные расходы			*196,68*	*14787*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,33*	*4009*
23	23	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная /MAsTErsEAl 501/. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	75,180	254,58	19139
			Накладные расходы			*67,30*	*5060*
			Сметная прибыль			*18,86*	*1418*
24	24	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	75,180	1879,75	141320
			Накладные расходы			*414,29*	*31147*
			Сметная прибыль			*139,24*	*10468*
25	25	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	75,180	1137,04	85483
			Накладные расходы			*249,82*	*18782*
			Сметная прибыль			*84,23*	*6332*
26	26	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	75,180	4444,02	334101
			Накладные расходы			*866,72*	*65160*
			Сметная прибыль			*329,19*	*24748*
27	27	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	152,700	797,40	121763
			Накладные расходы			*192,24*	*29356*
			Сметная прибыль			*59,07*	*9019*
28	28	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 40%. Количество плит на 1 м2 до 10 шт /учтена толщ 30мм раствора М100/	м2 покрытия	70,650	8834,60	624164
			Накладные расходы			*3104,83*	*219356*
			Сметная прибыль			*654,41*	*46234*
29	29	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	28,260	12796,73	361636
			Накладные расходы			*411,74*	*11636*
			Сметная прибыль			*947,91*	*26788*
30	30	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса гранитных плит. Устройство с заменой на новый материал 20%	м	42,300	517,76	21901
			Накладные расходы			*171,75*	*7265*
			Сметная прибыль			*38,35*	*1622*
31	31	22-010101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 /плинтус шир 6см/	м2	0,504	12796,73	6450

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*411,74*	*208*
			Сметная прибыль			*947,91*	*478*
			Раздел: Отделочные работы				
32	32	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	940,270	2019,66	1899022
			Накладные расходы			*648,21*	*609495*
			Сметная прибыль			*149,60*	*140668*
33	33	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	940,270	598,56	562810
			Накладные расходы			*175,13*	*164665*
			Сметная прибыль			*44,34*	*41690*
34	34	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	2178,170	1648,39	3590480
			Накладные расходы			*513,11*	*1117649*
			Сметная прибыль			*122,10*	*265961*
35	35	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	2123,540	534,94	1135966
			Накладные расходы			*155,78*	*330801*
			Сметная прибыль			*39,63*	*84146*
36	36	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	54,630	1184,14	64689
			Накладные расходы			*321,71*	*17575*
			Сметная прибыль			*87,71*	*4792*
37	37	22-020101-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91	м2	1,000	2813,27	2813
			Накладные расходы			*90,52*	*91*
			Сметная прибыль			*208,39*	*208*
38	38	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	556,460	6127,85	3409905
			Накладные расходы			*1136,73*	*632547*
			Сметная прибыль			*453,92*	*252586*
39	39	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	115,000	2982,21	342955
			Накладные расходы			*959,31*	*110321*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*220,90*	*25404*
40	40	21-070503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 /до 30х150мм/	м	115,000	1716,08	197349
			Накладные расходы			*55,22*	*6350*
			Сметная прибыль			*127,12*	*14618*
41	41	11-150601-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону /табличка 1шт 0,15х0,15м, всего 8шт/	м2 оклеиваемой поверхности	0,180	2458,67	443
			Накладные расходы			*647,67*	*117*
			Сметная прибыль			*182,12*	*33*
			Раздел: Проемы				
42	42	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	118,650	1915,37	227258
			Накладные расходы			*590,35*	*70046*
			Сметная прибыль			*141,88*	*16834*
43	43	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	22,050	1673,19	36894
			Накладные расходы			*524,30*	*11561*
			Сметная прибыль			*123,94*	*2733*
44	44	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	638,000	370,66	236483
			Накладные расходы			*58,61*	*37391*
			Сметная прибыль			*27,46*	*17517*
45	45	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	30,299	8747,88	265050
			Накладные расходы			*281,46*	*8528*
			Сметная прибыль			*647,99*	*19633*
46	46	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	28,124	8867,94	249404
			Накладные расходы			*285,33*	*8025*
			Сметная прибыль			*656,88*	*18474*
47	47	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние /ДГ 21-12, ДГ 21-13/ /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/	м2	47,418	11584,37	549303
			Накладные расходы			*372,73*	*17674*
			Сметная прибыль			*858,10*	*40689*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	7,969	47213,83	376241
			Накладные расходы			*1519,11*	*12106*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*27870*
49	49	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-15ГТП СТ РК 943-92	м2	3,073	47213,83	145102
			Накладные расходы			*1519,11*	*4669*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*10748*
50	50	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСО 21-18ГТП СТ РК 943-92	м2	18,494	47213,83	873170
			Накладные расходы			*1519,11*	*28094*
			Сметная прибыль			*3497,32*	*64679*
51	51	21-090404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	9,000	6471,87	58247
			Накладные расходы			*208,23*	*1874*
			Сметная прибыль			*479,40*	*4315*
52	52	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	138,000	378,95	52296
			Накладные расходы			*12,19*	*1683*
			Сметная прибыль			*28,07*	*3874*
53	53	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	51,000	4558,83	232500
			Накладные расходы			*146,68*	*7481*
			Сметная прибыль			*337,69*	*17222*
54	54	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	60,000	404,88	24293
			Накладные расходы			*13,03*	*782*
			Сметная прибыль			*29,99*	*1799*
55	55	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	51,000	316,86	16160
			Накладные расходы			*10,19*	*520*
			Сметная прибыль			*23,47*	*1197*
56	56	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	6,930	9677,67	67066
			Накладные расходы			*3279,96*	*22730*
			Сметная прибыль			*716,86*	*4968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	21-090304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,930	35246,36	244257
			Накладные расходы			*1134,05*	*7859*
			Сметная прибыль			*2610,84*	*18093*
			Раздел: Стены и перегородки				
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Кровля				
58	85	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Устройство	м2 потолка	76,600	1966,90	150665
			Накладные расходы			*718,75*	*55056*
			Сметная прибыль			*145,70*	*11160*
59	86	22-030301-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	76,600	3316,14	254016
			Накладные расходы			*106,70*	*8173*
			Сметная прибыль			*245,64*	*18816*
60	87	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона. Устройство	м2 стен	134,600	1572,74	211691
			Накладные расходы			*574,19*	*77286*
			Сметная прибыль			*116,50*	*15681*
61	88	22-030301-0401 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона. Металлические линеарные панели на открытой подвесной системе в комплекте	м2	134,600	3316,14	446352
			Накладные расходы			*106,70*	*14361*
			Сметная прибыль			*245,64*	*33063*
			ИТОГО:				24537847
			В том числе :				
			Накладные расходы				4849645
			Сметная прибыль				1816252
			Итого с временными		1,2 %	294454,00	24832301
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	335236,00	25167537
			Итого с НДС		12 %	3020104,00	28187641
			Итого скидка				20000000
			Итого к оплате				8187641

Зам. директора

Заказчик:

ТОО "Архсервис-Саулет"
Технадзор

Архсервис-Саулет

Подрядчик:

Форма 2-В

вление здравоохранения города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

:"

(организация, адрес, телефон)

ый ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)

(наименование, адрес)

ый ремонт ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр"(5,6,7 павильоны)

(наименование)

: 708 от 05.10.2016 Доп. согл. №809 от 25.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 3-6 декабрь 2016г.

коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	4	5	6	7	8
РСНБ	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2238,245**	**7400,07**	**16563170**
	Накладные расходы			***1069,99***	***2394903***
	Сметная прибыль			***548,15***	***1226902***
РСНБ	**Приемно-контрольный прибор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**38796,86**	**38797**
	Накладные расходы			***11172,62***	***11173***
	Сметная прибыль			***2873,84***	***2874***
РСНБ	**Устройство приборов. Монтаж**	**шт.**	**359,000**	**1611,52**	**578536**
	Накладные расходы			***464,54***	***166770***
	Сметная прибыль			***119,37***	***42855***
РСНБ	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**2500,000**	**679,91**	**1699780**
	Накладные расходы			***156,65***	***391623***
	Сметная прибыль			***50,36***	***125910***
:Т	**Прибор пожарный**	**шт**	**1,000**	**47352,60**	**47353**
	Накладные расходы			***1523,57***	***1524***
	Сметная прибыль			***3507,60***	***3508***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	54	ПРАЙСЛИСТ	Извщатель пожарный дымовой	шт	160,000	3046,95	487512
			Накладные расходы			*98,04*	*15686*
			Сметная прибыль			*225,70*	*36112*
7	55	ПРАЙСЛИСТ	Извщатель пожарный тепловой	шт	150,000	1248,75	187313
			Накладные расходы			*40,18*	*6027*
			Сметная прибыль			*92,50*	*13875*
8	56	ПРАЙСЛИСТ	Извщатель пожарный ручной	шт	18,000	1748,25	31469
			Накладные расходы			*56,25*	*1013*
			Сметная прибыль			*129,50*	*2331*
9	57	ПРАЙСЛИСТ	Кабель пожарной сигнализации	м	2500,000	94,91	237263
			Накладные расходы			*3,05*	*7634*
			Сметная прибыль			*7,03*	*17575*
10	58	ПРАЙСЛИСТ	Кабельный канал	м	1500,000	57,94	86913
			Накладные расходы			*1,86*	*2796*
			Сметная прибыль			*4,29*	*6438*
11	59	ПРАЙСЛИСТ	Сирена со стробом	шт	9,000	2717,28	24456
			Накладные расходы			*87,43*	*787*
			Сметная прибыль			*201,28*	*1812*
12	60	ПРАЙСЛИСТ	Световое табло "Выход"	шт	22,000	3046,95	67033
			Накладные расходы			*98,04*	*2157*
			Сметная прибыль			*225,70*	*4965*
13	61	ПРАЙСЛИСТ	Монтажный материал	комп	5,000	7192,80	35964
			Накладные расходы			*231,43*	*1157*
			Сметная прибыль			*532,80*	*2664*
14	62	12-060101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	120,000	399,54	47945
			Накладные расходы			*143,75*	*17250*
			Сметная прибыль			*29,60*	*3551*
15	63	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Прибор оконый шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	120,000	316,86	38023
			Накладные расходы			*10,19*	*1223*
			Сметная прибыль			*23,47*	*2816*
16	64	12-060101-1210 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Демонтаж петель	шт.	120,000	1577,07	189248
			Накладные расходы			*574,32*	*68919*
			Сметная прибыль			*116,82*	*14018*
17	66	11-100106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	120,000	738,98	88678
			Накладные расходы			*270,42*	*32450*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*54,74*	*6569*
18	67	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	120,000	4558,83	547060
			Накладные расходы			*146,68*	*17602*
			Сметная прибыль			*337,69*	*40523*
19	68	12-060101-2301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные. Замена стеклопокетов	м2	27,000	6585,95	177821
			Накладные расходы			*1773,94*	*47896*
			Сметная прибыль			*487,85*	*13172*
20	69	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	27,000	5823,70	157240
			Накладные расходы			*187,38*	*5059*
			Сметная прибыль			*431,39*	*11647*
			ИТОГО:				**21331570**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3193647**
			Сметная прибыль				**1580116**
			Итого с временными		**1,2 %**	**243052,00**	**21574622**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**276715,00**	**21851337**
			Итого с НДС		**12 %**	**2622160,00**	**24473497**
			Итого скидка				**18009240**
			Итого к оплате				**6464257**

Заказчик:

Зам директора по АХЧ

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик: