*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **QAZTEHNA ТОО,Республика Казахстан, Костанайская обл, г.Костанай, ул. Промышленная, дом № 41**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **190840008556**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**090640005996**

Договор (контракт) Договор №ОК-16/09 от 16.09.2020 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 13 | 02.04.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | одна усл | 1 | 327 343 997,00 | 327 343 997,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 327 343 997,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Такибаев Т.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2021

М.П.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **QAZTEHNA ТОО,Республика Казахстан, Костанайская обл, г.Костанай, ул. Промышленная, дом № 41**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **190840008556**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**090640005996**

Договор (контракт) Договор №ОК-16/09 от 16.09.2020 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 13 | 02.04.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | одна усл | 1 | 327 343 997,00 | 327 343 997,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 327 343 997,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Такибаев Т.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2021

Заказчик: **ТОО «QAZTEHNA»**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор подряда № ОК-16/09 от 16 сентября 2020г.

Наименование объекта: **"г Сарань, пром зона РТИ"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| | | № ОК-16/09 | 16.09.2020г. | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего с НДС отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из графы | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты на приобретение материалов | др.дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| Всего по стройке, в том числе: | 1 478 306 620 | | 1 319 916 625,32 | | | | | | 158 389 995,04 | 327 343 997 |
| итого в оплате | | | | | | | | | | 327 343 997 |

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки DKD

# Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

## на Общестроительные работы АР

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-120101-1701 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство** | м2 стяжки | 6958,2 | | 602,88 | 103,55 | 4194960 | 720521 | 1837731 | -- | 4194960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 235,22 | 26,81 | 1636708 | 186549 | | -- | |
| 1.1 | 102636 С | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,0153 | 106,46046 | 13959,00 | | | | 1486082 | | |
| 2 | Е11-120101-1702 К=35 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до толщины 50 мм/** | м2 стяжки | 6958,2 | | 582,33 | 53,54 | 4051969 | 372542 | 3467550 | -- | 4051969 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 30,45 | 14,51 | 211877 | 100963 | | -- | |
| 2.1 | 102636 С | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,0357 | 248,40774 | 13959,00 | | | | 3467524 | | |
| 3 | Е11-120101-0212 | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство** | м2 кровли | 7730,3 | | 371,40 | 14,87 | 2871033 | 114949 | 1606666 | -- | 2871033 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 148,69 | 5,29 | 1149418 | 40893 | | -- | |
| 3.1 | 135815 С | **Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000** | кг | 0,24 | 1855,272 | 446,00 | | | | 827451 | | |
| 3.2 | 146664 С | **Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018** | кг | 0,63 | 4870,089 | 160,00 | | | | 779214 | | |
| 4 | С121-100403-0503 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-2,8 (ТПП) Г 8** | м2 | 8889,845 | | 446,00 | -- | 3964871 | -- | 3964871 | -- | 3964871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С121-100403-0602 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-3,5 (ТКП) Г 9 | м2 | 8001,93 | | 479,00 | -- | 3832924 | -- | 3832924 | -- | 3832924 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Температурные швы | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 3,948 | | 46288,08 | 2475,21 | 182745 | 9772 | 63632 | -- | 182745 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 27695,28 | 953,58 | 109341 | 3765 | | -- | |
| 6.1 | 144677 С | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 0,12 | 0,47376 | 108047,00 | | | | 51188 | | |
| 7 | Е11-070516-0102 | Температурный шов.Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 74 | | 202,77 | 8,34 | 15005 | 617 | 11278 | -- | 15005 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 42,03 | 4,15 | 3110 | 307 | | -- | |
| 7.1 | 135862 С | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,3 | 22,2 | 508,00 | | | | 11278 | | |
| 8 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,3759 | | 765793,96 | 6878,62 | 287862 | 2586 | 261376 | -- | 287862 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 63580,30 | 1423,46 | 23900 | 535 | | -- | |
| 8.1 | 130010 С | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,3759 | 687016,00 | | | | 258249 | | |
| 9 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 5,325 | | 29883,28 | 1595,59 | 159128 | 8497 | 115141 | -- | 159128 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 6664,86 | 382,68 | 35490 | 2038 | | -- | |
| 9.1 | 102641 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 1,278 | 15208,00 | | | | 19436 | | |
| 9.2 | 102868 С | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 2,0235 | 47294,00 | | | | 95699 | | |
| 10 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 24,65 | | 558,69 | 26,35 | 13772 | 650 | 8010 | -- | 13772 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 207,39 | 4,28 | 5112 | 106 | | -- | |
| 10.1 | 135836 С | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 48,314 | 136,00 | | | | 6571 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С121-100403-0702 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-9 16 | м2 | 21,95 | 587,00 | -- | 12885 | -- | 12885 | -- | 12885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | С121-100403-2401 | Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы,гибкость на брусе R 25 мм,теплостойкость до+140°С,толщиной 5,2 мм | м2 | 24,7 | 2635,00 | -- | 65084 | -- | 65084 | -- | 65084 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 13 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | м3 | 3,948 | 15337,00 | -- | 60550 | -- | 60550 | -- | 60550 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Ограждения кровли и лестниц | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-120101-1201 | Кровли.Ограждение перилами | м ограждения | 2,9739 | 103,29 | 24,03 | 307 | 72 | 20 | -- | 307 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 72,28 | 6,59 | 215 | 20 | | -- | |
| 14.1 | 147674 С | Резина прессованная | кг | 0,0052 0,015464 | 1143,00 | | | | 18 | | |
| 15 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 1,1304 | 77130,51 | 26634,30 | 87188 | 30107 | 13370 | -- | 87188 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38668,20 | 8695,52 | 43711 | 9829 | | -- | |
| 15.1 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 0,015147 | 633868,00 | | | | 9601 | | |
| 15.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 0,004522 | 219523,00 | | | | 993 | | |
| 15.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 0,002193 | 419896,00 | | | | 921 | | |
| 16 | С121-060304-0401 | Лестницы с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 1,1304 | 615063,00 | -- | 695267 | -- | 695267 | -- | 695267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | С121-060405-2601 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий,масса сборочной единицы до 0,1 т /ограждение кровли/ | т | 2,9739 | 636824,00 | -- | 1893851 | -- | 1893851 | -- | 1893851 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 18 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ | м2 | 184,6935 | 72,80 | 1,72 | 13446 | 318 | 8132 | -- | 13446 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 27,05 | 0,28 | 4996 | 52 | | -- | |
| 18.1 | 287782 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 0,016622 | 415648,00 | | | | 6909 | | |
| | | Обрамление | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 13,4904 | 765793,96 | 6878,62 | 10330867 | 92795 | 9380348 | -- | 10330867 |
| | | | | | 63580,30 | 1423,46 | 857724 | 19203 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 130010 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 1 | 13,4904 | 687016,00 | | | | 9268121 | | |
| 20 | Е11-130301-1406<br>Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ | м2 | 607,068 | | 72,80 | 1,72 | 44195 | 1044 | 26730 | -- | 44195 |
| 20.1 | 287782 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76** | т | 0,00009 | 0,054636 | 27,05<br>415648,00 | 0,28 | 16421 | 170 | 22709 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 32777909 | 1354470 | 27325416 | -- | 32777909 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 4098023 | 364430 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 30101603 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 16786613 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 4408913 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 7936314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 30101603 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 3770 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | | 4408913 | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 2676306 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 13370 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 53540 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | 2589118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2676306 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 39 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | 53540 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 32777909 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 3809 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проемы** | | | | | | | 4462453 | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-100501-0102<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 183,6 | | 2446,22 | 170,94 | 449126 | 31385 | 211619 | -- | 449126 |
| 21.1 | 135963 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,66 | 121,176 | 1122,67<br>1080,00 | 84,28 | 206122 | 15474 | 130870 | -- | |
| 21.2 | 147162 С | **Лента бутиловая диффузионная** | м | 0,71 | 130,356 | 114,00 | | | | 14861 | | |
| 21.3 | 147163 С | **Лента бутиловая ПСУЛ** | м | 2,14 | 392,904 | 85,00 | | | | 33397 | | |
| 21.4 | 249186 С | **Лента бутиловая** | м | 3,47 | 637,092 | 51,00 | | | | 32492 | | |
| 22 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 183,6 | | 13924,00 | -- | 2556446 | -- | 2556446 | -- | 2556446 |
| 23 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-2 и ЗД-3/ | т стальных элементов | 8,1698 | | 765793,96<br>63580,30 | 6878,62<br>1423,46 | 6256383<br>519438 | 56197<br>11629 | 5680748 | --<br>-- | 6256383 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 130010 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 1 | 8,1698 | 687016,00 | | | | 5612783 | | |
| 24 | Е11-130301-1406<br>Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ | м2 | 424,8296 | | 72,80<br>27,05 | 1,72<br>0,28 | 30928<br>11492 | 731<br>119 | 18705 | --<br>-- | 30928 |
| 24.1 | 287782 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76** | т | 0,00009 | 0,038235 | 415648,00 | | | | 15892 | | |
| 25 | Е11-070107-0103 | Нащельники.Установка | т стальных элементов | 0,8508 | | 765793,96<br>63580,30 | 6878,62<br>1423,46 | 651538<br>54094 | 5852<br>1211 | 591592 | --<br>-- | 651538 |
| 25.1 | 130010 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 1 | 0,8508 | 687016,00 | | | | 584513 | | |
| 26 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/нащельники/ | т | 0,8508 | | 497996,00<br>-- | --<br>-- | 423695<br>-- | --<br>-- | 423695 | --<br>-- | 423695 |
| 27 | Е11-070516-0101 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков резиной в один ряд | м шва | 294 | | 83,17<br>80,39 | 2,78<br>1,38 | 24452<br>23635 | 818<br>406 | -- | --<br>-- | 24452 |
| 28 | С121-110403-6704 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 100 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 30 | | 4683,00<br>-- | --<br>-- | 140490<br>-- | --<br>-- | 140490 | --<br>-- | 140490 |
| 29 | Е11-070516-0102 | Герметизация стыков минераловатными пакетами | м шва | 294 | | 50,37<br>42,03 | 8,34<br>4,15 | 14809<br>12357 | 2452<br>1220 | -- | --<br>-- | 14809 |
| 30 | С121-110103-0102 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,44 | | 10205,00<br>-- | --<br>-- | 14695<br>-- | --<br>-- | 14695 | --<br>-- | 14695 |
| 31 | Е11-130601-0101 | Обертывание утеплителя пленкой | м2 | 155 | | 3249,47<br>2151,30 | 1011,25<br>469,88 | 503668<br>333452 | 156743<br>72831 | 13473 | --<br>-- | 503668 |
| 32 | Е11-100501-0401<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 126 | | 901,51<br>245,17 | 5,06<br>2,54 | 113590<br>30891 | 638<br>320 | 82061 | --<br>-- | 113590 |
| 32.1 | 135963 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,566 | 71,316 | 1080,00 | | | | 77021 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С121-090205-0101 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 126 | | 776,00 | -- | 97776 | -- | 97776 | -- | 97776 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Наружные двери | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах | м2 | 15,75 | | 2773,49 | 52,64 | 43682 | 829 | 5164 | -- | 43682 |
| | | | | | | 2392,94 | 22,14 | 37689 | 349 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,18 | 2,835 | 1080,00 | | | | 3062 | | |
| 34.2 | 144766 С | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,3901 | 6,144075 | 314,00 | | | | 1929 | | |
| 35 | С121-090402-0602 | Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 15,75 | | 55988,00 | -- | 881811 | -- | 881811 | -- | 881811 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 36 | С121-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 5 | | 5283,00 | -- | 26415 | -- | 26415 | -- | 26415 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Внутренние двери | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,1 | | 2869,37 | 49,12 | 6026 | 104 | 844 | -- | 6026 |
| | | | | | | 2418,18 | 20,78 | 5078 | 44 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 0,504 | 1080,00 | | | | 544 | | |
| 37.2 | 144766 С | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,4207 | 0,88347 | 314,00 | | | | 277 | | |
| 38 | С121-090402-0601 | Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 2,1 | | 53639,00 | -- | 112642 | -- | 112642 | -- | 112642 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 39 | С121-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | | 5283,00 | -- | 5283 | -- | 5283 | -- | 5283 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 40 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 5,88 | | 1585,17 | 78,60 | 9321 | 462 | 1966 | -- | 9321 |
| | | | | | | 1172,31 | 35,70 | 6893 | 210 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 1,4112 | 1080,00 | | | | 1524 | | |
| 41 | С121-090102-0102 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 5,88 | | 5643,00 | -- | 33181 | -- | 33181 | -- | 33181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | | | | | | | |
| 42 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | | | 435,00 | -- | 3480 | -- | 3480 | -- | 3480 |
| 43 | С121-090404-0307 | Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 4 | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | | | 5504,00 | -- | 22016 | -- | 22016 | -- | 22016 |
| 44 | С121-090404-1006 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 4 | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | | | 3400,00 | -- | 13600 | -- | 13600 | -- | 13600 |
| | | Ворота | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 45 | прайс-лист | Ворота секционные площадью 40 м2.Монтаж | м2 | 50,4 | 178571,43 | -- | 9000000 | -- | -- | -- | 9000000 |
| 46 | Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж | м2 | 11,8 | 1179,01 | 4,93 | 13912 | 58 | -- | -- | 13912 |
| 47 | С121-090403-0704 | Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 18,1 до 25 м2 | м2 | 170,1 | 34161,00 | -- | 5810786 | -- | 5810786 | -- | 5810786 |
| 48 | С121-090403-0701 | Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2 | м2 | 11,8 | 40323,00 | -- | 475811 | -- | 475811 | -- | 475811 |
| 49 | С121-090403-0705 | Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 25,1 до 40 м2 | м2 | 50,4 | 32528,00 | -- | 1639411 | -- | 1639411 | -- | 1639411 |
| 50 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-4 и ЗД-5/ | т стальных элементов | 4,6698 | 765793,96 | 6878,62 | 3576105 | 32122 | 3247076 | -- | 3576105 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 63580,30 | 1423,46 | 296907 | 6647 | | -- | |
| 50.1 | 130010 С | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 1 4,6698 | 687016,00 | | | | 3208227 | | |
| 51 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ | м2 | 242,8296 | 72,80 | 1,72 | 17678 | 418 | 10691 | -- | 17678 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 27,05 | 0,28 | 6569 | 68 | | -- | |
| 51.1 | 287782 С | **Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76** | т | 0,00009 0,021855 | 415648,00 | | | | 9084 | | |
| 52 | Е11-070516-0108 | Коробки окон ворот дверей.Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой | м шва | 786 | 618,05 | 122,51 | 485787 | 96293 | 236766 | -- | 485787 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 194,31 | 58,32 | 152728 | 45840 | | -- | |
| 52.1 | 135870 С | **Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83** | кг | 0,134 105,324 | 2248,00 | | | | 236768 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 33454543 | 385102 | 22358243 | -- | 33454543 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 | | | | | | | 79960 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 1711199 | 156368 | -- | -- | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 14975973 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 10094697 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 1810553 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 2842588 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 14975973 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | | | | 1285 |
| | | Материалы | тенге | | | | | 1810553 | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 18478570 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 6009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | 57014 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 9414950 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 18478570 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | | | | 44 |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | | 57014 | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 33454543 | | | | |
| | | | тенге | | | | | | | | 1329 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перемычки** | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19 | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | шт | 18 | 580,58 | 243,79 | 10450 | 4389 | 2863 | -- | 10450 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 177,66 | 55,14 | 3198 | 993 | | -- | |
| 53.1 | 102636 С | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,0114 0,2052 | 13959,00 | | | | 2864 | | |
| 54 | С121-040105-9901 | **Перемычки из тяжелого бетона В15** | м3 | 0,656 | 86510,00 | -- | 56751 | -- | 56751 | -- | 56751 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 55 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Перемычки металлические.Монтаж.** | т конструкций | 3,344 | 31544,68 | 10357,55 | 105485 | 34636 | 14174 | -- | 105485 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 16948,20 | 3075,85 | 56675 | 10286 | | -- | |
| 55.1 | 144746 С | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,003 0,010032 | 633868,00 | | | | 6359 | | |
| 55.2 | 147337 С | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | т | 0,0026 0,008694 | 211198,00 | | | | 1836 | | |
| 55.3 | 149375 С | **Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74** | т | 0,0006 0,002006 | 556177,00 | | | | 1116 | | |
| 55.4 | 279826 С | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | 0,00194 0,006487 | 419896,00 | | | | 2724 | | |
| 56 | С121-060408-0801 | **Перемычки металлические** | т | 3,344 | 490889,00 | -- | 1641533 | -- | 1641533 | -- | 1641533 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 57 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 150,48 | 145,60 | 3,44 | 21910 | 518 | 13251 | -- | 21910 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 54,10 | 0,55 | 8141 | 83 | | -- | |
| 57.1 | 287782 С | **Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76** | т | 0,00018 0,027086 | 415648,00 | | | | 11258 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е11-260201-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 4,0206186 | 46288,08 | 2475,21 | 186107 | 9952 | 64803 | -- | 186107 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 27695,28 | 953,58 | 111352 | 3834 | | -- | |
| 58.1 | 144677 С | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 0,12 0,482474 | 108047,00 | | | | 52130 | | |
| 59 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ВМ-70 | м3 | 3,9 | 15337,00 | -- | 59814 | -- | 59814 | -- | 59814 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 2082050 | 49495 | 1853189 | -- | 2082050 |
| | | Материалы | тенге | | | | 179366 | 15196 | -- | -- | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 335032 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 80918 | | | | |
| | | Местные материалы | тенге | | | | | 127601 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 59814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 56751 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 335032 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | | | | 94 |
| | | Материалы | тенге | | | | | 127601 | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 1747018 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 14175 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | 66961 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 1641533 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 1747018 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | | | | 52 |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | | 66961 | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 2082050 | | | | |
| | | | тенге | | | | | | | | 146 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Полы** | | | | | | 194562 | | | |
| | | **Тип 1** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 4214,08 | 810,79 | 404,63 | 3416734 | 1705143 | 182723 | -- | 3416734 |
| | | | | | 362,80 | 37,38 | 1528868 | 157522 | | -- | |
| 61 | Е11-110101-1502<br>К=13 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 4214,08 | 465,76 | 329,91 | 1962750 | 1390267 | -- | -- | 1962750 |
| | | | | | 135,85 | 28,58 | 572483 | 120438 | | -- | |
| 62 | С121-020101-1005 | Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 408,39 | 22558,00 | -- | 9212462 | -- | 9212462 | -- | 9212462 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 63 | Е11-110101-2304<br>Изм. и доп. вып. 7 | Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм. Устройство | м2 покрытия | 4214,08 | 1225,78 | 85,43 | 5165535 | 360008 | -- | -- | 5165535 |
| | | | | | 1140,35 | 64,66 | 4805526 | 272482 | | -- | |
| 64 | прайс-лист | Смесь сухая - Level Top-C | кг. | 12220,6 | 125,00 | -- | 1527575 | -- | 1527575 | -- | 1527575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | прайс-лист | Фибра из стальной проволоки для диспенсорного армирования бетона | кг. | 13000 | 920,13<br>-- | --<br>-- | 11961690<br>-- | --<br>-- | 11961690 | --<br>-- | 11961690 |
| 66 | прайс-лист | Пропитка - Level- Cure 100(200) | кг. | 500 | 1785,71<br>-- | --<br>-- | 892855<br>-- | --<br>-- | 892855 | --<br>-- | 892855 |
| 67 | прайс-лист | Герметик Level(ПОЛОСЫ) | шт. | 180 | 2388,39<br>-- | --<br>-- | 429910<br>-- | --<br>-- | 429910 | --<br>-- | 429910 |
| 68 | С121-130804-1401 | Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм | м | 1640 | 46,00<br>-- | --<br>-- | 75440<br>-- | --<br>-- | 75440 | --<br>-- | 75440 |
| 69 | С121-130810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,18 | 395069,00<br>-- | --<br>-- | 71112<br>-- | --<br>-- | 71112 | --<br>-- | 71112 |
| 70 | С121-050201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,44 | 262361,00<br>-- | --<br>-- | 115439<br>-- | --<br>-- | 115439 | --<br>-- | 115439 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 34831502 | 3455418 | 24469206 | -- | 34831502 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 6906877 | 550442 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | 34831502 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 182723 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 7457319 | | | |
| | | Местные материалы | тенге | | | | 15074021 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 9212462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 34831502 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 5200 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | | 7457319 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 34831502 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 5200 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Тип 2** | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 1678,57 | 1276,79<br>362,80 | 870,63<br>37,38 | 2143181<br>608985 | 1461413<br>62745 | 72783 | --<br>-- | 2143181 |
| 72 | Е11-110101-1502 К=13 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 1678,57 | 965,76<br>135,85 | 829,91<br>28,58 | 1621096<br>228034 | 1393062<br>47974 | -- | --<br>-- | 1621096 |
| 73 | С121-020101-1005 | Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 162,65 | 22558,00<br>-- | --<br>-- | 3669059<br>-- | --<br>-- | 3669059 | --<br>-- | 3669059 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е11-110101-2304 Изм. и доп. вып. 7 | Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм.Устройство | м2 покрытия | 1678,57 | | 1344,68 | 85,43 | 2257140 | 143400 | 199583 | -- | 2257140 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1140,35 | 64,66 | 1914157 | 108536 | | -- | |
| 74.1 | 271795 С | Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,00173 | 2,903926 | 29922,00 | | | | 86891 | | |
| 75 | Е11-110101-4702 Изм. и доп. вып. 15 | Полы.Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали.Устройство | м2 | 1678,57 | | 3077,08 | 7,01 | 5165094 | 11767 | 4345012 | -- | 5165094 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 481,55 | 0,14 | 808315 | 235 | | -- | |
| 75.1 | 279882 С | Краска эластичная полиуретановая двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов | кг | 0,325 | 545,53525 | 5309,00 | | | | 2896247 | | |
| 75.2 | 282954 С | Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия | кг | 0,225 | 377,67825 | 3836,00 | | | | 1448774 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 14855570 | 3009642 | 8286437 | -- | 14855570 |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3559491 | 219490 | -- | -- | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 14855570 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 4617377 | | | | |
| | Местные материалы | | тенге | | | | | | 3778981 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3669059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 14855570 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 2731 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | | 3778981 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 14855570 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 2731 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Тип 4** | | | | | | | 3778981 | | | |
| 76 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 16,04 | | 1597,82 | 85,84 | 25629 | 1377 | 13015 | -- | 25629 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 700,54 | 12,67 | 11237 | 203 | | -- | |
| 76.1 | 135569 С | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 1,12 | 17,9648 | 280,00 | | | | 5030 | | |
| 76.2 | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,055498 | 104676,00 | | | | 5809 | | |
| 77 | Е11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 16,04 | | 1005,58 | 42,53 | 16130 | 682 | 8668 | -- | 16130 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 422,68 | 7,22 | 6780 | 116 | | -- | |
| 77.1 | 135569 С | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 1,12 | 17,9648 | 280,00 | | | | 5030 | | |
| 77.2 | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,02422 | 104676,00 | | | | 2535 | | |
| 78 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 16,04 | | 802,90 | 29,85 | 12879 | 479 | 6661 | -- | 12879 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 357,78 | 14,69 | 5739 | 236 | | -- | |
| 78.1 | 102637 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,327216 | 20310,00 | | | | 6646 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-1102 | Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 15 мм/ | м2 стяжки | 16,04 | | -113,07 | -5,07 | -1814 | -81 | -1662 | -- | -1814 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | -4,42 | -2,43 | -71 | -39 | | -- | |
| 79.1 | 102637 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,081804 | 20310,00 | | | | 1661 | | |
| 80 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | 16,04 | | 3185,12 | 75,74 | 51089 | 1215 | 29437 | -- | 51089 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1274,12 | 35,46 | 20437 | 569 | | -- | |
| 80.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,20852 | 13959,00 | | | | 2911 | | |
| 80.2 | 248387 С | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,490824 | 3145,00 | | | | 1544 | | |
| 80.3 | 287796 С | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 16,3608 | 1526,00 | | | | 24967 | | |
| 81 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических.Устройство | м плинтусов | 30,2 | | 345,20 | 1,67 | 10425 | 50 | 675 | -- | 10425 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 321,20 | 0,83 | 9700 | 25 | | -- | |
| 81.1 | 102636 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,04832 | 13959,00 | | | | 674 | | |
| 82 | С122-060301-0659 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 /плинтус/ | м2 | 9,513 | | 1526,00 | -- | 14517 | -- | 14517 | -- | 14517 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 128855 | 3722 | 71311 | -- | 128855 |
| | | Материалы | тенге | | | | | 53822 | 1110 | -- | -- | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 128855 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 56795 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | | 54932 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 14517 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 128855 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | | | | | | 41 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 54932 | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 128855 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 41 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Тип 5** | | | | | | | 54932 | | | |
| 83 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 693,49 | | 1597,82 | 85,84 | 1108072 | 59530 | 562725 | -- | 1108072 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 700,54 | 12,67 | 485817 | 8787 | | -- | |
| 83.1 | 135569 С | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 1,12 | 776,7088 | 280,00 | | | | 217478 | | |
| 83.2 | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 2,399475 | 104676,00 | | | | 251167 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е11-110101-0402 К=3 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 352,29 | | 3016,73 | 127,59 | 1062764 | 44949 | 571097 | -- | 1062764 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1268,04 | 21,67 | 446718 | 7634 | | -- | |
| 84.1 | 135569 С | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 3,36 | 1183,6944 | 280,00 | | | | 331434 | | |
| 84.2 | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00453 | 1,595874 | 104676,00 | | | | 167050 | | |
| 85 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 693,49 | | 1276,79 | 870,63 | 885441 | 603774 | 30069 | -- | 885441 |
| | | | | | | 362,80 | 37,38 | 251598 | 25923 | | -- | |
| 86 | Е11-110101-1502 К=13 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм Устройство | м2 покрытия | 693,49 | | 965,76 | 829,91 | 669745 | 575534 | -- | -- | 669745 |
| | | | | | | 135,85 | 28,58 | 94211 | 19820 | | -- | |
| 87 | С121-020101-1005 | Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 35,37 | | 22558,00 | -- | 797876 | -- | 797876 | -- | 797876 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 88 | Е11-110101-1508 | Покрытия цементные.Железнение пенетрон | м2 покрытия | 693,49 | | 1144,20 | 3,65 | 793491 | 2532 | 696575 | -- | 793491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 136,10 | 1,29 | 94384 | 895 | | -- | |
| 88.1 | 282043 С | Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,6 | 416,094 | 1674,00 | | | | 696541 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | | 5317389 | 1286319 | 2658342 | -- | 5317389 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 1372728 | 63059 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 5317389 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 1860469 | | | | |
| | | Местные материалы | тенге | | | | | | 1435787 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 797876 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 5317389 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 997 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | | | 1435787 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 5317389 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 997 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Тип 6** | | | | | | | 1435787 | | | |
| 89 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | м2 покрытия | 312,36 | | 2457,44 | 152,93 | 767606 | 47769 | 631114 | -- | 767606 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 284,04 | 52,83 | 88723 | 16502 | | -- | |
| 89.1 | 100080 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0574 | 17,929464 | 3202,00 | | | | 57410 | | |
| 89.2 | 144659 С | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130 | т | 0,0124 | 3,873264 | 148119,00 | | | | 573704 | | |
| 90 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная.Устройство | м3 | 62,472 | | 23384,83 | 1111,09 | 1460897 | 69412 | 1309847 | -- | 1460897 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1306,80 | 250,56 | 81638 | 15653 | | -- | |
| 90.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 63,72144 | 18857,00 | | | | 1201595 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 5,65 | | 15662,82 | 1421,46 | 88495 | 8031 | 178 | -- | 88495 |
| | | | | | | 14210,00 | 619,88 | 80286 | 3502 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 128064 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 1,582 | 112,00 | | | | 177 | | |
| 92 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,65 | | 226809,00 | -- | 1281471 | -- | 1281471 | -- | 1281471 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 93 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство | м2 покрытия | 312,36 | | 1080,81 | 97,63 | 337602 | 30496 | 193782 | -- | 337602 |
| | | | | | | 362,80 | 37,38 | 113324 | 11676 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 93.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 9,558216 | 18857,00 | | | | 180239 | | |
| 94 | Е11-110101-1502 К=14 | Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщины 100 мм/ | м2 покрытия | 312,36 | | 1553,98 | 61,29 | 485401 | 19144 | 420559 | -- | 485401 |
| | | | | | | 146,30 | 30,78 | 45698 | 9614 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0714 | 22,302504 | 18857,00 | | | | 420558 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | | 4421472 | 174852 | 3836951 | -- | 4421472 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 409669 | 56947 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 4421472 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 2555478 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 466616 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 1281471 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4421472 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 423 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | | | 466616 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4421472 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 423 |
| | | | | | | | | | 466616 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Тип 7** | | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство | м2 покрытия | 36,8 | | 1080,81 | 97,63 | 39774 | 3593 | 22830 | -- | 39774 |
| | | | | | | 362,80 | 37,38 | 13351 | 1376 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 1,12608 | 18857,00 | | | | 21234 | | |
| 96 | Е11-110101-1502 К=24 | Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщины 150 мм/ | м2 покрытия | 36,8 | | 2663,97 | 105,07 | 98034 | 3867 | 84938 | -- | 98034 |
| | | | | | | 250,80 | 52,76 | 9229 | 1942 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 96.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1224 | 4,50432 | 18857,00 | | | | 84938 | | |
| 97 | Е11-110101-2304 Изм. и доп. вып. 7 | Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм.Устройство | м2 покрытия | 36,8 | | 1344,68 | 85,43 | 49484 | 3143 | 4376 | -- | 49484 |
| | | | | | | 1140,35 | 64,66 | 41965 | 2379 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 271795 С | **Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,00173 | 0,063664 | 29922,00 | | | | 1905 | | |
| 98 | Е11-110101-4702 Изм. и доп. вып. 15 | **Полы.Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали.Устройство** | м2 | 36,8 | | 3077,08 | 7,01 | 113237 | 258 | 95258 | -- | 113237 |
| | | | | | | 481,55 | 0,14 | 17721 | 5 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 279882 С | **Краска эластичная полиуретановая двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов** | кг | 0,325 | 11,96 | 5309,00 | | | | 63496 | | |
| 98.2 | 282954 С | **Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия** | кг | 0,225 | 8,28 | 3836,00 | | | | 31762 | | |
| 99 | Е11-110101-1508 | **Покрытия рельефные** | м2 покрытия | 36,8 | | 139,80 | 3,65 | 5145 | 134 | 3 | -- | 5145 |
| | | | | | | 136,10 | 1,29 | 5008 | 47 | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | тенге | | | | | 305674 | 10995 | 207405 | -- | 305674 |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 87274 | 5749 | -- | -- | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 305674 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 207404 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | | 93023 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 305674 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 67 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | | 93023 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 305674 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 67 |
| | | **Потолок** | | | | | | | 93023 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 8560,04 | | 838,95 | 4,85 | 7181446 | 41516 | 2359319 | -- | 7181446 |
| | | | | | | 558,48 | 1,59 | 4780611 | 13610 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 149732 С | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006** | кг | 2,795 | 23925,3118 | 86,00 | | | | 2057577 | | |
| 101 | Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 8303 | | 1099,92 | 907,22 | 9132636 | 7532648 | 5480 | -- | 9132636 |
| | | | | | | 192,04 | 1,36 | 1594508 | 11292 | | -- | |
| 102 | С122-040803-0202 | **Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | кг | 9465,42 | | 425,60 | -- | 4028483 | -- | 4028483 | -- | 4028483 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 103 | С122-040301-9901 | **Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** | кг | 456,665 | | 88,00 | -- | 40187 | -- | 40187 | -- | 40187 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 104 | С122-040201-9909 | **Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ** | кг | 83,03 | | 126,00 | -- | 10462 | -- | 10462 | -- | 10462 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |



153

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е11-150405-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 257,04 | | 1085,14 | 912,45 | 278924 | 234537 | 153 | -- | 278924 |
| | | | | | | 172,09 | 1,22 | 44234 | 314 | | -- | |
| 106 | С122-040803-0202 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 293,0256 | | 425,60 | -- | 124712 | -- | 124712 | -- | 124712 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 107 | С122-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 14,1372 | | 88,00 | -- | 1244 | -- | 1244 | -- | 1244 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Стены и перегородки | | | | | | | | | | |
| 108 | Е11-150206-0203<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 7624,5 | | 1134,39 | 7,56 | 8649157 | 57641 | 3170420 | -- | 8649157 |
| | | | | | | 711,01 | 2,49 | 5421096 | 18985 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 108.1 | 149732 С | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 31961,904 | 86,00 | | | | 2748724 | | |
| 109 | Е11-150206-0201<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 183,1 | | 696,77 | 4,85 | 127579 | 888 | 49084 | -- | 127579 |
| | | | | | | 423,85 | 1,59 | 77607 | 291 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 109.1 | 149732 С | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,795 | 511,7645 | 86,00 | | | | 44012 | | |
| 110 | Е11-150203-0601<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 528,18 | | 1453,68 | 19,78 | 767805 | 10448 | 243522 | -- | 767805 |
| | | | | | | 972,84 | 6,45 | 513835 | 3407 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 149850 С | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 11,385 | 6013,3293 | 38,00 | | | | 228507 | | |
| 111 | Е11-150405-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 8152,68 | | 1035,14 | 862,45 | 8439165 | 7031279 | 4891 | -- | 8439165 |
| | | | | | | 172,09 | 1,22 | 1402995 | 9946 | | -- | |
| 112 | С122-040803-0202 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 9294,0552 | | 425,60 | -- | 3955550 | -- | 3955550 | -- | 3955550 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 113 | С122-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 448,3974 | | 88,00 | -- | 39459 | -- | 39459 | -- | 39459 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /санузлы/ | м2 поверхности облицовки | 183,1 | 3515,12 | 35,08 | 643618 | 6424 | 358422 | -- | 643618 |
| | | | | | 1522,51 | 17,30 | 278772 | 3168 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1 | 287772 С | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 183,1 | 1694,00 | | | | 310171 | | |
| 115 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /смотровые ямы/ | м2 поверхности облицовки | 210 | 3515,12 | 35,08 | 738175 | 7367 | 411081 | -- | 738175 |
| | | | | | 1522,51 | 17,30 | 319727 | 3633 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115.1 | 287772 С | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 210 | 1694,00 | | | | 355740 | | |
| 116 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /окрасочные камеры/ | м2 поверхности облицовки | 130 | 1821,12 | 35,08 | 236746 | 4560 | 34260 | -- | 236746 |
| | | | | | 1522,51 | 17,30 | 197926 | 2249 | | -- | |
| 117 | С122-020102-0104 | Плитка кислотостойкая | м2 | 130 | 3021,00 | -- | 392730 | -- | 392730 | -- | 392730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | 44788078 | 14927308 | 15229459 | -- | 44788078 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 14631311 | 66895 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | 44788078 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 6636635 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 14698206 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 8592827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 44788078 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 11240 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | | 14698206 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 44788078 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 11240 |
| | | | | | | | | 14698206 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 118 | Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 поверхности облицовки | 6590 | 2210,16 | 14,18 | 14564954 | 93446 | 770964 | -- | 14564954 |
| | | | | | 2078,99 | 2,68 | 13700544 | 17661 | | -- | |
| 119 | Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14 | Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 6590 | 199,21 | 0,22 | 1312794 | 1450 | 1070282 | -- | 1312794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 36,58 | 0,10 | 241062 | 659 | | -- | |
| 119.1 | 135767 С | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2** | м2 | 1,03 | 6787,7 | 91,00 | | | | 617681 | | |
| 119.2 | 272060 С | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм** | шт. | 4,04 | 26623,6 | 17,00 | | | | 452601 | | |
| 120 | С121-060901-1704 | Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: профлист | м2 | 6950 | | 3781,00 | -- | 26277950 | -- | 26277950 | -- | 26277950 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 121 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | м3 | 330 | | 15337,00 | -- | 5061210 | -- | 5061210 | -- | 5061210 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 122 | С121-130816-2807 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт. | 56250 | | 22,00 | -- | 1237500 | -- | 1237500 | -- | 1237500 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 123 | С121-100103-0208 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 7249 | | 2225,00 | -- | 16129025 | -- | 16129025 | -- | 16129025 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 124 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 6590 | | 276,38 | 1,06 | 1821344 | 6986 | 918250 | -- | 1821344 |
| | | | | | | 135,98 | 0,53 | 896108 | 3493 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 124.1 | 278579 С | **Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71** | кг | 0,273 | 1799,07 | 413,00 | | | | 743016 | | |
| 125 | Е11-070107-0103 | Нащельники /на углы здания/.Установка | т стальных элементов | 0,2538 | | 78777,96 | 6878,62 | 19994 | 1746 | 2111 | -- | 19994 |
| | | | | | | 63580,30 | 1423,46 | 16137 | 361 | | -- | |
| 126 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/нащельники/ | т | 0,2538 | | 497996,00 | -- | 126391 | -- | 126391 | -- | 126391 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 127 | Е12-060101-1801 | Углы наружние.Укрепление с конопаткой | м | 69,6 | | 3126,98 | 4,45 | 217638 | 310 | 124013 | -- | 217638 |
| | | | | | | 1340,73 | 2,21 | 93315 | 154 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 127.1 | 147090 С | **Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77** | кг | 3,01 | 209,496 | 575,00 | | | | 120460 | | |
| 128 | Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 7249 | | 770,02 | 41,13 | 5581875 | 298151 | 1574483 | -- | 5581875 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 511,69 | 20,45 | 3709241 | 148242 | | -- | |
| 128.1 | 130852 С | **Стальные детали лесов** | т | 0,00037 | 2,68213 | 474804,00 | | | | 1273486 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | тенге | | | | | 72350675 | 402089 | 53292179 | -- | 72350675 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 18656407 | 170570 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 45946334 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 4460104 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 18826977 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 22427735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 45946334 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 15069 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | | 18826977 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 26404341 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | | 26404341 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | тенге | | | | | 26404341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 72350675 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 15069 |
| | | **РАЗДЕЛ 12.=Разные работы=** | | | | | | | 18826977 | | | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-110101-1303 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство** | м2 покрытия | 458 | | 2457,44 | 152,93 | 1125508 | 70042 | 925376 | -- | 1125508 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 284,04 | 52,83 | 130090 | 24196 | | -- | |
| 129.1 | 100080 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,0574 | 26,2892 | 3202,00 | | | | 84178 | | |
| 129.2 | 144659 С | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130** | т | 0,0124 | 5,6792 | 148119,00 | | | | 841197 | | |
| 130 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная.Устройство** | м3 | 59,3 | | 4150,69 | 1111,09 | 246136 | 65887 | 102756 | -- | 246136 |
| | | | | | | 1306,80 | 250,56 | 77493 | 14858 | | -- | |
| 131 | С121-020101-0609 | **Бетон тяжелый класса В15,F75,W6 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 60,486 | | 19625,00 | -- | 1187038 | -- | 1187038 | -- | 1187038 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 132 | Е11-060301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки.Армирование** | т | 1,08456 | | 15662,82 | 1421,46 | 16987 | 1541 | 34 | -- | 16987 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 14210,00 | 619,88 | 15412 | 672 | | -- | |
| 132.1 | 128064 С | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 0,28 | 0,303677 | 112,00 | | | | 34 | | |
| 133 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,62798 | | 229333,00 | -- | 144017 | -- | 144017 | -- | 144017 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 134 | С121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,45658 | | 226809,00 | -- | 103556 | -- | 103556 | -- | 103556 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-2 и ЗД-3/ | т стальных элементов | 3,865 | | 765793,96 | 6878,62 | 2959794 | 26586 | 2687470 | -- | 2959794 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 63580,30 | 1423,46 | 245738 | 5502 | | -- | |
| 135.1 | 130010 С | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 3,865 | 687016,00 | | | | 2655317 | | |
| 136 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ | м2 | 200,98 | | 72,80 | 1,72 | 14631 | 345 | 8849 | -- | 14631 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 27,05 | 0,28 | 5437 | 56 | | -- | |
| 136.1 | 287782 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,018088 | 415648,00 | | | | 7518 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 5797667 | 164401 | 5159096 | -- | 5797667 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 474170 | 45284 | -- | -- | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 5797667 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 3724483 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 519454 | | | |
| | | Местные материалы | тенге | | | | | 247573 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 1187038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 5797667 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 519454 | | | 412 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 5797667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 519454 | | | 412 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | 251111384 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | | 30 133 366 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | | 281 244 701 |

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки DKD

# Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

## на Общестроительные работы КМ

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вентиляционные камеры цеха сборки DKD** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 | т конструкций | | 4,899813 | 25074,35 | 11247,02 | 122860 | 55108 | 10293 | -- | 122860 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 11726,86 | 3232,76 | 57459 | 15840 | | -- | |
| 1.1 | 131019 С | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,000388 | 0,001901 | 473532,00 | | | | 900 | | |
| 1.2 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,679 | 3,326973 | 230,00 | | | | 765 | | |
| 1.3 | 147074 С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000097 | 0,000475 | 1863688,00 | | | | 886 | | |
| 1.4 | 149219 С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000301 | 0,001473 | 349597,00 | | | | 515 | | |
| 1.5 | 149375 С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000582 | 0,002852 | 556177,00 | | | | 1586 | | |
| 1.6 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,001882 | 0,00922 | 419896,00 | | | | 3872 | | |
| 2 | С121-060801-0202 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т+/колонны/ | т | | 4,899813 | 495274,00 | -- | 2426750 | -- | 2426750 | -- | 2426750 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к вр 7 | т | | 2,434302 | 55427,66 | 27048,33 | 134928 | 65843 | 11810 | -- | 134928 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 23528,14 | 5959,16 | 57275 | 14506 | | -- | |
| 3.1 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003007 | 0,00732 | 633868,00 | | | | 4640 | | |
| 3.2 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,8915 | 4,604482 | 230,00 | | | | 1059 | | |
| 3.3 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,003007 | 0,00732 | 211198,00 | | | | 1546 | | |
| 3.4 | 149375 С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000582 | 0,001417 | 556177,00 | | | | 788 | | |
| 3.5 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,001882 | 0,004581 | 419896,00 | | | | 1923 | | |
| 4 | С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т+/балки покрытия/ | т | | 2,434302 | 339730,00 | -- | 827005 | -- | 827005 | -- | 827005 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 5 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к времени эксплуатации машин - 0,97,к расходу м 9 | т | | 3,131303 | 30598,34 | 10046,83 | 95813 | 31459 | 12876 | -- | 95813 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 16439,75 | 2983,58 | 51478 | 9342 | | -- | |
| 5.1 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00291 | 0,009112 | 633868,00 | | | | 5776 | | |
| 5.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,002522 | 0,007897 | 211198,00 | | | | 1668 | | |
| 5.3 | 149375 С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000582 | 0,001822 | 556177,00 | | | | 1014 | | |
| 5.4 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,001882 | 0,005892 | 419896,00 | | | | 2474 | | |
| 6 | С121-060408-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | | 3,131303 | 490889,00 | -- | 1537122 | -- | 1537122 | -- | 1537122 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 | т конструкций | | 0,426523 | 74407,85 | 13819,84 | 31737 | 5894 | 928 | -- | 31737 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 58413,59 | 3875,90 | 24915 | 1653 | | -- | |
| 7.1 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000427 | 0,000182 | 633868,00 | | | | 115 | | |
| 7.2 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,873 | 0,372355 | 230,00 | | | | 86 | | |
| 7.3 | 147074 С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000097 | 0,000041 | 1863688,00 | | | | 77 | | |
| 7.4 | 149375 С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000582 | 0,000248 | 556177,00 | | | | 138 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,001882 | 0,000803 | 419896,00 | | | | 337 | | |
| 8 | С121-060408-0401 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | | 0,426523 | 481629,00 | -- | 205426 | -- | 205426 | -- | 205426 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97 | Фахверк.Монтаж.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к времени эксплуатации машин - 0,97,к расходу материалов - 0,97 | т конструкций | | 1,258763 | 62896,05 | 20957,63 | 79171 | 26381 | 7627 | -- | 79171 |
| | | | | | | 35878,94 | 4499,42 | 45163 | 5664 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 131019 С | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00097 | 0,001221 | 473532,00 | | | | 578 | | |
| 9.2 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,522 | 3,1746 | 230,00 | | | | 730 | | |
| 9.3 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01552 | 0,019536 | 219523,00 | | | | 4289 | | |
| 9.4 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,001882 | 0,002369 | 419896,00 | | | | 995 | | |
| 10 | С121-060408-0601 | Ригели фахверка | т | | 1,258763 | 462343,00 | -- | 581980 | -- | 581980 | -- | 581980 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.6.2 | Доплата за сталь марки С245 | т | | 14,574603 | 5772,00 | -- | 84125 | -- | 84125 | -- | 84125 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 655,857135 | 145,60 | 3,44 | 95493 | 2256 | 57755 | -- | 95493 |
| | | | | | | 54,10 | 0,55 | 35482 | 361 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 287782 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,118054 | 415648,00 | | | | 49069 | | |
| 13 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м2 кровли | | 265 | 805,67 | 21,69 | 213503 | 5748 | 20617 | -- | 213503 |
| | | | | | | 706,18 | 8,23 | 187138 | 2181 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 249436 С | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 5,3 | 1091,00 | | | | 5782 | | |
| 13.2 | 290060 С | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 0,0426 | 11,289 | 1061,00 | | | | 11978 | | |
| 14 | Прайс | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 304,75 | 6814,90 | -- | 2076841 | -- | -- | -- | 2076841 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м.Монтаж | м2 | | 349 | 2306,02 | 943,32 | 804801 | 329218 | 58947 | -- | 804801 |
| | | | | | | 1193,80 | 274,56 | 416636 | 95821 | | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 131019 С | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00019 | 0,06631 | 473532,00 | | | | 31400 | | |
| 15.2 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,02443 | 633868,00 | | | | 15485 | | |
| 15.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00003 | 0,010365 | 419896,00 | | | | 4352 | | |
| 16 | Прайс | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 401,35 | | 6814,90 | -- | 2735160 | -- | -- | -- | 2735160 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | С121-130208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 14,8674 | | 1061,00 | -- | 15774 | -- | 15774 | -- | 15774 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 18 | С121-130211-0427 | Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень | кг | 2,643675 | | 1423,00 | -- | 3762 | -- | 3762 | -- | 3762 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 12072251 | 521907 | 5862797 | -- | 12072251 |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 875546 | 145368 | -- | -- | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 328532 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 78372 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | | 225162 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 19536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 328532 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 179 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | | 225162 | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 11743719 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 102476 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | | 795752 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 5662408 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 11743719 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 583 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | 795752 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 12072251 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 762 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | 1020914 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | 12072251 |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | | 1 448 670 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | | 13 520 919 |

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

# Акт выполненных работ за апрель месяц 2021 года

## на Канализацию

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Ливневая канализация К3** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 210 | | 246,58 | 237,94 | 51782 | 49967 | 74 | 8482 | 65 085 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 8,29 | 47,81 | 1741 | 10040 | | 4821 | |
| 1.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 0,00012 | 0,0252 | 2908,00 | | | | 73 | | |
| 2 | Е11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 50 | | 3123,06 | 180,98 | 156153 | 9049 | 87230 | 61923 | 235 522 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1197,48 | 53,48 | 59874 | 2674 | | 17446 | |
| 2.1 | 100328 С | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м3 | 1,1 | 55 | 1586,00 | | | | 87230 | | |
| 3 | Е11-010104-0405 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 94,5 | | 19,29 | 19,29 | 1823 | 1823 | -- | 565 | 2 579 |
| | | | | | | -- | 8,30 | -- | 784 | | 191 | |
| 4 | Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,156 | | 633257,94 | 204591,60 | 98788 | 31916 | 3071 | 73243 | 185 794 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 408980,00 | 65269,01 | 63801 | 10182 | | 13763 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 74 | 11,544 | 255,00 | | | | 2944 | | |
| 5 | С1241-201-0815 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм | м | 156 | | 2705,00 | -- | 421980 | -- | 421980 | -- | 455 738 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33758 | |
| 6 | Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 132 | | 2341,98 | 629,87 | 309141 | 83142 | 5486 | 241184 | 594 351 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1670,55 | 193,89 | 220513 | 25593 | | 44026 | |
| 6.1 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,1425 | 18,81 | 255,00 | | | | 4797 | | |
| 7 | С1241-203-0407 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 108х3,2 мм | м | 132 | | 700,00 | -- | 92400 | -- | 92400 | -- | 99 792 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7392 | |
| 8 | Е11-160601-0103 прим. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Тройник оцинкованный. Установка | шт. | 16 | | 4036,55 | 315,53 | 64585 | 5049 | 1088 | 58340 | 132 759 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3653,00 | 67,67 | 58448 | 1083 | | 9834 | |
| 8.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00528 | 206112,00 | | | | 1088 | | |
| 9 | С1241-208-0109 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 14 | | 2011,00 | -- | 28154 | -- | 28154 | -- | 30 406 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2252 | |
| 10 | С1241-209-0109 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 2 | | 3064,00 | -- | 6128 | -- | 6128 | -- | 6 618 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 490 | |
| 11 | Е11-160601-0106 прим. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка | шт. | 17 | | 12596,30 | 968,28 | 214137 | 16461 | 5732 | 192505 | 439 174 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 11290,80 | 264,13 | 191944 | 4490 | | 32531 | |
| 11.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00079 | 0,01343 | 206112,00 | | | | 2768 | | |
| 11.2 | 187340 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,034 | 87194,00 | | | | 2965 | | |
| 12 | С1241-208-0112 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 17 | | 5728,00 | -- | 97376 | -- | 97376 | -- | 105 166 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7790 | |
| | | | | Колодец д-1500мм Кп1 | | | | | | | | |
| 13 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,04 | | 35243,92 | 7778,73 | 36654 | 8090 | 14456 | 17409 | 58 388 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 13565,27 | 3342,98 | 14108 | 3477 | | 4325 | |
| 13.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,52 | 0,5408 | 19936,00 | | | | 10781 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 279119 С | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0019 | 0,001976 | 1056174,00 | | | | 2087 | | |
| 14 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | | 21477,00 | -- | 21477 | -- | 21477 | -- | 23 195 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1718 | |
| 15 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | | 26638,00 | -- | 26638 | -- | 26638 | -- | 28 769 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2131 | |
| 16 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-10 | шт. | 2 | | 21043,00 | -- | 42086 | -- | 42086 | -- | 45 453 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3367 | |
| 17 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | | 5159,00 | -- | 5159 | -- | 5159 | -- | 5 572 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 18 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | | 2056,72 | 223,93 | 2057 | 224 | 125 | 1797 | 4 162 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1708,24 | 106,96 | 1708 | 107 | | 308 | |
| 18.1 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,008 | 0,008 | 15569,00 | | | | 125 | | |
| 19 | С1244-202-0204 | Люк стальной ГОСТ 8591-76х ГТС, | комплект | 1 | | 63400,00 | -- | 63400 | -- | 63400 | -- | 68 472 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5072 | |
| 20 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,45 | | 9955,97 | 1868,10 | 4480 | 840 | 1928 | 1964 | 6 960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3803,76 | 840,40 | 1712 | 378 | | 516 | |
| 20.1 | 100078 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,29 | 0,1305 | 3623,00 | | | | 473 | | |
| 20.2 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 0,45 | 2908,00 | | | | 1309 | | |
| 21 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 0,45 | | 784,12 | 32,21 | 353 | 14 | 163 | 173 | 568 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 391,99 | 16,24 | 176 | 7 | | 42 | |
| 21.1 | 100511 С | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0204 | 0,00918 | 17597,00 | | | | 162 | | |
| | | Колодец д-1500мм Кп2 | | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,04 | | 35243,92 | 7778,73 | 36654 | 8090 | 14456 | 17409 | 58 388 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 13565,27 | 3342,98 | 14108 | 3477 | | 4325 | |
| 22.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,52 | 0,5408 | 19936,00 | | | | 10781 | | |
| 22.2 | 279119 С | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0019 | 0,001976 | 1056174,00 | | | | 2087 | | |
| 23 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | | 21477,00 | -- | 21477 | -- | 21477 | -- | 23 195 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1718 | |
| 24 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | | 26638,00 | -- | 26638 | -- | 26638 | -- | 28 769 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2131 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-10 | шт. | 2 | | 21043,00 | -- | 42086 | -- | 42086 | -- | 45 453 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3367 | |
| 26 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | | 5159,00 | -- | 5159 | -- | 5159 | -- | 5 572 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 27 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | | 2056,72 | 223,93 | 2057 | 224 | 125 | 1797 | 4 162 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1708,24 | 106,96 | 1708 | 107 | | 308 | |
| 27.1 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,008 | 0,008 | 15569,00 | | | | 125 | | |
| 28 | С1244-202-0204 | Люк стальной ГОСТ 8591-76х ГТС, | комплект | 1 | | 63400,00 | -- | 63400 | -- | 63400 | -- | 68 472 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5072 | |
| 29 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,45 | | 9955,97 | 1868,10 | 4480 | 840 | 1928 | 1964 | 6 960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3803,76 | 840,40 | 1712 | 378 | | 516 | |
| 29.1 | 100078 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,29 | 0,1305 | 3623,00 | | | | 473 | | |
| 29.2 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 0,45 | 2908,00 | | | | 1309 | | |
| 30 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 0,45 | | 784,12 | 32,21 | 353 | 14 | 163 | 173 | 568 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 391,99 | 16,24 | 176 | 7 | | 42 | |
| 30.1 | 100511 С | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0204 | 0,00918 | 17597,00 | | | | 162 | | |
| | | | | Колодец д-1500мм Кп3 | | | | | | | | |
| 31 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,04 | | 35243,92 | 7778,73 | 36654 | 8090 | 14456 | 17409 | 58 388 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 13565,27 | 3342,98 | 14108 | 3477 | | 4325 | |
| 31.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,52 | 0,5408 | 19936,00 | | | | 10781 | | |
| 31.2 | 279119 С | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0019 | 0,001976 | 1056174,00 | | | | 2087 | | |
| 32 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, ПП15-1 | шт. | 1 | | 21477,00 | -- | 21477 | -- | 21477 | -- | 23 195 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1718 | |
| 33 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | | 26638,00 | -- | 26638 | -- | 26638 | -- | 28 769 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2131 | |
| 34 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-10 | шт. | 2 | | 21043,00 | -- | 42086 | -- | 42086 | -- | 45 453 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3367 | |
| 35 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | | 5159,00 | -- | 5159 | -- | 5159 | -- | 5 572 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 36 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 1 | | 2056,72 | 223,93 | 2057 | 224 | 125 | 1797 | 4 162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1708,24 | 106,96 | 1708 | 107 | | 308 | |
| 36.1 | 102636 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | м3 | 0,008 | 0,008 | 15569,00 | | | | 125 | | |
| 37 | С1244-202-0204 | Люк стальной ГОСТ 8591-76х ГТС, | комплект | 1 | | 63400,00 | -- | 63400 | -- | 63400 | -- | 68 472 |
| 38 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,45 | | 9955,97 | 1868,10 | 4480 | 840 | 1928 | 1964 | 6 960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3803,76 | 840,40 | 1712 | 378 | | 516 | |
| 38.1 | 100078 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | м3 | 0,29 | 0,1305 | 3623,00 | | | | 473 | | |
| 38.2 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 1 | 0,45 | 2908,00 | | | | 1309 | | |
| 39 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 0,45 | | 784,12 | 32,21 | 353 | 14 | 163 | 173 | 568 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 391,99 | 16,24 | 176 | 7 | | 42 | |
| 39.1 | 100511 С | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,0204 | 0,00918 | 17597,00 | | | | 162 | | |
| 40 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,45 | | 9955,97 | 1868,10 | 4480 | 840 | 1928 | 1964 | 6 960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3803,76 | 840,40 | 1712 | 378 | | 516 | |
| 40.1 | 100078 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | м3 | 0,29 | 0,1305 | 3623,00 | | | | 473 | | |
| 40.2 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 1 | 0,45 | 2908,00 | | | | 1309 | | |
| 41 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 0,23 | | 784,12 | 32,21 | 180 | 8 | 82 | 88 | 290 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 391,99 | 16,24 | 90 | 4 | | 21 | |
| 41.1 | 100511 С | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,0204 | 0,004692 | 17597,00 | | | | 83 | | |
| 42 | Е11-231101-0101 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 1 | | 25554,34 | -- | 25554 | -- | 1894 | 23424 | 52 896 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 23660,20 | -- | 23660 | -- | | 3918 | |
| 42.1 | 100328 С | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м3 | 0,2 | 0,2 | 1586,00 | | | | 317 | | |
| 42.2 | 100511 С | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,065 | 0,065 | 17597,00 | | | | 1144 | | |
| 42.3 | 102636 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | м3 | 0,026 | 0,026 | 15569,00 | | | | 405 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 2179573 | 225759 | 1278919 | 725747 | 3 137 747 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 674895 | 67135 | -- | 232425 | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 1591710 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 144293 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 239959 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1122318 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 233718 | | | | |
| | | | | | | | | 146034 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1971462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 173 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 239959 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 587863 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 12307 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 502071 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 492029 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 86391 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1166283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 345 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 502071 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 3137745 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 518 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 742030 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Помещение СО2** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 300 | 1845,99 | 24,01 | 553797 | 7203 | 417783 | 129019 | 737 441 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 429,37 | 9,47 | 128811 | 2841 | | 54625 | |
| 43.1 | 157979 С | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм** | м | 1 300 | 1376,00 | | | | 412800 | | |
| 44 | Е11-160101-0303 Изм. и доп. вып. 6 | **Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,15 | 304675,39 | 4126,83 | 45701 | 619 | 39341 | 5858 | 55 684 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38275,20 | 1578,22 | 5741 | 237 | | 4125 | |
| 44.1 | 187501 С | **Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм** | т | 1 0,15 | 250023,00 | | | | 37503 | | |
| 45 | С1241-113-0113 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм** | шт. | 2 | 1652,00 | -- | 3304 | -- | 3304 | -- | 3 568 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 46 | С1241-113-0218 | **Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х3,0 мм** | шт. | 6 | 1830,00 | -- | 10980 | -- | 10980 | -- | 11 858 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 878 | |
| 47 | С1241-114-0117 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм** | шт. | 1 | 686,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 48 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 200 | 95,09 | -- | 19018 | -- | 8782 | 7063 | 28 167 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 51,18 | -- | 10236 | -- | | 2086 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,018 | 439993,00 | | | | 7920 | | |
| 49 | Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 460 | | 1131,01 | 85,57 | 520265 | 39362 | 27021 | 460145 | 1 058 843 |
| | | | | | | 986,70 | 34,03 | 453882 | 15654 | | 78433 | |
| 50 | С1241-101-0127 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм | м | 460 | | 1888,00 | -- | 868480 | -- | 868480 | -- | 937 958 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69478 | |
| 51 | С1241-112-0138 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм | шт. | 47 | | 957,00 | -- | 44979 | -- | 44979 | -- | 48 577 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3598 | |
| 52 | Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | | 4429,31 | 54,28 | 354345 | 4342 | 286511 | 63974 | 451 785 |
| | | | | | | 793,65 | 22,35 | 63492 | 1788 | | 33466 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 157972 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм | м | 1 | 80 | 3546,00 | | | | 283680 | | |
| 53 | С1241-101-0407 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм | м | 80 | | 1788,00 | -- | 143040 | -- | 143040 | -- | 154 483 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11443 | |
| 54 | С1241-112-1009 | Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 57х57 мм | шт. | 12 | | 15057,00 | -- | 180684 | -- | 180684 | -- | 195 139 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14455 | |
| 55 | С1241-503-0212 прим. | Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 20-24мм | комплект | 200 | | 58199,00 | -- | 11639800 | -- | 11639800 | -- | 12 570 984 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 931184 | |
| 56 | С1241-503-0312 прим. | Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 159-166 мм | комплект | 100 | | 72830,00 | -- | 7283000 | -- | 7283000 | -- | 7 865 640 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 582640 | |
| 57 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 7 | | 4442,27 | 315,53 | 31096 | 2209 | 3316 | 25524 | 61 149 |
| | | | | | | 3653,00 | 67,67 | 25571 | 474 | | 4530 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00231 | 206112,00 | | | | 476 | | |
| 57.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,014 | 31711,00 | | | | 444 | | |
| 57.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,00207 | 0,01449 | 165361,00 | | | | 2396 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | С1242-202-0206 | Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | шт. | 7 | | 78205,00 | -- | 547435 | -- | 547435 | -- | 591 230 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 43795 | |
| 59 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | | 2296,86 | 139,23 | 6891 | 418 | 277 | 6162 | 14 097 |
| | | | | | | 2065,35 | 30,56 | 6196 | 92 | | 1044 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 206112,00 | | | | 87 | | |
| 59.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 31711,00 | | | | 190 | | |
| 60 | С1242-202-0204 | Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | | 42343,00 | -- | 127029 | -- | 127029 | -- | 137 191 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10162 | |
| 61 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 100 | | 2264,87 | 107,24 | 226487 | 10724 | 9228 | 203902 | 464 820 |
| | | | | | | 2065,35 | 15,28 | 206535 | 1528 | | 34431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,014 | 206112,00 | | | | 2886 | | |
| 61.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,2 | 31711,00 | | | | 6342 | | |
| 62 | С1242-202-0301 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 100 | | 5192,00 | -- | 519200 | -- | 519200 | -- | 560 736 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41536 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 23126217 | 64877 | 22160876 | 901647 | 25 950 091 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | 29 087 837 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | | 3 490 540 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | | 32 578 377 |

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет" Такибаев Т.С.