Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" **Форма № КС-3**

субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"

Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в п.Кызылжар (Андреевка) Мартукского района, Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	05.01.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**5 928 947**	**5 928 947**		**5 928 947**			**711 474**	**6 640 421**
В том числе за отчетный месяц		**5 928 947**		**5 928 947**			**711 474**	**6 640 421**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

СУБПОДРЯДЧИК :ТОО "РегионСтройГруп

Директор _____ **Искалиев А.Н.**

Подрядчик :ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО"РегионСтройГрупп"

Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в п.Кызылжар (Андреевка) Мартукского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор субподряда № 1 от 05 .01.2019г.

АКТ №1

выполненных работ

за январь месяц 2019 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Водовод от водозабора до узла водопроводных сооружений (ВК5)						
		1.2 Водовод						
19	11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	**1,214**	**51153,21**	**62100**	**62,1**	**29451**
		1.4 Опознавательные знаки - 3шт						
60	11-270902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт	**3**	**3500,67**	**10502**	**60,3**	**4682**
61	11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	**0,09**	**22066,67**	**1986**	**48,5**	**170**
62	23-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**5,1**	**1069,62**	**5455**	–	

63	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2
64	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу
65	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
66	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;

Раздел 3 Разводящие сети поселка

3.2 Трубопроводы и арматура

141	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией
142	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией

м2 окрашиваемой поверхности	**0,9**	**301,11**	**271**	**54,8**
				144
т конструкций	**0,03**	**466666,67**	**14000**	**60,9**
				2639
м2	**1,2**	**60,83**	**73**	**54,2**
				18
м2	**1,2**	**135,83**	**163**	**54,2**
				22
км трубопровода	**8,072**	**51152,75**	**412905**	**62,1**
				195821
км трубопровода	**3,541**	**42099,41**	**149074**	**62,1**
				85902

150	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)
151	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.
157	58-000001-0001(пл)(об)ИП "Дммаркет.кз"	Мотопомпа дизельная Senci SCCP50	шт
158	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м
159	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.
160	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.
161	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт

3.3 Колодцы круглые из сб. ж/б элементов, Д=1500мм,Н до 2,8м (102шт)

215	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т
217	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2
218	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3

3.4 Колодцы круглые из сб. ж/б элементов Д=2000мм, Н до 2,8м (26шт)

4	372,75	1491	60,4
			849
176	2541,29	447267	–
1	85663	85663	–
100	637,93	63793	–
1	4594,96	4595	–
1	774,51	775	–
3	55901	167703	62,1
			2844
2,142	339131,66	726420	–
438,6	221,35	97085	60,9
			15579
43,86	21160,26	928089	60,9
			71029

228	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями
230	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем
231	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками

3.5 Демонтажные работы

232	11-350303-0401	Скважины. Заполнение бетонным раствором при их ликвидации
233	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010
234	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство
235	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.).Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;
236	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3
237	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т	1,092	339131,66	370332	–
м2	111,8	221,36	24748	60,9
				3971
м3	11,18	21160,38	236573	60,9
				18106
м3	5	2317,6	11588	64,2
				5825
м3	5	16077,79	80389	–
м3	0,2	17945	3589	48,5
				106
т конструкций	3	74936,67	224810	60,9
				99950
м3 грунта	81	176,01	14257	59,1
				3154
т	145,8	54,96	8013	

238	11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3
239	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3
240	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками

Всего прямые затраты
Накладные расходы I уровня
Итого с накладные расходы I уровня
Накладные расходы II уровня - 3,8%
Итого с накладными II уровня :
Сметная прибыль - 8%
Итого по смете
Временные здания и сооружения 2,6 %
Итого с временными зданиями и сооружениями

Зимние удорожания 2,97%
Итого :
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06
НДС -12%
Всего по акту :

Место печати (при наличии)

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

м3 грунта	72,9	26,43	1927	59,1
				332
м3 грунта	8,1	879,14	7121	59,1
				4209
м3 уплотненного грунта	72,9	143,42	10455	59,1
				4708

Тенге	**4 173 212**
Тенге	**549 511**
	4 722 723
Тенге	**179 463**
Тенге	**4 902 186**
Тенге	**392 175**
Тенге	**5 294 362**
Тенге	**137 653**
Тенге	**5 432 016**
Тенге	**161 331**
Тенге	**5 593 347**
Тенге	**5 928 947**
Тенге	**711 474**
Тенге	**6 640 421**

Место печати (при наличии)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ Ескалиев А.Н.