Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**QAZTEHNA ТОО,Республика Казахстан, Костанайская обл, г.Костанай, ул. Промышленная, дом № 41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190840008556**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090640005996**

Договор (контракт) Договор №ОК-16/09 от 16.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
40	**14.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			одна усл	1	626 010 790,00	626 010 790,00
				Итого	1	x	626 010 790,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2021

М.П.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт выполненных работ за июнь месяц 2021 года

на Технологические трубопроводы сжатого воздуха

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Воздухоснабжение цеха СКД										
1	Ц13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм /20 мм/. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	710		2299,65	1075,81	1632752	763825	10785	661413	2477698
						1208,65	318,51	858142	226142		183533	
2	Ц13-120101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм/32мм/. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	50		2472,34	1142,63	123617	57131	1011	50386	187923
						1309,50	342,49	65475	17124		13920	
3	Ц13-120101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 40 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30		2511,88	1145,50	75356	34365	698	30850	114702
						1343,11	342,67	40293	10280		8496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	220	2846,74	1339,96	626283	294791	1719	254277	951005
					1498,97	395,79	329773	87074		70445	
5	Ц13-120101-0211	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	324	3303,67	1548,13	1070389	501594	4413	432088	1622676
					1741,92	444,32	564382	143960		120198	
6	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	464	3495,50	1622,99	1621912	753067	10965	656163	2460321
					1848,88	469,39	857880	217797		182246	
7	С1241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	380	265,00	--	100700	--	100700	--	108756
					--	--	--	--		8056	
8	С1241-102-0110	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм	м	50	224,00	--	11200	--	11200	--	12096
					--	--	--	--		896	
9	С1241-102-0119	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм /38х3 мм/	м	30	349,00	--	10470	--	10470	--	11308
					--	--	--	--		838	
10	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	220	2184,00	--	480480	--	480480	--	518918
					--	--	--	--		38438	
11	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	324	3374,00	--	1093176	--	1093176	--	1180630
					--	--	--	--		87454	
12	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	460	4074,00	--	1874040	--	1874040	--	2023963
					--	--	--	--		149923	
13	С1241-101-0218	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм /водосборник/	м	4	4625,00	--	18500	--	18500	--	19980
					--	--	--	--		1480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	100	7671,28	120,40	767128	12040	21648	447398	1311689
					7334,40	--	733440	--		97162	
15	Ц13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7850,06	120,40	31400	482	1580	17896	53240
					7334,40	--	29338	--		3944	
16	Ц13-121101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	8076,01	131,15	32304	525	2441	17896	54216
					7334,40	--	29338	--		4016	
17	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7432,16	1953,67	22296	5861	437	11145	36116
					5332,72	757,50	15998	2272		2675	
18	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	10573,47	3624,74	42294	14499	1147	19686	66938
					6662,08	1405,85	26648	5623		4958	
19	Ц13-121101-0111	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	15681,08	5893,00	62724	23572	3152	27542	97487
					8999,92	2287,78	36000	9151		7221	
20	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	15796,35	5981,51	126371	47852	6520	55265	196167
					8999,92	2324,89	71999	18599		14531	
21	прайс-лист ТОО "ЛПГруп"/г.Алматы/ 2021г.	Кран шаровый резьбовой DN15 УП-КШ-016-15	шт	100	1284,11	--	128411	--	128411	--	138684
		ЦЕНА:1410:1,12.1,02			--	--	--	--		10273	
22	С1242-202-0201	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	20642,00	--	82568	--	82568	--	89173
					--	--	--	--		6605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	прайс-лист ТОО "ЛПГруп"/г.Алматы/ 2021г.	Кран шаровый резьбовой DN32 УП-КШ-016-32	шт	4	4083,64	--	16335	--	16335	--	17642
		ЦЕНА:4484:1,12.1,02			--	--	--	--		1307	
24	прайс-лист ТОО "ЛПГруп"/г.Алматы/ 2021г.	Кран шаровый фланцевый DN150 УП-КШ-016-150	шт	8	268674,38	--	2149395	--	2149395	--	2321347
		ЦЕНА:295015:1,12.1,02			--	--	--	--		171952	
25	прайс-лист ТОО "ЛПГруп"/г.Алматы/ 2021г.	Кран шаровый фланцевый DN125 УП-КШ-016-125	шт	4	218710,77	--	874843	--	874843	--	944830
		ЦЕНА:240153:1,12.1,02			--	--	--	--		69987	
26	прайс-лист ТОО "ЛПГруп"/г.Алматы/ 2021г.	Кран шаровый фланцевый DN80 УП-КШ-016-80	шт	4	82966,07	--	331864	--	331864	--	358413
		ЦЕНА:91100:1,12.1,02			--	--	--	--		26549	
27	прайс-лист ТОО "ЛПГруп"/г.Алматы/ 2021г.	Кран шаровый фланцевый DN50 УП-КШ-016-50	шт	3	50906,20	--	152719	--	152719	--	164936
		ЦЕНА:55897:1,12.1,02			--	--	--	--		12217	
28	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
29	С1241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	8	361,00	--	2888	--	2888	--	3119
					--	--	--	--		231	
30	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	14	581,00	--	8134	--	8134	--	8785
					--	--	--	--		651	
31	С1241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм /89х4,5 мм/	шт.	26	1628,00	--	42328	--	42328	--	45714
					--	--	--	--		3386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	10	2951,00	--	29510	--	29510	--	31871
					--	--	--	--		2361	
33	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	18	4835,00	--	87030	--	87030	--	93992
					--	--	--	--		6962	
34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02	1122423,43	532401,25	22448	10648	374	14710	40131
					571302,90	171631,29	11426	3433		2973	
35	С1241-113-0226	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	4	6007,00	--	24028	--	24028	--	25950
					--	--	--	--		1922	
36	С1241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм /159-159-159 мм/	шт.	1	13189,00	--	13189	--	13189	--	14244
					--	--	--	--		1055	
37	С1241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	10	4332,00	--	43320	--	43320	--	46786
					--	--	--	--		3466	
38	С1241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	2	5654,00	--	11308	--	11308	--	12213
					--	--	--	--		905	
39	С1241-113-0631 прим.	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 57х57мм	шт.	3	7919,00	--	23757	--	23757	--	25658
					--	--	--	--		1901	
40	С1241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	250	105,00	--	26250	--	26250	--	28350
					--	--	--	--		2100	
41	С1241-216-0201 прим.	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 /20-24 мм., 38-43 мм./ мм	шт.	360	45,00	--	16200	--	16200	--	17496
					--	--	--	--		1296	
42	С1241-216-0202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 /59-64 мм./ мм	шт.	20	118,00	--	2360	--	2360	--	2549
					--	--	--	--		189	
43	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 /87-92 мм./ мм	шт.	20	145,00	--	2900	--	2900	--	3132
					--	--	--	--		232	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	615		95,09	--	58480	--	27004	21718	86614
						51,18	--	31476	--		6416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,05535	439993,00				24354		
45	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Тройник оцинкованный. Установка	шт.	4		4442,27	315,53	17769	1262	1895	14585	34942
						3653,00	67,67	14612	271		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206112,00				272		
45.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
45.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00828	165361,00				1369		
46	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4		58368,00	--	233472	--	233472	--	252150
						--	--	--	--		18678	
47	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4		2557,15	--	10229	--	8791	1410	12570
						359,61	--	1438	--		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2179,00				8716		
				Монтаж лотков в полу								
48	Е11-460302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	226		1763,10	677,67	398461	153153	--	268802	720644
						1085,43	330,51	245307	74695		53381	
49	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали /пробка водогрязеспускная ИТ-3/. Монтаж	т конструкций	3		67032,56	2877,84	201098	8634	13660	124518	351665
						59601,40	552,28	178804	1657		26049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,0099	647579,00				6411		
49.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	4,5	240,00				1080		
49.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0018	651547,00				1173		
49.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00582	439300,00				2557		
50	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	3		346354,00	--	1039062	--	1039062	--	1122187
						--	--	--	--		83125	

96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**15876580**	**2683301**	**9051509**	**3127748**	**20524675**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**20 524 673**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НДС 12%									**2 462 961**
		ИТОГО:									**22 987 634**

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

на Общестроительные работы КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-0104	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	148,6		13223,45	3602,95	1965005	535398	--	1420210	3656032
						9620,50	1757,20	1429606	261120		270817	
2	Е11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	574		38427,13	17707,11	22057173	10163881	1151112	13171280	38046730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				18714,60	8602,64	10742180	4937915		2818276	
2.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,26	149,24	5867,00				875591		
2.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2	1148	240,00				275520		
3	Е11-460401-0802	**Основания бетонные под полы на щебне. Разборка /бетонные полы/**	м3	479		15268,98	5827,38	7313841	2791315	--	4942461	13236807
						9441,60	2842,08	4522526	1361356		980504	
4	Е12-150101-0203	**Трубопроводы диаметром до 600 мм. Разборка(прим)**	м трубопровода	238		903,63	11,87	215064	2825	--	153864	398442
						891,76	6,14	212239	1461		29514	
5	Е12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм.(маслопровод). Разборка**	м трубопроводов	324		999,10	8,25	323708	2673	20357	217265	584251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				928,02	3,33	300678	1079		43278	
5.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0085	2,754	5867,00				16158		
5.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,054	17,496	240,00				4199		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-460201-0301	Оборудование (прим). Демонтаж	т демонтированное оборудование	300		5494,81	2946,14	1648443	883842	760833	259510	2060589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				12,56	1017,24	3768	305172		152636	
6.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,33	99	5867,00				580833		
6.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	750	240,00				180000		
7	Е12-150103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	м2 поверхности короба	1159,2		697,01	31,33	807974	36318	--	568346	1486425
						665,68	15,28	771656	17713		110106	
8	Е12-160101-0102	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм (прим). Разборка	м	356		342,72	--	122008	--	--	87846	226642
						342,72	--	122008	--		16788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					34453216	14416252	1932302	20820782	59695918
		Стоимость общестроительных работ	тенге					18104661	6885816	--	4421919	
		Материалы	тенге					34453216				
		Всего заработная плата	тенге					1932301				
		Накладные расходы	тенге						24990477			
		Сметная прибыль	тенге					20820782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4421919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59695917				
		Сметная заработная плата	тенге									17549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						24990477			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59695917				
		Сметная заработная плата	тенге									17549
									24990477			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж АПТ-трубопровод(Лучи)										
9	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100(76) мм.(маслопровод)(прим). Разборка	м трубопроводов	1024		751,48	8,25	769516	8448	64338	504100	1375506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				680,40	3,33	696730	3410		101889	
9.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	8,704	5867,00				51066		
9.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	55,296	240,00				13271		
10	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (50мм)(прим). Разборка	м трубопроводов	1688		485,82	5,80	820064	9790	92452	519469	1446696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				425,25	2,17	717822	3663		107163	
10.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	12,4912	5867,00				73286		
10.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	79,8424	240,00				19162		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1589580	18238	156790	1023569	2822202
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1414552	7073	--	209052	
		Материалы	тенге					1589580				
		Всего заработная плата	тенге					156790				
		Накладные расходы	тенге						1421625			
								1023569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				209052				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				2822201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1170
		Сметная заработная плата	тенге					1421625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2822201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1170
		Сметная заработная плата	тенге					1421625			
РАЗДЕЛ 3.ФундаментыЗасыпка существующих приямков под оборудование (дополнительный объем КЖ)											
11	Е12-010101-0501	**Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами**	м2 основания	3459,27	2637,25	713,49	9122960	2468155	--	5530916	15826186
					1923,76	296,89	6654805	1027023		1172310	
12	С3412-101-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	39777,5	50,00	--	1988875	--		--	1988875
					--	--	--	--		--	
13	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором**	м3 грунта	2028,36	52,45	381,49	106387	773799	--	480536	633877
					--	329,04	--	667412		46954	
14	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	2028	2130,00	--	4319640	--	4319640	--	4319640
					--	--	--	--		--	
15	Е11-110101-0302	**Обратная засыпка щебнем**	м3 подстилающего слоя	800	8356,63	1274,16	6685304	1019328	2932904	2908811	10361644
					3416,34	451,76	2733072	361408		767529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,28 1024	2861,00				2929664		
16	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	15,476	307964,00	--	4766051	--	4766051	--	4766051
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				26989217	4261282	12018595	8920263	37896273
Стоимость общестроительных работ			тенге				9387877	2055843	--	1986793	
Материалы			тенге				26989217				
Всего заработная плата			тенге				2932904				
Стоимость материалов и конструкций			тенге					11443720			
Транспортные расходы			тенге				9085691				
		Накладные расходы	тенге				1988875				
		Сметная прибыль	тенге				8920263				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				1986793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37896273				
		Сметная заработная плата	тенге								9166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					11443720			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37896273				
		Сметная заработная плата	тенге								9166
								11443720			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Устройства ограждения 3D панели под СВХ										
17	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой испытием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1		201482,95	12987,54	201483	12988	5135	128684	356581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				183360,00	3139,02	183360	3139		26413	
17.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,0215	206112,00				4431		
18	С1214-108-0101	**Секция ОМТИМАЛАЙТ (прим)**	т	0,7		567000,00	--	396900	--	396900	--	396900
						--	--	--	--		--	
19	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(прим)**	т	0,44		369084,00	--	162397	--	162397	--	162397
						--	--	--	--		--	
20	С1214-404-0401	**Скоба оцинкованная диаметром 60х60 мм**	шт.	92		320,00	--	29440	--	29440	--	29440
						--	--	--	--		--	
21	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,115		307964,00	--	35416	--	35416	--	35416
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					825636	12988	629288	128684	980734
	Стоимость общестроительных работ		тенге					183360	3139	--	26413	
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					624153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					624153				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					624153				
	Материалы		тенге					201483				
	Всего заработная плата		тенге					5135				
		Накладные расходы	тенге						186499			
		Сметная прибыль	тенге					128684				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					26413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					356580				
		Сметная заработная плата	тенге									122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						186499			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					980733				
		Сметная заработная плата	тенге									122
									186499			
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы										
22	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	168,94		30236,76	2452,32	5108198	414295	3475327	1237706	6853577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7213,07	664,68	1218576	112291		507672	
22.1	102635 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м3	0,24	40,5456	14790,00				599669		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	64,1972	44791,00				2875457		
23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,525		416373,05	2448,05	1051342	6181	852195	181396	1331357
						76422,00	825,12	192966	2083		98619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	2,525	337503,00				852195		
24	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	346,9		1356,30	36,11	470500	12527	134104	267615	797165
						933,61	30,70	323869	10650		59049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0189	6,55641	20449,00				134072		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					6630040	433003	4461626	1686717	8982099
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1735411	125024	--	665340	
	Материалы		тенге					6630040				
	Всего заработная плата		тенге					4461627				
		Накладные расходы	тенге						1860435			
		Сметная прибыль	тенге					1686717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					665340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8982097				
		Сметная заработная плата	тенге									1335
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						1860435			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8982097				
		Сметная заработная плата	тенге									1335
									1860435			

РАЗДЕЛ 6.Смотровая яма в осях 16-18/Б-В

25	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	1,275		1339,29	--	1708	--	1708	--	1708
						--	--	--	--		--	
26	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,275		2908,00	--	3708	--	3708	--	3708
						--	--	--	--		--	
27	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	2,5		3571,43	--	8929	--	8929	--	8929
						--	--	--	--		--	
28	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,55		16269,00	--	41486	--	41486	--	41486
						--	--	--	--		--	
29	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	19,99		14451,12	3332,67	288878	66620	28118	199896	527876
						9711,88	1276,90	194140	25525		39102	

90

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	20,28985		23942,00	--	485780	--	485780	--	485780
						--	--	--	--		--	
31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01364		325908,00	--	4445	--	4445	--	4445
						--	--	--	--		--	
32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,51283		319930,00	--	484000	--	484000	--	484000
						--	--	--	--		--	
33	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	75,6415		400,00	--	30257	--	30257	--	30257
						--	--	--	--		--	
34	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13828		835097,49	1463,49	115477	203	104006	10336	135878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				81490,00	648,33	11268	90		10065	
34.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,13828	752144,00				104006		
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,22296		97,80	2,71	609	17	274	221	896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	318	2		66	
35.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00056	439993,00				246		
36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,22296		165,84	3,85	1032	24	635	260	1395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	373	4		103	
36.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00112	508438,00				570		
37	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		1232870,51	74564,19	14794	894	8812	5379	21787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				424028,00	28777,72	5088	345		1614	
37.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00216	34278,00				74		
37.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00024	211214,00				51		
37.3	150563 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1004	12,048	721,00				8687		
38	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,046		884482,51	74564,19	40686	3430	17751	20621	66211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				424028,00	28777,72	19505	1324		4905	

68

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00828	34278,00				284		
38.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00092	211214,00				194		
38.3	150539 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1004	46,184	374,00				17273		
39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,50608		97,80	2,71	636	18	285	231	937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	333	2		69	
39.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000586	439993,00				258		
40	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,50608		165,84	3,85	1079	25	665	271	1458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	389	4		108	
40.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001171	508438,00				595		
41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,54		913,70	20,38	35214	786	22131	11545	50500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				319,06	3,06	12297	118		3741	
41.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006166	163415,00				1008		
41.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00925	53822,00				498		
41.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	92,496	223,00				20627		
42	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	67,11		52,45	381,49	3520	25602	--	15899	20972
						--	329,04	--	22082		1554	
43	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	67,11		2130,00	--	142944	--	142944	--	142944
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1705182	97619	1385934	264659	2031167
		Стоимость общестроительных работ	тенге					243711	49496	--	61327	
		Материалы	тенге					1705182				
		Всего заработная плата	тенге					182676				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						293207			
		Накладные расходы	тенге					1203257				
		Сметная прибыль	тенге					264659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					61327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2031168				
		Сметная заработная плата	тенге									178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге						293207			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2031168				
		Сметная заработная плата	тенге									178
									293207			

РАЗДЕЛ 7.Вспомогательные линии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	8,67	1339,29	--	11612	--	11612	--	11612
					--	--	--	--		--	
45	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,67	2908,00	--	25212	--	25212	--	25212
					--	--	--	--		--	
46	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	17	3571,43	--	60714	--	60714	--	60714
					--	--	--	--		--	
47	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,34	16269,00	--	282104	--	282104	--	282104
					--	--	--	--		--	
48	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство вспомогательных линий из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	74,4	30087,87	1712,86	2238537	127436	1929639	168355	2599444
					2439,00	47,64	181462	3544		192551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015 / 75,516	23942,00				1808004		
49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14599	325908,00	--	47579	--	47579	--	47579
					--	--	--	--		--	
50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,61333	319930,00	--	1475943	--	1475943	--	1475943
					--	--	--	--		--	
51	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	230,6665	400,00	--	92267	--	92267	--	92267
					--	--	--	--		--	
52	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка рельсов типа Р24	т	1,68	29563,49	1463,49	49667	2458	--	43950	101107
					28100,00	648,33	47208	1089		7489	
53	С1251-301-0201	Рельсы железнодорожные типа Р24 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т	1,68	347290,00	--	583447	--	583447	--	583447
					--	--	--	--		--	
54	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,68	401340,46	153132,70	1476933	563529	36534	663519	2311688
					238280,00	23030,30	876870	84752		171236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438 / 0,161184	219538,00				35386		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,68		357095,00	--	1314110	--	1314110	--	1314110
						--	--	--	--		--	
56	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	3,893917		781707,49	1463,49	3043904	5699	2928786	101869	3397435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				28100,00	648,33	109419	2525		251662	
56.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	3,893917	752144,00				2928786		
57	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	257,785065		97,80	2,71	25211	699	11319	9159	37119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	13193	80		2750	
57.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,023201	439993,00				10208		
58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	257,785065		165,84	3,85	42751	992	26328	10756	57787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	15431	157		4281	
58.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,046401	508438,00				23592		
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,448		913,70	20,38	72592	1619	45624	23800	104104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				319,06	3,06	25349	243		7711	
59.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012712	163415,00				2077		
59.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,019068	53822,00				1026		
59.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	190,6752	223,00				42521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					10842583	702432	8871218	1021408	12501672
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1268932	92390	--	637680	
		Материалы	тенге					9365650				
		Всего заработная плата	тенге					4941696				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						399700			
		Накладные расходы	тенге					3892988				
		Сметная прибыль	тенге					357889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					466444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10189983				
		Сметная заработная плата	тенге									286
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						399700			
		Материалы	тенге					1476933				
		Всего заработная плата	тенге					36534				
		Накладные расходы	тенге						961622			
		Сметная прибыль	тенге					663519				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					171236				
								2311688				

98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	тенге					961622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12501671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	тенге					1361322			
		РАЗДЕЛ 8.Фундамент механизма поворота кузова в осях 4-6,Б-Е									
60	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	12,648	1339,29	--	16939	--	16939	--	16939
					--	--	--	--		--	
61	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,648	2908,00	--	36780	--	36780	--	36780
					--	--	--	--		--	
62	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	24,8	3571,43	--	88571	--	88571	--	88571
					--	--	--	--		--	
63	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,296	16269,00	--	411541	--	411541	--	411541
					--	--	--	--		--	
64	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство фундамента из бетона класса В30, W6, сульфатостойкий	м3	104,07	34513,68	2103,44	3591838	218905	2943016	430428	4344047
					4131,04	413,96	429917	43081		321781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	279492 С	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015 105,63105	25309,00				2673416		
65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11454	325908,00	--	37330	--	37330	--	37330
					--	--	--	--		--	
66	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,90758	307964,00	--	2435250	--	2435250	--	2435250
					--	--	--	--		--	
67	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	375,31	400,00	--	150124	--	150124	--	150124
					--	--	--	--		--	
68	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка рельсов типа Р38	т	5,225	29563,49	1463,49	154469	7647	--	136691	314453
					28100,00	648,33	146822	3388		23293	
69	С1251-301-0201	Рельсы железнодорожные типа Р38 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т	5,225	1212300,00	--	6334268	--	6334268	--	6334268
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,28728	835097,49	1463,49	239907	420	216077	21473	282290
						81490,00	648,33	23410	186		20910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,28728	752144,00				216076		
71	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		5,391087	781707,49	1463,49	4214253	7890	4054873	141036	4703712
						28100,00	648,33	151490	3495		348423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	5,391087	752144,00				4054874		
72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		255,526515	97,80	2,71	24990	692	11220	9078	36794
						51,18	0,31	13078	79		2726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,022997	439993,00				10119		
73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		255,526515	165,84	3,85	42377	984	26097	10662	57282
						59,86	0,61	15296	156		4243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,045995	508438,00				23385		
74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		60,75	913,70	20,38	55507	1238	34886	18199	79602
						319,06	3,06	19383	186		5896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00972	163415,00				1588		
74.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01458	53822,00				785		
74.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	145,8	223,00				32513		
75	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта		81,41	52,45	381,49	4270	31057	--	19287	25441
						--	329,04	--	26787		1885	
76	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		81,41	2130,00	--	173403	--	173403	--	173403
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					18011817	268833	16970375	786854	19527827
								799396	77358	--	729157	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					18011817				
		Материалы	тенге					7286169				
		Всего заработная плата	тенге						876754			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					9684206				
		Накладные расходы	тенге					786854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				729157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19527828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	тенге					876754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				19527828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	тенге					876754			
		РАЗДЕЛ 9.Сушильные камеры по оси 9-11/И-К, 13-16/К-М									
77	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	4,182	1339,29	--	5601	--	5601	--	5601
					--	--	--	--		--	
78	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,182	2908,00	--	12161	--	12161	--	12161
					--	--	--	--		--	
79	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	8,2	3571,43	--	29286	--	29286	--	29286
					--	--	--	--		--	
80	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,364	16269,00	--	136074	--	136074	--	136074
					--	--	--	--		--	
81	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	20,46	14451,12	3332,67	295670	68186	28779	204596	540287
					9711,88	1276,90	198705	26125		40021	
82	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	20,7669	23942,00	--	497201	--	497201	--	497201
					--	--	--	--		--	
83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00746	325908,00	--	2431	--	2431	--	2431
					--	--	--	--		--	
84	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,226	319930,00	--	392234	--	392234	--	392234
					--	--	--	--		--	
85	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	754,5	400,00	--	301800	--	301800	--	301800
					--	--	--	--		--	
86	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,47738	835097,49	1463,49	398659	698	359059	35682	469088
					81490,00	648,33	38902	309		34747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,47738	752144,00				359059		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,4821		97,80	2,71	2101	59	943	763	3093
						51,18	0,31	1099	7		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001933	439993,00				851		
88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,4821		165,84	3,85	3563	83	2194	896	4816
						59,86	0,61	1286	13		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003867	508438,00				1966		
89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64		913,70	20,38	58477	1304	36753	19173	83862
						319,06	3,06	20420	196		6212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01024	163415,00				1673		
89.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01536	53822,00				827		
89.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	153,6	223,00				34253		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					2135258	70330	1804516	261110	2477934
								260412	26650	--	81566	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2135258				
	Материалы		тенге					427727				
	Всего заработная плата		тенге						287062			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1376788				
		Накладные расходы	тенге					261110				
		Сметная прибыль	тенге					81566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2477934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	тенге						287062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					2477934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	тенге						287062			
		РАЗДЕЛ 10.Фундаменты механизмов покраски кузова/2 шт/										
90	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	26,52		1339,29	--	35518	--	35518	--	35518
						--	--	--	--		--	
91	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	26,52		2908,00	--	77120	--	77120	--	77120
						--	--	--	--		--	
92	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	52		3571,43	--	185714	--	185714	--	185714
						--	--	--	--		--	
93	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	53,04		16269,00	--	862908	--	862908	--	862908

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
94	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	218		14451,12	3332,67	3150345	726523	306633	2179955	5756724
						9711,88	1276,90	2117189	278365		426424	
95	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	221,27		23942,00	--	5297646	--	5297646	--	5297646
						--	--	--	--		--	
96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23554		325908,00	--	76764	--	76764	--	76764
						--	--	--	--		--	
97	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	15,87912		307964,00	--	4890197	--	4890197	--	4890197
						--	--	--	--		--	
98	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	4,755012		781707,49	1463,49	3717028	6959	3576453	124396	4148738
						28100,00	648,33	133616	3083		307314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	4,755012	752144,00				3576454		
99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	213,97554		97,80	2,71	20927	580	9396	7602	30811
						51,18	0,31	10951	66		2282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,019258	439993,00				8473		
100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	213,97554		165,84	3,85	35486	824	21853	8928	47967
						59,86	0,61	12809	131		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,038516	508438,00				19583		
101	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5928		835097,49	1463,49	495046	867	445872	44309	582504
						81490,00	648,33	48307	384		43148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,5928	752144,00				445871		
102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,676		97,80	2,71	2609	72	1172	948	3841
						51,18	0,31	1365	8		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002401	439993,00				1056		
103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,676		165,84	3,85	4424	102	2725	1113	5980
						59,86	0,61	1597	16		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004802	508438,00				2441		
104	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,56		913,70	20,38	130257	2905	81867	42707	186801
						319,06	3,06	45485	436		13837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,02281	163415,00				3727		
104.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,034214	53822,00				1841		
104.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	342,144	223,00				76298		
105	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	122,48		52,45	381,49	6424	46725	--	29017	38276
						--	329,04	--	40301		2835	
106	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	122,48		2130,00	--	260882	--	260882	--	260882
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					19249295	785557	16132720	2438975	22488391
								2371319	322790	--	800121	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19249295				
	Материалы		тенге					4445968				
	Всего заработная плата		тенге						2694109			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					11686749				
		Накладные расходы	тенге					2438975				
		Сметная прибыль	тенге					800121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					22488391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1763
		Сметная заработная плата	тенге						2694109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					22488391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1763
		Сметная заработная плата	тенге						2694109			
		РАЗДЕЛ 11.Фундамент платформы окрасочной камеры										
107	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	2,04		1339,29	--	2732	--	2732	--	2732
						--	--	--	--		--	
108	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,04		2908,00	--	5932	--	5932	--	5932
						--	--	--	--		--	
109	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	4		3571,43	--	14286	--	14286	--	14286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
110	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,08	16269,00	--	66378	--	66378	--	66378
					--	--	--	--		--	
111	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	74,4	8228,53	1118,23	612202	83196	109282	414044	1108345
					5641,45	474,05	419724	35269		82100	
112	С1212-101-0912	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	м3	17,08	24598,00	--	420134	--	420134	--	420134
					--	--	--	--		--	
113	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53972	307964,00	--	166214	--	166214	--	166214
					--	--	--	--		--	
114	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08705	325908,00	--	28370	--	28370	--	28370
					--	--	--	--		--	
115	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33248	319930,00	--	106370	--	106370	--	106370
					--	--	--	--		--	
116	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,44532	781707,49	1463,49	348110	652	334945	11650	388541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28100,00	648,33	12513	289		28781	
116.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,44532	752144,00				334945		
117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,0394	97,80	2,71	1960	54	880	712	2886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	0,31	1026	6		214	
117.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,001804	439993,00				794		
118	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20,0394	165,84	3,85	3323	77	2046	836	4492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,86	0,61	1200	12		333	
118.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,003607	508438,00				1834		
119	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,584	913,70	20,38	59010	1317	37087	19348	84626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			319,06	3,06	20606	198		6269	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010333	163415,00				1689		
26.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0155	53822,00				834		
26.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	155,0016	223,00				34565		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					1835021	85296	1294656	446590	2399306
								455069	35774	--	117697	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1835021				
	Материалы		тенге					484242				
	Всего заработная плата		тенге						490843			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					810416				
		Накладные расходы	тенге					446590				
		Сметная прибыль	тенге					117697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2399308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	тенге						490843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					2399308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	тенге						490843			
		РАЗДЕЛ 12.Фундамент платформы окрасочной камеры №2										
120	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	1,938		1339,29	--	2596	--	2596	--	2596
						--	--	--	--		--	
121	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,938		2908,00	--	5636	--	5636	--	5636
						--	--	--	--		--	
122	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	3,8		3571,43	--	13571	--	13571	--	13571
						--	--	--	--		--	
123	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,876		16269,00	--	63059	--	63059	--	63059
						--	--	--	--		--	
124	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	20,35		8228,53	1118,23	167450	22756	29891	113250	303156
						5641,45	474,05	114803	9647		22456	
125	С1212-101-0912	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	м3	20,35		24598,00	--	500569	--	500569	--	500569
						--	--	--	--		--	
126	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,64356		307964,00	--	198193	--	198193	--	198193
						--	--	--	--		--	
127	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10606		325908,00	--	34566	--	34566	--	34566
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,34308	319930,00	--	109762	--	109762	--	109762
						--	--	--	--		--	
129	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,33399	781707,49	1463,49	261082	489	251208	8738	291405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				28100,00	648,33	9385	217		21586	
129.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,33399	752144,00				251209		
130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		15,02955	97,80	2,71	1470	41	660	534	2164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	769	5		160	
130.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,001353	439993,00				595		
131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		15,02955	165,84	3,85	2493	58	1535	627	3370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	900	9		250	
131.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,002705	508438,00				1375		
132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		67,52	913,70	20,38	61693	1376	38774	20227	88474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				319,06	3,06	21543	207		6554	
132.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,010803	163415,00				1765		
132.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,016205	53822,00				872		
132.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	162,048	223,00				36137		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					1422140	24720	1250020	143376	1616521
		Стоимость общестроительных работ	тенге					147400	10085	--	51006	
		Материалы	тенге					1422140				
		Всего заработная плата	тенге					322069				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						157485			
		Накладные расходы	тенге					927952				
		Сметная прибыль	тенге					143376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					51006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1616522				
		Сметная заработная плата	тенге									118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге						157485			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1616522				
		Сметная заработная плата	тенге									118
									157485			

РАЗДЕЛ 13.Подъемный роликовый стенд

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	1,275		1339,29	--	1708	--	1708	--	1708
						--	--	--	--		--	
134	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,275		2908,00	--	3708	--	3708	--	3708
						--	--	--	--		--	
135	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	2,5		3571,43	--	8929	--	8929	--	8929
						--	--	--	--		--	
136	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,55		16269,00	--	41486	--	41486	--	41486
						--	--	--	--		--	
137	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство стенда из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	6,7		28838,12	1803,99	193215	12087	164869	17680	227766
						2426,77	472,95	16259	3169		16872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	279481 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	6,8005	23942,00				162818		
138	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00792		325908,00	--	2581	--	2581	--	2581
						--	--	--	--		--	
139	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39623		319930,00	--	126766	--	126766	--	126766
						--	--	--	--		--	
140	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	19,8115		400,00	--	7925	--	7925	--	7925
						--	--	--	--		--	
141	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09666		835097,49	1463,49	80721	142	72702	7225	94982
						81490,00	648,33	7877	63		7036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,09666	752144,00				72702		
142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3497		97,80	2,71	425	11	191	155	626
						51,18	0,31	223	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000391	439993,00				172		
143	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,3497		165,84	3,85	721	17	444	181	975
						59,86	0,61	260	3		72	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000783	508438,00				398		
144	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,7		913,70	20,38	7949	178	4995	2606	11400
						319,06	3,06	2776	27		844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001392	163415,00				227		
144.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002088	53822,00				112		
144.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,88	223,00				4656		
145	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	6,57		52,45	381,49	345	2507	--	1556	2054
						--	329,04	--	2162		152	
146	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,57		2130,00	--	13994	--	13994	--	13994
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					490473	14942	450298	29403	544900
								27395	5425	--	25022	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					490473				
	Материалы		тенге					243202				
	Всего заработная плата		тенге						32820			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					207097				
		Накладные расходы	тенге					29403				
		Сметная прибыль	тенге					25022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					544898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	тенге						32820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					544898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	тенге						32820			
		РАЗДЕЛ 14.Фундамент подъемной платформы										
147	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	3,06		1339,29	--	4098	--	4098	--	4098
						--	--	--	--		--	
148	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,06		2908,00	--	8898	--	8898	--	8898
						--	--	--	--		--	
149	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	6		3571,43	--	21429	--	21429	--	21429
						--	--	--	--		--	
150	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,12		16269,00	--	99566	--	99566	--	99566
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство фундамента из бетона класса В30,W6,сульфатостойкий	м3	45		32532,52	1923,00	1463964	86535	1272564	104989	1694470
						2330,33	233,52	104865	10508		125516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	279492 С	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	45,675	25309,00				1155989		
152	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07879		325908,00	--	25678	--	25678	--	25678
						--	--	--	--		--	
153	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,74501		319930,00	--	878211	--	878211	--	878211
						--	--	--	--		--	
154	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	137,2505		400,00	--	54900	--	54900	--	54900
						--	--	--	--		--	
155	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2919		835097,49	1463,49	243765	427	219551	21818	286830
						81490,00	648,33	23787	189		21247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,2919	752144,00				219551		
156	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,25512		781707,49	1463,49	199429	373	191887	6674	222591
						28100,00	648,33	7169	165		16488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,25512	752144,00				191887		
157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,6159		97,80	2,71	2407	67	1080	875	3544
						51,18	0,31	1260	8		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,002215	439993,00				975		
158	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,6159		165,84	3,85	4082	95	2513	1027	5518
						59,86	0,61	1474	15		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,004431	508438,00				2253		
159	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,448		913,70	20,38	72592	1619	45624	23800	104104
						319,06	3,06	25349	243		7711	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012712	163415,00				2077		
159.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,019068	53822,00				1026		
159.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	190,6752	223,00				42521		
160	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	158,44		52,45	381,49	8310	60443	--	37536	49514
						--	329,04	--	52133		3668	
161	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	158,44		2130,00	--	337477	--	337477	--	337477
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					3424806	149559	3163476	196719	3796828
	Стоимость общестроительных работ		тенге					163904	63261	--	175302	
	Материалы		тенге					3424806				
	Всего заработная плата		тенге					1733221				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						227165			
		Накладные расходы	тенге					1430257				
		Сметная прибыль	тенге					196719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					175302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3796827				
		Сметная заработная плата	тенге									121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге						227165			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3796827				
		Сметная заработная плата	тенге									121
									227165			
		РАЗДЕЛ 15.Рельсы цеха сварки										
162	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	16,32		1339,29	--	21857	--	21857	--	21857
						--	--	--	--		--	
163	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	16,32		2908,00	--	47459	--	47459	--	47459
						--	--	--	--		--	
164	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	32		3571,43	--	114286	--	114286	--	114286
						--	--	--	--		--	
165	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,64		16269,00	--	531020	--	531020	--	531020
						--	--	--	--		--	
166	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство вспомогательных линий из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	130		32222,05	2076,33	4188867	269923	3371681	546643	5114351
						4209,71	411,11	547263	53444		378841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	131,95	23942,00				3159147		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство вспомогательных линий из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	12		32222,05	2076,33	386665	24916	311232	50459	472094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4209,71	411,11	50517	4933		34970	
167.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	12,18	23942,00				291614		
168	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24787		325908,00	--	80783	--	80783	--	80783
						--	--	--	--		--	
169	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,72453		319930,00	--	2471309	--	2471309	--	2471309
						--	--	--	--		--	
170	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	386,2265		400,00	--	154491	--	154491	--	154491
						--	--	--	--		--	
171	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка рельсов типа Р24	т	5,616		29563,49	1463,49	166029	8219	--	146920	337985
						28100,00	648,33	157810	3641		25036	
172	С1251-301-0201	Рельсы железнодорожные типа Р24 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т	5,616		985500,00	--	5534568	--	5534568	--	5534568
						--	--	--	--		--	
173	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,07576		1031797,49	1463,49	1109966	1574	809126	272966	1493567
						278190,00	648,33	299266	697		110635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1,07576	752144,00				809126		
174	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	4,047074		835097,49	1463,49	3379701	5923	3043982	302502	3976779
						81490,00	648,33	329796	2624		294576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	4,047074	752144,00				3043982		
175	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	230,52753		97,80	2,71	22546	624	10124	8190	33195
						51,18	0,31	11798	71		2459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,020747	439993,00				9129		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		230,52753	165,84	3,85	38231	888	23544	9619	51678
						59,86	0,61	13799	141		3828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,041495	508438,00				21098		
177	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		260,5677	913,70	20,38	238081	5310	149634	78059	341431
						319,06	3,06	83137	797		25291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,041691	163415,00				6813		
177.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,062536	53822,00				3366		
177.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	625,36248	223,00				139456		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					18485859	317377	16675096	1415358	20776853
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1493386	66348	--	875636	
		Материалы	тенге					18485859				
		Всего заработная плата	тенге					7719321				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						1559734			
		Накладные расходы	тенге					8955773				
		Сметная прибыль	тенге					1415358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					875636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20776853				
		Сметная заработная плата	тенге									1114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге						1559734			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20776853				
		Сметная заработная плата	тенге									1114
									1559734			

РАЗДЕЛ 16.Фундамент сборки шасси

178	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	1,53	1339,29	--	2049	--	2049	--	2049
					--	--	--	--		--	
179	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,53	2908,00	--	4449	--	4449	--	4449
					--	--	--	--		--	
180	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	3	3571,43	--	10714	--	10714	--	10714
					--	--	--	--		--	
181	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,06	16269,00	--	49783	--	49783	--	49783
					--	--	--	--		--	
182	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство фундамента из бетона класса В25,W6,сульфатостойкий	м3	35	31197,47	1927,77	1091911	67472	941209	83329	1269259

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2377,99	238,29	83230	8340		94019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	279481 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	35,525	23942,00				850540		
183	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0552	325908,00	--	17990	--	17990	--	17990
						--	--	--	--		--	
184	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,42624	319930,00	--	136367	--	136367	--	136367
						--	--	--	--		--	
185	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		3,84117	307964,00	--	1182942	--	1182942	--	1182942
						--	--	--	--		--	
186	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг		213,3705	400,00	--	85348	--	85348	--	85348
						--	--	--	--		--	
187	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,274285	835097,49	1463,49	229055	402	206302	20502	269521
						81490,00	648,33	22351	178		19965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,274285	752144,00				206302		
188	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		2,86387	781707,49	1463,49	2238709	4192	2154042	74922	2498721
						28100,00	648,33	80475	1857		185090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	2,86387	752144,00				2154043		
189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		141,216975	97,80	2,71	13811	383	6201	5017	20334
						51,18	0,31	7227	44		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,01271	439993,00				5592		
190	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		141,216975	165,84	3,85	23419	544	14422	5892	31656
						59,86	0,61	8453	86		2345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,025419	508438,00				12924		
191	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода		0,022	775046,51	74564,19	17051	1640	6082	9862	29066

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				424028,00	28777,72	9329	633		2153	
191.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00396	34278,00				136		
191.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00044	211214,00				93		
191.3	249803 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	1004	22,088	265,00				5853		
192	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,024		9982953,83	553016,41	239591	13272	211195	19579	279903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				630176,00	193844,13	15124	4652		20734	
41.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	1,2	874,00				1049		
41.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00312	211214,00				659		
41.3	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1004	24,096	8687,00				209322		
193	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,23084		97,80	2,71	1783	50	800	648	2625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	933	6		194	
193.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001641	439993,00				722		
194	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,23084		165,84	3,85	3023	70	1862	761	4086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	1091	11		303	
194.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003282	508438,00				1668		
195	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,412		913,70	20,38	57026	1272	35841	18697	81781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				319,06	3,06	19913	191		6058	
195.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009986	163415,00				1632		
195.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014979	53822,00				806		
195.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	149,7888	223,00				33403		
196	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	194,44		52,45	381,49	10198	74177	--	46065	60764
						--	329,04	--	63979		4501	
197	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	194,44		2130,00	--	414157	--	414157	--	414157
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					5829376	163474	5481755	285274	6451515
								248126	79977	--	336868	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					5829376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				3577958				
	Всего заработная плата		тенге					328103			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1903799				
		Накладные расходы	тенге				285274				
		Сметная прибыль	тенге				336868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6451518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	тенге					328103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				6451518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	тенге					328103			
		РАЗДЕЛ 17.Фундамент покрасочной подъемной платформы									
198	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	9,435	1339,29	--	12636	--	12636	--	12636
					--	--	--	--		--	
199	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,435	2908,00	--	27437	--	27437	--	27437
					--	--	--	--		--	
200	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	18,5	3571,43	--	66071	--	66071	--	66071
					--	--	--	--		--	
201	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,87	16269,00	--	306996	--	306996	--	306996
					--	--	--	--		--	
202	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	67	14451,12	3332,67	968225	223290	94239	669986	1769268
					9711,88	1276,90	650696	85553		131057	
203	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	68,005	23942,00	--	1628176	--	1628176	--	1628176
					--	--	--	--		--	
204	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15016	325908,00	--	48938	--	48938	--	48938
					--	--	--	--		--	
205	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,75537	319930,00	--	2161246	--	2161246	--	2161246
					--	--	--	--		--	
206	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	754,5	400,00	--	301800	--	301800	--	301800
					--	--	--	--		--	
207	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	3,2217	781707,49	1463,49	2518427	4715	2423182	84283	2810927
					28100,00	648,33	90530	2089		208217	

68

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	3,2217	752144,00				2423182		
208	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144,9765		97,80	2,71	14179	393	6366	5151	20876
						51,18	0,31	7420	45		1546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,013048	439993,00				5741		
209	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	144,9765		165,84	3,85	24043	558	14807	6049	32499
						59,86	0,61	8678	88		2407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,026096	508438,00				13268		
210	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,66		913,70	20,38	91059	2031	57230	29855	130587
						319,06	3,06	31798	305		9673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,015946	163415,00				2606		
210.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,023918	53822,00				1287		
210.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	239,184	223,00				53338		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					8169233	230987	7149124	795324	9317457
								789122	88080	--	352900	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8169233				
	Материалы		тенге					2595825				
	Всего заработная плата		тенге						877202			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4553300				
		Накладные расходы	тенге					795324				
		Сметная прибыль	тенге					352900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9317457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									583
		Сметная заработная плата	тенге						877202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					9317457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									583
		Сметная заработная плата	тенге						877202			
		РАЗДЕЛ 18.Фундамент станции										
211	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	11,73		1339,29	--	15710	--	15710	--	15710
						--	--	--	--		--	
212	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,73		2908,00	--	34111	--	34111	--	34111
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	23		3571,43	--	82143	--	82143	--	82143
						--	--	--	--		--	
214	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,46		16269,00	--	381671	--	381671	--	381671
						--	--	--	--		--	
215	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	200		14451,12	3332,67	2890225	666535	281314	1999958	5281398
						9711,88	1276,90	1942376	255381		391215	
216	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	203		23942,00	--	4860226	--	4860226	--	4860226
						--	--	--	--		--	
217	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	376,8		913,70	20,38	344282	7679	216381	112879	493733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				319,06	3,06	120222	1153		36573	
217.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,060288	163415,00				9852		
217.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,090432	53822,00				4867		
217.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	904,32	223,00				201663		
218	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	311,93		52,45	381,49	16361	118998	--	73899	97481
						--	329,04	--	102637		7221	
219	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	311,93		2130,00	--	664411	--	664411	--	664411
						--	--	--	--		--	
220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26321		325908,00	--	85782	--	85782	--	85782
						--	--	--	--		--	
221	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,29433		319930,00	--	3933325	--	3933325	--	3933325
						--	--	--	--		--	
222	С1214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	12,3074905		400,00	--	4923	--	4923	--	4923
						--	--	--	--		--	
223	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,54332		835097,49	1463,49	2959018	5185	2665088	264849	3481776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				81490,00	648,33	288745	2297		257909	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	3,54332	752144,00				2665087		
224	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		159,4494	97,80	2,71	15594	432	7001	5665	22960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	8161	49		1701	
224.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,01435	439993,00				6314		
225	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		159,4494	165,84	3,85	26443	614	16284	6653	35744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	9545	97		2648	
225.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,028701	508438,00				14593		
226	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,40552	22716,26	1437,56	31928	2021	404	27406	64081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				20990,70	436,60	29503	614		4747	
226.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	4,21656	96,00				405		
227	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,59016	307964,00	--	181748	--	181748	--	181748
						--	--	--	--		--	
228	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,11072	319930,00	--	35423	--	35423	--	35423
						--	--	--	--		--	
229	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,3852	325908,00	--	125540	--	125540	--	125540
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**					16688864	801464	13591485	2491309	19882186
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2398552	362228	--	702014	
	Материалы		тенге					16688864				
	Всего заработная плата		тенге					3186473				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						2760780			
		Накладные расходы	тенге					10405013				
		Сметная прибыль	тенге					2491309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					702014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19882187				
		Сметная заработная плата	тенге									1777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге						2760780			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19882187				
		Сметная заработная плата	тенге									1777
									2760780			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19.Фундамент платформы кондеционера/2 шт/									
230	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	6,222	1339,29	--	8333	--	8333	--	8333
					--	--	--	--		--	
231	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,222	2908,00	--	18094	--	18094	--	18094
					--	--	--	--		--	
232	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	12,2	3571,43	--	43571	--	43571	--	43571
					--	--	--	--		--	
233	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,444	16269,00	--	202451	--	202451	--	202451
					--	--	--	--		--	
234	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	69,3	8228,53	1118,23	570237	77493	101792	385662	1032370
					5641,45	474,05	390952	32851		76472	
235	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,43066	307964,00	--	440592	--	440592	--	440592
					--	--	--	--		--	
236	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52664	325908,00	--	171636	--	171636	--	171636
					--	--	--	--		--	
237	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,19508	319930,00	--	382342	--	382342	--	382342
					--	--	--	--		--	
238	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,04772	781707,49	1463,49	819011	1533	788037	27409	914134
					28100,00	648,33	29441	679		67714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 / 1,04772	752144,00				788036		
239	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,1474	97,80	2,71	4611	128	2070	1675	6789
					51,18	0,31	2413	15		503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 / 0,004243	439993,00				1867		
240	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	47,1474	165,84	3,85	7819	182	4815	1967	10569
					59,86	0,61	2822	29		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
240.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,008487	508438,00				4315		
241	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,92		913,70	20,38	94038	2098	59102	30832	134860
						319,06	3,06	32838	315		9990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,016467	163415,00				2691		
241.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,024701	53822,00				1329		
241.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	247,008	223,00				55083		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					2762735	81434	2222835	447545	3365741
								458466	33889	--	155462	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2762735				
	Материалы		тенге					955815				
	Всего заработная плата		тенге						492355			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1267019				
		Накладные расходы	тенге					447545				
		Сметная прибыль	тенге					155462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3365742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	тенге						492355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					3365742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	тенге						492355			
		РАЗДЕЛ 20.Роликовые стенды в осях 4-6,Ж-М										
242	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	6,88		1339,29	--	9214	--	9214	--	9214
						--	--	--	--		--	
243	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,88		2908,00	--	20007	--	20007	--	20007
						--	--	--	--		--	
244	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	13,49		3571,43	--	48179	--	48179	--	48179
						--	--	--	--		--	
245	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,7598		16269,00	--	223858	--	223858	--	223858
						--	--	--	--		--	
246	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	48		14451,12	3332,67	693654	159968	67516	479990	1267536
						9711,88	1276,90	466170	61291		93892	
247	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	48,72		23942,00	--	1166454	--	1166454	--	1166454
						--	--	--	--		--	

63

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
248	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,93679		319930,00	--	299707	--	299707	--	299707
						--	--	--	--		--	
249	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01623		325908,00	--	5289	--	5289	--	5289
						--	--	--	--		--	
250	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2595		835097,49	1463,49	216708	380	195181	19397	254993
						81490,00	648,33	21147	168		18888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,2595	752144,00				195181		
251	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,6775		97,80	2,71	1142	32	512	415	1681
						51,18	0,31	598	4		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001051	439993,00				462		
252	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,6775		165,84	3,85	1937	45	1193	487	2618
						59,86	0,61	699	7		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002102	508438,00				1069		
253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,304		913,70	20,38	95303	2126	59898	31247	136673
						319,06	3,06	33279	319		10124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,016689	163415,00				2727		
253.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,025033	53822,00				1347		
253.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	250,3296	223,00				55824		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					2781452	162551	2097008	531536	3436209
		Стоимость общестроительных работ	тенге					521893	61789	--	123223	
		Материалы	тенге					2781452				
		Всего заработная плата	тенге					324300				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						583682			
		Накладные расходы	тенге					1772708				
		Сметная прибыль	тенге					531536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					123223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3436211				
		Сметная заработная плата	тенге									386
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге						583682			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3436211				
												386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					583682			
		РАЗДЕЛ 21.Роликовые стенды в осях 9-16,Ж-М									
254	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	20,4	1339,29	--	27322	--	27322	--	27322
					--	--	--	--		--	
255	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	20,4	2908,00	--	59323	--	59323	--	59323
					--	--	--	--		--	
256	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	40	3571,43	--	142857	--	142857	--	142857
					--	--	--	--		--	
257	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,8	16269,00	--	663775	--	663775	--	663775
					--	--	--	--		--	
258	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	136	14451,12	3332,67	1965353	453244	191294	1359972	3591351
					9711,88	1276,90	1320815	173659		266026	
259	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	138,04	23942,00	--	3304954	--	3304954	--	3304954
					--	--	--	--		--	
260	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,78397	319930,00	--	890676	--	890676	--	890676
					--	--	--	--		--	
261	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04779	325908,00	--	15575	--	15575	--	15575
					--	--	--	--		--	
262	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,78681	835097,49	1463,49	657063	1151	591795	58811	773144
					81490,00	648,33	64117	510		57270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 / 0,78681	752144,00				591794		
263	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,40645	97,80	2,71	3463	96	1555	1258	5099
					51,18	0,31	1812	11		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 / 0,003187	439993,00				1402		
264	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	35,40645	165,84	3,85	5872	137	3616	1477	7937

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	2119	22		588	
264.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,006373	508438,00				3240		
265	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	291,592		913,70	20,38	266428	5942	167451	87353	382083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				319,06	3,06	93035	892		28302	
265.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,046655	163415,00				7624		
265.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,069982	53822,00				3767		
265.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	699,8208	223,00				156060		
266	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	210		52,45	381,49	11014	80112	--	49751	65626
						--	329,04	--	69098		4861	
267	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	210		2130,00	--	447300	--	447300	--	447300
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					8460975	540682	6507493	1558622	10377022
								1481898	244192	--	357425	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8460975				
	Материалы		тенге					955709				
	Всего заработная плата		тенге						1726090			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5551782				
		Накладные расходы	тенге					1558622				
		Сметная прибыль	тенге					357425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10377022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1102
		Сметная заработная плата	тенге						1726090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					10377022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1102
		Сметная заработная плата	тенге						1726090			

РАЗДЕЛ 22.Роликовые стенды в осях 18-25,Ж-М

268	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	395		267,34	34,87	105599	13774	58605	36220	153165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				84,10	13,45	33220	5313		11346	
268.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	20,145	2908,00				58582		
269	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	39,5		20925,11	1152,08	826542	45507	723924	61929	959549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1445,85	277,03	57111	10943		71078	
269.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	40,29	16269,00				655478		
270	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	20,145		1339,29	--	26980	--	26980	--	26980

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
271	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	20,145		2908,00	--	58582	--	58582	--	58582
						--	--	--	--		--	
272	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	39,5		3571,43	--	141071	--	141071	--	141071
						--	--	--	--		--	
273	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,29		16269,00	--	655478	--	655478	--	655478
						--	--	--	--		--	
274	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство камер из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	169,7		38665,04	3322,54	6561457	563835	4362596	1683497	8904550
						9634,80	1266,77	1635026	214971		659596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	172,2455	23942,00				4123902		
275	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	169,7		14451,12	3332,67	2452355	565555	238694	1696965	4481265
						9711,88	1276,90	1648106	216691		331946	
276	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	172,2455		23942,00	--	4123902	--	4123902	--	4123902
						--	--	--	--		--	
277	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,95301		319930,00	--	4783916	--	4783916	--	4783916
						--	--	--	--		--	
278	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29467		325908,00	--	96035	--	96035	--	96035
						--	--	--	--		--	
279	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,97403		835097,49	1463,49	813410	1425	732611	72805	957112
						81490,00	648,33	79374	631		70897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,97403	752144,00				732611		
280	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,83135		97,80	2,71	4287	119	1925	1557	6312
						51,18	0,31	2243	14		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003945	439993,00				1736		

59

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,83135		165,84	3,85	7269	169	4476	1829	9826
						59,86	0,61	2624	27		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00789	508438,00				4011		
282	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,29844		781707,49	1463,49	233293	436	224471	7807	260389
						28100,00	648,33	8386	193		19288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,29844	752144,00				224470		
283	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,4298		97,80	2,71	1313	36	590	477	1933
						51,18	0,31	687	4		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001209	439993,00				532		
284	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,4298		165,84	3,85	2227	52	1371	560	3010
						59,86	0,61	804	8		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002417	508438,00				1229		
285	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	297,3		913,70	20,38	271643	6059	170727	89063	389562
						319,06	3,06	94857	910		28856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,047568	163415,00				7773		
285.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,071352	53822,00				3840		
285.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	713,52	223,00				159115		
286	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	494		52,45	381,49	25910	188456	--	117033	154378
						--	329,04	--	162546		11435	
287	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	494		2130,00	--	1052220	--	1052220	--	1052220
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					22243489	1385423	17458174	3769742	27219235
								3562438	612251	--	1206004	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					22243489				
	Материалы		тенге					6519993				
	Всего заработная плата		тенге						4174689			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					10938184				
		Накладные расходы	тенге					3769742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				1206004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27219235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2680
		Сметная заработная плата	тенге					4174689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				27219235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2680
		Сметная заработная плата	тенге					4174689			
		РАЗДЕЛ 23.Фундамент покрасочной камеры в осях №1 в оясх 12-16									
288	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	6,12	1339,29	--	8196	--	8196	--	8196
					--	--	--	--		--	
289	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,12	2908,00	--	17797	--	17797	--	17797
					--	--	--	--		--	
290	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	12	3571,43	--	42857	--	42857	--	42857
					--	--	--	--		--	
291	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,24	16269,00	--	199133	--	199133	--	199133
					--	--	--	--		--	
292	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	125,67	14451,12	3332,67	1816073	418818	176763	1256674	3318567
					9711,88	1276,90	1220492	160469		245820	
293	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	127,55505	23942,00	--	3053923	--	3053923	--	3053923
					--	--	--	--		--	
294	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,00133	307964,00	--	4003942	--	4003942	--	4003942
					--	--	--	--		--	
295	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,05014	319930,00	--	975831	--	975831	--	975831
					--	--	--	--		--	
296	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12503	325908,00	--	40748	--	40748	--	40748
					--	--	--	--		--	
297	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,86467	835097,49	1463,49	1557181	2729	1402500	139376	1832282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81490,00	648,33	151952	1209		135725	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	1,86467	752144,00				1402500		
298	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		83,91015	97,80	2,71	8206	227	3684	2981	12082
						51,18	0,31	4295	26		895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,007552	439993,00				3323		
299	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		83,91015	165,84	3,85	13916	323	8570	3501	18810
						59,86	0,61	5023	51		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,015104	508438,00				7679		
300	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		1,2798	781707,49	1463,49	1000429	1873	962594	33481	1116623
						28100,00	648,33	35962	830		82713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	1,2798	752144,00				962594		
301	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		57,591	97,80	2,71	5632	156	2528	2046	8292
						51,18	0,31	2948	18		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,005183	439993,00				2281		
302	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,591	165,84	3,85	9551	222	5882	2403	12910
						59,86	0,61	3447	35		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,010366	508438,00				5271		
303	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,28847	22716,26	1437,56	6553	415	83	5625	13152
						20990,70	436,60	6055	126		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,86541	96,00				83		
304	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		231,5299	913,70	20,38	211549	4718	132959	69360	303381
						319,06	3,06	73872	708		22473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,037045	163415,00				6054		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,055567	53822,00				2991		
304.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	555,67176	223,00				123915		
305	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	324,35		52,45	381,49	17012	123736	--	76841	101362
						--	329,04	--	106724		7508	
306	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	324,35		2130,00	--	690866	--	690866	--	690866
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					13679395	553217	11728856	1592288	15770754
								1504046	270196	--	499071	
Стоимость общестроительных работ			тенге					13679395				
Материалы			тенге					2695564				
Всего заработная плата			тенге						1774242			
Стоимость материалов и конструкций			тенге					9033293				
		Накладные расходы	тенге					1592288				
		Сметная прибыль	тенге					499071				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					15770754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114
		Сметная заработная плата	тенге						1774242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					15770754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114
		Сметная заработная плата	тенге						1774242			
		РАЗДЕЛ 24.Фундамент покрасочной камеры в осях №2										
307	прайс-лист	Грунт. Уплотнение щебнем	м3 площади уплотнения	6,12		1339,29	--	8196	--	8196	--	8196
						--	--	--	--		--	
308	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,12		2908,00	--	17797	--	17797	--	17797
						--	--	--	--		--	
309	прайс-лист	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	25		3571,43	--	89286	--	89286	--	89286
						--	--	--	--		--	
310	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,5		16269,00	--	414860	--	414860	--	414860
						--	--	--	--		--	
311	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство подпорной стены из бетона класса В25, W6, сульфатостойкий	м3	270,44		14451,12	3332,67	3908162	901288	380394	2704344	7141506
						9711,88	1276,90	2626480	345326		529000	
312	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	274,4966		23942,00	--	6571998	--	6571998	--	6571998
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
313	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		24,3248	307964,00	--	7491163	--	7491163	--	7491163
						--	--	--	--		--	
314	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		4,46935	319930,00	--	1429879	--	1429879	--	1429879
						--	--	--	--		--	
315	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,29968	325908,00	--	97668	--	97668	--	97668
						--	--	--	--		--	
316	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		3,10213	835097,49	1463,49	2590581	4540	2333248	231871	3048249
						81490,00	648,33	252793	2011		225796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	3,10213	752144,00				2333248		
317	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		139,59585	97,80	2,71	13652	378	6129	4960	20101
						51,18	0,31	7145	43		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,012564	439993,00				5528		
318	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		139,59585	165,84	3,85	23151	537	14258	5825	31294
						59,86	0,61	8356	85		2318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,025127	508438,00				12776		
319	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		2,5596	781707,49	1463,49	2000858	3745	1925188	66962	2233245
						28100,00	648,33	71925	1659		165426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	2,5596	752144,00				1925188		
320	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		115,182	97,80	2,71	11265	312	5058	4092	16586
						51,18	0,31	5895	36		1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,010366	439993,00				4561		
321	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		115,182	165,84	3,85	19102	443	11764	4806	25821
						59,86	0,61	6895	70		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
321.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,020733	508438,00				10541		
322	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88228		22716,26	1437,56	20042	1268	254	17203	40225
						20990,70	436,60	18520	385		2980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,64684	96,00				254		
323	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	262,836		913,70	20,38	240153	5356	150937	78738	344403
						319,06	3,06	83860	804		25511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,042054	163415,00				6872		
323.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,063081	53822,00				3395		
323.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	630,8064	223,00				140670		
324	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором	м3 грунта	546,64		52,45	381,49	28671	208537	--	129504	170829
						--	329,04	--	179866		12654	
325	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	546,64		2130,00	--	1164343	--	1164343	--	1164343
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					26140827	1126404	22112420	3248305	30357449
								3081869	530285	--	968316	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					26140827				
	Материалы		тенге					4827228				
	Всего заработная плата		тенге						3612154			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					17285190				
		Накладные расходы	тенге					3248305				
		Сметная прибыль	тенге					968316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					30357448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2290
		Сметная заработная плата	тенге						3612154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					30357448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2290
		Сметная заработная плата	тенге						3612154			

РАЗДЕЛ 25.Фундамент под вентилятор вытяжной системы

326	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,3		7477,50	1060,01	9721	1378	1910	6346	17353
						4948,64	415,83	6433	541		1285	
327	С1212-101-0912	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	м3	1,3		24598,00	--	31977	--	31977	--	31977
						--	--	--	--		--	

53

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,121		319930,00	--	38712	--	38712	--	38712
						--	--	--	--		--	
329	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0676		835097,49	1463,49	56453	99	50845	5053	66426
						81490,00	648,33	5509	44		4920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0676	752144,00				50845		
330	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,042		97,80	2,71	298	8	134	108	439
						51,18	0,31	156	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000274	439993,00				120		
331	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,042		165,84	3,85	504	12	310	127	681
						59,86	0,61	182	2		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000548	508438,00				278		
332	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3		913,70	20,38	2741	61	1723	899	3931
						319,06	3,06	957	9		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00048	163415,00				78		
332.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00072	53822,00				39		
332.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,2	223,00				1606		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					140406	1558	125611	12533	159519
								13237	597	--	6579	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					140406				
	Материалы		тенге					54923				
	Всего заработная плата		тенге						13834			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					70689				
		Накладные расходы	тенге					12533				
		Сметная прибыль	тенге					6579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					159518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						13834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					159518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						13834			

РАЗДЕЛ 26.Лестницы для приямков окрасочной камеры/3 шт/

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,32		64038,04	8299,41	20492	2656	674	12203	35310
						53632,80	1632,84	17162	523		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,544	240,00				131		
333.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,00192	211214,00				406		
334	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,218		330422,00	--	72032	--	72032	--	72032
						--	--	--	--		--	
335	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,096		307964,00	--	29565	--	29565	--	29565
						--	--	--	--		--	
336	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006		346354,00	--	2078	--	2078	--	2078
						--	--	--	--		--	
337	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,4		97,80	2,71	1408	39	632	512	2073
						51,18	0,31	737	4		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001296	439993,00				570		
338	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,4		165,84	3,85	2388	56	1470	601	3228
						59,86	0,61	862	9		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002592	508438,00				1318		
339	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	11,27		835097,49	1463,49	9411549	16494	8476663	842386	11074250
						81490,00	648,33	918392	7307		820315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	11,27	752144,00				8476663		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					9539512	19245	8583114	855702	11218536
								937153	7843	--	823324	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					9519020				
	Материалы		тенге					8478766				
	Всего заработная плата		тенге						927311			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					103675				
		Накладные расходы	тенге					843499				
		Сметная прибыль	тенге					820708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					11183227				