Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "РАДИКОН"
Договор: Дополнительное соглашение №473/4 от 12.07.2021г. к Договору №473 от 09.11.2020г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство электрических сетей в жилом массиве Кызыл-Абад в городе Тараз" за июль 2021 года

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудование	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1		Установка КТП		1 676 632,00	13 540 382,00		15 217 015,00	100	1 676 632,00	13 540 382,00		15 217 014,00	100	1 676 632,00	13 540 382,00		15 217 014,00
2-2		Электроснабжение 10кВ		12 298 035,00	512 888,00		12 810 923,00	100	12 298 035,00	512 888,00		12 810 923,00	100	12 298 035,00	512 888,00		12 810 923,00
2-3		Электроснабжение 0,4кВ		59 035 592,00	13 614 413,00		72 650 004,00	31	22 606 242,00	-		22 606 242,00	31	22 606 242,00	-		22 606 242,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																	
7-1		Покрытия		618 811,00			618 811,00	-	-	-		-	-	-	-		-
		Итого по главам 1-7		73 629 071,00	27 667 683,00		101 296 753,00	50	36 580 909,00	14 053 270,00		50 634 179,00	50	36 580 909,00	14 053 270,00		50 634 179,00
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	2,4%	1 767 098,00			1 767 098,00	50	877 941,82			877 941,82	50	877 941,82			877 941,82
		Итого по главе 8		1 767 098,00			1 767 098,00	50	877 941,82			877 941,82	50	877 941,82			877 941,82
		Итого по главам 1-8		75 396 168,00	27 667 683,00		103 063 851,00	50	37 458 850,82	14 053 270,00		51 512 120,82	50	37 458 850,82	14 053 270,00		51 512 120,82
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	678 566,00			678 566,00	50	337 129,66			337 129,66	50	337 129,66			337 129,66
		Итого		76 074 734,00	27 667 683,00		103 742 417,00	50	37 795 980,47	14 053 270,00		51 849 250,47	50	37 795 980,47	14 053 270,00		51 849 250,47
		Непредвиденные расходы	2%	1 521 495,00			1 521 495,00	50	755 919,61			755 919,61	50	755 919,61			755 919,61
		Итого сметная стоимость		77 596 228,00	27 667 683,00		105 263 911,00	50	38 551 900,08	14 053 270,00		52 605 170,08	50	38 551 900,08	14 053 270,00		52 605 170,08
		Налог на добавленную стоимость	12%			12 631 669,00	12 631 669,00	50			6 312 620,41	6 312 620,41	50			6 312 620,41	6 312 620,41
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		77 596 228,00	27 667 683,00	12 631 669,00	117 895 581,00	50	38 551 900,08	14 053 270,00	6 312 620,41	58 917 790,49	50	38 551 900,08	14 053 270,00	6 312 620,41	58 917 790,49
		Стоимость по договору					112 000 800,80	50				56 000 400,00	50				56 000 400,00
		в том числе НДС					13 440 096,10	50				6 720 048,00	50				6 720 048,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____Бибосынов Т.А.

Инженер-технадзор:
ТОО «Құрылыс Сауда ЭКСПО»
_____Калдашов Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"
_____Жамбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Радикон"
_____Анварбекова Д.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "РАДИКОН"
Договор: Дополнительное соглашение №473/4 от 12.07.2021г. к Договору №473 от 09.11.2020г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство электрических сетей в жилом массиве Кызыл-Абад в городе Тараз" за июль 2021 года

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудование	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1		Установка КТП		1 676 632,00	13 540 382,00		15 217 015,00	100	1 676 632,00	13 540 382,00		15 217 014,00	100	1 676 632,00	13 540 382,00		15 217 014,00
2-2		Электроснабжение 10кВ		12 298 035,00	512 888,00		12 810 923,00	100	12 298 035,00	512 888,00		12 810 923,00	100	12 298 035,00	512 888,00		12 810 923,00
2-3		Электроснабжение 0,4кВ		59 035 592,00	13 614 413,00		72 650 004,00	31	22 606 242,00	-		22 606 242,00	31	22 606 242,00	-		22 606 242,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																	
7-1		Покрытии		618 811,00			618 811,00	-	-			-	-	-	-		-
		Итого по главам 1-7		73 629 071,00	27 667 683,00		101 296 753,00	50	36 580 909,00	14 053 270,00		50 634 179,00	50	36 580 909,00	14 053 270,00		50 634 179,00
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	2,4%	1 767 098,00			1 767 098,00	50	877 941,82			877 941,82	50	877 941,82			877 941,82
		Итого по главе 8		1 767 098,00			1 767 098,00	50	877 941,82			877 941,82	50	877 941,82			877 941,82
		Итого по главам 1-8		75 396 168,00	27 667 683,00		103 063 851,00	50	37 458 850,82	14 053 270,00		51 512 120,82	50	37 458 850,82	14 053 270,00		51 512 120,82
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	678 566,00			678 566,00	50	337 129,66			337 129,66	50	337 129,66			337 129,66
		Итого		76 074 734,00	27 667 683,00		103 742 417,00	50	37 795 980,47	14 053 270,00		51 849 250,47	50	37 795 980,47	14 053 270,00		51 849 250,47
		Непредвиденные расходы	2%	1 521 495,00			1 521 495,00	50	755 919,61			755 919,61	50	755 919,61			755 919,61
		Итого сметная стоимость		77 596 228,00	27 667 683,00		105 263 911,00	50	38 551 900,08	14 053 270,00		52 605 170,08	50	38 551 900,08	14 053 270,00		52 605 170,08
		Налог на добавленную стоимость	12%			12 631 669,00	12 631 669,00	50			6 312 620,41	6 312 620,41	50			6 312 620,41	6 312 620,41
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		77 596 228,00	27 667 683,00	12 631 669,00	117 895 581,00	50	38 551 900,08	14 053 270,00	6 312 620,41	58 917 790,49	50	38 551 900,08	14 053 270,00	6 312 620,41	58 917 790,49
		Стоимость по договору					112 000 800,80	50				56 000 400,00	50				56 000 400,00
		в том числе НДС					13 440 096,10	50				6 720 048,00	50				6 720 048,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____ Бибосынов Т.А.

Инженер-технадзор:
ТОО «Құрылыс Сауда ЭКСПО»
_____ Калдашов Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"
_____ Жамбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Радикон"
_____ Анварбекова Д.Н.