Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3» форма № КС-3

Субподрядчик : ТОО « Регион Строй Групп »

Наименование объекта - **Строительство водопроводных сетей и насосной станции с. Кумсай Мартукского района Актюбинской области**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		3	04.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**8 143 024**	**8 143 024**		**8 143 024**			**977 163**	**9 120 187**
В том числе за отчетный месяц		**8 143 024**		**8 143 024**			**977 163**	**9 120 187**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор_____Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « РегионСтройГрупп »

Директор_____Ескалиев А.Н.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3» форма 2В

Субподрядчик : ТОО « РегионСтройГрупп»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и насосной станции с.Кумсай Мартукского района Актюбинской области

Наименование объекта: Внутрипоселковые сети

договор субподряда № 3 от 04.05.2019г.

АКТ № 1
выполненных работ
за май месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 10997 м и подводка к границам домов потребителей длиной 6407 м

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопроводная сеть										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	10500,000	23,01	23,01	241605	241605	–	65530	331703
					–	8,67	–	91035	–	24568	
2	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10500,000	31,78	31,78	333690	333690	–	78755	445442
					–	10,42	–	109410	–	32996	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3890,000	110,84	105,4	431168	410006	–	82755	555035
					5,43	24,11	21123	93788	–	41113	

101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	116,700	1263,07	–	147400	–	–	106128	273811
				1263,07	–	147400	–	–	20282	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,700	652,25	–	76118	–	–	54804	141396
				652,24	–	76116	–	–	10474	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3890,000	15,9	15,9	61851	61851	–	16773	84913
				–	5,99	–	23301	–	6289	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3629	133,11	63,24	483056	229498	–	258230	800590
				69,88	28,95	253595	105060	–	59304	
8 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	16008	0,96	0,96	15368	15368	–	4178	21112
				–	0,36	–	5763	–	1566	
9 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	1,9	25541,05	1655,26	48528	3145	37649	7596	60614
				4070,53	322,63	7734	613	–	4490	
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,459	302237,03	92946,77	440964	135609	8156	330675	833370
				203699,96	25234,3	2230922	36817	–	61731	
13 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр под дорогой) НР = 99 %	км трубопровода	0,045	1342200	618911,11	60399	27851	5105	35560	103636
				609844,44	188355,56	27443	8476	–	7677	

.501-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	20477		925151		925151	–	999163
				–		–		–	74012	
15 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,045	2360155,56	147422,22	106207	6634	90105	10467	126008
				210400	24555,56	9468	1105	–	9334	
16 1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	45	1212,22	7,09	54550	319	12339	41556	103794
				930,93	1,87	41892	84	–	7688	
17 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы) НР = 72 %	м3 грунта	5021	110,84	105,4	556528	529213	–	106816	716410
				5,43	24,11	27264	121056	–	53066	
18 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	89	1052,56	–	93678	–	–	67448	174016
				1052,56	–	93678	–	–	12890	
19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5110	15,9	15,9	81249	81249	–	22034	111544
				–	5,99	–	30609	–	8261	
20 1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2770	92,3	–	255671	–	–	184083	474934
				92,3	–	255671	–	–	35180	

122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (80шт.) НР = 99 %	м3	31,74	33323,7	8154,56	1057694	258826	528901	364950	1536456
				8505,6	3108,65	269968	98669	–	113812	
22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	330	822,58	18,61	271451	6141	189333	71335	370210
				230,23	2,21	75976	729	–	27423	
36 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,04	445025	97750	17801	3910	823	14295	34664
				326700	34275	13068	1371	–	2568	
43 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	100	1734,91	74,4	173491	7440	33043	134954	333121
				1330,08	33,09	133008	3309	–	24676	
45 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	1774,05	74,4	35481	1488	6609	27766	68307
				1369,2	33,1	27384	662	–	5060	

Всего прямые затраты		**5 969 098**
Накладные расходы	**Тенге**	**1 794 005**
Итого с накладными расходами	**Тенге**	**7 763 103**
Сметная прибыль 8%	**Тенге**	**621 048**
Итого по смете	**Тенге**	**8 384 151**
Временные здания и сооружения 2,6%	**Тенге**	**217 988**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**8 602 139**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**268 258**
Итого :		**8 870 397**
Непредвиденные расходы 2%		**177 408**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**9 047 805**
Итого по договорной цене		**8 143 024**
НДС -12%		**977 163**

Всего по акту : **Тенге** **9 120 187**

Место печати (при наличии) (при наличии)

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

СУБПОДРЯДЧИК :ТОО "РегионСтройГрупп"

Директор _____ Ескалиев А.Н.