Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтек), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по улице 40 Лет Октября в г. Рудном

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№21	2022-04-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера по улице 40 Лет Октября в г. Рудном	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Подрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтек)
Директор: Ихласов Б.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 года;
KZ49VJE00063723 от 09.03.2021года;
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020года;
Утешев А.Б.

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель Жакенов Д.Т.

Разработчики проекта строительства
ТОО "SANСтройСервис"
Авторский надзор
Технический директор Жалмагамбетов Е. Т
Гослицензия №13013106 от12.08.2013 года
Приказ №21а-22 от 28.04.2022 года

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтек), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13
Стройка: Строительство сквера по улице 40 Лет Октября в г. Рудном
Объект: Демонтажные работы

Договор подряда (контракт) №21 от 27.04.2022 года

А К Т выполненных работ №1

за июль 2022 года
локальная смета № 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы ГП-9												
Демонтаж ж/б опор												
1	1	Е11-330303-0301 1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7	5390,81	3636,75	37736	25457	–	17257	59392
						1754,06	1327,50	12278	9293		4399	
2	2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,6	483,00	–	2705	–		–	2921
						–	–	–	–		216	
3	3	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5,6	114,00	–	638	–		–	689
						–	–	–	–		51	
Разборка а/бетонной площадки												
4	4	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	324	353,47	251,91	114524	81620	–	53523	181490
						101,56	51,40	32904	16654		13444	
5	5	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	108	2731,12	1204,37	294961	130072	–	235082	572446
						1526,75	488,70	164889	52779		42403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	561,6	92,00	–	51667	–		–	55801
						–	–	–	–		4133	
7	7	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	561,6	114,00	–	64022	–		–	69144
						–	–	–	–		5122	
			Выкорчевка деревьев и кустарников									
8	8	Е11-010207-0504 1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	15	616,16	489,47	9242	7342	–	3132	13365
						126,68	163,35	1900	2450		990	
9	9	Е11-010207-0307 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	15	879,05	44,27	13186	664	–	9016	23978
						834,79	–	12522	–		1776	
10	10	Е11-010207-1002 1101-0207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	15	60,98	60,98	915	915	–	224	1230
						–	20,73	–	311		91	
11	11	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	–	65,39	2,87	–	–	–	–	–
						62,52	–	–	–		–	
12	12	С341-310102-0101 4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,2	432,00	–	86	–		–	93
						–	–	–	–		7	
13	13	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,2	114,00	–	23	–		–	25
						–	–	–	–		2	
			Демонтаж постаментов									
14	14	Е11-460401-0207 1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4	56289,00	29450,80	225156	117803	8050	126585	379881
						24825,78	12848,43	99303	51394		28139	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				814862	363873	8050	444819	1360455
								323797	132881	–	100773	

РАЗДЕЛ 2. Снятие а/б покрытия ЭН-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,6	353,47	251,91	1272	907	–	595	2017
						101,56	51,40	366	185		149	
16	16	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,9	2731,12	1204,37	2458	1084	–	1959	4770
						1526,75	488,70	1374	440		353	
17	17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,768	92,00	–	623	–		–	672
						–	–	–	–		50	
18	18	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,768	114,00	–	772	–		–	833
						–	–	–	–		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5125	1991	–	2554	8262
								1740	625	–	614	

ИТОГО ПО АКТУ: **Тенге** **1 368 747**

временные здания и сооружения 1,3%	17 794
ИТОГО:	1 386 541
дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%	30 504
ИТОГО :	1 417 045
непредвиденные работы и затраты 2%	28 341
ИТОГО :	1 445 385
в текущих ценах 2019 года К=1,049901	1 517 512
НДС 12%	182 101
ВСЕГО:	1 699 613
С понижающим коэффициентом 0,95	1 614 632

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтек)
Директор: **Ихласов Б.И.**

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт" **Утешев А.Б.**
KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 года;
KZ49VJE00063723 от 09.03.2021года;
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020года;

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель **Жакенов Д.Т.**

Разработчики проекта строительства
ТОО "SANСтройСервис"
Авторский надзор
Технический директор **Жалмагамбетов Е. Т.**
Гослицензия №13013106 от12.08.2013 года
Приказ №21а-22 от 28.04.2022 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтек), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Строительство сквера по улице 40 Лет Октября в г. Рудном

Объект: Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) №21 от 27.04.2022 года

А К Т выполненных работ №3

за июль 2022 года

локальная смета № 2-1-4 Благоустройство и озеленение территории

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
			Снятие ППС									
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3 грунта	**134**	**41,88**	**41,88**	**5612**	**5612**	**–**	**1406**	**7 579**
						–	**14,57**	**–**	**1953**		**561**	
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
				м3 грунта	**134**	**155,09**	**155,09**	**20782**	**20782**	**–**	**5207**	**28 068**
						–	**53,97**	**–**	**7232**		**2079**	
			Выемка и насыпь									
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3 грунта	**944,1**	**41,88**	**41,88**	**39538**	**39538**	**–**	**9906**	**53 400**
						–	**14,57**	**–**	**13758**		**3956**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	944,1	155,09 –	155,09 53,97	146419 –	146419 50951	–	36685 14648	197 752
5	5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	104,9	1418,83 1418,83	–	148835 148835	–	–	107162 20480	276 477
6	6	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	922	163,66 6,94	156,63 41,06	150896 6402	144417 37861	77	31870 14621	197 387
7	7	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1595,06	175,00 –	–	279136 –	–		– 22331	301 466
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,05	804,82	–	15332	–	–	11039 2110	28 480
9	9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,95	34,30 –	34,30 11,94	3703 –	3703 1289	–	928 370	5 001
10	10	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	107,95	148,24 –	148,24 51,58	16002 –	16002 5568	–	4009 1601	21 612
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,95	151,80 78,41	73,40 32,52	16387 8464	7923 3511	–	8622 2001	27 010
12	12	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9910	1,49 –	1,49 0,52	14762 –	14762 5137	–	3699 1477	19 937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				857404 179034	399158 127259	77 –	220533 86235	1 164 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие из брусчатки тип 1									
13	13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	372,0828	1757,72 201,96	1553,87 331,15	654017 75146	578168 123215	703	214230 69460	937 707
14	14	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	513,474264	3205,00 --	-- --	1645685 --	-- --	1645685	-- 131655	1 777 340
15	15	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	124,0276	5460,62 2843,49	962,20 371,70	677268 352671	119339 46101	205257	374846 84169	1 136 283
16	1	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (корректировочная смета 2-1-4а)	м3 подстилающего слоя	186,0414	5460,62 2843,49	962,20 371,70	1015901 529007	179009 69152	307885	562269 126254	1 704 424
17	2	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (корректировочная смета 2-1-4а)	м2 покрытия	1550,345	1191,99 1059,86	125,11 35,06	1847998 1643155	193970 54361	10873	1595665 275493	3 719 156
18	3	С121-040509-0405 2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 (корректи-ровочная смета 2-1-4а)	м2	1327,525	2477,00 --	-- --	3288279 --	-- --	3288279	-- 263062	3 551 342
19	4	С121-040509-0413 2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 (коррек-тировочная смета 2-1-4а)	м2	155,455	3119,00 --	-- --	484864 --	-- --	484864	-- 38789	523 653
20	19	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,313	1757,72 201,96	1553,87 331,15	51524 5920	45549 9707	55	16877 5472	73 873
21	20	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,45194	3205,00 --	-- --	129648 --	-- --	129648	-- 10372	140 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1628,5	1751,77 710,56	30,63 11,29	2852751 1157153	49878 18390	1645720	1269587 329787	4 452 125
23	22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	26,056	36704,00 --	-- --	956359 --	-- --	956359	-- 76509	1 032 867
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13604296 3763052	1165913 320925	8675329 --	4033474 1411022	19 048 790
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								20 212 959
			временные здания и сооружения 1,3%									262 768
			ИТОГО:									20 475 727
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%									450 466
			ИТОГО :									20 926 193
			непредвиденные работы и затраты 2%									418 524
			ИТОГО :									21 344 717
			в текущих ценах 2019 года К=1,049901									22 409 840
			НДС 12%									2 689 181
			ВСЕГО:									25 099 021
			С понижающим коэффициентом 0,95									23 844 070

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтек)
Директор: Ихласов Б.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 года;
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020года;
KZ49VJE00063723 от 09.03.2021года; Утешев А.Б.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель Жакенов Д.Т.

Разработчики проекта строительства
ТОО "SANСтройСервис"
Авторский надзор
Технический директор Жалмағамбетов Е. Т.
Гослицензия №13013106 от12.08.2013 года
Приказ №21а-22 от 28.04.2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 192202970

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтек), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13
Стройка: Строительство сквера по улице 40 Лет Октября в г. Рудном
Объект: 1Наружные сети освещения

Договор подряда (контракт) №21 от 27.04.2022 года

А К Т выполненных работ №2

за июль 2022 года
локальная смета № 2-1-2 Наружные сети освещения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Наружное освещение									
			РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
1	8	Е11-010203-0501 1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	26	704,32 124,99	579,33 232,52	18312 3250	15063 6045	–	6693 2000	27005
2	9	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	46,6	271,36 22,85	248,43 90,19	12646 1065	11577 4203	4	3793 1315	17754
3	10	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	80,618	205,00 –	– –	16527 –	– –		– 1322	17849
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47485 4315	26639 10248	4 –	10486 4637	62608
			РАЗДЕЛ 6. Опоры									
			Опоры									
4	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,2	20815,61 1171,80	1084,07 224,63	129057 7265	6721 1393	115071	7879 10955	147890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр 5	33	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании + Комплект монтажный фундаментный 3С-1125/220	т	0,572	135787,95 134402,00	1385,95 393,24	77671 76878	793 225	–	70164 11827	159661
6	34	Прайс стр.	Закладной фундамент под опоры	шт	26	12944,89 –	– –	336567 –	– –	336567	– 26925	363493
7	35	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	26	23662,45 13908,00	9030,46 3303,87	615224 361608	234792 85901	18824	358007 77858	1051089
8	36	Прайс стр.	Опора СТ-8,0-3,0-IV	шт	26	65403,86 –	– –	1700500 –	– –	1700500	– 136040	1836540
9	37	Прайс стр.	Кронштейн	шт	26	8135,41 –	– –	211521 –	– –	211521	– 16922	228442
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3070539 445751	242306 87518	2382483 –	436050 280527	3787115
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3 849 723
			временные здания и сооружения 1,3%									50 046
			ИТОГО:									3 899 769
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%									85 795
			ИТОГО :									3 985 564
			непредвиденные работы и затраты 2%									79 711
			ИТОГО :									4 065 276
			в текущих ценах 2019 года К=1,049901									4 268 137
			НДС 12%									512 176
			ВСЕГО:									4 780 313
			С понижающим коэффициентом 0,95									4 541 298

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтек)
Директор: Ихласов Б.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 года;
KZ49VJE00063723 от 09.03.2021года;
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020года;

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель Жакенов Д.Т.

Разработчики проекта строительства
ТОО "SANСтройСервис"
Авторский надзор
Технический директор Жалмагамбетов Е. Т.
Гослицензия №13013106 от12.08.2013 года
Приказ №21а-22 от 28.04.2022 года