Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 25.08.2021 г. №420
форма

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения КГУ "Средняя школа имени К Шулембаева поселка Аксу города Аксу"**

СПРАВКА №2
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		40-02/21-ТОО	25.06.2021			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней тделки и электроснабжения КГУ " Средняя школа имени К. Шулембаева поселка Аксу города Аксу	**8 329 443,87**	5 456 661,05							654 799,33	6 111 460,38

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ART-Construction Company»

Директор **Басшигулов Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения
КГУ "Средняя школа имени К.Шулембаева поселка Аксу города Аксу"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт отделки и электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №40-02/21-ТОО от 25.06.2021 год

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2021г.
на Отделочные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Сцена.										
8	18	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	47,56	391,12	14,98	18602	712	4172	10128	31028
						288,42	7,35	13717	350	–	2298	

10	24 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	17	285,46	2,75	4853	47	3173	1189	6525
					96,05	1,05	1633	18	–	483	
11	25 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича силикатного. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 кладки	1,0956	35256,53	1948,26	38627	2135	29026	5729	47904
					6814,61	448,23	7466	491	–	3548	
12	26 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	38,43	815,77	35,72	31350	1373	15157	11147	45897
					385,65	17,21	14821	661	–	3400	
13	27 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50 мм НР = 72 % К=6,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	230,58	109,18	6,07	25175	1400	22675	1265	28555
					4,77	2,85	1100	657	–	2115	
14	28 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	38,43	1008,66	19,04	38763	732	22425	11378	54152
					406,08	5,12	15606	197	–	4011	

15	29 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	14,2	932,77	0,53	13245	8	10178	2203	16684
					215,47	–	3060	–	–	1236	
	Раздел 5 Амфитеатр.										
16	30 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,9703	49598,84	10839,65	48126	10518	13401	19230	72744
					24948,33	2578,11	24207	2502	–	5388	
19	33 1140-0401-0108	Стены. Обшивка досками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 полов и обшивки	47,84	3969,85	103,54	189917	4953	159797	19090	225728
					526,07	28,15	25167	1347	–	16721	
20	34 1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	47,84	831,93	16,71	39800	799	7323	23066	67895
					662,15	7,51	31677	359	–	5029	
22	36 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	19,2	285,46	2,75	5481	53	3584	1342	7369
					96,04	1,06	1844	20	–	546	
	5.1 Полы										
23	37 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	81,4	285,46	2,75	23236	224	15194	5691	31241
					96,04	1,06	7818	86	–	2314	

24	38 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	179,72	1008,66	19,04	181276	3422	104874	53209	253244
					406,08	5,12	72981	920	–	18759	
25	39 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	179,72	5474,43	20,96	983865	3767	909453	52193	1118943
					393,08	10,27	70644	1846	–	82885	

Раздел 6 Спортивный зал.

26	51 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 потолка	14,9	2717,06	17,62	40484	263	19930	14682	59579
					1361,88	6,68	20292	100	–	4413	
27	52 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	14,9	806,25	3,86	12013	58	3293	6250	19724
					581,36	1,19	8662	18	–	1461	

28	53 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	14,9	505,61	3,64	7534	54	2272	3768	12206
					349,53	1,76	5208	26	–	904	
29	54 1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	13,44	399,63	6,21	5371	83	260	3650	9743
					374,09	3,14	5028	42	–	722	
30	55 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	24,8	1260,5	10,18	31261	252	6849	17484	52645
					974,16	4,99	24159	124	–	3900	
31	56 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	524,8	449,1	3,64	235693	1910	70811	118004	381993
					310,54	1,76	162971	924	–	28296	
32	57 1115-0401-0402	Поверхность внутри помещений. Разделка по клеевой окраске кистью, количество тонов 2 и более НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 разделываемой поверхности	366,1	63,02	0,61	23075	223	308	16311	42537
					61,58	0,3	22544	110	–	3151	

33	58 1115-0601-0103	Стены. Оклейка по монолитной штукатурке и бетону протектором на "липучках" НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оклеиваемой поверхности	33,5	783,37	5,25	26243	176	3816	16083	45712
					664,21	2,57	22251	86	–	3386	
35	61 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	56,54	3939,73	42,07	222753	2379	127657	67581	313561
					1639,85	20,27	92717	1146	–	23227	
36	62 1115-0302-0309	Решетки гипсовые вентиляционных площадью до 0,5 м2. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	деталь	10	3741,96	83,12	37420	831	21629	10984	52276
					1495,92	29,74	14959	297	–	3872	
37	63 1140-0401-0108	Стены. Обшивка доборной планкой (Радиаторы) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 полов и обшивки	56	9710,7	103,54	543799	5798	508540	22346	611437
					526,07	28,15	29460	1576	–	45292	
38	64 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	490,38	161,45	–	79172	–	–	57002	147068
					161,45	–	79170	–	–	10894	
39	65 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	490,38	2298,33	29,23	1127055	14334	498692	450292	1703535
					1252,15	23,2	614029	11377	–	126188	

40	66 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	490,38	860,66	5,92	422050	2903	96119	233590	708091
					658,73	2,86	323028	1402	–	52451	
41	67 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	12,87	1425,57	140,22	18347	1805	–	12536	33354
					1285,35	67,55	16542	869	–	2471	
	6.1 Полы тип 1										
43	70 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	274,8	1008,66	19,04	277180	5232	160357	81359	387222
					406,08	5,12	111591	1407	–	28683	
	6.2 Полы тип II										
44	75 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	45,6	819,66	34,9	37377	1591	18377	13099	54514
					381,75	17,21	17408	785	–	4038	
45	76 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	45,6	3904,41	162,62	178042	7415	116542	41327	236919
					1186,06	72,68	54085	3314	–	17550	
46	77 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	44,78	1549,94	16,06	69406	719	54841	10146	85916

					309,2	5,47	13846	245	–	6364	
	6.3 Полы тип III										
47	78 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	14,9	819,66	34,9	12213	520	6005	4280	17812
					381,75	17,21	5688	256	–	1319	
48	79 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	14,9	9236,57	28,18	137625	420	132268	3687	152617
					331,34	12,38	4937	184	–	11305	
49	80 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	16	285,46	2,75	4567	44	2987	1119	6141
					96,05	1,06	1537	17	–	455	
50	81 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	14,9	1008,66	19,04	15029	284	8695	4411	20995
					406,08	5,12	6051	76	–	1555	

Итого	**7 163 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 947 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 835

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 180 680
- накладные расходы, тенге	1 426 851
- сметная прибыль (8 %), тенге	530 630
Всего	**7 163 506**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	107 453
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	159 961
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 618**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 579 538**
Итого с понижающим коэф. Генподрядчика К=0,8999	**6 820 826,31**
Итого с понижающим коэф. Субподрядчика К=0,8	**5 456 661,05**
НДС (12 %)	654 799,33
Итого	**6 111 460,38**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**