Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 28.08.2021 г. №420

форма

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения КГУ "Средняя школа имени К Шулембаева поселка Аксу города Аксу"**

СПРАВКА №3
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		40-02/21-ТОО	25.06.2021			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения КГУ " Средняя школа имени К. Шулембаева поселка Аксу города Аксу	**14 858 303,80**	5 829 339,22							699 520,71	6 528 859,93

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ART-Construction Company»

Директор **Басшигулов Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения
КГУ "Средняя школа имени К.Шулембаева поселка Аксу города Аксу"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт отделки и электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №40-02/21-ТОО от 25.06.2021 год

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2021г.
на Отделочные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 11 Санузлы.										
144	228	1215-0101-0611	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	2	25585,79	36,26	51172	73	41277	7098	62932	
						4911,13	17,84	9822	36	–	4662		
145	229	1215-0101-0605	Манжета резиновая к унитазу. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	2	959,84	1,24	1920	2	13	1372	3555	
						952	0,61	1904	1	–	263		

147	231 1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР = 72 %	шт.	15	2410,94	2,42	36164	36	428	25717	66831
					2380	1,17	35700	18	–	4950	
149	233 1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	15	11638,73	33,84	174581	508	136231	27426	218168
					2522,8	16,66	37842	250	–	16161	
150	234 1215-0101-0607	Выпуск к умывальникам и мойкам. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	15	1408,56	2,42	21128	36	13595	5411	28662
					499,8	1,19	7497	18	–	2123	
152	237 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	21	1934,19	9,67	40618	203	22931	12660	57540
					832,56	4,76	17484	100	–	4262	
153	238 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	57	1051,42	4,83	59930	275	14883	32334	99645
					785,48	2,38	44772	136	–	7381	
154	240 1109-0305-0401	Ограждения защитные . Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,233	127455,31	1904,18	29697	444	2645	19256	52869
					114197,3	585,06	26608	136	–	3916	
155	241 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок	153,6	1717,94	130,08	263876	19980	67076	134150	429868
					1151,17	61,84	176820	9499	–	31842	
159	245 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	8	1746,4	216,19	13971	1730	1985	7991	23719
					1282,05	105,22	10256	842	–	1757	
162	248 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	8	936,48	0,12	7492	1	239	5221	13730
					906,5	–	7252	–	–	1017	

164	250	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	48	1287,03	2,37	61777	114	7361	39105	108953
						1131,31	0,19	54303	9	–	8071	
165	251	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	150,6	161,45	–	24314	–	–	17506	45166
						161,45	–	24314	–	–	3346	
166	252	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	150,6	2298,33	29,23	346128	4402	153153	138289	523170
						1252,15	23,2	188574	3494	–	38753	
167	253	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	150,6	860,66	5,92	129615	892	29519	71738	217461
						658,73	2,86	99205	431	–	16108	
168	254	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	361,5	980,76	1,28	354545	463	45777	222144	622824
						852,85	0,63	308305	228	–	46135	

Раздел 12 Подвал

169	255	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2	24,57	938,48	0,71	23058	17	–	16590	42820
						937,77	–	23041	–	–	3172	

170	256	1212-0101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	1110,6	713,11	3,76	791980	4176	370307	302085	1181590
						375,92	1,86	417497	2066	–	87525	
171	257	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	1773,3	660,75	3,76	1171708	6668	585029	419982	1719025
						327,08	1,86	580011	3298	–	127335	
172	258	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	803,2	815,77	35,72	655226	28690	316782	232975	959257
						385,65	17,21	309754	13823	–	71056	
173	259	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 60 мм НР = 72 % К=8,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	6425,6	109,18	6,07	701547	39003	631894	35253	795744
						4,77	2,85	30650	18313	–	58944	
174	260	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	803,2	165,86	4,45	133227	3574	11879	85670	236409
						146,63	1,51	117773	1213	–	17512	
175	261	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	24,57	3367,72	60,35	82745	1483	13116	49496	142820
						2773,55	24,35	68146	598	–	10579	

Итого	**7 652 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 597 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 466 120

- накладные расходы, тенге	1 909 469
- сметная прибыль (8 %), тенге	566 870
Всего	**7 652 758**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	114 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	170 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 769**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 097 204**
Итого с понижающим коэф. Генподрядчика К=0,8999	**7 286 674,03**
Итого с понижающим коэф. Субподрядчика К=0,8	**5 829 339,22**
НДС (12 %)	699 520,71
Итого	**6 528 859,93**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.