Реестр

Актов приемки выполненных работ (Ф №2)

за Май месяц 2022 года

ТОО Средазэнергомонтаж Павлодар

Выполнение работ по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-3 из материалов Подрядчика для нужд АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО на 2022 год.

к договору № 71/22.03/D-22-9-2 от 04.02.2022г

№ актов	№ РЗ	Объект	Затратный счет	№ оборудования	Инв №	Стоимость выполненных работ	В том числе					НДС 12%	Всего с учетом НДС
							Эксплуатация и ТО	Текущий ремонт	Капитальный ремонт	Модернизация и реконструкция	Изготовление		
		Котельный цех тэц-3											
1	95321	Котлоагрегат №1, БКЗ-420-140 / Куба ВЗП 1 ст."верхние"(12шт.)	8410	14758	80021004	24 342 437,41	0,00	0,00	0,00	24 342 437,41	0,00	2 921 092,49	27 263 529,90
		Итого по котельный цех тэц-3:				**24 342 437,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 342 437,41**	**0,00**	**2 921 092,49**	**27 263 529,90**
		Всего:				**24 342 437,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 342 437,41**	**0,00**	**2 921 092,49**	**27 263 529,90**

Всего по акту с учётом НДС: **27 263 529,90 тенге**

От имени Исполнителя акт подписывает:

Генеральный директор ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» — Должность

Календарев Т.А. — ФИО

Подпись

От имени Заказчика акт подписывает:

Генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — Должность

Перфилов О.В. — ФИО

Подпись

Начальник управления ремонтов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — Должность

Соколов И.А. — ФИО

Подпись

Директор ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — Должность

Гринев И.Н. — ФИО

Подпись

Заказчик : **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Исполнитель работ : **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"**

Договор : **№ 71/22.03/D-22-9-2 от 04.02.2022г**

Инвентарный номер **80021004**

Отчетный период : **2022.05 - 2022.05**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-0522-95321

Описание работы : **Куба ВЗП 1 ст."верхние" (12шт.)**

Объект : **000000014758 Котлоагрегат №1, БКЗ-420-140**

Код узла :

Статья затрат : **23002000 КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3**

Вид работ : **РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Модификатор :

Рабочее задание : **00095321 1** Стоимость работ без НДС : **24 342 437,41** **тенге**

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Описание работ	Шифр	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						коли-чество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Куба ВЗП 1 ст."верхние"(12шт.)									
1	001	Снятие и установка:5-ти монтажных проемо	Снятие и установка:- 5-ти монтажных проемов массой до 0,2 т прямого участкавоздуховода с проваркой - 9,45 п.м. стыковых соединений?=4мм. Вертикальном положении - 47,25 п.м.,	ч.4 п.9.2.16	ТН	0,10	1,72	3 377,00	5 808,44
2	007	Изготовление, установка и снятие м/к лес	Изготовление, установка и снятие м/к лесов массой до 0,01 ти настилов массой до 0,1 т, установка, к=0,6	ч.5 п.13.3.4	КГ	702,00	28,60	3 377,00	96 582,20
3	008	Изготовление лестниц массой до 0,05т	Изготовление лестниц массой до 0,05т	ч.5 п.13.3.3,а	ШТ	3,00	22,50	3 377,00	75 982,50
4	009	Установка и снятие лестниц	Установка и снятие лестниц, установка, к=0,6	ч.5 п.13.3.1,а, п.13.3.2,а	ШТ	3,00	15,12	3 377,00	51 060,24
5	010	Изготовление,установка и снятие на кубах	Изготовление, установка и снятие на кубах м/к под такелаждля замены и подачи труб, складирования, замены трубных досок- изготовление	ч.5 п.13.4.4	КГ	420,00	50,40	3 377,00	170 200,80
6	011	Изготовление,установка и снятие на кубах	Изготовление, установка и снятие на кубах м/к под такелаждля замены и подачи труб, складирования, замены трубных досок- установка и снятие массой до 20кг, установка, к=0,6	ч.5 п.13.4.2,а	ЭЛЕМ	11,00	23,76	3 377,00	80 237,52

7	012	Изготовление,установка и снятие на кубах	готовление, установка и снятие на бах м/к под такелаждля замены и подачи труб, складирования, замены трубныхдосок- установка и снятие массой до 50 кг, установка, к=0,6	ч.5 п.13.4.2,в	ЭЛЕМ	6,00	18,00	3 377,00	60 786,00
8	021	Изготовление и замена с приваркой к труб	Изготовление и замена с приваркой к трубным доскам-замена труб ф 40х1,5	ч.4 п.9.2.18,б к=0,6	ШТ	6312,00	2171,33	3 377,00	7332 581,41
9	026	Изготовление и замена защитной насадки	Изготовление и замена защитной насадки (длинной 0,2 м)-изготовление защитной насадки	ч.4 п.9.2.12 к=0,6	ШТ	18936,00	2613,17	3 377,00	8824 675,09
10	027	Изготовление и замена защитной насадки	Изготовление и замена защитной насадки (длинной 0,2 м)-замена защитной насадки, демонтаж, к=0,4	ч.4 п.9.2.11	ШТ	18936,00	2120,83	3 377,00	7162 042,91
		Итого работы :							**23 859 957,11**
Материалы исполнителя :									
1		Газ пропан сжиженный ГОСТ 20448-90			ГР		43000,00	0,13	5 590,00
2		Кислород			ДМ3		125000,00	0,24	30 000,00
3		КРУГ 400*4*32 А24 S BF 80 м/с отрезной			ШТ		90,00	2 000,00	180 000,00
4		Труба 32*2,8 ВГП			КГ		278,00	706,25	196 337,50
5		Уголок 63*63*6 С 245, ГОСТ 8509-93			КГ		55,00	687,96	37 837,80
6		Швеллер 10 П ст.3 ГОСТ 8240-97			КГ		10,00	661,50	6 615,00
7		Электрод МР 3-4 ГОСТ 9467-75			ГР		30000,00	0,87	26 100,00
		Итого материалы исполнителя :							**482 480,30**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		7065,43	3 377,00	23859 957,11
		Итого трудозатраты :							**23859 957,11**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**24342 437,41**
		НДС (ставка 12%) :							**2921 092,49**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**27 263 529,90**