Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Арка жолы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"
Наименование строительства :" Строительства газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) с установкой ГРПШ, расположенного в городе Кызылорда, ул. Б.Култекенов, ст-е 190"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№07/22	01.07.2022г				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**13 743 251,00**								1 472 491,18	
Акт №1 Газоснабжение объекта		12 270 759,82							1472491,18	13 743 251,00
За отчетный период	**13 743 251,00**	**12 270 759,82**							**1 472 491,18**	**13 743 251,00**
К оплате	**13 743 251,00**								**1 472 491,18**	**13 743 251,00**

Заказчик:
ТОО «АльАрка жолы»

Руководитель_____Насибуллин Р.

Технический надзор:
ТОО «Construction Control»

Технический надзор_____Максым Р.

Подрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Руководитель_____Джалмагамбетов М.

Авторский надзор:
ТОО «КапСтройИнжиниринг»

Авторский надзор_____Айтбай Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Арка жолы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительства газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) с установкой ГРПШ, расположенного в городе Кызылорда, ул. Бодыбай Култекенов, ст-е 190"**
(наименование)

Договор **№ 07/22** от **01.07.2022г**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	950		209,77	209,77	199282	199282	--	33478	251380
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	46503		18620	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	360		3510,05	--	1263618	--	--	909806	2347297
		НР - 72%; СП - 8%				3510,05	--	1263618	--		173873	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	800		53,62	53,62	42896	42896	--	8880	55920
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	12336		4144	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	800		235,38	114,19	188304	91352	--	98744	310008
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	96952	40192		22960	

1	2	3	4	5	10 6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	150	1242,92	--	186438	--	--	134235	346328
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	186438	--		25655	
		Трубопровод									
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/футляр/	км трубопровода	0,028	557562,77	258252,62	15612	7231	--	10486	28186
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	8381	2211		2088	
7	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	28,28	2639,00	--	74631	--	-74631	--	80601
		СП - 8%			--	--	--	--		5970	
8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1841,80	11,43	51570	320	6024	44864	104149
		НР - 99%; СП - 8%			1615,22	3,25	45226	91		7715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 6,328	819,00				5183		
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1	440871,08	113604,66	440871	113605	1135	356689	861364
		НР - 99%; СП - 8%			326130,84	34160,72	326131	34161		63805	
10	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	1010	826,00	--	834260	--	834260	--	901001
		СП - 8%			--	--	--	--		66741	
		Детали трубопровода									
11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2904,10	1829,15	2904	1829	--	1594	4857
		НР - 99%; СП - 8%			1074,95	534,66	1075	535		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1 1	--				--		
12	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1970,35	1241,99	41377	26081	--	22689	69191
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	15296	7622		5125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1 21	--				--		
14	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	665,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
15	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849,00	--	10188	--	10188	--	11003
		СП - 8%			--	--	--	--		815	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
17	241-215-0313 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	1		15796,00	--	15796	--	15796	--	17060
		СП - 8%				--	--	--	--		1264	
18	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1		1588,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1		34616,93	22095,68	34617	22095	--	11394	49692
		НР - 61%, СП - 8%				12521,25	6157,40	12521	6157		3681	
20	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1000		34,00	--	34000	--	34000	--	36720
		СП - 8%				--	--	--	--		2720	
		Кран шаровый ПЭ д63-2шт										
21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2		5278,28	357,51	10557	715	1032	8793	20898
		НР - 98%; СП - 8%				4404,82	81,62	8810	163		1548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	272284,00				180		
21.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00414	165506,00				685		
22	242-210-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2		110941,00	--	221882	--	221882	--	239633
		СП - 8%				--	--	--	--		17751	
		Надземный газопровод										
23	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01		1144034,40	373262,96	11440	3732	318	8868	21933
		НР - 99%; СП - 8%				739031,04	156725,22	7390	1567		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0018	114336,00				206		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0004	278998,00				112		
23.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	10,04	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,139		1049217,82	317618,66	145841	44149	3636	115531	282282
		НР - 99%; СП - 8%				705438,72	134115,78	98056	18642		20910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,02502	114336,00				2861		
24.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	139,556	--				--		
25	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,012		4042,00	--	12175	--	12175	--	13149
		СП - 8%				--	--	--	--		974	
26	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	7,028		3341,00	--	23481	--	23481	--	25359
		СП - 8%				--	--	--	--		1878	
27	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008		1810,00	--	3634	--	3634	--	3925
		СП - 8%				--	--	--	--		291	
28	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	135,54		851,00	--	115345	--	115345	--	124573
		СП - 8%				--	--	--	--		9228	
29	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	2,008		463,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5		2945,19	151,10	14726	755	1519	12384	29278
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	36,86	12452	184		2169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	41747,00				417		
30.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0055	165506,00				910		
31	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2		11987,00	--	23974	--	23974	--	25892
		СП - 8%				--	--	--	--		1918	
32	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3		5629,00	--	16887	--	16887	--	18238
		СП - 8%				--	--	--	--		1351	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		2904,40	110,31	11618	442	1214	9835	23169
		НР - 98%, СП - 8%				2490,42	18,43	9962	74		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	41747,00				334		
33.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165506,00				728		
34	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3		1722,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
35	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
		ГРПШ										
36	1307-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	ГРПШ. Монтаж оборудования	шт.	1		69026,94	1011,94	11 69027	1012	14352	32957	110142
		НР - 61%, СП - 8%				53662,50	364,98	53663	365		8159	
37	ПРАЙС	ГРПШ	шт.	1		101200,00	--	1101200	--		--	101200
						--	--	--	--	101200	--	
38	ПРАЙС	Ротационный счетчик G-65	шт.	1		951280,00	--	951280	--		--	951280
						--	--	--	--	951280	--	
		Испытание										
39	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1		1276299,90	1068444,92	1276300	1068445	11430	363426	1770904
		НР - 91%, СП - 8%				196425,00	202944,31	196425	202944		131178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	2,7	3528,00				9526		
40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	11		6850,96	1133,74	15 75361	12471	6512	65412	152035
		НР - 108%, СП - 8%				5125,25	380,83	56378	4189		11262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00528	813201,00				4294		
40.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,002129	690431,00				1470		
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,3939936		1018274,00	--	43401193	--	401193	--	433288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		32095	
42	251-101-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	2,2176	22343,00	--	49548	--	49548	--	53512
		СН - 8%			--	--	--	--		3964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9895079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2398774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1636412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1902342		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1052480		
		- Накладные расходы	Тенге							2250065	
		- Сметная прибыль	Тенге							655006	
		ВСЕГО по АКТУ:	тенге								9 895 079
		Оборудование									1 052 480
		Итого прямых затрат по форме 2									8 842 599
		Временные здания и сооружения	1,30%								114 954
		Итого									8 957 553
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								185 421
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 307 552
		Итого									11 503 006
		Непредвиденные работы и затраты	2%								182 859
		ИТОГО сметная стоимость									11 685 866
		в ценах 2022 г.	1,0500514								12 270 760
		НДС	12%								1 472 491
		ВСЕГО с НДС									13 743 251

Заказчик:
ТОО «Аль-Арка жолы»

Руководитель_____Насибуллин Р.

Технический надзор:
ТОО «Construction Control»

Технический надзор_____Максым Р.

Подрядчик:
«Сырэнергогазстрой»

Руководитель_____Джалмагамбетов М.

Авторский надзор:
ТОО «КапСтройИнжиниринг»

Авторский надзор_____Айтбай Н.