Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Арка жолы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"
Наименование строительства : "Строительства газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) с установкой ГРПШ, расположенного в городе Кызылорда, ул. Б.Култекенов, ст-е 190А"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№07/22	01.07.2022г				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**2 256 749,00**								241 794,54	
Акт №1 Газоснабжение объекта		2 014 954,46							241794,54	2 256 749,00
За отчетный период	**2 256 749,00**	**2 014 954,46**							**241 794,54**	**2 256 749,00**
К оплате	**2 256 749,00**								**241 794,54**	**2 256 749,00**

Заказчик:
ТОО «Аль-Арка жолы»

Руководитель_____**Насибуллин Р.**

Технический надзор:
ТОО «ConstructionControl»

Технический надзор_____**Максым Р.**

Подрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Руководитель_____**Джалмагамбетов М.**

Авторский надзор:
ТОО «КапСтройИнжиниринг»

Авторский надзор_____**Айтбай Н.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Арка жолы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительства газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) с установкой ГРПШ, расположенного в городе Кызылорда, ул. Бодыбай Култекенов, ст-е 190А"**
(наименование)

Договор **№ 07/22** от **01.07.2022г**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172		209,77	209,77	36080	36080	--	6061	45512
						--	48,95	--	8419		3371	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	65		3510,05	--	228153	--	--	164271	423817
						3510,05	--	228153	--		31394	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	145		53,62	53,62	7775	7775	--	1610	10136
						--	15,42	--	2236		751	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	145		235,38	114,19	34130	16558	--	17897	56189
						121,19	50,24	17573	7285		4162	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27		1242,92	--	33559	--	--	24162	62339
						1242,92	--	33559	--		4618	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод										
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,181		440871,08	113604,66	79798	20562	206	64561	155907
		НР - 99%; СП - 8%				326130,84	34160,72	59030	6183		11549	
7	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	182,81		826,00	--	151001	--	151001	--	163081
		СП - 8%				--	--	--	--		12080	
		Детали трубопровода										
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11		1970,35	1241,99	21674	13662	--	11885	36243
		НР - 99%; СП - 8%				728,36	362,97	8012	3993		2685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	11	--				--		
9	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2		665,00	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
10	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8		849,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%				--	--	--	--		543	
11	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,181		34616,93	22095,68	6266	3999	--	2062	8995
		НР - 61%; СП - 8%				12521,25	6157,40	2266	1114		666	
13	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	181		34,00	--	6154	--	6154	--	6646
		СП - 8%				--	--	--	--		492	
		Надземный газопровод										
14	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009		1144034,40	373262,96	10296	3360	285	7981	19739
		НР - 99%; СП - 8%				739031,04	156725,22	6651	1411		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00162	114336,00				185		
14.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00036	278998,00				100		
14.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	9,036	--				--		
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001		1049217,82	317618,66	1049	318	26	831	2031

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				705438,72	134115,78	705	134		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	114336,00				21		
15.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
16	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	0,502		4042,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
17	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	8,534		3341,00	--	28512	--	28512	--	30793
		СП - 8%				--	--	--	--		2281	
18	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004		1810,00	--	1817	--	1817	--	1962
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	36,86	4981	74		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	41747,00				167		
19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165506,00				364		
20	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1		11987,00	--	11987	--	11987	--	12946
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
21	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8477,00	--	8477	--	8477	--	9155
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
		ГРПШ										
22	1307-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	ГРПШ. Монтаж оборудования	шт.	1		69026,94	1011,94	69027	1012	14352	32957	110142
		НР - 61%; СП - 8%				53662,50	364,98	53663	365		8159	
23	ПРАЙС	ГРПШ	шт.	1		101200,00	--	101200	--		--	101200
						--	--	--	--	101200	--	
		Испытание										
24	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,181		1276299,90	1068444,92	231010	193389	2068	65780	320533
		НР - 91%; СП - 8%				196425,00	202944,31	35553	36733		23743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	0,4887	3528,00				1724		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1604725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					450146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						297017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						67947			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							239983		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							101200		
		- Накладные расходы	Тенге								405011	
		- Сметная прибыль	Тенге								111371	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**1 604 725**
		Оборудование										**101 200**
		Итого прямых затрат по форме 2										**1 503 525**
		Временные здания и сооружения	1,30%									**19 546**
		Итого										**1 523 071**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									**31 528**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**232 020**
		Итого										**1 887 818**
		Непредвиденные работы и затраты	2%									**31 092**
		ИТОГО сметная стоимость										**1 918 910**
		в ценах 2022 г.	1,0500514									**2 014 955**
		НДС	12%									**241 795**
		ВСЕГО с НДС										**2 256 749**

Заказчик:
ТОО «Аль-Арка жолы»

Руководитель_____Насибуллин Р.

Технический надзор:
ТОО «Construction Control»

Технический надзор_____Максым Р.

Подрядчик:
«Сырэнергогазстрой»

Руководитель_____Джалмагамбетов М.

Авторский надзор:
ТОО «КапСтройИнжиниринг»

Авторский надзор_____Айтбай Н.