Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» января 2023г.

Заказчик ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович, БИН 070140003585, телефон 87122 35-53-33, 060010, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Айтеке Би, № 77***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от*** «30» декабря 2022г. ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Қалдығайта", директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2, БИН 030140006176, телефон 87771826138***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «30» декабря 2022г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақбозат LTD», эксперт Бердалы Нурлыбек Жанбырбайулы, ИИН 890719300399, аттестаты № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020 г., № KZ80VJE00052204 от 15.01.2020 г., БИН 050140013499, телефон 87242301833***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «30» декабря 2022г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРИМЛАЙН», директор Айтимова Арайлым Алтайкызы, БИН 87122763046, телефон 87122315959***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы «Евразия» войсковой части 2016 ПС КНБ РК», новое строительство, II (нормальный) не относящийся к техническим сложным.***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***060000, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, Дамбинский сельский округ***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____2022г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Решение Аким Дамбинского сельского округа, г Атырау, Атырауской области от 07.07.2021; 28.05.2021 года № 90; 73.***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», № KZ18REA00291060 от 18.08.2022года.***

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)***Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРИМЛАЙН», рабочий проект № 12-20 - ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***Приказом Государственного учреждения "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" № 105-ө от 20.10.2021 года***

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	4240	4240	4240	4240
Протяженность КЛ-10 кВ	м	180	180	180	180
Опоры 10 кВ	шт	81	81	81	81
Количество КТПНГ-160 кВА	шт	1	1	1	1
Протяженность КЛ-0,4 кВ (освещение)	м	480	480	480	480
Опоры освещения	шт	18	18	18	18

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивные решения

Предусмотрено строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ячейки КРУ-СЭЩ-63 6, 10 кВ до КТПНГ 10/0,4 160 кВА. Воздушная линия выполнена на железобетонных стойках СВ-105-3,5 согласно типовой серии 3.407.1-143 (выпуск 1), проводом АС-50/8 ГОСТ 839-74. Пролет составляет в среднем 50 метров. Опоры установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/2,8 м и диаметром 350-450мм. На концевых (анкерных) опорах проектом предусмотрено разъединитель типа РЛНД-10.

По периметру прилегающей территорий выполнено дежурное освещение. Освещение выполнено светильниками марки RKU LED SMD FF 3030 (TEKLED) мощн. 150Вт на стальных опорах. Питающая линия наружного освещения выполнено кабелем АВБбШв 4х25. Управление наружным освещением выполнено через блок управления освещением в комплекте КТПНГ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***71725,167 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***42153,065 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***14124,405 тыс. тенге***; прочие работы и затраты ***15447,697 тыс. тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ~~***59 647,923 тыс. тенге***~~, в том числе строительно-монтажных работ ~~***37 567,530 тыс. тенге***~~, оборудования, инструмента и инвентаря ~~***13418,185 тыс. тенге***~~; прочие работы и затраты ~~***8 662,208 тыс. тенге***~~

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы «Евразия» войсковой части 2016 ПС КНБ РК»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Кенжебеков Айдулат Жанапович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
БероалыНурлыбекКанбырбайулы, по объектам первого уровня ответственности – в частиинженерных сетей, по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования

«_____» _____2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акбозат LTD»,
директор ЖумировБакытжанСейтсултанович,

« _____» _____2022г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРИМЛАЙН»,
директор АйтимоваАрайлымАлтайкызы

« _____» _____2022г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)
2) организация

_____

« _____ » _____ 2022г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

« _____ » _____ 2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)
3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

« _____ » _____ 2022г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Нурмуканбет Абылай Ерболатулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
Строительство линий электроснабжения для пограничной заставы «Евразия» войсковой части 2016 ПС КНБ РК

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	4,24
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,48
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,18
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	18
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	81
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС-50	км	4,24
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	18
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники со светодиодными лампами	шт	18
10	Кабели:		
	СИП-4 4х25	км	0,48
	СИП-4 4х16	км	
	АСБ 3х120	км	0,18
	АВБбШВ 4х25	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	19
14	Устройства громозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	
	3) тротуары	м2	

Заказчик ***Кенжебеков Абдулат Жанатович*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Айтмухова Арайлым Алтайкызы*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)