Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра									
Всего по объекту	12 310 280,00								
в том числе за июль 2018г		12 310 280,00		10 991 321,43				1 318 958,57	
итого									12 310 280,00

Итого к оплате: 12 310 280,00 (двенадцать миллионов триста десять тысяч двести восемьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка вбетонных стенах. Разборка	м2	4,2000000	2743,26	11522
2.	2. 1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытий ступеней из гранита толщ. 150мм	м2 покрытия	50,0000000	10339,19	516959
3.	3. 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из Люксалона. Разборка	м2	573,3000000	1386,32	794779
4.	4. 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Разборка каркаса под облицовку потолков из Люксалона	м2	573,3000000	1799,84	1031846
5.	5. 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	30,0000000	9661,12	289834
6.	6. 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5,7900000	83,16	481
7.	7. 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,7900000	1153,44	6678

ИТОГО: 2652100

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы					1079665	
	Сметная прибыль					196452	
	Итого с временными		1,04 %	27582		2679682	
	Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	38587		2718269	
	Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			2772634	
	Скидка		25,00013%	-693162		2079472	
	Итого с НДС		12 %	249537		2329009	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,2000000	5068,49	21288
2.	2.	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2000000	56171,88	235922
3.	3.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2,0000000	3864,24	7728
4.	4.	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000000	1298,16	2596
5.	8.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	515,0000000	2761,30	1422069
6.	9.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	515,0000000	8169,12	4207097
7.	10.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	13,8000000	3036,72	41907
8.	11.	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,8000000	4791,04	66116
9.	12.	1115-0104-0101 РСНБ	Стены. Облицовка керамогранитными	м2	30,0000000	19382,63	581479

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	плитами	поверхности облицовки			
10.	13.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,3000000	1928,79	104733
11.	14.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	54,3000000	176,27	9571
12.	15.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	13,5750000	538,92	7316
13.	16.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	54,3000000	2353,90	127817
14.	17.	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	54,3000000	3761,34	204241
15.	18.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	50,0000000	16556,43	827822
16.	19.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка плит	м2	50,0000000	686,35	34317
17.	20.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	50,0000000	1861,73	93087
18.	21.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,1450000	3139,49	91501
19.	22.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	29,1450000	13903,92	405230
20.	26.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,2048800	7385,90	1513

ИТОГО: 8493349

В том числе :

Накладные расходы 1379843

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				629137	
		Итого с временными	1,04 %	88331		8581680	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	123576		8705256	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			8879361	
		Скидка	25,00013%	-2219852		6659509	
		Итого с НДС	12 %	799141		7458650	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-3 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	28319,20	28319
2.	2.	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17287,90	17288
3.	3.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
4.	4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	2359,78	2360
5.	5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,0000000	3893,51	46722
6.	6.	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	17045,64	17046
7.	7.	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	1644,84	1645
8.	8.	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10	шт.	1,0000000	22728,60	22729

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1643,76	1644
10.	10.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	502,20	1004
11.	11.	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	502,20	1507
12.	12.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	4215,24	25291
13.	13.	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Сумеречный выключатель с фотодатчиком	шт.	1,0000000	17173,08	17173
14.	21.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2808,59	2809
15.	22.	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	11614,32	11614
16.	23.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17,0000000	1175,02	19975
17.	24.	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17,0000000	676,08	11493
18.	25.	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Соединители СИЗ	100 шт.	0,8500000	1118,88	951
19.	26.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции	кг	10,0000000	585,36	5854
20.	27.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	795,0000000	486,00	386372
21.	28.	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,0000000	1571,74	7859
22.	29.	2306-0144-0503 РСНБ	Кабели силовые, не	км	0,5559000	185949,00	103369

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	распространяющие горение ВВГнг 3х1,5				
23.	30.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,2346000	292745,88	68678
24.	31.	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204000	264985,56	5406
25.	32.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	795,0000000	431,18	342787
26.	33.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	810,9000000	47,52	38534

ИТОГО: 1195579

В том числе :

Накладные расходы			239933
Сметная прибыль			88561
Итого с временными	1,04 %	12434	1208013
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	17395	1225408
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1249916
Скидка	25,00013%	-312481	937435
Итого с НДС	12 %	112492	1049928

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-4 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5.	2306-1708-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный уличный всепогодный с обогревом ШТВ-Н	шт.	1,0000000	263659,32	263659
2.	6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
3.	7.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 1000VA	шт.	1,0000000	88539,48	88539
4.	8.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12-26А	шт	2,0000000	15982,14	31964
5.	11.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	400,0000000	452,03	180812
6.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	229,9700000	486,00	111766
7.	13.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,6630000	84834,00	56245
8.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	229,9700000	431,18	99158
9.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	229,9700000	32,40	7451

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	16.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
11.	21.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300,0000000	486,00	145801
12.	22.	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Кабель со скрученнымимедными жилами, с ПВХ изоляцией, КПСВВнг сечением 1х2х0,5 мм2	км	0,3060000	74093,40	22673
13.	23.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	300,0000000	431,18	129353
14.	24.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300,0000000	32,40	9720
15.	25.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	8,0000000	7824,56	62597
16.	26.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная	шт	8,0000000	495,72	3966
17.	27.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1,0000000	1939,32	1939
18.	28.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Аудио розетка одноместная белого цвета, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000000	325,08	325
19.	29.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка для розетки	шт.	1,0000000	37,80	38
20.	30.	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс под встраиваемую в стену розетку	шт.	1,0000000	2667,60	2668
21.	31.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной ГОСТ Р 51177-98	шт.	1000,0000000	17,28	17280
22.	32.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
23.	33.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство контрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	5551,76	5552
24.	34.	ТЦена	Wi-Fi Контроллер AC50	шт	1,0000000	18660,71	18661
25.	35.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Потолочная точка доступа. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	1273,70	7642
26.	36.	ТЦена	Потолочная точка доступа CAP300	шт	6,0000000	20982,14	125893

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	40.	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур CAT.6, RJ45, UTP, 1м	шт.	4,0000000	1531,44	6126
28.	41.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230,0000000	486,00	111780
29.	42.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2346000	84834,00	19902
30.	43.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	230,0000000	431,18	99171
31.	44.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	230,0000000	32,40	7452
32.	45.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854

ИТОГО: 1684665

В том числе :

Накладные расходы			282255
Сметная прибыль			111715
Итого с временными	1,04 %	15685	1700350
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	21943	1722293
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1753209
Скидка	25,00013%	-438305	1314904
Итого с НДС	12 %	157789	1472693

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра									
Всего по объекту	14 694 107,00								
в том числе за июль 2018г		2 383 827,00		2 128 416,96				255 410,04	
итого									2 383 827,00

Итого к оплате: 2 383 827,00 (два миллиона триста восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	48,6000000	1450,09	70474
2.	6.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	126,3600000	7353,72	929216
3.	7.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	140,9400000	3117,96	439445
4.	8.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	58,3000000	2761,30	160984
5.	9.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	58,3000000	8169,12	476260

ИТОГО: 2076379

В том числе :

Накладные расходы 96787

Сметная прибыль 153806

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,04 %	21594		2097973	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30211		2128184	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			2170748	
		Скидка	25,00013%	-542690		1628058	
		Итого с НДС	12 %	195367		1823425	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	17092,21	17092
2.	2.	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7608NI-E2/8P, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	48791,16	48791
3.	3.	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000000	25588,44	51177
4.	4.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18902,53	18903
5.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7,0000000	7703,71	53926
6.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	7,0000000	60050,16	420351
7.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,1000000	486,00	5881
8.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	12,5200000	431,18	5398
9.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	12,5200000	32,40	406

3	4	5	6	7	8
-0207 РСНБ	Абонентское и другое оборудование:громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,0000000	4441,11	4441
	Громкоговоритель WS-06T	шт	1,0000000	12311,61	12312
					638676

сле :

ходы			37181
ль			46397
нными	1,04 %	6514	645190
ми удорожаниями	1,44 %	9113	654303
двиденными работами и затратами,	2 %		667143
	25,00013%	-166787	500355
	12 %	60043	560402

Технадзор

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра									
Всего по объекту	17 992 247,00								
в том числе за август 2018г		3 298 140,00		2 944 767,86				353 372,14	
итого									3 298 140,00

Итого к оплате: 3 298 140,00 (три миллиона двести девяносто восемь тысяч сто сорок) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-1 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	54,0000000	4227,64	228293
2.	15.	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 24 Вт, в комплекте с электронным ПРАALD UNI LED	шт.	44,0000000	19957,32	878122
3.	16.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРАК300	шт.	10,0000000	16956,00	169560
4.	17.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,0000000	853,12	2559
5.	18.	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень з ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000000	252,72	758
6.	19.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9,0000000	930,81	8377
7.	20.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с	шт.	9,0000000	497,88	4481

1	2	3	4	5	6	7	8
			заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				

ИТОГО:			1292150
В том числе :			
Накладные расходы			87374
Сметная прибыль			95715
Итого с временными	1,04 %	13438	1305588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	18800	1324388
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1350876
Скидка	25,00013%	-337721	1013155
Итого с НДС	12 %	121579	1134734

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-2 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1,0000000	7703,71	7704
2.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	60050,16	60050
3.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,9300000	486,00	3854
4.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	7,5100000	431,18	3238
5.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7,5100000	32,40	243
6.	17.	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	36379,58	36380
7.	18.	ТЦена	Трансляционный музыкальный усилитель МА-120	шт	1,0000000	99412,50	99412
8.	19.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	7,0000000	4441,11	31088
9.	20.	ТЦена	Громкоговоритель WS-06T	шт	7,0000000	12311,61	86181

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				328150
В том числе :				
Накладные расходы			27373	
Сметная прибыль			10560	
Итого с временными	1,04 %	1483	329633	
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	2074	331707	
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			334629	
Скидка	25,00013%	-83658	250971	
Итого с НДС		30117	281088	

Заказчик Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №2 на пр.Абылай хана - уг. ул.Кабанбай батыра

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-3 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	212,7000000	9661,12	2054920
2.	9.	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие из листов . Устройство	м2	32,5920000	2716,06	88522

ИТОГО: 2143442

В том числе :

Накладные расходы			797857
Сметная прибыль			158773
Итого с временными	1,04 %	22292	2165734
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	31187	2196921
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		2240859
Скидка	25,00013%	-560218	1680641
Итого с НДС	12 %	201677	1882318

Заказчик Технадзор Подрядчик