Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кербулакского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№190287	**19.06.2019г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района									
Всего по объекту	60 775 953,00								
в том числе за июнь 2019г		60 775 953,00		54 264 243,75				6 511 709,25	
итого									60 775 953,00

Итого к оплате: 60 775 953,00 (шестьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят три) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 за июнь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Демонтажные работы				
1.	1.	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные. Монтаж. Разборка	м2	0,3555000	773,64	275
2.	2.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка	т конструкций	0,1204700	72362,22	8717
3.	3.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	47,0400000	2146,09	100952
4.	4.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	140,9400000	3678,92	518507
5.	5.	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	157,2000000	163,16	25649
6.	6.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32,8000000	437,61	14354
7.	7.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	10,7680000	29412,29	316712
8.	8.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА. Разборка	м3	5,3840000	29412,29	158356
9.	9.	1207-0101-0208 РСНБ	Полы БЕТОННЫЕ. Разборка покрытия	м2		3259,18	438685

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015			134,6000000		
10.	10.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	123,0000000	255,98	31486
11.	11.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА. Разборка	м3	2,9220000	29412,29	85943
12.	12.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	48,7000000	1543,47	75167
13.	13.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	51,1300000	255,98	13088
14.	14.	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	636,3500000	255,62	162665
15.	15.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	636,3500000	137,49	87493
16.	16.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	636,3500000	630,37	401135
17.	17.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	668,1600000	67,58	45155
18.	18.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛОК. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА	м2	819,6500000	319,08	261534
19.	19.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	660,8800000	437,61	289206
20.	20.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1325,9200000	460,69	610844
21.	21.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка	т конструкций	0,1200000	72362,22	8683
22.	22.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	32,7600000	2146,09	70306
23.	23.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	171,5400000	3678,92	631082
24.	24.	1208-0101-0401 РСНБ	Пояски, сандрики, желоба, отливы,	м		163,16	26498

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	свесы и тому подобное. Разборка		162,4000000		
25.	25.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	23,8500000	437,61	10437
26.	26.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА. Разборка	м3	4,3740000	29412,29	128649
27.	27.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	72,9000000	1543,47	112519
28.	28.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,8000000	255,98	10956
29.	29.	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	484,8500000	255,62	123939
30.	30.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	484,8500000	137,49	66663
31.	31.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	484,8500000	630,37	305634
32.	32.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	245,2000000	67,58	16571
33.	33.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА. Разборка	м3	9,8760000	29412,29	290476
34.	34.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ. Разборка покрытия	м2	246,9000000	3259,18	804690
35.	35.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	138,6000000	255,98	35479
36.	36.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛОК. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА	м2	804,6500000	319,08	256748
37.	37.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	609,1600000	437,61	266573
38.	38.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	306,8800000	460,69	141378
39.	39.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с	т конструкц	0,1204700	72362,22	8717

1	2	3	4	5	6	7	8
			ограждением. Монтаж. Разборка ий				
40.	40.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	32,4450000	2146,09	69630
41.	41.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	171,5400000	3678,92	631082
42.	42.	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	162,4000000	163,16	26498
43.	43.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	23,8500000	437,61	10437
44.	44.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА. Разборка	м3	4,3740000	29412,29	128649
45.	45.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	72,9000000	1543,47	112519
46.	46.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,8000000	255,98	10956
47.	47.	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	459,7000000	255,62	117510
48.	48.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	459,7000000	137,49	63205
49.	49.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	459,7000000	630,37	289781
50.	50.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	245,2000000	67,58	16571
51.	51.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА. Разборка	м3	10,7340000	29412,29	315712
52.	52.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ. Разборка покрытия	м2	268,3500000	3259,18	874600
53.	53.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	138,6000000	255,98	35479
54.	54.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛОК. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА	м2	800,9500000	319,08	255567

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	55.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1394,2920000	437,61	610152
56.	56.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	347,5500000	460,69	160114
		Раздел: 5. Демонтажные работы					
57.	57.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,2850000	2146,09	26365
58.	58.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	53,4600000	3678,92	196675
59.	59.	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	31,5000000	163,16	5140
60.	60.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	12,5500000	437,61	5492
61.	61.	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	242,1000000	255,62	61886
62.	62.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	242,1000000	137,49	33287
63.	63.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	242,1000000	630,37	152612
64.	64.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	252,2000000	67,58	17044
65.	65.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛОК. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАВЕЛОВ ПОТОЛКА	м2	242,1000000	319,08	77249
66.	66.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1628,0400000	437,61	712442
67.	67.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	961,8500000	460,69	443119
		Раздел: 6. Демонтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	68.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	35,9100000	2146,09	77066
69.	69.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	141,2100000	3678,92	519500
70.	70.	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	73,9500000	163,16	12066
71.	71.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	26,6350000	437,61	11656
72.	72.	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА. Разборка	м3	9,5010000	29412,29	279446
73.	73.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	158,3500000	1543,47	244408
74.	74.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	145,2000000	255,98	37168
75.	75.	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	383,2000000	255,62	97955
76.	76.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	383,2000000	137,49	52687
77.	77.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	383,2000000	630,37	241557
78.	78.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	223,1000000	67,58	15077
79.	79.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛОК. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА	м2	541,5500000	319,08	172798
80.	80.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1092,3000000	437,61	477998
81.	81.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	278,5400000	460,69	128322
82.	82.	1208-0101-0101 РСНБ	Крыши. Разборка деревянных	м2 кровли		308,45	1051500

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		3409,0000000		
83.	83.	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	3409,0000000	546,64	1863513
84.	84.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	3409,0000000	517,10	1762781
85.	85.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	118,2000000	5342,78	631517
86.	86.	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	402,8000000	312,35	125815
87.	87.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ЛЮКА	т конструкций	0,0325500	109288,96	3557
88.	88.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и стена. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1494,8500000	437,61	654157
89.	89.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	336,8050000	104,76	35284
90.	90.	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	336,8050000	348,84	117491
91.	91.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	321,0267000	253,09	81250
92.	92.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,1633000	4393,87	106170
93.	93.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	255,8802000	32,36	8279

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	94.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,2598000	1739,33	33499
95.	95.	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	70,0500000	92062,39	6448970
96.	96.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	5,9847750	260282,16	1531702
97.	97.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	625,2000000	1338,16	836620
98.	98.	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	3468,0000000	1550,38	5376716
99.	99.	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2753850	357310,15	98398
100.	100.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2753850	231914,88	63866
101.	101.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2000000	31229,49	37475
102.	102.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4000000	1338,16	11241
103.	103.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1024200	634502,54	64986
104.	104.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3138,2500000	3856,26	12101893
105.	105.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	17,3545500	260282,16	4517080
106.	106.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,5732550	841386,63	2165102

1	2	3	4	5	6	7
107.	107.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	2,5732550	233935
108.	108.	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,0513520	109436
109.	109.	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,0502720	497465
110.	110.	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0010800	500608
111.	111.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0799680	882527
112.	112.	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,1582770	119654
113.	113.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	2,1582770	260282

ИТОГО:

Накладные расходы			17600824
Сметная прибыль			4241169
Итого с временными	2,32 %	1328334	58584119
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	527257	59111376
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	1182228	60293604
Скидка	-10 %	-6029360	54264244
Итого с НДС	12 %	6511709	60775953

Заказчик

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кербулакского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190287	**19.06.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района									
Всего по объекту	140 152 723,00								
в том числе за июль 2019г		79 376 770,00		70 872 116,07				8 504 653,93	
итого									79 376 770,00

Итого к оплате: 79 376 770,00 (семьдесят девять миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 13. Демонтажные работы				
			Раздел: 14. Демонтажные работы				
			Раздел: 15. Демонтажные работы				
1.	91.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	321,0267000	253,09	81250
2.	92.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,1633000	4393,87	106170
3.	93.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	255,8802000	32,36	8279
4.	94.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,2598000	1739,33	33499

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	95.	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	70,0500000	92062,39	6448970
6.	96.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	5,8847750	260282,16	1531702
7.	97.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	625,2000000	1338,16	836620
8.	98.	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	3468,0000000	1550,38	5376716
9.	99.	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2753850	357310,15	98398
10.	100.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2753850	231914,88	63866
11.	101.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2000000	31229,49	37475
12.	102.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5600000	1338,16	10117
13.	103.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0921780	634502,54	58487
14.	104.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2824,4250000	3856,26	10891703
15.	105.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	17,3545500	260282,16	4517080
16.	106.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,5732550	841386,63	2165102
17.	107.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	2,5732550	233935,56	601976
18.	108.	1109-0305-0101 РСНБ	Рамы коробчатого сечения пролетом	т	5,6412180	109436,58	617356

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	до 24 м. Монтаж	конструкций			
19.	109.	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	5,6382480	497465,28	2804833
20.	110.	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0029700	500608,08	1487
21.	111.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2199120	882527,63	194078
22.	112.	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	5,9352618	119654,42	710180
23.	113.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	5,9352618	260282,16	1544843
24.	114.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36,0000000	1746,14	62861
25.	115.	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	36,0000000	11504,16	414150
26.	116.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0448950	500199,84	22456
27.	117.	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	270,1800000	4324,37	1168357
28.	118.	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной	м2	270,1800000	25170,48	6800560

1	2	3	4	5	6	7	8
			поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99				
29.	119.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	77,2200000	3704,36	286051
30.	120.	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	77,2200000	21746,88	1679294
31.	121.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	1,8000000	5973,31	10752
32.	122.	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,8000000	25194,24	45350
33.	123.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	189,9750000	1498,83	284741
34.	124.	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	189,9750000	2171,88	412603
35.	125.	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	103,0000000	119,88	12348
36.	126.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	37,9950000	4707,49	178861
37.	127.	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	27,1500000	3958,16	107464
38.	138.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	580,2000000	1683,35	976680
39.	139.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	580,2000000	6278,41	3642731
40.	140.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос	53,5480000	8071,65	432221

1	2	3	4	5	6	7
				ти облицовки		
41.	146.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	116,2500000	627
42.	147.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	8,8200000	807
43.	149.	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1655,8250000	230
44.	151.	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2320,8448000	46
45.	152.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1846,7120000	272
46.	153.	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	520,2925000	185
47.	154.	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	4084,5119000	24

ИТОГО:

Накладные расходы			17175648
Сметная прибыль			5539203
Итого с временными	2,32 %	1734878	76514113
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	688627	77202740
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	1544055	78746795
Скидка	-10 %	-7874680	70872116
Итого с НДС	12 %	8504654	79376770

Заказчик

Подрядчик

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кербулакского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190287	19.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района									
Всего по объекту	251 026 299,00								
в том числе за июль 2019г		110 873 576,00		98 994 264,29				11 879 311,71	
итого									110 873 576,00

Итого к оплате: 110 873 576,00 (сто десять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-1 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Демонтажные работы				
			Раздел: 5. Демонтажные работы				
			Раздел: 6. Демонтажные работы				
1.	102.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8400000	1338,16	1124
2.	103.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0102420	634502,54	6499
3.	108.	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,5641900	109436,58	280616
4.	109.	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,5628400	497465,28	1274924
5.	110.	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной	т	0,0013500	500608,08	676

1	2	3	4	5	6	7	8
			единицы до 0,5 т				
6.	111.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0999600	882527,63	88217
7.	112.	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,6978462	119654,42	322809
8.	113.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	2,6978462	260282,16	702201
9.	116.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0448950	500199,84	22456
10.	117.	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	270,1800000	4324,37	1168357
11.	118.	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	270,1800000	25170,48	6800560
12.	119.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	77,2200000	3704,36	286051
13.	120.	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	77,2200000	21746,88	1679294
14.	121.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	1,8000000	5973,31	10752
15.	122.	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	1,8000000	25194,24	45350

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99				
16.	123.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	189,9750000	1498,83	284741
17.	124.	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	189,9750000	2171,88	412603
18.	125.	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	103,0000000	119,88	12348
19.	126.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	37,9950000	4707,49	178861
20.	127.	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	27,1500000	3958,16	107464
21.	128.	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	ВИТРАЖИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	м2	51,1800000	28453,68	1456259
22.	138.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	580,2000000	1683,35	976680
23.	141.	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	807,7000000	2451,94	1980432
24.	142.	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	944,5500000	1523,20	1438741
25.	143.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1752,2500000	6629,06	11615776
26.	148.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	2669,8773000	4250,17	11347435
27.	149.	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	662,3300000	2305,47	1526982
28.	164.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14,2650000	47383,99	675933
29.	165.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	1,2727470	47524,35	60486

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
30.	166.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,3331300	233935,56	77931
31.	167.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9396170	231914,88	217911
32.	168.	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,3660865	631096,23	231036
33.	169.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6800000	56435,55	94812
34.	170.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1724800	48257,39	8323
35.	171.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1377600	231914,88	31949
36.	172.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0347200	233935,56	8122
37.	173.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4076700	121035,79	49343
38.	174.	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,3249300	766510,56	249062
39.	175.	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,8800000	775,44	26272
40.	205.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	399,3200000	1064,72	425165

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	206.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	36,5090000	137249,91	5010857
42.	207.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	36,5090000	10798,37	394238
43.	208.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	10,6140000	116563,39	1237204
44.	209.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,6140000	10798,38	114614
45.	210.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,2040000	116563,39	140342
46.	211.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2040000	10798,03	13001
47.	212.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,9810000	136981,53	408342
48.	213.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9810000	11997,06	35763
49.	214.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3409,2700000	9045,20	30837537

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	215.	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	21,8800000	23376,60	511480
51.	216.	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	3,4800000	23376,60	81351
52.	217.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3409,2700000	380,33	1296644
53.	218.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3363,0700000	872,27	2933493
54.	219.	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3363,0700000	112,32	377740
55.	220.	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	304,4000000	5265,02	1602673
56.	221.	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,6100000	53322,84	405787
57.	231.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	41,1000000	9045,20	371758
58.	232.	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3	0,1536000	23376,60	3591

1	2	3	4	5	6	7	8
			до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА				
59.	233.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	41,1000000	380,33	15632
60.	234.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0460000	136981,53	6301
61.	235.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0460000	11997,06	552
62.	259.	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	7,0000000	893,16	6252
63.	276.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	45,6000000	23747,51	1082886
64.	281.	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,2000000	9615,66	1923
65.	282.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,0000000	30501,34	183008
66.	287.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0324800	634502,54	20609
67.	288.	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,2532000	105390,41	26685
68.	289.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2281200	556113,60	126861
69.	290.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,0250800	269423,28	6757

1	2	3	4	5	6	7	8
			стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				
70.	291.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5235680	179444,41	93951
71.	292.	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5235680	505024,20	264415
72.	293.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0600000	136981,53	8219
73.	299.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0235200	1094118,51	25734
74.	304.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21,0000000	380,28	7986
75.	305.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0264600	882527,63	23352
76.	306.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,4100000	25955,24	244239
77.	307.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0915000	36296,39	3321
78.	308.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0915000	268967,52	24611
79.	312.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,9000000	17021,47	49362
80.	313.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0421800	36296,39	1531

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	314.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0421800	268967,52	11345
82.	318.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,1200000	27901,25	254459
83.	319.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0550800	36296,39	1999
84.	320.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0550800	268967,52	14815
85.	325.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0135000	36296,39	490
86.	326.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0135000	268967,52	3631

ИТОГО: 94471891

Накладные расходы			18237408
Сметная прибыль			6997918
Итого с временными	2,32 %	2191748	96663639
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	869973	97533612
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	1950672	99484284
Скидка	-10 %	-9948428	89535856
Итого с НДС	12 %	10744303	100280159

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-2 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Отопление (монтаж)				
1.	1.	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	240,0000000	21127,86	5070687
2.	7.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	316,0000000	1954,70	617685
3.	8.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	273,0000000	2097,92	572733
4.	9.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	292,0000000	1839,60	537162
5.	10.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	248,0000000	2438,37	604716
6.	11.	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	66,0000000	2584,21	170558

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	12.	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47,0000000	2963,96	139306
8.	13.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16,0000000	2361,19	37779
9.	14.	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,0000000	2620,08	41921
10.	31.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	24,0000000	3893,14	93435
11.	32.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	677,7700000	133,03	90164
12.	33.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1355,5400000	107,99	146390
13.	34.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	41,0000000	963,64	39509
14.	35.	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,4000000	211,68	3260
15.	36.	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,9000000	276,48	2737
16.	37.	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,8000000	382,32	7570
17.	40.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	204,0000000	579,96	118312

Раздел: 5. Узел управления

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	41.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16,0000000	2361,19	37779
19.	42.	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,0000000	2620,08	41921
20.	54.	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	11060,29	11060
21.	64.	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2,0000000	62555,79	125112
22.	69.	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладаниемпрофильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/КРЕПЛЕНИЕ ГРЯЗЕВИКОВ/	т	0,0060000	558134,28	3349
23.	70.	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,2000000	63384,97	76062
24.	71.	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9800000	12964,32	25669
		Раздел: 6. Демонтаж					
25.	72.	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	170,0000000	2081,71	353891
26.	73.	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1129,0000000	741,19	836807
27.	74.	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	113,0000000	1274,95	144069
28.	75.	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	18,0000000	1627,15	29289

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	76.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,0000000	104,76	210
30.	77.	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,0000000	348,84	698

ИТОГО: 9979842

Накладные расходы			1389729
Сметная прибыль			739248
Итого с временными	2,32 %	231532	10211374
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	91902	10303276
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	206066	10509342
Скидка	-10 %	-1050934	9458408
Итого с НДС	12 %	1135009	10593417

Заказчик

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кербулакского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190287	19.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района									
Всего по объекту	333 357 894,00								
в том числе за август 2019г		82 331 595,00		73 510 352,68				8 821 242,32	
Итого									82 331 595,00

Итого к оплате: 82 331 595,00 (восемьдесят два миллиона триста тридцать одна тысяча пятьсот девяносто пять) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №4-1 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. Демонтажные работы				
			Раздел: 8. Демонтажные работы				
			Раздел: 9. Демонтажные работы				
1.	104.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	313,8250000	3856,26	1210189
2.	114.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36,0000000	1746,14	62861
3.	115.	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	36,0000000	11504,16	414150
4.	129.	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	м2	3,1200000	26871,48	83839
5.	130.	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	20,5800000	5215,32	107331

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	131.	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	20,5800000	51344,28	1056665
7.	132.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	121,2750000	3440,97	417304
8.	133.	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	88,8300000	4638,60	412047
9.	134.	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,1200000	4209,84	63653
10.	135.	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,1750000	5661,36	80250
11.	136.	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,1500000	5506,92	17347
12.	137.	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	63,0000000	4545,72	286380
13.	139.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	580,2000000	6278,41	3642731
14.	140.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	53,5480000	8071,65	432221
15.	144.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхнос	1752,2500000	1504,22	2635769

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
16.	145.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1414,0700000	547,24	773831
17.	146.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на РАСТВОРЕ. Устройство	м2 покрытия	116,2500000	6278,40	729864
18.	147.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	8,8200000	8071,66	71192
19.	148.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	641,7727000	4250,17	2727644
20.	149.	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	993,4950000	2305,47	2290473
21.	150.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3311,6500000	1571,66	5204781
22.	151.	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-990,8052000	465,45	-461172
23.	152.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	791,4480000	2725,60	2157167
24.	153.	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	222,9825000	1851,94	412949
25.	154.	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхнос	1750,5051000	2440,04	4271296

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
26.	155.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3675,0270000	1275,95	4689142
27.	156.	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	3675,0270000	340,64	-1251859
28.	157.	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1909,6300000	1522,04	2906534
29.	158.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	359,7900000	8452,89	3041266
30.	159.	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,8900000	32625,17	2280173
31.	160.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА СГ-1	т	0,3898900	268967,52	104868
32.	161.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,0900000	3930,77	1100970
33.	162.	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм=АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	280,0900000	4112,09	1151755
34.	163.	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	280,0900000	280,65	78608

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	176.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,8224300	1900,04	22463
36.	177.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,0000000	5689,27	11379
37.	178.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,0000000	35754,48	71509
38.	179.	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,0000000	4085,64	8171
39.	180.	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,0000000	2522,65	5045
40.	181.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1800000	70087,72	12616
41.	182.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1800000	10798,40	1944
42.	183.	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	4,0000000	1265,74	5063
43.	184.	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,0000000	893,16	3573
44.	185.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0634000	135897,10	8616
45.	186.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0634000	587919,60	37274
46.	187.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхнос	1,8386000	1900,04	3493

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
47.	188.	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,2400000	32625,15	268831
48.	189.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА СГ-1	т	0,0345000	268967,52	9279
49.	190.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,0784400	48108,54	51882
50.	191.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0648578	47524,35	3082
51.	192.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0181632	233935,56	4249
52.	193.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0466946	231914,88	10829
53.	194.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6500000	56435,55	93119
54.	195.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0920040	48257,39	4440
55.	196.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0814440	231914,88	18888
56.	197.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0105600	233935,56	2470
57.	198.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1880,9000000	975,23	1834319
58.	199.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1880,9000000	160,93	302698

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	200.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,4451700	36296,39	88751
60.	201.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4451700	268967,52	657671
61.	202.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1880,9000000	343,24	645593
62.	203.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1880,9000000	1734,19	3261837
63.	204.	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	309,9723200	24572,16	7616689
64.	222.	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	304,4000000	2048,35	623519
65.	223.	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка КОНУСНАЯ	шт.	4,0000000	2272,32	9089
66.	224.	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,0000000	442,80	886
67.	225.	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Конек бочкообразный	шт.	131,0000000	783,00	102573
68.	226.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	86,2000000	4707,49	405786
69.	227.	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство	м планки	315,0000000	3604,75	1135495
70.	228.	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	315,0000000	1026,00	323190
71.	229.	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20	т	0,0790300	882527,63	69746

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг=А-1. Установка	стальных элементов			
72.	230.	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СКРУТКА	т	0,0425430	249274,80	10605
73.	236.	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,8800000	5265,02	30958
74.	237.	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1470000	53322,84	7838
75.	238.	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	5,8800000	2048,35	12044
76.	239.	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	195,6000000	3162,38	618562
77.	240.	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	285,8800000	2514,19	718758
78.	241.	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	72,0000000	2179,44	156920
79.	242.	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24,0000000	2046,60	49118
80.	243.	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	476,0000000	764,64	363969

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	244.	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	196,0000000	1121,04	219724
82.	245.	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	12,0000000	4491,72	53901
83.	246.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	168,0000000	220,06	36971
84.	247.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6603200	587919,60	388215
85.	248.	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	7,0000000	18766,75	131367
86.	249.	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	1,3338500	58830,84	78472
87.	250.	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,3965500	50999,76	20224
88.	251.	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,0288400	50999,76	1471
89.	252.	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,3100300	57109,32	17706
90.	253.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,0692700	11997,06	24825
91.	254.	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	40,6700000	8355,62	339823
92.	255.	1112-0101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие	м2	32,5500000	4707,49	153229

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		покрытия			
93.	256.	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,8634000	15140,52	28213
94.	257.	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14,0000000	318,60	4460
95.	258.	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	14,0000000	524,88	7348
96.	260.	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,4000000	2534,26	3548
97.	261.	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	22,1200000	1678,19	37121
98.	262.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2100000	136981,53	28766
99.	263.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2100000	11997,06	2519
100.	264.	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	67,6000000	104,07	7035
101.	265.	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4056000	23376,60	9482
102.	266.	2107-0201-0401 РСНБ	Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,1352000	19853,64	2684

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86				
103.	267.	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	5,0000000	104,07	520
104.	268.	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0300000	23376,60	701
105.	269.	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0100000	19853,64	199
106.	270.	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	305,0000000	7946,45	2423667
107.	271.	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	305,0000000	636,85	194239
108.	275.	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	32,9546000	777,05	25607
109.	277.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7164000	136981,53	98134
110.	278.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7164000	11997,06	8595
111.	283.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,0000000	1338,16	24087
112.	284.	1109-0102-0104 РСНБ	Колонны со связями. Монтаж	т	0,3386000	77751,54	26327

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		конструкций			
113.	285.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3186000	556113,60	177178
114.	286.	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0200000	500608,08	10012
115.	296.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6496000	179349,47	116505
116.	297.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5706400	269423,28	153744
117.	298.	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0789600	500608,08	39528
118.	300.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	7,0000000	4707,49	32952
119.	301.	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	15,4000000	2514,19	38719
120.	302.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,0000000	9045,20	189949
121.	303.	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,2660000	23376,60	6218
122.	324.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	м3	2,0200000	27899,60	56357

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство				

ИТОГО:				68127392
Накладные расходы			16581918	
Сметная прибыль			5046474	
Итого с временными	2,32 %	1580555	69707947	
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	627372	70335319	
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	1406706	71742025	
Скидка	-10 %	-7174203	64567822	
Итого с НДС	12 %	7748139	72315961	

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №4-2 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Отопление (монтаж)				
1.	4.	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	170,0000000	1044,88	177630
2.	5.	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	170,0000000	8074,08	1372594
3.	6.	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	170,0000000	5962,68	1013656
4.	15.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4,0000000	1259,07	5036
5.	16.	2304-1009-0403 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000000	92047,32	368189

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	17.	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4,0000000	1449,22	5797
7.	18.	2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000000	23851,80	95407
8.	19.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1432,33	1432
9.	20.	2305-1207-0503 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	1,0000000	68885,64	68886
10.	21.	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1602,50	1602
11.	22.	2305-1207-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	1,0000000	87733,80	87734
12.	23.	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,0000000	5080,55	10161
13.	24.	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2,0000000	3083,40	6167
14.	25.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	58,0000000	4420,61	256395
15.	26.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,0000000	4465,00	35720
		Раздел: 5. Узел управления					
16.	43.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12,0000000	4465,00	53580
17.	47.	1116-0601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы,	шт.	10,0000000	7981,28	79813

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				
18.	52.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,0000000	7981,28	23944
19.	59.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8,0000000	710,66	5685
20.	60.	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МТП-1М	комплект	8,0000000	27469,80	219758
21.	61.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	13,0000000	983,75	12789
22.	62.	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	11,0000000	4648,32	51132
23.	63.	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	2,0000000	4649,40	9299

Раздел: 6. Демонтаж

ИТОГО: 3962406

Накладные расходы			281788
Сметная прибыль			293512
Итого с временными	2,32 %	91928	4054334
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	36489	4090823
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	81816	4172639
Скидка	-10 %	-417264	3755375
Итого с НДС	12 %	450645	4206020

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №4-3 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Демонтажные работы				
1.	71.	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1250,0000000	202,32	252905
2.	72.	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2150,0000000	172,21	370253
3.	73.	2306-0146-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,6450000	429908,04	277291
4.	74.	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	1,5050000	356330,88	536278
5.	75.	2306-0146-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	1,2500000	504061,92	630077
6.	86.	1308-0206-1901 РСНБ	Труба винипластовая диаметром до	м		696,93	1920043

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2755,0000000		
7.	87.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2755,0000000	34,56	95213
		Раздел: 2. Демонтажные работы					
8.	88.	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3000,0000000	45,53	136595
9.	89.	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1000,0000000	341,58	341581
10.	90.	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.ДЕМОНТАЖ	шт.	7,0000000	4110,28	28772

ИТОГО: 4589008

Накладные расходы			991206
Сметная прибыль			339927
Итого с временными	2,32 %	106465	4695473
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	42259	4737732
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	94755	4832487
Скидка	-10 %	-483249	4349238
Итого с НДС	12 %	521909	4871147

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №4-4 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно ра: Количество	Стоим. един тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	15.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,0000000	50
2.	16.	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0050000	35633
3.	17.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1600,0000000	50
4.	18.	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9100000	2208
5.	19.	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,6900000	7010
6.	20.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	5,0000000	69
7.	21.	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	5,0000000	12

ИТОГО:

Накладные расходы			215239
Сметная прибыль			65490
Итого с временными	2,32 %	20511	904622
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	8142	912764
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	18255	931019
Скидка	-10 %	-93102	837917
Итого с НДС	12 %	100550	938467

Заказчик

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кербулакского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190287	**19.06.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания средней школы имени Панфилова в селе Когалы Кербулакского района									
Всего по объекту	395 900 122,00								
в том числе за сентябрь 2019г		62 542 228,00		55 841 275,00				6 700 953,00	
Итого									62 542 228,00

Итого к оплате: 62 542 288,00 (шестьдесят два миллиона пятьсот сорок две тысячи двести восемьдесят восемь) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5-1 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Демонтажные работы				
			Раздел: 5. Демонтажные работы				
			Раздел: 6. Демонтажные работы				
1.	275.	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1797,5454000	777,05	1396778
2.	279.	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	46,8000000	3639,15	170312
3.	280.	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	46,8000000	1678,19	78539
4.	294.	1114-0201-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ПОЛИГАЛ	м2 остекления	33,1400000	1248,75	41384

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	295.	2113-0502-0607 РСНБ РК 2015	ПОЛИГАЛ	м2	33,1400000	29039,04	962354
6.	309.	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные	м2 покрытия	35,0000000	4989,58	174635
7.	310.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,8000000	1746,08	10127
8.	311.	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,8000000	10088,28	58512
9.	315.	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные	м2 покрытия	30,0000000	4989,59	149688
10.	316.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,4000000	1746,08	28636
11.	317.	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	16,4000000	11504,16	188668
12.	321.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,3600000	6278,41	115272
13.	322.	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,0000000	7946,02	23838
14.	323.	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	3,0000000	636,80	1910
15.	327.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,5000000	6278,29	28252
16.	328.	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5000000	7946,02	3973

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	329.	1115-0402-0302 РСНВ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	0,5000000	636,80	318

ИТОГО: 3433197

Накладные расходы			464008
Сметная прибыль			254311
Итого с временными	2,32 %	79650	3512847
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	31616	3544463
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	70889	3615352
Скидка	-10 %	-361535	3253817
Итого с НДС	12 %	390458	3644275

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5-2 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Отопление (монтаж)				
1.	2.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	170,0000000	409,96	69694
2.	3.	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	170,0000000	265,68	45166
3.	27.	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	12106,80	24214
4.	28.	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	42,0000000	12106,80	508486
5.	29.	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	14,0000000	13348,80	186883
6.	30.	2304-0902-0505 РСНБ	Краны шаровые JiP-WW под	шт.	8,0000000	19745,64	157965

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005				
7.	38.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1226,0000000	189,41	232217
8.	39.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,0000000	192,00	3072
		Раздел: 5. Узел управления					
9.	44.	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000000	25789,32	154736
10.	45.	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	35830,08	71660
11.	46.	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	40399,56	161598
12.	48.	2304-0902-2509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000000	99363,24	993632
13.	49.	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000000	1557,36	18688
14.	50.	2304-0905-2411 РСНБ	Краны шаровые из кованой латуни	шт.	2,0000000	2816,64	5633

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005				
15.	51.	2304-0905-2413 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	5776,92	11554
16.	53.	2304-1001-3105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,0000000	120239,64	360719
17.	55.	2304-1005-2005 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	308672,64	308673
18.	56.	2305-1207-2043 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	168064,20	168064
19.	57.	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	20912,04	20912
20.	58.	2305-1501-0908 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой SOnO SEnsOr 30, фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	164337,12	164337
21.	65.	1120-2601-0207 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные сетчатые	фильтр	2,0000000	491834,98	983670
22.	66.	2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	67139,28	134279
23.	67.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000000	42028,20	84056
24.	68.	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насос сетевой типа WILO TOP/S 30/5	шт.	2,0000000	562931,00	1125862

Раздел: 6. Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	76.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,9450000	104,76	99
26.	77.	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,9450000	348,84	330

ИТОГО: 5996198

Накладные расходы			372722
Сметная прибыль			360766
Итого с временными	2,32 %	112992	6109190
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	44850	6154040
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	100564	6254604
Скидка	-10 %	-625460	5629144
Итого с НДС	12 %	675497	6304641

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5-3 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 1. Демонтажные работы					
1.	1.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	12884,85	12885
2.	2.	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5946,48	5946
3.	3.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	4059,01	28413
4.	4.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
5.	5.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3434,40	6869
6.	6.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	531,36	2125
7.	7.	1308-0304-0208 РСНБ	Блок управления шкафного	шт.	1,0000000	12884,85	12885

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	исполнения или распределительный пункт				
8.	8.	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 38 УХЛ3 IP31, тила ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8551,44	8551
9.	9.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,0000000	4059,01	52767
10.	10.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
11.	11.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000000	531,36	4251
12.	12.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	3434,40	13738
13.	13.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	12884,85	12885
14.	14.	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-8 38 УХЛ3 IP31, тила ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5094,36	5094
15.	15.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	4059,01	16236
16.	16.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
17.	17.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	531,36	1594
18.	18.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	12884,85	12885

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6060,96	6061
20.	20.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,0000000	4059,01	36531
21.	21.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
22.	22.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	531,36	2125
23.	23.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	3434,40	13738
24.	24.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	12884,85	12885
25.	25.	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8551,44	8551
26.	26.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,0000000	4059,01	44649
27.	27.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
28.	28.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	531,36	3188
29.	29.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	3434,40	13738
30.	30.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт.	1,0000000	12884,85	12885

1	2	3	4	5	6	7	8
			пункт				
31.	31.	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6060,96	6061
32.	32.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,0000000	4059,01	36531
33.	33.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
34.	34.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	531,36	2657
35.	35.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	3434,40	10303
36.	36.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	12884,85	12885
37.	37.	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8551,44	8551
38.	38.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,0000000	4059,01	44649
39.	39.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
40.	40.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	531,36	3188
41.	41.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	3434,40	13738
42.	42.	1308-0304-0208 РСНБ	Блок управления шкафного	шт.	1,0000000	12884,85	12885

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	исполнения или распределительный пункт				
43.	43.	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6060,96	6061
44.	44.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,0000000	4059,01	36531
45.	45.	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	9880,92	9881
46.	46.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	531,36	2657
47.	47.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	3434,40	10303
48.	48.	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	24,0000000	6070,86	145701
49.	49.	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	368,0000000	4276,49	1573749
50.	50.	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	202,0000000	3243,74	655236
51.	51.	ТПрайс-лист	Светильник, тип OPL/S 436	шт	24,0000000	35802,98	859272
52.	52.	ТПрайс-лист	Светильник, тип OPL/S 236	шт	300,0000000	17632,49	5289746
53.	53.	ТПрайс-лист	Светильник, тип ARS/S 136	шт	96,0000000	15187,33	1457983
54.	54.	ТПрайс-лист	Светильник, тип ASM/S 136	шт	36,0000000	19289,80	694433
55.	55.	ТПрайс-лист	Светильник, тип ARS/S 236	шт	50,0000000	15960,41	798021
56.	56.	ТПрайс-лист	Светильник, тип OPL/S	шт	18,0000000	36925,24	664654
57.	57.	ТПрайс-лист	Светильник, тип OTN 136	шт	48,0000000	19628,15	942151

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	ТПрайс-лист	Светильник, тип ВАТ 136	шт	20,0000000	9089,18	181784
59.	59.	ТПрайс-лист	Светильник, тип ВАТ 118	шт	2,0000000	12250,38	24501
60.	60.	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	14,0000000	2448,34	34277
61.	61.	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14,0000000	650,16	9102
62.	62.	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	36,0000000	3196,55	115076
63.	63.	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	36,0000000	1683,72	60614
64.	64.	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	10,0000000	1387,80	13878
65.	65.	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 L-18	шт.	2,0000000	221,40	443
66.	66.	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 L-36	шт.	970,0000000	475,20	460944
67.	67.	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000000	3548,88	3549
68.	68.	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1000000	858,60	86
69.	69.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2928,54	2929
70.	70.	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	12606,84	12607
71.	76.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	124,0000000	933,16	115712
72.	77.	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,	шт.	124,0000000	452,52	56112

1	2	3	4	5	6	7	8
			сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
73.	78.	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	81,0000000	789,29	63933
74.	79.	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	81,0000000	327,24	26506
75.	80.	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	68,0000000	789,29	53672
76.	81.	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	68,0000000	349,92	23795
77.	82.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	1932,68	19327
78.	83.	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,0000000	352,08	3521
79.	84.	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 197 УХЛ3 У195	шт.	159,0000000	42,12	6697
80.	85.	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Л48/	шт.	283,0000000	30,24	8558

ИТОГО: 15569994

Накладные расходы			1022644
Сметная прибыль			1112303
Итого с временными	2,32 %	361224	15931218
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	143381	16074599
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	321492	16396091
Скидка	-10 %	-1639609	14756482
Итого с НДС	12 %	1770778	16527260

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5-4 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12,0000000	4318,03	51816
2.	2.	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1,0000000	27758,16	27758
3.	3.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	30026,25	60052
4.	4.	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1,0000000	2282,04	2282
5.	5.	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000000	25363,80	25364
6.	6.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	73,0000000	4897,34	357506
7.	7.	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	73,0000000	1526,04	111401
8.	8.	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	6,0000000	2461,55	14769
9.	9.	2308-0302-0602 РСНБ	Извещатели пожарные ручные	шт.	6,0000000	1088,64	6532

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	моделиИПР 513-10				
10.	10.	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	51,84	467
11.	11.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	48,0000000	4616,87	221610
12.	12.	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1,0000000	2150,28	2150
13.	13.	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	47,0000000	35606,52	1673506
14.	14.	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Акустическая система АС-2-2	шт.	47,0000000	4713,12	221517
15.	22.	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2510,0000000	435,71	1093643
16.	23.	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	2510,0000000	46,44	116564
17.	24.	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У195/ УХЛ3	шт.	4,0000000	42,12	168

ИТОГО: 3987106

Накладные расходы			637825
Сметная прибыль			295341
Итого с временными	2,32 %	92501	4079607
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	36716	4116323
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	82326	4198649
Скидка	-10 %	-361535	3253817
Итого с НДС	12 %	390458	3644275

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5-5 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоим. единицы тенге	Выполнено работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1830,5000000	4498,74	8234948
2.	2.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1830,5000000	186,62	341601
3.	3.	1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	Поверхности. Сплошное выравнивание сухими смесими толщиной слоя 3 мм	м2	1830,5000000	1484,21	2716842
4.	4.	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1830,5000000	7769,41	14221903
5.	5.	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	м2 основания	1692,0000000	745,35	1261140
6.	6.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1844000	3076,36	3644
7.	7.	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,1844000	28611,73	33888
8.	8.	1127-0602-0301 РСНБ	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2		254,64	430853

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия	1692,0000000		
9.	9.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	290,0000000	2675,87	776002
10.	10.	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,3969690	52022,52	280764
11.	11.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,0150000	13423,33	201551
12.	12.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,1500000	1085,22	162946
13.	13.	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Спортивное напольное покрытие. Устройство	м2	150,1500000	1609,96	241735
14.	14.	СТПРАЙС	Спортивное напольное покрытие	м2	150,1500000	10896,28	1636076

ИТОГО: 30543894

Накладные расходы			9949238
Сметная прибыль			2141320
Итого с временными	2,32 %	708618	31252512
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	281273	31533785
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	630676	32164461
Скидка	-10 %	-3216446	28948015
Итого с НДС	12 %	3473762	32421777

Заказчик

Подрядчик