Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		155	03.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	28 754 379,00								
в том числе за июль 2014г		28 754 379,00		25 673 552,68				3 080 826,32	
итого									28 754 379,00

Итого к оплате: 28754379 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи тристо семьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 155

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	176,30	59,88	6,55	10557	1155	0,36	64
					53,33	1,04	9402	183	0,01	2
2.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	66,00	320,85	30,15	21176	1990	1,96	129
					290,70	2,90	19186	191	0,19	12
3.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	369,50	74,90	6,81	27676	2516	0,46	170
					68,09	1,08	25159	399	0,01	3
4.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	124,00	215,57	21,24	26731	2634	1,29	160
					194,33	3,31	24097	410	0,03	4
5.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	111,50	38,60	--	4304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	111,50	83,94	--	9360	--	0,39	44
					18,75	--	2090	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0115-36-1	Облицовка потолков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	1172,00	638,83 256,29	6,06 1,76	748703 300371	7098 2066	1,48 0,01	1736 9
8.	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1172,00	169,00 --	-- --	198068 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	1172,00	74,87 69,10	1,91 0,29	87748 80985	2239 340	0,44 0,00	520 4
10.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2812,80	37,00 --	-- --	104074 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	904,20	393,10 221,81	33,79 5,62	355441 200561	30553 5082	1,35 0,03	1222 28
13.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	3015,84	60,99 55,46	1,83 0,29	183936 167258	5519 875	0,36 0,00	1079 9
14.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	7237,98	37,00 --	-- --	267805 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	222,00	996,29 644,33	67,78 11,29	221176 143041	15047 2506	3,85 0,06	855 14
17.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	222,00	170,46 162,60	7,65 2,90	37842 36097	1698 644	0,93 0,01	206 3
18.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	532,80	37,00 --	-- --	19714 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	21,60	74,17	4,98	1602	108	0,47	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,19	0,79	1495	17	0,01	0
29.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	369,50	371,23	23,59	137168	8716	0,94	347
					156,91	7,99	57977	2951	0,04	14
30.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	369,50	4472,00	--	1652404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-369,50	2800,00	--	-1034600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	369,50	4963,00	--	1833828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	54,70	244,86	6,97	13394	382	0,67	37
					108,16	2,65	5916	145	0,01	1
34.	С12069-31	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 450 мм	м	182,40	1800,00	--	328320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	2101,35	51,33	4,89	107862	10276	0,34	706
					46,44	0,83	97587	1744	0,01	18
36.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	242,65	116,63	10,56	28300	2562	0,70	170
					106,07	1,67	25738	405	0,01	3
37.	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	1172,00	131,35	11,73	153939	13742	0,28	328
					56,15	4,39	65813	5142	0,02	25
38.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1172,00	221,81	12,44	259958	14577	0,41	480
					60,03	4,67	70355	5479	0,02	27
39.	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции	м2	1050,67	186,70	5,46	196159	5739	0,08	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплошной из плит древесноволокнистых			12,11	2,05	12723	2154	0,01	11
40.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1050,67	928,93	--	976009	--	0,44	462
					67,28	--	70684	--	0,01	12
44.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1700,00	24,15	2,64	41055	4488	0,15	258
					21,51	0,45	36567	765	0,00	8
45.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1700,00	36,77	1,67	62509	2839	0,23	386
					35,10	0,29	59670	493	0,00	5
46.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,34	21898,02	417,85	182629	3485	25,41	212
					3907,13	157,50	32585	1314	0,78	6
47.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,50	23143,99	395,71	173580	2968	25,88	194
					4010,63	149,06	30080	1118	0,72	5
48.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	52,50	801,94	9,43	42102	495	1,64	86
					246,85	3,57	12959	188	0,02	1
51.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1700,00	48,37	4,36	82229	7412	0,29	489
					44,01	0,68	74817	1156	0,01	9
53.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	44,00	74,17	4,98	3263	219	0,47	21
					69,19	0,79	3044	35	0,01	0
54.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	24,00	12,93	0,26	310	6	0,09	2
					12,67	0,05	304	1	0,00	0
57.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	397,50	341,80	15,63	135866	6213	0,57	229
					112,55	11,95	44739	4750	0,06	25
58.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	53,00	266,96	0,46	14149	24	0,32	17
					51,03	0,11	2705	6	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								7716346
		ИТОГО:					7716346	154697		10704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1714005	40559		257

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1767491
Всего накладных расходов:	1767491
Итого с накладными	9483837

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	569030
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10052867
Итого с временными, 2,24 %	10278051
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10389054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10430166
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10532947
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	25170150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	503403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25673553
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3080826
Итого с НДС	28754379

Сдал:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		155	03.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	57 000 000,00								
в том числе за август 2014г		28 245 621,00		25 219 304,46				3 026 316,54	
итого									28 245 621,00

Итого к оплате: 28245621 (Двадцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот двадцать один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 155

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
5.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,90	38,60 --	-- --	2582 --	-- --	-- --	-- --
6.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	66,90	83,94 18,75	-- --	5616 1254	-- --	0,39 --	26 --
7.	Е0115-36-1	Облицовка потолков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	703,20	638,83 256,29	6,06 1,76	449222 180222	4259 1239	1,48 0,01	1042 5
8.	С11011-21 88	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	703,20	169,00 --	-- --	118841 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	703,20	74,87 69,10	1,91 0,29	52649 48591	1343 204	0,44 0,00	312 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1687,68	37,00 --	-- --	62444 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1172,00	304,08 93,41	2,91 1,10	356378 109482	3413 1289	0,56 0,01	660 6
15.	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	1160,62	271,76 30,00	0,07 0,02	315411 34819	81 23	0,18 0,00	209 0
19.	Е0162-12-1	Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	412,45	95,66 50,76	0,07 0,02	39454 20936	29 8	0,30 0,00	125 0
20.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	50,62	1607,13 382,95	2,63 0,99	81353 19385	133 50	2,30 0,00	116 0
22.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	8,64	4310,56 367,43	9,61 3,62	37243 3175	83 31	2,00 0,02	17 0
23.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	70,52	446,86 174,40	128,16 44,59	31513 12299	9038 3144	1,03 0,17	73 12
24.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	11,52	379,71 313,09	40,10 15,16	4374 3607	462 175	1,71 0,07	20 1
25.	С12022-1	Двери распашные металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	3,60	25100,00 --	-- --	90360 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	59,00	5960,00 --	-- --	351640 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	26,40	1380,00 --	-- --	36432 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	26,40	844,00 --	-- --	22282 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	370,20	111,76	0,57	41374	213	0,09	33
					13,85	0,22	5126	83	0,00	0
42.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	48,53	1995,70	14,65	96852	711	1,22	59
					197,43	5,49	9581	266	0,03	1
43.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	128,92	143,73	0,40	18529	52	0,27	35
					47,87	0,14	6172	18	0,00	0
49.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,20	599,34	35,14	3716	218	0,90	6
					142,31	13,23	882	82	0,07	0
50.	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	м2	284,00	620,06	2,07	176097	588	0,22	62
					37,19	0,32	10562	91	0,00	1
52.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	453,39	698,33	10,25	316616	4647	1,97	892
					313,89	3,85	142316	1746	0,02	9
55.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,20	15836,43	6844,83	19004	8214	33,23	40
					5796,00	1941,09	6955	2329	6,83	8
56.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,20	133700,00	--	160440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0162-21-1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов	м2	20,00	79,80	0,05	1596	1	0,28	6
					47,27	0,02	945	--	0,00	0
60.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	5,00	7419,16	472,77	37096	2364	23,05	115
					4101,19	177,19	20506	886	0,86	4
61.	С11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	5,00	18500,00	--	92500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	150,00	139,20	1,49	20880	223	0,26	38
					43,47	0,56	6520	84	0,00	0
63.	Е0115-70-	Оштукатуривание по сетке без	м2	150,00	626,04	6,15	93906	922	1,32	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	устройства каркаса улучшенное стен			222,01	2,34	33301	351	0,01	2
64.	Е0115-158 -1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	150,00	104,31 19,69	2,06 0,79	15646 2953	309 118	0,11 0,00	16 1
65.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,70	3090,75 610,65	-- --	8345 1649	-- --	3,73 --	10 --
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,70	7986,03	82,51	21562	223	1,55	4
		Итого по разделу: Общестроительные работы			225,11	31,16	608	84	0,15	0 3181951
	ИТОГО:						3181953	37526		4116
							681846	12301		55

Накладные расходы :

На общестроительные работы	673116
На металломонтажные работы	7520
Всего накладных расходов:	680636
Итого с накладными	3862589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231755
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4094344
Итого с временными, 2,24 %	4186057
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4231266
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4248010
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4289871
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10251374
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	205027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10456401
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1254768
Итого с НДС	11711

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 155

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт СШ им.Каипова в с.Казахстан, Енбекшиказахского района Алматинской области.

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт СШ им.Каипова в с.Казахстан, Енбекшиказахского района Алматинской области.

А К Т N 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод, сантехнические работы								
1.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	440,00	51,07	0,69	22471	304	0,33	146
					50,38	0,11	22167	48	0,00	0
2.	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	200,00	88,41	1,24	17682	248	0,57	114
					87,17	0,20	17434	40	0,00	0
3.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	440,00	546,39	15,24	240413	6704	1,89	830
					336,38	5,71	148005	2513	0,03	12
4.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	200,00	433,63	6,60	86725	1320	1,21	242
					216,83	2,48	43366	495	0,01	2
5.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	20,00	101,59	3,33	2032	67	0,61	12
					98,26	0,54	1965	11	0,00	0
6.	E0117-5-4	Установка раковин	комплек	20,00	2934,39	15,41	58688	308	0,93	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
					165,60	5,63	3312	113	0,03	1
7.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	20,00	244,84	6,45	4897	129	1,43	29
					238,39	1,04	4768	21	0,01	0
8.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	20,00	9194,48	49,05	183890	981	2,55	51
					445,05	19,69	8901	394	0,09	2
9.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплек т	4,00	12146,13	59,69	48585	239	1,78	7
					297,56	22,50	1190	90	0,11	0
10.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	компл	6,00	161,43	4,65	969	28	0,99	6
					156,78	0,72	941	4	0,01	0
11.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплек т	6,00	4022,72	17,37	24136	104	1,79	11
					320,85	5,62	1925	34	0,04	0
12.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	30,00	162,61	1,96	4878	59	0,81	24
					144,90	--	4347	--	--	--
13.	С131101-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом	компл	24,00	5190,00	--	124560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С131101-98	Смесители для умывальников См-Ум-ПШл парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл	6,00	3470,00	--	20820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчи к	2,00	86,34	1,96	173	4	0,47	1
					77,63	--	155	--	--	--
16.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00	--	9770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	110,00	1037,30	16,45	114102	1810	1,77	195
					284,63	6,16	31309	678	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	25,00	744,02	66,42	18600	1661	3,84	96
					597,71	25,31	14943	633	0,13	3
20.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	550,00	968,01	9,81	532407	5397	0,27	151
					43,22	3,69	23769	2028	0,02	10
		Итого по разделу: Водопровод, сантехнические работы								1525668
		Раздел: Отопление,пожарный гидрант,канализация								
21.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	700,00	67,96	0,50	47572	350	0,44	305
					67,46	0,09	47222	63	0,00	0
22.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	130,00	116,90	1,81	15197	235	0,75	98
					115,09	0,29	14962	38	0,00	0
23.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	300,00	273,30	4,95	81990	1485	0,34	102
					60,03	1,86	18009	559	0,01	3
24.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	600,00	431,30	4,95	258780	2970	0,34	205
					60,03	1,86	36018	1118	0,01	5
25.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	130,00	618,12	9,94	80356	1292	0,43	56
					75,30	3,71	9789	483	0,02	2
26.	Е0116-18-1	Установка клапанов приемных диам. 50 мм	1шт	6,00	654,91	26,91	3929	161	1,35	8
					238,05	11,25	1428	67	0,05	0
27.	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	6,00	1240,00	--	7440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15В16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	140,00	530,00	--	74200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1В1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	60,00	1230,00	--	73800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	160,00	200,00	--	32000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	165,00	313,24	31,90	51685	5263	1,91	315
					281,34	5,04	46421	832	0,04	7
32.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	173,00	4352,10	43,41	752913	7510	0,78	136
					124,72	16,26	21576	2813	0,08	14
33.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	190,00	65,50	--	12446	--	0,14	26
					25,88	--	4916	--	--	--
34.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	40,00	68,18	--	2727	--	0,39	16
					68,02	--	2721	--	--	--
35.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	10292,87	28,86	41171	115	1,03	4
					181,13	11,25	724	45	0,05	0
36.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	120,00	636,63	0,80	76396	96	0,67	81
					122,13	0,31	14656	38	0,00	0
37.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	423,00	764,59	1,79	323423	756	0,64	272
					117,74	0,67	49803	286	0,00	1
38.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	156,00	636,63	0,80	99314	125	0,67	105
					122,13	0,31	19052	49	0,00	0
39.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	31,00	38,60	--	1197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	31,00	83,94	--	2602	--	0,39	12
					18,75	--	581	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление,пожарный гидрант,канализация								2039138
ИТОГО:							3564806	39725		3673
							616375	13493		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	523
На сантехнические работы	724938
Всего накладных расходов:	725461
Итого с накладными	4290267

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257416
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4547683
Итого с временными, 2,24 %	4649551
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4699766
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4718364
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4764860
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11386491
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227730
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11614221
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1393707
Итого с НДС	13007928

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 155

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт СШ им.Каипова в с. Казахстан, Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт СШ им.Каипова в с. Казахстан, Енбекшиказахского района

А К Т N 2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы								
1.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1317,00	3,69	--	4860	--	0,03	33
					3,69	--	4860	--	--	--
2.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	147,00	29,35	2,80	4314	412	0,18	26
					26,55	0,45	3903	66	0,00	1
3.	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	4,00	40,78	0,50	163	2	0,26	1
					40,28	0,09	161	--	0,00	0
4.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
					1397,25	--	1397	--	--	--
5.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1029,05	28,25	1029	28	2,30	2
					473,80	2,88	474	3	0,02	0
6.	75-6-46	Вводно-распридилительные панели, типа ВРУ-1-21-10, наминальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный	шт	1,00	106400,00	--	106400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100								
7.	С151803-1 46	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-573 -1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1,00	813,40	287,50	813	287	2,30	2
					351,90	61,88	352	62	0,36	0
9.	С151803-1 59	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОШВ-12У4	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	4,00	3554,20	621,25	14217	2485	14,95	60
					2613,95	137,50	10456	550	0,80	3
11.	С151803-1 74	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-23, двухполюсный на 315 А	шт	4,00	8760,00	--	35040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	538,55	16,50	2154	66	1,15	5
					261,05	2,87	1044	11	0,02	0
13.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	538,55	16,50	2154	66	1,15	5
					261,05	2,87	1044	11	0,02	0
15.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	71,42	0,25	286	1	0,39	2
					66,47	0,13	266	--	0,00	0
17.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	4,00	140,72	0,88	563	4	0,75	3
					127,65	0,25	511	1	0,00	0
18.	С151801-1 50	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	2,00	96,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	2,00	212,00 -- --	-- -- --	424 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1903,00	31,18 22,66	2,63 0,63	59336 43112	4995 1189	0,12 0,00	219 7
21.	С151601-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,14	150500,00 -- --	-- -- --	20318 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С151601-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,32	131800,00 -- --	-- -- --	41517 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	79100,00 -- --	-- -- --	3560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,46	60500,00 -- --	-- -- --	27830 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	С151601-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,95	115200,00 -- --	-- -- --	109210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	4,00	581,54 491,63	51,67 20,48	2326 1966	207 82	2,83 0,10	11 0
27.	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	шт	4,00	7930,00 -- --	-- -- --	31720 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	20,00	363,60 136,85	163,75 46,13	7272 2737	3275 923	0,86 0,27	17 5
29.	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	20,00	338,00 -- --	-- -- --	6760 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	180,00	400,00 181,70	167,50 47,25	72000 32706	30150 8505	1,14 0,27	205 49
31.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	360,00	14,00	--	5040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	180,00	2480,00	--	446400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	шт	180,00	70,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	60,00	33,18	--	1991	--	0,20	12
					31,05	--	1863	--	--	--
35.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	60,00	46,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	80,00	41,37	--	3309	--	0,23	18
					35,71	--	2857	--	--	--
37.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	55,00	156,00	--	8580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	25,00	215,00	--	5375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,14	16300,00	--	2282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								1068154
ИТОГО:							1068155	41977		629
							109709	11403		66

Накладные расходы :

На монтажные работы 105559

Всего накладных расходов: 105559
Итого с накладными 1173714

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64039
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1237753
Итого с временными, 2,24 %	1263095
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1275587
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1280214
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1291781
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3086943
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61739
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3148682
Налог на добавленную стоимость, 12 %	377842
Итого с НДС	3526524

Принял:

Сдал:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		155	03.07.2014г.				
		Доп. согл. №155/1	27.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	105 307 272,00								
в том числе за сентябрь2014г		48 307 272,00		43 131 492,86				5 175 779,14	
итого									48 307 272,00

Итого к оплате: 48307272 (Сорок восемь миллионов триста семь тысяч двести семьдесят два) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Автономная котельная								
1.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	8,40	59,88	6,55	503	55	0,36	3
					53,33	1,04	448	9	0,01	0
2.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85	30,15	963	90	1,96	6
					290,70	2,90	872	9	0,19	1
3.	E0156-2-2	Снятие оконных блоков остекленных	м2	6,75	74,90	6,81	506	46	0,46	3
					68,09	1,08	460	7	0,01	0
4.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	3,00	215,57	21,24	647	64	1,29	4
					194,33	3,31	583	10	0,03	0
5.	E0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	м2	48,00	62,52	4,00	3001	192	0,37	18
					57,35	0,61	2753	29	0,00	0
6.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	115,20	37,00	--	4262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	48,00	304,08	2,91	14596	140	0,56	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			93,41	1,10	4484	53	0,01	0
8.	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	89,60	393,10 221,81	33,79 5,62	35222 19874	3028 504	1,35 0,03	121 3
9.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен	м2	89,60	50,24 45,36	3,78 0,59	4502 4064	339 53	0,30 0,00	27 0
10.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	215,04	37,00 --	-- --	7956 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	100,40	271,76 30,00	0,07 0,02	27285 3012	7 2	0,18 0,00	18 0
12.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	11,20	996,29 644,33	67,78 11,29	11158 7216	759 126	3,85 0,06	43 1
13.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,20	170,46 162,60	7,65 2,90	1909 1821	86 32	0,93 0,01	10 0
14.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	26,88	37,00 --	-- --	995 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	8,40	379,71 313,09	40,10 15,16	3190 2630	337 127	1,71 0,07	14 1
16.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00 --	-- --	112200 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00 --	-- --	4140 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00 --	-- --	2532 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,75	371,23	23,59	2506	159	0,94	6
					156,91	7,99	1059	54	0,04	0
20.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,75	4472,00	--	30186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-22-2	Установка м/л подоконных досок	м2	1,05	244,86	6,97	257	7	0,67	1
					108,16	2,65	114	3	0,01	0
22.	С12069-31	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 450 мм	м	3,00	1800,00	--	5400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	48,00	221,81	12,44	10647	597	0,41	20
					60,03	4,67	2881	224	0,02	1
24.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,70	21898,02	417,85	15329	292	25,41	18
					3907,13	157,50	2735	110	0,78	1
25.	Е0110-3-4	Устройство фронтонов	м2	26,00	821,04	10,84	21347	282	0,78	20
					120,32	4,07	3128	106	0,02	1
26.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	15,00	801,94	9,43	12029	141	1,64	25
					246,85	3,57	3703	54	0,02	0
27.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,70	599,34	35,14	420	25	0,90	1
					142,31	13,23	100	9	0,07	0
28.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	55,00	779,16	10,25	42854	564	1,97	108
					313,89	3,85	17264	212	0,02	1
29.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	84,00	341,80	15,63	28711	1313	0,57	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,55	11,95	9454	1004	0,06	5
30.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	84,00	245,81	2,45	20648	206	0,70	59
					125,23	0,56	10520	47	0,03	3
31.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	84,00	89,20	4,29	7493	360	0,52	44
					84,79	1,64	7122	138	0,01	1
32.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	201,00	37,00	--	7437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	14,00	266,96	0,46	3737	6	0,32	4
					51,03	0,11	714	2	0,00	0
34.	Е0162-21-1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов	м2	14,00	79,80	0,05	1117	1	0,28	4
					47,27	0,02	662	--	0,00	0
35.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,24	3090,75	--	6923	--	3,73	8
					610,65	--	1368	--	--	--
36.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	22,40	367,42	18,45	8230	413	0,42	9
					60,29	6,93	1351	155	0,03	1
37.	Е0118-2-1	Установка котлов на житком топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	1,00	14661,12	2140,49	14661	2140	52,90	53
					9159,75	801,56	9160	802	3,91	4
38.	СПрайс	Котел КТ-160, объем 0,8 м3	шт	1,00	183300,41	--	183300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Автономная котельная								658797
	ИТОГО:						658799	11650		723
							119552	3881		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	112605
На сантехнические работы	11475
Всего накладных расходов:	124081
Итого с накладными	782879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	818854
Итого с временными, 2,24 %	833090
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	840108
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	842707
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	849205
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2029328
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40587
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2069915
Налог на добавленную стоимость, 12 %	248390
Итого с НДС	2318305

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлическое ограждение								
1.	Е0168-7-2	Разборка металлического ограждения	м	400,00	390,78	4,97	156312	1988	0,41	164
					65,50	--	26200	--	--	--
2.	Е0168-6-2	Демонтажметаллических ворот	м2	22,00	1602,54	43,03	35256	947	9,61	211
					1535,20	--	33774	--	--	--
3.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	400,00	1664,03	166,31	665613	66525	0,51	204
					84,25	54,99	33700	21995	0,27	108
4.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	400,00	1213,40	2,61	485360	1045	0,94	377
					162,28	0,80	64911	320	0,00	1
5.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	47787,55	2553,01	47788	2553	28,75	29
					4781,70	750,82	4782	751	3,63	4
6.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным	ворота	1,00	19256,27	42,15	19256	42	14,95	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций			2578,92	14,02	2579	14	0,05	0
		Итого по разделу: Металлическое ограждение								1409584
		Раздел: Благоустройство								
7.	Е0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1280,00	38,80	37,29	49664	47731	0,01	13
					1,51	6,38	1933	8166	0,04	45
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,50	40182,49	424,49	60274	637	0,67	1
					--	176,18	--	264	0,72	1
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1600,00	587,60	19,19	940157	30703	0,04	62
					6,83	6,33	10930	10120	0,02	35
10.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,00	447,64	--	12981	--	2,85	83
					447,64	--	12981	--	--	--
11.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	15,00	347,79	310,44	5217	4657	0,25	4
					37,01	98,23	555	1473	0,34	5
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	520,00	610,88	8,29	317660	4310	0,80	417
					124,98	2,20	64991	1142	0,01	4
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	23,40	26000,00	--	608400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С01031-А26-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	177,00	38,60	--	6832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	177,00	83,94	--	14858	--	0,39	70
					18,75	--	3318	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								2016044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3425628	161136		1650
							260654	44245		203

Накладные расходы :

На общестроительные работы	284314
На металломонтажные работы	54937
Всего накладных расходов:	339251
Итого с накладными	3764879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	225893
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3990772
Итого с временными, 2,24 %	4080165
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4124231
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4140552
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4181354
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9992098
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	199842
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10191940
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1223033
Итого с НДС	11414973

Составил:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания СШ им. Каипова в с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
5.	С01031-А2 6-2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	44,60	38,60	--	1722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	44,60	83,94	--	3744	--	0,39	18
					18,75	--	836	--	--	--
7.	Е0115-36-1	Облицовка потолков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	468,80	638,83	6,06	299481	2839	1,48	694
					256,29	1,76	120148	826	0,01	4
8.	С11011-21 88	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	468,80	169,00	--	79227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	468,80	74,87	1,91	35099	895	0,44	208
					69,10	0,29	32394	136	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1125,12	37,00 --	-- --	41629 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1172,00	304,08 93,41	2,91 1,10	356378 109482	3413 1289	0,56 0,01	660 6
12.	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	602,80	393,10 221,81	33,79 5,62	236961 133707	20369 3388	1,35 0,03	815 19
13.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	2010,56	60,99 55,46	1,83 0,29	122624 111506	3679 583	0,36 0,00	718 6
14.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	4825,32	37,00 --	-- --	178537 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	2708,12	271,76 30,00	0,07 0,02	735959 81244	190 54	0,18 0,00	488 0
16.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	148,00	996,29 644,33	67,78 11,29	147451 95361	10031 1671	3,85 0,06	570 9
17.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	148,00	170,46 162,60	7,65 2,90	25228 24065	1132 429	0,93 0,01	137 2
18.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	355,20	37,00 --	-- --	13142 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0162-12-1	Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	618,67	95,66 50,76	0,07 0,02	59181 31404	43 12	0,30 0,00	188 0
20.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного	м2	75,93	1607,13 382,95	2,63 0,99	122030 29077	199 75	2,30 0,00	175 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гарнитура по кирпичу и бетону								
22.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	12,96	4310,56 367,43	9,61 3,62	55865 4762	125 47	2,00 0,02	26 0
23.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	105,78	446,86 174,40	128,16 44,59	47269 18448	13557 4716	1,03 0,17	109 18
24.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	17,28	379,71 313,09	40,10 15,16	6561 5410	693 262	1,71 0,07	30 1
25.	С12022-1	Двери распашные металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	5,40	25100,00 --	-- --	135540 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	88,50	5960,00 --	-- --	527460 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	39,60	1380,00 --	-- --	54648 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	39,60	844,00 --	-- --	33422 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	1172,00	131,35 56,15	11,73 4,39	153939 65813	13742 5142	0,28 0,02	328 25
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1172,00	221,81 60,03	12,44 4,67	259958 70355	14577 5479	0,41 0,02	480 27
39.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	1050,67	186,70 12,11	5,46 2,05	196159 12723	5739 2154	0,08 0,01	89 11
40.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1050,67	928,93 67,28	-- --	976009 70684	-- --	0,44 0,01	462 12
41.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1480,80	111,76 13,85	0,57 0,22	165496 20503	851 333	0,09 0,00	130 1
42.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	194,12	1995,70	14,65	387406	2844	1,22	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		для многоцветных полов			197,43	5,49	38325	106
43.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	515,68	143,73	0,40	74118	20
					47,87	0,14	24688	7
46.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,34	21898,02	417,85	182629	348
					3907,13	157,50	32585	131
47.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,50	23143,99	395,71	173580	296
					4010,63	149,06	30080	111
48.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	52,50	801,94	9,43	42102	49
					246,85	3,57	12959	18
49.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,80	599,34	35,14	14864	87
					142,31	13,23	3529	32
50.	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	м2	1136,00	620,06	2,07	704388	235
					37,19	0,32	42248	36
52.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1246,61	698,33	10,25	870544	1277
					313,89	3,85	391302	479
55.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,80	15836,43	6844,83	28506	1232
					5796,00	1941,09	10433	349
56.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,80	133700,00	--	240660	--
					--	--	--	--
57.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	1102,50	341,80	15,63	376834	1723
					112,55	11,95	124086	1317
58.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	147,00	266,96	0,46	39243	68
					51,03	0,11	7501	16
59.	Е0162-21-1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов	м2	180,00	79,80	0,05	14364	9
					47,27	0,02	8509	4
60.	Е0126-30-	Теплоизоляция изделиями из	м3	45,00	7419,16	472,77	333862	2127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных			4101,19	177,19	184553	7973	0,86	39
61.	С11031-18 2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	45,00	18500,00	--	832500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1350,00	139,20	1,49	187917	2008	0,26	346
					43,47	0,56	58684	759	0,00	4
63.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1350,00	626,04	6,15	845151	8302	1,32	1785
					222,01	2,34	299710	3156	0,01	15
64.	Е0115-158 -1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1350,00	104,31	2,06	140812	2784	0,11	143
					19,69	0,79	26579	1063	0,00	5
65.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	24,30	3090,75	--	75105	--	3,73	91
					610,65	--	14839	--	--	--
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,30	7986,03	82,51	194061	2005	1,55	38
					225,11	31,16	5470	757	0,15	4
		Итого по разделу: Общестроительные работы								10829366
	ИТОГО:						10829365	184075		14147
							2354002	66240		338

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2390851
На металломонтажные работы	11281
Всего накладных расходов:	2402131
Итого с накладными	13231497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	793890
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14025387
Итого с временными, 2,24 %	14339556
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14494423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14551781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14695240
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	35116922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	702338
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35819261
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4298311
Итого с НДС	40117572
Итого скидка	5543578
Итого к оплате	34573994