Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		56	06.05.2014г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района									
Всего по объекту	127 654 042,00								
в том числе за июль 2014г		61 758 862,00		55 141 841,07				6 617 020,93	
итого									61 758 862,00

Итого к оплате: 61758862 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	1156,08	211,53	14,01	244543	16197	0,58	674
					85,79	2,21	99180	2555	0,01	14
9.	57-13-6	Устройство оснований из OSB	1м2	56,33	880,18	1,14	49576	64	0,38	21
					58,43	0,18	3291	10	0,00	0
10.	57-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	152,30	585,22	8,95	89128	1363	0,76	116
					114,73	1,42	17473	216	0,02	2
11.	57-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	394,02	382,50	1,86	150715	733	0,33	132
					50,56	0,29	19922	114	0,00	1
12.	57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	394,02	1920,69	5,23	756800	2061	0,75	296
					120,11	0,83	47326	327	0,01	4
13.	57-17-4	Устройство покрытий пола в спортзале из брусков	1м2	152,30	1920,69	5,23	292521	797	0,75	114
					120,11	0,83	18293	126	0,01	2
14.	11-37-1	Устройство покрытий пола из комерческого линолеума	м2	2219,50	1223,65	6,40	2715890	14205	0,49	1082
					75,82	2,39	168281	5299	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	3496,97	178,36	0,09	623720	315	0,09	330
					15,12	0,02	52874	70	0,00	0
16.	11-27-6	Устройство покрытий пола из керамогранита	м2	1096,85	1815,20	19,00	1991008	20840	1,23	1350
					199,29	9,21	218597	10105	0,05	51
17.	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	487,27	1580,61	19,00	770181	9258	1,23	600
					199,29	9,21	97110	4489	0,05	23
31.	58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	435,80	253,64	0,56	110537	244	0,26	114
					40,86	0,09	17807	39	0,00	0
32.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	65,52	446,86	128,16	29278	8397	1,03	68
					174,40	44,59	11427	2921	0,17	11
33.	10-23-3	То же, в перегородках	м2	111,51	671,57	39,81	74887	4439	1,32	147
					219,42	15,05	24468	1678	0,07	8
34.	10-23-4	То же, площадь проема более 3 м2	м2	12,60	527,93	39,21	6652	494	1,14	14
					192,26	14,82	2422	187	0,07	1
35.	6-2-2	Стоимость дверных блоков ДГ 21-8П	м2	20,16	4250,00	--	85680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	6-3-17	То же, ДГ 21-9 и ДГ21-9	м2	137,97	5610,00	--	774012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-12	м2	22,68	6390,00	--	144925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-15	м2	12,60	5630,00	--	70938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	81,00	1380,00	--	111780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	20,79	379,71	40,10	7894	834	1,71	36
					313,09	15,16	6509	315	0,07	2
43.	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	9,00	25100,00	--	225900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	7-57-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	63,90	78,08	48,59	4990	3105	0,18	11
					29,50	18,36	1885	1173	0,09	6
45.	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,04	530,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	95,00	844,00	--	80180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	149,65	1902,70	5,78	284743	864	1,75	262
					293,22	3,93	43880	587	0,02	3
71.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5155,08	285,16	2,63	1470020	13532	0,45	2312
					74,78	0,99	385520	5091	0,00	25
72.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2521,62	304,08	2,91	766767	7344	0,56	1421
					93,41	1,10	235556	2774	0,01	14
73.	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 мна лестничных клетках и в спортзале	м2	184,43	230,10	1,90	42435	350	0,81	149
					128,09	0,70	23622	129	0,00	1
75.	62-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	2,70	227,61	0,14	615	--	1,14	3
					184,39	0,05	498	--	0,00	0
76.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2142,20	245,81	2,45	526571	5245	0,70	1505
					125,23	0,56	268278	1205	0,03	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	15-152-1	Пропитка фасада Праймером	м2	2142,20	25,33	0,15	54261	321	0,11	227
					15,79	0,06	33824	134	0,00	1
78.	15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	2142,20	84,60	2,06	181224	4418	0,10	217
					16,82	0,79	36041	1687	0,00	8
79.	8-35-2	Установка лесов наружных	м2	2142,20	161,13	0,77	345183	1660	0,50	1072
					79,44	0,29	170181	616	0,00	3
81.	12-7-6	Устройство покрытия козирьков из металлочерепицей	м2	68,00	1694,42	10,25	115221	697	1,70	116
					271,69	3,85	18475	262	0,02	1
82.	27-57-2	Устройство покрытия крылец тротуарной плиткой	м2	40,00	1159,27	52,60	46371	2104	0,44	18
					65,99	18,56	2639	742	0,09	4
84.	10-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	80,00	213,74	38,04	17099	3043	0,71	57
					103,50	14,38	8280	1150	0,07	6
85.	6-7-17	Боковые стенки шкафов СБШ 18-6; СБШ 21-6	м2	80,00	1420,00	--	113600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	10-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	16,00	303,88	38,04	4862	609	1,43	23
					214,76	14,38	3436	230	0,07	1
87.	6-7-25	Стоимость полок	м2	16,00	1790,00	--	28640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	10-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	64,00	233,56	46,21	14948	2958	0,72	46
					110,49	17,44	7071	1116	0,09	5
89.	6-7-7	Блоки дверные	М2	120,00	7050,00	--	846000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	27-14-2	Устройство основания отмостки из песчано-гравийной смеси	м3	35,40	1825,13	92,19	64610	3264	0,17	6
					24,59	14,59	870	516	0,05	2
91.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	28,32	8108,44	82,51	229631	2337	1,55	44
					225,11	31,16	6375	883	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	156,62	112,50	--	17620	--	0,83	130
					112,50	--	17620	--	--	--
93.	С010333-А 10-1	Перевозка Строительного мусора	т	156,62	68,94	--	10797	--	0,29	45
					13,79	--	2159	--	--	--
	ИТОГО:						14620844	132088		12757
							2071190	46746		299

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2163092
Всего накладных расходов:	2163092
Итого с накладными	16783936

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1007036
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17790972
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18031150
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18102314
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18280224
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	38164355
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	763287
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38927642
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4671317
Итого с НДС	43598959

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1355,00	273,30	4,95	370322	6707	0,34	463		
					60,03	1,86	81341	2524	0,01	12		
6.	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	43,00	352,30	4,95	15149	213	0,34	15		
					60,03	1,86	2581	80	0,01	0		
7.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	187,00	431,30	4,95	80653	926	0,34	64		
					60,03	1,86	11226	348	0,01	2		
8.	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	307,00	481,30	4,95	147759	1520	0,34	105		
					60,03	1,86	18429	572	0,01	3		
9.	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	66,00	823,17	19,99	54329	1319	0,75	50		
					133,51	7,49	8812	494	0,04	2		
10.	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	125,00	960,52	26,00	120066	3250	0,83	104		
					150,07	9,74	18759	1217	0,05	6		
11.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1958,00	12,54	--	24560	--	0,06	113		
					12,29	--	24071	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	125,00	12,54	--	1568	--	0,06	7
					12,29	--	1537	--	--	--
13.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	358,98	4357,14	44,71	1564126	16052	0,81	290
					128,46	16,75	46114	6013	0,08	29
14.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	207,00	66,28	--	13720	--	0,14	29
					26,65	--	5517	--	--	--
15.	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8,00	362,00	--	2896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	40,00	408,00	--	16320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	507,00	--	5070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	888,00	--	3552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	7,00	941,00	--	6587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	9,00	1140,00	--	10260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	981,63	112,66	5890	676	2,99	18
					514,91	42,19	3089	253	0,20	1
22.	9-1-76	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	6060,00	--	36360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12,00	377,00	--	4524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	15-172-4	Масляная окраска труб и нагревательных приборов	м2	896,50	164,61	0,09	147576	78	0,74	666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					124,20	0,02	111345	22	0,00	0
25.	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	229,00	82,97	21,06	18999	4823	0,24	56
					44,38	5,41	10163	1239	0,03	7
26.	1-3-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	66,00	61,00	--	4026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	22,00	106,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	1-3-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	72,60	154,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	1-3-214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 80 мм	м	91,30	258,00	--	23555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 мм	рулон	34,35	403,00	--	13843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	86,00	691,17	483,04	59441	41541	1,37	118
					208,13	185,04	17899	15913	1,02	88
32.	69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	86,00	207,90	2,32	17880	200	1,09	94
					163,35	0,36	14048	31	0,00	0
33.	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	60,00	341,53	229,14	20492	13749	0,73	44
					112,39	88,29	6743	5297	0,48	29
34.	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	60,00	302,62	3,80	18157	228	1,32	79
					210,85	0,61	12651	37	0,00	0
35.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	м3	20,79	112,50	--	2339	--	0,83	17
					112,50	--	2339	--	--	--
36.	C010333-A 10-1M9210 =5	Отвозка строительного мусора	т	20,79	68,94	--	1433	--	0,29	6
					13,79	--	287	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2824964	91281		2337
							396951	34040		181
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						183191		
		На сантехнические работы						268390		
		Всего накладных расходов:						451581		
		Итого с накладными						3276545		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						196593		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3473138		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3520025		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3533918		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3568649		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						7450411		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						149008		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7599419		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						911930		
		Итого с НДС						8511349		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,20	546,39	15,24	19233	536	1,89	66
					336,38	5,71	11840	201	0,03	1
11.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	22,80	445,87	9,88	10166	225	1,48	34
					266,51	3,69	6076	84	0,02	0
12.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	19,80	433,63	6,60	8586	131	1,21	24
					216,83	2,48	4293	49	0,01	0
13.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	8,60	584,53	8,31	5027	71	1,61	14
					289,80	3,13	2492	27	0,02	0
14.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	45,40	707,20	12,92	32107	587	0,50	23
					88,49	4,84	4018	220	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	13,00	960,52	26,00	12487	338	0,83	11
					150,07	9,74	1951	127	0,05	1
16.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45,40	12,59	--	572	--	0,06	3
					12,29	--	558	--	--	--
17.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	13,00	12,73	--	166	--	0,06	1
					12,29	--	160	--	--	--
18.	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,60	371,00	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,40	471,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	0,80	584,00	--	467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	0,60	864,00	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1060,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7941,06	1,96	15882	4	0,34	1
					62,10	--	124	--	--	--
25.	СССН	Огнетушитель порошковый	шт	4,00	2540,00	--	10160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СССН	Шкаф металлический	шт	2,00	2000,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	16-22-2	Установка водомерного узла диаметром 80 мм	1узел	0,20	55389,00	360,11	11078	72	15,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2522,81	135,00	505	27	0,66	0
28.	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	0,20	6946,10	88,56	1389	18	1,05	0
					178,54	33,75	36	7	0,16	0
29.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70,00	636,63	0,80	44564	56	0,67	47
					122,13	0,31	8549	22	0,00	0
30.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	41,20	764,59	1,79	31501	74	0,64	27
					117,74	0,67	4851	28	0,00	0
31.	65-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	2,80	382,67	6,85	1071	19	2,12	6
					360,00	1,10	1008	3	0,01	0
32.	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	комплект	2,80	5290,00	--	14812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	9-4-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм	шт	2,80	598,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	65-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	0,80	884,00	14,95	707	12	4,60	4
					774,00	2,61	619	2	0,02	0
35.	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	0,80	3470,00	--	2776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	0,80	5020,00	--	4016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	65-12-9	Установка трапов чугунных	компл	1,20	404,41	3,39	485	4	2,15	3
					375,75	0,47	451	1	0,00	0
38.	11-1-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм	комплект	1,20	2710,00	--	3252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,23	164,61 124,20	0,09 0,02	2014 1519	1 --	0,74 0,00	9 0
ИТОГО:							242335 49050	2150 798		274 4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1436
На сантехнические работы	55674
Всего накладных расходов:	57110
Итого с накладными	299445

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	317412
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	321697
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	322967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	326141
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	680898
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13618
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	694516
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83342
Итого с НДС	777858

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 2-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5.	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	6190,00	104,75	0,06	648402	371	0,59	3683				
					104,69	--	648031	--	0,00	1				
6.	67-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	210,00	9,47	--	1989	--	0,06	12				
					9,47	--	1989	--	--	--				
7.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,40	52100,00	--	177140	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
8.	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,00	60500,00	--	181500	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
9.	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	98,00	32,10	0,26	3146	25	0,20	19				
					31,84	0,07	3120	7	0,00	0				
10.	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	9,80	777,00	--	7615	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
11.	67-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	112,00	34,38	0,34	3851	38	0,23	26				
					34,04	0,09	3812	10	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	11,20	999,00	--	11189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	8-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	120,00	171,84	114,75	20620	13770	0,29	35
					50,48	32,62	6058	3915	0,19	23
14.	18-3-71	Стоимость кабельного канала	шт	120,00	105,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	240,00	37,55	--	9012	--	0,24	57
					37,55	--	9012	--	--	--
16.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	113,00	156,00	--	17628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	127,00	145,00	--	18415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	475,00	168,51	0,50	80042	238	0,98	464
					168,01	0,09	79805	43	0,00	0
19.	17-1-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	шт	433,00	1460,00	--	632180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	42,00	757,00	--	31794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Стоимость энергосберегающих ламп	шт	475,00	165,08	--	78412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	10,00	863,00	352,50	8630	3525	2,65	26
					471,50	101,00	4715	1010	0,59	6
23.	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	10,00	6550,00	--	65500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	10,00	496,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	8-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	13,00	1277,33	12,63	16605	164	3,45	45
					595,70	2,87	7744	37	0,02	0
26.	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	13,00	18600,00	--	241800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	800,00	113,54	73,85	90832	59080	0,26	210
					39,69	28,10	31752	22480	0,15	123
28.	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	800,00	54,58	0,77	43660	616	0,24	190
					46,67	0,11	37336	88	0,00	1
29.	69-3-3	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм	1гнездо	240,00	459,03	323,35	110166	77603	0,89	213
					135,68	124,39	32563	29854	0,68	164
30.	46-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,38	23797,11	332,71	9138	128	75,22	29
					11245,50	126,00	4318	48	0,61	0
ИТОГО:							2526826	155558		5010
							870255	57492		318

Накладные расходы :

На монтажные работы	745021
На общестроительные работы	143032
Всего накладных расходов:	888053
Итого с накладными	3414879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	204893
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3619772
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3668639
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3683118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3719316
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7764965
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7920264
Налог на добавленную стоимость, 12 %	950432
Итого с НДС	8870696

Принял: Сдал:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		56	06.05.2014г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района									
Всего по объекту	65 895 180,00								
в том числе за июнь 2014г		65 895 180,00		58 834 982,14				7 060 197,86	
итого									65 895 180,00

Итого к оплате: 65895180 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	2963,60	17,38	0,93	51507	2756	0,11	338
					16,45	0,14	48751	415	0,00	4
2.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	3171,05	5,64	0,19	17885	602	0,04	120
					5,45	0,02	17282	63	0,00	1
3.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	249,26	116,63	10,56	29071	2632	0,70	174
					106,07	1,67	26439	416	0,01	4
4.	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	249,26	358,97	192,06	89477	47873	1,11	277
					166,91	72,15	41604	17984	0,40	100
5.	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	1092,65	51,33	4,89	56086	5343	0,34	367
					46,44	0,83	50743	907	0,01	9
6.	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	1092,65	11,07	0,04	12096	44	0,08	84
					11,03	0,02	12052	22	0,00	0
7.	57-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	304,60	20,60	0,12	6275	37	0,14	43
					20,48	0,05	6238	15	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	1156,08	211,53	14,01	244543	16197	0,58	674
					85,79	2,21	99180	2555	0,01	14
9.	57-13-6	Устройство оснований из OSB	1м2	56,33	880,18	1,14	49576	64	0,38	21
					58,43	0,18	3291	10	0,00	0
10.	57-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	152,30	585,22	8,95	89128	1363	0,76	116
					114,73	1,42	17473	216	0,02	2
11.	57-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	394,02	382,50	1,86	150715	733	0,33	132
					50,56	0,29	19922	114	0,00	1
12.	57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	394,02	1920,69	5,23	756800	2061	0,75	296
					120,11	0,83	47326	327	0,01	4
13.	57-17-4	Устройство покрытий пола в спортзале из брусков	1м2	152,30	1920,69	5,23	292521	797	0,75	114
					120,11	0,83	18293	126	0,01	2
18.	46-44-1	Демонтаж оконных блоков с подоконными досками	м2	612,00	270,90	23,78	165791	14553	1,65	1012
					247,12	8,98	151237	5496	0,04	27
19.	46-44-2	То же,без подоконных досок	м2	138,84	250,04	23,78	34716	3302	1,52	210
					226,26	8,98	31414	1247	0,04	6
20.	46-44-3	То же, дверных блоков	м2	214,20	158,38	23,78	33925	5094	0,91	195
					134,60	8,98	28831	1924	0,04	9
21.	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	5,40	537,52	23,97	2903	129	1,59	9
					265,62	7,73	1434	42	0,04	0
22.	10-91-3	То же, одностворчатыхм2	м2	35,84	510,22	23,76	18286	851	1,50	54
					250,39	7,73	8974	277	0,04	1
23.	10-91-5	То же, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	34,00	460,21	24,15	15647	821	1,28	43
					213,70	7,99	7266	272	0,04	1
24.	10-91-8	То же, трехстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	675,60	379,30	23,60	256258	15941	1,18	795
					196,66	8,22	132865	5552	0,04	27
25.	6-1-181	Стоимость оконных блоков глухих из	м2	5,40	5240,00	--	28296	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ профилей			--	--	--	--	--	--
26.	6-1-182	То же, одностворчатых	м2	35,84	14500,00	--	519680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	6-1-184	То же, двухстворчатых	м2	34,00	8050,00	--	273700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	6-1-189	То же, трехстворчатые	м2	675,60	6920,00	--	4675152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	56-10-1	Установка подоконных досок пластиковых	м	397,80	76,96	0,47	30613	187	0,16	63
					25,09	0,09	9981	36	0,00	0
30.	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	397,80	3680,00	--	1463904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2581,00	48,37	4,36	124843	11253	0,29	742
					44,01	0,68	113590	1755	0,01	13
48.	58-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	м2	2581,00	201,97	6,10	521279	15744	0,81	2097
					120,47	1,01	310933	2607	0,01	29
49.	54-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	310,00	44,95	4,72	13934	1463	0,29	89
					40,23	0,79	12471	245	0,01	2
50.	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	310,00	24,15	2,64	7486	818	0,15	47
					21,51	0,45	6668	140	0,00	1
51.	10-14-1	Усиление стропильной системы	м3	2,50	21898,02	417,85	54745	1045	25,41	64
					3907,13	157,50	9768	394	0,78	2
52.	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	2581,00	1694,42	10,25	4373296	26455	1,70	4393
					271,69	3,85	701225	9937	0,02	48
53.	10-3-5	Устройства карниза с подшивкой плитами OSB	м2	310,00	975,73	9,43	302475	2922	1,64	510
					246,85	3,57	76523	1108	0,02	5
54.	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	51,62	599,34	35,14	30938	1814	0,90	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мауэрлатов			142,31	13,23	7346	683	0,07	3
55.	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2581,00	21,41	1,14	55263	2936	0,03	86
					5,38	0,42	13891	1097	0,00	5
56.	58-18-4	Устройство конька из оцинкованной стали	м	255,00	253,64	0,56	64679	143	0,26	67
					40,86	0,09	10419	23	0,00	0
57.	58-18-3	Устройство снегозадержателей	м	306,00	421,97	1,17	129123	358	0,21	65
					32,96	0,18	10086	55	0,00	1
58.	58-19-1	Устройство водосточных труб	м	90,00	393,86	0,16	35448	14	0,35	32
					62,12	0,02	5591	2	0,00	0
59.	58-18-2	Устройство настенных желобов	м	390,00	418,28	0,74	163130	289	0,22	84
					33,48	0,11	13057	43	0,00	0
60.	10-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	4041,04	102,01	16164	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
61.	12-12-1	Ограждение кровель перилами	м	156,00	547,69	3,11	85440	486	0,07	11
					11,13	1,15	1737	179	0,01	1
62.	62-36-4	Снятие набела и старой краскисо стен	м2	8591,80	37,04	--	318240	--	0,26	2208
					37,04	--	318240	--	--	--
63.	62-36-10	То же, с потолков	м2	4202,70	43,85	--	184288	--	0,30	1282
					43,85	--	184288	--	--	--
64.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	248,00	133,16	23,58	33024	5848	0,74	184
					109,58	4,16	27176	1032	0,02	6
65.	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	248,00	563,53	33,79	139755	8380	2,27	562
					387,65	5,62	96137	1394	0,03	8
66.	61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	429,30	996,29	67,78	427707	29098	3,85	1654
					644,33	11,29	276611	4847	0,06	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	61-1-3	Подготовка стен под окраску	м2	8591,80	130,59	1,83	1122003	15723	0,36	3070
					55,46	0,29	476501	2492	0,00	25
68.	61-1-7	То же, потолков	м2	4202,70	144,47	1,91	607164	8027	0,44	1866
					69,10	0,29	290407	1219	0,00	13
69.	62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая подвал	м2	309,16	25,15	0,05	7776	15	0,14	44
					22,05	0,02	6817	6	0,00	0
70.	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	99,77	1902,70	5,78	189829	576	1,75	174
					293,22	3,93	29254	392	0,02	2
71.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3436,72	285,16	2,63	980013	9021	0,45	1541
					74,78	0,99	257013	3394	0,00	17
72.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1681,08	304,08	2,91	511178	4896	0,56	947
					93,41	1,10	157037	1849	0,01	9
73.	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 мна лестничных клетках и в спортзале	м2	184,43	230,10	1,90	42435	350	0,81	149
					128,09	0,70	23622	129	0,00	1
74.	62-29-7	Окраска ограждения	м2	38,00	155,43	0,04	5906	2	0,74	28
					118,89	0,02	4518	1	0,00	0
80.	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листовкозырьков	м2	68,00	48,37	4,36	3289	296	0,29	20
					44,01	0,68	2993	46	0,01	0
83.	55-1-5	Разборка встроенных шкафов	м2	121,60	85,02	10,68	10338	1299	0,54	65
					74,34	2,39	9040	291	0,02	2
92.	51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	104,41	112,50	--	11747	--	0,83	87
					112,50	--	11747	--	--	--
93.	С010333-А 10-1	Перевозка Строительного мусора	т	104,41	68,94	--	7198	--	0,29	30
					13,79	--	1440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							19944684	271063		27411
							4251172	73533		437

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4361780
Всего накладных расходов:	4361780
Итого с накладными	24306464

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1458388
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25764852
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26112678
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26215737
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26473386
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	55269547
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1105391
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56374938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6764993
Итого с НДС	63139931

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района»

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	1958,00	109,47	1,00	214342	1958	0,49	966
					108,47	0,16	212384	313	0,00	3
2.	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	125,00	165,84	1,99	20730	249	0,75	93
					163,85	0,32	20481	40	0,00	0
3.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	199,00	197,20	15,96	39243	3176	1,21	240
					181,24	2,52	36067	501	0,02	4
4.	65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	8,00	313,24	31,90	2506	255	1,91	15
					281,34	5,04	2251	40	0,04	0
35.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	м3	8,91	112,50	--	1002	--	0,83	7
					112,50	--	1002	--	--	--
36.	С010333-А 10-1М9210 =5	Отвозка строительного мусора	т	8,91	68,94	--	614	--	0,29	3
					13,79	--	123	--	--	--
	ИТОГО:						278437	5638		1324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							272308	894		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	998
На сантехнические работы	313434
Всего накладных расходов:	314432
Итого с накладными	592869

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35572
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	628441
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	636925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	639439
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	645723
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1348102
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26962
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1375064
Налог на добавленную стоимость, 12 %	165008
Итого с НДС	1540072

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	290,00	51,07	0,69	14810	200	0,33	96
					50,38	0,11	14610	32	0,00	0
2.	65-1-2	То же, диаметром до мм	м	142,00	88,41	1,24	12554	176	0,57	81
					87,17	0,20	12378	28	0,00	0
3.	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	227,00	116,90	1,81	26536	411	0,75	171
					115,09	0,29	26125	66	0,00	1
4.	65-18-5	То же,диаметром 70	м	65,00	165,84	1,99	10780	129	0,75	48
					163,85	0,32	10650	21	0,00	0
5.	16-22-2	Демонтаж водомерных узлов	1узел	1,00	992,74	115,24	993	115	5,24	5
					877,50	43,20	878	43	0,21	0
6.	65-3-2	Демонтаж вентиля	шт	10,00	81,18	0,18	812	2	0,46	5
					81,00	0,02	810	--	0,00	0
7.	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	350,00	118,01	1,59	41304	557	0,69	241
					116,42	0,25	40747	88	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	160,00	145,63	3,27	23301	523	0,85	136
					142,36	0,52	22778	83	0,00	1
9.	65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	6,00	477,11	22,41	2863	134	2,61	16
					454,70	3,56	2728	21	0,03	0
ИТОГО:							133953	2248		799
							131704	382		3

Накладные расходы :

На сантехнические работы	152164
Всего накладных расходов:	152164
Итого с накладными	286117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17167
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	303284
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	307378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	308591
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	311624
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	650590
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13012
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	663602
Налог на добавленную стоимость, 12 %	79632
Итого с НДС	743234

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 56

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №29 с ДМЦ с. Бесагаш Талгарского района

А К Т N 1-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	67-6-1	Демонтаж кабеля	м	6000,00	13,94	0,06	83640	360	0,10	578
					13,88	--	83280	--	0,00	1
2.	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	240,00	8,42	--	2021	--	0,06	14
					8,42	--	2021	--	--	--
3.	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	480,00	9,32	0,23	4474	110	0,06	30
					9,09	0,05	4363	24	0,00	0
4.	8-599-5	Демонтаж щитков осветительных	шт	13,00	182,50	3,79	2372	49	3,45	45
					178,71	0,86	2323	11	0,01	0
	ИТОГО:						92507	519		668
							91987	35		1

Накладные расходы :

На монтажные работы 89173

Всего накладных расходов: 89173
Итого с накладными 181680

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10901
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	192581
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	195181
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	195951
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	197877
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	413116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8262
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	421378
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50565
Итого с НДС	471943

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2