Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик **ТОО "ART-Construction Company"**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области "

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		52-02/21-КСИ	01.09.21г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области	**2 528 874,00**	**2 257 923,21**							**270 950,79**	**2 528 874,00**
Итого к оплате										**2 528 874,00**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор **Ахман С.К.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор **Басшигулов Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5003

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом участок №1 (Водопровод и канализация)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52-02/21-КСИ от 01.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

ЛС 2-2-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР=98 %	м трубопровода	5	1429,8	45,22	7149	226	2339	4580	12667
					916,87	17,73	4584	89	–	938	
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1016446,52	35938,56	407	14	264	127	577
					319725	162,7	128	–	–	43	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	14211,25	161,71	14211	162	11390	2643	18202
					2659,32	38,39	2659	38	–	1348	

4	4 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00069	3190168,4	245625,63	2201	169	1730	334	2738	
					437850	50751,58	302	35	–	203		
5	5 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454	
					645,75	16,27	646	16	–	108		
6	6 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451	Казахстан
					–		–		–	256		
7	7 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189	
					–		–		–	88		

8	8 244-302-0501	модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
9	9 244-302-0601	комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
					–		–		–	111	
10	10 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,02	17708	1168,03	354	23	300	34	419
					1539	294,98	31	6	–	31	
11	11 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	12	1435,94	2,64	17231	32	143	16718	36665
					1421,35	0,24	17056	3	–	2716	
12	12 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	12	163		1956		1956	–	2112 Казахстан

					–		–		–	156		
13	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291	
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355		
14	14 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737	Казахстан
					–		–		–	129		
15	15 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802	
					–		–		–	430		
16	16 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	858		7722		7722	–	8340	

					–		–		–	618	
17	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256
					488,1	–	488	–	–	1649	
18	18 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
19	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	23	104,95	1,38	2414	32	9	2326	5119
					103,16	–	2373	–	–	379	
20	20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,023	72373,64	–	1665	–	51	1597	3523
					70143	–	1613	–	–	261	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

21	21 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	8	1432,03	2,21	11456	18	89	11126	24389	
					1418,74	0,36	11350	3	–	1807		
22	22 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8	268		2144		2144	–	2316	Казахстан
					–		–		–	172		
23	23 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560	
					–		–		–	412		
24	24 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395	
					–		–		–	177		

25	25 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	1	9321,53	33,15	9322	33	8296	988	11135
					992,47	16,27	992	16	–	825	
26	26 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	8	104,95	1,38	840	11	3	809	1781
					103,16	–	825	–	–	132	
27	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	72373,64	–	579	–	18	555	1225
					70143	–	561	–	–	91	
	Раздел 3 Канализация										
28	28 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	4	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
					1252,79	22,13	5011	89	–	5180	

29	29 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	990,45	1,51	3962	6	8	3871	8460
					986,96	0,55	3948	2	–	627	
30	30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1919,54	3,67	19195	37	9695	9287	30761
					946,4	1,28	9464	13	–	2279	
31	31 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693 Казахстан
					–		–		–	51	
32	32 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110		220		220	–	238 Казахстан
					–		–		–	18	
33	33 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,05	17708	1168,03	885	58	750	84	1047
					1539	294,98	77	15	–	78	

34	34 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (лючок металлический)	т	0,00094	467311		439		439	–	474	Казахстан
					–		–		–	35		
35	35 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748	
					259,84	–	353	–	–	55		
36	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314	
					356,59	40,68	713	81	–	171		
37	37 234-303-0619	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 102 мм	м	2	6765		13530		13530	–	14612	Казахстан

						–		–		–	1082	
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы											
38	38 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192	
					3172,65	53,5	3173	54	–	533		
39	39 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671	Казахстан
					–		–		–	568		
40	40 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
					–		–		–	318		
41	41 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23269-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		

42	42 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605		7605		7605	–	8213	
					–		–		–	608		
43	43 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522	
					3556,44	107,03	3556	107	–	631		
44	44 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589	Казахстан
					–		–		–	710		
45	45 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586	Казахстан
					–		–		–	710		
46	46 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910	
					2538,12	40,49	2538	40	–	438		

47	47 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966 Казахстан
					–		–		–	368	
48	48 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23209-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848 Казахстан
					–		–		–	63	
49	49 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633 Казахстан
					–		–		–	714	
50	50 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	

51	51 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592	28592	28592	–	30879	Казахстан
					–	–	–	2287		
52	52 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344	1344	1344	–	1452	Казахстан
					–	–	–	108		
53	53 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	8748	8748	–	9448	Казахстан
					–	–	–	700		

Итого	**472 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 706
- накладные расходы, тенге	83 020
в т.ч. зарплата, тенге	7 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 035

Всего	**472 951**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	5 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 838**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**501 761**
НДС (12 %)	60 211
Итого	**561 972**
Итого со скидкой Субподряда	**505774,80**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5003

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом участок №2 (Водопровод и канализация)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52-02/21-КСИ от 01.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2
за май 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

ЛС 2-2-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР=98 %	м трубопровода	5	1429,8	45,22	7149	226	2339	4580	12667
					916,87	17,73	4584	89	–	938	
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1016446,52	35938,56	407	14	264	127	577
					319725	162,7	128	–	–	43	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	14211,25	161,71	14211	162	11390	2643	18202
					2659,32	38,39	2659	38	–	1348	

4	4 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00069	3190168,4	245625,63	2201	169	1730	334	2738	
					437850	50751,58	302	35	–	203		
5	5 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454	
					645,75	16,27	646	16	–	108		
6	6 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451	Казахстан
					–		–		–	256		
7	7 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189	
					–		–		–	88		

8	8 244-302-0501	модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
					–		–		–	1458		
9	9 244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500	
					–		–		–	111		
10	10 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,02	17708	1168,03	354	23	300	34	419	
					1539	294,98	31	6	–	31		
11	11 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	12	1435,94	2,64	17231	32	143	16718	36665	
					1421,35	0,24	17056	3	–	2716		
12	12 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	12	163		1956		1956	–	2112	Казахстан

					–		–		–	156		
13	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291	
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355		
14	14 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737	Казахстан
					–		–		–	129		
15	15 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802	
					–		–		–	430		
16	16 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	858		7722		7722	–	8340	

					–		–		–	618	
17	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256
					488,1	–	488	–	–	1649	
18	18 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
19	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	23	104,95	1,38	2414	32	9	2326	5119
					103,16	–	2373	–	–	379	
20	20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,023	72373,64	–	1665	–	51	1597	3523
					70143	–	1613	–	–	261	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

21	21 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	8	1432,03	2,21	11456	18	89	11126	24389	
					1418,74	0,36	11350	3	–	1807		
22	22 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8	268		2144		2144	–	2316	Казахстан
					–		–		–	172		
23	23 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560	
					–		–		–	412		
24	24 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395	
					–		–		–	177		

25	25 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	1	9321,53	33,15	9322	33	8296	988	11135
					992,47	16,27	992	16	–	825	
26	26 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	8	104,95	1,38	840	11	3	809	1781
					103,16	–	825	–	–	132	
27	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	72373,64	–	579	–	18	555	1225
					70143	–	561	–	–	91	
	Раздел 3 Канализация										
28	28 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	4	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
					1252,79	22,13	5011	89	–	5180	

29	29 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	990,45	1,51	3962	6	8	3871	8460
					986,96	0,55	3948	2	–	627	
30	30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1919,54	3,67	19195	37	9695	9287	30761
					946,4	1,28	9464	13	–	2279	
31	31 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693 Казахстан
					–		–		–	51	
32	32 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110		220		220	–	238 Казахстан
					–		–		–	18	
33	33 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,05	17708	1168,03	885	58	750	84	1047
					1539	294,98	77	15	–	78	

34	34 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (лючок металлический)	т	0,00094	467311		439		439	–	474	Казахстан
					–		–		–	35		
35	35 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748	
					259,84	–	353	–	–	55		
36	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314	
					356,59	40,68	713	81	–	171		
37	37 234-303-0619	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 102 мм	м	2	6765		13530		13530	–	14612	Казахстан

						–		–		–	1082	
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы											
38	38 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192	
					3172,65	53,5	3173	54	–	533		
39	39 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671	Казахстан
					–		–		–	568		
40	40 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
					–		–		–	318		
41	41 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23203-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		

42	42 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605		7605		7605	–	8213
					–		–		–	608	
43	43 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
					3556,44	107,03	3556	107	–	631	
44	44 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589 Казахстан
					–		–		–	710	
45	45 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586 Казахстан
					–		–		–	710	
46	46 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910
					2538,12	40,49	2538	40	–	438	

47	47 244-102-0501	мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966 Казахстан
					–		–		–	368	
48	48 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23209-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848 Казахстан
					–		–		–	63	
49	49 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633 Казахстан
					–		–		–	714	
50	50 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	

51	51 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592	28592	28592	–	30879	Казахстан
					–	–	–	2287		
52	52 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344	1344	1344	–	1452	Казахстан
					–	–	–	108		
53	53 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	8748	8748	–	9448	Казахстан
					–	–	–	700		

Итого	**472 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 706
- накладные расходы, тенге	83 020
в т.ч. зарплата, тенге	7 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 035

Всего	**472 951**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	5 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 838**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**501 761**
НДС (12 %)	60 211
Итого	**561 972**
Итого со скидкой Субподряда	**505774,80**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5003

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом участок №3 (Водопровод и канализация)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52-02/21-КСИ от 01.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3
за май 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

ЛС 2-2-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР=98 %	м трубопровода	5	1429,8	45,22	7149	226	2339	4580	12667
					916,87	17,73	4584	89	–	938	
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1016446,52	35938,56	407	14	264	127	577
					319725	162,7	128	–	–	43	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	14211,25	161,71	14211	162	11390	2643	18202
					2659,32	38,39	2659	38	–	1348	

4	4 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00069	3190168,4	245625,63	2201	169	1730	334	2738
					437850	50751,58	302	35	–	203	
5	5 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
					645,75	16,27	646	16	–	108	
6	6 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451 Казахстан
					–		–		–	256	
7	7 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	

8	8 244-302-0501	модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
					–		–		–	1458		
9	9 244-302-0601	комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500	
					–		–		–	111		
10	10 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,02	17708	1168,03	354	23	300	34	419	
					1539	294,98	31	6	–	31		
11	11 1116-0501-0402	трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	12	1435,94	2,64	17231	32	143	16718	36665	
					1421,35	0,24	17056	3	–	2716		
12	12 241-205-1301	труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	12	163		1956		1956	–	2112	Казахстан

13	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	–		–		–	156		
					1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291	
14	14 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	1418,74	0,36	8512	2	–	1355	1737	Казахстан
					268		1608		1608	–		
15	15 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	–		–		–	129		
					2686		5372		5372	–	5802	
16	16 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	–		–		–	430		
					858		7722		7722	–	8340	

17	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	–		–		–	618	
					20128,64	–	20129	–	19641	478	22256
18	18 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	488,1	–	488	–	–	1649	
					2218		2218		2218	–	2395
19	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	23	–		–		–	177	
					104,95	1,38	2414	32	9	2326	5119
20	20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,023	103,16	–	2373	–	–	379	
					72373,64	–	1665	–	51	1597	3523
					70143	–	1613	–	–	261	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

21	21 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	8	1432,03	2,21	11456	18	89	11126	24389	
					1418,74	0,36	11350	3	–	1807		
22	22 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8	268		2144		2144	–	2316	Казахстан
					–		–		–	172		
23	23 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560	
					–		–		–	412		
24	24 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395	
					–		–		–	177		

25	25 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	1	9321,53	33,15	9322	33	8296	988	11135
					992,47	16,27	992	16	–	825	
26	26 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	8	104,95	1,38	840	11	3	809	1781
					103,16	–	825	–	–	132	
27	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	72373,64	–	579	–	18	555	1225
					70143	–	561	–	–	91	
	Раздел 3 Канализация										
28	28 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	4	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
					1252,79	22,13	5011	89	–	5180	

29	29 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	990,45	1,51	3962	6	8	3871	8460	
					986,96	0,55	3948	2	–	627		
30	30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1919,54	3,67	19195	37	9695	9287	30761	
					946,4	1,28	9464	13	–	2279		
31	31 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693	Казахстан
					–		–		–	51		
32	32 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110		220		220	–	238	Казахстан
					–		–		–	18		
33	33 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,05	17708	1168,03	885	58	750	84	1047	
					1539	294,98	77	15	–	78		

34	34 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (лючок металлический)	т	0,00094	467311		439		439	–	474	Казахстан
					–		–		–	35		
35	35 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748	
					259,84	–	353	–	–	55		
36	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314	
					356,59	40,68	713	81	–	171		
37	37 234-303-0619	Стальная труба катан. изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 102 мм	м	2	6765		13530		13530	–	14612	Казахстан

					–		–		–	1082		
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы											
38	38 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192	
					3172,65	53,5	3173	54	–	533		
39	39 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671	Казахстан
					–		–		–	568		
40	40 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
					–		–		–	318		
41	41 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23203-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		

42	42 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605		7605		7605	–	8213
					–		–		–	608	
43	43 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
					3556,44	107,03	3556	107	–	631	
44	44 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589 Казахстан
					–		–		–	710	
45	45 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586 Казахстан
					–		–		–	710	
46	46 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910
					2538,12	40,49	2538	40	–	438	

47	47 244-102-0501	мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966	Казахстан
					–		–		–	368		
48	48 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23203-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		
49	49 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633	Казахстан
					–		–		–	714		
50	50 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692	
					3172,65	203,69	3173	204	–	570		

51	51 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592	28592	28592	–	30879	Казахстан
					–	–	–	2287		
52	52 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344	1344	1344	–	1452	Казахстан
					–	–	–	108		
53	53 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	8748	8748	–	9448	Казахстан
					–	–	–	700		

Итого	**472 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 706
- накладные расходы, тенге	83 020
в т.ч. зарплата, тенге	7 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 035

Всего	**472 951**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	5 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 838**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**501 761**
НДС (12 %)	60 211
Итого	**561 972**
Итого со скидкой Субподряда	**505774,80**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.

"SANA-2015". Версия 21 4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5003

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом участок №4 (Водопровод и канализация)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52-02/21-КСИ от 01.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4
за май 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

ЛС 2-2-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР=98 %	м трубопровода	5	1429,8	45,22	7149	226	2339	4580	12667
					916,87	17,73	4584	89	–	938	
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1016446,52	35938,56	407	14	264	127	577
					319725	162,7	128	–	–	43	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	14211,25	161,71	14211	162	11390	2643	18202
					2659,32	38,39	2659	38	–	1348	

4	4 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00069	3190168,4	245625,63	2201	169	1730	334	2738
					437850	50751,58	302	35	–	203	
5	5 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
					645,75	16,27	646	16	–	108	
6	6 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451 Казахстан
					–		–		–	256	
7	7 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	

8	8 244-302-0501	модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
					–		–		–	1458		
9	9 244-302-0601	комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500	
					–		–		–	111		
10	10 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,02	17708	1168,03	354	23	300	34	419	
					1539	294,98	31	6	–	31		
11	11 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	12	1435,94	2,64	17231	32	143	16718	36665	
					1421,35	0,24	17056	3	–	2716		
12	12 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	12	163		1956		1956	–	2112	Казахстан

						–		–		–	156	
13	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291	
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355		
14	14 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737	Казахстан
					–		–		–	129		
15	15 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802	
					–		–		–	430		
16	16 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	858		7722		7722	–	8340	

					–		–		–	618	
17	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256
					488,1	–	488	–	–	1649	
18	18 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
19	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	23	104,95	1,38	2414	32	9	2326	5119
					103,16	–	2373	–	–	379	
20	20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,023	72373,64	–	1665	–	51	1597	3523
					70143	–	1613	–	–	261	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

21	21 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	8	1432,03	2,21	11456	18	89	11126	24389	
					1418,74	0,36	11350	3	–	1807		
22	22 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8	268		2144		2144	–	2316	Казахстан
					–		–		–	172		
23	23 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560	
					–		–		–	412		
24	24 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395	
					–		–		–	177		

25	25 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	1	9321,53	33,15	9322	33	8296	988	11135
					992,47	16,27	992	16	–	825	
26	26 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	8	104,95	1,38	840	11	3	809	1781
					103,16	–	825	–	–	132	
27	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	72373,64	–	579	–	18	555	1225
					70143	–	561	–	–	91	
	Раздел 3 Канализация										
28	28 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	4	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
					1252,79	22,13	5011	89	–	5180	

29	29 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	990,45	1,51	3962	6	8	3871	8460	
					986,96	0,55	3948	2	–	627		
30	30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1919,54	3,67	19195	37	9695	9287	30761	
					946,4	1,28	9464	13	–	2279		
31	31 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693	Казахстан
					–		–		–	51		
32	32 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110		220		220	–	238	Казахстан
					–		–		–	18		
33	33 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,05	17708	1168,03	885	58	750	84	1047	
					1539	294,98	77	15	–	78		

34	34 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (лючок металлический)	т	0,00094	467311		439		439	–	474	Казахстан
					–		–		–	35		
35	35 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748	
					259,84	–	353	–	–	55		
36	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314	
					356,59	40,68	713	81	–	171		
37	37 234-303-0619	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 102 мм	м	2	6765		13530		13530	–	14612	Казахстан

					–		–		–	1082		
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы											
38	38 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192	
					3172,65	53,5	3173	54	–	533		
39	39 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671	Казахстан
					–		–		–	568		
40	40 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
					–		–		–	318		
41	41 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23203-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		

42	42 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605		7605		7605	–	8213
					–		–		–	608	
43	43 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
					3556,44	107,03	3556	107	–	631	
44	44 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589 Казахстан
					–		–		–	710	
45	45 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586 Казахстан
					–		–		–	710	
46	46 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910
					2538,12	40,49	2538	40	–	438	

47	47 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966 Казахстан
					–		–		–	368	
48	48 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23209-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848 Казахстан
					–		–		–	63	
49	49 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633 Казахстан
					–		–		–	714	
50	50 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	

51	51 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592	28592	28592	–	30879	Казахстан
					–	–	–	2287		
52	52 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344	1344	1344	–	1452	Казахстан
					–	–	–	108		
53	53 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	8748	8748	–	9448	Казахстан
					–	–	–	700		

Итого	**472 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 706
- накладные расходы, тенге	83 020
в т.ч. зарплата, тенге	7 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 035

Всего	**472 951**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	5 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 838**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**501 761**
НДС (12 %)	60 211
Итого	**561 972**
Итого со скидкой Субподряда	**505774,80**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5003

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик **ТОО "ART-Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом участок №5 (Водопровод и канализация)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52-02/21-КСИ от 01.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5
за май 2022 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

ЛС 2-2-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР=98 %	м трубопровода	5	1429,8	45,22	7149	226	2339	4580	12667
					916,87	17,73	4584	89	–	938	
2	2 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1016446,52	35938,56	407	14	264	127	577
					319725	162,7	128	–	–	43	
3	3 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	14211,25	161,71	14211	162	11390	2643	18202
					2659,32	38,39	2659	38	–	1348	

4	4 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00069	3190168,4	245625,63	2201	169	1730	334	2738	
					437850	50751,58	302	35	–	203		
5	5 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454	
					645,75	16,27	646	16	–	108		
6	6 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451	Казахстан
					–		–		–	256		
7	7 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189	
					–		–		–	88		

8	8 244-302-0501	модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
					–		–		–	1458		
9	9 244-302-0601	комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500	
					–		–		–	111		
10	10 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,02	17708	1168,03	354	23	300	34	419	
					1539	294,98	31	6	–	31		
11	11 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	12	1435,94	2,64	17231	32	143	16718	36665	
					1421,35	0,24	17056	3	–	2716		
12	12 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	12	163		1956		1956	–	2112	Казахстан

						–		–		–	156	
13	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291	
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355		
14	14 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737	Казахстан
					–		–		–	129		
15	15 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015, DN 15	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802	
					–		–		–	430		
16	16 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	858		7722		7722	–	8340	

					–		–		–	618	
17	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256
					488,1	–	488	–	–	1649	
18	18 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
19	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	23	104,95	1,38	2414	32	9	2326	5119
					103,16	–	2373	–	–	379	
20	20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,023	72373,64	–	1665	–	51	1597	3523
					70143	–	1613	–	–	261	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

21	21 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	8	1432,03	2,21	11456	18	89	11126	24389	
					1418,74	0,36	11350	3	–	1807		
22	22 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8	268		2144		2144	–	2316	Казахстан
					–		–		–	172		
23	23 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560	
					–		–		–	412		
24	24 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395	
					–		–		–	177		

25	25 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	1	9321,53	33,15	9322	33	8296	988	11135
					992,47	16,27	992	16	–	825	
26	26 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	8	104,95	1,38	840	11	3	809	1781
					103,16	–	825	–	–	132	
27	27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	72373,64	–	579	–	18	555	1225
					70143	–	561	–	–	91	
	Раздел 3 Канализация										
28	28 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	4	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
					1252,79	22,13	5011	89	–	5180	

29	29 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	990,45	1,51	3962	6	8	3871	8460
					986,96	0,55	3948	2	–	627	
30	30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1919,54	3,67	19195	37	9695	9287	30761
					946,4	1,28	9464	13	–	2279	
31	31 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693 Казахстан
					–		–		–	51	
32	32 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110		220		220	–	238 Казахстан
					–		–		–	18	
33	33 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,05	17708	1168,03	885	58	750	84	1047
					1539	294,98	77	15	–	78	

34	34 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (лючок металлический)	т	0,00094	467311		439		439	–	474	Казахстан
					–		–		–	35		
35	35 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748	
					259,84	–	353	–	–	55		
36	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314	
					356,59	40,68	713	81	–	171		
37	37 234-303-0619	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 102 мм	м	2	6765		13530		13530	–	14612	Казахстан

					–		–		–	1082		
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы											
38	38 1117-0101-0106	умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192	
					3172,65	53,5	3173	54	–	533		
39	39 244-101-0101	умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671	Казахстан
					–		–		–	568		
40	40 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
					–		–		–	318		
41	41 244-104-0601	сифон ГОСТ 25809-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		

42	42 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605		7605		7605	–	8213	
					–		–		–	608		
43	43 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522	
					3556,44	107,03	3556	107	–	631		
44	44 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589	Казахстан
					–		–		–	710		
45	45 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586	Казахстан
					–		–		–	710		
46	46 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910	
					2538,12	40,49	2538	40	–	438		

47	47 244-102-0501	мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966 Казахстан
					–		–		–	368	
48	48 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23209-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848 Казахстан
					–		–		–	63	
49	49 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633 Казахстан
					–		–		–	714	
50	50 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	1	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	

51	51 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592	28592	28592	–	30879	Казахстан
					–	–	–	2287		
52	52 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344	1344	1344	–	1452	Казахстан
					–	–	–	108		
53	53 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	8748	8748	–	9448	Казахстан
					–	–	–	700		

Итого	**472 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 706
- накладные расходы, тенге	83 020
в т.ч. зарплата, тенге	7 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 035

Всего	**472 951**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	13 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	5 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 838**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**501 761**
НДС (12 %)	60 211
Итого	**561 972**
Итого со скидкой Субподряда	**505774,80**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.