Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им. Терешковой в г. Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230	**31.05.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт СШ им. Терешковой в г. Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	69 617 219,00								
в том числе за июнь 2016г		69 617 219,00		62 158 231,25				7 458 987,75	
итого									69 617 219,00

Итого к оплате: 69617219 (шестьдесят девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести девятнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №1-1
приемки выполненных работ за июнь 2016г.
на демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
		1.1 Разборка покрытий								
1	Е46-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2640	24,56	3,34	64838	8818	53412	0,1478	390
		м2		21,22	1,26	56021	3326	90	0,0062	16
2	Е58-14-3 (ДМ	Разборка обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов kмат1=0;	2640	27,03	1,45	71359	3828	72908	0,1725	455
		м2		25,58	0,23	67531	607	107	0,0029	8
		Раздел 2 Проемы								
3	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	750,5	270,9	23,78	203310	17847	172983	1,6539	1241
		м2								

			247,12	8,98	185464	6739	90	0,0439	33
4	Е15-40-2 (ДМ	Разборка наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм kмат1=0;	478,42	66,15	2,02	31647	966	29224	0,3925	188
		м								
				64,13	0,17	30681	81	95	0,0013	1
	2.2 Двери									
5	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	232,06	158,38	23,78	36754	5518	29987	0,9115	212
		м2								
				134,6	8,98	31235	2084	90	0,0439	10
	<u>Раздел 3 Полы</u>									
	3.0 Подраздел без наименования									
6	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1498,6	51,33	4,89	76923	7328	78631	0,336	504
		м2								
				46,44	0,83	69595	1244	111	0,0086	13
7	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1498,6	11,07	0,04	16590	60	18382	0,0767	115
		м2								
				11,03	0,02	16530	30	111	0,0001	–
8	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1498,6	20,6	0,12	30871	180	34150	0,1426	214
		м2								
				20,48	0,05	30691	75	111	0,0001	–
9	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных из материалов	1078	5,64	0,19	6080	205	6546	0,0377	41
		м								
				5,45	0,02	5875	22	111	0,0003	–
10	Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж конструкций стальных дверей kмат1=0;	0,324	14025,65	1133,15	4544	367	3488	82,1	27
		т конструкций								
				12892,5	398,25	4177	129	81	1,95	1
11	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	916,26	116,63	10,56	106863	9676	109577	0,6987	640
		м2								
				106,07	1,67	97188	1530	111	0,0144	13
12	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	522,09	20,76	0,19	10839	99	11931	0,1428	75
		м								

			20,57	0,02	10739	10	111	0,0003	–
13 Е57-15-2	Разборка оснований керамических полов из стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 kмат1=0;	920,26	99,8	14,01	91842	12893	89891	0,5834	537
	м2		85,79	2,21	78949	2034	111	0,0122	11
14 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1332,8	17,38	0,93	23164	1240	24544	0,1139	152
	м2		16,45	0,14	21925	187	111	0,0013	2
15 Е57-1-3	Разборка основания покрытия простильных полов т.е. цементная стяжка	1332,8	26,09	0,15	34773	200	38450	0,1744	232
	м2		25,94	0,05	34573	67	111	0,0002	–
Раздел 4 Разные работы									
16 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	428,03	133,16	23,58	56996	10093	46251	0,743	318
	м2		109,58	4,16	46904	1781	95	0,0234	10
17 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	32,88	2719,44	399,69	89415	13142	83045	15,88	522
	м3 кладки		2319,75	63	76273	2071	106	0,54	18
18 Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м до 60 кг	54	74,17	4,98	4005	269	4762	0,473	26
	м решетки		69,19	0,79	3736	43	126	0,0067	–
19 Т1-31-6 (ДМ)	Демонтаж ограды железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,2 м kмат1=0;	200	899,55	358,35	179910	71670	163956	3,3	660
	м		541,2	109,42	108240	21884	126	0,534	107
20 Т1-32-7 (ДМ)	Демонтаж ограды металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м kмат1=0;	211	161,43	103,84	34062	21910	24381	0,349	74
	м		57,59	34,12	12151	7199	126	0,167	35

21	Т1-34-3 (ДМ)	Ворота металлические сетчатые с калиткой по металлическим столбам, высота 1,6 м. kмат1=0;	2	6200,41	2042,41	12401	4085	11991	25	50
		ворота		4158	600,66	8316	1201	126	2,9	6
	Раздел 5 Электротехнический									
22	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	3339	3,69	–	12321	–	11951	0,0254	85
		м		3,69	–	12321	–	97	–	–
23	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	616	8,42	–	5187	–	5031	0,0584	36
		шт		8,42	–	5187	–	97	–	–
24	Е67-7-4	Демонтаж бра, плафонов	352	14,95	0,19	5262	67	5047	0,1081	38
		шт		14,76	0,02	5196	7	97	0,0003	–
25	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	168	29,35	2,8	4931	470	4400	0,1789	30
		шт		26,55	0,45	4460	76	97	0,0038	1
26	Е67-17-2	Монтаж блока выключателей	38	66,91	0,08	2543	3	2464	0,484	18
		шт		66,83	–	2540	–	97	0,0001	–
27	Е21-24-2 (ДМ	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене kмат1=0;	31	490,67	36,17	15211	1121	14099	2,64	82
		шт		454,5	14,34	14090	445	97	0,07	2
28	Е21-29-1 (ДМ	Демонтаж звонков электрических с кнопкой kмат1=0;	6	45,68	–	274	–	266	0,289	2
		комплект		45,68	–	274	–	97	–	–
	Раздел 6 Водопровод хоз/питьевой									
29	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	730	51,07	0,69	37281	504	42386	0,332	242
		м		50,38	0,11	36777	80	115	0,001	1

30	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	140	88,41	1,24	12377	174	14067	0,569	80
		м		87,17	0,2	12204	28	115	0,0017	–
31	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	110	116,9	1,81	12859	199	14596	0,754	83
		м		115,09	0,29	12660	32	115	0,0026	–
	Раздел 7 Канализация									
32	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	435	118,01	1,59	51334	692	58365	0,688	299
		м		116,42	0,25	50643	109	115	0,0022	1
33	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	140	145,63	3,27	20388	458	23003	0,853	119
		м		142,36	0,52	19930	73	115	0,0044	1
34	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	31	244,84	6,45	7590	200	8535	1,43	44
		комплект		238,39	1,04	7390	32	115	0,0088	–
35	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	2	477,11	22,41	954	45	1053	2,61	5
		комплект		454,7	3,56	909	7	115	0,0305	–
36	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	51	101,59	3,33	5181	170	5795	0,608	31
		комплект		98,26	0,54	5011	28	115	0,0045	–
37	Е46-41-1	Разборка бетонных отмостки	43,92	2399,04	1107,54	105366	48643	67594	7,7	338
		м3		1291,5	418,5	56723	18381	90	2,04	90
38	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании kзпм1=0;	375,8	91,86	–	34521	–	41425	0,64975	244
		м		91,86	–	34521	–	120	–	–
39	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см kзпм1=0;	4725	9,86	–	46589	–	55907	0,06854	324
		м2								

			9,86	–	46589	–	120	–	–
40 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм1=3,5; кэкс1=0,375; кзпм1=3,5;	292,8534	27,1	27,1	7936	7936	5000	–	–
	т		–	18,97	–	5555	90	0,03983	12
41 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	292,8534	108,2	108,2	31687	31687	5703	–	–
	т		–	21,64	–	6337	90	0,04544	13
	Всего прямые затраты				**1606978**	**282763**			**8773**
					1324219	**83534**			**405**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	1495177
- заработная плата, тенге	224277
- трудоемкость, чел-ч	748
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1523913
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	277564
Всего	**3379719**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	48668
- сметная заработная плата, тенге	6862
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	49986
- сметная заработная плата, тенге	22994
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34284
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13714
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3526371**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9016931**
- материалы, тенге	–

- сметная заработная плата, тенге	4372173
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10105
Налог (2 %)	180339
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9197270**
НДС (12 %)	1103672
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10300942**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбешиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №1-2
приемки выполненных работ за июнь 2016г.
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
		1.1 Покрытия кровли								
1	Е58-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	56,8	649,95	4,92	36917	279	3805	0,3987	23
		м		61,81	0,79	3511	45	107	0,0099	1
2	Е58-7-5	Усиление элементов маузрлата без наклаками на арматурных стерженях	18	525,04	–	9451	–	6977	2	36
		пара		362,25	–	6521	–	107	–	–
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2640	1193,84	10,25	3151738	27060	897552	1,9665	5192
		м2 кровли		313,89	3,85	828670	10164	107	0,01875	50

4	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	14	847,3	10,25	11862	144	4128	1,702	24
		м2 кровли		271,69	3,85	3804	54	107	0,01875	–
5	Е12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	204	403,65	7,74	82345	1579	11427	0,3105	63
		м планки		51,82	0,53	10571	108	107	0,00213	–
6	Е12-10-1	Устройство снегодержателей из листовой оцинкованной стали	150	598,34	1,55	89751	233	28377	1,1178	168
		м2 покрытия		176,21	0,59	26432	89	107	0,00288	–
7	1-1-2858	Уплотнитель (конек) кровельный профильный ГОСТ 10174-90	204	153		31212				
		м								
8	Е58-25-5	Смена примыканий к стенам из листовой стали	12	171,21	0,54	2055	6	880	0,4545	5
		м		68,42	0,09	821	1	107	0,0008	–
9	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, стропил, мауэрлатов	56,8	599,34	35,14	34043	1996	9541	0,897	51
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	8083	751	108	0,065	4
10	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2640	21,42	1,14	56549	3010	16565	0,03335	88
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	14203	1135	108	0,0021	6
	1.2 Карнизы									
11	Е61-1-8	Выравнивание снизу карнизных плит полимерцементным раствором при толщине намета 5 мм	230,2	333,01	3,8	76659	875	19477	0,5725	132
		м2		88,47	0,59	20366	136	95	0,0061	1
12	Е61-24-1	Ремонт штукатурки местами карнизных плит сухой растворной смесью	26	347,3	15,63	9030	406	3075	0,575	15
		м2		112,55	11,95	2926	311	95	0,0621	2

13	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей снизу карнизных плит (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 4 мм	256,2	286,51	4,93	73404	1263	29035	0,63653	163
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	30086	477	95	0,00911	2

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

16	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	830,28	379,3	23,59	314925	19586	183717	1,17691	977
	м2 проемов		196,66	8,22	163283	6825	108	0,04013	33
17	6-1-713								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	637,3	6389		4071710				
	м2								
18	6-1-709								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	73,55	5618		413204				
	м2								
19	Е10-91-3								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	29,31	510,23	23,76	14955	696	8171	1,49845	44
	м2 проемов		250,39	7,73	7339	227	108	0,03775	1

20	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	29,31	5618		164664				
		м2								
21	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	89,84	379,3	23,59	34076	2119	19878	1,17691	106
		м2 проемов		196,66	8,22	17668	738	108	0,04013	4
22	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	89,84	6389		573988				
		м2								
23	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	431,5	165,25	6,98	71305	3012	51639	0,6739	291
		м2 проемов		108,16	2,65	46671	1143	108	0,01288	6
24	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	431,5	3680		1587920				
		м								
2.2 Двери деревянные										
2.3 Двери ПХВ										
31	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	47,725	392,85	24,17	18749	1154	8685	0,95933	46
		м2 проемов		160,3	8,22	7650	392	108	0,04013	2
32	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	47,725	12700		606108				
		м2								

33	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	120	97,17	0,4	11660	48	1776	0,08993	11
		м коробок		13,56	0,14	1627	17	108	0,00075	–
	Раздел 4 Стены									
	4.1 Облицовка керамич. плиткой									
62	Е15-65-8	Насечка поверхности стен	7090,89	67,28	–	477075	–	453221	0,4255	3017
		м2 оштукатуриваемой поверхности		67,28	–	477075	–	95	–	–
63	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей ригелей (с 2-х сторон), колонны, балки (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 4 мм	1566,7	309,5	4,93	484894	7724	177547	0,63653	997
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	183978	2914	95	0,00911	14
	4.2 Сплошное выравнивание									
65	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм на гисовой основе	7890,89	179,41	4,29	1415705	33852	647910	0,52348	4131
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	669069	12941	95	0,00788	62
66	Е15-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов криволинейных (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	156,1385	664,05	7,65	103684	1194	58227	1,968	307
		м2 оштукатуриваемой поверхности		389,65	2,9	60839	453	95	0,01415	2
	4.3 Окраска									
	4.4 Масляная окраска									
	Раздел 5 Потолок									
	5.1 Левкас									
69	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	4163,66	226,02	4,93	941070	20527	471849	0,63653	2650

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	488939	7744	95	0,00911	38
5.2 Окраска										
5.3 Армстронг										
71	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит Армстронг	150	374,77	2,76	56216	414	52507	2,024	304
		м2								
				367,43	1,04	55115	156	95	0,00513	1
72	99-12-15(пл)	Подвесной потолок Армстронг	150	548		82200				
		м2								
73	1-1-1063	Элементы крепления подвесных потолков	412	206		84872				
		м/п								

	Всего прямые затраты	**15193996**	**127177**	**18841**
		3135247	**46821**	**229**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	11931570		
	Накладные расходы, тенге	3165966		
	- заработная плата, тенге	474895		
	- трудоемкость, чел-ч	1583		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1101598		
	Всего	**19461560**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	280246		
	- сметная заработная плата, тенге	39515		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	224		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	287836		
	- сметная заработная плата, тенге	132405		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	806		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	197418		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	78967		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20306027**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**51922512**
- материалы, тенге	30509024
- сметная заработная плата, тенге	10497170
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21683
Налог (2 %)	1038450
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52960962**
НДС (12 %)	6355315
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59316277**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им. Терешковой в г. Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		230	31.05.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт СШ им. Терешковой в г. Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	130 383 229,00								
в том числе за июль 2016г		60 766 010,00		54 255 366,07				6 510 643,93	
итого									60 766 010,00

Итого к оплате: 60 766 010 (шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч десят) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбешиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №2-1

приемки выполненных работ за июль 2016г.

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Проемы								
		2.1 Окна								
		2.2 Двери деревянные								
		2.3 Двери ПХВ								
34	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	41,16	379,71	40,1	15629	1651	14592	1,7135	71
		м2 проемов		313,09	15,16	12887	624	108	0,074	3
35	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	14	26180		366520				
		шт								
		Раздел 3 Полы								
		3.1 Дощатые								

36	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	1419,6	1553,45	4,07	2205278	5778	170639	0,6888	978
		м2		107,64	0,65	152806	923	111	0,0082	12
37	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	1419,6	567,85	8,95	806120	12705	183025	0,7636	1084
		м2		114,73	1,42	162871	2016	111	0,0151	21
38	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1022	123,9	0,33	126626	337	24890	0,1419	145
		м		21,89	0,05	22372	51	111	0,0006	1
3.2 Керамогранитные										
41	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1268,2	174,01	14,01	220679	17767	123878	0,5834	740
		м2		85,79	2,21	108799	2803	111	0,0122	15
42	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 санузлах	132	216,27	14,01	28548	1849	14945	0,674	89
		м2		99,79	2,21	13172	292	111	0,0122	2
43	Е57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой санузлах 2-3 этажа	132	544,23	1,61	71838	213	7349	0,3227	43
		м2		49,91	0,25	6588	33	111	0,0026	–
44	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	1330,7	449,49	3,26	598136	4338	81165	0,36064	480
		м2 стяжки		53,74	1,21	71512	1610	111	0,00438	6
3.3 Ламинат и линолеум										
51	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1456	193,33	14,01	281488	20399	142222	0,5834	849
		м2		85,79	2,21	124910	3218	111	0,0122	18

52	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	1456	449,49	3,26	654457	4747	88808	0,36064	525
		м2 стяжки		53,74	1,21	78245	1762	111	0,00438	6
		Раздел 4 Стены								
		4.1 Облицовка керамич. плиткой								
59	Е15-51-1	Подготовка оснаваний облицовки оштукатуриванием по камню стен цементно-известковым раствором	428,03	233,7	1,49	100031	638	51154	0,70265	301
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	53606	240	95	0,03275	14
		4.2 Сплошное выравнивание								
66	Е15-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов криволинейных (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	372,4915	664,05	7,65	247353	2850	138910	1,968	733
		м2 оштукатуриваемой поверхности		389,65	2,9	145141	1080	95	0,01415	5
		4.3 Окраска								
		4.4 Масляная окраска								
		Раздел 6 Перегородки								
		6.0 Подраздел без наименования								
74	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	360	1990,68	17,38	716645	6257	146407	2,208	795
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	133204	2358	108	0,032	12
75	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	6	533,33	0,78	3200	5	978	0,86595	5
		проем		150,59	0,31	904	2	108	0,0015	–

76	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей перегородки из гисокартона (однослойная штукатурка-левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм с двух сторон	720	149,34	4,29	107525	3089	59119	0,52348	377
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	61049	1181	95	0,00788	6
77	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	720	254,87	2,35	183506	1692	31238	0,26565	191
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	32234	648	95	0,00438	3
78	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	16,1	527,23	24,73	8488	398	5033	1,68303	27
		м2 проемов		281,23	8,22	4528	132	108	0,04013	1
79	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,1	4884		78632				
		м2								
	Раздел 7 Наружная отделка фасада									
80	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	2856	60,17	–	171846	–	154661	0,378	1080
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	171846	–	90	–	–
81	Е69-10-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	184	61,15	2,86	11252	526	5824	0,208	38
		отверстие		34,72	0,45	6388	83	90	0,0024	–
82	Е15-64-5	Сплошное выравнивание кирпичных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	336,1	402,39	7,65	135243	2571	52844	0,92644	311
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	54650	975	95	0,01415	5

83	Е15-64-3	Сплошное выравнивание кирпичных поверхностей стен (1-подготовительный слой) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1664,6	167,77	4,29	279270	7141	136677	0,52348	871
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	141141	2730	95	0,00788	13
84	Е15-64-3	Сплошное выравнивание кирпичных поверхностей стен (2-слой выранивающий) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1664,6	141,58	4,29	235674	7141	136677	0,52348	871
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	141141	2730	95	0,00788	13
85	Е15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности (Мюньхенка)	1664,6	826,99	2,7	1376608	4494	122714	0,37007	616
		м2 отделываемой поверхности		76,59	1,01	127492	1681	95	0,00499	8
86	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1664,6	80,84	2,06	134566	3429	27848	0,1012	168
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	27999	1315	95	0,00375	6
	Раздел 8 Входная группа									
87	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе из ПХВ профилей	23,07	1458,25	14	33642	323	8319	1,9665	45
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	7581	122	108	0,02588	1
88	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530		2120				
		шт								
89	6-1-704	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	23,07	4884		112674				
		м2								
90	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадь проема до 3 м2	6,93	392,85	24,17	2722	167	1261	0,95933	7

	м2 проемов		160,3	8,22	1111	57	108	0,04013	–
91 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	1,89	13000		24570				
92 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	5,04	12700		64008				

Раздел 9 Музей

93 Е10-88-1	Устройство перегородок из ПХВ профилей высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе без изоляции	29,91	671,86	14	20095	419	10786	1,9665	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	9829	158	108	0,02588	1
94 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	4	530		2120				
95 6-1-712	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	29,91	4472		133758				
96 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,89	392,85	24,17	742	46	345	0,95933	2
	м2 проемов		160,3	8,22	303	16	108	0,04013	–
97 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	1,89	13000		24570				

Раздел 10 Крыльцо главного входа

10.1 Крыша,кровля

98	Е9-22-2	Монтаж стропильных и подстропильных крыши и кровли	2,973	4587,67	820,29	13639	2439	7724	17,94	53
		т конструкций		2898	309,38	8616	920	81	4,3625	13
99	1-1-4723	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,345	71444		24648				
		т								
100	1-1-5419	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 22 мм х 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,122	63070		7695				
		т								
101	1-1-4914	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 80 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,972	58116		56489				
		т								
102	1-1-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,322	52835		69848				
		т								
103	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,212	65421		13869				
		т								
104	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	92	92,35	6,48	8496	596	4545	0,36455	34
		м2		58,74	2,25	5404	207	81	0,03775	3
105	1-1-3046	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	92	935		86020				

		м2								
106	1-1-3053	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	4	222		888				
		м								
107	1-1-3057	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	369		2214				
		м								
108	1-1-3051	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	14	163		2282				
		м								
	10.2 Потолок и парапетная обшивка									
109	Е15-37-8	Облицовка потолков и парапета сайдингом по деревянному каркасу	110	1913,12	41,4	210443	4554	178063	9,57605	1053
		м2		1696,79	7,16	186647	788	95	0,04375	5
110	99-12-25(пл)	Сайдинг металлические	110	565		62150				
		м2								
	10.3 Площадка и ступеньки									
111	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	120	217,48	20,99	26098	2519	18141	0,8349	100
		м2 покрытия		128,34	7,85	15401	942	111	0,03838	5
112	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	120	435		52200				
		м2								
	10.4 Стойки металлические									
113	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек из стальных труб для дополнительного усиления козырька	0,2573	2206,76	249,46	568	64	256	6,762	2
		т конструкций		1227,3	–	316	–	81	2,475	1
114	8-6-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,8	1329		17011				

		м							
115	Е15-105-4								
	Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм	42	430,86	21,65	18096	909	16020	2,3805	100
	м деталей		393,3	8,19	16519	344	95	0,03988	2
116	7-2-8								
	Балясина цементная круглая орнаментованная высотой 101-110 см	42	2240		94080				
	шт								

Раздел 11 Разные работы

11.0 Подраздел без наименования

117	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	54	3808,94	7,36	205683	397	5807	0,47725	26
	м ограждений		82,55	2,79	4458	151	126	0,01363	1
118	6-9-50								
	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	55,08	120		6610				
	м								
119	Е62-16-2								
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	16,2	94,59	0,05	1532	1	1038	0,407	7
	м2		67,46	0,02	1093	–	95	0,0001	–
120	Е62-29-7								
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	48,6	150,43	0,04	7311	2	5490	0,738	36
	м2		118,89	0,02	5778	1	95	0,0001	–
121	Е62-29-11								
	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	88,3	162,41	0,07	14341	6	10022	0,741	65
	м2		119,45	0,02	10547	2	95	0,0001	–
122	Е62-29-13								
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	77,8	158,06	0,07	12297	5	7552	0,634	49
	м2		102,15	0,02	7947	2	95	0,0001	–

123 Е46-33-7	Заделка кирпичом дверных и оконных проемов	4,2	9795,28	150,21	41140	631	16270	28,88	121
	м3 заделки		4248	56,25	17842	236	90	0,28	1
124 Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм для прохода трубопроводов	82	125,75	59,73	10312	4898	6539	0,3779	31
	отверстие		66,02	22,57	5414	1851	90	0,1102	9
125 Е46-33-2	Заделка бетоном отверстий, после прокладки трубопроводов канализаций и водопроводов площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	2,8	16037,95	203,35	44906	569	16907	44,66	125
	м3 заделки		6633	76,5	18572	214	90	0,38	1
126 Е15-37-9	Облицовка трубопроводов отопления и антисейсмического шва гисокартонными листами на металлическом каркасе	201,5	713,9	3,58	143851	721	62315	1,8745	378
	м2		324,35	1,18	65357	238	95	0,00575	1
127 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	211,575	169		35756				
	м2								
128 Е60-23-1	Прочистка вентиляционных каналов в кирпичных стенах существующей кладки	156	544,37	–	84922	–	76430	3,6489	569
	м канала		544,37	–	84922	–	90	0,0329	5
129 Е64-61-5	Установка решеток жалюзийных вентиляционных площадью до 0,1 м2	63	113,41	3,16	7145	199	6599	0,71	45
	изделие		110,25	–	6946	–	95	0,01	1
130 13-12-61	Решетки жалюзийные	63	557		35091				
	шт								
131 Е9-36-3	Монтаж стальных сетчатых защитных ограждений на окнах спрот зала	104,2	131,79	5,35	13733	557	8034	0,5497	57
	м2		93,15	2,03	9706	212	81	0,00988	1

132 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	104,2	187		19485	
	м2					
133 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	4200	6,08	–	25536	–
	м2 пола					
			6,08	–	25536	–
134 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под бетонную отмостку толщ. 50мм	2,6668	1263,05	126,11	3368	336
	м3 основания					
			142,31	47,81	380	128
137 8О-12-7(пл)	Шкафы для кабинетов	17	27202		462434	
	шт					
	Всего прямые затраты				**11528366**	**130373**
					2371710	**35076**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8563850	
	оборудования, тенге				462434	
	Накладные расходы, тенге				2413580	
	- заработная плата, тенге				362037	
	- трудоемкость, чел-ч				1207	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				808771	
	Всего				**14750717**	
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				205751	
	- сметная заработная плата, тенге				29011	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				165	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)				211323	
	- сметная заработная плата, тенге				97209	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				592	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				144940	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				57976	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15370707**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**39302897**
- материалы, тенге	21897764
- оборудование, тенге	1182444
- сметная заработная плата, тенге	7921481
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16734
Налог (2 %)	786058
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40088955**
НДС (12 %)	4810675
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44899630**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №2-2
приемки выполненных работ за июль 2016г.
на электроосвещение школы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
		1.1 Прокладка кабелей								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
3	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	216	59,11	28,22	12768	6096	8079	0,1767	38
		отверстие		30,89	10,67	6672	2305	90	0,0521	11
4	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	856	136,25	88,62	116630	75859	62680	0,31488	270
		м борозды		47,63	33,73	40771	28873	90	0,1848	158

5	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	3440	40,46	–	139182	–	101038	0,1863	641
		м труб		30,28	–	104163	–	97	–	–
6	99-12-23(пл)	Стоимость труб гофрированных Д25мм	3340	5		16700				
		м								
7	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	556	23,5	–	13066	–	11234	0,12995	72
		м провода		20,83	–	11581	–	97	–	–
8	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3783	30,63	–	115873	–	104434	0,1748	661
		м провода		28,46	–	107664	–	97	–	–
9	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,099	32123		67426				
		км								
10	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,285	50586		65003				
		км								
11	16-1-591	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,51	57847		29502				
		км								
12	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,445	92659		41233				
		км								
	1.2 Осветительные приборы электрозвонок									
13	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	423	283,46	81,7	119904	34559	89230	1,0879	460
		шт		174,4	43,07	73771	18219	97	0,19525	83
14	Е21-18-22	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках с отдельно стоящей (выносной) ПРА на закладных деталях, до 6-ти люминесцентных ламп	16	805,44	146,5	12887	2344	10011	3,335	53
		шт		558,9	86,18	8942	1379	97	0,38125	6

15	17-2-138	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	16	1570		25120			
		шт							
16	17-2-63	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	423	502		212346			
		шт							
17	17-2-74	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82	16	1670		26720			
		шт							
18	Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	10	270,46	50,05	2705	501	1672	0,8809	9
		светоточка							
				141,54	30,92	1415	309	97	0,13538	1
19	17-1-188	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	10	294		2940			
		шт							
20	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	21	212,07	7,88	4453	165	1846	0,55545	12
		шт							
				87,46	3,12	1837	66	97	0,01525	–
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	6	81	–	486	–	306	0,33235	2
		комплект								
				52,53	–	315	–	97	–	–
22	18-1-120	Звонок DNS-206	5	1160		5800			
		шт							
	1.3 Электроустановочные изделия									
23	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	188	39,12	–	7355	–	6182	0,2162	41
		шт								
				33,9	–	6373	–	97	–	–
24	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	188	68		12784			
		шт							
25	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	117	39,82	–	4659	–	3847	0,21505	25
		шт								
				33,9	–	3966	–	97	–	–

26	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	47	50,4	–	2369	–	1628	0,2277	11
		шт								
				35,71	–	1678	–	97	–	–
27	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	117	156		18252				
		шт								
28	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	47	182		8554				
		шт								
29	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,141	22300		3144				
		1000шт								
30	18-3-48	Коробки для установки выключателей и разеток пластмассовые	0,352	26100		9187				
		1000шт								
	1.4 Щитки осветительные									
31	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	14	666,89	45,21	9336	633	7342	3,036	43
		шт								
				522,68	17,92	7318	251	97	0,0875	1
32	18-3-191	Ящик силовой с автоматами ЯРП-20 на 20 А	14	1590		22260				
		шт								
	<u>Раздел 2 Система уравнение потенциалов</u>									
	2.0 Подраздел без наименования									
33	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	12	22,61	3,99	271	48	213	0,1104	1
		м заземления								
				17,45	1,24	209	15	95	0,00613	–
34	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,00946	46400		439				
		т								
35	Е21-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус	200	40,12	1,03	8024	206	7058	0,253	51
		м одного провода								
				35,97	0,41	7194	82	97	0,002	–

36 16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	34697		6939				
	км								
37 Е21-5-2	Затягивание одного провода сечением до 3х4 мм2 в электротехнический плинтус	100	43,34	1,36	4334	136	3817	0,276	28
	м одного провода								
			38,81	0,54	3881	54	97	0,00263	–
38 16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	34697		10409				
	км								
39 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2	420,53	51,41	841	103	253	0,7705	2
	заземлитель								
			121,61	11,25	243	23	95	0,05	–
40 Ц11-233-4	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2	22	25,24	–	555	–	316	0,1	2
	конец								
			17,73	–	390	–	81	–	–
41 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0071	55620		395				
	т								
42 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,111	55620		6174				
	т								

Раздел 3 Пожарная сигнализация

3.1 Монтаж

43 Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
	шт								
			7155	–	7155	–	81	–	–
44 Ц8-573-2	Пульт управления и контроля	1	948	337	948	337	430	2	2
	шт								
			428	72	428	72	86	0,421	–

45	Ц20-301-13	Блок индикации с клавиатурой	1	2604,31	83,1	2604	83	1907	8	8
		шт		2157,75	9	2158	9	88	0,053	–
46	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1234	8	8
		шт		1523	–	1523	–	81	–	–
47	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	–	596	–	438	3	3
		шт		509	–	509	–	86	–	–
48	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, взрывозащищенном исполнении	94	457,5	1,6	43005	150	33273	2	188
		шт		437	–	41078	–	81	–	–
49	Ц10-668-1	Извещатели ручной пожарные	12	153,5	–	1842	–	1400	1	12
		шт		144	–	1728	–	81	–	–
50	Е21-26-1	Установка табло "Выход"	17	98,78	–	1679	–	1536	0,575	10
		шт		93,15	–	1584	–	97	–	–
51	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	17	462		7854				
		шт								
52	18-3-57	Коробки празветвительная УК-2п	4	145		580				
		шт								
53	Ц10-573-6	Кабели и провода пожарной сигнализации, масса 1 м до 0,6 кг	2391	28,9	–	69100	–	38084	0,1	239
		м кабеля		18,1	–	43277	–	88	–	–
	3.2 Материалы									
54	99-12-30(пл)	Кабель пожарной синализации	2193	6		13158				
		м								
55	99-11-33(пл)	Кабельный канал 10х15х4000	201	41		8241				
		м								
56	80-13-26(пл)	Аккумуляторная батарея	1	993		993				
		шт								

57	99-12-36(пл)	Извещатель пожарной дымовой и тепловой с индикацией	шт	94	646	60724	
58	99-13-11(пл)	Извещатель пожарный ручной	шт	12	210	2520	
59	99-23-11(пл)	Сирена	шт	15	158	2370	

Всего прямые затраты	**1501050**	**121224**	**2938**
	489220	**51657**	**260**
В том числе стоимость: материалов, тенге	783212		
оборудования, тенге	107393		
Накладные расходы, тенге	506639		
- заработная плата, тенге	75996		
- трудоемкость, чел-ч	253		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114018		
Всего	**2121707**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	29006		
- сметная заработная плата, тенге	4090		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	29792		
- сметная заработная плата, тенге	13704		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20433		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8173		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2209111**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5648697**		
- материалы, тенге	2002673		
- оборудование, тенге	274604		
- сметная заработная плата, тенге	1695989		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3557
Налог (2 %)	112974
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5761671**
НДС (12 %)	691401
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6453072**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №2-3
приемки выполненных работ за июль 2016г.
на водопровод хоз/бытовой

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод В1								
		1.1 Установка бойлера								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	401	339,7	5,24	136220	2101	32654	0,38755	155
		м трубопровода		68,83	1,98	27601	794	115	0,0095	4
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	55	374,7	5,24	20609	288	4479	0,38755	21
		м трубопровода		68,83	1,98	3786	109	115	0,0095	1
3	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	121	481,7	5,24	58286	634	9853	0,38755	47
		м трубопровода		68,83	1,98	8328	240	115	0,0095	1

4 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	66	372,7	5,24	24598	346	5375	0,38755	26
	м трубопровода		68,83	1,98	4543	131	115	0,0095	1
5 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	3	606,7	5,24	1820	16	244	0,38755	1
	м трубопровода		68,83	1,98	206	6	115	0,0095	–
6 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	39	707,2	12,93	27581	504	4186	0,49795	19
	м трубопровода		88,49	4,84	3451	189	115	0,02363	1
7 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	9	982,41	15,26	8842	137	1165	0,63825	6
	м трубопровода		106,87	5,71	962	51	115	0,02788	–
8 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	250	82,96	21,06	20740	5265	11203	0,24265	61
	м трубопровода		44,38	5,41	11095	1353	90	0,03125	8
9 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	47	136		6392				
	м								
10 1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	34	163		5542				
	м								
11 1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	124	190		23560				
	м								
12 1-3-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	3	271		813				
	м								
13 1-3-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	3	475		1425				
	м								

14	E16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	5265,14	79,88	5265	80	1369	6,486	6
		врезка		1159,2	30,94	1159	31	115	0,15	–
15	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	24	374,7	5,24	8993	126	1955	0,38755	9
		м трубопровода		68,83	1,98	1652	48	115	0,0095	–
16	E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3728	9,0505	18
		комплект		1575,79	45	3152	90	115	0,225	–
17	62-3-102(об)	Электроводонагреватели	2	31791		63582				
		шт								

Раздел 2 Водомерный узел

2.0 Подраздел без наименования

18	E16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	9,775	10
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–
19	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600		15600				
		шт								
20	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
21	9-2-753	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	10363		20726				
		шт								

22 9-5-14	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	5637		5637				
	шт								
23 8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	21	302		6342				
	шт								
24 9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331		331				
	шт								
25 Е16-15-2	Установка вентилей,на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	65	521,42	49,05	33892	3188	23328	1,6905	110
	шт		292,39	19,69	19005	1280	115	0,0875	6
26 9-1-113	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	42	284		11928				
	шт								
27 9-1-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	13	316		4108				
	шт								
28 9-5-1083	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	1325		5300				
	шт								
29 9-1-115	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	748		2992				
	шт								
30 9-1-116	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	1020		1020				
	шт								
	Всего прямые затраты				**531097**	**13198**			**492**
					87197	**4426**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				367120				
	оборудования, тенге				63582				

Накладные расходы, тенге	102255
- заработная плата, тенге	15338
- трудоемкость, чел-ч	51
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34186
Всего	**667538**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	8697
- сметная заработная плата, тенге	1226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	8932
- сметная заработная плата, тенге	4109
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6127
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2451
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**693745**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1773906**
- материалы, тенге	938726
- оборудование, тенге	162579
- сметная заработная плата, тенге	309075
- нормативная трудоемкость, чел-ч	597
Налог (2 %)	35478
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1809384**
НДС (12 %)	217126
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2026510**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №2-4
приемки выполненных работ за июль 2016г.
на канализацию

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализация хоз/бытовой К1								
		1.1 Трубопроводы								
1	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	160	1242,87	13,23	198859	2117	31381	0,8855	142
		м трубопровода		165,6	4,95	26496	792	115	0,02425	4
2	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	608	803,14	8,84	488309	5375	107265	0,805	489
		м трубопровода		150,08	3,33	91249	2025	115	0,01613	10
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	348	200		69600				
		кг								
4	99-1-56(пл)	Лотки ж/бетонные 42х36 длиной=3метра	28	3230		90440				

		шт							
5	99-12-10(пл)	Ж/бетонные плиты покрытия 740х450х50мм	112	321		35952			
		шт							
6	8-4-49	Тройник прямой переходный, Dy 100х50 мм	0,1	770		77			
		10шт							
7	8-4-39	Ревизия к чугунным канализационным трубам, d=50 мм	0,1	369		37			
		10шт							
8	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	6	9194,48	49,05	55167	294	3206	2,553	15
		комплект		445,05	19,69	2670	118	115	0,0875	1
9	Е17-3-4	Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	25	21900,03	105,93	547501	2648	19284	3,68	92
		комплект		631,35	39,38	15784	985	115	0,1875	5
10	Е17-5-4	Установка раковин	51	2934,39	15,41	149654	786	10043	0,9315	48
		комплект		165,6	5,63	8446	287	115	0,025	1
11	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	14	1426,59	8,69	19972	122	1544	0,529	7
		комплект		93,15	2,81	1304	39	115	0,0125	–
12	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	4	4298,74	68,38	17195	274	997	1,1385	5
		комплект		191,48	25,31	766	101	115	0,125	1
	1.2 Санитарные приборы и изделия									
13	Е17-2-3	Установка смесителей	51	1812,61	1,96	92443	100	8499	0,805	41
		шт		144,9	–	7390	–	115	–	–
		Всего прямые затраты				**1765206**	**11716**			**839**
						154105	**4347**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1599387				
		Накладные расходы, тенге				182219				

- заработная плата, тенге	27333
- трудоемкость, чел-ч	91
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	116846
Всего	**2064271**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	29726
- сметная заработная плата, тенге	4191
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	30530
- сметная заработная плата, тенге	14044
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20940
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8376
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2153843**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5507377**
- материалы, тенге	4089633
- сметная заработная плата, тенге	596640
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1061
Налог (2 %)	110148
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5617525**
НДС (12 %)	674103
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6291628**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: на общестроительные работы

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №2-5
приемки выполненных работ за июль 2016г.
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля,крыша								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	49	48,37	4,36	2370	214	2342	0,2875	14
		м2 кровли		44,01	0,68	2156	33	107	0,005	–
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	49	24,15	2,64	1183	129	1151	0,1516	7
		м2 кровли		21,51	0,45	1054	22	107	0,0046	–
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	49	36,77	1,67	1802	82	1855	0,2268	11
		м2 кровли		35,1	0,29	1720	14	107	0,0029	–
4	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - маузрлаты	49	11,24	1,59	551	78	520	0,0673	3

	м2 кровли								
			9,65	0,27	473	13	107	0,0027	–
5 ПЭ-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм1=3,5; кэкс1=0,375; кзпм1=3,5;	2,592	27,1	27,1	70	70	44	–	–
	т								
			–	18,97	–	49	90	0,03983	–
6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2,592	76,6	76,6	199	199	36	–	–
	т								
			–	15,32	–	40	90	0,03217	–
1.2 Устройство кровли и крыши									
7 Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлата, стойки и подкосов	0,78	24334,92	417,85	18981	326	3425	25,415	20
	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	3048	123	108	0,775	1
8 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил, мауэрлатов	0,78	599,34	35,14	467	27	131	0,897	1
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	111	10	108	0,065	–
9 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	49	1036,79	10,25	50803	502	16660	1,9665	96
	м2 кровли								
			313,89	3,85	15381	189	107	0,01875	1
Раздел 2 Наружная отделка									
2.0 Подраздел без наименования									
10 Е15-64-3	2-х слойное выравнивание бетонных поверхностей наружных стен по кирпичу (1-слой) из сухих растворных смесей толщиной 4 мм	35,39	201,72	4,29	7139	152	2906	0,52348	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	3001	58	95	0,00788	–
11 Е15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	35,39	826,99	2,7	29267	96	2610	0,37007	13

	м2 отделываемой поверхности		76,59	1,01	2711	36	95	0,00499	–
12 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	35,39	80,84	2,06	2861	73	592	0,1012	4
	м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	595	28	95	0,00375	–
Раздел 3 Внутренние работы									
13 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	14	116,9	1,81	1637	25	1857	0,754	11
	м		115,09	0,29	1611	4	115	0,0026	–
14 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	1	309,45	7,95	309	8	348	1,91	2
	шт		301,5	1,26	302	1	115	0,0108	–
15 Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	6,4	714,97	0,02	4576	–	4450	4,74	30
	м3 грунта		681,75	–	4363	–	102	–	–
16 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	8	88,41	1,24	707	10	804	0,569	5
	м		87,17	0,2	697	2	115	0,0017	–
17 Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	34,86	220,39	2,06	7683	72	1875	0,3241	11
	м2		47,99	0,45	1673	16	111	0,0022	–
18 Е57-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	34,86	251,31	35,06	8761	1222	3665	0,6391	22
	м2		89,21	5,51	3110	192	111	0,0306	1
	Всего прямые затраты				**139366**	**3285**			**269**
					42006	**830**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				94076				
	Накладные расходы, тенге				45271				

- заработная плата, тенге	6791
- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11078
Всего	**195715**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2818
- сметная заработная плата, тенге	397
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	2895
- сметная заработная плата, тенге	1332
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1985
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	794
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**204207**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**522157**
- материалы, тенге	240552
- сметная заработная плата, тенге	138423
- нормативная трудоемкость, чел-ч	305
Налог (2 %)	10443
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**532600**
НДС (12 %)	63912
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**596512**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружный сеть канализаций

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №2-6

приемки выполненных работ за июль 2016г.

на наружную сеть канализаций

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Врезка к существующим колодцам трубопроводов								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	28,6	447,64	–	12803	–	13059	2,852	82
		м3 грунта		447,64	–	12803	–	102	–	–
2	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,2	1200,08	190,65	3840	610	930	1,173	4
		м3 основания		176,73	71,44	566	229	117	0,34875	1
3	Е16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	42	791,83	22,09	33257	928	6524	0,759	32
		м труб		126,79	8,28	5325	348	115	0,04038	2
4	Е16-1-1	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 65 мм	18	511,3	16,54	9203	298	1788	0,46	8
		м труб								

			80,21	6,19	1444	111	115	0,03025	1
5 Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	8	4048,58	103,98	32389	832	30884	19,366	155
	врезка								
			3260,25	39,38	26082	315	117	0,1875	2
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	24,9	192,26	–	4787	–	4883	1,3915	35
	м3 грунта								
			192,26	–	4787	–	102	–	–
	Всего прямые затраты				**96279**	**2668**			**316**
					51007	**1003**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				42606				

Накладные расходы, тенге	58068
- заработная плата, тенге	8710
- трудоемкость, чел-ч	29
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9261
Всего	**163608**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2356
- сметная заработная плата, тенге	332
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	2420
- сметная заработная плата, тенге	1113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1660
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	664
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**170708**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**436500**
- материалы, тенге	108944

- сметная заработная плата, тенге	164898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	360
Налог (2 %)	8730
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**445230**
НДС (12 %)	53428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**498658**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СШ им. Терешковой в г. Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт СШ им. Терешковой в г. Есик, Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	151 948 720,00								
в том числе за август 2016г		21 565 491,00		19 254 902,68				2 310 588,32	
итого									21 565 491,00

Итого к оплате: 21 565 491 (двадцать один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Ограждение и благоустройство

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №3-1
приемки выполненных работ за август 2016г.
на благоустройство территорий

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство бортовых камней								
		1.1 Бортовые камни								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	35	447,64	–	15667	–	15980	2,852	100
		м3 грунта		447,64	–	15667	–	102	–	–
2	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	15	347,8	310,44	5217	4657	2434	0,2484	4
		м3 материала основания в плотном теле		37,01	98,23	555	1473	120	0,34175	5
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1896	565,82	8,29	1072795	15718	289360	0,8027	1522
		м бортового камня		124,98	2,2	236962	4171	120	0,00763	14
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	85	24700		2099500				

		м3							
1.2 МАФ									
5 Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	9620	6	60
	урна		990	22,56	9900	226	95	0,11	1
6 Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – строительные работы	5	14359,01	385,22	71795	1926	5049	4,1	21
	скамья		671,55	129,72	3358	649	126	0,634	3
1.3 Асфальтирование территорий									
7 Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	4000	58,02	23,06	232080	92240	53712	0,03554	142
	м2 площади основания		5,38	5,81	21520	23240	120	0,02115	85
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,2	40182,49	424,49	88401	934	466	0,667	1
	т		–	176,18	–	388	120	0,725	2
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4000	29,26	19,2	117040	76800	63120	0,03864	155
	м2 покрытия		6,83	6,32	27320	25280	120	0,02208	88
10 30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	386,4	5150		1989960				
	т								
11 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	4000	0,02	–	80	–	48	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	40	–	120	–	–
12 30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	48,4	5150		249260				
	т								
13 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	3900	0,02	–	78	–	47	0,0001	–

	м2 покрытия		0,01	–	39	–	120	–	–
14 30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003 *т*	48,4	5150		249260				
	Всего прямые затраты				**6218337**	**193085**			**2005**
					315361	**55427**			**198**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5709893				
	Накладные расходы, тенге				439836				
	- заработная плата, тенге				65975				
	- трудоемкость, чел-ч				220				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				399490				
	Всего				**7057663**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				101630				
	- сметная заработная плата, тенге				14330				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)				104382				
	- сметная заработная плата, тенге				48016				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				292				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				71593				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28637				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7363905**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**18829505**				
	- материалы, тенге				14600196				
	- сметная заработная плата, тенге				1532510				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2796				
	Налог (2 %)				376590				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19206095**
НДС (12 %)	2304731
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21510826**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Ограждение и благоустройство

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №3-2
приемки выполненных работ за август 2016г.
на изготовление и устройство ограждений

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Изготовление,монтаж ограждения и ворот								
		1.1 Материалы и изделия								
1	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждениий	9,9247	32735,87	11718,89	324894	116306	172607	104,65	1039
		т конструкций		18837	2634,17	186952	26143	81	9,2	91
2	1-1-4475	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	3,366	56576		190435				
		т								
3	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,181	49389		8939				

		т								
4	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 15х2,8мм	6299,2	90		566928				
		м								
5	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 100х4,5мм	340	819		278460				
		м								
6	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ворот и калитки	0,5	32735,87	11718,89	16368	5859	8696	104,65	52
		т конструкций		18837	2634,17	9419	1317	81	9,2	5
7	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	45,54	148		6740				
		м								
8	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,172	49502		8514				
		т								
9	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
1.2 Монтаж ограды и ворот										
10	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	274	821,25	–	225023	–	229523	5,82	1595
		яма		821,25	–	225023	–	102	–	–
11	Е9-57-5	Монтаж ограждений, ворот	18,42	18957,39	4096,51	349195	75458	177940	62,445	1150
		т конструкций		11695,5	230,63	215431	4248	81	9,475	175
12	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	48,31	4174		201646				
		м3								
13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограды	703,15	164,61	0,09	115746	63	82984	0,7429	522
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	87331	21	95	0,00013	–
		Всего прямые затраты				**2293208**	**197686**			**4358**
						724156	**31729**			**271**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1371365				

Накладные расходы, тенге	671750
- заработная плата, тенге	100763
- трудоемкость, чел-ч	336
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	177897
Всего	**3142855**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	45257
- сметная заработная плата, тенге	6381
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	46483
- сметная заработная плата, тенге	21382
- нормативная трудоемкость, чел-ч	130
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31881
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12752
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3279228**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8384986**
- материалы, тенге	3506580
- сметная заработная плата, тенге	2375566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5131
Налог (2 %)	167700
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8552686**
НДС (12 %)	1026322
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9579008**
Скидка	**9544343**
Итого к оплате	**34665**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Енбешиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: СШ им. Терешковой

Договор № 230 от 31.05.2016г.

Акт №3-3
приемки выполненных работ за август 2016г.
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
		1.1 Покрытия кровли								
		1.2 Карнизы								
14	Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей суриком	256,2	16	0,15	4099	38	884	0,0207	5
		м2		4,2	0,06	1076	15	81	0,00025	–
15	Е62-11-3	Улучшенная масляная окраска ветровых досок за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 %	80,22	127,13	0,1	10198	8	5229	0,427	34
		м2		68,59	0,02	5502	2	95	0,0001	–
		Раздел 2 Проемы								
		2.1 Окна								
		2.2 Двери деревянные								

25	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	181,606	448,56	128,16	81461	23275	42952	1,03385	188
		м2 проемов								
				174,4	44,59	31672	8098	108	0,17413	32
26	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	105	530		55650				
		шт								
27	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	129,8	4010		520498				
		м2								
28	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	51,8	4250		220150				
		м2								
29	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	105	1380		144900				
		комплект								
30	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	525	97,17	0,4	51014	210	7768	0,08993	47
		м коробок								
				13,56	0,14	7119	74	108	0,00075	–

2.3 Двери ПХВ

Раздел 3 Полы

3.1 Дощатые

39	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1419,6	180,18	2,35	255784	3336	122657	0,53705	762
		м2 окрашиваемой поверхности								
				90,05	0,9	127835	1278	95	0,00438	6
40	Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	56,98	87,82	0,04	5004	2	3688	0,384	22
		м2								
				68,11	0,01	3881	1	95	0,0001	–

3.2 Керамогранитные

45	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	1330,7	572,92	37,95	762385	50500	239434	0,92115	1226
		м2 покрытия								
				152,78	9,32	203304	12402	111	0,0475	63

46	1-1-2455	Керамогранит матовый напольный размер 600x600x10 мм СТ РК 1954-2010	973,5	905		881018				
		м2								
47	1-1-2441	Керамогранит полированный напольный размер 300x300x8 мм СТ РК 1954-2010	456,5	1239		565604				
		м2								
48	E57-20-2									
		Устройство покрытий лестничных ступеней и подступеников из керамических плиток на растворе	201,4	390,52	14,85	78651	2991	55055	1,5362	309
		м2								
				243,95	2,32	49132	467	111	0,0237	5
49	1-1-2455	Керамогранит матовый напольный размер 600x600x10 мм СТ РК 1954-2010	201,4	905		182267				
		м2								
50	E11-39-5									
		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	1263	960,83	1,63	1213528	2059	63423	0,2645	334
		м								
				44,4	0,84	56077	1061	111	0,00413	5
3.3 Ламинат и линолеум										
53	E11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	129,56	680,49	3,7	88164	479	6716	0,2185	28
		м2 покрытия								
				45,55	1,15	5901	149	111	0,00613	1
54	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1132,4	935,07	6,13	1058873	6942	87472	0,4393	497
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	76188	2616	111	0,01125	13
55	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	939,6	125,78	0,2	118183	188	19504	0,10339	97
		м плинтусов								
				18,61	0,09	17486	85	111	0,00038	–
56	E62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	54,18	87,82	0,04	4758	2	3506	0,384	21
		м2								
				68,11	0,01	3690	1	95	0,0001	–

57	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	80	114,76	0,2	9181	16	1661	0,10339	8
		м плинтусов		18,61	0,09	1489	7	111	0,00038	–
58	1-1-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,003	92100		276				
		т								

Раздел 4 Стены

4.1 Облицовка керамич. плиткой

60	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	428,03	1067,71	5,78	457012	2474	120830	1,748	748
		м2 облицовки		293,22	3,93	125507	1682	95	0,02025	9
61	Е63-13-1	Промывка облицованных поверхностей стен	428,03	25,43	–	10885	–	10341	0,177	76
		м2		25,43	–	10885	–	95	–	–
64	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1566,7	254,87	2,35	399305	3682	67973	0,26565	416
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	70141	1410	95	0,00438	7

4.2 Сплошное выравнивание

4.3 Окраска

67	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	7890,89	254,87	2,35	2011151	18544	342358	0,26565	2096
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	353275	7102	95	0,00438	35

4.4 Масляная окраска

68	Е15-166-7	Улучшенная окраска стен по штукатурке	4948	165,16	2,35	817212	11628	427519	0,5382	2663
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	445567	4453	95	0,00438	22

Раздел 5 Потолок

5.1 Левкас

5.2 Окраска

70	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	4163,66	260,86	2,91	1086132	12116	202916	0,299	1245
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	209016	4580	95	0,00538	22

5.3 Армстронг

Раздел 11 Разные работы

11.0 Подраздел без наименования

134	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под бетонную отмостку толщ. 50мм	19,2932	1263,05	126,11	24368	2433	3888	0,9775	19
		м3 основания		142,31	47,81	2746	922	106	0,225	4
135	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг зданий	43,92	4695,51	82,51	206227	3624	10693	1,5525	68
		м3		225,11	31,16	9887	1369	95	0,15225	7
136	Е13-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	435,5	18,54	0,03	8074	13	2356	0,03439	15
		м2		6,68	–	2909	–	81	–	–
137	80-12-7(пл)	Шкафы для кабинетов	14	27202		380828				
		шт								

	Всего прямые затраты	**11712840**	**144560**	**10924**
		1820285	**47774**	**231**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	9367165		
	оборудования, тенге	380828		
	Накладные расходы, тенге	1848823		
	- заработная плата, тенге	277323		
	- трудоемкость, чел-ч	924		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	790850		

Всего	**14352513**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	201192
- сметная заработная плата, тенге	28368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,458 %)	206641
- сметная заработная плата, тенге	95055
- нормативная трудоемкость, чел-ч	579
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	141729
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56692
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14890448**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**38074875**
- материалы, тенге	23951841
- оборудование, тенге	973777
- сметная заработная плата, тенге	6308697
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12819
Налог (2 %)	761497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**38836372**
НДС (12 %)	4660365
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43496737**
Скидка	**43476737**
Итого к оплате	**20000**

Заказчик _____ Подрядчик _____