Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по улице У. Журкинбаева№80 в с. Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		19-03/21-КСИ	04.05.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 049 993,39**	**937 494,10**							**112 499,29**	**1 049 993,39**

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19-03/21-КСИ от 04.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление (монтаж)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		33,32	1216,91	16,54	40547	551	16547	17022	62175	
				квт		703,78	5,76	23450	192		4606		
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**		20	199,84	0	3997	0	328	2641	7169	
				комплект		183,42	0	3668	0		531		
5	5	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		20	513,44	0,55	10269	11	997	6672	18296	
				шт.		463,03	0,28	9261	6		1355		
8	8	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**		36	1533,86	18,37	55219	661	39835	10790	71289	
				м трубопровода		408,97	7,3	14723	263		5281		
9	9	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка**		89	1294,26	18,37	115189	1635	77157	26674	153213	
				м трубопровода		408,97	7,3	36398	650		11349		
10	10	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка**		39	1847,97	18,37	72071	716	55405	11689	90460	
				м трубопровода		408,97	7,3	15950	285		6701		
11	11	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	623,91	2,32	1248	5	139	1084	2518	
				шт.		552,34	0,61	1105	1		187		
13	13	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		164	89,23	1,25	14634	204	109	10311	26941	
				м трубопровода		87,32	0	14321	0		1996		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		7,4	636,78	69,03	4712	511	1969	1791	7023	
				м трубопровода		301,73	34,42	2233	255		520		
16	16	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		11,51	81,2	1,68	935	19	605	226	1253	
				м2		26,97	0,28	310	3		93		
17	17	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4,92	91,15	2,36	448	12	210	164	662	
				м2		46,14	0,28	227	1		49		
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ**		2,4	1497,17	39,66	3593	95	1635	1368	5358	
				м трубопровода		776,41	15,01	1863	36		397		
20	20	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**		3	1516,98	39,66	4551	119	2103	1709	6761	
				м трубопровода		776,41	15,01	2329	45		501		
21	21	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,38	81,2	1,68	31	1	20	7	41	
				м2		26,97	0,28	10	0		3		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,38	91,15	2,36	35	1	16	13	51	
				м2		46,14	0,28	18	0		4		
23	23	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,03	62560,4	1788,46	1877	54	1029	591	2665	
				м3 изоляции		26465,4	881,28	794	26		197		
24	24	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		1,32	554,41	27,67	732	37	199	363	1183	
				м2 поверхности покрытия изоляции		375,77	6,47	496	9		88		
26	26	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		3	89,23	1,25	268	4	2	189	493	
				м трубопровода		87,52	0	262	0		37		
			Итого по разделу: 3. Отопление (монтаж)									457551	
			Раздел: 4. Топочная (монтаж)										
30	30	Е11-180101-0204 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка		2	145787,01	14785,63	291574	29571	55075	158347	485915	
				котел		103463,71	6499,75	206927	13000		35994		
32	32	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	21570,82	449,95	43142	900	7133	25485	74117	
				насос		17554,29	143,85	35109	288		5490		
34	34	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка		1	15585,33	650,47	15585	650	10370	3455	20563	
				бак		4565,2	233,01	4565	233		1523		
35	35	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		6	2517,46	0	15105	0	13161	1400	17825	
				комплект		324,04	0	1944	0		1320		
36	36	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	493,45	0	987	0	135	613	1728	
				комплект		425,95	0	852	0		128		
38	38	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 40 мм. Установка		1	43910,7	239,23	43911	239	40107	2592	50222	
				шт.		3564,87	34,44	3565	34		3720		
39	39	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		14	1981,98	18,37	27748	257	21765	4196	34499	
				м трубопровода		408,97	7,3	5726	102		2555		
43	43	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка=ГАЗОХОД, ДЫМОХОД		9,4	8004,23	94	75240	884	61100	9756	91796	
				м трубопровода		1410,24	31,32	13256	294		6800		
44	44	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем		0,12	75225,94	1144,52	9027	137	5984	2140	12060	
				м3 изоляции		24214,4	550,8	2906	66		893		
45	45	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		4,87	554,41	27,67	2700	135	735	1340	4363	
				м2 поверхности покрытия изоляции		375,77	6,47	1830	32		323		
			Итого по разделу: 4. Топочная (монтаж)									793088	
			ИТОГО:					855375	37409	413870	302628	1250639	
								404098	15821		92641		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		29014,82					
			Итого с временными									1279653,82	
			Зимние удорожания			1,35 %		17275,33					
			Итого с зимними удорожаниями									1296929,15	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25938,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1322867,73	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1388380,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		166665,62					
			Итого с НДС									1666665,76	
			Итого с тендерной скидкой Генподряда К=0,9									1399991,19	
			Итого со скидкой Субподряда К=0,75									1049993,39	

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор Басшигулов Б.К