Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы «01» 02 2017 г.

Заказчик **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы», адрес: г. Алматы, ул.Жандосова, 6, руководитель Ахметов В.И.**
на основании:

Декларации о соответствии от «31» 01 2017г. **ТОО Енбек директор Абильдаев Т.Д., адрес: г. Алматы ул. Витебская, 44**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «31» 01 2017г. **технадзор – ТОО «Архсервис-Саулет» Киясов Б.А. Адрес: г. Алматы, ул. Джандарбекова, 218**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «31» 01 2017 г. ТОО «Шахар», Ананишнов В.Ф., адрес: г.Алматы, ул. Коммунальная, 1**
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Центр ПМСП «Кулагер» г. Алматы**
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:
а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК г.Алматы»,**

б) Проектно-сметная документация утверждена
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» от 28.07.2016г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
окончание работ **февраль 2017г.;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре);**
фактически, месяц:**4 (четыре);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт «Центр ПМСП «Кулагер» г. Алматы** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	864	364
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2851,2	2851,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Центр первичной медико-санитарной помощи является медицинским учреждением представляющим медицинские услуги постоянному и экстреннему контингенту, расположен в отдельно стоящим строении, состоящим из одного пятиэтажного блока. С подвалом, прямоугольной конфигурации в плане.
Конструктивные схема – сборный железобетонный каркас . Фундаменты – железобетонные ленточные. Железобетонные колонны и балки армированные пространственным каркасом из арматурных стержней . Междуэтажные перекрытие – из многопустотных плит перекрытий заводского изготовления, толщина 220 мм. Выполнены следующие работы: Облицовка фасада керамогранитными плитками: частичный ремонт кровельного покрытия; Двери наружные – металлические, заменены на металлические; внутренние двери – деревянные, заменены на деревянные и металлопластиковые ; полы заменены на керамическую плитку, линолеумы; заменены система внутренного электроосвещения с розетками включателями и осветительными приборами; выполнены сплошное выравнивание внутренних и наружных стен и потолков с покраской; монтаж и наладка пожарной сигнализации; ограждение по периметру согласно актам выполненных работ;
Электрооборудование и электроосвещение.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники поликлиники относятся к потребителям 2 категории. Произведена замена проводов, системы внутреннего электроснабжения.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **72 002 000** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **58 635 000** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **49 122 080** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Центр ПМСП «Кулагер» г.Алматы принять в эксплуатацию.

Заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения г.Алматы»

_____ М.П

фамилия, имя, отчество, подпись

Руководитель отдела административно-правовой работы, государственных закупок

Д. Абдраханов

фамилия, имя, отчество, подпись

Гл.специалист отдела административно-правовой работы, государственных закупок

Ж. Шитаев

фамилия, имя, отчество, подпись

Главный врач ГКП на ПХВ «Центр ПМСП «Кудагер»

У. Умарова

фамилия, имя, отчество , подпись *М.П.*

Технический надзор: **ТОО «Архсервис-Саулет»**

Киясов Б.А. М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись

Авторский надзор: **ТОО «Шахар»**

Ананишнов В.Ф. М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись

Подрядчик: **ТОО «Енбек» Абильдаев Т.Д.** М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись