Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 710 | 05.10.2016г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 8 245 999,00 | | | | | | | | |
| в том числе за октябрь 2016г | | 8 245 999,00 | | 7 362 499,11 | | | | 883 499,89 | |
| итого | | | | | | | | | 8 245 999,00 |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 8 245 999 (восемь миллионов двести сорок пять тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 710** от **05.10.2016**

## Акт приемки выполненных работ № 1 октябрь 2016г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы. Полы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 425,670 | 1153,00 | 490799 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *416,53* | *177306* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,41* | *36355* |
| 2 | 2 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток /входная группа/. Разборка покрытия | м2 | 128,210 | 1153,00 | 147827 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *416,53* | *53404* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,41* | *10950* |
| 3 | 3 | 12-070101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 342,260 | 170,00 | 58184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,61* | *21085* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,59* | *4310* |
| 4 | 4 | 12-070101-0208 РСНБ РК 2015 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 387,200 | 2358,49 | 913209 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,49* | *306854* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,70* | *67645* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция окл[illegible]лая рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изо[illegible]уемой поверхности | 18,310 | 733,09 | 13423 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,31* | *4931* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,30* | *994* |
| 6 | 6 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 18,310 | 441,65 | 8087 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *162,32* | *2972* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *599* |
| 7 | 7 | 12-070101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 566,160 | 209,38 | 118541 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76,25* | *43169* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,51* | *8781* |
| 8 | 8 | 12-070101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 390,480 | 55,28 | 21584 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,13* | *7860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,09* | *1599* |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы. Отделочные работы** | | | | |
| 9 | 9 | 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж | м2 | 147,990 | 1523,92 | 225525 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *518,63* | *76753* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,88* | *16706* |
| 10 | 10 | 11-100403-0102 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж на анкерных подвесах | м2 потолка | 83,030 | 1622,04 | 134678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *592,79* | *49219* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *120,15* | *9976* |
| 11 | 11 | 12-130103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 392,980 | 1153,19 | 453182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *413,83* | *162627* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,42* | *33569* |
| 12 | 12 | 12-120104-0504 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную от краски стен и потолков | м2 | 2916,780 | 376,82 | 1099103 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *137,23* | *400262* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,91* | *81415* |
| 13 | 13 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 204,400 | 317,14 | 64823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *105,69* | *21602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,49* | *4802* |
| | | | **Раздел: Перегородки** | | | | |
| 14 | 14 | 12-090101-0601 РСНБ РК 2015 | Поручни деревянные. Разборка прямой части | м поручня | 60,000 | 139,92 | 8395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,96* | *3057* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибы.* | | | *10,36* | *622* |
| 15 | 15 | 12-090101-0501 РСНБ РК 2015 | Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг | м решетки | 37,500 | 756,96 | 28386 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *258,85* | *9707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,07* | *2103* |
| 16 | 16 | 12-090101-0501 РСНБ РК 2015 | Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг | м решетки | 1,600 | 756,96 | 1211 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *258,85* | *414* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,07* | *90* |
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| 17 | 17 | 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 58,000 | 3064,28 | 177728 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1103,06* | *63978* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *226,98* | *13165* |
| 18 | 18 | 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 115,710 | 541,75 | 62686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *197,29* | *22828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,13* | *4643* |
| 19 | 19 | 11-090403-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Демонтаж | м2 | 32,130 | 4892,95 | 157210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1712,89* | *55035* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *362,44* | *11645* |
| 20 | 20 | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 4,122 | 1863,29 | 7681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *666,22* | *2746* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *138,02* | *569* |
| 21 | 21 | 11-100501-0104 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 56,918 | 1343,41 | 76465 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *476,32* | *27112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,51* | *5664* |
| 22 | 22 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 45,350 | 276,95 | 12560 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *101,08* | *4584* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,52* | *930* |
| 23 | 23 | 12-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 45,350 | 133,47 | 6053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,59* | *2204* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,89* | *448* |
| 24 | 24 | 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | Витраж Ал.Демонтаж | м2 | 121,000 | 5976,44 | 723149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2176,21* | *263322* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,70* | *53567* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные [illegible] ПВХ /в Ал витражах/. Демонтаж в стенах каменных | [illegible] | 49,100 | 276,95 | 13598 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *101,08* | *4963* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,52* | *1007* |
| 26 | 26 | 12-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 49,100 | 133,47 | 6553 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,59* | *2386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,89* | *485* |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| 27 | 28 | 11-120101-0410 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. демонтаж | м примыканий | 74,750 | 550,22 | 41129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *192,69* | *14403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,76* | *3047* |
| 28 | 29 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. демонтаж | м2 стяжки | 144,300 | 351,60 | 50736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,52* | *15948* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,04* | *3758* |
| 29 | 30 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 144,300 | 31,46 | 4540 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,09* | *1168* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,33* | *336* |
| 30 | 31 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Демонтаж. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 144,300 | 599,87 | 86562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *206,18* | *29752* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,43* | *6412* |
| 31 | 32 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Демонтаж в один слой | м2 изолируемой поверхности | 144,300 | 231,15 | 33355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,27* | *11295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,12* | *2471* |
| | | | **Раздел: Фасадные работы** | | | | |
| 32 | 33 | 12-130103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 790,310 | 1153,19 | 911380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *413,83* | *327055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,42* | *67510* |
| | | | **Раздел: Электроосвещение** | | | | |
| 33 | 34 | 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 | Светильник с ртутными лампами. Демонтаж | шт. | 125,000 | 2287,51 | 285938 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *499,89* | *62486* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,44* | *21181* |
| 34 | 35 | 13-080305-0416 РСНБ РК 2015 | Светильник количество ламп в светильнике до 2. Демонтаж | шт. | 24,000 | 845,92 | 20302 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расх. ы* | | | *239,77* | *5754* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,66* | *1504* |
| 35 | 36 | 13-080305-0417 РСНБ РК 2015 | Светильник количество ламп в светильнике до 4. Демонтаж | шт. | 44,000 | 1155,40 | 50837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *328,40* | *14450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,58* | *3766* |
| 36 | 37 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 400,000 | 141,57 | 56630 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,53* | *20614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,49* | *4195* |
| | | | Раздел: сантехнические работы | | | | |
| 37 | 38 | 12-150101-0611 РСНБ РК 2015 | Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов | прибор | 5,000 | 18897,04 | 94485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2955,05* | *14775* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1399,78* | *6999* |
| 38 | 39 | 12-150101-0615 РСНБ РК 2015 | Мойка на два отделения. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 3,000 | 10366,83 | 31101 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2653,39* | *7960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *767,91* | *2304* |
| 39 | 40 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 3,000 | 6686,69 | 20060 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *709,38* | *2128* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *495,31* | *1486* |
| 40 | 41 | 12-150101-0618 РСНБ РК 2015 | Раковина. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 34,000 | 3631,76 | 123480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1208,77* | *41098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *269,02* | *9147* |
| 41 | 42 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 34,000 | 1502,18 | 51074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *542,57* | *18447* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,27* | *3783* |
| 42 | 49 | 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 56,735 | 423,54 | 24030 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,63* | *773* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,37* | *1780* |
| | | | Раздел: Разные работы | | | | |
| 43 | 51 | 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Демонтаж | м ограждения | 34,050 | 706,10 | 24043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,30* | *8182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,30* | *1781* |
| 44 | 52 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Демонтаж | м3 | 2,500 | 2117,27 | 5293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *571,06* | *1428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,83* | *392* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Вывоз му...а | | | | |
| 45 | 53 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 201,252 | 573,99 | 115516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,47* | *3717* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,52* | *8557* |
| 46 | 54 | 41-310104-0602 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка | т | 11,113 | 393,85 | 4377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,67* | *141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,17* | *324* |
| 47 | 55 | 41-010104-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 11,113 | 854,01 | 9491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,48* | *305* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63,26* | *703* |
| 48 | 56 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 190,139 | 543,24 | 103291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,48* | *3323* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,24* | *7651* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **7178290** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2395585** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **531725** |
| | | | **Итого с временными** | | **0,012** | **86139,00** | **7264429** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,014** | **98070,00** | **7362499** |
| | | | **Итого с НДС** | | **0,120** | **883500,00** | **8245999** |

***Заказчик:***

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет

***Подрядчик:***

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 710 | 05.10.2016г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 31 588 660,00 | | | | | | | | |
| в том числе за ноябрь 2016г | | 23 342 661,00 | | 20 841 661,61 | | | | 2 500 999,39 | |
| итого | | | | | | | | | 23 342 661,00 |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 23 342 661 (двадцать три миллиона триста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят один) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

"ЕНБЕК"

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 710** от **05.10.2016**

## Акт приемки выполненных работ № 2-1 ноябрь 2016г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: сантехнические работы** | | | | |
| **1** | **43** | **23-030102-0905 РСНБ РК 2015** | **Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **31,000** | **7048,42** | **218501** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***226,78*** | ***7030*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***522,11*** | ***16185*** |
| **2** | **44** | **23-030102-1243 РСНБ РК 2015** | **Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **31,000** | **3345,33** | **103705** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***107,64*** | ***3337*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***247,80*** | ***7682*** |
| **3** | **45** | **23-030102-0925 РСНБ РК 2015** | **Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **3,000** | **15915,80** | **47747** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***512,09*** | ***1536*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1178,95*** | ***3537*** |
| **4** | **46** | **23-030102-1221 РСНБ РК 2015** | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **3,000** | **2650,40** | **7951** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***85,28*** | ***256*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***196,33*** | ***589*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 47 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 37,000 | 418,24 | 15475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,46* | *498* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,98* | *1146* |
| 6 | 48 | 12-150101-0609 РСНБ РК 2015 | Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 42,000 | 896,89 | 37669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *326,35* | *13707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,44* | *2790* |
| 7 | 49 | 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 22,265 | 423,54 | 9430 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,63* | *303* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,37* | *699* |
| 8 | 50 | 12-150101-0619 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушитель. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 5,000 | 22185,48 | 110927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1507,80* | *7539* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1643,37* | *8217* |
| | | | **Раздел: Разные работы** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **551406** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **34206** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **40845** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **6617,00** | **558023** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **7533,00** | **565556** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **67867,00** | **633423** |

*Заказчик:*

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

*Подрядчик:*

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 710** от **05.10.2016**

## Акт приемки выполненных работ № 2-2 ноябрь 2016г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| 1 | 1 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 90,000 | 7174,92 | 645743 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *784,93* | *70644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *531,48* | *47833* |
| 2 | 2 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 152,800 | 2448,54 | 374137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *233,88* | *35736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *181,37* | *27714* |
| 3 | 3 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 8,060 | 595,20 | 4797 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *218,95* | *1765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,09* | *355* |
| 4 | 4 | 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 8,060 | 203,92 | 1644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,68* | *602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,11* | *122* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. ца измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 22-050105-0202 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/ | кг | 16,120 | 221,90 | 3577 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,14* | *115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,44* | *265* |
| 6 | 6 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 8,060 | 1879,75 | 15151 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *414,29* | *3339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,24* | *1122* |
| 7 | 7 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 8,060 | 1137,04 | 9165 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *249,82* | *2014* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,23* | *679* |
| 8 | 8 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 8,060 | 6574,71 | 52992 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *7538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *3925* |
| 9 | 9 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 16,380 | 765,27 | 12535 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,21* | *3132* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,69* | *929* |
| 10 | 10 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм /М100/. Устройство | м2 стяжки | 3,740 | 922,82 | 3451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,54* | *926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,36* | *256* |
| 11 | 11 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /М100/ к норме 11-110101-1101 /до 30мм/ | м2 стяжки | 3,740 | 160,85 | 602 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,22* | *49* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,91* | *45* |
| 12 | 12 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 3,740 | 6574,71 | 24589 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *3498* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *1821* |
| 13 | 13 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 5,500 | 765,27 | 4209 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,21* | *1052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,69* | *312* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. ца измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 14 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм /М100/. Устройство | м2 стяжки | 272,420 | 922,82 | 251394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,54* | *67435* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,36* | *18622* |
| 15 | 15 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /М100/ к норме 11-110101-1101 /до 30мм/ | м2 стяжки | 272,420 | 160,85 | 43818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,22* | *3602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,91* | *3246* |
| 16 | 16 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 272,420 | 595,20 | 162143 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *218,95* | *59646* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,09* | *12011* |
| 17 | 17 | 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 272,420 | 203,92 | 55553 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,68* | *20345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,11* | *4115* |
| 18 | 18 | 22-050111-0502 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С/MAsTErsEAl 501//1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/ | кг | 544,840 | 410,30 | 223550 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,20* | *7193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,39* | *16559* |
| 19 | 19 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 272,420 | 6574,71 | 1791084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *254787* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *132673* |
| 20 | 20 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 312,180 | 765,27 | 238901 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,21* | *59692* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,69* | *17696* |
| 21 | 21 | 11-110101-1109 РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 342,260 | 1309,05 | 448034 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,55* | *84727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,97* | *33188* |
| 22 | 22 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 342,260 | 804,00 | 275177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,67* | *77237* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. ца измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,56* | *20383* |
| 23 | 23 | 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Исключить на каждый последующий слой толщиной 1 мм /до 1мм/ к норме 11-110101-0405 | м2 изолируемой поверхности | -342,260 | 87,77 | -97359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-77,27* | *-26448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-21,07* | *-7212* |
| 24 | 26 | 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 10,250 | 595,20 | 6101 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *218,95* | *2244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,09* | *452* |
| 25 | 27 | 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 10,250 | 203,92 | 2090 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74,68* | *766* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,11* | *155* |
| 26 | 28 | 22-050105-0202 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /1кг/м2-1слой, 1кг/м2-2слой/ | кг | 20,500 | 221,90 | 4549 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,14* | *146* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,44* | *337* |
| 27 | 29 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 10,250 | 1879,75 | 19267 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *414,29* | *4246* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,24* | *1427* |
| 28 | 30 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /бикрост/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 10,250 | 1137,04 | 11655 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *249,82* | *2561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,23* | *863* |
| 29 | 31 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 10,250 | 6574,71 | 67391 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *9587* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *4992* |
| 30 | 32 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 29,300 | 765,27 | 22422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,21* | *5602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,69* | *1661* |
| 31 | 33 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм /М100/. Устройство | м2 стяжки | 41,200 | 922,82 | 38020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,54* | *10199* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,36* | *2816* |
| 32 | 34 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки /М100/ к норме 11-110101-1101 /до 30мм/ | м2 стяжки | 41,200 | 160,85 | 6627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,22* | *545* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,91* | *491* |
| 33 | 35 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 41,200 | 6574,71 | 270878 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *38533* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *20065* |
| 34 | 36 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 50,000 | 765,27 | 38263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,21* | *9561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,69* | *2834* |
| | | | **Раздел: Внутренние отделочные работы** | | | | |
| 35 | 37 | 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 147,990 | 6708,39 | 992774 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *893,82* | *132277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *496,92* | *73539* |
| 36 | 38 | 11-100403-0102 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /9,5мм/. Устройство на анкерных подвесах | м2 потолка | 83,030 | 3063,41 | 254355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *774,31* | *64291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *226,92* | *18841* |
| 37 | 39 | 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм | м2 | 677,880 | 2019,66 | 1369084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *648,21* | *439410* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,60* | *101414* |
| 38 | 40 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами /акрилат/ улучшенная | м2 окрашиваемой поверхности | 677,880 | 1034,56 | 701305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *326,84* | *221562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,63* | *51949* |
| 39 | 41 | 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 | Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2 мм | м2 | 2321,930 | 1613,59 | 3746653 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,99* | *1188814* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,53* | *277530* |
| 40 | 42 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /в/э моющаяся для интерьерных работ/по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1063,600 | 836,72 | 889937 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,75* | *277336* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. ца измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,98* | *65921* |
| 41 | 43 | 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 616,900 | 1184,14 | 730493 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *321,71* | *198461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,71* | *54111* |
| 42 | 44 | 11-130301-0907 РСНБ РК 2015 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза | м2 | 641,430 | 371,39 | 238221 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,76* | *21653* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,51* | *17646* |
| 43 | 45 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей | м2 поверхности облицовки | 405,380 | 6516,13 | 2641507 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1149,23* | *465873* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *482,68* | *195667* |
| | | | **Раздел: Перегородки** | | | | |
| 44 | 46 | 11-100402-0702 РСНБ РК 2015 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 46,000 | 7767,58 | 357309 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1204,73* | *55418* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *575,38* | *26467* |
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| 45 | 75 | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 4,122 | 4455,66 | 18368 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1018,67* | *4199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330,05* | *1361* |
| 46 | 76 | 11-100501-0104 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 56,918 | 3210,44 | 182733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *729,67* | *41532* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *237,81* | *13536* |
| 47 | 77 | 21-090201-1102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 61,041 | 21327,52 | 1301847 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *686,21* | *41887* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1579,82* | *96433* |
| 48 | 78 | 21-130510-0603 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696 | м2 | 61,041 | 7505,01 | 458111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,47* | *14740* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *555,93* | *33934* |
| 49 | 79 | 21-130510-0503 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696 | м2 | 61,041 | 4586,18 | -355483 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-187,38* | *-11438* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-431,39* | *-26332* |
| 50 | 80 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 45,350 | 1557,23 | 70621 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,71* | *8286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,35* | *5231* |
| 51 | 81 | 12-080101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов | м | 45,350 | 427,29 | 19377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *153,23* | *6949* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,65* | *1435* |
| 52 | 82 | 21-130816-3407 РСНБ РК 2015 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 45,350 | 698,45 | 31675 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,47* | *1019* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,74* | *2346* |
| 53 | 83 | 12-120104-0505 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную от краски масляной | м2 | 4,000 | 472,13 | 1889 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *171,93* | *688* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,97* | *140* |
| 54 | 84 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,000 | 98,71 | 395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,99* | *96* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,31* | *29* |
| 55 | 85 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,000 | 159,04 | 636 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,85* | *123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,78* | *47* |
| 56 | 86 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,018 | 112732,73 | 2074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37311,73* | *687* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8350,57* | *154* |
| 57 | 87 | 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 | Сетка из проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | м2 | 8,000 | 981,48 | 7852 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,58* | *253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,70* | *582* |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| 58 | 108 | 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная /пленка/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 144,300 | 261,98 | 37804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,64* | *7452* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед... ...да измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,41* | *2800* |
| 59 | 109 | 12-080101-2201 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция из минеральной ваты толщ 150мм. Устройство на битумной мастике | м2 | 144,300 | 4253,96 | 613847 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *234,81* | *33883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *315,11* | *45470* |
| 60 | 110 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /РКК-350Б/ | м2 изолируемой поверхности | 144,300 | 844,45 | 121854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *129,17* | *18640* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,55* | *9026* |
| 61 | 111 | 11-120101-0410 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам кровель из оцинкованного листа. Устройство /лист толщ 0,4мм/ | м примыканий | 74,750 | 2133,77 | 159499 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *320,30* | *23943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,06* | *11815* |
| | | | **Раздел: Фасадные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Электроосвещение** | | | | |
| | | | **Раздел: Разные работы** | | | | |
| 62 | 130 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 21,584 | 6574,71 | 141912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *20187* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *10512* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **19768798** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **4100837** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1464356** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **237226,00** | **20006024** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **270081,00** | **20276105** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2433133,00** | **22709238** |

*Заказчик:*

Технадзор ТОО „Архсервис-Саулет"

*Подрядчик:*

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | **710** | **05.10.2016г.** | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 46 665 976,00 | | | | | | | | |
| в том числе за декабрь 2016г | | 15 077 316,00 | | 13 461 889,29 | | | | 1 615 426,71 | |
| **итого** | | | | | | | | | 15 077 316,00 |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 15 077 316 (пятьнадцать миллионов семьдесят семь тысяч тристо шестьнадцать) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

"ЕНБЕК"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 710** от **05.10.2016**

## Акт приемки выполненных работ № 3-1 декабрь 2016г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,890** | **4105,44** | **3654** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1495,09*** | ***1331*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***304,11*** | ***271*** |
| **2** | **2** | **11-090302-0112 РСНБ РК 2015** | **Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,220** | **22346,67** | **4916** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5680,35*** | ***1250*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1655,31*** | ***364*** |
| **3** | **3** | **21-050206-0307 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)** | **м** | **31,000** | **1854,30** | **57483** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***59,66*** | ***1850*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***137,36*** | ***4258*** |
| **4** | **4** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **0,854** | **22814,85** | **19484** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2803,58*** | ***2394*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1689,99*** | ***1443*** |
| **5** | **5** | **11-070111-0104 РСНБ РК 2015** | **Ограды металлические до 1,5 м. Установка** | **м оград** | **52,000** | **6793,57** | **353266** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2266,41*** | ***117853*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***503,23*** | ***26168*** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение ГОСТ 25772-83 | т | 0,660 | 335596,31 | 221494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10797,82* | *7127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24858,99* | *16407* |
| 7 | 7 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 52,000 | 89,79 | 4669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,98* | *1091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,65* | *346* |
| 8 | 8 | 11-130301-1411 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | м2 | 52,000 | 173,97 | 9046 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,88* | *670* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,89* | *670* |
| 9 | 9 | 11-110101-3108 РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт | м2 покрытия | 17,000 | 5248,61 | 89226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1781,19* | *30280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,79* | *6609* |
| 10 | 10 | 22-010101-0301 РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 17,000 | 4205,53 | 71494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *135,31* | *2300* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *311,52* | *5296* |
| 11 | 11 | 11-110101-3001 РСНБ РК 2015 | Покрытия металлическое. Устройство | м2 покрытия | 7,200 | 1567,65 | 11287 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *577,13* | *4155* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,12* | *836* |
| 12 | 12 | 21-050110-0102 РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | т | 0,080 | 144329,78 | 11546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4643,82* | *372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10691,09* | *855* |
| 13 | 13 | 11-090302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,140 | 22346,67 | 3129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5680,35* | *795* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1655,31* | *232* |
| 14 | 14 | 21-050206-0307 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | м | 4,000 | 1854,30 | 7417 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *59,66* | *239* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,36* | *549* |
| 15 | 15 | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство | м2 кровли | 15,000 | 3482,17 | 52233 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *463,80* | *6957* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *257,94* | *3869* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 16 | 11-120101-2002 РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство | м планки | 6,000 | 2693,32 | 16160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *349,19* | *2095* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,50* | *1197* |
| 17 | 17 | 11-120101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство | м планки | 3,000 | 2425,36 | 7276 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247,45* | *742* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,66* | *539* |
| 18 | 18 | 11-100211-0103 РСНБ РК 2015 | Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж | м2 фронтонов | 3,600 | 3547,69 | 12772 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *534,18* | *1923* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,79* | *946* |
| 19 | 19 | 22-060301-0124 РСНБ РК 2015 | Керамогранит размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 697,000 | 3761,20 | 2621560 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *121,02* | *84349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *278,61* | *194190* |
| 20 | 20 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Выключатель. Установка | шт. | 100,000 | 1682,36 | 168236 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,50* | *50250* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,62* | *12462* |
| 21 | 21 | 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Розетка. Установка | шт. | 240,000 | 1682,36 | 403766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,50* | *120601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,62* | *29909* |
| 22 | 22 | 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 240,000 | 239,52 | 57484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,71* | *1850* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,74* | *4258* |
| 23 | 23 | 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 100,000 | 239,61 | 23961 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,71* | *771* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,75* | *1775* |
| 24 | 24 | 13-100701-0101 РСНБ РК 2015 | Контрольная панель до 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 38796,86 | 38797 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11172,62* | *11173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2873,84* | *2874* |
| 25 | 25 | 13-100701-0308 РСНБ РК 2015 | Устройство приборов. Монтаж | шт. | 1,000 | 1611,52 | 1612 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *464,54* | *465* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,37* | *119* |
| 26 | 26 | 13-100701-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство блок питания и контроля. Монтаж | шт. | 1,000 | 8588,73 | 8589 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2464,62* | *2465* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *636,20* | *636* |
| 27 | 27 | 13-100105-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной | м кабеля | 20,000 | 520,54 | 10411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *118,56* | *2371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,56* | *771* |
| 28 | 28 | 13-100105-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | 300,000 | 679,91 | 203974 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *156,65* | *46995* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,36* | *15109* |
| 29 | 29 | 13-100105-0503 РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной | м кабеля | 300,000 | 743,97 | 223192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *179,04* | *53712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,11* | *16533* |
| 30 | 30 | 13-080206-2206 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 10,000 | 302,70 | 3027 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,28* | *803* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,42* | *224* |
| 31 | 31 | ПРАЙСЛИСТ | Прибор 10 лучей | шт | 1,000 | 14107,96 | 14108 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *453,92* | *454* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1045,03* | *1045* |
| 32 | 32 | ПРАЙСЛИСТ | Извщатель пожарный дымовой ДИП | шт | 30,000 | 671,33 | 20140 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,60* | *648* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,73* | *1492* |
| 33 | 33 | ПРАЙСЛИСТ | Кольцо декоративное К-10 монтажные | шт | 30,000 | 749,65 | 22489 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,12* | *724* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,53* | *1666* |
| 34 | 34 | ПРАЙСЛИСТ | Извщатель пожарный тепловой ИП 105 | шт | 100,000 | 895,10 | 89510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,80* | *2880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,30* | *6630* |
| 35 | 35 | ПРАЙСЛИСТ | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 600,000 | 76,08 | 45650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,45* | *1469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,64* | *3382* |
| 36 | 36 | ПРАЙСЛИСТ | Кабель КСПВ 12х0,5 | м | 300,000 | 92,87 | 27860 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,99* | *896* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,88* | *2064* |
| 37 | 37 | ПРАЙСЛИСТ | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 10,000 | 106,29 | 1063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,42* | *34* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,87* | *79* |
| 38 | 38 | ПРАЙСЛИСТ | Кабельный канал 10х15 | м | 500,000 | 64,90 | 32448 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,09* | *1044* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,81* | *2404* |
| 39 | 39 | ПРАЙСЛИСТ | Кольцо декоративное К-10 монтажные | шт | 30,000 | 749,65 | 22489 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,12* | *724* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,53* | *1666* |
| 40 | 40 | ПРАЙСЛИСТ | Монтажные клипсы | уп | 60,000 | 302,10 | 18126 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,72* | *583* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,38* | *1343* |
| 41 | 41 | ПРАЙСЛИСТ | Распредилительно-коммутационная коробка | шт | 60,000 | 55,94 | 3357 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,80* | *108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,14* | *249* |
| 42 | 42 | ПРАЙСЛИСТ | Саморезы 6х35х40 | уп | 6,000 | 973,43 | 5841 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,32* | *188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,11* | *433* |
| 43 | 43 | ПРАЙСЛИСТ | Металорукав Д20мм | м | 29,350 | 89,51 | 2627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,88* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,63* | *195* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5020033** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **569062** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **372361** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **60240,00** | **5080273** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **68584,00** | **5148857** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **617863,00** | **5766720** |

*Заказчик:*

технадзор

*Подрядчик:*

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 710** от **05.10.2016**

## Акт приемки выполненных работ № 3-2 декабрь 2016г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| 1 | 24 | 11-110101-3604 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках** | **м2 покрытия** | **342,260** | **6982,18** | **2389720** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***402,78*** | ***137857*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***517,20*** | ***177016*** |
| 2 | 25 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м плинтусов** | **390,480** | **385,19** | **150411** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***61,25*** | ***23917*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***28,53*** | ***11142*** |
| | | | **Раздел: Внутренние отделочные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Перегородки** | | | | |
| 3 | 47 | 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 | **Ограждения металлические. Установка** | **м ограждения** | **1,600** | **13272,20** | **21236** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***741,41*** | ***1186*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***983,13*** | ***1573*** |
| 4 | 48 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.** | **м2** | **2,869** | **159,04** | **456** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***30,85*** | ***89*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,78*** | ***34*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 49 | 11-070519-0102 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка | м ограждения | 60,000 | 2982,21 | 178933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *959,31* | *57559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,90* | *13254* |
| 6 | 50 | 21-070503-0302 РСНБ РК 2015 | Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 /до 30х150мм/ | м | 60,000 | 1716,08 | 102965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,22* | *3313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,12* | *7627* |
| 7 | 51 | 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 37,500 | 900,48 | 33768 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *300,95* | *11285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,70* | *2501* |
| 8 | 52 | 23-010201-0929 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 42 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 | м | 221,100 | 2354,85 | 520658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,77* | *16752* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,43* | *38567* |
| 9 | 53 | 23-010201-0920 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 | м | 73,200 | 1753,40 | 128349 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,42* | *4130* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,88* | *9507* |
| 10 | 54 | 23-010201-0909 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 | м | 494,700 | 1488,17 | 736196 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,88* | *23687* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,23* | *54533* |
| 11 | 55 | 23-010201-0938 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 | м | 155,000 | 2833,97 | 439265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,18* | *14133* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,92* | *32538* |
| 12 | 56 | 23-010201-0902 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 | м | 4,000 | 682,96 | 2732 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,97* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,59* | *202* |
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| 13 | 57 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 111,510 | 1915,37 | 213583 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *590,35* | *65830* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *141,88* | *15821* |
| 14 | 58 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 4,200 | 3049,44 | 12808 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *777,74* | *3267* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *225,88* | *949* |
| 15 | 59 | 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 587,000 | 370,66 | 217579 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,61* | *34402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,46* | *16117* |
| 16 | 60 | 11-100107-0605 РСНБ РК 2015 | Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон | м2 проемов | 13,230 | 7656,93 | 101301 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *996,44* | *13183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *567,18* | *7504* |
| 17 | 61 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/ | м2 | 17,541 | 8747,88 | 153450 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,46* | *4937* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *647,99* | *11367* |
| 18 | 62 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/ | м2 | 56,248 | 8867,94 | 498807 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *285,33* | *16049* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *656,88* | *36949* |
| 19 | 63 | 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П внутренние /облицовка пластиком 1628тн/м2 облицовочной поверхности/ | м2 | 20,089 | 11825,83 | 237566 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *380,50* | *7644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *875,99* | *17597* |
| 20 | 64 | 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9 | м2 | 12,902 | 35195,24 | 454088 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1132,41* | *14610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2607,06* | *33636* |
| 21 | 65 | 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10 | м2 | 4,103 | 16052,93 | 65870 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,50* | *2119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1189,11* | *4879* |
| 22 | 66 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 116,000 | 378,95 | 43959 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,19* | *1414* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,07* | *3256* |
| 23 | 67 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 58,000 | 4558,83 | 264412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *146,68* | *8507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *337,69* | *19586* |
| 24 | 68 | 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 | Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78 | шт. | 58,000 | 404,88 | 23483 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,03* | *756* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,99* | *1739* |
| 25 | 69 | 21-090404-0603 РСНБ РК 2015 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 | шт. | 58,000 | 316,86 | 18378 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,19* | *591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,47* | *1361* |
| 26 | 70 | 11-090403-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03 | м2 | 32,130 | 9925,57 | 318909 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3371,80* | *108336* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *735,23* | *23623* |
| 27 | 71 | 21-090304-0205 РСНБ РК 2015 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м2 | 13,650 | 35246,36 | 481113 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1134,05* | *15480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2610,84* | *35638* |
| 28 | 72 | 21-090304-0203 РСНБ РК 2015 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом | м2 | 18,480 | 23265,29 | 429942 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *748,56* | *13833* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,35* | *31848* |
| 29 | 73 | 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг | шт. | 7,000 | 3110,91 | 21776 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,09* | *701* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *230,44* | *1613* |
| 30 | 74 | 21-090404-0104 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг | шт. | 5,000 | 3725,27 | 18626 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *119,86* | *599* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *275,95* | *1380* |
| 31 | 88 | 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | Витраж Ал наружный ВН-1 /без дверей/. Монтаж | м2 | 3,990 | 11982,72 | 47811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4177,90* | *16670* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *887,61* | *3542* |
| 32 | 89 | 21-090304-0106 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный ВН-1 из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 3,990 | 23687,13 | 94512 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *762,13* | *3041* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1754,60* | *7001* |
| 33 | 90 | 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | Витраж Ал наружный ВН-2. Монтаж | м2 | 26,520 | 11982,72 | 317782 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4177,90* | *110798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *887,61* | *23539* |
| 34 | 91 | 21-090304-0105 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м2 | 20,220 | 23456,75 | 474295 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *754,72* | *15260* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1737,54* | *35133* |
| 35 | 92 | 21-090301-0220 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные - с поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 | м2 | 6,300 | 31527,12 | 198621 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1014,39* | *6391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2335,34* | *14713* |
| 36 | 93 | 21-130510-0503 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696 | м2 | 26,520 | 4586,18 | -154445 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-187,38* | *-4969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-431,39* | *-11440* |
| 37 | 94 | 21-130510-0603 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696 толщ.26мм /2шт/ | м2 | 13,260 | 7505,01 | 99516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *241,47* | *3202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *555,93* | *7372* |
| 38 | 95 | 21-130510-0803 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 24 ГОСТ 2486696 толщ 26мм /2шт/ | м2 | 13,260 | 8574,94 | 113704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *275,90* | *3658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *635,18* | *8422* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 96 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ шир 250мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 15,600 | 1557,23 | 24293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,71* | *2850* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,35* | *1799* |
| 40 | 97 | 12-080101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /с полимерным покрытием/ толщ 0,6мм. Устройство подоконных отливов | м | 15,600 | 427,29 | 6666 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *153,23* | *2390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,65* | *494* |
| 41 | 98 | 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | Витраж Ал наружный ВН-3,4,5,6. Монтаж | м2 | 29,300 | 11982,72 | 351094 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4177,90* | *122412* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *887,61* | *26007* |
| 42 | 99 | 21-090304-0105 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м2 | 29,300 | 23456,75 | 687283 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *754,72* | *22113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1737,54* | *50910* |
| 43 | 101 | 21-130510-0503 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696 | м2 | 29,300 | 4586,18 | -170635 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-187,38* | *-5490* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-431,39* | *-12640* |
| 44 | 102 | 21-130510-0803 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 24 ГОСТ 2486696 толщ 26мм /2шт/ | м2 | 29,300 | 8574,94 | 251246 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *275,90* | *8084* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *635,18* | *18611* |
| 45 | 103 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ шир 250мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 12,000 | 1557,23 | 18687 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,71* | *2193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,35* | *1384* |
| 46 | 104 | 12-080101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /с полимерным покрытием/ толщ 0,6мм. Устройство подоконных отливов | м | 5,920 | 427,29 | 2530 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *153,23* | *907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,65* | *187* |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| 47 | 105 | 12-080101-2001 РСНБ РК 2015 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство. /до толщ 30мм М100/ | м2 | 144,300 | 1532,70 | 221169 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *410,78* | *59275* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113,53* | *16383* |
| 48 | 106 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,313 | 22294,70 | 6981 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7036,13* | *2203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1651,46* | *517* |
| 49 | 107 | 21-050309-0115 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85 | м2 | 144,300 | 312,40 | 45080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,05* | *1450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,14* | *3339* |
| | | | **Раздел: Фасадные работы** | | | | |
| 50 | 113 | 11-080701-0101 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 432,000 | 915,35 | 395432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *261,06* | *112779* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,80* | *29291* |
| 51 | 114 | 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные /до 23м/. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 | м2 вертикальной проекции | 189,000 | 342,26 | 64687 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,05* | *16075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,35* | *4792* |
| 52 | 115 | 11-150108-1701 РСНБ РК 2015 | Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе | м2 поверхности облицовки | 128,200 | 10657,94 | 1366348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2079,59* | *266603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *789,48* | *101211* |
| 53 | 116 | 11-150108-1806 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля | м2 | 662,110 | 2286,58 | 1513965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *602,51* | *398930* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,38* | *112146* |
| 54 | 117 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 662,110 | 4266,06 | 2824604 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,19* | *180882* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *316,00* | *209230* |
| 55 | 118 | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 662,110 | 1014,70 | 671841 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *236,00* | *156257* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,16* | *49766* |
| **56** | **119** | **11-150108-1901 РСНБ РК 2015** | **Откосы оконные наружные из панелей фасадных шир 0,25м. Устройство** | **м** | **143,000** | **1616,40** | **231146** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,09* | *40196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,73* | *17122* |
| | | | **Раздел: Электроосвещение** | | | | |
| **57** | **121** | **13-080305-0501 РСНБ РК 2015** | **Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА** | **шт.** | **125,000** | **7247,95** | **905994** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1906,27* | *238283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *536,89* | *67111* |
| **58** | **122** | **13-080305-0416 РСНБ РК 2015** | **Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках** | **шт.** | **24,000** | **3309,66** | **79432** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *938,76* | *22530* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *245,16* | *5884* |
| **59** | **123** | **13-080305-0417 РСНБ РК 2015** | **Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках** | **шт.** | **44,000** | **4523,82** | **199048** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1285,48* | *56561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *335,10* | *14744* |
| **60** | **124** | **23-070102-1329 РСНБ РК 2015** | **Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **125,000** | **4508,09** | **563511** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *145,05* | *18131* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *333,93* | *41742* |
| **61** | **125** | **23-070102-0134 РСНБ РК 2015** | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **24,000** | **8513,31** | **204319** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,92* | *6574* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *630,62* | *15135* |
| **62** | **126** | **23-070102-1404 РСНБ РК 2015** | **Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **44,000** | **6099,21** | **268365** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,24* | *8635* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *451,79* | *19879* |
| **63** | **127** | **23-070104-0202 РСНБ РК 2015** | **Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74** | **шт.** | **474,000** | **722,47** | **342452** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,25* | *11018* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,52* | *25367* |
| **64** | **128** | **13-080206-1101 РСНБ РК 2015** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** | **м кабеля** | **400,000** | **1212,66** | **485062** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257,24* | *102897* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,83* | *35931* |
| 65 | 129 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,408 | 197856,93 | 80726 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6366,05* | *2597* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14656,07* | *5980* |
| | | | **Раздел: Разные работы** | | | | |
| 66 | 130 | 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 106,626 | 6574,71 | 701032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *935,27* | *99724* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,02* | *51928* |
| 67 | 131 | 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 34,050 | 1032,61 | 35160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *347,60* | *11836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,49* | *2604* |
| 68 | 132 | 23-010302-0326 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из коррозионно-стойкой стали, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 34,050 | 6585,28 | 224229 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *211,88* | *7215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *487,80* | *16610* |
| 69 | 133 | 23-010302-0315 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из коррозионно-стойкой стали, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 25,000 | 2905,07 | 72627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *93,47* | *2337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *215,19* | *5380* |
| 70 | 134 | 23-010302-0311 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные из коррозионно-стойкой стали, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 124,500 | 2344,40 | 291878 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,43* | *9391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *173,66* | *21621* |
| 71 | 135 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции ограждения ГОСТ 25772-83 /хромированные/ | т | 0,029 | 422651,89 | 12257 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13598,84* | *394* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31307,55* | *908* |
| 72 | 136 | 21-130201-1106 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 | шт. | 50,000 | 96,81 | 4840 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,11* | *156* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,17* | *359* |
| 73 | 137 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 2,500 | 17217,30 | 43043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1285,88* | *3215* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1275,36* | *3188* |
| **74** | **138** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,072** | **22294,70** | **1605** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7036,13* | *507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1651,46* | *119* |
| **75** | **139** | **21-050309-0126 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85** | **м2** | **25,000** | **465,40** | **11635** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,97* | *374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,47* | *862* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **22511764** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2752792** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1667538** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **270141,00** | **22781905** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **307556,00** | **23089461** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2770735,00** | **25860196** |
| | | | **Итого скидка** | | | | **16549600** |
| | | | **Итого к оплате** | | | | **9310596** |

*Заказчик:*

*Подрядчик:*

Технадзор

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | **710** | **05.10.2016г.** | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Центр ПМСП Кулагер | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 49 122 080,00 | | | | | | | | |
| в том числе за декабрь 2016г | | 2 456 104,00 | | 2 192 950,00 | | | | 263 154,00 | |
| **итого** | | | | | | | | | 2 456 104,00 |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 2 456 104 (два миллиона четыреста пятьдесятшесть тысяч сто четыре) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный реомнт ГКП на ПХВ "Центр ПМСП мкр. Кулагер"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 710** от **05.10.2016**

## Акт приемки выполненных работ № 3-3 декабрь 2016г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| **1** | **98** | **11-090403-0203 РСНБ РК 2015** | **Витраж Ал наружный ВН-3,4,5,6. Монтаж** | **м2** | **53,135** | **11982,72** | **636702** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4177,90* | *221992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *887,61* | *47163* |
| **2** | **99** | **21-090304-0105 РСНБ РК 2015** | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** | **м2** | **45,260** | **23456,75** | **1061652** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *754,72* | *34159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1737,54* | *78641* |
| **3** | **100** | **21-090301-0220 РСНБ РК 2015** | **Витраж наружный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные - с поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003** | **м2** | **7,875** | **31527,12** | **248276** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1014,39* | *7988* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2335,34* | *18391* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** | **101** | **21-130510-0503 РСНБ РК 2015** | **Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696** | **м2** | **53,135** | **4586,18** | **-309442** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***-187,38*** | ***-9956*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***-431,39*** | ***-22922*** |
| **5** | **102** | **21-130510-0803 РСНБ РК 2015** | **Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 24 ГОСТ 2486696 толщ 26мм /2шт/** | **м2** | **53,135** | **8574,94** | **455629** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***275,90*** | ***14660*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***635,18*** | ***33750*** |
| **6** | **103** | **11-100501-0401 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные из ПВХ шир 250мм. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **п/м** | **21,500** | **1557,23** | **33481** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***182,71*** | ***3928*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***115,35*** | ***2480*** |
| **7** | **104** | **12-080101-1804 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /с полимерным покрытием/ толщ 0,6мм. Устройство подоконных отливов** | **м** | **27,580** | **427,29** | **11785** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***153,23*** | ***4226*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***31,65*** | ***873*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2138083** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **276997** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **158376** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **25657,00** | **2163740** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **29210,00** | **2192950** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **263154,00** | **2456104** |

И. о. директора Шапровой У.С.

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

технадзор

Архсервис-Саулет

"ЕНБЕК"