Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		160	09.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района									
Всего по объекту	125 535 817,00								
в том числе за июнь 2015г		125 535 817,00		112 085 550,89				13 450 266,11	
итого									125 535 817,00

Итого к оплате: 125535817 (Стодвадцать пять миллионов пятьсот тридцать пять тысячи восемьсот семнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района
2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта:

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 20____

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	3995,89	48,37	4,36	193281	17422	0,29	1149
					44,01	0,68	175859	2717	0,01	20
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	м2	3995,89	24,15	2,64	96501	10549	0,15	606
					21,51	0,45	85952	1798	0,00	18
3.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	3073,76	36,77	1,67	113022	5133	0,23	697
					35,10	0,29	107889	891	0,00	9
4.	Е0158-21-1	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	3073,76	16,02	0,35	49229	1082	0,12	365
					15,66	0,06	48147	172	0,00	2
5.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньков	м	234,64	14,39	1,29	3376	303	0,09	21
					13,10	0,23	3074	54	0,00	0
6.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - карнизных свесов	м	525,90	14,39	1,29	7568	678	0,09	48
					13,10	0,23	6889	121	0,00	1
7.	Е0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	20,00	549,36	44,86	10987	897	3,41	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					504,50	7,09	10090	142	0,06	1
8.	E0158-18-11	Разборка фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	20,00	40,23	0,81	805	16	0,32	6
					39,42	0,18	788	4	0,00	0
9.	E0158-4-1	Разборка снегодержателей	м	228,40	14,39	1,29	3287	295	0,09	21
					13,10	0,23	2992	53	0,00	0
10.	E0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-настенных желобов	м	342,00	17,13	0,64	5858	219	0,11	38
					16,49	0,11	5640	38	0,00	0
11.	E0112-12-1	Разборка ограждения кровель	м	526,00	9,74	1,99	5121	1048	0,06	31
					7,74	0,74	4073	387	0,00	2
12.	E0112-11-1	Разборка колпаков над воронками	колпак	16,00	248,56	5,56	3977	89	1,93	31
					243,00	1,80	3888	29	0,01	0
13.	E0110-14-1	Частичная установка стропил, подкосов и стоек из бруса	м3	38,60	21898,02	417,85	845263	16129	25,41	981
					3907,13	157,50	150815	6080	0,78	30
15.	E0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	3073,76	221,25	0,44	680069	1352	0,12	365
					19,58	0,07	60184	215	0,00	2
16.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с эмалевым покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3995,89	1833,02	10,25	7324543	40958	1,97	7858
					313,89	3,85	1254280	15384	0,02	75
17.	E0110-54-2	Антисептирование пастами настила рабочего,	м2	3995,89	222,68	0,94	889823	3746	0,11	439
					19,07	0,36	76190	1449	0,00	7
19.	E0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	234,64	446,95	0,96	104873	225	0,34	79
					59,00	0,16	13844	38	0,00	0
20.	E0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	525,90	421,97	1,17	221915	615	0,21	112
					32,96	0,18	17334	95	0,00	1
21.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	20,00	3246,04	102,01	64921	2040	6,99	140
					1107,45	39,37	22149	787	0,19	4
22.	C12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	10,00	6618,00	--	66180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	-слуховые								
23.	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	20,00	4581,79	1,01	91636	20	0,32	6
					49,28	0,23	986	5	0,00	0
24.	Е0158-18-3	Устройство снегодержателей	м	228,40	421,97	1,17	96378	267	0,21	49
					32,96	0,18	7528	41	0,00	0
25.	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	342,00	418,28	0,74	143052	253	0,22	74
					33,48	0,11	11450	38	0,00	0
26.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	526,00	547,69	3,11	288087	1637	0,07	36
					11,13	1,15	5855	605	0,01	3
27.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над воронками	колпак	16,00	3086,35	8,69	49382	139	2,22	36
					349,31	2,81	5589	45	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля								11359136
		Раздел: Двери								
28.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	308,81	158,38	23,78	48909	7344	0,91	281
					134,60	8,98	41566	2773	0,04	14
29.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	35,37	243,46	25,66	8611	908	1,49	53
					217,80	9,70	7704	343	0,06	2
		Итого по разделу: Двери								57521
		Раздел: Окна								
47.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	867,27	270,90	23,78	234943	20624	1,65	1434
					247,12	8,98	214320	7788	0,04	38
48.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п	м	563,00	14,39	1,29	8102	726	0,09	51
					13,10	0,23	7375	129	0,00	1
49.	Е0109-35-1	Демонтаж оконных решеток металлических	т	2,02	10513,97	439,38	21196	886	51,90	105
					8518,50	70,88	17173	143	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	867,27	371,23	23,59	321953	20458	0,94	814
					156,91	7,99	136080	6927	0,04	34
51.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	867,27	10600,00	--	9193062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-867,27	2800,00	--	-2428356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	867,27	4963,00	--	4304261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	867,27	244,86	6,97	212357	6049	0,67	584
					108,16	2,65	93802	2298	0,01	11
55.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	563,00	2860,00	--	1610180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /отливов и т.п. / из листовой оцинкованной стали	м2	168,90	739,16	1,55	124845	262	1,12	189
					176,21	0,59	29763	99	0,00	0
57.	Е0109-36-3	Монтаж решеток стальных оконных	м2	168,00	131,79	5,35	22141	899	0,55	92
					93,15	2,03	15649	340	0,01	2
58.	С12022-16	Ограждения окон	м	168,00	1340,00	--	225120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								13849804
		Раздел: Витражи и перегородки из ПХВ профилей								
59.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок	м2	58,50	222,19	35,66	12998	2086	1,32	77
					186,53	5,80	10912	339	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0155-3-1	Разборка перегородок входной группы	м3	1,77	3167,32	499,61	5606	884	18,26	32
					2667,71	78,75	4722	139	0,68	1
61.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	73,25	371,23	23,59	27192	1728	0,94	69
					156,91	7,99	11493	585	0,04	3
62.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	73,25	6920,00	--	506890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0155-3-1	Разборка перегородок из стеклоблоков	м3	4,41	3167,32	499,61	13968	2203	18,26	81
					2667,71	78,75	11765	347	0,68	3
64.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений витражей	м2	17,20	289,92	29,73	4987	511	1,74	30
					260,20	11,22	4475	193	0,05	1
65.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	13,44	184,51	29,73	2480	400	1,05	14
					154,79	11,22	2080	151	0,05	1
66.	Е0110-91-8	Установка витражей из ПХВ профилей входной группы поворотных, при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	46,42	379,30	23,60	17607	1095	1,18	55
					196,66	8,22	9129	381	0,04	2
67.	С12061-189	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	46,42	6920,00	--	321226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2	м2	13,44	392,85	24,17	5280	325	0,96	13
					160,30	8,22	2154	110	0,04	1
69.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	13,44	12700,00	--	170688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-59,86	2800,00	--	-167608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ	м2	59,86	4963,00	--	297085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30826-2001/								
		Итого по разделу: Витражи и перегородки из ПХВ профилей								1218400
		Раздел: Полы								
72.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	138,90	11,07	0,04	1538	6	0,08	11
					11,03	0,02	1532	3	0,00	0
73.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	138,90	51,33	4,89	7130	679	0,34	47
					46,44	0,83	6451	115	0,01	1
74.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	137,00	5,64	0,19	773	26	0,04	5
					5,45	0,02	747	3	0,00	0
75.	Е0157-2-8	Разборка бетонных полов толщиной 40 мм	1м2	280,60	358,97	192,06	100728	53893	1,11	312
					166,91	72,15	46835	20245	0,40	113
76.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	223,60	20,76	0,19	4642	42	0,14	32
					20,57	0,02	4599	4	0,00	0
77.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	3223,90	17,38	0,93	56031	2998	0,11	367
					16,45	0,14	53033	451	0,00	4
78.	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	1м2	3223,90	24,46	1,15	78857	3707	0,16	521
					23,31	0,18	75149	580	0,00	5
79.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	3223,90	358,97	192,06	1157291	619190	1,11	3585
					166,91	72,15	538101	232604	0,40	1296
80.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	3223,00	5,64	0,19	18178	612	0,04	122
					5,45	0,02	17565	64	0,00	1
81.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	2320,20	358,97	192,06	832888	445623	1,11	2580
					166,91	72,15	387265	167402	0,40	933
82.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	2320,20	116,63	10,56	270605	24501	0,70	1621
					106,07	1,67	246104	3875	0,01	33
83.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из	1м	2340,40	20,76	0,19	48587	445	0,14	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамической плитки			20,57	0,02	48142	47	0,00	1
99.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных конструкций бассейна	м3	32,60	4330,04	2095,79	141159	68323	13,32	434
					2234,25	789,37	72837	25734	3,86	126
100.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	460,95	116,63	10,56	53761	4868	0,70	322
					106,07	1,67	48893	770	0,01	7
101.	Е0151-1-1	Засыпка бассейна грунтом внутри здания	м3	218,40	1104,13	0,09	241143	20	6,67	1457
					960,75	0,03	209828	7	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								3013309
		Раздел: Внутренняя отделка								
109.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	381,62	133,16	23,58	50817	8999	0,74	284
					109,58	4,16	41818	1588	0,02	9
110.	Е0162-36-4	Очистка вручную краски и извести со стен и потолков	м2	2722,80	37,04	--	100853	--	0,26	700
					37,04	--	100853	--	--	--
111.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен и потолков	м2	2722,80	73,38	0,09	199799	245	0,05	133
					7,04	0,02	19169	54	0,00	1
112.	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1425,90	418,72	33,79	597053	48181	1,47	2093
					242,84	5,62	346266	8014	0,03	44
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	599,00	590,39	34,56	353647	20701	2,38	1427
					406,64	5,74	243577	3438	0,03	19
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1302168
		Раздел: Наружная отделка								
126.	Е0162-36-4	Очистка вручную краски и извести со стен фасада	м2	4972,48	37,04	--	184181	--	0,26	1278
					37,04	--	184181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружная отделка								184181
		Раздел: Входная группа								
137.	Е0157-14-2	Разборка подстилающего слоя щебеночного	1м2	28,00	46,21	2,06	1294	58	0,37	10
					44,15	0,45	1236	13	0,00	0
138.	Е0152-1-3	Разборка крыльца бетонного монолитного облицованного плиткой	м3	39,10	4515,21	3048,10	176545	119181	8,95	350
					1467,11	1187,76	57364	46442	6,53	255
139.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	35,50	56,06	5,45	1990	193	0,33	12
					50,61	0,85	1797	30	0,01	0
140.	Е0109-24-1	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	1,23	10153,38	3519,59	12489	4329	38,98	48
					6272,10	937,88	7715	1154	3,33	4
		Итого по разделу: Входная группа								192318
		Раздел: Разные работы								
155.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	572,04	27,10	--	15502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	572,04	45,00	--	25742	--	0,19	108
					9,00	--	5148	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								41244
		ИТОГО:					31218080	1599325		35421
							5467852	566910		3146

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6308592
На металломонтажные работы	34161
Всего накладных расходов:	6342753
Итого с накладными	37560833

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2253650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39814483
Итого с временными, 1,44 %	40387812
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	40933047
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41094598
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41498476
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	92688921
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1853778
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94542699
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11345124
Итого с НДС	105887823

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района
Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 20____

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	304,00	197,20	15,96	59949	4852	1,21	367
					181,24	2,52	55097	766	0,02	7
2.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1294,00	67,96	0,50	87940	647	0,44	564
					67,46	0,09	87293	116	0,00	1
3.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	562,00	51,07	0,69	28701	388	0,33	187
					50,38	0,11	28314	62	0,00	1
4.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов воздушных и шаровых	шт	340,00	11,72	0,09	3985	31	0,07	22
					11,63	0,02	3954	7	0,00	0
5.	Е0118-3-2	Демонтаж водоподогревателей односекционных	шт	4,00	1151,58	268,68	4606	1075	6,00	24
					882,90	100,80	3532	403	1,23	5
6.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов	шт	20,00	11,72	0,09	234	2	0,07	1
					11,63	0,02	233	--	0,00	0
7.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе	м	6,00	67,96	0,50	408	3	0,44	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 32 мм			67,46	0,09	405	1	0,00	0
8.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	20,00	109,47 108,47	1,00 0,16	2189 2169	20 3	0,49 0,00	10 0
9.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65 мм	м	4,00	165,84 163,85	1,99 0,32	663 655	8 1	0,75 0,00	3 0
10.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	4,00	3,65 3,65	-- --	15 15	-- --	0,02 --	0 --
11.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	4,00	6,95 6,95	-- --	28 28	-- --	0,04 --	0 --
12.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	668,80	4352,10 124,72	43,41 16,26	2910682 83411	29034 10876	0,78 0,08	525 53
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	304,00	65,50 25,88	-- --	19914 7866	-- --	0,14 --	42 --
14.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	1294,00	433,63 216,83	6,60 2,48	561113 280581	8540 3203	1,21 0,01	1563 16
15.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	562,00	546,39 336,38	15,24 5,71	307073 189043	8563 3210	1,89 0,03	1060 16
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1856,00	12,59 12,29	-- --	23374 22817	-- --	0,06 --	107 --
17.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42 292,39	49,05 19,69	6257 3509	589 236	1,69 0,09	20 1
18.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, DY 50 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	12,00	4950,00 --	-- --	59400 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	24,00	521,42	49,05	12514	1177	1,69	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			292,39	19,69	7017	472	0,09	2
20.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 25 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	16,00	3280,00 --	-- --	52480 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 20 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	8,00	2760,00 --	-- --	22080 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	шт	4,00	6854,70 2538,34	839,61 315,00	27419 10153	3358 1260	17,25 1,54	69 6
23.	С131401-5	Аппараты водонагревательные, газовые бытовые емкостные АГВ-120-1	шт	4,00	30900,00 --	-- --	123600 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / за 2 раза/	м2	684,00	45,36 13,36	0,13 0,05	31028 9140	86 34	0,03 0,00	23 0
25.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	684,00	164,61 124,20	0,09 0,02	112596 84953	60 17	0,74 0,00	508 0
26.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, уголок, хомуты/	кг	42,00	200,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	507,00	296,96 44,38	21,06 5,41	150561 22500	10679 2744	0,24 0,03	123 16
28.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	232,00	86,00 --	-- --	19952 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	275,00	127,00 --	-- --	34925 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42 292,39	49,05 19,69	6257 3509	589 236	1,69 0,09	20 1
31.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 50 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 50 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 32 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	8,00	3510,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
35.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 20 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, DУ 15 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,10	88,56	6946	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0
38.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	4,00	898,17	19,99	3593	80	0,75	3
					133,51	7,49	534	30	0,04	0
39.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	65,50	--	131	--	0,14	0
					25,88	--	52	--	--	--
40.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	71,10	--	284	--	0,36	1
					62,10	--	248	--	--	--
41.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4,00	541,00	--	2164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	967,28	1,96	3869	8	0,36	1
					64,69	--	259	--	--	--
43.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28	17,65	12846	353	0,64	13
					115,40	6,61	2308	132	0,03	1
44.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	431,30	4,95	2588	30	0,34	2
					60,03	1,86	360	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	26,00	296,96	21,06	7721	548	0,24	6
					44,38	5,41	1154	141	0,03	1
46.	С11031-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	20,00	215,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	6,00	127,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, уголок, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								4791955
		Раздел: Вентиляция								
49.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов с теплоизоляцией	м2	298,64	146,03	14,16	43610	4229	0,88	261
					131,87	2,23	39382	666	0,02	6
50.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов массой до 0,05 т	шт	4,00	426,10	14,80	1704	59	6,00	24
					411,30	5,40	1645	22	0,07	0
51.	Е0120-26-5	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок	шт	4,00	126,78	7,08	507	28	1,82	7
					119,70	2,70	479	11	0,03	0
52.	Е0120-37-1	Демонтаж фильтров	м2	4,00	305,85	16,95	1223	68	4,14	17
					288,90	6,30	1156	25	0,08	0
53.	Е0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтами	шт	12,00	66,76	6,46	801	78	0,92	11
					60,30	2,70	724	32	0,03	0
54.	Е0120-12-6	Демонтаж решеток жалюзийных	шт	44,00	77,56	6,46	3413	284	1,07	47
					71,10	2,70	3128	119	0,03	1
		Итого по разделу: Вентиляция								51259
		Раздел: Вывоз мусора								
72.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,42	27,10	--	960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
73.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	35,42	46,35	--	1642	--	0,22	8
					10,35	--	367	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								2602
ИТОГО:							4845816	75847		5694
							959923	24988		134

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111943
На сантехнические работы	995672
Всего накладных расходов:	1107615
Итого с накладными	5953431

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	357206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6310637
Итого с временными, 1,44 %	6401510
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6487930
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6513536
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6577551
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14691289
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	293826
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14985115
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1798214
Итого с НДС	16783329

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района
Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 20____

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	270,00	51,07 50,38	0,69 0,11	13789 13603	186 30	0,33 0,00	90 0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	10,00	88,41 87,17	1,24 0,20	884 872	12 2	0,57 0,00	6 0
3.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	284,00	116,90 115,09	1,81 0,29	33200 32686	514 82	0,75 0,00	214 1
4.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	26,00	81,18 81,00	0,18 0,02	2111 2106	5 1	0,46 0,00	12 0
5.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	12,00	72,24 63,00	9,24 3,60	867 756	111 43	0,90 0,04	11 0
7.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	38,00	691,17 208,13	483,04 185,04	26264 7909	18355 7032	1,37 1,02	52 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	420,00	118,01	1,59	49564	668	0,69	289
					116,42	0,25	48896	105	0,00	1
12.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	184,00	145,63	3,27	26796	602	0,85	157
					142,36	0,52	26194	96	0,00	1
13.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	34,00	101,59	3,33	3454	113	0,61	21
					98,26	0,54	3341	18	0,00	0
14.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	20,00	244,84	6,45	4897	129	1,43	29
					238,39	1,04	4768	21	0,01	0
15.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	46,00	293,06	0,56	13481	26	1,66	76
					292,50	0,09	13455	4	0,00	0
16.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки и фонтанчиков питьевых	компл	18,00	161,43	4,65	2906	84	0,99	18
					156,78	0,72	2822	13	0,01	0
17.	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	2,00	379,14	3,39	758	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								178970
		Раздел: Водопровод								
		Раздел: Канализация бытовая К1								
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,33	27,10	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,33	45,00	--	240	--	0,19	1
					9,00	--	48	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								385
	ИТОГО:						179356	20814		979
							158208	7448		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13494
На сантехнические работы	173669
Всего накладных расходов:	187163
Итого с накладными	366519

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21991
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	388510
Итого с временными, 1,44 %	394105
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	399425
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	401001
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	404942
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	904458
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18089
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	922547
Налог на добавленную стоимость, 12 %	110706
Итого с НДС	1033253

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района
2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта:

А К Т N 1-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 20____

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1.	Наименование: Ц0108-27-1К-0,3 Демонтаж вводно-распределительного устройства ВРУ	шт	1,00	2457,30	634,80	2457	635	9,90	10
				1822,50	132,90	1822	133	0,77	1
2.	Ц0108-599-6К-0,3 Демонтаж щитков с автоматами	шт	17,00	208,68	5,58	3548	95	1,20	20
				203,10	1,35	3453	23	0,01	0
3.	Ц0108-420-1 Демонтаж коробок ответвительных	шт	894,00	152,00	31,10	135888	27803	2,09	1868
				120,90	7,60	108085	6794	0,04	39
4.	Е0167-17-6К-0,3 Демонтаж ящика с трансформатором	шт	2,00	67,81	0,31	136	1	0,40	1
				67,50	0,05	135	--	0,00	0
5.	Е0167-6-1 Демонтаж кабеля	м	6484,00	13,94	0,06	90387	389	0,10	625
				13,88	--	89998	--	0,00	1
6.	Е0167-5-1 Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм 2	м	1450,00	45,45	0,49	65902	710	0,30	441
				44,96	0,07	65192	101	0,00	1
9.	Ц0108-530 Демонтаж -пускатель магнитный	шт	10,00	528,10	51,30	5281	513	3,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2К-0,8	общего назначения, на ток дл 100 А			476,80	9,00	4768	90	0,05	1
10.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп 1шт	шт	284,00	29,35	2,80	8335	795	0,18	51
					26,55	0,45	7540	128	0,00	1
11.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	316,00	9,32	0,23	2945	73	0,06	20
					9,09	0,05	2872	16	0,00	0
12.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1280,00	8,42	--	10778	--	0,06	75
					8,42	--	10778	--	--	--
18.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	10,98	152,80	--	1678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 15 км,	т	10,98	108,20	108,20	1188	1188	--	--
					--	21,64	--	238	0,45	5
		Итого по разделу: Демонтажные работы								328523
		Раздел: Монтажные работы								
		Раздел: Замена заземления								
99.	Е0101-162 -3	Разработка траншей для контуров заземления вручную	м3	39,60	481,50	--	19067	--	2,78	110
					481,50	--	19067	--	--	--
		Итого по разделу: Замена заземления								19067
		Раздел: Вывоз мусора								
105.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12,08	27,10	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	12,08	45,00	--	544	--	0,19	2
					9,00	--	109	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						348461	32202			3254
						313819	7523			49
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						279291		
		На общестроительные работы						21892		
		Всего накладных расходов:						301184		
		Итого с накладными						649644		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						38979		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						688623		
		Итого с временными, 1,44 %						698539		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						707969		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						710763		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						717748		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1603126		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32063		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1635189		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						196223		
		Итого с НДС						1831412		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		160	09.06.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района									
Всего по объекту	234 377 276,00								
в том числе за июль 2015г		108 841 459,00		97 179 874,11				11 661 584,89	
итого									108 841 459,00

Итого к оплате: 108 841 459 (Сто восемь миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
14.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	38,60	599,34	35,14	23134	1356	0,90	35
					142,31	13,23	5493	510	0,07	3
18.	E0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	3995,89	21,41	1,14	85558	4545	0,03	133
					5,38	0,42	21506	1698	0,00	8
		Итого по разделу: Кровля								108692
84.	E0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	138,90	585,22	8,95	81286	1243	0,76	106
					114,73	1,42	15936	197	0,02	2
85.	E0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	138,90	1920,69	5,23	266784	726	0,75	104
					120,11	0,83	16683	115	0,01	1
86.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	138,90	180,18	2,35	25027	326	0,54	75
					90,05	0,90	12507	125	0,00	1
87.	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	137,00	178,36	0,09	24435	12	0,09	13
					15,12	0,02	2071	3	0,00	0
88.	E0157-15-	Устройство стяжек бетонных	1м2	280,60	244,18	14,01	68517	3931	0,44	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	площадью свыше 20 м2			62,03	2,21	17406	620	0,01	3
89.	Е0157-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	1м2	280,60	335,65	35,06	94185	9838	0,64	179
					89,21	5,51	25032	1546	0,03	9
90.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	223,60	45,76	2,01	10232	449	0,15	34
					25,36	0,32	5670	72	0,00	0
91.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	3223,90	290,70	0,74	937175	2386	0,20	647
					31,39	0,11	101198	355	0,00	4
92.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	3223,90	224,79	14,01	724694	45167	0,58	1881
					85,79	2,21	276578	7125	0,01	39
93.	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	1м2	3223,90	782,06	1,14	2521283	3675	0,46	1485
					70,67	0,18	227833	580	0,00	6
94.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	3223,90	1223,65	6,40	3944924	20633	0,49	1572
					75,82	2,39	244434	7697	0,01	38
95.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	3223,00	178,36	0,09	574854	290	0,09	304
					15,12	0,02	48732	64	0,00	0
96.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	2320,20	224,79	14,01	521553	32506	0,58	1354
					85,79	2,21	199050	5128	0,01	28
97.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухих смесей	1м2	2320,20	1646,77	14,85	3820836	34455	1,54	3564
					243,95	2,32	566013	5383	0,02	55
98.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	2340,40	279,62	2,26	654413	5289	0,29	678
					49,84	0,34	116646	796	0,00	5
101.	Е0151-1-1	Засыпка бассейна грунтом внутри здания	м3	93,60	1104,13	0,09	103347	8	6,67	624
					960,75	0,03	89926	3	0,00	0
102.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	208,00	271,39	2,06	56449	428	0,32	67
					47,99	0,45	9982	94	0,00	0
103.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	340,00	244,18	14,01	83022	4763	0,44	149
					62,03	2,21	21090	751	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	340,00	659,73	10,72	224308	3645	0,07	24
					10,08	4,00	3427	1360	0,02	7
105.	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	340,00	382,50	1,86	130050	632	0,33	114
					50,56	0,29	17190	99	0,00	1
106.	Е0111-32-1	Устройство покрытий из брусков 50х70 мм	м2	340,00	1199,06	21,80	407680	7412	1,62	551
					282,04	8,16	95893	2775	0,04	14
107.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	145,00	123,90	0,33	17966	48	0,14	21
					21,89	0,05	3174	7	0,00	0
108.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	340,00	180,18	2,35	61261	799	0,54	183
					90,05	0,90	30615	306	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								15354280
		Раздел: Внутренняя отделка								
110.	Е0162-36-4	Очистка вручную краски и извести со стен и потолков	м2	2722,80	37,04	--	100853	--	0,26	700
					37,04	--	100853	--	--	--
111.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен и потолков	м2	2722,80	73,38	0,09	199799	245	0,05	133
					7,04	0,02	19169	54	0,00	1
112.	Е0161-2-1 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1140,72	418,72	33,79	477642	38545	1,47	1675
					242,84	5,62	277012	6411	0,03	35
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	479,20	590,39	34,56	282917	16561	2,38	1141
					406,64	5,74	194862	2751	0,03	15
114.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	5962,67	163,60	4,29	975475	25565	0,52	3121
					84,79	1,64	505572	9764	0,01	47
115.	Е0115-69-3	Чистовая отделка под окраску стен сухими смесями типа "Финиш"	м2	5962,67	48,81	0,44	291065	2609	0,07	411
					10,10	0,17	60205	1043	0,00	5
116.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	5110,86	254,87	2,35	1302602	12011	0,27	1358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску			44,77	0,90	228811	4600	0,00	22
117.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	381,62	1902,70	5,78	726109	2204	1,75	667
					293,22	3,93	111897	1498	0,02	8
118.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими смесями типа "Глатт" толщ.2мм	м2	4184,04	196,90	4,92	823844	20606	0,64	2663
					117,43	1,86	491317	7793	0,01	38
119.	Е0115-69-4	Чистовая отделка под окраску потолков сухими смесями типа "Финиш" толщиной до 1 мм	м2	4184,04	98,49	0,44	412105	1831	0,34	1434
					59,78	0,17	250109	732	0,00	4
120.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2988,60	260,86	2,91	779606	8704	0,30	894
					50,20	1,10	150020	3287	0,01	16
121.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	138,60	1109,88	84,73	153830	11743	4,43	614
					740,98	14,11	102700	1956	0,08	11
122.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен и потолков	м2	138,60	74,46	0,11	10320	16	0,06	8
					8,10	0,02	1122	3	0,00	0
123.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщ.2мм откосов	м2	138,60	244,86	7,65	33937	1060	0,93	128
					162,60	2,90	22536	402	0,01	2
124.	Е0115-69-3	Чистовая отделка под окраску откосов сухими смесями типа "Финиш" толщиной до 1мм	м2	138,60	48,81	0,44	6766	61	0,07	10
					10,10	0,17	1399	24	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								6576870
		Раздел: Наружная отделка								
127.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	264,00	460,39	15,70	121543	4145	1,74	459
					302,60	2,43	79886	642	0,01	3
128.	Е0161-10-2	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	264,00	134,93	7,85	35622	2072	0,34	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					56,03	1,21	14792	319	0,01	2
129.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщ.2мм стен	м2	264,00	146,88	3,43	38776	906	0,46	120
					73,73	1,31	19465	346	0,01	2
130.	Е0115-69-3	Чистовая отделка под окраску стен сухими смесями типа "Финиш"	м2	5962,67	47,41	0,35	282690	2087	0,06	358
					8,78	0,14	52352	835	0,00	4
131.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	м2	2486,24	314,32	2,03	781487	5047	0,13	318
					22,73	0,77	56512	1914	0,00	9
132.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	м2	490,00	32,87	--	16106	--	0,23	112
					32,87	--	16106	--	--	--
133.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	м2	490,00	245,81	2,45	120446	1200	0,70	344
					125,23	0,56	61365	276	0,03	16
134.	Е0115-61-1	Дополнительный слой штукатурки цоколя до толщины 35 мм цементным раствором	м2	490,00	247,22	4,23	121139	2074	0,75	366
					134,55	0,90	65930	441	0,06	31
135.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщ.2мм "Финиш"толщиной до 1мм стен цоколя	м2	490,00	203,20	4,29	99567	2101	0,52	257
					84,79	1,64	41547	802	0,01	4
		Итого по разделу: Наружная отделка								1617376
		Раздел: Входная группа								
141.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	28,00	279,10	2,57	7815	72	0,37	10
					55,19	0,56	1545	16	0,00	0
142.	Е0106-1-2	Устройство бетонных ступеней и крыльца	м3	39,10	9531,61	122,90	372686	4805	5,07	198
					799,54	46,44	31262	1816	0,23	9
143.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухих смесей	1м2	43,50	544,67	18,56	23693	807	1,77	77
					280,54	2,90	12204	126	0,03	1
144.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	44,37	1350,00	--	59900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	1,23	16234,07	5027,99	19968	6184	64,97	80
					10453,50	1339,83	12858	1648	4,76	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
146.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,23	154400,00 --	-- --	189912 --	-- --	-- --	-- --
148.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	35,50	128,68 58,74	42,80 10,56	4568 2085	1520 375	0,36 0,04	13 1
149.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	39,26	896,00 --	-- --	35180 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Входная группа								713721
		Раздел: Разные работы								
150.	Е0157-2-8	Разборка старого цементного покрытия отмостки	1м2	404,80	358,97 166,91	192,06 72,15	145312 67565	77747 29206	1,11 0,40	450 163
151.	Е0157-14-2	Ремонт подстилающего слоя щебеночного	1м2	404,80	271,39 47,99	2,06 0,45	109859 19426	834 182	0,32 0,00	131 1
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	40,48	7986,03 225,11	82,51 31,16	323275 9113	3340 1261	1,55 0,15	63 6
155.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	163,44	27,10 --	-- --	4429 --	-- --	-- --	-- --
156.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	163,44	45,00 9,00	-- --	7355 1471	-- --	0,19 --	31 --
		Итого по разделу: Разные работы								590229
	ИТОГО:						24961171 5257153	441269 117932		32454 694

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5429656
На металломонтажные работы	13743
Всего накладных расходов:	5443398
Итого с накладными	30404570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1824274		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						32228844		
		Итого с временными, 1,44 %						32692939		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						33134294		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						33265066		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						33591995		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						75029400		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1500588		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						76529988		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9183599		
		Итого с НДС						85713587		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района
Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
6.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов, диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55	55,15	637	55	8,50	9
					581,40	20,70	581	21	0,25	0
8.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	4,00	341,53	229,14	1366	917	0,73	3
					112,39	88,29	450	353	0,48	2
9.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	38,00	207,90	2,32	7900	88	1,09	41
					163,35	0,36	6207	14	0,00	0
10.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	4,00	302,62	3,80	1210	15	1,32	5
					210,85	0,61	843	2	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								11114
		Раздел: Водопровод								
18.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	270,00	387,53	9,88	104632	2666	1,48	401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			266,51	3,69	71958	996	0,02	5
19.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	284,00	638,30 248,15	12,04 4,50	181276 70474	3419 1278	1,40 0,02	398 6
20.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	352,79 58,99	5,74 2,14	3528 590	57 21	0,32 0,01	3 0
21.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	38,00	296,96 44,38	21,06 5,41	11285 1686	800 206	0,24 0,03	9 1
22.	С11031-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	38,00	78,00 --	-- --	2964 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	26,00	521,42 292,39	49,05 19,69	13557 7602	1275 512	1,69 0,09	44 2
24.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 25 мм	шт	26,00	3280,00 --	-- --	85280 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	12,00	10292,87 181,13	28,86 11,25	123514 2174	346 135	1,03 0,05	12 1
26.	СПрайс	Огнетушитель ОУ-10	шт	24,00	5815,95 --	-- --	139583 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс	Шкаф пожарный ПШ-3 для пожарного рукова и 2х огнетушителей	шт	12,00	10352,34 --	-- --	124228 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7941,06 62,10	1,96 --	7941 62	2 --	0,34 --	0 --
29.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426 1672	172 65	9,78 0,31	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод								816614
		Раздел: Канализация бытовая К1								
31.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	420,00	653,18	0,37	274336	155	0,73	307
					140,18	0,07	58876	29	0,00	0
32.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	184,00	774,63	0,48	142532	88	0,71	130
					135,00	0,09	24840	17	0,00	0
48.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,91	27,10	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2,91	45,00	--	131	--	0,19	1
					9,00	--	26	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								417078
	ИТОГО:						1244805	10058		1373
							248041	3649		18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8812
На сантехнические работы	278748
Всего накладных расходов:	287559
Итого с накладными	1532365

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83567
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1615932
Итого с временными, 1,44 %	1637191
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1657409
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1663399
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1678375
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3748734
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	74975
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3823709
Налог на добавленную стоимость, 12 %	458845
Итого с НДС	4282554

Заказчик:

Составил:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	155,52	78,35	72,93	12185	11342	0,04	6
					5,42	26,97	843	4195	0,11	17
2.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	17,28	847,80	--	14650	--	5,09	88
					847,80	--	14650	--	--	--
3.	Е010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта	т	34,16	45,00	45,00	1537	1537	--	--
					--	9,00	--	307	0,19	6
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	61,53	7,57	7,57	466	466	--	--
					--	2,46	--	151	0,01	1
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	92,29	167,18	--	15429	--	1,21	112
					167,18	--	15429	--	--	--
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	61,53	25,65	5,38	1578	331	0,13	8
					20,27	--	1247	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-142 -1	Разборка постели при одном кабеле в траншее	м	292,00	10,98	8,34	3206	2435	0,06	18
					2,64	2,07	771	604	0,01	4
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	172,00	9,69	7,11	1667	1223	0,06	10
					2,58	1,77	444	304	0,01	2
9.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	172,00	13,94	0,06	2398	10	0,10	17
					13,88	--	2387	--	0,00	0
10.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников прожекторов	шт	12,00	9,32	0,23	112	3	0,06	1
					9,09	0,05	109	1	0,00	0
11.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	120,00	13,94	0,06	1673	7	0,10	12
					13,88	--	1666	--	0,00	0
12.	Е0167-7-1	Демонтаж коробок и автоматов	шт	36,00	8,42	--	303	--	0,06	2
					8,42	--	303	--	--	--
13.	Е0167-7-3	Демонтаж -световые настенные указатели	шт	6,00	9,32	0,23	56	1	0,06	0
					9,09	0,05	55	--	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								55260
		Раздел: Силовое электроснабжение								
14.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	172,00	36,70	27,80	6312	4782	0,06	10
					8,80	6,90	1514	1187	0,04	7
15.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	15,48	1400,00	--	21672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	172,00	32,40	23,70	5573	4076	0,06	10
					8,60	5,90	1479	1015	0,03	6
17.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные , 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,38	13700,00	--	18851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до	кан.-км	0,17	229872,38	--	39538	--	175,00	30
					27450,00	--	4721	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-х отверстий								
19.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	172,00	73,10	20,80	12573	3578	0,14	24
					23,40	4,40	4025	757	0,03	4
20.	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,17	83200,00	--	14310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2,00	273,20	--	546	--	1,00	2
					200,00	--	400	--	--	--
22.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	1547,60	1,60	3095	3	6,00	12
					1046,00	--	2092	--	--	--
23.	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	2,00	16500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электроснабжение								155472
		Раздел: Наружное освещение								
24.	Е0133-204 -1	Установка стоек для установки светильников	опора	12,00	4796,83	1831,40	57562	21977	12,00	144
					1977,75	625,01	23733	7500	2,34	28
25.	Е0106-1-2	Бетонирование столбов освещения	м3	1,15	9402,74	98,32	10832	113	4,41	5
					695,25	37,15	801	43	0,18	0
26.	С12021-261	Металлоконструкции столбов освещения из циллиндрического телескопического отвода	кг	1200,00	114,00	--	136800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-596 -7	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 500 Вт	шт	12,00	1508,00	549,00	18096	6588	3,20	38
					536,00	120,00	6432	1440	0,70	8
28.	С151703-36	Светильник торшерный	шт	12,00	26000,00	--	312000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151706-8	Лампы ртутные дуговые высокого	шт	12,00	496,00	--	5952	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/			--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	36,70	27,80	4404	3336	0,06	7
					8,80	6,90	1056	828	0,04	5
31.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	18,00	1400,00	--	25200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	73,10	20,80	8772	2496	0,14	17
					23,40	4,40	2808	528	0,03	3
33.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,12	60500,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,70	91,00	1450	546	0,82	5
					131,00	25,70	786	154	0,15	1
35.	С151704-1	Световые настенные указатели	шт	6,00	457,00	--	2742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	12,00	843,50	19,50	10122	234	3,00	36
					479,00	2,30	5748	28	0,01	0
37.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	12,00	2690,00	--	32280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
39.	С151801-5 2	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	12,00	919,00	--	11028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								650515
	ИТОГО:						861244	65243		626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							96223	19070		92

Накладные расходы :

На монтажные работы	60614
На общестроительные работы	41958
Всего накладных расходов:	102571
Итого с накладными	963816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57829
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1021645
Итого с временными, 1,44 %	1036357
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1050348
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	1054493
Затраты, связанными с командированием работников	1
Итого с затратами, связанными с командированием работников	1054494
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2355265
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47105
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2402370
Налог на добавленную стоимость, 12 %	288284
Итого с НДС	269065

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жадосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жадосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 2-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	4,20	158,38	23,78	665	100	0,91	4
					134,60	8,98	565	38	0,04	0
2.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	0,50	250,04	23,78	125	12	1,52	1
					226,26	8,98	113	4	0,04	0
3.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	1,00	14,39	1,29	14	1	0,09	0
					13,10	0,23	13	--	0,00	0
4.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	м2	0,50	427,50	19,32	214	10	1,11	1
					185,83	6,39	93	3	0,03	0
5.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: импост и поворотная створка	м2	0,50	8050,00	--	4025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250	м	1,00	435,90	2,02	436	2	0,39	0
					64,13	0,48	64	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
7.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4,20	330,85	32,08	1390	135	1,49	6
					272,25	12,13	1143	51	0,06	0
8.	С12064-2	Блоки дверные металлические	м2	4,20	12300,00	--	51660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	10,80	64,52	38,87	697	420	0,15	2
					25,65	14,69	277	159	0,07	1
10.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	38,22	48,37	4,36	1849	167	0,29	11
					44,01	0,68	1682	26	0,01	0
14.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	38,22	24,15	2,64	923	101	0,15	6
					21,51	0,45	822	17	0,00	0
15.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	38,22	36,77	1,67	1405	64	0,23	9
					35,10	0,29	1342	11	0,00	0
16.	Е0110-14-1	Установка стропил /38,22 м2/	м3	0,44	21898,02	417,85	9635	184	25,41	11
					3907,13	157,50	1719	69	0,78	0
17.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,44	599,34	35,14	264	15	0,90	0
					142,31	13,23	63	6	0,07	0
18.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщ 15 см в один слой	м2	38,22	201,26	5,90	7692	225	0,46	18
					81,51	2,23	3115	85	0,01	0
19.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной плотности	м3	5,73	10700,00	--	61343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки 200								
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	38,22	1518,92	10,25	58053	392	1,97	75
					313,89	3,85	11997	147	0,02	1
21.	Е0110-3-4 прим	Устройство фонтана из OSB	м2	14,60	790,53	10,84	11542	158	0,78	11
					120,32	4,07	1757	59	0,02	0
22.	Е0110-7-3	Обшивка карниза плитами OSB толщиной 18 мм	м2	6,50	623,19	5,40	4051	35	0,87	6
					139,72	2,05	908	13	0,01	0
23.	Е0115-166 -2	Улучшенная окраска фронтонов и карниза деревянных белилами	м2	21,10	258,00	3,38	5444	71	0,75	16
					125,50	1,26	2648	27	0,01	0
24.	Е0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	6,50	446,95	0,96	2905	6	0,34	2
					59,00	0,16	384	1	0,00	0
25.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	9,90	253,64	0,56	2511	6	0,26	3
					40,86	0,09	405	1	0,00	0
26.	Е0134-56-1	Устройство каркасов для теплоизоляции и крепления сетки наружных стен	м2	117,50	994,40	9,19	116842	1080	1,64	193
					263,93	3,51	31011	413	0,02	2
27.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	5,88	5127,16	472,77	30122	2778	23,05	135
					4101,19	177,19	24094	1041	0,86	5
28.	С11031-10 3	Плиты теплоизоляционные Пеноплекс	м3	5,88	10700,00	--	62862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	117,50	987,94	6,15	116083	723	1,32	155
					222,01	2,34	26086	275	0,01	1
30.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов и цоколя с подготовкой поверхности фасадными красками	м2	117,50	318,24	2,54	37393	298	0,15	17
					26,14	0,96	3071	113	0,00	1
31.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен и перегородки	м2	89,10	306,32	5,08	27293	453	0,85	76
					156,03	1,21	13902	108	0,06	6
32.	Е0115-65-	Штукатурка плоских поверхностей	м2	3,70	642,58	7,91	2378	29	2,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	оконных и дверных откосов по бетону и камню			359,66	2,99	1331	11	0,01	0
33.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	27,30	313,40	5,08	8556	139	0,86	24
					160,17	1,21	4373	33	0,06	2
34.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	92,80	185,31	2,35	17197	218	0,54	50
					90,05	0,90	8356	84	0,00	0
35.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	27,30	217,77	3,69	5945	101	0,66	18
					109,19	1,37	2981	38	0,01	0
36.	Е0115-172-4	Масляная окраска металличеких дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,82	164,61	0,09	1452	1	0,74	7
					124,20	0,02	1095	--	0,00	0
37.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	27,30	116,63	10,56	3184	288	0,70	19
					106,07	1,67	2896	46	0,01	0
38.	Е0157-2-8	Разборка бетонного основания	1м2	27,30	358,97	192,06	9800	5243	1,11	30
					166,91	72,15	4557	1970	0,40	11
39.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	27,30	865,36	1,20	23624	33	0,27	7
					39,40	0,23	1076	6	0,00	0
40.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	27,30	1557,21	14,85	42512	405	1,54	42
					243,95	2,32	6660	63	0,02	1
41.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	29,00	254,56	0,32	7382	9	0,24	7
					41,63	0,11	1207	3	0,00	0
42.	Е0152-1-3	Разборка бетонного монолитного крыльца	м3	0,50	3714,23	2438,48	1857	1219	7,78	4
					1275,75	950,21	638	475	5,22	3
43.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных ступеней и площадки	м3	0,50	10036,62	322,14	5018	161	4,66	2
					729,67	114,61	365	57	0,50	0
44.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	4,40	238,79	14,01	1051	62	0,67	3
					99,79	2,21	439	10	0,01	0
45.	Е0157-20-2	Устройство покрытий крыльца из керамических плиток на растворе	1м2	4,40	1557,21	14,85	6852	65	1,54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					243,95	2,32	1073	10	0,02	0
46.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	25,40	271,39	2,06	6893	52	0,32	8
					47,99	0,45	1219	11	0,00	0
47.	Е0157-14-3	Устройство бетонной отмостки	1м2	25,40	865,36	1,20	21980	30	0,27	7
					39,40	0,23	1001	6	0,00	0
48.	Е0106-3-4	Подливка существующего фундамента под котел	м3	0,80	10036,62	322,14	8029	258	4,66	4
					729,67	114,61	584	92	0,50	0
49.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	65000,00	--	16250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	40,12	252,00	4,77	10110	192	0,24	10
					42,95	1,80	1723	72	0,01	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								823017
		Раздел: Электромонтажные работы								
51.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля и провода	м	34,00	13,94	0,06	474	2	0,10	3
					13,88	--	472	--	0,00	0
52.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	34,00	113,54	73,85	3860	2511	0,26	9
					39,69	28,10	1349	955	0,15	5
53.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	34,00	54,58	0,77	1856	26	0,24	8
					46,67	0,11	1587	4	0,00	0
54.	Ц0108-599-6	Демонтаж щитка с выключателями и переключателями	шт	1,00	208,68	5,58	209	6	4,00	4
					203,10	1,35	203	1	0,01	0
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
56.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	4,00	9,32	0,23	37	1	0,06	0
					9,09	0,05	36	--	0,00	0
57.	Ц0108-633-10	Шкаф секционный типа ШР	шт	1,00	6830,00	32,00	6830	32	22,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3668,00	2,30	3668	2	0,01	0
58.	75-6-56	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, количество групп предохранителей 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
60.	С151801-7 6	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
62.	С151801-4 9	Выключатели и переключатели пакетные , тип ПВ3-25 М3 , пластмасса	шт	2,00	418,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0167-14- 2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	34,00	108,94	0,13	3704	4	0,62	21
					108,81	0,02	3700	1	0,00	0
64.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00	--	1331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0167-17- 1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	6,00	37,55	--	225	--	0,24	1
					37,55	--	225	--	--	--
67.	С151801-1 54	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	4,00	226,00	--	904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151801-1 5	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	2,00	242,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0167-15- 8	Монтаж фонаря уличного	шт	1,00	120,57	0,40	121	--	0,73	1
					120,17	0,07	120	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С151701-82	Светильники тип НБ001Х100	шт	1,00	365,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	3,00	140,16	1,42	420	4	0,89	3
					138,74	0,23	416	1	0,00	0
72.	С151701-84	Светильники тип НБ003-100	шт	3,00	523,00	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	4,00	19,00	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								82121
		Раздел: Пожарная сигнализация								
74.	Ц0110-667-2	Демонтаж- Пульт приемно-контрольный	шт	1,00	2146,98	0,48	2147	--	38,00	38
					2146,50	--	2146	--	--	--
75.	Ц0110-668-2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой, тепловой, радиоизотопный, световой	шт	2,00	104,58	0,48	209	1	2,00	4
					104,10	--	208	--	--	--
76.	Ц0110-683-13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена	шт	1,00	594,00	--	594	--	25,00	25
					594,00	--	594	--	--	--
77.	Ц0108-593-11	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,82	10
					39,30	7,71	472	93	0,04	1
78.	Ц0108-121-5	Демонтаж-аккумулятора	шт	1,00	183,00	--	183	--	4,00	4
					183,00	--	183	--	--	--
79.	Ц0108-545-5	Демонтаж-Коробка с зажимами для кабелей или проводов	шт	1,00	110,88	6,78	111	7	2,00	2
					104,10	0,69	104	1	0,00	0
80.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля, провода	м	20,00	13,94	0,06	279	1	0,10	2
					13,88	--	278	--	0,00	0
81.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -3	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -3	шт	1,00	4322,77	--	4323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90	1,60	740	3	2,00	4
					347,00	--	694	--	--	--
84.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М	шт	2,00	391,91	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
86.	СПрайс	Сирена -Оповещатель звуковой маяк-12-3М	шт	1,00	249,25	--	249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
88.	1511-2002	Аккумулятор 7 а/час	шт	1,00	1360,59	--	1361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	20,00	61,10	0,80	1222	16	0,28	6
					48,80	0,10	976	2	0,00	0
90.	С151604-6 2	Кабели связи низкочастотные, диаметром жилы 0,32 мм число пар: 2	1000м	0,02	33200,00	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	1,00	843,50	19,50	844	19	3,00	3
					479,00	2,30	479	2	0,01	0
92.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Пожарная сигнализация 25627

Раздел: Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0109-17-1	Демонтаж дымовой трубы	т	0,34	2909,29	1599,90	989	544	5,61	2
					947,70	431,99	322	147	1,64	1
94.	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы демонтированной раннее	т	0,34	4646,85	2285,57	1579	777	9,35	3
					1579,50	617,13	537	210	2,34	1
95.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля, задвижек, кранов	шт	6,00	81,18	0,18	487	1	0,46	3
					81,00	0,02	486	--	0,00	0
96.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	2,00	3,65	--	7	--	0,02	0
					3,65	--	7	--	--	--
97.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	2,00	6,95	--	14	--	0,04	0
					6,95	--	14	--	--	--
98.	Ц0112-790-1	Краны, вентили, задвижки, клапаны, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10	5,40	1542	16	3,00	9
					504,00	2,30	1512	7	0,01	0
99.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0165-31-2	Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	261,00	--	261	--	1,36	1
					261,00	--	261	--	--	--
101.	Е0165-39-5	Прочистка секций котлов	котел	1,00	432,18	0,40	432	--	2,74	3
					431,78	0,07	432	--	0,00	0
102.	Е0165-34-1	Сборка секций отопительных котлов с площадью нагрева до 15 м2	секция	6,00	589,67	7,30	3538	44	2,87	17
					518,56	1,15	3111	7	0,01	0
103.	Е0118-2-10	Установка котлов на жидком топливе или газе	котел	1,00	26649,75	4510,12	26650	4510	89,40	89
					15187,50	1689,75	15188	1690	8,25	8
104.	Е0165-39-1	Прочистка дымоходов отопительных котлов при количестве секций до 9 шт. С поверхностью нагрева до 15	котел	1,00	168,54	0,85	169	1	1,07	1
					167,69	0,02	168	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
105.	Е0165-37-1	Ремонт фотореле на топливной горелке котла "Чаппи"	прибор	1,00	604,53	0,16	605	--	3,05	3
					491,18	--	491	--	--	--
106.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов под водопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	34,00	266,48	3,96	9060	135	0,30	10
					52,20	1,49	1775	51	0,01	0
107.	Ц0112-755-2	Присоединение котла к системе отопления, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	2,00	1752,70	64,90	3505	130	8,00	16
					1611,00	2,30	3222	5	0,01	0
108.	Ц0112-790-1	Краны, вентили, задвижки, клапаны пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10	5,40	1542	16	3,00	9
					504,00	2,30	1512	7	0,01	0
109.	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	3,00	774,50	74,40	2324	223	4,00	12
					693,00	18,00	2079	54	0,10	0
110.	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	7170,00	--	21510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0111-30-1	Монтаж гильзы защитной для термометра	шт	2,00	64,86	--	130	--	0,29	1
					49,50	--	99	--	--	--
112.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
113.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
114.	С131205-5	Термометры	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	7,50	60,75	--	456	--	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,75	--	456	--	--	--
116.	E0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	7,50	162,41 119,45	0,07 0,02	1218 896	1 --	0,74 0,00	6 0
		Итого по разделу: Сантехнические работы								82693
ИТОГО:							1013459 227225	25361 8903		1429 53

Накладные расходы :

На монтажные работы	26089
На общестроительные работы	177510
На металломонтажные работы	946
На сантехнические работы	26924
Всего накладных расходов:	231469
Итого с накладными	1244928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71113
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1316041
Итого с временными, 1,44 %	1334132
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1351337
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1356435
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1369179
Пересчет в текущих ценах, К-2,23344	3057979
Налоги, сборы, обязательные платежи, 1 %	30580
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3088559
Налог на добавленную стоимость, 12 %	370627
Итого с НДС	3459186

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жадосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жадосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 2-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети канализации								
1.	E0146-34-3	Разборка железобетонных колодцев	м3	13,80	4330,04	2095,79	59755	28922	13,32	184
					2234,25	789,37	30833	10893	3,86	53
2.	E0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	112,00	217,47	0,12	24357	13	2,30	258
					217,35	0,05	24343	6	0,00	0
3.	E0123-1-1	Ремонт песчаного основания под трубопроводы	м3	11,20	1874,38	190,65	20993	2135	1,17	13
					176,73	71,44	1979	800	0,35	4
4.	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	112,00	732,58	13,22	82049	1481	0,81	90
					137,14	4,95	15359	554	0,02	3
5.	E0152-16-1	Устройство основания под канализационные колодцы	м3	0,68	2301,54	41,15	1560	28	3,49	2
					816,75	0,09	554	--	0,00	0
6.	E0123-13-3	Замена канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	13,80	20797,18	2886,05	287001	39827	15,95	220
					2628,90	1080,85	36279	14916	5,28	73
7.	E0116-16-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	6,00	638,79	15,41	3833	92	1,82	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм			305,32	5,63	1832	34	0,03	0
8.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	6,00	13400,00 --	-- --	80400 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	6,00	8382,83 240,64	44,27 16,88	50297 1444	266 101	1,51 0,09	9 1
10.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4385,68 3260,25	103,98 39,38	4386 3260	104 39	19,37 0,19	19 0
11.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	47,10	266,96 51,03	0,46 0,11	12574 2404	22 5	0,32 0,00	15 0
		Итого по разделу: Сети канализации								627204
		Раздел: Септик								
12.	Е0152-1-3	Разборка стен и перекрытия септика бетонных монолитных	м3	6,30	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	23411 8041	15370 5989	7,78 5,22	49 33
13.	Е0152-16-1	Устройство основания	м3	0,90	2301,54 816,75	41,15 0,09	2071 735	37 --	3,49 0,00	3 0
14.	Е0106-33-3	Ремонт стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /септика/	м3	4,55	12388,20 2137,50	1327,03 456,24	56403 9732	6042 2077	12,49 1,72	57 8
15.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	30,35	266,96 51,03	0,46 0,11	8102 1549	14 3	0,32 0,00	10 0
16.	Е0146-6-5	Устройство бетонных перекрытий над септиком на месте разобранных	м3	1,75	13873,43 1698,75	1735,29 654,75	24279 2973	3037 1146	11,14 3,20	19 6
		Итого по разделу: Септик								114266
		Раздел: Уличный тулалет								
17.	Е0152-1-3	Разборка отмостки уличного туалета	м3	3,50	3714,23	2438,48	13000	8535	7,78	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных монолитных			1275,75	950,21	4465	3326	5,22	18
18.	Е0152-1-3	Разборка стен и перекрытия уличного туалета бетонных монолитных	м3	49,25	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	182926 62831	120095 46798	7,78 5,22	383 257
19.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	100,00	29,02 27,00	2,02 0,32	2902 2700	202 32	0,17 0,00	17 0
20.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	52,50	2719,44 2319,75	399,69 63,00	142771 121787	20984 3307	15,88 0,54	834 28
21.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	7,60	158,38 134,60	23,78 8,98	1204 1023	181 68	0,91 0,04	7 0
22.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	12,80	250,04 226,26	23,78 8,98	3201 2896	304 115	1,52 0,04	19 1
23.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /туалета ниже 0,000/	м3	29,25	13040,59 2458,13	1658,79 570,30	381437 71900	48520 16681	14,36 2,15	420 63
24.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	95,00	266,96 51,03	0,46 0,11	25361 4848	44 10	0,32 0,00	30 0
25.	Е0146-6-5	Устройство монолитных железобетонных перекрытий над ямой туалета на месте разобранных	м3	20,00	13873,43 1698,75	1735,29 654,75	277469 33975	34706 13095	11,14 3,20	223 64
26.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен туалета из кирпича	м3	52,50	8046,21 873,00	300,96 101,79	422426 45832	15801 5344	5,63 0,39	296 20
27.	Е0146-6-5	Устройство монолитных железобетонных перекрытий на месте разобранных	м3	20,00	13873,43 1698,75	1735,29 654,75	277469 33975	34706 13095	11,14 3,20	223 64
28.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	100,00	209,70 69,30	14,18 2,23	20970 6930	1418 223	0,43 0,01	43 1
29.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	100,00	27,69 12,51	0,44 0,07	2769 1251	44 7	0,08 0,00	8 0
30.	С11011-14	Рулонные наплавляемые битумные и	м2	115,00	253,00	--	29095	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51	битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, пленка с двух сторон, марка ТПП-3,5			--	--	--	--	--	--
31.	С11011-1454	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, крошка/пленка, марка ТКП-3,0	м2	115,00	238,00 --	-- --	27370 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	20,00	421,97 32,96	1,17 0,18	8439 659	23 4	0,21 0,00	4 0
33.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,60	379,71 313,09	40,10 15,16	2886 2379	305 115	1,71 0,07	13 1
34.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	м2	7,60	12300,00 --	-- --	93480 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00 --	-- --	7840 --	-- --	-- --	-- --
36.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	20,00	78,08 29,50	48,59 18,36	1562 590	972 367	0,18 0,09	4 2
38.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,20	530,00 --	-- --	636 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,80	510,22 250,39	23,76 7,73	6531 3205	304 99	1,50 0,04	19 0
40.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	м2	12,80	6618,00 --	-- --	84710 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
41.	Е0157-22-3	Устройство цементных покрытий площадью до 10 м2	1м2	100,00	292,64	35,06	29264	3506	0,64	64
					89,35	5,51	8935	551	0,03	3
42.	Е0161-2-1 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	280,00	418,72	33,79	117242	9461	1,47	411
					242,84	5,62	67995	1574	0,03	9
43.	Е0161-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя 30 мм	м2	140,00	668,53	23,55	93594	3297	2,60	364
					471,38	3,64	65993	510	0,02	3
44.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	280,00	25,15	0,05	7042	14	0,14	40
					22,05	0,02	6174	6	0,00	0
45.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	140,00	46,50	0,05	6510	7	0,18	26
					28,24	0,02	3954	3	0,00	0
46.	Е0152-16-1	Устройство основания под фундаменты	м3	5,00	2301,54	41,15	11508	206	3,49	17
					816,75	0,09	4084	--	0,00	0
47.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	3,50	7986,03	82,51	27951	289	1,55	5
					225,11	31,16	788	109	0,15	1
		Итого по разделу: Уличный тулалет								2311251
		Раздел: Вывоз мусора								
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	269,95	27,10	--	7316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	269,95	46,35	--	12512	--	0,22	59
					10,35	--	2794	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								19828
		ИТОГО:					3072552	401312		4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							703280	142002		715
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						804747		
		На сантехнические работы						48970		
		Всего накладных расходов:						853717		
		Итого с накладными						3926269		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						235576		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4161845		
		Итого с временными, 1,44 %						4221776		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4278770		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4295657		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4337875		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						9688861		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						193777		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9882638		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1185917		
		Итого с НДС						11068555		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 2-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные и демонтажные работы								
1.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	66,24	134,96	131,06	8940	8681	0,02	1
					3,65	19,15	241	1269	0,07	5
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,36	447,64	--	3295	--	2,85	21
					447,64	--	3295	--	--	--
3.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние перевозки 1 км,	т	99,69	24,63	24,63	2455	2455	--	--
					--	4,92	--	491	0,10	10
4.	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами лишнего, расстояние перевозки 15 км,	т	32,79	135,25	135,25	4435	4435	--	--
					--	27,05	--	887	0,57	19
5.	Е0101-17-8	Погрузка грунта для обратной засыпки 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	55,38	40,17	38,46	2225	2130	0,01	1
					1,63	10,43	90	578	0,04	2
6.	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние	т	99,69	24,63	24,63	2455	2455	--	--
					--	4,92	--	491	0,10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозки 1 км,								
7.	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	55,38	154,22	--	8541	--	1,12	62
					154,22	--	8541	--	--	--
8.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	12,05	814,56	423,33	9815	5101	3,83	46
					391,23	146,62	4714	1767	0,94	11
9.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм в непроходном канале	км	0,05	102237,92	39361,67	4703	1811	568,10	26
					62876,25	12776,63	2892	588	110,61	5
10.	Е0124-13-3	Снятие задвижек стальных диаметром 100 мм	компл	2,00	883,72	498,70	1767	997	3,51	7
					385,02	117,45	770	235	0,81	2
11.	Е0124-13-1	Снятие кранов стальных диаметром 25 мм	компл	2,00	511,11	292,21	1022	584	1,99	4
					218,90	69,86	438	140	0,47	1
12.	Е0124-1-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 32 мм	км	0,00	84954,09	34497,84	170	69	477,25	1
					50456,25	12727,69	101	25	110,20	0
13.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	2,00	93,38	0,23	187	--	0,53	1
					93,15	0,02	186	--	0,00	0
14.	Е0126-9-5	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм	м	46,00	62,02	8,61	2853	396	0,51	23
					53,41	3,21	2457	148	0,03	1
		Итого по разделу: Земляные и демонтажные работы								52862
		Раздел: Тепловые сети								
15.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	12,05	2212,73	705,54	26663	8502	3,83	46
					652,05	244,36	7857	2945	0,94	11
16.	С143018-140	Лотки и плиты прекрытия каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	12,05	19300,00	--	232565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону канала	м2	124,20	252,00	4,77	31298	593	0,24	30
					42,95	1,80	5335	224	0,01	1
18.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале	км	0,05	226713,04	65602,79	10429	3018	568,10	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С			104793,75	21294,38	4821	980	110,61	5
19.	С130801-78	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108 мм	м	45,05	1160,00 --	-- --	52252 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	ввод	2,00	8194,31 1273,05	942,47 357,19	16389 2546	1885 714	7,22 1,74	14 3
21.	С130810-80	Отводы д.108мм	шт	12,00	482,00 --	-- --	5784 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1567,36 641,70	831,16 195,75	3135 1283	1662 392	3,51 0,81	7 2
23.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	11800,00 --	-- --	23600 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	180,69 144,90	26,79 --	723 580	107 --	0,69 --	3 --
25.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	4,00	572,00 --	-- --	2288 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0124-13-1	Установка задвижек или кранов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	903,60 364,84	487,02 116,44	1807 730	974 233	1,99 0,47	4 1
27.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	2,00	1390,00 --	-- --	2780 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,00	179836,91 84093,75	57496,41 21212,81	360 168	115 42	477,25 110,20	1 0
29.	С130806-57	Трубы дренажные 32х2,2 мм	м	1,50	112,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров	врезка	2,00	1055,19	225,31	2110	451	2,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/патрубков/ диам. 100 мм			455,40	84,38	911	169	0,41	1
31.	Е0113-26-16	Антикоррозийное покрытие металлических огрунтованных поверхностей эмалью в 4 слоя	м2	15,60	446,13	0,25	6959	4	0,02	0
					12,65	0,10	197	2	0,00	0
32.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ	м	46,00	144,34	14,35	6640	660	0,51	23
					89,01	5,35	4094	246	0,03	1
33.	С11031-16-4	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,85	4330,00	--	3680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0126-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками -Стеклопластиком	м	46,00	295,30	29,38	13584	1351	0,75	34
					132,74	10,97	6106	505	0,05	2
35.	С11011-94-1	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	179500,00	--	3231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети								446445
ИТОГО:							499308	48440		388
							58353	13071		94

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77607
На сантехнические работы	193
Всего накладных расходов:	77800
Итого с накладными	577108

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34626
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	611734
Итого с временными, 1,44 %	620543
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	628920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	631402
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	637607
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1424127
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28483
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	145[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17[illegible]
Итого с НДС	2[illegible]

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		160	**09.06.2015г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района									
Всего по объекту	294 668 477,00								
в том числе за июль 2015г		60 291 201,00		53 831 429,46				6 459 771,54	
итого									60 291 201,00

Итого к оплате: 60 291 201 (Шестьдесят миллионов двести девяносто одна тысяча двести один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	NN позиций:			осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Кровля									
	Раздел: Двери									
30.	Е0110-90-2 Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	35,37	379,71 / 313,09	40,10 / 15,16	13430 / 11074	1418 / 536	1,71 / 0,07	61 / 3
31.	С12064-4 Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгараемыми полотнами ДС 21-14	м2	35,37	11200,00 / --	-- / --	396144 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С11011-78 8 Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	15,00	2980,00 / --	-- / --	44700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С11011-81 5 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15,00	844,00 / --	-- / --	12660 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0107-57-8 Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	82,50	78,08 / 29,50	48,59 / 18,36	6442 / 2434	4008 / 1515	0,18 / 0,09	15 / 7
35.	С11011-11 63 Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750мл	шт	4,50	530,00 / --	-- / --	2385 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,54	446,86 174,40	128,16 44,59	16328 6372	4683 1629	1,03 0,17	38 6
37.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	м2	272,27	671,57 219,42	39,81 15,05	182849 59741	10840 4098	1,32 0,07	360 20
38.	С12064-4	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-14ГУП	м2	36,54	11200,00 --	-- --	409248 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ21-8П внутренние	м2	22,05	4250,00 --	-- --	93712 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	88,83	11200,00 --	-- --	994896 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12062-21	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	161,39	5300,00 --	-- --	855367 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пеной монтажной , площадь проема до 3 м2	м2	308,81	65,06 64,95	0,11 0,06	20093 20058	35 19	0,41 0,00	127 0
43.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	30,88	530,00 --	-- --	16367 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	65,00	1500,00 --	-- --	97500 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	62,00	1380,00 --	-- --	85560 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	127,00	844,00 --	-- --	107188 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Двери 3354870

Раздел: Окна

Раздел: Витражи и перегородки из ПХВ профилей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
112.	Е0161-2-1 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	285,18	418,72 242,84	33,79 5,62	119411 69253	9636 1603	1,47 0,03	419 9
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	119,80	590,39 406,64	34,56 5,74	70729 48715	4140 688	2,38 0,03	285 4
114.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	2555,43	163,60 84,79	4,29 1,64	418061 216674	10956 4185	0,52 0,01	1338 20
115.	Е0115-69-3	Чистовая отделка под окраску стен сухими смесями типа "Финиш"	м2	2555,43	48,81 10,10	0,44 0,17	124742 25802	1118 447	0,07 0,00	176 2
116.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	3407,24	254,87 44,77	2,35 0,90	868402 152540	8007 3067	0,27 0,00	905 15
118.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими смесями типа "Гладт" толщ.2мм	м2	1793,16	196,90 117,43	4,92 1,86	353076 210565	8831 3340	0,64 0,01	1141 16
119.	Е0115-69-4	Чистовая отделка под окраску потолков сухими смесями типа "Финиш" толщиной до 1 мм	м2	1793,16	98,49 59,78	0,44 0,17	176616 107190	785 314	0,34 0,00	615 2
120.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2988,60	260,86 50,20	2,91 1,10	779606 150020	8704 3287	0,30 0,01	894 16
125.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	138,60	254,87 44,77	2,35 0,90	35325 6205	326 125	0,27 0,00	37 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2945968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
130.	Е0115-69-3	Чистовая отделка под окраску стен сухими смесями типа "Финиш"	м2	2555,43	47,41	0,35	121153	894	0,06	153
					8,78	0,14	22437	358	0,00	2
131.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	м2	2486,24	314,32	2,03	781487	5047	0,13	318
					22,73	0,77	56512	1914	0,00	9
136.	Е0115-158-2	Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	490,00	306,44	2,54	150158	1243	0,10	51
					18,11	0,96	8875	472	0,00	2
		Итого по разделу: Наружная отделка								1052798
		Раздел: Входная группа								
147.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций входной группы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	43,05	164,61	0,09	7087	4	0,74	32
					124,20	0,02	5347	1	0,00	0
		Итого по разделу: Входная группа								7087
		Раздел: Разные работы								
153.	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска лестничных маршей и площадок снизу с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	98,80	140,40	0,14	13871	14	0,49	48
					78,23	0,03	7729	3	0,00	0
154.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток лестничных	м2	34,70	150,43	0,04	5220	1	0,74	26
					118,89	0,02	4125	1	0,00	0
155.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	81,72	27,10	--	2215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	81,72	45,00	--	3677	--	0,19	15
					9,00	--	735	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								24983
		ИТОГО:					7385705	80697		7053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1192403	27602		135
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1176693		
		Всего накладных расходов:						1176693		
		Итого с накладными						8562398		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						513744		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9076142		
		Итого с временными, 1,44 %						9206838		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9331130		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9367957		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9460025		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21129439		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						422589		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21552028		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2586243		
		Итого с НДС						24138271		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
		Раздел: Вентиляция								
55.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	шт	4,00	1368,22	46,24	5473	185	6,90	28
					1182,49	16,88	4730	68	0,09	0
56.	С131301-18	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А с электродвигателем АИМ80А2	компл	4,00	35900,00	--	143600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	4,00	10094,77	22,14	40379	89	2,09	8
					344,14	8,44	1377	34	0,04	0
58.	Е0120-37-1	Установка фильтров	м2	4,00	984,80	52,96	3939	212	4,76	19
					830,59	19,69	3322	79	0,10	0
59.	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВ	шт	4,00	1530,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до	м2	112,80	1196,25	11,44	134937	1290	1,40	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			226,41	4,27	25539	482	0,02	2
61.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,04	1169,35	13,22	5894	67	1,62	8
					261,34	4,95	1317	25	0,02	0
62.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1197,30	16,45	5747	79	1,77	9
					284,63	6,16	1366	30	0,03	0
63.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,20	1169,35	13,22	3742	42	1,62	5
					261,34	4,95	836	16	0,02	0
64.	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	172,80	1086,95	10,84	187826	1873	0,79	136
					126,79	4,05	21909	700	0,02	3
65.	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	12,00	1929,30	20,19	23152	242	1,06	13
					173,36	8,44	2080	101	0,04	0
66.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	36,00	830,85	20,19	29911	727	1,23	44
					204,41	8,44	7359	304	0,04	1
67.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	8,00	714,85	20,19	5719	161	1,23	10
					204,41	8,44	1635	68	0,04	0
68.	Е0126-31-1	Теплоизоляция венткоробов прямоугольных изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,50	2493,43	413,07	6234	1033	12,17	30
					2080,35	154,69	5201	387	0,75	2
69.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,55	7370,00	--	18794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11031-550	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия , цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 50 м	рулон	2,14	2880,00	--	6163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	106,38	2277,01	123,98	242235	13189	0,68	72
					134,03	46,44	14259	4940	0,23	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Вентиляция								869863
		Раздел: Вывоз мусора								
72.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	15,18	27,10	--	411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	15,18	46,35	--	704	--	0,22	3
					10,35	--	157	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								1115
	ИТОГО:						870980	19190		543
							91087	7234		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20721
На сантехнические работы	84529
Всего накладных расходов:	105251
Итого с накладными	976230

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58574
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1034804
Итого с временными, 1,44 %	1049705
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1063876
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1068075
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1078572
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2409044
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48181
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2457225
Налог на добавленную стоимость, 12 %	294867
Итого с НДС	2752092

Заказчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
		Раздел: Водопровод								
		Раздел: Канализация бытовая К1								
33.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	20,00	737,78	6,67	14756	133	3,77	75
					657,00	1,13	13140	23	0,01	0
34.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	20,00	3570,00	--	71400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	20,00	5020,00	--	100400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	34,00	524,90	3,81	17847	130	2,89	98
					488,25	0,59	16600	20	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	комплект	34,00	5680,00 --	-- --	193120 --	-- --	-- --	-- --
38.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	34,00	1750,00 --	-- --	59500 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	34,00	1812,61 144,90	1,96 --	61629 4927	67 --	0,81 --	27 --
40.	Е0165-12-2	Установка моек	компл	12,00	606,17 582,75	7,17 1,22	7274 6993	86 15	3,22 0,01	39 0
41.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	12,00	3850,00 --	-- --	46200 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	12,00	1812,61 144,90	1,96 --	21751 1739	24 --	0,81 --	10 --
43.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	2,00	404,58 375,75	3,39 0,47	809 752	7 1	2,15 0,00	4 0
44.	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	2,00	2710,00 --	-- --	5420 --	-- --	-- --	-- --
45.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0165-12-1	Установка фонтанчиков питьевых	компл	6,00	524,90 488,25	3,81 0,59	3149 2930	23 4	2,89 0,01	17 0
47.	С131101-85	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт	6,00	28700,00 --	-- --	172200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,45	27,10 --	-- --	39 --	-- --	-- --	-- --
49.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,45	45,00 9,00	-- --	65 13	-- --	0,19 --	0 --
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								789560
ИТОГО:							789559 47094	470 63		271 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13
На сантехнические работы	54307
Всего накладных расходов:	54320
Итого с накладными	843879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50633
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	894512
Итого с временными, 1,44 %	907393
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	919643
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	923273
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	932347
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2082444
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41649
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2124093
Налог на добавленную стоимость, 12 %	254891
Итого с НДС	2378984

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
7.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	2840,00	113,54	73,85	322453	209734	0,26	745
					39,69	28,10	112720	79804	0,15	437
8.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2840,00	54,58	0,77	154993	2187	0,24	676
					46,67	0,11	132543	312	0,00	2
13.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	Гнездо	685,00	195,71	137,68	134063	94313	0,37	256
					58,03	53,01	39751	36312	0,29	199
14.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1336,00	8,62	0,02	11516	27	0,05	73
					8,60	--	11490	--	--	--
15.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
16.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	7,00	59,11	28,22	414	198	0,18	1
					30,89	10,67	216	75	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных и перегородках	отверст	10,00	302,62	3,80	3026	38	1,32	13
					210,85	0,61	2108	6	0,00	0
18.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	10,98	152,80	--	1678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 15 км,	т	10,98	108,20	108,20	1188	1188	--	--
					--	21,64	--	238	0,45	5
		Итого по разделу: Демонтажные работы								629462
		Раздел: Монтажные работы								
20.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1800х600х600 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
21.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70	32,70	1009	33	2,00	2
					441,00	4,50	441	4	0,03	0
22.	С151801-8 8	Выключатели и переключатели на входе, тип ПП2-250/Н2 М1 56, 67 Б	шт	1,00	10300,00	--	10300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
24.	С151801-4 9	Выключатели и переключатели пакетные , тип ПВ3-20 М3 , пластмасса	шт	4,00	418,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
26.	С151801-7 6	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151801-8 5	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М3Б	шт	2,00	1670,00	--	3340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
29.	СПрайс"Электро"	Счетчик СА4У-Э704-Т3	шт	1,00	4652,76	--	4653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151803-198	Ящик стальной , размер 600х600х200 мм, /1800х600х600/	шт	1,00	7520,00	--	7520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	102,60	14,40	103	14	0,44	0
					80,10	2,80	80	3	0,02	0
32.	Ц0108-572 -2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	6,00	397,60	67,40	2386	404	2,00	12
					270,00	15,80	1620	95	0,09	1
33.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 100 А	шт	6,00	862,00	28,00	5172	168	2,00	12
					340,00	4,50	2040	27	0,03	0
34.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-50	шт	6,00	3280,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 25 А	шт	114,00	501,20	13,20	57137	1505	1,00	114
					227,00	2,30	25878	262	0,01	2
36.	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	72,00	919,00	--	66168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	36,00	1250,00	--	45000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	6,00	1250,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	12,00	102,60	14,40	1231	173	0,44	5
					80,10	2,80	961	34	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	6,00	4550,00 --	-- --	27300 --	-- --	-- --	-- --
41.	Ц0108-572-2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	10,00	397,60 270,00	67,40 15,80	3976 2700	674 158	2,00 0,09	20 1
42.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 100 А	шт	10,00	862,00 340,00	28,00 4,50	8620 3400	280 45	2,00 0,03	20 0
43.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	10,00	3280,00 --	-- --	32800 --	-- --	-- --	-- --
44.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите на ток до 25 А	шт	90,00	501,20 227,00	13,20 2,30	45108 20430	1188 207	1,00 0,01	90 1
45.	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	50,00	919,00 --	-- --	45950 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	40,00	1250,00 --	-- --	50000 --	-- --	-- --	-- --
47.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	20,00	102,60 80,10	14,40 2,80	2052 1602	288 56	0,44 0,02	9 0
48.	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	10,00	4550,00 --	-- --	45500 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0108-572-2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	1,00	397,60 270,00	67,40 15,80	398 270	67 16	2,00 0,09	2 0
50.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп /модулей/, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00 --	-- --	18600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	2,00	226,02	1,02	452	2	1,32	3
					225,00	0,16	450	--	0,00	0
52.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	90,00	435,14	7,64	39163	688	2,47	222
					427,50	1,19	38475	107	0,01	1
54.	С151702-28	Светильники тип ЛП014-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	90,00	4590,00	--	413100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	194,00	329,06	2,81	63838	545	1,87	363
					326,25	0,45	63292	87	0,00	1
56.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	13,00	2480,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151702-33	Светильники тип ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2	шт	74,00	2290,00	--	169460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	46,00	2930,00	--	134780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151702-56	Светильники люминисцентные	шт	61,00	3220,00	--	196420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	240,00	82,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	386,00	101,00	--	38986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	748,00	14,00	--	10472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0167-15-6	Монтаж светильника с лампами накаливания полугерметичные	шт	12,00	140,16	1,42	1682	17	0,89	11
					138,74	0,23	1665	3	0,00	0
64.	С151701-1	Светильник	шт	12,00	871,00	--	10452	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	потолочный,полугерметичные тип НПП03-100-001-МУ3			--	--	--	--	--	--
65.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	108,00	140,16	1,42	15137	153	0,89	96
					138,74	0,23	14984	25	0,00	0
66.	С151701-90	Светильник с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2	шт	108,00	561,00	--	60588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	196,00	140,16	1,42	27471	278	0,89	174
					138,74	0,23	27193	45	0,00	0
68.	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП17Х200-001-У3	шт	196,00	1850,00	--	362600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151803-7	Кронштейн настенный, У2191 У3	шт	79,00	584,00	--	46136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	196,00	17,00	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151706-83	Лампы энергосберегающие мощность 42Вт, 20Вт	шт	108,00	496,00	--	53568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	410,00	74,51	0,03	30549	12	0,47	191
					74,48	--	30537	--	--	--
73.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	250,00	242,00	--	60500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	160,00	264,00	--	42240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	105,00	74,51	0,03	7824	3	0,47	49
					74,48	--	7820	--	--	--
76.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	27,00	264,00	--	7128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип	шт	78,00	242,00	--	18876	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0-1-6/220				--	--	--	--	--	--
78.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	765,00	37,55	--	28726	--	0,24	183
					37,55	--	28726	--	--	--
79.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	765,00	226,00	--	172890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	1,28	16300,00	--	20864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная с количеством зажимов до 4	шт	894,00	688,60	22,60	615608	20204	2,00	1788
					347,00	2,30	310218	2056	0,01	12
82.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	894,00	244,00	--	218136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	6416,00	108,94	0,13	698959	834	0,62	3995
					108,81	0,02	698125	128	0,00	1
84.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,84	52100,00	--	200064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,45	60500,00	--	208725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,13	109800,00	--	13835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	58,00	111,96	0,18	6494	10	0,64	37
					111,78	0,02	6483	1	0,00	0
88.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,06	257800,00	--	14952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	10,00	11,86	--	119	--	0,07	1
					11,86	--	119	--	--	--
90.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,01	19900,00	--	199	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2			--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1390,00	108,60 39,60	48,90 12,20	150954 55044	67971 16958	0,22 0,07	306 98
92.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	133,20	664,00 --	-- --	88445 --	-- --	-- --	-- --
93.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	5,80	777,00 --	-- --	4507 --	-- --	-- --	-- --
94.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	проход	14,00	373,80 78,80	-- --	5233 1103	-- --	-- --	-- --
95.	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	шт	56,00	263,00 --	-- --	14728 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	60,00	81,06 80,57	0,49 0,07	4864 4834	29 4	0,49 0,00	29 0
97.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	60,00	104,00 --	-- --	6240 --	-- --	-- --	-- --
98.	С151803-82	Держатель кабеля	1000шт	4,22	57200,00 --	-- --	241384 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								5120849
		Раздел: Замена заземления								
		==========								
100.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,60	134,10 134,10	-- --	5310 5310	-- --	0,97 --	38 --
101.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,00 23,20	7,60 0,90	825 348	114 13	0,13 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
103.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	45,00	330,10	24,10	14855	1084	0,70	31
					116,00	2,50	5220	112	0,01	1
104.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	22,00	93,50	3,10	2057	68	0,18	4
					32,40	0,30	713	7	0,00	0
		Итого по разделу: Замена заземления								26142
		Раздел: Вывоз мусора								
105.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,88	27,10	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	9,88	45,00	--	445	--	0,19	2
					9,00	--	89	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								712
	ИТОГО:						5777169	405131		9600
							1663273	137328		765

Накладные расходы :

На монтажные работы	1288229
На общестроительные работы	380251
Всего накладных расходов:	1668479
Итого с накладными	7445649

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	446460
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7892109
Итого с временными, 1,44 %	8005688
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8113702
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8145706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8225716
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18372548
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	367451
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18739999
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2248800
Итого с НДС	20988799

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Демонтаж - Пульт приемно-контрольный	шт	2,00	2146,98	0,48	4294	1	38,00	76
					2146,50	--	4293	--	--	--
2.	Ц0110-668 -2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой,тепловой , радиоизотопный, световой	шт	319,00	104,58	0,48	33361	153	2,00	638
					104,10	--	33208	--	--	--
3.	Ц0110-668 -4	Демонтаж-ИзвещателиОС автоматические: контакный, магнитно-контактный на открывание окон, дверей	шт	248,00	53,40	--	13243	--	1,00	248
					53,40	--	13243	--	--	--
4.	Ц0110-683 -13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена	шт	3,00	594,00	--	1782	--	25,00	75
					594,00	--	1782	--	--	--
5.	Ц0108-593 -11	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,82	10
					39,30	7,71	472	93	0,04	1
6.	Ц0108-545 -5	Демонтаж-Коробка с зажимами, для кабелей или проводов	шт	205,00	110,88	6,78	22730	1390	2,00	410
					104,10	0,69	21340	141	0,00	1
7.	Ц0108-121 -5	Демонтаж-аккумулятора	шт	6,00	183,00	--	1098	--	4,00	24
					183,00	--	1098	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0110-669 -3	Демонтаж-Блок питания	шт	3,00	281,28	0,48	844	1	5,00	15
					280,80	--	842	--	--	--
9.	Ц0108-397 -1	Демонтаж кабельного канала и трубы	м	900,00	9,33	4,59	8397	4131	0,09	81
					4,74	0,96	4266	864	0,01	5
10.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	5400,00	13,94	0,06	75276	324	0,10	521
					13,88	--	74952	--	0,00	1
11.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1800,00	113,54	73,85	204372	132930	0,26	472
					39,69	28,10	71442	50580	0,15	277
12.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1800,00	72,44	0,81	130383	1458	0,33	589
					64,49	0,14	116082	252	0,00	1
13.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей -Гранит-24	шт	2,00	7509,60	1,60	15019	3	38,00	76
					7155,00	--	14310	--	--	--
14.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -24	шт	2,00	7681,20	--	15362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: ручной, тепловой, световой в нормальном исполнении	шт	116,00	369,90	1,60	42908	186	2,00	232
					347,00	--	40252	--	--	--
16.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3	шт	116,00	157,13	--	18228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	192,00	369,90	1,60	71021	307	2,00	384
					347,00	--	66624	--	--	--
18.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	шт	192,00	415,42	--	79762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические:-Извещатель пожарный ручной ИПР -513	шт	11,00	259,10	--	2850	--	1,00	11
					239,00	--	2629	--	--	--
20.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР -513-10	шт	11,00	314,27	--	3457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактныйна открывание окон, дверей	шт	248,00	195,70	--	48534	--	1,00	248
					178,00	--	44144	--	--	--
22.	СПрайс	СМК датчик для блокировки дверей и окон ИО 102-11М	шт	248,00	66,55	--	16505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	3,00	3220,00	--	9660	--	25,00	75
					1980,00	--	5940	--	--	--
24.	СПрайс	Сирена -Оповещатель звуковой маяк-12-3М	шт	3,00	264,21	--	793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	6,00	722,00	--	4332	--	4,00	24
					610,00	--	3660	--	--	--
26.	1511-2002	Аккумулятор 7 а/час	шт	6,00	1442,23	--	8653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	12,00	241,70	91,00	2900	1092	0,82	10
					131,00	25,70	1572	308	0,15	2
28.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	12,00	457,00	--	5484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до10	шт	18,00	843,50	19,50	15183	351	3,00	54
					479,00	2,30	8622	41	0,01	0
30.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	18,00	2690,00	--	48420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	187,00	688,60	22,60	128768	4226	2,00	374
					347,00	2,30	64889	430	0,01	2
32.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	187,00	509,00	--	95183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3,00	994,30	1,60	2983	5	5,00	15
					936,00	--	2808	--	--	--
34.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 24	шт	3,00	7653,34	--	22960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-671 -2	Прокладка кабеля или провода двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м	4510,00	61,10	0,80	275561	3608	0,28	1263
					48,80	0,10	220088	451	0,00	3
36.	Ц0108-398 -1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	890,00	5,40	2,30	4806	2047	0,01	9
					2,50	0,70	2225	623	0,00	4
37.	С151607-65	Провода с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,52	45500,00	--	69160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151607-82	Кабель UTP 5е, число жил и сечение 2х0,35 мм2	1000м	3,01	79300,00	--	238693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,69	52800,00	--	36432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	54100,00	--	9738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60	48,90	1086	489	0,22	2
					39,60	12,20	396	122	0,07	1
42.	С130804-119	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	1,00	579,00	--	579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	890,00	170,10	15,30	151389	13617	0,09	80
					15,80	3,20	14062	2848	0,02	17
44.	С151803-61	Канал для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В габаритные размеры 2000х50х40 мм	шт	5,00	244,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151803-7	Лоток перфорированный для	шт	880,00	255,00	--	224400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм			--	--	--	--	--	--
46. 5	С130810-4	Крепежные элементы для оборудования, каналов и кабеля	кг	96,00	200,00 --	-- --	19200 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:					2187808 835241	166646 56753				6015 313

Накладные расходы :

На монтажные работы	547353
На общестроительные работы	214520
Всего накладных расходов:	761874
Итого с накладными	2949681

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	170707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3120388
Итого с временными, 1,44 %	3163816
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3205116
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3217353
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3247945
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7254448
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	145089
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7399537
Налог на добавленную стоимость, 12 %	887944
Итого с НДС	8287481

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 3-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0109-36-3	Демонтаж ограждения стального, консольных, сетчатых	м2	821,69	71,25	4,28	58545	3517	0,48	393
					64,80	1,62	53246	1331	0,01	6
2.	Е0107-25-3	Демонтаж ворот распашных	шт	2,00	3364,39	2210,59	6729	4421	6,82	14
					1153,80	627,10	2308	1254	2,97	6
		Итого по разделу: Ограждение								65274
		Раздел: Покрытие								
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	63,13	486,29	212,01	30697	13383	1,78	113
					274,27	5,09	17314	321	0,02	1
16.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1445,00	141,28	--	204146	--	0,88	1275
					141,28	--	204146	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								234843
		Раздел: Озеленение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							300117 277014	21321 2906		1793 13

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	269959
На металломонтажные работы	49119
Всего накладных расходов:	319078
Итого с накладными	619195
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37152
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	656347
Итого с временными, 1,44 %	665798
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	674786
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	677449
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	684107
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1527988
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30560
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1558548
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187026
Итого с НДС	1745574

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		160	09.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района									
Всего по объекту	344 884 410,00								
в том числе за август 2015г		50 215 933,00		44 835 654,46				5 380 278,54	
итого									50 215 933,00

Итого к оплате: 50 215 933 (Пятьдесят миллионов двести пятьнадцать тысяч девятсот тридцать три) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Е"бек"
Субподрядчик
Договор 160 09.06.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы									
1.	E0108-35-2 Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1850,48	161,13 79,44	0,77 0,29	298177 147006	1434 532	0,50 0,00	926 3
2.	E0162-2-1 Обработка фасада праймером	м2	1850,48	26,78 25,96	0,05 0,01	49548 48030	93 23	0,16 0,00	287 0
3.	C11011-24-1 Праймер	кг	370,00	161,00 --	-- --	59570 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0115-51-1 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1850,48	245,81 125,23	2,45 0,56	454864 231745	4531 1041	0,70 0,03	1300 61
5.	E0115-79-3 Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	1850,48	420,43 128,57	4,16 1,57	778002 237916	7703 2915	0,62 0,01	1149 14
6.	E0116-7-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	89,16	707,20 88,49	12,92 4,84	63053 7890	1152 431	0,50 0,02	44 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

труб диам. 50 мм
Итого по разделу: Общестроительные работы 1703213

ИТОГО:	1703214	14912	3707
	672587	4942	80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	645122
На сантехнические работы	9586
Всего накладных расходов:	654708
Итого с накладными	2357922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	141475
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2499397
Итого с временными, 1,44 %	2535388
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2569616
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2579758
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2605112
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5818639
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116373
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5935012
Налог на добавленную стоимость, 12 %	712201
Итого с НДС	6647213

Заказчик:

ФОРМ №2

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 160 от 09.07.15г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт средней школы имени Жандосова села Нура Енбекшиказахского района

А К Т N 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0109-36-3	Демонтаж ограждения стального, консольных, сетчатых	м2	643,52	71,25	4,28	45851	2754	0,48	308
					64,80	1,62	41700	1042	0,01	5
2.	Е0107-25-3	Демонтаж ворот распашных	шт	2,00	3364,39	2210,59	6729	4421	6,82	14
					1153,80	627,10	2308	1254	2,97	6
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	651,20	252,00	4,77	164101	3109	0,24	159
					42,95	1,80	27971	1172	0,01	6
4.	Е0109-24-1	Монтаж стоек из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	6,49	16234,07	5027,99	105310	32617	64,97	421
					10453,50	1339,83	67812	8691	4,76	31
5.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы из уголка массой до 0,1 т	т	6,49	154400,00	--	1001593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек бетоном класса В15	м3	31,30	10051,81	122,90	314581	3846	5,07	159
					799,54	46,44	25022	1453	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0109-36-3	Монтаж ограждений стальных, консольных, сетчатых	м2	1465,20	131,79	5,35	193102	7839	0,55	805
					93,15	2,03	136483	2967	0,01	14
8.	С12021-268	Сварная решетка ограждения из уголка и арматуры с пиками	т	23,57	134000,00	--	3158112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,25	36982,82	21793,74	9246	5448	47,61	12
					8797,50	3035,84	2199	759	10,19	3
10.	С12022-7	Ворота распашные складчатые РСВ 4.2х4.2 огрунтованные т окрашенные	шт	2,00	112500,00	--	225000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ2В, монтаж металлоконструкций	калитка	2,00	4571,82	8,59	9144	17	3,68	7
					630,13	2,34	1260	5	0,01	0
12.	С11011-815	Замок навесной из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-158-2	Окраска цоколя ограждения водостойкой краской	м2	407,00	306,44	2,54	124723	1033	0,10	42
					18,11	0,96	7372	392	0,00	2
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток ограждения и стоек из труб, белилами с добавлением колера, количеств окрасок 2	м2	2930,40	164,61	0,09	482383	256	0,74	2177
					124,20	0,02	363956	73	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение								5843250
		Раздел: Покрытие								
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	63,13	486,29	212,01	30697	13383	1,78	113
					274,27	5,09	17314	321	0,02	1
16.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1445,00	141,28	--	204146	--	0,88	1275
					141,28	--	204146	--	--	--
18.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	6339,00	908,82	27,31	5761020	173106	0,82	5198
					126,37	11,47	801082	72740	0,04	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2890,00	610,88	8,29	1765456	23953	0,80	2320
					124,98	2,20	361198	6346	0,01	22
20.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	46,24	26000,00	--	1202240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0152-1-3	Разборка арычных лотков бетонных	м3	36,00	4515,21	3048,10	162548	109732	8,95	322
					1467,11	1187,76	52816	42759	6,53	235
24.	Е0101-164-1	Разработка подстилающих слоев вручную после разборки арычных лотков	м3	28,80	231,01	--	6653	--	1,63	47
					231,01	--	6653	--	--	--
25.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов для полива диаметром 25 мм	м	264,00	58,80	0,86	15523	228	0,38	101
					57,94	0,14	15295	36	0,00	0
26.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7941,06	1,96	7941	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
27.	Е0116-20-2	Демонтаж кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	13,00	4764,64	1,18	61940	15	0,21	3
					37,26	--	484	--	--	--
28.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка под лотки	м3	28,80	1617,00	85,16	46570	2453	0,17	5
					24,59	15,95	708	459	0,05	2
29.	Е0107-31-5	Установка в сооружениях прямоугольных арычных лотков сечением до 0,2 м2	м3	36,00	4593,63	2025,28	165371	72910	9,27	334
					1550,69	677,59	55825	24393	2,84	102
30.	С143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	720,00	2120,00	--	1526400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С131101-62	Дождевая решетка чугунная размером 355х200х142 мм	шт	8,00	2710,00	--	21680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов для полива газона из напорных полиэтиленовых труб нвружным диам. 25 мм	м	264,00	445,87	9,88	117709	2607	1,48	392
					266,51	3,69	70359	974	0,02	5
33.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диам. 25 мм	1кран	13,00	701,06	1,96	9114	26	0,34	4
					62,10	--	807	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Покрытие								11105008
		Раздел: Озеленение								
34.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	1440,00	6,47	--	9323	--	0,04	65
					6,47	--	9323	--	--	--
35.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручеую	м2	1440,00	16,82	--	24227	--	0,12	169
					16,82	--	24227	--	--	--
36.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1440,00	253,02	--	364352	--	0,46	662
					67,02	--	96512	--	--	--
37.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1440,00	61,44	--	88476	--	0,06	87
					9,44	--	13596	--	--	--
38.	Е0147-19-16	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной изгороди в естественном грунте	м	240,00	105,57	--	25337	--	0,73	176
					105,57	--	25337	--	--	--
39.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев вживую двухрядную изгородь	м	240,00	214,52	--	51484	--	1,32	318
					213,99	--	51358	--	--	--
40.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород / вяз/, без кома,	шт	240,00	649,00	--	155760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0147-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	яма	50,00	392,15	--	19607	--	1,09	54
					156,55	--	7827	--	--	--
42.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы расмером 0,5х0,5 м	шт	50,00	31,75	--	1587	--	0,19	10
					31,57	--	1578	--	--	--
43.	С143012-77	Розы	шт	50,00	81,00	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								744204
		Раздел: МАФы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	урна	12,00	4629,40	47,07	55553	565	12,65	152
					2049,30	10,58	24592	127	0,05	1
45.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	20,00	3166,05	--	63321	--	4,71	94
					781,77	--	15635	--	--	--
46.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, сторительные работы	комплект	1,00	44247,06	1810,82	44247	1811	20,70	21
					3377,55	451,20	3378	451	2,25	2
47.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	1,00	25193,29	45,27	25193	45	16,10	16
					2822,22	14,03	2822	14	0,05	0
48.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов "Шведская стенка", строительные работы	комплекс	2,00	5639,00	114,89	11278	230	14,95	30
					2542,65	28,20	5085	56	0,14	0
49.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	комплекс	2,00	50078,91	90,55	100158	181	32,20	64
					5595,76	28,05	11192	56	0,10	0
50.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17896,63	458,30	35793	917	23,00	46
					3851,93	148,05	7704	296	0,72	1
51.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	17166,48	31,22	34333	62	11,15	22
					1917,15	9,35	3834	19	0,04	0
52.	У1-50-1	Флагшток Ф-1, строительные работы	флагшток	1,00	51945,63	1782,61	51946	1783	59,80	60
					9810,08	500,55	9810	501	2,50	3
53.	У1-50-2	Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	флагшток	1,00	9614,40	92,89	9614	93	0,44	0
					75,42	30,39	75	30	0,11	0
54.	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	стенд	1,00	12629,88	181,04	12630	181	19,55	20
					3244,72	66,98	3245	67	0,33	0
55.	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	1,00	7190,16	336,44	7190	336	1,50	1
					260,33	105,19	260	105	0,39	0
56.	У1-39-8	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	площадка	1,00	189890,26	4959,46	189890	4959	248,40	248
					40986,00	1131,52	40986	1132	5,50	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: МАФы								641146
		Раздел: Прочие работы								
57.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных панелей из сборного железобетона,бетона,массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1248,23	152,80 --	-- --	190730 --	-- --	-- --	-- --
58.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированного мусора	т	1248,23	100,30 22,40	-- --	125199 27957	-- --	0,47 --	587 --
		Итого по разделу: Прочие работы								315929
		ИТОГО:					18649537 2649165	470914 168690		17119 734

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2658934
На металломонтажные работы	231722
На сантехнические работы	99631
Всего накладных расходов:	2990287
Итого с накладными	21639824

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1298389
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22938213
Итого с временными, 1,44 %	23268523
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23582648
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23675722
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23908407
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	53459492
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1069190
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54528682
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6543442
Итого с НДС	61072124
Итого скидка	17503404
Итого к оплате	43568720

Заказчик:

Подрядчик: