Заказчик: **ГККП "Районный дом культуры"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории ГККП «Районный дом культура акима Талгарского района»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№21	**08.09.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории ГККП «Районный дом культура акима Талгарского района»									
Всего по объекту	14 553 000,00								
в том числе за октябрь 2017г		14 553 000,00		12 993 750,00				1 559 250,00	
итого									14 553 000,00

Итого к оплате: 14 553 000,00 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории

Договор № 21 от 08.09.2017г.

Акт №1-1
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-14-1	Установка стропильной системы	19,9	23741,72	334,28	472460	6652	75726	22,1	440
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	67610	2507	108	0,62	12
6	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	920	189,45	4,72	174294	4342	71527	0,403	371
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	65210	1638	107	0,0086	8
7	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	31,7	5089		161321				
		м3								
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1795	496,1	8,2	890500	14719	530157	1,71	3069
		м2 кровли								

			272,95	3,08	489945	5529	107	0,015	27
10 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1795	20,49	0,91	36780	1633	9732	0,029	52
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	8401	610	108	0,00168	3
11 Е10-3-5	Устройство карнизов	212,2	799,25	7,54	169601	1600	49848	1,43	303
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	45549	607	108	0,0139	3
13 Е58-17-1	Устройство конька из металлочерепицы	300	136,55	0,93	40965	279	25439	0,5	150
	м2 покрытия								
			79,11	0,14	23733	42	107	0,0014	–
14 1-1-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	1987,63	423		840767				
	м2								
15 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3282,79	81,61	13131	326	4296	6,08	24
	слуховое окно								
			963	31,5	3852	126	108	0,15	1
16 Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	4	210,03	7,39	840	30	801	1,16	5
	м трубы								
			184,5	2,77	738	11	107	0,015	–
17 Е12-7-7	Снегодержатели	88	210,03	7,39	18483	650	17634	1,16	102
	м трубы								
			184,5	2,77	16236	244	107	0,015	1
	Всего прямые затраты				**2819142**	**30231**			**4516**
					721274	**11314**			**55**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2067636				
	Накладные расходы, тенге				785160				
	- заработная плата, тенге				117774				
	- трудоемкость, чел-ч				393				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216258				
	Всего				**3820560**				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	45847
- сметная заработная плата, тенге	6464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	52196
- сметная заработная плата, тенге	24010
- нормативная трудоемкость, чел-ч	146
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38664
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15466
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3972733**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10873372**
- материалы, тенге	5659120
- сметная заработная плата, тенге	2559002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5147
Налог (2 %)	217467
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11090839**
НДС (12 %)	1330901
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12421740**

Заказчик

Гл. инж. тех. надзор.
Боскылебаев Д.Б.

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории

Договор № 21 от 08.09.2017г.

Акт №1-2
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Благоустройство и озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Плиточные покрытие								
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	592	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	681	–	87	–	–
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	28	1425,28	73,75	39908	2065	1111	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	599	327	120	0,041	1
21	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	400	266,4	34,3	106560	13720	7109	0,0398	16
		м2 основания		6,01	8,8	2404	3520	120	0,03015	12

22	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=4,000;	1600	20,03	1,37	32048	2192	979	0,00062	1
		м2 основания		0,1	0,41	160	656	120	0,00133	2
23	E27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	400	600,56	49,85	240224	19940	41606	0,458	183
		м2 тротуара		69,08	17,6	27632	7040	120	0,0859	34
24	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8	188,4	649,9	6,63	122441	1249	24968	0,698	132
		м бортового камня		108,68	1,76	20475	332	120	0,0061	1
		Всего прямые затраты				**542043**	**39347**			**340**
						51951	**11875**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				450745				
		Накладные расходы, тенге				76365				
		- заработная плата, тенге				11455				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37104				
		Всего				**655512**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				7866				
		- сметная заработная плата, тенге				1109				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				8956				
		- сметная заработная плата, тенге				4120				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6634				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2654				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**681622**				

щих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1865599**
	1233689
я плата, тенге	245777
емкость, чел-ч	459
	37312
нах с учетом налога (2 %)	**1902911**
	228349
гом НДС (12 %)	**2131260**

Подрядчик

Заказчик: **ГККП "Районный дом культуры"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории ГККП «Районный дом культура акима Талгарского района»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№21	**08.09.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории ГККП «Районный дом культура акима Талгарского района»									
Всего по объекту	37 470 720,00								
в том числе за ноябрь 2017г		22 917 720,00		20 462 250,00				2 455 470,00	
итого									22 917 720,00

Итого к оплате: 22 917 720,00 (двадцать два миллиона девятсот семьнадцать тысяч семьсот двадцать) тенге 00 тиын

Заказчик: Жк. тех. надзор Боскилбаев

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории

Договор № 21 от 08.09.2017г.

Акт №2-1
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-14-1	Установка стропильной системы	48,31	23741,72	334,28	1146962	16149	183838	22,1	1068
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	164133	6087	108	0,62	30
3	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,65955	172357,31	536,06	113678	354	29874	289	191
		т		47475	202,5	31312	134	95	0,99	1
6	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	828	189,45	4,72	156865	3908	64374	0,403	334
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	58689	1474	107	0,0086	7
7	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	230,5	5089		1173015				
		м3								

8 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	68,21	1862,35	14,17	127031	967	22774	1,88	128
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	20719	368	108	0,026	2
9 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	536,4	496,1	8,2	266108	4398	158426	1,71	917
	м2 кровли		272,95	3,08	146410	1652	107	0,015	8
10 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	536,4	20,49	0,91	10991	488	2907	0,029	16
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	2510	182	108	0,00168	1
12 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	212,2	196,11	2,7	41615	573	22202	0,654	139
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	23157	214	95	0,005	1
13 Е58-17-1	Устройство конька из металлочерепицы	59	136,55	0,93	8056	55	5002	0,5	30
	м2 покрытия		79,11	0,14	4667	8	107	0,0014	–
14 1-1-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	590,87	423		249938				
	м2								
15 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3282,79	81,61	13131	326	4296	6,08	24
	слуховое окно		963	31,5	3852	126	108	0,15	1
	Всего прямые затраты				**3307390**	**27218**			**2847**
					455449	**10245**			**51**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2824722				
	Накладные расходы, тенге				493693				
	- заработная плата, тенге				74054				
	- трудоемкость, чел-ч				247				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				228065				

Всего	**4029148**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	48350
- сметная заработная плата, тенге	6817
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	55046
- сметная заработная плата, тенге	25321
- нормативная трудоемкость, чел-ч	154
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40775
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16310
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4189629**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11467015**
- материалы, тенге	7731264
- сметная заработная плата, тенге	1721494
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3338
Налог (2 %)	229340
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11696355**
НДС (12 %)	1403563
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13099918**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Экс. тех. надзор Боекмолов

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории

Договор № 21 от 08.09.2017г.

Акт №2-2
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	2331,4	16,24	1,07	37862	2495	38242	0,1049	245
		м2 кровли		15,17	0,16	35367	373	107	0,0028	7
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	2331,4	24,15	2,64	56303	6155	54781	0,1516	353
		м2 кровли		21,51	0,45	50148	1049	107	0,0046	11
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	466,28	36,77	1,67	17145	779	17656	0,2268	106
		м2 кровли		35,1	0,29	16366	135	107	0,0029	1
4	Е10-3-5 (ДМ)	Демонтаж карнизов kмат1=0;	212,2	222,19	7,54	47149	1600	49848	1,43	303
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	45549	607	108	0,0139	3
5	Е12-7-7	Снегодержатели	62	210,03	7,39	13022	458	12424	1,16	72

	м трубы								
			184,5	2,77	11439	172	107	0,015	1
6 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	160	638,24	1,55	102118	248	30268	1,1178	179
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	28194	94	107	0,00288	–
7 Е10-3-4	Устройство сайдинга	79	867,44	10,84	68528	856	10613	0,782	62
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			120,32	4,08	9505	322	108	0,02	2
8 99-3-4(пл)	Сайдинг	79	988		78052				
	м2								
9 Е27-53-2									
	Устройство покрытия асфальтобетонных смесей	260	1014,58	19,2	263791	4992	4103	0,03864	10
	м2 покрытия								
			6,83	6,32	1776	1643	120	0,02208	6
	Всего прямые затраты				**683970**	**17583**			**1330**
					198344	**4395**			**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				468043				
	Накладные расходы, тенге				217935				
	- заработная плата, тенге				32690				
	- трудоемкость, чел-ч				109				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				122452				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61461				
	Всего				**963366**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				11560				
	- сметная заработная плата, тенге				1630				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				13162				
	- сметная заработная плата, тенге				6055				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9749
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3900
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1001737**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2741754**
- материалы, тенге	1281034
- сметная заработная плата, тенге	702760
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1516
Налог (2 %)	54835
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2796589**
НДС (12 %)	335591
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3132180**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Инж. тех. надзор Боекымбаев Н.Б.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории

Договор № 21 от 08.09.2017г.

Акт №2-3
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Благоустройство и озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение								
1	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	281	162,72	143,86	45724	40425	13578	0,131	37
		яма		18,86	36,68	5300	10307	87	0,143	40
2	Е9-34-1	Монтаж металлических стоек ограждения из труб	8,217	17355,76	2191,28	142612	18006	84237	73,6	605
		т конструкций		12555	101,25	103164	832	81	0,49	4
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (обетонирование стоек)	5,62	6089,34	95,97	34222	539	4314	4,9	28
		м3		771,75	36,25	4337	204	95	0,1771	1

4 8-6-3254									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	825	586		483450				
	м								
5 8-6-3267									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	18	829		14922				
	м								
6 Е33-254-2									
	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	8,217	3589,37	2776,32	29494	22813	7372	2,97	24
	т								
			497,25	447,12	4086	3674	95	1,44	12
7 Е7-25-1	Устройство ворот распашных	3	4676,39	1172,83	14029	3518	13428	17,8	53
	шт								
			3217,5	334,76	9653	1004	126	1,276	4
8 Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	149	0,71	1
	шт								
			112,5	4,59	113	5	126	0,0225	–
9 2-1-268	Сварная решетка ограждения (ворота, калитка)	0,717	134000		96078				
	т								
10 Е9-53-2	Монтаж решетчатых панелей ограждения	13,607	9850,47	1162,94	134035	15824	82283	46,6	634
	т конструкций								
			7357,5	108	100114	1470	81	0,53	7
11 2-1-268									
	Сварная решетка ограждения (панелей ограждения)	13,607	134000		1823338				
	т								
12 Е33-254-4									
	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	7,162	8712,23	6670,88	62397	47777	15423	7,13	51
	т								
			1192,5	1074,33	8541	7694	95	3,46	25

Раздел 2 Газон

13 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	250	225,58	0,34	56395	85	11418	0,2678	67
	м2		39,24	0,13	9810	33	116	0,0005	–
14 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	250	209,91	–	52478	–	6934	0,1641	41
	м2		23,91	–	5978	–	116	–	–
15 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	250	19,01	–	4753	–	2381	0,0525	13
	м2		8,21	–	2053	–	116	–	–
16 Е47-39-2	Уход за газонами партерными	250	161,42	70,8	40355	17700	30543	0,5927	148
	м2		89,12	16,2	22280	4050	116	0,072	18
Раздел 3 Малые архитектурные формы									
17 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	10	9155,54	432,17	91555	4322	13671	7,9	79
	скамья		1295,25	143,82	12953	1438	95	0,702	7
18 Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	9620	6	60
	урна		990	22,56	9900	226	95	0,11	1
	Всего прямые затраты				**3153181**	**171831**			**1841**
					298282	**30937**			**119**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2683072				
	Накладные расходы, тенге				295351				
	- заработная плата, тенге				44303				
	- трудоемкость, чел-ч				148				

непредвиденные затраты (6,00 %)	206912
	3655444
и сооружения (1,2 %)	43865
ная плата, тенге	6185
доемкость, чел-ч	35
одство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	49941
ная плата, тенге	22973
доемкость, чел-ч	140
вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36993
тельных отпусков (0,4 %)	14797
ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3801040**
кущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10403456**
е	7343568
ная плата, тенге	1243884
доемкость, чел-ч	2283
	208069
ценах с учетом налога (2 %)	**10611525**
	1273383
етом НДС (12 %)	**11884908**
	5199286
	6685622

Подрядчик