Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахского района Алматиской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	**02.04.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахского района Алматиской области									
Всего по объекту	50037712,00								
в том числе за апрель 2014г		50037712,00		44676528,57				5361183,43	
итого									50037712,00

Итого к оплате: 50037712 (Пятьдесят миллионов тридцать семь тысяч семьсот двенадцить) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахский район Алматинкой области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КСШ Турген

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок	м2	181,20	190,73	28,53	34560	5170	1,14	207
					162,20	4,64	29391	841	0,04	7
2.	Е0155-1-3	Разборка внутренних перегородок их шифера щитовых	м2	692,60	61,66	8,92	42706	6178	0,38	263
					52,74	1,49	36528	1032	0,01	10
3.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	21,74	2719,44	399,69	59132	8691	15,88	345
					2319,75	63,00	50441	1370	0,54	12
4.	Е0154-4-3	Разборка подшивки потолков из гипса	м2	176,27	191,52	32,22	33759	5679	0,80	141
					159,30	5,45	28080	961	0,04	7
		Итого по разделу: Стены и перегородки								170157
		Раздел: Кровля								
8.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2501,71	48,37	4,36	121008	10907	0,29	719
					44,01	0,68	110100	1701	0,01	13
9.	Е0158-1-2	Частичная разборка деревянных	м2	2001,37	36,77	1,67	73590	3342	0,23	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок			35,10	0,29	70248	580	0,00	6
10.	Е0158-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-коньков	м	41,00	44,58	0,64	1828	26	0,29	12
					43,94	0,11	1802	5	0,00	0
11.	Е0110-14-1	Установка демонтированных стропил, подкосов и стоек из бруса /2001,37 м2/	м3	23,60	21898,02	417,85	516793	9861	25,41	600
					3907,13	157,50	92208	3717	0,78	18
12.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	1663,20	221,25	0,44	367983	732	0,12	197
					19,58	0,07	32565	116	0,00	1
13.	Е0158-23-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 32 мм	м2	1751,20	478,92	8,74	838683	15305	0,96	1676
					140,81	1,44	246586	2522	0,02	29
14.	Е0110-54-2	Антисептирование пастаминастила рабочего, стропил, подкосов и стоек	м2	3832,79	222,68	0,94	853504	3593	0,11	421
					19,07	0,36	73080	1389	0,00	7
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	16,52	599,34	35,14	9901	580	0,90	15
					142,31	13,23	2351	218	0,07	1
16.	Е0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	3502,39	21,41	1,14	74992	3984	0,03	117
					5,38	0,42	18850	1489	0,00	7
17.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1751,20	128,68	42,80	225339	74960	0,36	638
					58,74	10,56	102869	18497	0,04	66
18.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	1936,82	896,00	--	1735394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	94,25	446,95	0,96	42124	90	0,34	32
					59,00	0,16	5561	15	0,00	0
20.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	338,80	421,97	1,17	142964	396	0,21	72
					32,96	0,18	11167	61	0,00	1
21.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,40	3246,04	102,01	27267	857	6,99	59
					1107,45	39,37	9303	331	0,19	2
22.	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	8,40	6618,00	--	55591	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	-слуховые								
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	8,40	4581,79	1,01	38487	8	0,32	3
					49,28	0,23	414	2	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								5125448
		Раздел: Двери								
29.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	305,66	158,38	23,78	48410	7269	0,91	279
					134,60	8,98	41142	2745	0,04	13
		Итого по разделу: Двери								48410
		Раздел: Окна								
57.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	655,05	270,90	23,78	177453	15577	1,65	1083
					247,12	8,98	161876	5882	0,04	29
58.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	513,40	14,39	1,29	7388	662	0,09	47
					13,10	0,23	6726	118	0,00	1
59.	Е0109-36-3	Демонтаж оконных металлических решеток, сетчатых	м2	57,80	52,68	3,00	3045	173	0,29	17
					48,60	1,13	2809	66	0,01	0
60.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	458,52	371,23	23,59	170215	10816	0,94	431
					156,91	7,99	71945	3662	0,04	18
61.	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	м2	458,52	14400,00	--	6602702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм	м2	-458,52	2800,00	--	-1283859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и	м2	458,52	4963,00	--	2275640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/			--	--	--	--	--	--
64.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	458,52	244,86 108,16	6,97 2,65	112272 49592	3198 1215	0,67 0,01	309 6
65.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	359,10	2860,00 --	-- --	1027026 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /отливов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	107,73	739,16 176,21	1,55 0,59	79630 18984	167 63	1,12 0,00	120 0
		Итого по разделу: Окна								9171512
		Раздел: Витражи								
69.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов входной группы	м2	42,10	289,92 260,20	29,73 11,22	12206 10954	1251 473	1,74 0,05	73 2
70.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,88	184,51 154,79	29,73 11,22	1085 910	175 66	1,05 0,05	6 0
71.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей входной группы	м2	35,79	371,23 156,91	23,59 7,99	13284 5615	844 286	0,94 0,04	34 1
72.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей входной группы площадью проема до 3 м2	м2	5,00	392,85 160,30	24,17 8,22	1963 801	121 41	0,96 0,04	5 0
73.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерлей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,входной группы	м2	35,79	9940,00 --	-- --	355703 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными саренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,00	12700,00 --	-- --	63475 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного	м2	-40,78	2800,00	--	-114192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стекла толщиной 4мм			--	--	--	--	--	--
76.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	40,78	4963,00 --	-- --	202406 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0146-44-2	Разборка деревянных витражей	м2	138,60	289,92 260,20	29,73 11,22	40183 36064	4120 1556	1,74 0,05	242 8
78.	Е0110-91-8	Установка наружных витражей из ПХВ профилей поворотных , при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	97,02	379,30 196,66	23,60 8,22	36800 19080	2289 797	1,18 0,04	114 4
79.	С12061-18 5	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	97,02	9940,00 --	-- --	964379 --	-- --	-- --	-- --
80.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм	м2	-97,02	2800,00 --	-- --	-271656 --	-- --	-- --	-- --
81.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	97,02	4963,00 --	-- --	481510 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи								1787146
ИТОГО:							16302673 1348042	197026 51817		8730 269

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1346213
На металломонтажные работы	100635
Всего накладных расходов:	1446848
Итого с накладными	17749521

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1064971
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18814492
Итого с временными, 1,44 %	19085421
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19343074
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19419416
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19610270
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	43800519
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	876010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44676529
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5361183
Итого с НДС	50037712

Составил:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	**02.04.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	100 090 987,00								
в том числе за май 2014г		50 053 275,00		44 690 424,11				5 362 850,89	
итого									50 053 275,00

Итого к оплате: 50053275 (Пятьдесят миллионов пятьдесят три тысячи двести семдесят пять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с.Тургень Енбекшиказахский район Алматинкой области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КСШ Тургень

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
5.	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	181,20	1269,41	53,03	230017	9609	2,58	467
					375,39	8,98	68021	1627	0,05	9
6.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	353,23	8046,21	300,96	2842132	106308	5,63	1989
					873,00	101,79	308366	35955	0,39	138
7.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	4,80	8314,52	305,59	39910	1467	6,70	32
					1044,00	103,36	5011	496	0,40	2
		Итого по разделу: Стены и перегородки								3112058
		Раздел: Кровля								
12.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	712,80	221,25	0,44	157707	314	0,12	85
					19,58	0,07	13957	50	0,00	0
13.	Е0158-23-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 32 мм	м2	750,51	478,92	8,74	359436	6559	0,96	718
					140,81	1,44	105680	1081	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0110-54-2	Антисептирование пастаминастила рабочего, стропил, подкосов и стоек	м2	1642,63	222,68	0,94	365787	1540	0,11	181
					19,07	0,36	31320	595	0,00	3
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,08	599,34	35,14	4243	249	0,90	6
					142,31	13,23	1008	94	0,07	0
16.	Е0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1501,03	21,41	1,14	32139	1707	0,03	50
					5,38	0,42	8079	638	0,00	3
17.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	750,51	128,68	42,80	96574	32126	0,36	274
					58,74	10,56	44087	7927	0,04	28
18.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	830,07	896,00	--	743740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	40,39	446,95	0,96	18053	39	0,34	14
					59,00	0,16	2383	6	0,00	0
20.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	145,20	421,97	1,17	61270	170	0,21	31
					32,96	0,18	4786	26	0,00	0
21.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	3,60	3246,04	102,01	11686	367	6,99	25
					1107,45	39,37	3987	142	0,19	1
22.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей -слуховые	м2	3,60	6618,00	--	23825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	3,60	4581,79	1,01	16494	4	0,32	1
					49,28	0,23	177	1	0,00	0
24.	Е0158-18-3	Устройство снегодержателей	м	564,00	421,97	1,17	237992	660	0,21	120
					32,96	0,18	18589	102	0,00	1
25.	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	342,00	418,28	0,74	143052	253	0,22	74
					33,48	0,11	11450	38	0,00	0
26.	Е0158-18-12	Устройство обделки крепления радио- и телеантенн из листовой стали	шт	6,00	6387,14	0,31	38323	2	0,59	4
					92,70	--	556	--	0,00	0
27.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над воронками	колпак	26,00	3086,35	8,69	80245	226	2,22	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					349,31	2,81	9082	73	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля								2390568
		Раздел: Покрытие								
28.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	497,59	475,68	19,19	236693	9548	0,04	19
					6,83	6,33	3399	3147	0,02	11
		Итого по разделу: Покрытие								236693
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
60.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	196,51	371,23	23,59	72949	4635	0,94	185
					156,91	7,99	30833	1570	0,04	8
61.	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	м2	196,51	14400,00	--	2829730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм	м2	-196,51	2800,00	--	-550225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	196,51	4963,00	--	975274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	196,51	244,86	6,97	48117	1371	0,67	132
					108,16	2,65	21254	521	0,01	3
65.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	153,90	2860,00	--	440154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /отливов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	46,17	739,16	1,55	34127	72	1,12	52
					176,21	0,59	8136	27	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								3850126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Витражи								
71.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей входной группы	м2	6,32	371,23 156,91	23,59 7,99	2344 991	149 50	0,94 0,04	6 0
72.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей входной группы площадью проема до 3 м2	м2	0,88	392,85 160,30	24,17 8,22	346 141	21 7	0,96 0,04	1 0
73.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерлей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,входной группы	м2	6,32	9940,00 --	-- --	62771 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными саренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	0,88	12700,00 --	-- --	11201 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм	м2	-7,20	2800,00 --	-- --	-20152 --	-- --	-- --	-- --
76.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	7,20	4963,00 --	-- --	35719 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0110-91-8	Установка наружных витражей из ПХВ профилей поворотных , при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	41,58	379,30 196,66	23,60 8,22	15771 8177	981 342	1,18 0,04	49 2
79.	С12061-185	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	41,58	9940,00 --	-- --	413305 --	-- --	-- --	-- --
80.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм	м2	-41,58	2800,00 --	-- --	-116424 --	-- --	-- --	-- --
81.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	41,58	4963,00 --	-- --	206362 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Витражи								611245
		Раздел: Полы								
82.	Е0157-2-8	Разборка мозаичных покрытия полов	1м2	606,00	358,97	192,06	217537	116390	1,11	674
					166,91	72,15	101147	43723	0,40	244
83.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	477,60	11,07	0,04	5287	19	0,08	37
					11,03	0,02	5268	10	0,00	0
84.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	477,60	51,33	4,89	24515	2335	0,34	160
					46,44	0,83	22180	396	0,01	4
85.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	450,00	5,64	0,19	2538	85	0,04	17
					5,45	0,02	2452	9	0,00	0
86.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	475,65	116,63	10,56	55475	5023	0,70	332
					106,07	1,67	50452	794	0,01	7
87.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	2361,60	20,60	0,12	48649	283	0,14	337
					20,48	0,05	48366	118	0,00	0
88.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	2361,60	11,07	0,04	26143	94	0,08	181
					11,03	0,02	26048	47	0,00	0
89.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	2361,60	51,33	4,89	121221	11548	0,34	793
					46,44	0,83	109673	1960	0,01	20
90.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги в спортзале	1м2	157,00	20,60	0,12	3234	19	0,14	22
					20,48	0,05	3215	8	0,00	0
91.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	157,00	11,07	0,04	1738	6	0,08	12
					11,03	0,02	1732	3	0,00	0
92.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	157,00	51,33	4,89	8059	768	0,34	53
					46,44	0,83	7291	130	0,01	1
93.	Е0157-2-8	Разборка бетонного основания полов толщ 100 мм в спортзале	1м2	157,00	1102,07	768,25	173025	120615	2,22	349
					333,82	288,60	52410	45310	0,40	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0157-2-8	Разборка бетонного основания полов толщ 100 мм в коридорах и фойе	1м2	606,00	1102,07	768,25	667854	465559	2,22	1348
					333,82	288,60	202295	174892	0,40	244
95.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	2245,00	5,64	0,19	12662	427	0,04	85
					5,45	0,02	12235	45	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								1367937
		Раздел: Внутренняя отделка								
110.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	7062,22	32,87	--	232135	--	0,23	1612
					32,87	--	232135	--	--	--
111.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	285,90	133,16	23,58	38070	6742	0,74	212
					109,58	4,16	31329	1189	0,02	7
112.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков	м2	4077,85	32,87	--	134039	--	0,23	931
					32,87	--	134039	--	--	--
113.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7853,68	306,32	5,08	2405736	39911	0,85	6683
					156,03	1,21	1225426	9523	0,06	508
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2809981
		ИТОГО:					14380706	940010		18419
							2978618	330026		1312
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3332204		
		На металломонтажные работы						42131		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	3374335
Итого с накладными	17755041
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1065303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18820344
Итого с временными, 1,44 %	19091357
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19349090
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19425455
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19616369
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	43814141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	876283
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44690424
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5362851
Итого с НДС	50053275

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	**02.04.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	165 099 251,00								
в том числе за июнь 2014г		65 008 264,00		58 043 092,86				6 965 171,14	
итого									65 008 264,00

Итого к оплате: 65008264 (Шестьдесят пять миллионов восемь тысячи двести шестьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахский район Алматинкой области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КСШ Турген

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Двери								
30.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	20,79	379,71	40,10	7894	834	1,71	36
					313,09	15,16	6509	315	0,07	2
31.	C12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9	м2	13,23	12300,00	--	162729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-17; ДС21-19	м2	7,56	16500,00	--	124740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	7,00	1960,00	--	13720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9,00	844,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0110-16-1	Установка фрамуг над дверями, площадь проема до 2 м2	м2	3,60	887,29	89,11	3194	321	1,89	7
					313,09	31,56	1127	114	0,13	0
37.	С12061-50	Блоки оконные одностворные -фрамуги	м2	3,60	4530,00	--	16308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	48,00	78,08	48,59	3748	2332	0,18	8
					29,50	18,36	1416	881	0,09	4
39.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,70	530,00	--	1431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	20,70	352,50	25,51	7297	528	0,86	18
					142,88	8,91	2958	184	0,04	1
41.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	20,70	12700,00	--	262890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,08	365,39	103,92	1491	424	0,92	4
					159,65	36,46	651	149	0,15	1
43.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полои полотнами ДС 21-14	м2	4,08	3660,00	--	14933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,82	446,86	128,16	3941	1130	1,03	9
					174,40	44,59	1538	393	0,17	2
45.	С12064-5	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-14	м2	8,82	14500,00	--	127890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	м2	88,97	671,57	39,81	59752	3542	1,32	118
					219,42	15,05	19523	1339	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	19,66	4250,00 -- --	-- -- --	83538 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	69,32	11200,00 -- --	-- -- --	776362 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
49.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2	м2	55,89	527,93 192,26	39,21 14,82	29506 10745	2192 829	1,14 0,07	63 4
50.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	49,27	3760,00 -- --	-- -- --	185240 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-16П внутренние	м2	6,62	3900,00 -- --	-- -- --	25834 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пеной монтажной , площадь проема до 3 м2	м2	144,86	65,06 64,95	0,11 0,06	9426 9409	16 9	0,41 0,00	60 0
53.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	14,49	530,00 -- --	-- -- --	7678 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1500,00 -- --	-- -- --	27000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	46,00	1380,00 -- --	-- -- --	63480 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	65,00	844,00 -- --	-- -- --	54860 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

Итого по разделу: Двери 2088437

Раздел: Окна

Раздел: Витражи

Раздел: Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	477,60	271,39	2,06	129616	984	0,32	155
					47,99	0,45	22920	215	0,00	1
97.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного тол 100 мм	1м2	477,60	865,36	1,20	413296	573	0,27	127
					39,40	0,23	18817	110	0,00	1
98.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	1247,40	224,79	14,01	280401	17476	0,58	728
					85,79	2,21	107014	2757	0,01	15
99.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухих смесей	1м2	1247,40	504,37	14,85	629151	18524	1,54	1916
					243,95	2,32	304303	2894	0,02	30
100.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	1272,35	1350,00	--	1717670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	1077,92	279,62	2,26	301404	2436	0,29	312
					49,84	0,34	53724	366	0,00	2
102.	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	2361,60	585,22	8,95	1382044	21136	0,76	1803
					114,73	1,42	270946	3353	0,02	36
103.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	2361,60	1920,69	5,23	4535902	12351	0,75	1773
					120,11	0,83	283652	1960	0,01	25
104.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	2245,00	178,36	0,09	400418	202	0,09	212
					15,12	0,02	33944	45	0,00	0
105.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного тол 100 мм	1м2	157,00	865,36	1,20	135862	188	0,27	42
					39,40	0,23	6186	36	0,00	0
106.	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	157,00	585,22	8,95	91879	1405	0,76	120
					114,73	1,42	18013	223	0,02	2
107.	Е0111-32-1	Устройство покрытий из брусков 50х70мм в спортзале	м2	157,00	1199,06	21,80	188252	3423	1,62	255
					282,04	8,16	44280	1282	0,04	6
108.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	55,60	123,90	0,33	6889	18	0,14	8
					21,89	0,05	1217	3	0,00	0
109.	Е0115-165	Улучшенная окраска колером	м2	2518,60	180,18	2,35	453799	5919	0,54	1353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	масляным разбеленным деревянных полов			90,05	0,90	226787	2267	0,00	11
		Итого по разделу: Полы								10666580
		Раздел: Внутренняя отделка								
113.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	776,74	306,32	5,08	237930	3947	0,85	661
					156,03	1,21	121196	942	0,06	50
114.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм стен	м2	3193,26	249,55	4,29	796874	13691	0,52	1672
					84,79	1,64	270755	5229	0,01	25
115.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	3193,26	254,87	2,35	813863	7504	0,27	848
					44,77	0,90	142960	2874	0,00	14
116.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхнососстей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	105,78	306,32	5,08	32403	538	0,85	90
					156,03	1,21	16506	128	0,06	7
117.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	105,78	1902,70	5,78	201273	611	1,75	185
					293,22	3,93	31017	415	0,02	2
118.	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растворхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	1508,80	313,40	5,08	472866	7667	0,86	1301
					160,17	1,21	241668	1829	0,06	98
119.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков сухими смесями	м2	1508,80	282,85	4,92	426771	7431	0,64	960
					117,43	1,86	177174	2810	0,01	14
120.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1508,80	260,86	2,91	393587	4394	0,30	451
					50,20	1,10	75738	1660	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	191,51	612,48	7,91	117296	1515	2,06	394
					359,66	2,99	68880	572	0,01	3
122.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов	м2	191,51	285,21	7,65	54621	1465	0,93	177
					162,60	2,90	31140	555	0,01	3
123.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	191,51	254,87	2,35	48811	450	0,27	51
					44,77	0,90	8574	172	0,00	1
124.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1455,90	32,87	--	47855	--	0,23	332
					32,87	--	47855	--	--	--
125.	Е0162-37-1	Протравка после отбивки штукатурки стен нейтрализующим раствором	м2	1455,90	7,13	0,09	10381	131	0,05	71
					7,04	0,02	10250	29	0,00	0
126.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	436,77	306,32	5,08	133791	2220	0,85	372
					156,03	1,21	68150	530	0,06	28
127.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	436,77	249,55	4,29	108996	1873	0,52	229
					84,79	1,64	37034	715	0,01	3
128.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	436,77	254,87	2,35	111319	1026	0,27	116
					44,77	0,90	19554	393	0,00	2
129.	Е0162-36-4	Очистка вручную краски и извести с потолка	м2	722,90	37,04	--	26776	--	0,26	186
					37,04	--	26776	--	--	--
130.	Е0161-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	284,70	616,53	34,56	175526	9839	1,96	559
					331,02	5,74	94241	1634	0,03	9
131.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков сухими смесями	м2	216,87	282,85	4,92	61342	1068	0,64	138
					117,43	1,86	25466	404	0,01	2
132.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по	м2	216,87	260,86	2,91	56573	632	0,30	65
					50,20	1,10	10886	239	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
133.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов толщ 100 мм	1м2	722,90	1102,07	768,25	796686	555368	2,22	1608
					333,82	288,60	241318	208629	0,40	291
134.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного тол 100 мм	1м2	216,87	865,36	1,20	187671	260	0,27	58
					39,40	0,23	8545	50	0,00	0
135.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	216,87	224,79	14,01	48750	3038	0,58	127
					85,79	2,21	18605	479	0,01	3
136.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	33,33	66,12	0,29	2204	10	0,33	11
					58,99	0,11	1966	4	0,00	0
137.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухих смесей	1м2	22,44	1646,77	14,85	36954	333	1,54	34
					243,95	2,32	5474	52	0,02	1
138.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	22,20	279,62	2,26	6207	50	0,29	6
					49,84	0,34	1106	8	0,00	0
139.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	161,10	1223,65	6,40	197130	1031	0,49	79
					75,82	2,39	12215	385	0,01	2
140.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	159,78	178,36	0,09	28498	14	0,09	15
					15,12	0,02	2416	3	0,00	0
141.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича под оконные блоки	м3	4,28	2975,47	1238,47	12747	5306	10,60	45
					1737,00	468,00	7441	2005	2,28	10
142.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев сцены	м3	0,14	23143,99	395,71	3124	53	25,88	3
					4010,63	149,06	541	20	0,72	0
143.	Е0157-12-1	Укладка лаг из брусков площадью свыше 1 0 м2	1м2	14,40	594,66	8,95	8563	129	0,82	12
					124,18	1,42	1788	20	0,02	0
144.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	14,40	1920,69	5,23	27658	75	0,75	11
					120,11	0,83	1730	12	0,01	0
145.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с	м2	7,02	1816,91	17,38	12755	122	2,21	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией			370,01	6,55	2597	46	0,03	0
146.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	м2	1,67	671,57 219,42	39,81 15,05	1124 367	67 25	1,32 0,07	2 0
147.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	1,67	11200,00 --	-- --	18749 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5717675
		Раздел: Наружная отделка								
153.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен корпуса №2 и спортзала	м2	1938,86	32,87 32,87	-- --	63730 63730	-- --	0,23 --	442 --
154.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	м2	237,50	32,87 32,87	-- --	7807 7807	-- --	0,23 --	54 --
155.	Е0162-36-4	Очистка вручную краски и извести со стен корпуса №1	м2	977,30	37,04 37,04	-- --	36199 36199	-- --	0,26 --	251 --
164.	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	397,20	108,61 65,99	0,75 0,29	43141 26210	298 114	0,37 0,00	146 1
165.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм откосов	м2	79,44	330,81 162,60	7,65 2,90	26280 12917	608 230	0,93 0,01	74 1
166.	Е0115-158-2	Окраска откосов на фасаде с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	79,44	306,44 18,11	2,54 0,96	24344 1439	202 76	0,10 0,00	8 0
167.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	1523,46	161,13 79,44	0,77 0,29	245483 121027	1181 438	0,50 0,00	762 2
		Итого по разделу: Наружная отделка								446984
		Раздел: Разные работы								
168.	Е0157-2-8	Разборка старого цементного покрытия отмостки	1м2	364,80	358,97	192,06	130953	70064	1,11	406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					166,91	72,15	60889	26320	0,40	147
173.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	133,94	27,10	--	3630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	133,94	97,38	--	13043	--	0,41	55
					19,48	--	2609	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								147626
ИТОГО:							19067305	800161		22210
							3610435	279770		877

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3992613
Всего накладных расходов:	3992613
Итого с накладными	23059918

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1383595
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24443513
Итого с временными, 1,44 %	24795500
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	25130239
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25229421
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25477376
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	56904993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1138100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58043093
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6965171
Итого с НДС	65008264

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	**02.04.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	230 323 367,00								
в том числе за июль 2014г		65 224 116,00		58 235 817,86				6 988 298,14	
итого									65 224 116,00

Итого к оплате: 65224116 (Шестьдесят пять миллионов двести двадцать четыре тысячи сто шестьнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахский район Алматинкой области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КСШ Турген

А К Т N 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Двери								
46.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	м2	59,32	671,57 219,42	39,81 15,05	39835 13015	2362 893	1,32 0,07	78 4
47.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	13,10	4250,00 --	-- --	55692 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	46,21	11200,00 --	-- --	517574 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2	м2	37,26	527,93 192,26	39,21 14,82	19671 7163	1461 552	1,14 0,07	42 3
50.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	32,84	3760,00	--	123493	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
51.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-16П внутренние	м2	4,42	3900,00	--	17222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пеной монтажной , площадь проема до 3 м2	м2	96,58	65,06	0,11	6284	11	0,41	40
					64,95	0,06	6273	6	0,00	0
53.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	9,66	530,00	--	5119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	32,00	1380,00	--	44160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	44,00	844,00	--	37136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								885686
		Раздел: Окна								
67.	Е0109-36-3	Монтаж решеток стальных оконных	м2	98,40	131,79	5,35	12968	526	0,55	54
					93,15	2,03	9166	199	0,01	1
68.	С12022-16	Ограждения окон	м2	98,40	1340,00	--	131856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								144824
		Раздел: Витражи								
		Раздел: Полы								
98.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	311,85	224,79	14,01	70100	4369	0,58	182
					85,79	2,21	26754	689	0,01	4
99.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из	1м2	311,85	504,37	14,85	157288	4631	1,54	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих смесей			243,95	2,32	76076	723	0,02	7
100.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	318,09	1350,00	--	429417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	269,48	279,62	2,26	75351	609	0,29	78
					49,84	0,34	13431	92	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								732156
		Раздел: Внутренняя отделка								
114.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм стен	м2	5437,16	249,55	4,29	1356839	23312	0,52	2846
					84,79	1,64	461014	8903	0,01	43
115.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	5437,16	254,87	2,35	1385767	12777	0,27	1444
					44,77	0,90	243419	4893	0,00	24
116.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхносостей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	180,12	306,32	5,08	55173	915	0,85	153
					156,03	1,21	28104	218	0,06	12
117.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	180,12	1902,70	5,78	342709	1040	1,75	315
					293,22	3,93	52813	707	0,02	4
118.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растворхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	2569,05	313,40	5,08	805151	13055	0,86	2216
					160,17	1,21	411489	3115	0,06	166
119.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков сухими смесями	м2	2569,05	282,85	4,92	726664	12653	0,64	1635
					117,43	1,86	301674	4785	0,01	23
120.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по	м2	2569,05	260,86	2,91	670161	7482	0,30	768
					50,20	1,10	128960	2826	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
121.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	326,09	612,48	7,91	199721	2580	2,06	671
					359,66	2,99	117282	974	0,01	5
122.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов	м2	326,09	285,21	7,65	93004	2495	0,93	302
					162,60	2,90	53021	946	0,01	5
123.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	326,09	254,87	2,35	83110	766	0,27	87
					44,77	0,90	14599	293	0,00	1
126.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1019,13	306,32	5,08	312179	5179	0,85	867
					156,03	1,21	159017	1236	0,06	66
127.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	1019,13	249,55	4,29	254323	4370	0,52	533
					84,79	1,64	86412	1669	0,01	8
128.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	1019,13	254,87	2,35	259745	2395	0,27	271
					44,77	0,90	45626	917	0,00	4
131.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков сухими смесями	м2	506,03	282,85	4,92	143132	2492	0,64	322
					117,43	1,86	59421	942	0,01	5
132.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	506,03	260,86	2,91	132003	1474	0,30	151
					50,20	1,10	25401	557	0,01	3
134.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного тол 100 мм	1м2	506,03	865,36	1,20	437898	607	0,27	135
					39,40	0,23	19938	116	0,00	1
135.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	506,03	224,79	14,01	113749	7089	0,58	295
					85,79	2,21	43412	1118	0,01	6
136.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	77,77	66,12	0,29	5142	22	0,33	26
					58,99	0,11	4588	9	0,00	0
137.	Е0157-20-	Устройство покрытий из	1м2	52,36	1646,77	14,85	86225	778	1,54	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	керамических плиток на растворе из сухих смесей			243,95	2,32	12773	121	0,02	1
138.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	51,80	279,62	2,26	14484	117	0,29	15
					49,84	0,34	2582	18	0,00	0
139.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	375,90	1223,65	6,40	459970	2406	0,49	183
					75,82	2,39	28501	897	0,01	4
140.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	372,82	178,36	0,09	66496	34	0,09	35
					15,12	0,02	5637	7	0,00	0
142.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев сцены	м3	0,32	23143,99	395,71	7290	125	25,88	8
					4010,63	149,06	1263	47	0,72	0
143.	Е0157-12-1	Укладка лаг из брусков площадью свыше 1 0 м2	1м2	33,60	594,66	8,95	19981	301	0,82	28
					124,18	1,42	4172	48	0,02	1
144.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	33,60	1920,69	5,23	64535	176	0,75	25
					120,11	0,83	4036	28	0,01	0
145.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	16,38	1816,91	17,38	29761	285	2,21	36
					370,01	6,55	6061	107	0,03	1
146.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	м2	3,91	671,57	39,81	2623	156	1,32	5
					219,42	15,05	857	59	0,07	0
147.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	3,91	11200,00	--	43747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0155-5-1	Зашивка торца сцены досками	м2	3,00	1033,23	4,51	3100	14	1,19	4
					178,85	0,72	537	2	0,01	0
149.	Е0110-31-1	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки /3 ступени/	м2	1,35	5337,51	73,15	7206	99	5,63	8
					1001,36	28,13	1352	38	0,14	0
150.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов сцены и ступеней	м2	49,35	180,18	2,35	8892	116	0,54	27
					90,05	0,90	4444	44	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	46,80	249,55	4,29	11679	201	0,52	24
					84,79	1,64	3968	77	0,01	0
152.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	46,80	254,87	2,35	11928	110	0,27	12
					44,77	0,90	2095	42	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								8214388
		Раздел: Наружная отделка								
156.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки и после отбивки штукатурки стен нейтрализующим раствором	м2	2916,60	44,96	0,09	131130	262	0,05	143
					7,04	0,02	20533	58	0,00	1
157.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1938,86	245,81	2,45	476588	4747	0,70	1362
					125,23	0,56	242813	1091	0,03	63
158.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	1938,86	193,60	4,29	375357	8313	0,52	1015
					84,79	1,64	164395	3175	0,01	15
159.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	2916,16	306,44	2,54	893643	7400	0,10	301
					18,11	0,96	52819	2807	0,00	14
160.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	м2	237,50	245,81	2,45	58379	581	0,70	167
					125,23	0,56	29743	134	0,03	8
161.	Е0115-61-1	Дополнительный слой штукатурки цоколя до толщины 35 мм цементным раствором	м2	237,50	247,22	4,23	58715	1005	0,75	178
					134,55	0,90	31956	214	0,06	15
162.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	237,50	193,60	4,29	45979	1018	0,52	124
					84,79	1,64	20138	389	0,01	2
163.	Е0115-158-2	Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	237,50	306,44	2,54	72781	603	0,10	25
					18,11	0,96	4302	229	0,00	1
164.	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	595,80	108,61	0,75	64711	447	0,37	219
					65,99	0,29	39315	171	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм откосов	м2	119,16	330,81	7,65	39419	912	0,93	110
					162,60	2,90	19375	346	0,01	2
166.	Е0115-158-2	Окраска откосов на фасаде с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	119,16	306,44	2,54	36516	302	0,10	12
					18,11	0,96	2158	115	0,00	1
167.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	2285,20	161,13	0,77	368225	1771	0,50	1143
					79,44	0,29	181541	657	0,00	3
		Итого по разделу: Наружная отделка								2621445
		Раздел: Разные работы								
169.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	364,80	271,39	2,06	99003	751	0,32	118
					47,99	0,45	17507	164	0,00	1
170.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	36,48	7986,03	82,51	291331	3010	1,55	57
					225,11	31,16	8212	1137	0,15	6
171.	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска лестничных ступеней с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	98,80	140,40	0,14	13871	14	0,49	48
					78,23	0,03	7729	3	0,00	0
172.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток лестничных	м2	34,70	150,43	0,04	5220	1	0,74	26
					118,89	0,02	4125	1	0,00	0
173.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	535,76	27,10	--	14519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	535,76	97,38	--	52172	--	0,41	219
					19,48	--	10434	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								476116
	ИТОГО:						13074612	150724		19751
							3343441	49604		549

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3266080
На металломонтажные работы	7586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	3273665
Итого с накладными	16348278

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	980897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17329175
Итого с временными, 1,44 %	17578715
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17816028
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17886343
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18062130
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	40342670
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	806853
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41149523
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4937943
Итого с НДС	46087466

Сметчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Тургень Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КСШ Турген

А К Т N 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	238,00	197,20	15,96	46934	3798	1,21	287
					181,24	2,52	43135	600	0,02	5
2.	E0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	шт	238,00	11,72	0,09	2789	21	0,07	16
					11,63	0,02	2768	5	0,00	0
3.	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1865,00	67,96	0,50	126745	932	0,44	813
					67,46	0,09	125813	168	0,00	1
4.	E0165-32-2	Демонтаж манометров узла управления	шт	4,00	3,65	--	15	--	0,02	0
					3,65	--	15	--	--	--
5.	E0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	4,00	6,95	--	28	--	0,04	0
					6,95	--	28	--	--	--
6.	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	20,00	100,07	1,00	2001	20	0,64	13
					99,07	0,16	1981	3	0,00	0
7.	E0165-3-2	Демонтаж вентиля узла управления	шт	18,00	81,18	0,18	1461	3	0,46	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					81,00	0,02	1458	--	0,00	0
8.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	20,00	100,07	1,00	2001	20	0,64	13
					99,07	0,16	1981	3	0,00	0
9.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 65 мм	м	4,00	128,99	1,50	516	6	0,82	3
					127,49	0,25	510	1	0,00	0
10.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм частично с изоляцией	м	6,00	67,96	0,50	408	3	0,44	3
					67,46	0,09	405	1	0,00	0
11.	Е0118-21-4к-0,4	Демонтаж фильтров в узле управления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	62,10	--	62	--	0,91	1
					62,10	--	62	--	0,13	0
12.	Е0165-3-2	Демонтаж кранов воздушных	шт	2,00	81,18	0,18	162	--	0,46	1
					81,00	0,02	162	--	0,00	0
13.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	484,00	4352,10	43,41	2106414	21012	0,78	380
					124,72	16,26	60363	7871	0,08	38
14.	Е0118-7-4	Установка чугунных ребристых труб длиной 2 м	шт	18,00	5092,29	66,11	91661	1190	1,22	22
					199,24	24,75	3586	446	0,12	2
15.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	238,00	65,50	--	15590	--	0,14	33
					25,88	--	6158	--	--	--
16.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	1585,00	433,63	6,60	687298	10461	1,21	1914
					216,83	2,48	343680	3923	0,01	19
17.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	280,00	546,39	15,24	152990	4266	1,89	528
					336,38	5,71	94185	1599	0,03	8
18.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1865,00	12,59	--	23487	--	0,06	107
					12,29	--	22927	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	256,00	296,96	21,06	76023	5392	0,24	62
					44,38	5,41	11361	1386	0,03	8
20.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	256,00	127,00	--	32512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	388,78	45,49	0,25	17685	97	0,03	13
					13,36	0,10	5195	39	0,00	0
22.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	388,78	164,61	0,09	63998	34	0,74	289
					124,20	0,02	48286	10	0,00	0
23.	С130810-254	Хомут, оцинкованная сталь, на нагрузку 150 кг/шт, М10, DB 44 мм	шт	1865,00	50,00	--	93250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42	49,05	6257	589	1,69	20
					292,39	19,69	3509	236	0,09	1
25.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	1390,00	--	11120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4,00	3969,00	--	15876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
28.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	1390,00	--	5560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	1,00	6946,10	88,56	6946	89	1,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм			178,54	33,75	179	34	0,16	0
31.	E0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	4,00	898,17 133,51	19,99 7,49	3593 534	80 30	0,75 0,04	3 0
32.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	65,50 25,88	-- --	131 52	-- --	0,14 --	0 --
33.	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	71,10 62,10	-- --	284 248	-- --	0,36 --	1 --
34.	C131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4,00	541,00 --	-- --	2164 --	-- --	-- --	-- --
35.	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	967,28 64,69	1,96 --	3869 259	8 --	0,36 --	1 --
36.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28 115,40	17,65 6,61	12846 2308	353 132	0,64 0,03	13 1
37.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	431,30 60,03	4,95 1,86	2588 360	30 11	0,34 0,01	2 0
38.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	26,00	296,96 44,38	21,06 5,41	7721 1154	548 141	0,24 0,03	6 1
39.	C11031-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	20,00	215,00 --	-- --	4300 --	-- --	-- --	-- --
40.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	6,00	127,00 --	-- --	762 --	-- --	-- --	-- --
41.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								3634878
		Раздел: Вентиляция								
42.	E0165-27-	Разборка вентиляционных коробов из	м2	91,05	146,03	14,16	13296	1289	0,88	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	плит			131,87	2,23	12007	203	0,02	2
43.	E0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	6,00	411,30	--	2468	--	6,00	36
					411,30	--	2468	--	0,07	0
44.	E0120-12-6	Разборка решеток ветиляционных	шт	16,00	71,10	--	1138	--	1,07	17
					71,10	--	1138	--	0,03	0
45.	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	6,00	1368,22	46,24	8209	277	6,90	41
					1182,49	16,88	7095	101	0,09	1
46.	C131301-18	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А с электродвигателем АИМ80А2	компл	6,00	35900,00	--	215400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	49,20	1196,25	11,44	58855	563	1,40	69
					226,41	4,27	11139	210	0,02	1
48.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,04	1169,35	13,22	5894	67	1,62	8
					261,34	4,95	1317	25	0,02	0
49.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,60	1197,30	16,45	18678	257	1,77	28
					284,63	6,16	4440	96	0,03	0
50.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,12	1169,35	13,22	5987	68	1,62	8
					261,34	4,95	1338	25	0,02	0
51.	E0120-4-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	16,09	1421,30	16,45	22872	265	1,77	28
					284,63	6,16	4580	99	0,03	0
52.	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	16,00	830,85	20,19	13294	323	1,23	20
					204,41	8,44	3271	135	0,04	1
53.	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	8,00	714,85	20,19	5719	161	1,23	10
					204,41	8,44	1635	68	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,20	27,10 --	-- --	791 --	-- --	-- --	-- --
55.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	29,20	100,30 22,40	-- --	2929 654	-- --	0,47 --	14 --
		Итого по разделу: Вентиляция								375529
	ИТОГО:						4010406 835498	52517 17719		4923 92

Накладные расходы :

На общестроительные работы	63105
На сантехнические работы	904319
Всего накладных расходов:	967424
Итого с накладными	4977830

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	298670
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5276500
Итого с временными, 1,44 %	5352482
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5424741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5446151
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5499676
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12283801
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	245676
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12529477
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1503537
Итого с НДС	14033014

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КСШ Тургень

А К Т N 4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	38,00	51,07	0,69	1941	26	0,33	13
					50,38	0,11	1914	4	0,00	0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	10,00	88,41	1,24	884	12	0,57	6
					87,17	0,20	872	2	0,00	0
3.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	94,40	116,90	1,81	11035	171	0,75	71
					115,09	0,29	10864	27	0,00	0
4.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	20,00	81,18	0,18	1624	4	0,46	9
					81,00	0,02	1620	--	0,00	0
5.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	63,00	--	504	--	0,90	7
					63,00	--	504	--	0,04	0
6.	Е0116-20-2	Демонтаж кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	21,60	--	22	--	0,30	0
					21,60	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	581,40	--	581	--	8,50	9
					581,40	--	581	--	0,25	0
8.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	64,00	118,01	1,59	7553	102	0,69	44
					116,42	0,25	7451	16	0,00	0
9.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	48,00	145,63	3,27	6990	157	0,85	41
					142,36	0,52	6833	25	0,00	0
10.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	15,00	244,84	6,45	3673	97	1,43	21
					238,39	1,04	3576	16	0,01	0
11.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	16,00	101,59	3,33	1625	53	0,61	10
					98,26	0,54	1572	9	0,00	0
12.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	16,00	293,06	0,56	4689	9	1,66	27
					292,50	0,09	4680	1	0,00	0
13.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	компл	24,00	161,43	4,65	3874	112	0,99	24
					156,78	0,72	3763	17	0,01	0
14.	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	2,00	150,30	--	301	--	2,15	4
					150,30	--	301	--	0,00	0
15.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	38,00	691,17	483,04	26264	18355	1,37	52
					208,13	185,04	7909	7032	1,02	39
16.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	4,00	341,53	229,14	1366	917	0,73	3
					112,39	88,29	450	353	0,48	2
17.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	38,00	207,90	2,32	7900	88	1,09	41
					163,35	0,36	6207	14	0,00	0
18.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	4,00	302,62	3,80	1210	15	1,32	5
					210,85	0,61	843	2	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								82037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
19.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	38,00	387,53	9,88	14726	375	1,48	56
					266,51	3,69	10127	140	0,02	1
20.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	94,40	638,30	12,04	60255	1136	1,40	132
					248,15	4,50	23425	425	0,02	2
21.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	352,79	5,74	3528	57	0,32	3
					58,99	2,14	590	21	0,01	0
22.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	38,00	296,96	21,06	11285	800	0,24	9
					44,38	5,41	1686	206	0,03	1
23.	С11031-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	38,00	78,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	20,00	521,42	49,05	10428	981	1,69	34
					292,39	19,69	5848	394	0,09	2
25.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	20,00	1390,00	--	27800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	10292,87	28,86	82343	231	1,03	8
					181,13	11,25	1449	90	0,05	0
27.	СПрайс	Огнетушитель ОУ-10	шт	16,00	5486,74	--	87788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Шкаф пожарный ПШ-3 для пожарного рукова и 2х огнетушителей	шт	8,00	10352,34	--	82819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-20-	Установка кранов поливочных, диам.	1кран	1,00	7941,06	1,96	7941	2	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	25 мм			62,10	--	62	--	--	--
30.	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426 1672	172 65	9,78 0,31	10 0
31.	C131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод								410703
		Раздел: Канализация бытовая К1								
32.	E0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	64,00	653,18 140,18	0,37 0,07	41804 8972	24 4	0,73 0,00	47 0
33.	E0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	48,00	774,63 135,00	0,48 0,09	37182 6480	23 4	0,71 0,00	34 0
34.	E0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	15,00	737,78 657,00	6,67 1,13	11067 9855	100 17	3,77 0,01	57 0
35.	C131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	15,00	3570,00 --	-- --	53550 --	-- --	-- --	-- --
36.	C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	15,00	5020,00 --	-- --	75300 --	-- --	-- --	-- --
37.	E0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	16,00	524,90 488,25	3,81 0,59	8398 7812	61 9	2,89 0,01	46 0
38.	C131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	комплект	16,00	5680,00 --	-- --	90880 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	16,00	1750,00 --	-- --	28000 --	-- --	-- --	-- --
40.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	16,00	1750,00 --	-- --	28000 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0165-12-2	Установка моек	компл	24,00	606,17 582,75	7,17 1,22	14548 13986	172 29	3,22 0,01	77 0
42.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	24,00	3850,00 --	-- --	92400 --	-- --	-- --	-- --
43.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	24,00	1750,00 --	-- --	42000 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	2,00	404,58 375,75	3,39 0,47	809 752	7 1	2,15 0,00	4 0
45.	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	2,00	2710,00 --	-- --	5420 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
47.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,10	27,10 --	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
48.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	4,10	97,38 19,48	-- --	399 80	-- --	0,41 --	2 --
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								543868
	ИТОГО:				1036607 152758	24259 8923				907 49
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	22312
На сантехнические работы	157851
Всего накладных расходов:	180162
Итого с накладными	1216770

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67739
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1284509
Итого с временными, 1,44 %	1301742
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1318130
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1322986
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1335126
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2982071
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59641
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3041712
Налог на добавленную стоимость, 12 %	365005
Итого с НДС	3406717

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с.Тргень Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КСШ Тургень

А К Т N 4-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1.	Ц0108-572-7 Демонтаж щитов силовых ВРУ	шт	1,00	189,00	--	189	--	4,00	4
				189,00	--	189	--	--	--
2.	Ц0108-572-2 Демонтаж шкафов освещения	шт	19,00	81,00	--	1539	--	2,00	38
				81,00	--	1539	--	--	--
3.	Е0167-6-1 Демонтаж кабеля	м	6400,00	13,94	0,06	89216	384	0,10	617
				13,88	--	88832	--	0,00	1
4.	Е0167-7-1 Демонтаж выключателей, розеток	шт	615,00	8,42	--	5178	--	0,06	36
				8,42	--	5178	--	--	--
5.	Е0167-7-1 Демонтаж ответвительных коробок	шт	640,00	8,42	--	5389	--	0,06	37
				8,42	--	5389	--	--	--
6.	Е0167-7-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	231,00	29,35	2,80	6780	647	0,18	41
				26,55	0,45	6133	104	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1432,00	113,54	73,85	162589	105753	0,26	376
					39,69	28,10	56836	40239	0,15	221
8.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1432,00	54,58	0,77	78151	1103	0,24	341
					46,67	0,11	66831	158	0,00	1
9.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
10.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	7,00	59,11	28,22	414	198	0,18	1
					30,89	10,67	216	75	0,05	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								349575

Раздел: Монтажные работы

Раздел: Заземление

ИТОГО:					349575	108146				1492
					231212	40599				224

Накладные расходы :

На монтажные работы	104320
На общестроительные работы	148041
Всего накладных расходов:	252360
Итого с накладными	601936

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36116
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	638052
Итого с временными, 1,44 %	647240
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	655978
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	658567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	665039

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1485398
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29708
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1515106
Налог на добавленную стоимость, 12 %	181813
Итого с НДС	1696919

Принял:

Сдал:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2014 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	02.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	277 768 000,00								
в том числе за август 2014г		47 444 633,00		42 361 279,46				5 083 353,54	
итого									47 444 633,00

Итого к оплате: 47444633 (Сорок семь миллионов четыресто сорок четыре тысячи шестьсот тридцать три) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тргень Енбекшиказахский район

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тргень Енбекшиказахский район

А К Т N 5-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
11.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	1310,00	195,71	137,68	256384	180365	0,37	489
					58,03	53,01	76019	69443	0,29	381
12.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	10,00	302,62	3,80	3026	38	1,32	13
					210,85	0,61	2108	6	0,00	0
13.	Е0167-5-1 2	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	м	1390,00	45,45	0,49	63176	681	0,30	423
					44,96	0,07	62494	97	0,00	1
14.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	15,55	137,52	--	2138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 15 км	т	15,55	108,20	108,20	1683	1683	--	--
					--	21,64	--	337	0,45	7
		Итого по разделу: Демонтажные работы								326407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
16.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00 630,00	241,00 56,30	3458 630	241 56	4,00 0,33	4 0
17.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70 441,00	32,70 4,50	1009 441	33 4	2,00 0,03	2 0
18.	С151801-88	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП2-100/Н2 М1 56, 67 Б сталь	шт	1,00	10300,00 --	-- --	10300 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
20.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	4,00	418,00 --	-- --	1672 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00 340,00	28,00 4,50	3448 1360	112 18	2,00 0,03	8 0
22.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-60 М1Б 56, 67, силумин	шт	2,00	3280,00 --	-- --	6560 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151801-85	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М3Б	шт	2,00	1670,00 --	-- --	3340 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
25.	СПрайс	Счетчик СА4У-Э704-Т3	шт	1,00	2429,84 --	-- --	2430 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С151803-198	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, размер 600х600х200 мм, тип К656М-У3	шт	1,00	7520,00 -- --	-- -- --	7520 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	Ц0108-572-2	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на металлическом основании	шт	10,00	397,60 270,00	67,40 15,80	3976 2700	674 158	2,00 0,09	20 1
28.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10,00	862,00 340,00	28,00 4,50	8620 3400	280 45	2,00 0,03	20 0
29.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-60 М1Б 56, 67, силумин	шт	10,00	3280,00 -- --	-- -- --	32800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	90,00	501,20 227,00	13,20 2,30	45108 20430	1188 207	1,00 0,01	90 1
31.	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	50,00	919,00 -- --	-- -- --	45950 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	40,00	1250,00 -- --	-- -- --	50000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	10,00	3100,00 -- --	-- -- --	31000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	Ц0108-572-2	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до	шт	8,00	397,60	67,40	3181	539	2,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000x800 мм, устанавливаемый на металлическом основании			270,00	15,80	2160	126	0,09	1
35.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	862,00	28,00	6896	224	2,00	16
					340,00	4,50	2720	36	0,03	0
36.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-60 М1Б 56, 67, силумин	шт	8,00	3280,00	--	26240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	56,00	501,20	13,20	28067	739	1,00	56
					227,00	2,30	12712	129	0,01	1
38.	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	32,00	919,00	--	29408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	16,00	1250,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	8,00	1250,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	шт	8,00	3100,00	--	24800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-572 -2	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на металлическом основании	шт	1,00	397,60	67,40	398	67	2,00	2
					270,00	15,80	270	16	0,09	0
43.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	50,00	435,14 427,50	7,64 1,19	21757 21375	382 59	2,47 0,01	124 1
45.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	50,00	4590,00 --	-- --	229500 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	181,00	329,06 326,25	2,81 0,45	59560 59051	509 81	1,87 0,00	338 1
47.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	5,00	2480,00 --	-- --	12400 --	-- --	-- --	-- --
48.	С151702-33	Светильники тип ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2	шт	35,00	2290,00 --	-- --	80150 --	-- --	-- --	-- --
49.	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	76,00	2930,00 --	-- --	222680 --	-- --	-- --	-- --
50.	С151702-56	Светильники тип ЛСП16-2Х40-001-У35-УХЛ4	шт	65,00	3220,00 --	-- --	209300 --	-- --	-- --	-- --
51.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	492,00	82,00 --	-- --	40344 --	-- --	-- --	-- --
52.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	66,00	101,00 --	-- --	6666 --	-- --	-- --	-- --
53.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	562,00	14,00 --	-- --	7868 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	210,00	74,51 74,48	0,03 --	15647 15641	6 --	0,47 --	98 --
55.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	150,00	242,00 --	-- --	36300 --	-- --	-- --	-- --
56.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	60,00	264,00 --	-- --	15840 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	405,00	37,55	--	15208	--	0,24	97
					37,55	--	15208	--	--	--
58.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	405,00	226,00	--	91530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,61	16300,00	--	10024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	640,00	746,30	28,25	477632	18080	2,30	1472
					399,05	2,88	255392	1840	0,02	11
61.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	640,00	244,00	--	156160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	6332,00	108,94	0,13	689808	823	0,62	3943
					108,81	0,02	688985	127	0,00	1
63.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,92	52100,00	--	152080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,29	60500,00	--	198864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,13	109800,00	--	13835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	58,00	111,96	0,18	6494	10	0,64	37
					111,78	0,02	6483	1	0,00	0
67.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,06	257800,00	--	14952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	10,00	11,86	--	119	--	0,07	1
					11,86	--	119	--	--	--
69.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,01	19900,00	--	199	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2			--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1390,00	108,60 39,60	48,90 12,20	150954 55044	67971 16958	0,22 0,07	306 98
71.	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	133,20	664,00 --	-- --	88445 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	5,80	777,00 --	-- --	4507 --	-- --	-- --	-- --
73.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	14,00	373,80 78,80	-- --	5233 1103	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								3461007
		Раздел: Заземление								
74.	Е0101-162 -3	Разработка траншей для контуров заземления вручную	м3	27,00	481,50 481,50	-- --	13000 13000	-- --	2,78 --	75 --
75.	Ц0108-472 -6	Демонтаж заземления	м	80,00	8,37 8,37	-- --	670 670	-- --	0,16 --	13 --
76.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	м	20,00	88,90 27,90	3,10 0,30	1778 558	62 6	0,16 0,00	3 0
77.	Ц0108-472 -9	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10, 16 мм	м	40,00	93,50 32,40	3,10 0,30	3740 1296	124 12	0,18 0,00	7 0
78.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	20,00	78,30 64,60	2,10 0,30	1566 1292	42 6	0,39 0,00	8 0
79.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,00	134,10	--	3621	--	0,97	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	3621	--	--	--
		Итого по разделу:								24375
		Заземление								

ИТОГО:	3811791	274931	7712
	1327348	89779	506

Накладные расходы :

На монтажные работы	1172726
На общестроительные работы	150060
Всего накладных расходов:	1322786
Итого с накладными	5134577

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	307929
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5442506
Итого с временными, 1,44 %	5520843
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5595342
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5617416
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5672600
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12670036
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	253401
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12923437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1550812
Итого с НДС	14474249

Сдал:

ДЛЯ ОРМ №2

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказаского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Турген Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с. Турген Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 5-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2К-0,3	Демонтаж- приемно-контрольные, блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	2148,10	1,60	2148	2	38,00	38
					2146,50	--	2146	--	--	--
2.	Ц0110-667 -1К-0,3	Демонтаж- приемно-контрольные, блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	1284,10	1,60	1284	2	23,00	23
					1282,50	--	1282	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2К-0,3	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	187,00	105,70	1,60	19766	299	2,00	374
					104,10	--	19467	--	--	--
4.	Ц0110-669 -9К-0,3	Демонтаж-Детектор движения	шт	10,00	144,10	1,60	1441	16	3,00	30
					142,50	--	1425	--	--	--
5.	Ц0110-669 -4К-0,3	Демонтаж-датчика магнитно-контактный на открывание окон,дверей	шт	48,00	250,00	1,60	12000	77	5,00	240
					248,40	--	11923	--	--	--
6.	Ц0110-683 -13К-0,3	Демонтаж сирены мощная 1 кВт	шт	3,00	594,00	--	1782	--	25,00	75
					594,00	--	1782	--	--	--
7.	Ц0108-593 -11К-0,3	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	13,00	130,30	91,00	1694	1183	0,82	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,30	25,70	511	334	0,15	2
8.	Ц0108-545 -1К-0,3	Демонтаж-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	18,00	163,20	19,50	2938	351	3,00	54
					143,70	2,30	2587	41	0,01	0
9.	Ц0108-545 -5К-0,3	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	97,00	126,70	22,60	12290	2192	2,00	194
					104,10	2,30	10098	223	0,01	1
10.	Ц0110-669 -3К-0,3	Демонтаж- блок питания и контроля	шт	3,00	282,40	1,60	847	5	5,00	15
					280,80	--	842	--	--	--
11.	Ц0108-397 -1К-0,3	Демонтаж кабельного канала	м	890,00	20,04	15,30	17836	13617	0,09	80
					4,74	3,20	4219	2848	0,02	17
12.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля и провода	м	3400,00	13,94	0,06	47396	204	0,10	328
					13,88	--	47192	--	0,00	0
13.	Е0167-5-1 2	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	м	10,00	45,45	0,49	454	5	0,30	3
					44,96	0,07	450	1	0,00	0
14.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1800,00	113,54	73,85	204372	132930	0,26	472
					39,69	28,10	71442	50580	0,15	277
15.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1800,00	72,44	0,81	130383	1458	0,33	589
					64,49	0,14	116082	252	0,00	1
16.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
17.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -24	шт	1,00	7246,42	--	7246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
19.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -8	шт	1,00	5490,66	--	5491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	116,00	369,90	1,60	42908	186	2,00	232
					347,00	--	40252	--	--	--
21.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3	шт	116,00	157,13	--	18228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	60,00	369,90	1,60	22194	96	2,00	120
					347,00	--	20820	--	--	--
23.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	шт	60,00	391,91	--	23515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	11,00	259,10	--	2850	--	1,00	11
					239,00	--	2629	--	--	--
25.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР -513-10	шт	11,00	314,27	--	3457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-669 -9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	шт	10,00	484,90	1,60	4849	16	3,00	30
					475,00	--	4750	--	--	--
27.	СПрайс	Детектор-датчик движения Шорох-2	шт	10,00	3252,85	--	32529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	48,00	195,70	--	9394	--	1,00	48
					178,00	--	8544	--	--	--
29.	СПрайс	СМК датчик для блокировки дверей и окон ИО 102-11м	шт	48,00	66,55	--	3194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	3,00	3220,00	--	9660	--	25,00	75
					1980,00	--	5940	--	--	--
31.	СПрайс	Сирена-Оповищатель звуковой маяк-12-3М	шт	3,00	249,25	--	748	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	1511-2002	Аккумулятор 7 а/час	шт	6,00	1360,59	--	8164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	13,00	241,70	91,00	3142	1183	0,82	11
					131,00	25,70	1703	334	0,15	2
34.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	13,00	457,00	--	5941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	18,00	843,50	19,50	15183	351	3,00	54
					479,00	2,30	8622	41	0,01	0
36.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	97,00	688,60	22,60	66794	2192	2,00	194
					347,00	2,30	33659	223	0,01	1
37.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	97,00	509,00	--	49373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	18,00	2690,00	--	48420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3,00	994,30	1,60	2983	5	5,00	15
					936,00	--	2808	--	--	--
40.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 24	шт	3,00	7653,34	--	22960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	2510,00	61,10	0,80	153361	2008	0,28	703
					48,80	0,10	122488	251	0,00	1
42.	Ц0108-398 -1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	890,00	5,40	2,30	4806	2047	0,01	9
					2,50	0,70	2225	623	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С151607-2 51прим	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2	1000м	1,65	15300,00 --	-- --	25245 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151601-3 65	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,53	36500,00 --	-- --	56028 --	-- --	-- --	-- --
45.	С151601-3 80	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	54100,00 --	-- --	9738 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151604-1 00	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,04	52800,00 --	-- --	1848 --	-- --	-- --	-- --
47.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60 39,60	48,90 12,20	1086 396	489 122	0,22 0,07	2 1
48.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	1,00	579,00 --	-- --	579 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	890,00	170,10 15,80	15,30 3,20	151389 14062	13617 2848	0,09 0,02	80 17
50.	С151803-6 1	Канал для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 габаритные размеры 2000х50х24 мм	шт	5,00	244,00 --	-- --	1220 --	-- --	-- --	-- --
51.	С151803-7 3	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	шт	880,00	255,00 --	-- --	224400 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1507552 571776	174535 58721		4170 325

Накладные расходы :

На монтажные работы	329210
На общестроительные работы	214520
Всего накладных расходов:	543731
Итого с накладными	2051282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118415
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2169697
Итого с временными, 1,44 %	2199822
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2228471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2236960
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2258181
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5043760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100875
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5144635
Налог на добавленную стоимость, 12 %	617356
Итого с НДС	5761991

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахксого района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Турген Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Турген Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 5-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	75,00	78,35	72,93	5876	5470	0,04	3
					5,42	26,97	406	2023	0,11	8
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	30,00	847,80	--	25434	--	5,09	153
					847,80	--	25434	--	--	--
3.	Е010333-А15-1	Вывоз лишнего грунта и асфальтобетона	т	34,02	108,20	108,20	3681	3681	--	--
					--	21,64	--	736	0,45	15
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,44	7,57	7,57	261	261	--	--
					--	2,46	--	85	0,01	0
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	51,66	167,18	--	8637	--	1,21	63
					167,18	--	8637	--	--	--
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	34,44	25,65	5,38	883	185	0,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20,27	--	698	--	--	--
7.	Ц0108-142 -1К-0,3	Разборка постели при одном кабеле в траншее	м	300,00	10,98	8,34	3294	2502	0,06	18
					2,64	2,07	792	621	0,01	4
8.	Е0134-101 -1К-0,3	Разборка трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,18	8235,00	--	1482	--	175,00	32
					8235,00	--	1482	--	--	--
9.	Ц0108-143 -1К-0,3	Разборка покрытия кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	180,00	9,69	7,11	1744	1280	0,06	11
					2,58	1,77	464	319	0,01	2
10.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	180,00	13,94	0,06	2509	11	0,10	17
					13,88	--	2498	--	0,00	0
11.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	14,00	9,32	0,23	130	3	0,06	1
					9,09	0,05	127	1	0,00	0
12.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	120,00	13,94	0,06	1673	7	0,10	12
					13,88	--	1666	--	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								55605
		Раздел: Силовое электроснабжение								
13.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180,00	36,70	27,80	6606	5004	0,06	11
					8,80	6,90	1584	1242	0,04	7
14.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	13,50	1400,00	--	18900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	180,00	32,40	23,70	5832	4266	0,06	11
					8,60	5,90	1548	1062	0,03	6
16.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,44	12200,00	--	17568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,18	229872,38	--	41377	--	175,00	32
					27450,00	--	4941	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	180,00	73,10	20,80	13158	3744	0,14	25
					23,40	4,40	4212	792	0,03	5
19.	С151601-7 01	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,182	124400,00	--	382392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	1547,60	1,60	3095	3	6,00	12
					1046,00	--	2092	--	--	--
21.	С151610-2 5	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	2,00	16500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электроснабжение								521928
		Раздел: Наружное освещение								
22.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	14,00	4796,83	1831,40	67156	25640	12,00	168
					1977,75	625,01	27688	8750	2,34	33
23.	Ц0108-598 -2	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на стене или колонне	т	1,40	20876,00	932,00	29226	1305	121,00	169
					19730,00	232,00	27622	325	1,35	2
24.	Е0106-1-2	Бетонирование столбов освещения	м3	1,34	9402,74	98,32	12637	132	4,41	6
					695,25	37,15	934	50	0,18	0
25.	С12021-26 1	Металлоконструкции опорной рамы из циллиндрического телескопического отвода	кг	1400,00	114,00	--	159600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-596 -7	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 500 Вт	шт	14,00	1508,00	549,00	21112	7686	3,20	45
					536,00	120,00	7504	1680	0,70	10
27.	С151703-3 6	Светильник торшерный	шт	14,00	26000,00	--	364000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип	шт	14,00	496,00	--	6944	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЛ125/6/			--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	36,70 8,80	27,80 6,90	4404 1056	3336 828	0,06 0,04	7 5
30.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,00	1400,00 --	-- --	12600 --	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	73,10 23,40	20,80 4,40	8772 2808	2496 528	0,14 0,03	17 3
32.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,12	60500,00 --	-- --	7260 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружное освещение								693711
		ИТОГО:					1271243 124193	67012 19042		815 100

Накладные расходы :

На монтажные работы	81714
На общестроительные работы	49804
Всего накладных расходов:	131518
Итого с накладными	1402761

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	84166
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1486927
Итого с временными, 1,44 %	1508339
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1528702
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1534735
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1549818
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3461596
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69232
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3530828
Налог на добавленную стоимость, 12 %	423699
Итого с НДС	3954527

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания КСШ Турген в с.Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 5-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Сети водопровода									
1.	E0101-164-3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	68,80	447,64	--	30797	--	2,85	196
				447,64	--	30797	--	--	--
2.	E0101-166-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	63,40	192,26	--	12189	--	1,39	88
				192,26	--	12189	--	--	--
3.	E0122-11-1К=0,6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,06	20493,00	--	1148	--	198,95	11
				20493,00	--	1148	--	22,63	1
4.	E0122-11-2К=0,6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	21269,25	--	723	--	205,85	7
				21269,25	--	723	--	25,80	1
5.	E0123-1-1 Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,50	1874,38	190,65	8435	858	1,17	5
				176,73	71,44	795	321	0,35	2
6.	E0122-11-1 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,06	56535,36	22346,36	3166	1251	198,95	11
				34155,00	5873,35	1913	329	22,63	1
7.	C130804-7 Трубы для водоснабжения	м	56,56	247,00	--	13970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	56,00	82,97 -------- 44,38	21,06 -------- 5,41	4646 -------- 2485	1179 -------- 303	0,24 -------- 0,03	14 -------- 2
9.	C11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	м	56,00	275,00 -------- --	-- -------- --	15400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,00	367,41 -------- 79,96	282,05 -------- 73,72	4776 -------- 1039	3667 -------- 958	0,48 -------- 0,28	6 -------- 4
11.	C130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	1,10	482,00 -------- --	-- -------- --	530 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	C130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	10шт	0,20	384,00 -------- --	-- -------- --	77 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	60907,51 -------- 35448,75	25407,51 -------- 6691,79	2071 -------- 1205	864 -------- 228	205,85 -------- 25,80	7 -------- 1
14.	C130804-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75x12,5 мм	м	34,00	1950,00 -------- --	-- -------- --	66300 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	553,48 -------- 292,39	100,06 -------- 39,38	553 -------- 292	100 -------- 39	1,50 -------- 0,19	1 -------- 0
		Итого по разделу: Сети водопровода								164782
		Раздел: Сети канализации и септик								
16.	E0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	36,00	217,47 -------- 217,35	0,12 -------- 0,05	7829 -------- 7825	4 -------- 2	2,30 -------- 0,00	83 -------- 0
17.	E0123-2-1 K=0,6	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,05	36579,60 -------- 36579,60	-- -------- --	1829 -------- 1829	-- -------- --	361,00 -------- 3,17	18 -------- 0
18.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	44,60	447,64 -------- 447,64	-- -------- --	19965 -------- 19965	-- -------- --	2,85 -------- --	127 -------- --
19.	E0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	34,00	192,26	--	6537	--	1,39	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	котлованов и ям в грунтах 3 группы			192,26	--	6537	--	--	--
20.	Е0116-1-4	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 125 мм	м	36,00	966,61 141,28	31,01 11,61	34798 5086	1116 418	0,88 0,06	32 2
21.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,40	1874,38 176,73	190,65 71,44	4499 424	458 171	1,17 0,35	3 1
22.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,05	474909,40 70110,90	2167,40 812,81	23745 3506	108 41	415,15 3,96	21 0
23.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	3,20	13040,59 2458,13	1658,79 570,30	41730 7866	5308 1825	14,36 2,15	46 7
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,00	252,00 42,95	4,77 1,80	4032 687	76 29	0,24 0,01	4 0
25.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,80	13254,99 1474,88	301,37 113,85	10604 1180	241 91	9,27 0,56	7 0
26.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	28,80	112,50 112,50	-- --	3240 3240	-- --	0,83 --	24 --
27.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	28,80	76,60 --	76,60 15,32	2206 --	2206 441	-- 0,32	-- 9
		Итого по разделу: Сети канализации и септик								161013
	ИТОГО:						325795 110731	17436 5196		759 31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	105312
На сантехнические работы	15498
Всего накладных расходов:	120809
Итого с накладными	446605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26796
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	473401
Итого с временными, 1,44 %	480218
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	486701
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	488622
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	493424
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1102087
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22042
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1124129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134895
Итого с НДС	1259024

Составил:

Сдал:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 106

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания КСШ Тургень в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N 5-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные и земляные работы								
1.	E0109-36-3	Демонтаж ограждениий сетчатых	м2	622,80	48,60	--	30268	--	0,29	179
					48,60	--	30268	--	0,01	3
2.	E0107-24-1К-0,8	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	264,00	149,40	--	39442	--	0,92	243
					149,40	--	39442	--	0,40	105
3.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	170,14	408,11	169,61	69435	28857	1,55	264
					238,50	4,07	40577	693	0,01	2
4.	E0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	м3	378,08	96,07	73,68	36323	27857	0,16	59
					22,39	14,80	8465	5596	0,06	21
5.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	784,00	122,85	--	96314	--	0,77	601
					122,85	--	96314	--	--	--
6.	E0107-25-3К-0,8	Демонтаж ворот распашных с установкой бетонных столбов	шт	1,00	1153,80	--	1154	--	6,82	7
					1153,80	--	1154	--	2,97	3
7.	C01031-A1	Погрузка изделий из сборного	т	893,38	152,80	--	136508	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	893,38	108,20 -------- 21,64	-- -------- --	96664 -------- 19333	-- -------- --	0,45 -------- --	406 -------- --
		Итого по разделу: Демонтажные и земляные работы								506107
		Раздел: Ограждение								
9.	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	м	610,00	3262,65 -------- 132,17	178,99 -------- 57,81	1990216 -------- 80624	109184 -------- 35264	0,80 -------- 0,28	489 -------- 172
10.	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	м	610,00	1180,78 -------- 139,42	2,07 -------- 0,62	720276 -------- 85046	1263 -------- 378	0,81 -------- 0,00	494 -------- 1
11.	У1-34-11	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, строительные работы	ворота	2,00	48262,87 -------- 3811,50	2526,67 -------- 778,32	96526 -------- 7623	5053 -------- 1557	23,00 -------- 3,80	46 -------- 8
12.	У1-34-12	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	27256,63 -------- 3236,87	47,46 -------- 14,96	54513 -------- 6474	95 -------- 30	19,00 -------- 0,06	38 -------- 0
		Итого по разделу: Ограждение								2861531
		Раздел: Покрытие								
13.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1170,00	338,84 -------- 6,91	42,86 -------- 10,99	396447 -------- 8086	50150 -------- 12863	0,05 -------- 0,04	54 -------- 44
14.	Е0127-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	1170,00	241,94 -------- 4,43	15,50 -------- 3,53	283074 -------- 5180	18138 -------- 4124	0,03 -------- 0,01	32 -------- 15
15.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1170,00	475,68 -------- 6,83	19,19 -------- 6,33	556544 -------- 7992	22452 -------- 7400	0,04 -------- 0,02	45 -------- 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ								
16.	Е0127-54-3		м2	1170,00	223,77	--	261806	--	0,00	0
					0,05	--	54	--	--	--
17.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1170,00	504,57	19,19	590347	22452	0,04	45
					6,83	6,33	7992	7400	0,02	26
18.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	263,00	1435,69	43,25	377587	11376	1,21	319
					183,60	18,19	48287	4784	0,07	18
19.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	360,20	886,88	21,85	319453	7869	0,71	257
					109,89	9,18	39582	3307	0,04	13
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	478,00	610,88	8,29	292003	3962	0,80	384
					124,98	2,20	59741	1050	0,01	4
21.	С143003-10		м3	21,51	26000,00	--	559260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								3636522
		Раздел: Озеленение								
		Раздел: МАФы								
ИТОГО:							7004160	308708		3962
							592234	84446		460

Накладные расходы :

На общестроительные работы	687855
На металломонтажные работы	109977
Всего накладных расходов:	797831
Итого с накладными	7801992

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	468119
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8270111
Итого с временными, 1,44 %	8389201
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8502455
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8536012
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8619904
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19252987
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	385064
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19638252
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2356590
Итого с НДС	21994842

Принял:

Сдал: