Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №33 с ДМЦ" с. Пафилова Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	03.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №33 с ДМЦ" с. Панфилова Талгарского района Алматинской области									
Всего по объекту	56 474 040,00								
в том числе за май 2015г		56 474 040,00		50 423 250,00				6 050 790,00	
итого									56 474 040,00

Итого к оплате: 56 474 040 (Пятьдесят шесть миллионов четыресто семьдесят четыре тысяч сорок) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО, Ерсеркин инжиниринг
тех.надзор Абдрешов Е.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов

Договор № 77

Акт №1

приемки выполненных работ за май

(локальная смета №2-1-1)

Общ.-стр. работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутренняя отделка								
		1.1. I этаж								
1	Е62-36-1	Очистка потолка от набела	1028,828	25,7	–	26441	–	25119	0,178	183
		м2		25,7	–	26441	–	95	–	–
2	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (3478,59+691,35+142,24+287,52(откосы))	1839,88	32,87	–	60477	–	54429	0,2282	420
		м2		32,87	–	60477	–	90	–	–
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	65,52	133,16	23,58	8725	1545	7080	0,743	49
		м2		109,58	4,16	7180	273	95	0,0234	2
4	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (2572,07-62,91	1003,664	204,11	4,93	204858	4948	113741	0,63653	639
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	117860	1867	95	0,00911	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1003,664	260,86	2,91	261816	2921	48914	0,299	300
				50,2	1,1	50384	1104	95	0,00538	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
6	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	25,164	19,52	0,15	491	4	379	0,1058	3
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	397	2	95	0,00025	–
7	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (4312,18-163,8)	1659,352	306,32	5,08	508293	8430	247871	0,851	1412
				156,03	1,21	258909	2008	95	0,06463	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
8	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	115,008	612,47	7,91	70439	910	39623	2,0585	237
				359,66	2,99	41364	344	95	0,01463	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
9	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под кафель)	65,52	247,23	4,23	16199	277	8431	0,7475	49
				134,55	0,9	8816	59	95	0,06313	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
10	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	65,52	1066,64	2,63	69886	172	23898	2,3	151
				382,95	0,99	25091	65	95	0,00488	–
		м2 поверхности облицовки								
11	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	90,232	19,52	0,15	1761	14	1359	0,1058	10
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	1425	5	95	0,00025	–
12	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (4312,18-225,58-163,8)	1569,12	170,8	4,29	268006	6732	128838	0,52348	821
				84,79	1,64	133046	2573	95	0,00788	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	115,008	252,06	7,65	28989	880	18082	0,92644	107
				162,6	2,9	18700	334	95	0,01415	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стени откосов, подготовленных под окраску (4312,18-225,58-163,8-1034,47+287,52)	1270,34	254,87	2,35	323772	2985	55115	0,26565	337
				44,77	0,9	56873	1143	95	0,00438	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
15	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (панели)	413,788	126,51	2,01	52348	832	23798	0,3565	148
				59,78	0,76	24736	314	95	0,00375	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
		1.2. II этаж								
16	Е62-36-1	Очистка потолка от набела	334,42	25,7	–	8595	–	8165	0,178	60
		м2		25,7	–	8595	–	95	–	–
17	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (1164,69+143,67+110,32)	567,472	32,87	–	18653	–	16788	0,2282	129
				32,87	–	18653	–	90	–	–
		м2								
18	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	44,128	133,16	23,58	5876	1041	4769	0,743	33
				109,58	4,16	4836	184	95	0,0234	1
		м2								
19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (чернавой и чиставой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	334,42	204,11	4,93	68258	1649	37898	0,63653	213
				117,43	1,86	39271	622	95	0,00911	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
20	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	334,42	260,86	2,91	87237	973	16298	0,299	100
				50,2	1,1	16788	368	95	0,00538	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
21	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (1418,68-110,32)	523,344	306,32	5,08	160311	2659	78176	0,851	445
				156,03	1,21	81657	633	95	0,06463	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
22	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	58,384	612,47	7,91	35758	462	20114	2,0585	120
				359,66	2,99	20998	175	95	0,01463	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
23	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под кафель)	44,128	247,23	4,23	10910	187	5678	0,7475	33
				134,55	0,9	5937	40	95	0,06313	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
24	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	44,128	1066,64	2,63	47069	116	16096	2,3	101
				382,95	0,99	16899	44	95	0,00488	–
		м2 поверхности облицовки								
25	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (чернавой и чиставой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	523,344	170,8	4,29	89387	2245	42970	0,52348	274
				84,79	1,64	44374	858	95	0,00788	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
26	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (чернавой и чиставой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	58,384	252,06	7,65	14716	447	9179	0,92644	54
				162,6	2,9	9493	169	95	0,01415	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
27	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (1479,8-110,32-143,67+145,96)	524,26	254,87	2,35	133618	1232	22746	0,26565	139
				44,77	0,9	23471	472	95	0,00438	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
28	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (панели)	57,468	126,51	2,01	7270	116	3305	0,3565	20
				59,78	0,76	3435	44	95	0,00375	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
	Раздел 2. Окна									
		2.1. Замена окон								
29	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок, фрамуг в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	78,4	215,57	21,24	16901	1665	16735	1,2873	101
				194,33	3,31	15235	260	108	0,0289	2
		шт								
30	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	419,648	74,9	6,81	31432	2858	31349	0,4611	194
				68,09	1,08	28574	453	108	0,0093	4
		м2								
31	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	267,648	146,99	6,63	39342	1775	40873	0,9497	254
				140,36	1,04	37567	278	108	0,0125	3
		м2								
32	Е10-91-6	Установка оконных блоков (Ок-1, Ок-3) из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (4,92х136шт+9,8х4шт)	283,392	371,23	23,59	105204	6685	50469	0,93898	266
				156,91	7,99	44467	2264	108	0,039	11
		м2 проемов								
33	Е10-91-1	Установка оконных блоков (Ок-5) из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	3,2	537,53	23,97	1720	77	945	1,58953	5
				265,62	7,73	850	25	108	0,03775	–
		м2 проемов								
34	Е10-91-2	Установка оконных блоков (Ок-2, Ок-4) из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (141,6+6)	59,04	406,32	23,17	23989	1368	11936	1,0741	63
				179,48	7,73	10596	456	108	0,03775	2
		м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	283,392	5206		1475339				
36	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (141,6+6+8) *м2*	62,24	4472		278337				
37	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 (ФМ-1,2) *м2 проемов*	74,016	1263,85 442,46	100,12 35,3	93545 32749	7410 2613	38191 108	2,7025 0,14363	200 11
38	6-1-55	Фрамуги ОС для общественных зданий (162+23,04) *м2*	74,016	5530		409308				
39	Е15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом в жилых и общественных зданиях *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	74,016	448,19 57,19	2,18 0,79	33173 4233	161 58	4076 95	0,3634 0,004	27 –
40	Е10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м *м2 проемов*	267,648	153,7 74,27	4,8 1,8	41137 19878	1285 482	21989 108	0,4623 0,00888	124 2
41	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	164,16	2030		333245				
42	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм К=-1,000;	-419,648	2800		-1175014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
43	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	419,648	4963		2082713				
		м2								
		2.2. Витражи								
44	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-1)	7,392	442,78	26,74	3273	198	1796	1,29065	10
		м2 проемов		215,67	9,29	1594	69	108	0,04538	–
45	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,392	4472		33057				
		м2								
46	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-2)	2,548	442,78	26,74	1128	68	620	1,29065	3
		м2 проемов		215,67	9,29	550	24	108	0,04538	–
47	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,96	4472		8765				
		м2								
48	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	0,588	13000		7644				
		м2								
49	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-5)	8,62	442,78	26,74	3817	230	2094	1,29065	11
		м2 проемов		215,67	9,29	1859	80	108	0,04538	–
50	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:	7,864	4472		35168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухие ГОСТ 30674-99								
		м2								
51	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	0,756	13000		9828				
		м2								
		2.3. Решетки на окна								
52	Е9-53-2	Монтаж решеток на окна (Ор-3)	0,2768	11244,84	1453,68	3113	402	1927	53,59	15
		т конструкций		8461,13	135	2342	37	81	0,6625	–
53	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=8,000;	0,2768	134000		37091				
		т								
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (0,692*29)	8,028	20,98	0,03	168	–	31	0,0245	–
		м2		4,78	–	38	–	81	–	–
55	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж оконных решеток ОПс п. 2.8д: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0,5;	0,368	5893,57	814,05	2169	300	1339	27,96	10
		т конструкций		4414,5	75,6	1625	28	81	0,371	–
		Раздел 3. Двери								
		3.1. Замена дверей								
56	Е56-11-1	Демонтаж металлических и деревянных дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5,9	320,85	30,15	1893	178	1871	1,9603	12
		шт		290,7	2,9	1715	17	108	0,187	1
57	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	12,24	59,88	6,55	733	80	719	0,3628	4
		м2		53,33	1,04	653	13	108	0,0089	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	0,567	379,71	40,1	215	23	202	1,7135	1
				313,09	15,16	178	9	108	0,074	–
		м2 проемов								
59	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-1	0,315	11200		3528				
		м2								
60	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-12ГУП	0,252	14500		3654				
		м2								
61	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2 (18+28,08)	2,304	367,23	29,03	846	67	404	0,90827	2
				151,78	10,21	350	24	108	0,04988	–
		м2 проемов								
62	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,304	12700		29261				
		м2								
63	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,0195	446,86	128,16	4030	1156	2133	1,03385	9
				174,4	44,59	1573	402	108	0,17413	2
		м2 проемов								
64	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (35,91+90,3)	6,3105	4010		25305				
		м2								
65	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,205	4250		9371				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2*	0,504	3540		1784				
67	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	0,5	844		422				
68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	0,15	1380		207				
69	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	0,35	2980		1043				
		Раздел 4. Стены, перегородки								
		4.1. I этаж								
70	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (1,23+20,1) *м3*	8,532	8569,83	154,03	73118	1314	18072	14,63	125
				2295	58,5	19581	499	90	0,28	2
71	Е10-33-1 (ДМ)	Демонтаж шкафных и антресольных стенок ОПс п. 2.86: к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; *м2 деталей*	23,812	96,34	24,34	2294	580	2088	0,496	12
				72	9,2	1714	219	108	0,04488	1
72	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок *м2 деталей*	23,812	213,74	38,04	5090	906	3032	0,713	17
				103,5	14,38	2465	342	108	0,07013	2
73	1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003 *м2*	23,812	566		13478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок	22,32	61,66	8,92	1376	199	1307	0,3801	8
		м2		52,74	1,49	1177	33	108	0,0149	–
75	Е10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	20,08	2583,37	25,48	51874	512	15527	4,301	86
				706,39	9,63	14184	193	108	0,047	1
		м2 перегородок								
		4.2. II-этаж								
76	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	6,24	8569,83	154,03	53476	961	13217	14,63	91
				2295	58,5	14321	365	90	0,28	2
		м3								
77	Е10-33-1 (ДМ)	Демонтаж шкафных и антресольных стенок ОПс п. 2.86: к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	23,812	96,34	24,34	2294	580	2088	0,496	12
				72	9,2	1714	219	108	0,04488	1
		м2 деталей								
78	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок	23,812	213,74	38,04	5090	906	3032	0,713	17
		м2 деталей		103,5	14,38	2465	342	108	0,07013	2
79	1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	23,812	566		13478				
		м2								
80	Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	54,56	61,66	8,92	3364	487	3195	0,3801	21
		м2		52,74	1,49	2877	81	108	0,0149	1
81	Е10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	40,16	2583,37	25,48	103748	1023	31056	4,301	173
				706,39	9,63	28369	387	108	0,047	2
		м2 перегородок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.3. Гардеробная стойка								
82	Е10-22-1	Установка столешницы из ламината (прим.) (9х0,25)	0,9	410,97	13,01	370	12	203	1,2765	1
		м2 проемов		203,9	4,93	184	4	108	0,024	–
83	1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	0,9	566		509				
		м2								
84	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,512	7094,39	421,76	3632	216	505	5,037	3
		м3 кладки		771,08	157,5	395	81	106	0,775	–
		Раздел 5. Полы I этажа								
		5.1. Демонтажные работы								
85	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных (985,58+579,41) К=1,070;	669,81572	5,64	0,19	3778	127	4066	0,0377	25
		м		5,45	0,02	3650	13	111	0,0003	–
86	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	625,996	51,33	4,89	32132	3061	32846	0,336	210
		м2		46,44	0,83	29071	520	111	0,0086	5
87	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	625,996	11,07	0,04	6930	25	7679	0,0767	48
		м2		11,03	0,02	6905	13	111	0,0001	–
88	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической и керамогранитных плиток (558,16+45,2) К=1,070;	258,23808	20,76	0,19	5361	49	5902	0,1428	37
		м		20,57	0,02	5312	5	111	0,0003	–
89	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических и керамогранитных плиток	241,344	116,63	10,56	28148	2549	28862	0,6987	169
		м2		106,07	1,67	25599	403	111	0,0144	3
90	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных К=1,070;	31,993	5,64	0,19	180	6	194	0,0377	1
		м		5,45	0,02	174	1	111	0,0003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	29,9	17,38	0,93	520	28	551	0,1139	3
		м2		16,45	0,14	492	4	111	0,0013	–
		5.2. П-1								
92	Е57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	394,232	594,67	8,95	234438	3528	54963	0,8224	324
		м2		124,18	1,42	48956	560	111	0,0151	6
93	Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	394,232	1572,6	4,07	619969	1605	55768	0,8091	319
		м2		126,79	0,65	49985	256	111	0,0082	3
94	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	394,232	180,18	2,35	71033	926	34063	0,53705	212
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	35501	355	95	0,00438	2
95	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные К=1,070;	421,82824	178,36	0,09	75237	38	7088	0,0944	40
		м		15,12	0,02	6378	8	111	0,0001	–
		5.3. П-2								
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	223,264	221,81	12,44	49522	2777	16037	0,4094	91
		м2 стяжки		60,03	4,68	13403	1045	111	0,02275	5
97	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	223,264	1978,48	37,95	441723	8473	40172	0,92115	206
				152,78	9,32	34110	2081	111	0,0475	11
		м2 покрытия								
98	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных К=1,070;	238,89248	960,83	1,63	229535	389	11997	0,2645	63
		м		44,4	0,84	10607	201	111	0,00413	1
		5.4. П-3								
99	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,08	221,81	12,44	4010	225	1299	0,4094	7
		м2 стяжки		60,03	4,68	1085	85	111	0,02275	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,08	341,15	23,03	6168	416	2157	0,4784	9
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	1787	156	111	0,04213	1
101	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,08	950,08	14,65	17177	265	4073	1,219	22
		м2 покрытия		197,43	5,49	3570	99	111	0,02675	–
102	E57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических К=1,070;	19,3456	162,46	2,26	3143	44	1078	0,2896	6
		м		49,84	0,34	964	7	111	0,0023	–
		5.5. П-4								
103	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,76	221,81	12,44	2608	146	845	0,4094	5
		м2 стяжки		60,03	4,68	706	55	111	0,02275	–
104	E11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	11,76	220,69	12,44	2595	146	656	0,30935	4
		м2 покрытия		45,54	4,68	536	55	111	0,02275	–
		5.6. П-5								
105	E57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	231,764	594,67	8,95	137823	2074	32311	0,8224	191
		м2		124,18	1,42	28780	329	111	0,0151	4
106	E57-17-4	Устройство чернового настила толщиной 40 мм	231,764	414,8	5,23	96136	1212	31112	0,7509	174
		м2		120,11	0,83	27837	192	111	0,0105	2
107	E57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	231,764	1572,6	4,07	364472	943	32785	0,8091	188
		м2		126,79	0,65	29385	151	111	0,0082	2
108	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных К=1,070;	247,98748	123,9	0,33	30726	82	6038	0,1419	35
		м		21,89	0,05	5428	12	111	0,0006	–
109	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	231,764	180,18	2,35	41759	545	20025	0,53705	124
				90,05	0,9	20870	209	95	0,00438	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
		5.7. П-6								
110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,9	221,81	12,44	6632	372	2148	0,4094	12
		м2 стяжки		60,03	4,68	1795	140	111	0,02275	1
111	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	29,9	935,07	6,13	27959	183	2310	0,4393	13
		м2 покрытия		67,28	2,31	2012	69	111	0,01125	–
112	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные К=1,070;	31,993	178,36	0,09	5706	3	538	0,0944	3
		м		15,12	0,02	484	1	111	0,0001	–
		Раздел 6. Полы II этажа								
		6.1. П-1								
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	239,312	221,81	12,44	53082	2977	17189	0,4094	98
		м2 стяжки		60,03	4,68	14366	1120	111	0,02275	5
114	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	239,312	982,02	6,13	235009	1467	18486	0,4393	105
		м2 покрытия		67,28	2,31	16101	553	111	0,01125	3
115	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные К=1,070;	256,06384	178,36	0,09	45672	23	4303	0,0944	24
		м		15,12	0,02	3872	5	111	0,0001	–
		6.2. П-2								
116	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,668	221,81	12,44	7690	431	2490	0,4094	14
		м2 стяжки		60,03	4,68	2081	162	111	0,02275	1
117	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	34,668	1978,48	37,95	68590	1316	6238	0,92115	32
		м2 покрытия		152,78	9,32	5297	323	111	0,0475	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных К=1,070;	37,09476	960,83	1,63	35642	60	1863	0,2645	10
				44,4	0,84	1647	31	111	0,00413	–
		м								
		6.3. П-3								
119	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,92	221,81	12,44	2866	161	928	0,4094	5
		м2 стяжки		60,03	4,68	776	60	111	0,02275	–
120	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рубероидом	12,92	221,73	23,03	2865	298	1542	0,4784	6
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	1277	112	111	0,04213	1
121	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12,92	950,08	14,65	12275	189	2910	1,219	16
				197,43	5,49	2551	71	111	0,02675	–
		м2 покрытия								
122	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических К=1,070;	13,8244	143,72	0,4	1987	6	737	0,2714	4
				47,87	0,14	662	2	111	0,00075	–
		м плинтусов								
		6.4. Демонтажные работы								
123	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов К=1,070;	256,06384	5,64	0,19	1444	49	1555	0,0377	10
				5,45	0,02	1396	5	111	0,0003	–
		м								
124	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	239,312	17,38	0,93	4159	223	4408	0,1139	27
		м2		16,45	0,14	3937	34	111	0,0013	–
125	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамогранитных и керамических плиток (86,67+32,3) К=1,070;	50,91916	20,76	0,19	1057	10	1163	0,1428	7
				20,57	0,02	1047	1	111	0,0003	–
		м								
126	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных и керамических плиток	47,588	116,63	10,56	5550	503	5691	0,6987	33
				106,07	1,67	5048	79	111	0,0144	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 7. Наружная отделка					
127	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя (4952,21+358,54)	2124,3	32,87	–	69826	–5
		м2		32,87	–	69826	–
128	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов	153,6	14,39	1,29	2210	1984
		м		13,1	0,23	2012	35–
129	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (5310,75+6,3+5,04+18(нар.двери)+669,12+141,6+39,36+23,04(нар.окна)	2487,684	161,14	0,78	400865	19404
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	197622	7213
130	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	2124,3	987,94	6,15	2098681	130649
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	471616	49714
131	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен из волокнистых и зернистых материалов на битуме К=0,080;	169,944	5672,17	472,78	963951	803467
		м3 изоляции		4101,19	177,19	696973	301127
132	1-3-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм К=0,970;	164,84568	4140		682461	
		м3					
133	E15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (4952,21+358,54+14,4)	2130,06	306,45	2,54	652757	54100
		м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,96	38575	20450
134	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	153,6	190,3	0,56	29230	860
		м		40,86	0,09	6276	14–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками К=0,100;	24,392	3211,75	–	78341	–	32786	7,82	191
				1210,95	–	29537	–	111	–	–
		м3 подстилающего слоя								
136	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку К=0,200;	48,784	2574,05	126,11	125572	6152	9830	0,9775	48
				142,31	47,81	6942	2332	106	0,225	11
		м3 основания								
137	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=0,080;	19,5136	8628,63	82,51	168376	1610	4751	1,5525	30
				225,11	31,16	4393	608	95	0,15225	3
		м3								
138	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	36,588	692,19	14,01	25326	513	1609	0,23115	8
				36,23	5,26	1326	192	106	0,02563	1
		м2 поверхности								
		Раздел 11. Погрузка и вывоз мусора								
163	П9-7-1	Погрузка земли, излишка грунта подпольных каналов К=1,400;	17,724	30	30	532	532	335	–	–
				–	21	–	372	90	0,0441	1
		т								
164	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (из вед-ти ресурсов)	37,366	27,1	27,1	1013	1013	638	–	–
		т		–	18,97	–	709	90	0,03984	1
165	П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза (186,83+88,62)	55,09	70,3	70,3	3873	3873	698	–	–
				–	14,06	–	775	90	0,02953	2
		т								
		Всего прямые затраты				**15 267 556**	**228 146**			**20 402**
						3 402 716	**76 526**			**517**
		В том числе стоимость: материалов				11 636 703				
		Накладные расходы				3 387 324				
		- заработная плата, тенге				508 099				
		- трудоемкость, чел-ч				1 694				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3 683	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 119 514	
		Всего				**19 774 394**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				355 939	
		- сметная заработная плата, тенге				50 187	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				285	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				271 759	
		- сметная заработная плата, тенге				125 009	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				761	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				201 303	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				80 521	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20 683 916**	
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге				**49 434 559**	
		- материалы, тенге				27 811 720	
		- сметная заработная плата, тенге				10 622 023	
		Налог (2 %)				988 691	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**50 423 250**	
		НДС (12 %)				6 050 790	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**56 474 040**	

Заказчик

Подрядчик

ТОО „Ер-Тай-Инжиниринг"

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №33 с ДМЦ" с. Панфилова Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	03.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №33 с ДМЦ" с. Панфилова Талгарского района Алматинской области									
Всего по объекту	106 706 230,00								
в том числе за июнь 2015г		50 232 190,00		44 850 169,64				5 382 020,36	
итого									50 232 190,00

Итого к оплате: 50 232 190 (Пятьдесят миллионов двести тридцать две тысячи сто девяносто) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО „Ергалиев инжиниринг"
Директор Е. Абдрахманов

"ЕНБЕК"

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов

Договор № 77

Акт №2-1
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-1)

Общ.-стр. работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
		1.1 I этаж								
1	Е62-36-1	Очистка потолка от набела	1543,242	25,7	–	39661	–	37678	0,178	275
		м2		25,7	–	39661	–	95	–	–
2	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (3478,59+691,35+142,24+287,52(откосы))	2759,82	32,87	–	90715	–	81644	0,2282	630
		м2		32,87	–	90715	–	90	–	–
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	98,28	133,16	23,58	13087	2317	10620	0,743	73
		м2		109,58	4,16	10770	409	95	0,0234	2

4	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (2572,07-62,91	1000,496	204,11	4,93	204211	4932	113382	0,63653	637
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	117488	1861	95	0,00911	9
7	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (4312,18-163,8)	1089,028	306,32	5,08	333591	5532	162677	0,851	927
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	169921	1318	95	0,06463	70
8	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	72,512	612,47	7,91	44411	574	24982	2,0585	149
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	26080	217	95	0,01463	1
9	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под кафель)	98,28	247,23	4,23	24298	416	12646	0,7475	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	13224	88	95	0,06313	6
11	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	75,348	19,52	0,15	1471	11	1135	0,1058	8
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	1190	5	95	0,00025	–
12	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (4312,18-225,58-163,8)	1353,68	170,8	4,29	231209	5807	111149	0,52348	709
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	114779	2220	95	0,00788	11
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	72,512	252,06	7,65	18277	555	11400	0,92644	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	11790	210	95	0,01415	1
1.2	**II этаж**									
16	Е62-36-1	Очистка потолка от набела	501,63	25,7	–	12892	–	12247	0,178	89

	м2								
			25,7	–	12892	–	95	–	–
17 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (1164,69+143,67+110,32)	851,208	32,87	–	27979	–	25181	0,2282	194
	м2								
			32,87	–	27979	–	90	–	–
18 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	66,192	133,16	23,58	8814	1561	7152	0,743	49
	м2								
			109,58	4,16	7253	275	95	0,0234	2
19 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (чернавой и чиставой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	251,63	204,11	4,93	51360	1241	28516	0,63653	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	29549	468	95	0,00911	2
21 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (1418,68-110,32)	385,016	306,32	5,08	117938	1956	57513	0,851	328
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	60074	466	95	0,06463	25
22 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	87,576	612,47	7,91	53638	693	30172	2,0585	180
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	31498	262	95	0,01463	1
23 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под кафель)	66,192	247,23	4,23	16365	280	8518	0,7475	49
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			134,55	0,9	8906	60	95	0,06313	4
25 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (чернавой и чиставой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	785,016	170,8	4,29	134081	3368	64457	0,52348	411
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	66562	1287	95	0,00788	6

26	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (чернавс[illegible] и чиставой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	87,576	252,06	7,65	22074	670	13769	0,92644	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	14240	254	95	0,01415	1

Раздел 2 Окна

2.1 Замена окон

29	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок, фрамуг в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	117,6	215,57	21,24	25351	2498	25101	1,2873	151
		шт		194,33	3,31	22853	389	108	0,0289	3
30	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	629,472	74,9	6,81	47147	4287	47024	0,4611	290
		м2		68,09	1,08	42861	680	108	0,0093	6
31	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	401,472	146,99	6,63	59012	2662	61311	0,9497	381
		м2		140,36	1,04	56351	418	108	0,0125	5
32	Е10-91-6	Установка оконных блоков (Ок-1, Ок-3) из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (4,92х136шт+9,8х4шт)	425,088	371,23	23,59	157805	10028	75705	0,93898	399
		м2 проемов		156,91	7,99	66701	3396	108	0,039	17
33	Е10-91-1	Установка оконных блоков (Ок-5) из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	4,8	537,53	23,97	2580	115	1417	1,58953	8
		м2 проемов		265,62	7,73	1275	37	108	0,03775	–
34	Е10-91-2	Установка оконных блоков (Ок-2, Ок-4) из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (141,6+6)	88,56	406,32	23,17	35984	2052	17906	1,0741	95
		м2 проемов		179,48	7,73	15895	685	108	0,03775	3

35 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с^ стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	425,088	5206		2213008				
	м2								
36 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (141,6+6+8)	93,36	4472		417506				
	м2								
37 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 (ФМ-1,2)	111,024	1263,85	100,12	140318	11116	57286	2,7025	300
	м2 проемов		442,46	35,3	49124	3919	108	0,14363	16
38 6-1-55	Фрамуги ОС для общественных зданий (162+23,04)	111,024	5530		613963				
	м2								
39 Е15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом в жилых и общественных зданиях	111,024	448,19	2,18	49760	242	6115	0,3634	40
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		57,19	0,79	6349	88	95	0,004	–
40 Е10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	401,472	153,7	4,8	61706	1927	32983	0,4623	186
	м2 проемов		74,27	1,8	29817	723	108	0,00888	4
41 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	246,24	2030		499867				
	м								
42 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-629,472	2800		-1762522				
	м2								

43	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	629,472	4963		3124070				
		м2								
2.2 Витражи										
44	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-1)	11,088	442,78	26,74	4910	296	2694	1,29065	14
		м2 проемов		215,67	9,29	2391	103	108	0,04538	1
45	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,088	4472		49586				
		м2								
46	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-2)	3,822	442,78	26,74	1692	102	929	1,29065	5
		м2 проемов		215,67	9,29	824	36	108	0,04538	–
47	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,94	4472		13148				
		м2								
48	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	0,882	13000		11466				
		м2								
49	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-5)	12,93	442,78	26,74	5725	346	3142	1,29065	17
		м2 проемов		215,67	9,29	2789	120	108	0,04538	1
50	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,796	4472		52752				
		м2								
51	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,134	13000		14742				
		м2								

2.3 Решетки на окна

52	Е9-53-2	Монтаж решеток на окна (Ор-3)	0,4152	11244,84	1453,68	4669	604	2891	53,59	22
		т конструкций		8461,13	135	3513	56	81	0,6625	–
53	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=8,000;	0,4152	134000		55637				
		т								
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (0,692*29)	12,042	20,98	0,03	253	–	47	0,0245	–
		м2		4,78	–	58	–	81	–	–
55	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж оконных решеток ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,552	5893,57	814,05	3253	449	2008	27,96	15
		т конструкций		4414,5	75,6	2437	42	81	0,371	–

Раздел 3 Двери

3.1 Замена дверей

56	Е56-11-1	Демонтаж металлических и деревянных дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	112,1	320,85	30,15	35967	3380	35545	1,9603	220
		шт		290,7	2,9	32587	325	108	0,187	21
57	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	232,56	59,88	6,55	13926	1523	13656	0,3628	84
		м2		53,33	1,04	12402	242	108	0,0089	2
58	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	10,773	379,71	40,1	4091	432	3819	1,7135	18
		м2 проемов		313,09	15,16	3373	163	108	0,074	1
59	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-1	5,985	11200		67032				
		м2								
60	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-12ГУП	4,788	14500		69426				
		м2								

61	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2 (18+28,08)	43,776	367,23	29,03	16076	1271	7658	0,90827	40
		м2 проемов		151,78	10,21	6644	447	108	0,04988	2
62	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	43,776	12700		555955				
		м2								
63	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	171,3705	446,86	128,16	76579	21963	40530	1,03385	177
		м2 проемов		174,4	44,59	29887	7641	108	0,17413	30
64	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (35,91+90,3)	119,8995	4010		480797				
		м2								
65	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	41,895	4250		178054				
		м2								
66	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	9,576	3540		33899				
		м2								
67	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9,5	844		8018				
		шт								
68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2,85	1380		3933				
		комплект								
69	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6,65	2980		19817				
		комплект								
	Раздел 4 Стены, перегородки									
70	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (1,23+20,1)	12,798	8569,83	154,03	109677	1971	27108	14,63	187

	м3		2295	58,5	29371	749	90	0,28	4
71 Е10-33-1 (ДМ	Демонтаж шкафных и антресольных стенок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	35,718	96,34	24,34	3441	869	3133	0,496	18
	м2 деталей		72	9,2	2572	329	108	0,04488	2
74 Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок	33,48	61,66	8,92	2064	299	1961	0,3801	13
	м2		52,74	1,49	1766	50	108	0,0149	–
75 Е10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	30,12	2583,37	25,48	77811	767	23291	4,301	130
	м2 перегородок		706,39	9,63	21276	290	108	0,047	1
4.2 II-этаж									
76 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	9,36	8569,83	154,03	80214	1442	19826	14,63	137
	м3		2295	58,5	21481	548	90	0,28	3
77 Е10-33-1 (ДМ	Демонтаж шкафных и антресольных стенок ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	35,718	96,34	24,34	3441	869	3133	0,496	18
	м2 деталей		72	9,2	2572	329	108	0,04488	2
80 Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	81,84	61,66	8,92	5046	730	4793	0,3801	31
	м2		52,74	1,49	4316	122	108	0,0149	1

81	Е10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	60,24	2583,37	25,48	155622	1535	46584	4,301	259
		м2 перегородок		706,39	9,63	42553	580	108	0,047	3
	4.3 Гардеробная стойка									
84	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,768	7094,39	421,76	5448	324	756	5,037	4
		м3 кладки		771,08	157,5	592	121	106	0,775	1
	Раздел 5 Полы I этажа									
	5.1 Демонтажные работы									
85	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных (985,58+579,41)К=1,070;	1004,72358	5,64	0,19	5667	191	6101	0,0377	38
		м		5,45	0,02	5476	20	111	0,0003	–
86	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	938,994	51,33	4,89	48199	4592	49268	0,336	316
		м2		46,44	0,83	43607	779	111	0,0086	8
87	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	938,994	11,07	0,04	10395	38	11517	0,0767	72
		м2		11,03	0,02	10357	19	111	0,0001	–
88	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической и керамогранитных плиток (558,16+45,2)К=1,070;	387,35712	20,76	0,19	8042	74	8853	0,1428	55
		м		20,57	0,02	7968	8	111	0,0003	–
89	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических и керамогранитных плиток	362,016	116,63	10,56	42222	3823	43294	0,6987	253
		м2		106,07	1,67	38399	605	111	0,0144	5
90	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянныхК=1,070;	47,9895	5,64	0,19	271	9	292	0,0377	2
		м		5,45	0,02	262	1	111	0,0003	–

91	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	44,85	17,38	0,93	779	42	826	0,1139	5
		м2		16,45	0,14	738	6	111	0,0013	–
5.2 П-1										
92	Е57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	391,348	594,67	8,95	232723	3503	54561	0,8224	322
		м2		124,18	1,42	48598	556	111	0,0151	6
93	Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	391,348	1572,6	4,07	615434	1593	55359	0,8091	317
		м2		126,79	0,65	49619	254	111	0,0082	3
5.3 П-2										
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	334,896	221,81	12,44	74283	4166	24055	0,4094	137
		м2 стяжки		60,03	4,68	20104	1567	111	0,02275	8
5.4 П-3										
99	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,12	221,81	12,44	6015	337	1948	0,4094	11
		м2 стяжки		60,03	4,68	1628	127	111	0,02275	1
5.5 П-4										
103	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,64	221,81	12,44	3913	219	1268	0,4094	7
		м2 стяжки		60,03	4,68	1059	83	111	0,02275	–
104	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	17,64	220,69	12,44	3893	219	983	0,30935	5
		м2 покрытия		45,54	4,68	803	83	111	0,02275	–
5.6 П-5										
105	Е57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	347,646	594,67	8,95	206735	3111	48468	0,8224	286
		м2		124,18	1,42	43171	494	111	0,0151	5
106	Е57-17-4	Устройство чернового настила толщиной 40 мм	347,646	414,8	5,23	144204	1818	46670	0,7509	261
		м2		120,11	0,83	41756	289	111	0,0105	4

107	Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	347,646	1572,6	4,07	546708	1415	49177	0,8091	281
		м2		126,79	0,65	44078	226	111	0,0082	3
	5.7 П-6									
110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,85	221,81	12,44	9948	558	3221	0,4094	18
		м2 стяжки		60,03	4,68	2692	210	111	0,02275	1
	Раздел 6 Полы II этажа									
	6.1 П-1									
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	349,968	221,81	12,44	77626	4354	25138	0,4094	143
		м2 стяжки		60,03	4,68	21009	1638	111	0,02275	8
	6.2 П-2									
116	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,002	221,81	12,44	11535	647	3735	0,4094	21
		м2 стяжки		60,03	4,68	3122	243	111	0,02275	1
	6.3 П-3									
119	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,38	221,81	12,44	4299	241	1392	0,4094	8
		м2 стяжки		60,03	4,68	1163	91	111	0,02275	–
	6.4 Демонтажные работы									
123	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070;	384,09576	5,64	0,19	2166	73	2332	0,0377	14
		м		5,45	0,02	2093	8	111	0,0003	–
124	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	358,968	17,38	0,93	6239	334	6610	0,1139	41
		м2		16,45	0,14	5905	50	111	0,0013	–
125	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамогранитных и керамических плиток (86,67+32,3)К=1,070;	76,37874	20,76	0,19	1586	15	1746	0,1428	11
		м		20,57	0,02	1571	2	111	0,0003	–
126	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитных и керамических плиток	71,382	116,63	10,56	8325	754	8536	0,6987	50
		м2								

			106,07	1,67	7571	119	111	0,0144	1

Раздел 7 Наружная отделка

7.0 Подраздел без наименования

127	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя (4952,21+358,54)	3186,45	32,87	–	104739	–	94265	0,2282	727
		м2		32,87	–	104739	–	90	–	–
128	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов	230,4	14,39	1,29	3315	297	3286	0,091	21
		м		13,1	0,23	3018	53	107	0,0012	–
129	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (5310,75+6,3+5,04+18(нар.двери)+669,12+141,6+39,36+23,04(нар.окна)	1331,526	161,14	0,78	214562	1039	112532	0,50025	666
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	105776	386	106	0,00138	2
130	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	686,45	987,94	6,15	678171	4222	146305	1,3225	908
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	152399	1606	95	0,01138	8
131	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,080;	78,916	5672,17	472,78	447625	37310	303870	23,046	1819
		м3 изоляции		4101,19	177,19	323650	13983	90	0,8625	68
132	1-3-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 ммК=0,970;	86,0681	4140		356322				
		м3								
133	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (4952,21+358,54+14,4)	595,09	306,45	2,54	182365	1512	10781	0,10327	61
		м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,96	10777	571	95	0,00475	3

Раздел 8 Входная группа

139	Е10-12-1 (ДМ	Разборка обшивки козырька входной группы ОПс п. 2.8б: ктрп1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10,89	71,7	4,38	781	48	811	0,4208	5
		м2 потолков		67,32	1,66	733	18	108	0,00808	–
	Раздел 10 Подпольные каналы									
	10.1 Подпольный канал П-2									
157	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	45,78	251,77	–	11526	–	11757	1,771	81
		м3 грунта		251,77	–	11526	–	102	–	–
	Раздел 11 Погрузка и вывоз мусора									
	11.0 Подраздел без наименования									
163	П9-7-1	Погрузка земли, излишка грунта подпольных каналовК=1,400;	42,896	30	30	1287	1287	811	–	–
		т		–	21	–	901	90	0,0441	2
164	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (из вед-ти ресурсов)	99,464	27,1	27,1	2695	2695	1698	–	–
		т		–	18,97	–	1887	90	0,03984	4
165	П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза (186,83+88,62)	150,36	70,3	70,3	10570	10570	1903	–	–
		т		–	14,06	–	2114	90	0,02953	4
		Всего прямые затраты				**13440959**	**195118**			**15310**
						2484568	**61025**			**415**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10761280				
		Накладные расходы, тенге				2526559				
		- заработная плата, тенге				378984				
		- трудоемкость, чел-ч				1263				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				12179				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	958782
Всего	**16926300**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	304673
- сметная заработная плата, тенге	42959
- нормативная трудоемкость, чел-ч	244
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	232618
- сметная заработная плата, тенге	107004
- нормативная трудоемкость, чел-ч	651
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	172310
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	68924
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17704825**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**42314532**
- материалы, тенге	25719459
- сметная заработная плата, тенге	7924700
Налог (2 %)	846291
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43160823**
НДС (12 %)	5179299
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48340122**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО „Ергарант инжиниринг"
тех.директор Е. Абдешев

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Енбек"
Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов
Договор № 77

Акт №2-2
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Демонтажные работы								
		3.0 Подраздел без наименования								
43	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	1147	67,96	0,5	77950	574	89102	0,4357	500
		м		67,46	0,09	77377	103	115	0,0007	1
44	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	328	100,07	1	32823	328	37429	0,6404	210
		м		99,07	0,16	32495	52	115	0,0014	–
45	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе	60	128,99	1,5	7739	90	8814	0,8247	49
		м		127,49	0,25	7649	15	115	0,002	–
46	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	203	313,24	31,9	63588	6476	66855	1,9078	387

	шт								
			281,34	5,04	57112	1023	115	0,0434	9
Раздел 5 Погрузка и вывоз мусора									
59 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	20,56	27,1	27,1	557	557	351	–	–
	т								
			–	18,97	–	390	90	0,03984	1
60 П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза	20,56	70,3	70,3	1445	1445	260	–	–
	т								
			–	14,06	–	289	90	0,02953	1
	Всего прямые затраты				**184102**	**9470**			**1146**
					174633	**1872**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				202811				
	- заработная плата, тенге				30422				
	- трудоемкость, чел-ч				101				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23215				
	Всего				**410128**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7382				
	- сметная заработная плата, тенге				1041				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				5636				
	- сметная заработная плата, тенге				2593				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4175				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1670				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**428991**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге				**1025288**				

- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	517210
Налог (2 %)	20506
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1045794**
НДС (12 %)	125495
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1171289**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО „Ер-гарант-инжиниринг"
Тех. надзор: _____ г. Абдрахманов.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Енбек"
Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов
Договор № 77

Акт №2-3
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Демонтажные работы								
		4.1 Пробивка и заделка отверстий								
		4.2 Демонтаж труб								
71	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм	380	51,07	0,69	19407	262	22064	0,332	126
		м		50,38	0,11	19144	42	115	0,001	–
72	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 40 мм	90	88,41	1,24	7957	112	9042	0,569	51
		м		87,17	0,2	7845	18	115	0,0017	–
73	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	30	116,9	1,81	3507	54	3981	0,754	23
		м		115,09	0,29	3453	9	115	0,0026	–

74	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	150	118,01	1,59	17702	239	20126	0,688	103
		м		116,42	0,25	17463	38	115	0,0022	–
75	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	130	145,63	3,27	18932	425	21361	0,853	111
		м		142,36	0,52	18507	68	115	0,0044	1
76	Е65-3-3	Демонтаж смесителей и кранов	140	11,72	0,09	1641	13	1876	0,066	9
		шт		11,63	0,02	1628	3	115	0,0001	–
77	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	32	244,84	6,45	7835	206	8810	1,43	46
		комплект		238,39	1,04	7628	33	115	0,0088	–
78	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	45	101,59	3,33	4572	150	5113	0,608	27
		комплект		98,26	0,54	4422	24	115	0,0045	–
79	Е65-12-9 (ДМ	Демонтаж трапов чугунных ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	151,66	1,36	303	3	346	0,86	2
		комплект		150,3	0,19	301	–	115	0,00164	–
80	Е57-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	100	361,12	194,21	36112	19421	26532	1,112	111
		м2		166,91	72,12	16691	7212	111	0,402	40

Раздел 5 Пугрузка и вывоз мусора

5.0 Подраздел без наименования

81	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,87	27,1	27,1	186	186	117	–	–
		т		–	18,97	–	130	90	0,03984	–
82	П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза	6,87	70,3	70,3	483	483	87	–	–
		т		–	14,06	–	97	90	0,02953	–
		Всего прямые затраты				**118637**	**21554**			**609**

	97082	**767**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–	
Накладные расходы, тенге	119455	
- заработная плата, тенге	17918	
- трудоемкость, чел-ч	60	
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	51	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14289	
Всего	**252381**	
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4543	
- сметная заработная плата, тенге	641	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3468	
- сметная заработная плата, тенге	1595	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2569	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1028	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**263989**	
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**630934**	
- материалы, тенге	–	
- сметная заработная плата, тенге	307132	
Налог (2 %)	12619	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**643553**	
НДС (12 %)	77226	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**720779**	

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО „Ерлаган Тинжинирин"

Тех.надзор: Е. Абдрахманов

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №33 с ДМЦ" с. Панфилова Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	03.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) Сумма аванса	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт здания ГКУ ОСШ №33 с ДМЦ" с. Панфилова Талгарского района Алматинской области									
Всего по объекту	216 710 920,33								
в том числе за август 2015г		59 763 983,33		53 360 699,40				6 403 283,93	
итого						6 501 327,61	6 501 327,61		53 262 655,72

Итого к оплате: 53 262 655 ,72 (Пятьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят пять) тенге 72 тиын

Заказчик:

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С.

Подрядчик:

"SANA-20O1" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов

Договор № 77 от 03.04.2015г.

Акт №4-1

приемки выполненных работ за август 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

Общ.-стр. работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
		1.1 I этаж								
4	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (2572,07-62,91	205	204,11	4,93	41843	1011	23231	0,63653	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	24073	381	95	0,00911	2
5	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1000	260,86	2,91	260860	2910	48735	0,299	299
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	50200	1100	95	0,00538	5

7	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (4312,18-163,8)	700	306,32	5,08	214424	3556	104565	0,851	596
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	109221	847	95	0,06463	45
12	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (4312,18-225,58-163,8)	800	170,8	4,29	136640	3432	65687	0,52348	419
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	67832	1312	95	0,00788	6
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стени откосов, подготовленных под окраску (4312,18-225,58-163,8-1034,47+287,52)	1400	254,87	2,35	356818	3290	60741	0,26565	372
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	62678	1260	95	0,00438	6
15	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (панели)	100	126,51	2,01	12651	201	5751	0,3565	36
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	5978	76	95	0,00375	–
	1.2 II этаж									
27	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (1479,8-110,32-143,67+145,96)	315	254,87	2,35	80284	740	13668	0,26565	84
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	14103	284	95	0,00438	1
28	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (панели)	35	126,51	2,01	4428	70	2013	0,3565	12
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	2092	27	95	0,00375	–
	Раздел 4 Стены, перегородки									
72	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок	35,718	213,74	38,04	7634	1359	4548	0,713	25

	м2 деталей								
			103,5	14,38	3697	514	108	0,07013	3
73 1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	35,718	566		20216				
	м2								
4.2 II-этаж									
78 Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок	35,718	213,74	38,04	7634	1359	4548	0,713	25
	м2 деталей								
			103,5	14,38	3697	514	108	0,07013	3
79 1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	35,718	566		20216				
	м2								
4.3 Гардеробная стойка									
82 Е10-22-1	Установка столешницы из ламината (прим.) (9х0,25)	1,35	410,97	13,01	555	18	305	1,2765	2
	м2 проемов								
			203,9	4,93	275	7	108	0,024	–
83 1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	1,35	566		764				
	м2								
Раздел 5 Полы I этажа									
5.1 Демонтажные работы									
5.2 П-1									
92 Е57-12-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	80	594,67	8,95	47574	716	11153	0,8224	66
	м2								
			124,18	1,42	9934	114	111	0,0151	1
93 Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	80	1572,6	4,07	125808	326	11316	0,8091	65
	м2								
			126,79	0,65	10143	52	111	0,0082	1
94 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	437	180,18	2,35	78739	1027	37758	0,53705	235
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	39352	393	95	0,00438	2
95 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридныеК=1,070;	305,59628	178,36	0,09	54506	28	5136	0,0944	29
	м								
			15,12	0,02	4621	6	111	0,0001	–

5.3 П-2

97	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	234	1978,48	37,95	462964	8880	42105	0,92115	216
		м2 покрытия		152,78	9,32	35751	2181	111	0,0475	11
98	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,070;	154,08	960,83	1,63	148045	251	7737	0,2645	41
		м		44,4	0,84	6841	129	111	0,00413	1

Раздел 6 Полы II этажа

6.1 П-1

114	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	148	982,02	6,13	145339	907	11432	0,4393	65
		м2 покрытия		67,28	2,31	9957	342	111	0,01125	2
115	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридныеК=1,070;	214	178,36	0,09	38169	19	3596	0,0944	20
		м		15,12	0,02	3236	4	111	0,0001	–

6.4 Демонтажные работы

Раздел 7 Наружная отделка

7.0 Подраздел без наименования

129	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (5310,75+6,3+5,04+18(нар.двери)+669,12+141,6+39,36+23,04(нар.окна)	1000	161,14	0,78	161140	780	84514	0,50025	500
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	79440	290	106	0,00138	1
130	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	1500	987,94	6,15	1481910	9225	319699	1,3225	1984
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	333015	3510	95	0,01138	17

131	Е26-30-1								
	Теплоизоляция прямоугольных стен из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,080;	80	5672,17	472,78	453774	37822	308043	23,046	1844
	м3 изоляции		4101,19	177,19	328095	14175	90	0,8625	69
132	1-3-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 ммК=0,970;	64,99	4140		269059			
		м3							
133	Е15-158-2								
	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (4952,21+358,54+14,4)	1100	306,45	2,54	337095	2794	19928	0,10327	114
	м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,96	19921	1056	95	0,00475	5
134	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	92	190,3	0,56	17508	52	4031	0,2612	24
		м		40,86	0,09	3759	8	107	0,0009	–
135	Е11-2-5								
	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	14,6	3211,75	–	46892	–	19625	7,82	114
	м3 подстилающего слоя		1210,95	–	17680	–	111	–	–
136	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмосткуК=0,200;	29,2704	2574,05	126,11	75343	3691	5898	0,9775	29
	м3 основания		142,31	47,81	4165	1399	106	0,225	7
137	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,080;	11,70809	8628,63	82,51	101025	966	2851	1,5525	18
		м3		225,11	31,16	2636	365	95	0,15225	2
138	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	22	692,19	14,01	15228	308	968	0,23115	5
	м2 поверхности		36,23	5,26	797	116	106	0,02563	1

Раздел 8 Входная группа

140	Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков козырька декоративным пластиком толщиной 2 мм	10,89	1247,83	1,5	13589	16	1616	0,97175	11
		м2 поверхности		162,5	0,56	1770	6	91	0,00275	–
141	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	15,21	181,24	42,81	2757	651	854	0,36455	6
		м2		58,74	10,57	893	161	81	0,03775	1
142	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,106;	16,82226	1190		20018				
		м2								
143	Е10-3-6	Обивка парапета неоцинкованной кровельной сталью	7,48	608,45	2,16	4551	16	529	0,4186	3
		м2 стен (за вычетом проемов)		64,69	0,81	484	6	108	0,004	–
144	Е62-29-1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей кровли	7,48	59	0,07	441	1	121	0,1035	1
		м2		17,03	0,02	127	–	95	0,0001	–
145	Е15-38-1	Облицовка колонн керамогранитом металлическом каркасе	7,12	3213,98	4,99	22884	36	3644	3,105	22
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	3825	11	95	0,00575	–
146	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	7,6	471,15	1,53	3581	12	416	0,3197	2
		м желобов		50,72	0,56	385	4	107	0,00275	–
147	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	6	1275,95	19,35	7656	116	916	0,8625	5
		м желобов		135,33	7,26	812	44	107	0,03538	–
148	Е10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-3,4)	40,15	442,78	26,74	17778	1074	9755	1,29065	52
		м2 проемов		215,67	9,29	8659	373	108	0,04538	2
149	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	37	4472		165464				
		м2								

150	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700		40005				
		м2								
151	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (2,7x1,85*2шт+2,3x1,85*4шт)К=-1,000;	-27,04	2800		-75712				
		м2								
152	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	27,04	4963		134200				
		м2								
	Раздел 9 Прилавок									
154	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00027	172800		47				
		т								
	Раздел 11 Погрузка и вывоз мусора									
	11.0 Подраздел без наименования									
163	П9-7-1	Погрузка земли, излишка грунта подпольных каналовК=1,400;	12,6	30	30	378	378	239	–	–
		т		–	21	–	265	90	0,0441	1
164	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (из вед-ти ресурсов)	20	27,1	27,1	542	542	341	–	–
		т		–	18,97	–	379	90	0,03984	1
165	П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза (186,83+88,62)	30	70,3	70,3	2109	2109	380	–	–
		т		–	14,06	–	422	90	0,02953	1
		Всего прямые затраты				**5585373**	**90689**			**7471**
						1270144	**32133**			**197**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4224538
Накладные расходы, тенге	1248393
- заработная плата, тенге	187259
- трудоемкость, чел-ч	624
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	410026
Всего	**7243792**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	130388
- сметная заработная плата, тенге	18385
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	99551
- сметная заработная плата, тенге	45793
- нормативная трудоемкость, чел-ч	279
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73742
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29497
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7576970**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**17415033**
- материалы, тенге	10096646
- сметная заработная плата, тенге	3960118
Налог (2 %)	348301
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17763334**
НДС (12 %)	2131600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19894934**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С. _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов

Договор № 77 от 03.04.2015г.

Акт №4-2
приемки выполненных работ за август 2015г.
(локальная смета 2-1-4)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	76-37-68	Стол учителя	2	6020		12040				
		шт								
2	Е10-35-1	Установка стеллажей и станков	6	332,3	23,87	1994	143	708	0,677	4
		изделие		100,35	9,02	602	54	108	0,044	–
3	62-3-149(об)	Стеллаж производственный СПС-1	2	10120		20240				
		шт								
4	73-1-122(об)	Станок токарно-винторезный по металлу	2	135105		270210				
		комплект								
5	73-1-125(об)	Станок токарный настольный по дереву	2	49520		99040				
		комплект								
6	73-1-189(об)	Машина швейная	8	19500		156000				
		шт								
7	Е10-34-1	Установка классной доски	2	209,91	36,97	420	74	238	0,628	1
		блок								

				96,08	13,95	192	28	108	0,068	–
8	63-2-7(об)	Доска классная	2	16000		32000				
		шт								
9	73-1-80(об)	Тумба для инструментов	2	4408		8816				
		шт								
10	Е10-35-1	Установка верстаков	10	332,3	23,87	3323	239	1182	0,677	7
		изделие								
				100,35	9,02	1004	90	108	0,044	–
11	73-1-44(об)	Стол-верстак, 1200x750x720	10	10105		101050				
		шт								
12	73-2-70(об)	Табурет винтовой	10	2258		22580				
		шт								
13	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1105	8	8
		шт								
				1356,75	6,75	1357	7	81	0,03942	–
14	74-2-84(об)	Электроплита электрическая секционная модулированная	1	63122		63122				
		шт								
15	Ц28-928-8	Мармит передвижной (для линии самообслуживания)	1	1232,61	–	1233	–	986	8	8
		шт								
				1217,25	–	1217	–	81	–	–
16	62-7-46(об)	Мармит передвижной	1	20231		20231				
		шт								
17	Ц28-928-6	Мармит стационарный электрический (для линии самообслуживания)	1	1293,95	7,01	1294	7	1026	8	8
		шт								
				1264,5	2,25	1265	2	81	0,01314	–
18	62-7-47(об)	Мармит стационарный	1	42600		42600				
		шт								
	Всего прямые затраты					**857580**	**479**			**36**
						5637	**181**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3534				
	оборудования, тенге					847929				

Накладные расходы, тенге	5245
- заработная плата, тенге	787
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	894
Всего	**863719**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	284
- сметная заработная плата, тенге	40
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	217
- сметная заработная плата, тенге	100
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	161
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	64
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**864445**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**2066024**
- материалы, тенге	8446
- оборудование, тенге	2026550
- сметная заработная плата, тенге	16658
Налог (2 %)	41320
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2107344**
НДС (12 %)	252881
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2360225**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С. _____

"SANA-20O1" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Енбек"
Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов
Договор № 77 от 03.04.2015г.

Акт №4-3
приемки выполненных работ за август 2015г.
(локальная смета 2-1-6)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Установка оборудования									
1	Ц10-667-1	Монтаж приемно-контрольного прибора	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–
2	80-5-86(пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожаный Вектор-08	1	5823		5823				
		шт								
3	Ц10-682-1	Монтаж оповещателя с речевой системой	1	768	–	768	–	580	4	4
		шт		716	–	716	–	81	–	–
4	80-5-10(пл)	"ALPRO"Оповещатель Рокот-2	1	8153		8153				
		шт								
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовые	14	369,9	1,6	5179	22	3935	2	28
		шт								

				347	–	4858	–	81	–	–
6	80-5-90(пл)	"Эгида" Извещатель пожарный дымавой Скиф-Д	14	363		5082				
		шт								
7	Ц10-668-1	Извещатели ручные	14	153,5	–	2149	–	1633	1	14
		шт								
				144	–	2016	–	81	–	–
8	80-5-92(пл)	"Эгида" Извещатель пожарный ручной Скиф-Р-НР	14	357		4998				
		шт								
9	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловые	50	457,5	1,6	22875	80	17699	2	100
		шт								
				437	–	21850	–	81	–	–
10	80-5-91(пл)	"Эгида" Извещатель пожарный тепловой Сиф-Т-4	50	423		21150				
		шт								
11	Ц10-386-7	Монтаж звукового оповещателя в помещении	16	332,4	–	5318	–	4616	2	32
		шт								
				317	–	5072	–	91	–	–
12	80-5-100(пл)	"СБ Астана-Динаида" Оповещатель охронно-пожарный комбинированный ЛД-96 РЕД	16	325		5200				
		шт								
13	Ц10-669-3	Монтаж блока резервного питания	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт								
				936	–	936	–	81	–	–
14	80-5-99(пл)	"Gardo" Источник бесперебойного питания Квант-30	1	2574		2574				
		шт								
15	Ц10-698-1	Монтаж коробки коммутационной на стене	20	92,4	–	1848	–	1458	0,5	10
		шт								
				90	–	1800	–	81	–	–
16	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	20	59		1180				
		шт								
17	Ц8-121-2	Млнтаж аккумулятора	1	380,3	–	380	–	286	2	2
		шт								
				333	–	333	–	86	–	–
18	80-5-65(пл)	"ALPRO" Аккумуляторная батарея 12В 7,0 А/Н	1	971		971				

		шт								
19	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	16	241,7	91	3867	1456	2156	0,82	13
		шт								
				131	25,7	2096	411	86	0,15	2
20	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	16	457		7312				
		шт								
21	Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	3	2229	–	6687	–	4330	14	42
		шт								
				1782	–	5346	–	81	–	–
22	80-5-7(пл)	Прайс "Дозор" Сирена сигнальная Маяк-12К	3	625		1875				
		шт								
23	Ц10-386-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	10	332,4	–	3324	–	2885	2	20
		шт								
				317	–	3170	–	91	–	–
24	80-5-26(пл)	"Дозор" Акустический модуль АСЗ-4 5Вт, 4Ом	10	722		7220				
		шт								
	Раздел 2 Прокладка кабелей									
25	Ц8-409-1	Прокладка каб. каналов и труб винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	530	108,6	48,9	57558	25917	23610	0,22	117
		м								
				39,6	12,2	20988	6466	86	0,071	38
26	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	120	61,1	0,8	7332	96	4753	0,28	34
		м								
				48,8	0,1	5856	12	81	0,001	–
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1430	27,7	2,1	39611	3003	24842	0,1	143
		м кабеля								
				19,7	0,5	28171	715	86	0,003	4

28	8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм	10м	3	508	1524	
29	99-5-123(пл)	Кабельный канал 15х10 "Дозор"	м	450	15	6750	
30	99-5-56(пл)	Кабельный канал 25х25 "Эл/комплект"	м	50	44	2200	
31	99-5-71(пл)	Кабель КСПВ 2х0,5 "Дозор"	м	650	5	3250	
32	99-5-72(пл)	Кабель КСПВ 4х0,5 "Дозор"	м	450	10	4500	
33	99-5-9(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75 "ALPRO"	м	450	21	9450	
		Всего прямые затраты			**261590**	**30578**	**587**
					107483	**7604**	**44**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			60483		
		оборудования, тенге			63046		
		Накладные расходы, тенге			97004		
		- заработная плата, тенге			14551		
		- трудоемкость, чел-ч			49		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			17733		
		Всего			**376327**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			5639		
		- сметная заработная плата, тенге			795		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			5		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			4305		
		- сметная заработная плата, тенге			1980		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			12		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3189		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1276		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**390736**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**933859**
- материалы, тенге	144554
- оборудование, тенге	150680
- сметная заработная плата, тенге	327138
Налог (2 %)	18677
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**952536**
НДС (12 %)	114304
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1066840**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С. _____

"SANA-20О1" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Енбек"
Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов
Договор № 77 от03.04.2015г.

Акт №4-4
приемки выполненных работ за август 2015г.
(локальная смета 2-1-7)
Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
		1.1 Установка оборудования								
1	Ц10-698-1	Монтаж телефонной коробки распределительной на стене	1	92,4	–	92	–	73	0,5	1
		шт		90	–	90	–	81	–	–
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
		шт								
3	Ц10-111-1	Аппараты телефонные	2	978,9	–	1958	–	1534	7	14
		шт		947	–	1894	–	81	–	–
4	99-1-1(пл)	Прайс "СБ Астана-Динаида" Аппарат Панасоник КХ-ТС 2350	2	622		1244				
		шт								

5	Е21-22-7	Установка телефонных розеток неутопленного типа при открытой проводке	2	29,13	–	58	–	52	0,171	–
		шт		27	–	54	–	97	–	–
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	2	179		358				
		шт								
7	Ц8-409-1	Прокладка миниканалов по стенам и колоннам с креплением скобами (35штх2м)	70	108,6	48,9	7602	3423	3118	0,22	15
		м		39,6	12,2	2772	854	86	0,071	5
8	99-5-39(пл)	"Дозор" Кабельный канал 16х16	70	20		1400				
		м								
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных гофротрубе и канале, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1390	0,1	8
		м кабеля		19,7	0,5	1576	40	86	0,003	–
10	99-5-110(пл)	Кабель ЮТП-5е 4х2х0,52 "Дозор"	80	27		2160				
		м								
11	Е21-3-1	Прокладка гофрированных труб диаметром 20 мм	80	36,51	–	2921	–	2043	0,162	13
		м труб		26,33	–	2106	–	97	–	–
12	99-1-140(пл)	Гофрорукав д.20 "220 ВОЛТ"	80	8		640				
		м								
	Раздел 2 Электрочасофикация									
13	Ц10-694-1	Электрочасы первичные	1	589,3	–	589	–	471	3	3
		шт		581	–	581	–	81	–	–
14	99-5-22(пл)	Часы первичные Дихрон-С "ТД Автоматика"	1	8223		8223				
		шт								
15	Ц10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене	7	279,7	–	1958	–	1559	2	14
		шт		275	–	1925	–	81	–	–
16	99-5-23(пл)	Часы вторичные Кварц-1 "ТД Автоматика"	7	5798		40586				

		шт								
17	Ц10-669-3	Монтаж блока резервного питания	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт								
				936	–	936	–	81	–	–
18	80-5-64(пл)	Резервный источник питания РИП 24-4 А "АЛЬПРО"	1	4465		4465				
		шт								
19	Ц8-121-6	Монтаж аккумулятора	1	938	–	938	–	679	5	5
		шт								
				790	–	790	–	86	–	–
20	80-5-65(пл)	Аккумуляторная батарея 12В 2,3 А/Н "АЛЬПРО"	1	660		660				
		шт								
21	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	70	66,8	18,1	4676	1267	1451	0,12	8
		м кабеля								
				20,3	3,8	1421	266	86	0,022	2
22	Ц8-409-1	Прокладка миниканалов по стенам и колоннам с креплением скобами (85штх2м)	170	108,6	48,9	18462	8313	7573	0,22	37
		м								
				39,6	12,2	6732	2074	86	0,071	12
23	99-5-39(пл)	"Дозор" Кабельный канал 16х16	170	20		3400				
		м								
24	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных гофротрубе и канале, масса 1 м до 1 кг	180	27,7	2,1	4986	378	3127	0,1	18
		м кабеля								
				19,7	0,5	3546	90	86	0,003	1
25	99-5-110(пл)	Кбель ЮТП-5е 4х2х0,52 "Дозор"	250	27		6750				
		м								
26	Е21-3-1	Прокладка гофрированных труб диаметром 20 мм	10	36,51	–	365	–	255	0,162	2
		м труб								
				26,33	–	263	–	97	–	–
27	99-1-140(пл)	Гофрорукав д.20 "220 ВОЛТ"	10	8		80				
		м								

Раздел 3 Установки звукоусиления

28 Ц10-99-7	Устройства переговорные: усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	3	1938,7	–	5816	–	4478	12	36
	шт		1843	–	5529	–	81	–	–
29 80-8-4(пл)	"GER" Усилитель, 60Вт	1	22673		22673				
	шт								
30 80-8-5(пл)	"GER" Усилитель, 120Вт	2	25351		50702				
	шт								
31 Ц10-349-7	Монтаж микрафона	3	107,3	–	322	–	270	1	3
	шт		99	–	297	–	91	–	–
32 76-47-6	Микрофон динамический	3	238		714				
	шт								
33 Ц10-386-7	Монтаж громкоговорителя и звуковой колонки	16	332,4	–	5318	–	4616	2	32
	шт		317	–	5072	–	91	–	–
34 80-8-11(пл)	"Guard" Динамик настенный, с регулятором выходной мощности, 30Вт	8	3494		27952				
	шт								
35 76-55-222	Громкоговоритель электродинамический трансляционный	8	953		7624				
	шт								
36 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	190	66,8	18,1	12692	3439	3938	0,12	23
	м кабеля		20,3	3,8	3857	722	86	0,022	4
37 Ц8-409-1	Прокладка миниканалов по стенам и колоннам креплением скобами, диаметр до 25 мм	120	108,6	48,9	13032	5868	5346	0,22	26
	м		39,6	12,2	4752	1464	86	0,071	9
38 99-5-39(пл)	"Дозор" Кабельный канал 16х16	120	20		2400				
	м								
39 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных гофротрубе канале, масса 1 м до 1 кг	130	27,7	2,1	3601	273	2258	0,1	13
	м кабеля								

			19,7	0,5	2561	65	86	0,003	–
40 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,32	20800		6656				
	1000м								
41 Е21-3-1	Прокладка гофрированных труб диаметром до 25 мм	10	36,51	–	365	–	255	0,162	2
	м труб								
			26,33	–	263	–	97	–	–
42 99-1-140(пл)	Гофрорукав д.20 "220 ВОЛТ"	10	8		80				
	м								

Всего прямые затраты	**278191**	**23131**	**278**
	47017	**5575**	**33**
В том числе стоимость: материалов, тенге	93253		
оборудования, тенге	114790		
Накладные расходы, тенге	45244		
- заработная плата, тенге	6787		
- трудоемкость, чел-ч	23		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12519		
Всего	**335954**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3981		
- сметная заработная плата, тенге	561		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3039		
- сметная заработная плата, тенге	1398		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2251		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	901		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**346126**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**827241**
- материалы, тенге	222875
- оборудование, тенге	274348
- сметная заработная плата, тенге	154131
Налог (2 %)	16545
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**843786**
НДС (12 %)	101254
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**945040**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С. _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Здание СШ №33 в с. Панфилов

Договор № 77 от 03.04.2015г.

Акт №4-5

приемки выполненных работ за август 2015г.

(локальная смета 2-1-8)

Видеонаблюдение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство видеонаблюдения								
		1.1 Оборудование								
1	Ц10-350-22	Монтаж купольной видеокамеры	16	4209,8	27,8	67357	445	56478	19	304
		шт		3870	9	61920	144	91	0,053	1
2	80-5-95(пл)	"Эгида" Купольная видеокамера EGV 616 VF ICR	16	10424		166784				
		шт								
3	Ц10-350-22	Монтаж уличной видеокамеры	12	4209,8	27,8	50518	334	42359	19	228
		шт		3870	9	46440	108	91	0,053	1
4	80-5-96(пл)	"Эгида" Всепогодная видеокамера EGV 535 PIXIM	12	12812		153744				
		шт								
5	Ц10-669-3	Монтаж блоков резервного питания	3	994,3	1,6	2983	5	2274	5	15

		шт								
				936	–	2808	–	81	–	–
6	80-5-94(пл)	"Gardo" Источник бесперебойного питания Квант-50	3	4189		12567				
		шт								
7	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	3	380,3	–	1141	–	859	2	6
		шт								
				333	–	999	–	86	–	–
8	80-5-65(пл)	"АЛЬПРО" Аккумуляторная батарея 12В 7,0 А/Н	3	971		2913				
		шт								
9	Ц10-350-16	Монтаж цифравого видеорегистратора	1	18928,2	70,2	18928	70	15711	94	94
		шт								
				17240	24,8	17240	25	91	0,145	–
10	80-5-97(пл)	"Эгида" Видеорегистратор EGD 632 HDMI	1	88080		88080				
		шт								
11	Ц10-350-23	Монтаж видеомонитора	1	438,9	9,2	439	9	391	2	2
		шт								
				425	4,5	425	5	91	0,026	–
12	80-5-98(пл)	"СитиКом" 21,5 монитор	1	9318		9318				
		шт								
13	Ц10-669-3	Монтаж блоков бесперебойного питания	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт								
				936	–	936	–	81	–	–
14	80-5-81(пл)	"Эгида" Источник бесперебойного питания ЮПС смарт виннер 3000ВА	1	53382		53382				
		шт								
	1.2 Кабельные и вспомогательные изделия									
15	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	108,6	48,9	65160	29340	26729	0,22	132
		м								
				39,6	12,2	23760	7320	86	0,071	43
16	Ц8-148-1	Монтаж кабелей в проложенных кабельных каналах	1695	27,7	2,1	46952	3560	29446	0,1	170
		м кабеля								
				19,7	0,5	33392	848	86	0,003	5
17	99-5-123(пл)	"Эл/комплект" Кабельный канал 15х10	120	17		2040				
		м								

18	99-5-100(пл)	"Эл/комплект" Кабельный канал 25х25	400	44		17600				
		м								
19	99-5-118(пл)	"Эл/комплект" Кабельный канал 60х40 мм	80	121		9680				
		м								
20	99-5-128(пл)	"Дозор" Кабель КВК-П-2 2х0,5	680	46		31280				
		м								
21	16-5-52	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12 (ГОСТ 11326.9-79)	1	30800		30800				
		1000м								
22	99-5-9(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75 "АЛЬПРО"	15	21		315				
		м								
23	99-5-119(пл)	"Эгида" Коннектор БНС под распайку	56	52		2912				
		шт								
24	99-5-120(пл)	"Эгида" Коннектор ДС КАБЕЛЬ	28	73		2044				
		шт								
25	80-5-80(пл)	"Gardo" Жесткий дик	1	13627		13627				
		шт								
26	Ц10-698-1	Монтаж коробки соединительной	28	92,4	–	2587	–	2041	0,5	14
		шт		90	–	2520	–	81	–	–
27	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	28	70		1960				
		шт								
		Всего прямые затраты				**856105**	**33765**			**970**
						190440	**8450**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				131487				
		оборудования, тенге				500415				
		Накладные расходы, тенге				177046				
		- заработная плата, тенге				26557				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31964				
		Всего				**1065115**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	10165
- сметная заработная плата, тенге	1433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7761
- сметная заработная плата, тенге	3570
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5749
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2299
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1091089**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**2607703**
- материалы, тенге	314254
- оборудование, тенге	1195992
- сметная заработная плата, тенге	570010
Налог (2 %)	52154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2659857**
НДС (12 %)	319183
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2979040**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С. _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 77 от 03.04.2015г.

Акт №4-6

приемки выполненных работ за август 2015г.

(локальная смета 7-1-1)

Благоустойство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждения								
		1.1 Ограждение территории								
1	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя	971,6	567,3	214,15	551189	208068	547782	2,01	1953
		м оград		344,25	58,46	334473	56800	140	0,2111	205
2	2-1-268	Сварная решетка ограждения	16,542	134000		2216628				
		т								
3	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 ммК=388,000;	970	333		323010				
		м								
4	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010К=388,000;	17,46	7830		136712				
		м3								

5	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	631,62	20,35	0,02	12853	13	2365	0,0213	13
		м2		4,16	–	2628	–	90	–	–
1.2 Ворота ВМ-1										
6	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
7	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,22023	134000		29511				
		т								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,39	20,35	0,02	130	–	24	0,0213	–
		м2		4,16	–	27	–	90	–	–
9	1-1-819	Петли и навесы	6	40		240				
		шт								
10	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,5	7830		3915				
		м3								
1.3 Калитка к ВМ-1										
11	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
12	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,10225	134000		13702				
		т								
13	1-1-819	Петли и навесы	4	40		160				
		шт								
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,97	20,35	0,02	60	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
15	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,3	7830		2349				
		м3								
1.4 Ограждение спортплощадки ОГ-1										
16	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой 6 м	86	606,33	217,18	52144	18677	52959	2,23	192
		м оград								

			380,25	59,61	32702	5126	140	0,2167	19
17 2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,73426	134000		232391				
	т								
18 30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	6,75	7830		52853				
	м3								
19 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50,29	20,35	0,02	1023	1	188	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	209	–	90	–	–
1.5 Калитка к ОГ-1									
20 E7-25-8	Устройство калитоки внутри ограждения	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
	шт								
			1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
21 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,03468	134000		4647				
	т								
22 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	20,35	0,02	20	–	4	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	4	–	90	–	–
1.6 Демонтаж существ. ограждения									
23 E7-24-9 (ДМ	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	971,6	179,24	65,16	174150	63309	179497	0,669	650
	м оград								
			114,08	17,88	110840	17372	140	0,06501	63
Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки									
2.1 Тип I									
24 E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;	84,174	408,12	169,62	34353	14278	27156	1,55	130
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	20075	343	133	0,0136	1
25 E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,100;	84,174	1803,48	73,75	151806	6208	3700	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	11,67	1800	982	133	0,041	3
26	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	841,74	456,58	15,35	384322	12921	12314	0,0336	28
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	5000	4259	133	0,01766	15
27	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	3366,96	54,14	–	182287	–	45	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	34	–	133	–	–
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	841,74	560,65	15,35	471922	12921	12314	0,0336	28
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	5000	4259	133	0,01766	15
2.2 Тип II										
29	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	3874,31	19,95	15,58	77292	60362	33649	0,0093	36
		м2 корыта								
				1,03	5,5	3991	21309	133	0,02686	104
30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,100;	387,431	1803,48	73,75	698724	28573	17029	0,144	56
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	8283	4521	133	0,041	16
31	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	3874,31	456,58	15,35	1768932	59471	56681	0,0336	130
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	23013	19604	133	0,01766	68
32	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	15497,24	54,14	–	839021	–	206	0,00009	1
		м2 покрытия								

			0,01	–	155	–	133	–	–
33 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3874,31	560,65	15,35	2172132	59471	56681	0,0336	130
	м2 покрытия		5,94	5,06	23013	19604	133	0,01766	68
2.3 Тип III									
34 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,100;	26,6	1803,48	73,75	47973	1962	1169	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	569	310	133	0,041	1
35 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	266	329,38	34,3	87615	9124	5240	0,0398	11
	м2 основания		6,01	8,8	1599	2341	133	0,03015	8
2.4 Бордюр									
36 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	859,5	592,92	6,63	509615	5698	126248	0,698	600
	м бортового камня		108,68	1,76	93410	1513	133	0,0061	5
37 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	38,6775	25300		978541				
	м3								
<u>Раздел 3 МАФы</u>									
3.0 Подраздел без наименования									
38 Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы	1	24550,5	2607,12	24551	2607	3482	9,8	10
	горка		1610,4	877,02	1610	877	140	4,3	4
39 Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64	128
	беседка		10593	256,62	21186	513	120	1,3	3
40 Т1-19-9	Качалка, тип III – строительные работы	1	5391,42	591,6	5391	592	956	4,3	4
	качалка		712,8	197,4	713	197	105	0,964	1

41	Т1-19-10	Качалка, тип III – монтаж металлоконструкций	1	7004,81	8,74	7005	9	623	4	4
		качалка		687,57	3,74	688	4	90	0,014	–
42	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы	2	18808,78	429,52	37618	859	8514	21	42
		песочница		3432	115,62	6864	231	120	0,565	1
43	Т1-21-15	Качели, тип III – строительные работы	2	5138,15	133,22	10276	266	2259	6,3	13
		качели		1044,45	31,02	2089	62	105	0,152	–
44	Т1-21-16	Качели, тип III – монтаж металлоконструкций	2	19887,59	27,48	39775	55	3361	11	22
		качели		1859,61	7,48	3719	15	90	0,028	–
45	Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	4	7012,24	197,59	28049	790	4907	6,8	27
		качели		1120,35	47,94	4481	192	105	0,234	1
46	Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	4	7684,52	6,87	30738	27	3937	6,3	25
		качели		1091,65	1,87	4367	7	90	0,007	–
47	Т1-43-9	Скамья, тип С-4 – строительные работы	22	3064,08	–	67410	–	15704	4,1	90
		скамья		679,8	–	14956	–	105	–	–
48	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	10	5447,64	27,54	54476	275	6504	3,7	37
		урна		613,8	5,64	6138	56	105	0,028	–
49	2-2-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430x530x1160 мм	4	10300		41200				
		шт								
50	Т1-39-7	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054	90	90
		площадка		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
51	Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		стойка								

				2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
52	Т1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
		стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,048	–
53	Т1-10-5	Ворота футбольные – строительные работы	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,5	9
		ворота		749,1	558,36	1498	1117	140	2,7	5
54	Т1-10-6	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15429	50	100
		ворота		8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	–
	Раздел 4 Газон									
55	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4015	6,1	0,34	24492	1365	30506	0,0406	163
		м2		5,76	0,13	23126	522	129	0,0005	2
56	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	4015	19,01	–	76325	–	42522	0,0525	211
		м2		8,21	–	32963	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**13122091**	**581751**			**5064**
						842944	**164637**			**620**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11697399				
		Накладные расходы, тенге				1347915				
		- заработная плата, тенге				202187				
		- трудоемкость, чел-ч				674				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				694976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				909899				
		Всего				**15379905**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	276838
- сметная заработная плата, тенге	39034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	221
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	211366
- сметная заработная плата, тенге	97228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	592
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	156567
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	62627
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16087303**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**38448654**
- материалы, тенге	27956784
- сметная заработная плата, тенге	3740885
Налог (2 %)	768973
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39217627**
НДС (12 %)	4706115
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43923742**
Итого скидка	**11405837,67**
Итого к оплате	**32517904,33**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Ер-гарант инжиниринг"
тех.надзор Абдраимов Е.С. _____