Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте
Общая стоимость работ по договору - 100 437 729,05 тенге
Стоимость работ по договору на 2016 год -100 437 729,05 тенге

СПРАВКА от 14.06.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№557	25.02.2016г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	13 684 390	12 218 205	4 909 722						1 466 185	12 218 205
Аванс 15%	15065659.35									
Возврат 15%										

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Т. Нысанов

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Кульсейтов К

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик : ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок А. Демонтажные работы					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	м2	601,03	32,87	19756	19756
2	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	м2	781,62	25,70	20088	18983
3	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	м2	135,12	32,87	4441	4441
		Демонтажные работы 1-го этажа/АС-9/					
4	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	82,2	158,38	13019	11802
5	E0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	277,22	250,04	69316	65213
6	E0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ДВП	м2	16,45	61,66	1014	963
7	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	м2	587,38	32,87	19307	19307
8	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	м2	1370,85	25,70	35231	33293
9	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от набелов с земли и лесов	м2	997,8	25,70	25643	24233
10	E0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	м2	42,64	21,98	937	985
11	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	434,67	51,33	22312	22745
12	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	434,67	11,07	4812	5317
13	E0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	434,67	20,60	8954	9879
14	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	465,15	5,64	2623	2817
15	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	93,66	116,63	10924	11171
16	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	285,19	20,76	5921	6500
17	E0146-41-1	Разборка мозаичного покрытия толщ.20мм	м3	3,5598	2399,04	8540	6087
18	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1040,44	6,08	6326	5693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы 2-го этажа /АС-13/					
19	Е0146-44-3	Разборка деревяных заполнений дверных проемов	м2	44,5	158,38	7048	6389
20	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	221,09	250,04	55281	52009
21	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ДВП	м2	19,55	61,66	1205	1145
22	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	м2	321,5	32,87	10568	10568
23	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	м2	750,25	25,70	19281	18221
24	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от набелов с земли и лесов	м2	730,96	25,70	18786	17752
25	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	679,94	51,33	34901	35580
26	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	679,94	11,07	7527	8317
27	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	727,48	5,64	4103	4405
28	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	730,96	6,08	4444	4000
		Сопутствующие работы					
29	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	41,851275	27,10	1134	794
30	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	41,851275	97,38	4075	815
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		447517	429180
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
31	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стенЦОКОЛЬ	м2	135,12	258,28	34899	16063
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1382,65	258,28	357114	164368
33	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	755,3	113,03	85375	47304
34	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	1525,1	60,17	91765	82589
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		569153	310324
		Проемы					
79	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных,	м2	136	379,30	51585	30093
80	С12061-717 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	м2	136	5618,00	764048	--
83	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без	м	68	77,07	5241	1849
84	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм	м	68	2860,00	194480	--
85	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	68	201,91	13730	2982

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1029084	34924
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
35	Е0121-24-2К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
36	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1321	1181
37	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
38	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	1845	1793
39	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		4248	4006
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		ЩО 1/1					
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на	шт	1	666,89	667	525
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-24	шт	1	1500,18	1500	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на	шт	9	538,55	4847	2031
4	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	1	443,89	444	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	5	80,33	402	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	3	632,95	1899	--
		ЩО 1/2,ЩО 2/2					
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на	шт	2	666,89	1334	1051
8	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	шт	2	1471,41	2943	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на	шт	16	538,55	8617	3610
10	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	2	443,89	888	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	10	80,33	803	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	4	632,95	2532	--
		ЩО 2/1					
13	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на	шт	1	666,89	667	525
14	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	шт	1	1471,41	1471	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на	шт	8	538,55	4308	1805
16	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	1	443,89	444	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	4	80,33	321	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	3	632,95	1899	--
		ЩАО-1					
19	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на	шт	1	666,89	667	525
20	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-9	шт	1	1274,12	1274	--

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на	шт	6	538,55	3231	1354
22	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/20А	шт	1	238,38	238	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	5	80,33	402	--
36	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	62	39,12	2426	2043
37	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-	шт	62	68,00	4216	--
38	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой	шт	22	39,82	876	725
39	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	шт	22	156,00	3432	--
40	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой	шт	46	50,40	2318	1597
41	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	шт	46	182,00	8372	--
42	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	7	90,20	631	419
43	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный	шт	7	215,00	1505	--
44	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195	1000	0,075	18000,00	1350	--
45	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и	1000	0,13	16300,00	2119	--
46	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-	м	990	80,78	79973	56253
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	м	990	22,79	22564	--
48	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	990	12,70	12576	11006
49	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного	м	310	5,17	1602	1428
50	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение	1000	0,7	52100,00	36470	--
51	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение	1000	0,5	60500,00	30250	--
52	С151601-593 Изм. и	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на	1000	0,1	248700,00	24870	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		277348	84897
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
40	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	361	197,20	71189	76421
41	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 15-50 мм	м	2437	109,47	266778	304970
42	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65-100 мм	м	149	165,84	24710	28179
43	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	37,83398	27,10	1025	718
44	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	37,83398	97,38	3684	737
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		367386	411025
		Блок Б, Г. Демонтажные работы					
		Демонтажные работы 1-го этажа					
45	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	77,4075	158,38	12260	11114
46	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	223,02	250,04	55764	52463

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГА	м2	2,34	250,04	585	550
48	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ДВП	м2	5,4	61,66	333	316
49	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщ.120мм	м3	4,08	2719,44	11095	10324
50	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	м2	210,6	32,87	6922	6922
51	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	м2	480,72	25,70	12355	11675
52	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от набелов с земли и лесов	м2	356,68	25,70	9167	8663
53	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	334,87	51,33	17189	17523
54	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	334,87	11,07	3707	4096
55	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	334,87	20,60	6898	7610
56	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	358,28	5,64	2021	2169
57	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	21,81	116,63	2544	2601
58	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	22,9	20,76	475	522
59	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	356,68	6,08	2169	1952
		Демонтажные работы 2-го этажа /АС-14/					
60	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	57,935	158,38	9176	8318
61	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	189	250,04	47258	44460
62	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ДВП	м2	6	61,66	370	351
63	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщ.120мм	м3	4,08	2719,44	11095	10324
		Сопутствующие работы					
64	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,548532	27,10	963	674
65	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	35,548532	97,38	3462	692
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		215808	203319
		Демонтажные работы					
66	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	18	145,63	2621	2963
67	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	44	118,01	5192	5914
68	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм	м	5	88,41	442	503

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм	м	149	51,07	7609	8667
70	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	5	81,18	406	467
71	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	комп	7	101,59	711	797
72	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	4	293,06	1172	1348
73	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	шт	3	11,72	35	40
74	Е0117-1-12 К=0,4	Демонтаж трапов диам. 100 мм	комп	1	68,77	69	77
75	Е0117-1-11 К=0,4	Установка трапов диам. 50 мм	шт	1	40,74	41	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		18298	20820
		Демонтажные работы					
76	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
77	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1321	1181
78	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
79	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	1845	1793
80	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		4248	4006
		Блок В Демонтажные работы					
81	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	м2	9,62	21,98	211	222
82	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	733,85	17,38	12754	13477
83	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	785,21	5,64	4429	4755
		Сопутствующие работы					
84	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,346496	27,10	118	82
85	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	4,346496	97,38	423	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		17935	18621
		Итого				2951025	1521122
		Накладные расходы				1521122	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				268329	
		Итого по смете:				4740476	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%				68263	
		Итого с затр.на временные здания и сооружения				4808739	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%				33661	
		Затраты на выслугу лет 1%				48087	
		Дополнительные отпуска 0,4%				19235	
		Итого в базовых ценах 2001 года				4909722	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,5574194				12556219	
		С учетом понижающего К=09539				11978632	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				239573	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами				12218205	
		НДС 12 %				1466185	
		Всего:				**13684390**	

Заказчик:
Зам. руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Г. Нысанов

" " _____ 2016г.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Таубаев А

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

" " _____ 2016г.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Курылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

" " _____ 2016г.