Заказчик: ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

Договор: №557 от 25.02.2016г.

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 05.07.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	51 867 882	5 557 273	7 076 270						2 113 178	19 722 997
	Аванс 15%	15 065 659									
	Всего к оплате	51 867 882	5 557 273							2 113 178	19 722 997

Заказчик:
Зам.руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"
М.П. _____ Г. Нысанов

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик : ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3		4	5	7	9
		Ремонтные работы 1-го этажа					
		Полы 1-го этажа /АС-22/					
		ТИП ДЕТ.109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
89	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	430	493,52	212213	39484
90	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	430	1922,08	826495	54566
91	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	460	111,76	51410	7165
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА					
		ПОТОЛОК					
96	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	4,913	891,34	4379	1511
97	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	104,014	324,07	33708	17045
98	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	99,101	304,08	30134	8851
99	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	4,913	260,86	1282	238

1	2	3		4	5	7	9
100	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	104,014	-30,60	-3182	-3004
		Стены					
101	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	58,738	318,66	18718	8728
102	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	199,108	259,84	51737	21994
103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	690,25	285,16	196831	49425
105	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1991,08	-22,11	-44019	-41527
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1379706	164476
		Ремонтные работы 2-го этажа					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА					
		ПОТОЛОК					
155	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	73,096	324,07	23688	11978
156	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	730,96	304,08	222268	65287
157	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	730,96	-30,60	-22364	-21108
		Стены					
158	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	36,74	318,66	11708	5459
159	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	111,082	259,84	28864	12270
160	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	473,72	285,16	135086	33921
162	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1110,82	-22,11	-24558	-23168
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		374692	84639
		Отопления					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	168	4357,14	732000	28103

1	2	3		4	5	7	9
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	758	275,30	208677	54046
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	106	273,30	28970	7558
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	189	352,30	66585	13476
6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	250	431,30	107825	17825
7	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	73	481,30	35135	5205
8	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	36	618,12	22252	3277
9	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 65 мм	м	123	583,12	71724	11195
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1273168	140685
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-17/					
185	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	244,514	426,99	104405	17931
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		104405	17931
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1					
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	200	339,70	67939	16313
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	200	374,70	74939	16313
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30	372,70	11181	2447
4	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	15	371,00	5565	--
5	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	20	328,00	6560	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		166184	35073
		Канализация					
6	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	150	764,59	114689	20462

1	2	3		4	5	7	9
7	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	250	636,63	159158	35263
8	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	382,00	3820	--
9	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 63(DN 50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	162,00	4860	--
10	С130804-1566 Изм. и доп.вып.16 СН	Тройник полиэтиленовый 90° компрессионный переходной DN 90x75x90(110x50x110), PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт	25	2101,00	52525	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия диам.50мм	шт	6	143,85	863	--
12	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН	Колено 45° диам.50мм	шт	50	56,00	2800	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		338715	55725
		БЛОК Б, Г					
		Ремонтные работы 1-го этажа					
		Полы 1-го этажа /АС-7/					
		ТИП ДЕТ.109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
99	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	98	481,49	47186	8669
100	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	98	1905,05	186695	11972
101	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	310	109,84	34050	4659
		ПОКРЫТИЕ-РЕЕЧНОЕ					
103	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	221,48	481,49	106641	19592
104	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм РЕЙКИ 55x55мм	м2	221,48	2886,31	639259	27057
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА					
		ПОТОЛОК					
109	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	356,68	301,00	107361	56443
		Стены					
112	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	210,6	297,29	62610	30217
		Окна /АС-12/					
93	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-	м2	143,64	5618,00	806970	--
95	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	72,2	2030,00	146566	--

1	2						
		ИТОГО ПРЯМ					
		Устройство					
121	Е0106-10-1	Укладка бето кл.В12,5		1	583,22	583	38
122	Е0106-10-2 К=5	Исключать на	м2	1	-259,46	-259	-13
		ИТОГО ПРЯМ		Тенге		324	25
6	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка п	м2	9,62	891,34	8575	2959
7	Е0115-79-10	Отделка пот размер зерна	м2	9,62	324,07	3118	1576
8	Е0115-180-6	Улучшенная составами по окраску	м2	9,62	260,86	2509	466
9	Е0115-169-6	Третья шпак штукатурке	м2	9,62	-30,60	-294	-278
		ИТОГО ПРЯМ	Тенге			13908	4723
		Итого				5788440	657163
		Накладные ра				657163	
		Ненормируем				386736	
		Итого по смет				6832339	
		Затраты на пр				98386	
		Итого с затра				6930725	
		Затраты на зи				48515	
		Затраты на вы				69307	
		Дополнительн				27723	
		Итого в базов				7076270	
		Итого в текущ				18096990	
		С учетом пони				17264528	
		Налоги, сборы				345291	
		Итого с налог				17609819	
		НДС 12 %				2113178	

		4	5	7	9
		Тенге		2137338	158609
Ремонтные работы 2-го этажа					
ц.120мм на 2-ом этаже/АС-17/					
100 мм толщ.50 мм из бетона	м2	1	583,22	583	38
щины	м2	1	-259,46	-259	-13
		Тенге		324	25
БЛОК В					
тами на металлическом каркасе	м2	9,62	891,34	8575	2959
минерала мелкозернистого,	м2	9,62	324,07	3118	1576
водоэмульсионными ов, подготовленным под	м2	9,62	260,86	2509	466
ственной окраске по сборным к под окраску	м2	9,62	-30,60	-294	-278
		Тенге		13908	4723
				5788440	657163
				657163	
%:				386736	
				6832339	
14%				98386	
				6930725	
				48515	
				69307	
				27723	
				7076270	
				18096990	
				17264528	
				345291	
атежами				17609819	
				2113178	

1	2	3		4	5	7	9
		Всего:				19722997	

Заказчик:
Зам. руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Г. Нысанов

" " _____ 2016г.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Таубаев А

" " _____ 2016г.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

" " _____ 2016г.