Заказчик: ГУ "Отдел образования города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

Договор: №557 от 25.02.2016г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.07.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	80 457 439	8 620 440	10 257 438						3 063 167	28 589 557
	Аванс 15%	15 065 659									
	Всего к оплате	80 457 439	8 620 440							3 063 167	28 589 557

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Ж.Тажиева

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Кульсейтов К.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик : ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3		4	5	7	9
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа							
		Двери 1-го этажа					
		Двери наружные металлические Дв-1 (4 шт)/АС-25/					
50	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,09516	36982,82	3519	912
51	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,09516	147100,00	13998	--
52	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,485064	17023,17	8257	6021
53	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,17048	154200,00	26288	--
54	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,29476	172800,00	50935	--
55	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	13,8	143,43	1979	2052
56	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	1,104	4660,00	5145	--
57	С11011-486 прим.	Декоративная панель	1000м2	0,0138	1048800,00	14473	--
58	С11011-819	Шарнир	шт	16	40,00	640	--
59	С11011-813	Ручка Р-1	шт	8	142,00	1136	--
60	Е0115-172-2	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2	м2	13,8	68,47	945	288
		Двери наружные металлические Дв-2 (2 шт)/АС-26/					
61	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,0468	36982,82	1731	449

1	2	3		4	5	7	9
62	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0468	147100,00	6884	--
63	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,140276	17023,17	2388	1741
64	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,06284	154200,00	9690	--
65	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,07248	172800,00	12525	--
66	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	5	143,43	717	744
67	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм --	м3	0,4	4660,00	1864	--
68	С11011-486 прим.	Декоративная панель	1000м2	0,005	1048800,00	5244	--
69	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	--
70	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
71	Е0115-172-2	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2	м2	5	68,47	342	104
		Полы 1-го этажа /АС-22/					
		ТИП ДЕТ.109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
89	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	76,91	493,52	37957	7062
90	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	76,91	1922,08	147827	9760
91	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	82,43	111,76	9212	1284
		ТИП ДЕТ.424 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ					
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	150	1540,68	231102	33695
94	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	180	31,27	5628	4262
95	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м2	12,6	185,31	2335	1083
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА					
106	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ВОКРУГ УМЫВАЛЬНИКОВ	м2	15	1076,54	16148	5442
107	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	142,16	666,46	94743	48719
108	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	142,16	259,84	36939	15703
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		751035	139321
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Полы 2-го этажа /АС-29/					
		ТИП ДЕТ.55 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					

1	2	3		4	5	7	9
146	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	507,92	274,46	139406	34001
147	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	507,92	1922,08	976263	64454
148	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	543,42	111,76	60733	8465
		ТИП ДЕТ.424 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ					
150	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	172,02	1540,68	265028	38641
151	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	180,61	31,27	5647	4276
152	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м2	12,6427	185,31	2343	1087
		ЛЕСТНИЦА					
153	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	65,27	1540,68	100560	14662
154	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуСАПОЖОК	м2	5,535	1671,54	9252	2008
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА					
163	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	105,42	666,46	70258	36128
164	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	105,42	259,84	27392	11645
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1656882	215367
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-17/					
185	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	м2	244,514	426,99	104405	17931
186	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	м2	1533,71	75,78	116222	18209
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		220627	36140
		РАЗДЕЛ. ОТОПЛЕНИЯ					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	159	4357,14	692785	26598
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО	компл	267	66,28	17697	8197
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	203	275,30	55886	14473
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	271	273,30	74064	19322
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	182	352,30	64118	12976

1	2	3		4	5	7	9
6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	255	431,30	109982	18182
7	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	77	481,30	37060	5490
8	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	37	618,12	22871	3368
9	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 65 мм	м	14	583,12	8163	1275
10	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	12	1265,53	15186,00	2209,0
11	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	267	72,29	19300,00	12311,0
12	ПРАИС-ЛИСТ	Клапан и термостат диам.15мм RA-N/RA2990	шт	210	4063,81	853399	--
13	ПРАИС-ЛИСТ	Клапан и термостат диам.15мм RA-G/RA2990	шт	45	3401,70	153077	--
14	ПРАИС-ЛИСТ	Клапан и термостат диам.20мм RA-G/RA2990	шт	12	4984,95	59819	--
15	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудованиии трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	8	72,29	578	369
16	ПРАИС-ЛИСТ	Автоматический воздухоотводчик 065BXXXX	шт	8	602,01	4816	--
17	Ц0112-798-1	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	132	879,45	116087	89083
18	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy20 мм(Dy 15 мм)	шт	76	3716,00	282416	
19	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy20 мм	шт	52	3716,00	193232	--
20	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy25 мм	шт	4	4051,00	16204	--
21	Ц0112-798-2	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	шт	42	1019,92	42837	31642
22	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy32 мм	шт	36	4386,00	157896	--

1	2	3		4	5	7	9
23	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy40 мм	шт	4	5974,00	23896	--
24	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy50 мм	шт	2	6719,00	13438	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	431	200,00	86200	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
33	Ц0112-798-4	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт	2	1511,85	3024	2121
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Шаровой кран JIP-FF диам.100мм	шт	2	26702,79	53406	--
35	Ц0112-798-1	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	10	879,45	8794	6749
36	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	8	3716,00	29728	--
37	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2	4051,00	8102	--
38	Ц0112-798-2	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	шт	8	1019,92	8159	6027
39	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy32 мм	шт	2	4386,00	8772	--
40	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy40 мм	шт	2	5974,00	11948	--
41	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy50 мм	шт	2	6719,00	13438	--
42	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy65 мм	шт	2	10400,00	20800	
43	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	шт	1	24816,39	24816	943

1	2	3		4	5	7	9
44	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	шт	1	540,99	541	464
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый FVF диам.100мм	шт	1	16401,32	16401	--
46	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	шт	2	55,62	111	111
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП3-Уф	шт	2	672,56	1345	--
48	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	4	72,96	292	295
49	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4	352,00	1408	
50	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными	шт	22,5	330,71	7441	3918
51	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	шт	0,9	5520,00	4968	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		3344501	266123
		БЛОК Б, Г					
		Двери					
		Двери наружные металлические Дв-1 (2 шт)/АС-8/					
36	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,05148	36982,82	1904	493
37	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,05148	147100,00	7573	--
38	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,249612	17023,17	4249	3098
39	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,08028	154200,00	12379	--
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,15942	172800,00	27548	--
41	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	6,48	143,43	929	964
42	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,5184	4660,00	2416	--
43	С11011-486прим.	Декоративная панель	1000м2	0,00648	1048800,00	6796	--
44	С11011-819	Шарнир	шт	8	40,00	320	--
45	С11011-813	Ручка Р-1	шт	4	142,00	568	--
46	Е0115-172-2	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2	м2	6,48	68,47	444	135
		Двери наружные металлические Дв-2 (1 шт)/АС-9/					
47	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,02106	36982,82	779	202
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02106	147100,00	3098	--
49	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,076446	17023,17	1301	949

1	2	3		4	5	7	9
50	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,03165	154200,00	4880	–
51	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03984	172800,00	6884	–
52	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	2,52	143,43	361	375
53	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,2016	4660,00	939	–
54	С11011-486прим.	Декоративная панель	1000м2	0,00252	1048800,00	2643	–
55	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	–
56	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	–
57	Е0115-172-2	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2	м2	2,52	68,47	173	53
		Двери наружные металлические Дв-3 (1 шт)/АС-10/					
58	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,02437	36982,82	901	234
59	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02437	147100,00	3585	–
60	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,130606	17023,17	2223	1621
61	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,05018	154200,00	7738	–
62	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,07547	172800,00	13041	–
63	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	4,07	143,43	584	605
64	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,3256	4660,00	1517	–
65	С11011-486прим.	Декоративная панель	1000м2	0,00407	1048800,00	4269	–
66	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	–
67	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	–
68	Е0115-172-2	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2	м2	4,07	68,47	279	85
		Двери наружные металлические Дв-4 (1 шт)/АС-11/					
69	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	т	0,02418	36982,82	894	232
70	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02418	147100,00	3557	–
71	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	т	0,123366	17023,17	2100	1531
72	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04352	154200,00	6711	–
73	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,07489	172800,00	12941	–

1	2	3		4	5	7	9
74	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	м2	3,52	143,43	505	523
75	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	м3	0,2816	4660,00	1312	--
76	С11011-486прим.	Декоративная панель	1000м2	0,00352	1048800,00	3692	--
77	С11011-819	Шарнир	шт	4	40,00	160	--
78	С11011-813	Ручка Р-1	шт	2	142,00	284	--
79	Е0115-172-2	Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2	м2	3,52	68,47	241	73
		Окна /АС-12/					
92	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	143,64	379,30	54483	31783
93	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	223,02	5618,00	445957	--
95	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	39,9	2030,00	80997	--
		ТИП ДЕТ.109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
99	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	15,39	481,49	7410	1361
100	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	15,39	1905,05	29319	1880
101	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	48,28	109,84	5303	726
		ТИП ДЕТ.376 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА					
106	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	21,81	941,82	20541	4723
107	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	22,9	28,44	651	524
108	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м2	1,603	173,10	277	133

1	2	3		4	5	7	9
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА					
113	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	534,656	244,17	130547	57020
116	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	23	1026,06	23599	8061
117	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	89,44	617,96	55270	29595
118	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	89,44	244,17	21839	9539
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1029799	156518
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Окна /АС-18/					
149	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	151,2	379,30	57351	33456
150	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	189	5618,00	1061802	--
151	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	76	77,07	5857	2067
152	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	95	2030,00	192850	--
		ОТДЕЛКА ОТКОСОВ					
154	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетонуи камню	м2	57,68	666,46	38441	19767

1	2	3		4	5	7	9
155	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	57,68	259,84	14988	6371
		ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ					
158	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	535,05	113,03	60479	33510
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1431768	95171
		Итого				8434612	908640
		Накладные расходы				908640	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				560595	
		Итого по смете:				9903847	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%				142615	
		Итого с затр.на временные здания и сооружения				10046463	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%				70325	
		Затраты на выслугу лет 1%				100465	
		Дополнительные отпуска 0,4%				40186	
		Итого в базовых ценах 2001 года				10257438	
		Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,5574194				26232572	
		С учетом понижающего К=0,9539				25025872	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				500517	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами				25526390	
		НДС 12 %				3063167	
		Всего:				28589557	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Ж.Тажиева

"___" _____ 2016г.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

М.П. _____ Таубаев А

"___" _____ 2016г.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

"___" _____ 2016г.