Заказчик: ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

Договор: №557 от 25.02.2016г.

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.08.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	100 437 729,03	10 761 184,61	7 694 624,143						2 297 836,61	21 446 475,03
	Аванс 15%	15 065 659									
	Всего к оплате	100 437 729,03	10 761 184,61							2 297 836,61	21 446 475,03

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Ж.Тажиева

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Кульсейтов К.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик : ГУ "Отдел образования города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"

Наименование стройки : Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Количество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9	10
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		Внутренние двери 1-го этажа					
72	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	51,75	365,39	18909	10961
73	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,2	446,86	3664	1939
74	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 23-15П внутренние	м2	51,75	3760,00	194580	--
75	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 23-10П внутренние	м2	4,6	3760,00	17296	--
76	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	3,6	4010,00	14436	--
77	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	15	1500,00	22500	--
78	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	4	1380,00	5520	--
		Окна /АС-21/					

1	2	3	4	5	7	9	10
85	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	76,2	201,91	15386	3342
		Вж-1 4400Х2600 мм (1 шт)					
86	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	11,44	1112,25	12724	9996
87	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	8,22	4472,00	36760	--
88	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными сте клопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,22	12700,00	40894	--
		Полы 1-го этажа /АС-22/					
		ТИП ДЕТ.109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
92	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	506,91	180,18	91335	43565
		ТИП ДЕТ.424 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ					
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	49,11	1540,68	75663	11032
94	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	29,03	31,27	908	687
95	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м2	2,0321	185,31	377	175
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА					
		Стены					
103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	690,25	285,16	196831	49425
104	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	610,58	153,69	93843	52475
109	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	142,16	285,16	40538	10179

1	2	3	4	5	7	9	10
110	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	142,16	-22,11	-3143	-2965
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		879021	190811
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Двери					
		Внутренние двери 2-го этажа /АС-29/					
132	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	34,5	365,39	12606	7307
133	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10	446,86	4469	2365
134	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 23-15П внутренние	м2	34,5	3760,00	129720	--
135	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 23-10П внутренние	м2	4,6	3760,00	17296	--
136	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	5,4	4010,00	21654	--
137	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	10	1500,00	15000	--
138	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	5	1380,00	6900	--
		Окна /АС-29/					
145	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	112,3	201,91	22675	4925
		Полы 2-го этажа /АС-29/					
		ТИП ДЕТ.55 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
149	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	507,92	180,18	91517	43652
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА					
		ПОТОЛОК					
		Стены					
160	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	473,72	285,16	135086	33921
161	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	163,38	153,69	25111	14041

1	2	3	4	5	7	9	10
165	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	105,42	285,16	30062	7549
166	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	105,42	-22,11	-2331	-2199
		КОЗЫРЕК К-1(6 шт)/АС-27/					
167	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	72	8,62	621	557
168	Е0108-12-1	Установка арматурного стержня L=160 мм в просверленные отверстия	т	0,002592	10023,81	26	27
169	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002592	55620,00	144	--
170	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	т	0,42018	16234,07	6821	4014
171	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,42018	2773,18	1165	482
172	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,4243818	147100,00	62427	--
173	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций козырька, количество окрасок 2	м2	12,3070722	164,61	2026	1445
174	Е0110-50-7	Устройство обрешетки толщиной 50 мм сплошной	м2	26,4	108,08	2853	1781
175	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,165	8200,00	1353	--
176	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	26,4	21,41	565	166
177	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профнастила	м2	26,4	137,88	3640	3104
178	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	30,36	508,00	15423	--
179	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	20,16	106,47	2146	2163
180	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 29 мм, II сорта	м3	0,58464	12700,00	7425	--

1	2	3	4	5	7	9	10
181	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	20,16	179,35	3616	1957
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		620016	127257
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1					
6	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28	164,61	4609	3287
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	430	12,59	5415	6090
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		10024	9377
		РАЗДЕЛ 2. Канализация					
15	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	24	517,64	12423	11328
16	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл	24	5660,00	135840	--
17	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	24	162,61	3903	4006
18	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	24	1430,00	34320	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		186486	15334
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
24	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	99	378,66	37487	28798
25	С151702-27 прим.	Светильники тип OPL/S-2X36	шт	99	2480,00	245520	--
26	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	132	271,74	35870	27762
27	С151702-58 прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	шт	78	1310,00	102180	--
28	С151702-58 прим.	Светильники тип OTN-1X36	шт	38	1310,00	49780	--
29	С151702-58 прим.	Светильники тип BAT-1X36	шт	16	1310,00	20960	--

1	2	3	4	5	7	9	10
30	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	16	154,18	2467	2221
31	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	16	457,00	7312	--
32	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	13	197,28	2565	1830
33	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	13	871,00	11323	--
34	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	шт	450	101,00	45450	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	шт	13	265,29	3449	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		564363	60611
		Пожарная сигнализация					
		Блок-А,Блок-Г					
1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	109	422,35	46036	35232
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	шт	109	280,23	30545	--
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	56	175,10	9806	7512
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3	шт	56	198,03	11090	--
5	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	шт	22	222,40	4893	3648
6	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	шт	22	274,63	6042	--
7	СПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	шт	15	4,48	67	--
8	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	шт	11	207,25	2280	1966
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	шт	11	560,46	6165	--
10	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа.	шт	50	207,25	10363	8938

1	2	3	4	5	7	9	10
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Акустическая система "АС-2-2"	шт	50	874,32	43716	--
12	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	480	80,78	38775	27274
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная диам.16мм	м	480	8,97	4304	--
14	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами Кабельный канал 10х7 мм	м	2300	80,78	185797	130689
15	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	м	2300	12,33	28359	--
16	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	2780	12,70	35313	30907
17	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	1,2	16300,00	19560	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	м	1100	5,23	5754	--
19	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,48	52100,00	25008	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		463992	246166
		Блок Б, Г					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа					
		Закладка дверного проема 2100х700 мм(2 шт)/АС-3/					
22	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	32	8,62	276	248
23	Е0169-5-2 К=0,25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	32	2,04	65	59
24	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,00592	10023,81	59	61
25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00592	53000,00	314	--

1	2	3	4	5	7	9	10
26	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,176	9150,63	1611	414
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0016	10023,81	16	16
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0016	41200,00	66	--
		Закладка дверного проема 2000х2700 мм(1 шт)/АС-4/					
29	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	20	8,62	172	155
30	Е0169-5-2 К=0,25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электр одрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	20	2,04	41	37
31	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,0037	10023,81	37	38
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0037	53000,00	196	--
33	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,35	9150,63	12353	3177
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,003	10023,81	30	31
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,003	41200,00	124	--
		Двери					
		Внутренние двери 1-го этажа /АС-12/					
80	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,57	446,86	8745	4628
81	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	11,2125	365,39	4097	2375

1	2	3	4	5	7	9	10
82	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,55	671,57	16487	6217
83	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	м2	33,88	3760,00	127389	--
84	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-11П внутренние	м2	2,42	3760,00	9099	--
85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	3,6	4010,00	14436	--
86	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	7,05	3760,00	26508	--
87	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,1625	3660,00	15235	--
88	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,63	3540,00	9310	--
89	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	1,59	4250,00	6758	--
90	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	18	1500,00	27000	--
91	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	4	1380,00	5520	--
		Окна /АС-12/					
92	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	79,38	379,30	30109	17564
96	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	112,1	201,91	22635	4916

1	2	3	4	5	7	9	10
97	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м2=ФРАМУГА --	м2	2,34	498,09	1166	666
98	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,34	4884,00	11429	--
		Полы 1-го этажа /АС-7/					
		ТИП ДЕТ.109 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ					
102	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	113,39	167,96	19045	9408
		ПОКРЫТИЕ-РЕЕЧНОЕ					
105	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	221,48	167,96	37201	18376
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА					
		ПОТОЛОК					
110	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	356,68	291,31	103904	30751
111	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	356,68	-26,60	-9488	-9951
		Стены					
113	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	133,664	244,17	32637	14255
114	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	668,32	274,88	183708	46188

1	2	3	4	5	7	9	10
115	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	668,32	-19,22	-12845	-13466
119	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	89,44	274,88	24585	6181
120	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/ --	м2	89,44	-19,22	-1719	-1802
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		728311	140542
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 2-го этажа					
		Устройство кирпичных перегородок толщ.120мм на 2-ом этаже/АС-17/					
123	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00568	5239,08	30	12
124	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00074	65000,00	48	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00494	67700,00	334	--
126	Е0155-9-6	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	м2	4,5833333	1236,86	5669	1969
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00168	41200,00	69	--
128	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0000784	64100,00	5	--
129	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	16	8,62	138	124

1	2	3	4	5	7	9	10
130	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(16 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0024	10023,81	24	25
131	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0024	53000,00	127	--
132	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	2	132,03	264	204
133	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1(2шт)	т	0,001512	177381,63	268	19
134	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,001512	40200,00	61	--
		Двери					
		Внутренние двери 2-го этажа /АС-18/					
135	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	21,36	446,86	9545	5052
136	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,825	365,39	2494	1446
137	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,76	671,57	16628	6270
138	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	м2	36,3	3760,00	136488	--
139	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	1,8	4010,00	7218	--
140	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	1,39	4010,00	5574	--
141	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,525	3760,00	13254	--
142	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-15П внутренние	м2	3,3	3760,00	12408	--
143	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	4	4010,00	16040	--

1	2	3	4	5	7	9	10
144	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,63	3540,00	9310	--
145	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	18	1500,00	27000	--
146	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных в ходных дверей в помещение	компл	4	1380,00	5520	--
147	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГА	м2	0,72	537,52	387	213
148	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,72	4884,00	3516	--
		Окна /АС-18/					
149	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	37,8	379,30	14338	8364
151	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	19	77,07	1464	517
153	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	95	201,91	19182	4166
		ОТДЕЛКА ОТКОСОВ					

1	2	3	4	5	7	9	10
154	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	14,42	666,46	9610	4942
155	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	14,42	259,84	3747	1593
156	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	72,1	285,16	20560	5163
157	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	м2	72,1	-22,11	-1594	-1504
		ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ					
158	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	150	113,03	16955	9394
159	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	137,01	11,79	1616	1054
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		358297	49023
		Мастерская					
		Отделочные работы					
277	Е0161-2-7	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	211,2	578,05	122084	78490
278	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	40	113,03	4521	2505
279	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	211,2	259,84	54879	23330
280	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	м2	211,2	285,16	60226	15123
281	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	8	259,84	2079	884
282	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	8	285,16	2281	573

1	2	3	4	5	7	9	10
283	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	86,7	324,07	28097	14207
284	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	86,7	304,08	26363	7744
285	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных --	м2	4	1978,48	7914	718
286	Е0111-27-2	Устройство плит на лестницах	м2	7	1994,99	13965	1572
287	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	4	101,28	405	430
288	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	4	1340,00	5360	--
					Полы		
289	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	87,6	493,52	43232	8044
290	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	87,6	1922,08	168374	11116
291	Е0115-167-3	Окраска деревянных полов	м2	87,6	252,82	22147	11876
292	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	41,2	111,76	4605	642
		Отделочные работы на лесницы					
214	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	160	578,05	92488	59462
215	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	160	259,84	41575	17674
216	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	м2	160	285,16	45626	11457
217	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	32,256	578,05	18646	11988
218	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	32,256	324,07	10453	5286
219	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	32,256	304,08	9808	2881
		Полы блока А					

1	2	3	4	5	7	9	10
224	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	90	1978,48	178063	16150
225	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	м	96	960,82	92239	4808
226	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	87,05	220,07	19157	6442
227	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	87,05	111,33	9691	400
228	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	87,05	2050,00	146756	5515
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1231034	319317
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		ЩО 1					
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	шт	1	1471,41	1471	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	538,55	3231	1354
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	1	443,89	444	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	2	80,33	161	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	3	632,95	1899	--
		ЩО 2					
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
8	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ -12	шт	1	1274,12	1274	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	538,55	2154	903
10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	1	443,89	444	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	1	80,33	80	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	2	632,95	1266	--
		ЩАО-1					

1	2	3	4	5	7	9	10
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	538,55	539	226
14	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-2МТ/1,6А	шт	1	749,15	749	--
15	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	32	378,66	12117	9308
16	С151702-27 прим.	Светильники тип OPL/S-2X36	шт	8	2480,00	19840	--
17	С151702-21 прим.	Светильники тип OPL/S-2X36 SPORT	шт	24	2550,00	61200	--
18	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	11	271,74	2989	2314
19	С151702-58 прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	шт	5	1310,00	6550	--
20	С151702-58 прим.	Светильники тип OTN-1X36	шт	2	1310,00	2620	--
21	С151702-58 прим.	Светильники тип BAT-1X36	шт	4	1310,00	5240	--
22	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	4	154,18	617	555
23	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	4	457,00	1828	--
24	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	3	197,28	592	422
25	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3	871,00	2613	--
26	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	шт	75	101,00	7575	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	шт	3	265,29	796	--

1	2	3	4	5	7	9	10
28	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	18	39,12	704	593
29	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	шт	18	68,00	1224	--
30	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	39,82	518	428
31	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	шт	13	156,00	2028	--
32	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	50,40	302	208
33	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	шт	6	182,00	1092	--
34	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	1	90,20	90	60
35	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	шт	1	215,00	215	--
36	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,02	18000,00	360	--
37	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,037	16300,00	603	--
38	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобам и=диам.20мм	м	375	80,78	30293	21308
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	м	375	22,79	8547	--
40	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	375	12,70	4763	4169
41	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	175	5,17	904	806
42	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	52100,00	13025	--

1	2	3	4	5	7	9	10
43	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,2	60500,00	12100	--
44	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,1	248700,00	24870	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		233473	43704
		Остальные работы					
84	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм	м	29,2635	2860,00	83694	--
85	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	68	201,91	13730	2982
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		97424	2982
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
35	Е0121-24-2К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
36	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1321	1181
37	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
38	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	1845	1793
39	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		4248	4006
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		ЩО 1/1					
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-24	шт	1	1500,18	1500	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	538,55	4847	2031
4	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	1	443,89	444	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	5	80,33	402	--

1	2	3	4	5	7	9	10
6	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	3	632,95	1899	--
		ЩО 1/2,ЩО 2/2					
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	666,89	1334	1051
8	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	шт	2	1471,41	2943	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	538,55	8617	3610
10	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	2	443,89	888	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	10	80,33	803	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	4	632,95	2532	--
		ЩО 2/1					
13	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
14	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	шт	1	1471,41	1471	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	538,55	4308	1805
16	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/25А	шт	1	443,89	444	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	4	80,33	321	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	3	632,95	1899	--
		ЩАО-1					
19	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
20	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-9	шт	1	1274,12	1274	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	538,55	3231	1354
22	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/20А	шт	1	238,38	238	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	5	80,33	402	--
36	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	62	39,12	2426	2043
37	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	шт	62	68,00	4216	--
38	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	22	39,82	876	725
39	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	шт	22	156,00	3432	--

1	2	3	4	5	7	9	10
40	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	46	50,40	2318	1597
41	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	шт	46	182,00	8372	--
42	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	7	90,20	631	419
43	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	шт	7	215,00	1505	--
44	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,075	18000,00	1350	--
45	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,13	16300,00	2119	--
46	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами диам.20мм	м	990	80,78	79973	56253
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	м	990	22,79	22564	--
48	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	990	12,70	12576	11006
49	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	310	5,17	1602	1428
50	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,7	52100,00	36470	--
51	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,5	60500,00	30250	--
52	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,1	248700,00	24870	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		277348	84897

1	2	3	4	5	7	9	10
		Демонтажные работы					
76	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
77	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1321	1181
78	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
79	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	500	3,69	1845	1793
80	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		4248	4006
		Итого				5658284	1298033
		Накладные расходы				1298033	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				417379	
		Итого по смете:				7373696	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%				106181	
		Итого с затр.на временные здания и сооружения				7479878	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%				52359	
		Затраты на выслугу лет 1%				74799	
		Дополнительные отпуска 0,4%				29920,143	
		Итого в базовых ценах 2001 года				7694624,143	
		Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,5574194				19678381,06	
		С учетом понижающего К=0,9539				18773174,92	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				375463,5	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами				19148638,42	
		НДС 12 %				2297836,61	
		Всего:				21446475,03	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"
М.П. _____ Тажиева Ж.
" " _____ 2016г.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"
«ТК и З» ЖШС Инженер сараптшы Таубаев А.Т.
М.П. _____ Таубаев А
" " _____ 2016г.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.
" " _____ 2016г.