Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2017г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	689 888 543,68	73 916 630	5 025 392						1 430 898	13 355 044,68
	Аванс 0%										
	Всего к оплате	689 888 543,68	73 916 629,68							1 430 898	13 355 044,68

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

М.П. _____ Турапбаева К.М.

Гл.специалист _____ Жумагулов Д.

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Кульсейтов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев С.М.

Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок А					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Тамбур					
26	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкц ий крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	3,3	24,15	80	78
27	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкц ий крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	3,3	43,95	145	148
28	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых а сбестоцементных листов	м2	3,3	48,37	160	158
29	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных и ерекрытий	м3	0,447	3437,46	1537	1057
30	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	3,2	1795,50	5746	4493
31	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	0,896	4330,04	3880	2709
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		11548	8643
		Блок Б					
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС17)					
		Тип 507					
135	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	131,8	972,01	-128111	-9784
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-128111	-9784
		РАЗДЕЛ 7. Проемы (АС20)					
		Окна					

1	2	3	4	5	6	7	8
182	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профи лей, ширина 450 мм	м	49,8	3680,00	-183264	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-183264	--
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы					
		Козырек (АС30)					
208	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочер епицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,9	803,21	3133	1281
209	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойныхпород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3	0,027	18666,00	504	--
210	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая о цинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 149 18-80 (для лотка и фартука)	т	0,022842	72495,00	1656	--
211	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покры тия и настилы по фермам	м2	3,9	20,48	80	23
212	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг	т	0,0066	93997,62	620	230
213	Е0110-12-4	Подшивка сайдингом	м2	3,2	53,40	171	165
214	Прайслист стр.130	Сайдинг	м2	3,2	473,05	1514	--
215	Е0109-15-2	Обшивка лицевой поверхности козырька а люминиевыми панелями	м2	4,1	431,94	1771	621
216	С11011-458 прим.	Панели алюминиевые композиционны е	м2	4,1	1610,00	6601	--
217	Е0113-26-6 К=2	Окра ска металлических огрунтованных поверхностей эмаль ю ПФ-115 за 2 раза	м2	2,365872	40,72	96	18
		Крыльцо Кр-1(АС31)					
218	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В12,5	м3	1,03	7346,33	7567	761
219	Е0106-11-10	Армирование подстилающихс лоев и набетонок	т	0,01902	5239,08	100	40
220	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаа рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01902	41200,00	784	--
221	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из су хих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных - крыльцо	м2	3,75	1950,96	7316	647
		Сход №1 (АС31)					

1	2	3	4	5	6	7	8
222	Е0106-3-1	Устройство бетонного схода из бетона В12,5	м3	0,57	7346,33	4187	421
223	Е0106-11-10	Армирование подст илающих слоев и набетонок	т	0,0078299	5239,08	41	17
224	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0078299	41200,00	323	--
225	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из су хих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных - схода	м2	2,86	1950,96	5580	494
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		42044	4718
		Блок В					
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС21)					
		Тип 567					
126	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	63,91	972,01	-62121	-4744
		Тип 507					
135	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	1389,66	972,01	-1350763	-103155
		Тип 509					
150	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на кл ее КН-2	м2	24,3	898,35	-21830	-2028
		Фальшполы					
155	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на кл ее КН-2	м2	24,3	898,35	-21830	-2028
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-1456544	-111955
		РАЗДЕЛ 7. Проемы (АС22)					
		Окна					
221	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	233,3	3680,00	-858544	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-858544	
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ (АС86-АС94)					
		Лестница пожарная ПЛ-1(АС119)					
267	Е0113-26-6 К=2	Окрас ка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,99648	40,72	163	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		163	30
		РАЗДЕЛ 10. Прочие работы					
283	E0109-53-2	Монтаж м/к стойки	т	0,2781	9850,48	2739	1869
284	C12021-245	Отдельные конструктивные элемент ы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,280881	172800,00	48536	--
285	E0109-53-1	Монтаж конструкций две рей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,42768	14806,01	6332	5116
286	C12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколист овой стали без механизма открывания	т	0,4319568	120300,00	51964	--
287	E0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров	м2	48,6	155,21	7543	7095
288	C12068-43	Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщиной 19 мм	м3	2,8836	124900,00	360162	--
289	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, м онтажных изделий массой до 20 кг	т	0,22221	175710,10	39045	2735
290	E0115-172-4	Масляная окраска решет ок, переплетов, радиаторов, труб, диаметром	м2	16,23294	148,40	2409	1841
		Барьер гардероба (АС106а-АС107)					
291	E0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеро в в гардеробных	м2	5,664	155,21	879	827
292	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, ширино й 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,13512	18666,00	2522	--
293	C11011-575	Плиты древесноволокнистые мокрого с пособа производства, мягкие, марки М-1, толщиной 1 6 мм	1000м2	0,01442	213900,00	3084	--
294	C12021-260	Стальные креп ежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,048272	114900,00	5546	--
295	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00133	53000,00	70	--
296	C11011-818	Петля врезная - шарнир	шт	8	21,00	168	--
297	E0115-176-8	Покрытие стен маслеными и си ртовыми лаками по окрашиваемой или	м2	9,912	218,71	2168	281
		Подиум -2шт (АС110)					
298	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичн ым столбикам	м2	20	487,22	9744	1769
299	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых тол щиной 36 мм	м2	22,2	1905,05	42292	2712
300	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером мас ляным разбеленным деревянных полов (подиума)	м2	22,2	167,96	3729	1842
		Козырек (АС111)					
305	E0112-7-5 Изм. и	Устройство кровель различных типов. Устройств о кровельного покрытия	м2	6,24	803,21	5012	2050
306	C11021-52	Доски необрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,056	7940,00	445	--

1	2	3	4	5	6	7	8
307	С11011-864 Изм. и	Сталь листовая оци нкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918	т	0,05724	72495,00	4150	--
308	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покр ытия и настилы по фермам	м2	6,24	20,48	128	38
309	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг	т	0,0132	93997,62	1241	460
310	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинирован ных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	м2	7,2	671,64	4836	2942
311	Прайслист стр.130	Сайдинг	м2	7,2	473,05	3406	--
312	Е0109-15-2	Обшивка лицевой поверхности козырька алюминиевыми панелями --	м2	8,64	431,94	3732	1308
313	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND ", толщина 3 мм	м2	8,64	1610,00	13910	--
314	Е0113-26-6 К=2	Окра ска металлических огрунтованных поверхностей эмаль ю ПФ-115 за 2 раза	м2	4,835796	40,72	197	36
		Крыльцо Кр-3, Кр-4(АС120)					
315	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В12,5	м3	7,77	7346,33	57081	5741
316	Е0106-11-10	Армирован ие подстилающих слоев и набетонок	т	0,1255045	5239,08	658	265
317	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки пло ские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ст	т	0,1255045	41200,00	5171	--
318	Е0111-27-7 Изм. и	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением	м2	41,16	1950,96	80301	7103
319	Е0107-60-4	Установка металлических огр аждений	м	8,2	89,04	730	850
320	Прайс-лист стр.	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	8,2	4567,42	37453	--
		Тамбур главного входа (АС112-АС116)					
332	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхносте й эмалью ПФ-115	м2	38,01639	40,72	1466	270
341	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали Фартук	м2	8,2	575,05	4715	1500
342	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали Водосточный лоток	м2	9,5	575,05	5463	1738
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		819027	50388
		Блок Г					
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС17)					
		Тип 567					
134	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	38,26	972,01	-37189	-2840
		по Типу 740					
141	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным плинтусов	м2	1,247	88,67	111	40
		Тип 507					

1	2	3	4	5	6	7	8
145	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	104,43	972,01	-101507	-7752
		Тип 345					
157	Е0115-104-8 прим	Установка решеток вентиляц ионных площадью до 0,1 м2. Установка сантехнически х лючков в полу	деталь	2	63,45	127	128
158	Прайслист стр.134	Сантехн ический лючок ЛН-1 200х200	шт	2	1874,60	3749	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-134709	-10424
		РАЗДЕЛ 6. Кровля (АС56-АС59)					
		Деформационный шов в покрытии(АС56)					
186	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство деформационных швов	м	5,9	182,70	1078	895
187	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвой ных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщи на 40-75 мм, III сорта	м3	0,005664	14206,00	80	--
188	Е0110-36-1	Установка и крепление налич ников	м	5,9	12,44	73	84
189	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	5,9	158,00	932	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		2163	979
		РАЗДЕЛ 7. Проемы (АС17)					
		Окна					
195	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ проф илей, ширина 450 мм	м	40,5	3680,00	-149040	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-149040	
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы (АС16)					
208	Е0115-82-1	Устр ойство наружной теплоизоляции зданий с декоративно -защитным	м2	150	-809,48	-121422	-67435
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-121422	-67435
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы					
		Перегородки экрана Бр-1 (АС61,АС62)					
222	Е0109-53-2	Монтаж м/к стойки	т	0,0309	9850,48	304	208
223	С12021-245	Отдельные конструктивные элемент ы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,031209	172800,00	5393	--
224	Е0109-53-1	Монтаж конструкций две рей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,04752	14806,01	704	568
225	С12021-85	Металлическая рамка двери	т	0,0479952	120300,00	5774	--

1	2	3	4	5	6	7	8
226	E0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров	м2	5,4	155,21	838	788
227	C12068-43	Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщиной 19 мм	м3	0,3204	124900,00	40018	--
228	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, м онтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02469	175710,10	4338	304
229	E0115-172-4	Масляная окраска решет ок, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количе ство окрасок 2	м2	1,80366	148,40	268	205
		Тамбур главного входа (АС63-АС67)					
241	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхносте й эмалью ПФ-115	м2	36,01639	40,72	1466	270
250	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали Фартук	м2	8,2	575,05	4715	1500
251	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали Водосточный лоток	м2	9,5	575,05	5463	1738
		Крыльцо Кр-1 (АС68,69)					
256	E0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В12,5	м3	6,382	7346,33	46884	4716
257	E0106-11-10	Армирование подстилающихс лоев и набетонок	1т	0,11095	5239,08	581	235
258	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаа рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11095	41200,00	4571	--
259	E0111-27-7 Изм. и	Устройство покрытий на растворе из с ухих смесей с приготовлением	м2	28,61	1950,96	55817	4937
260	E0107-60-4	Установка металлических огра ждений	м	2,25	89,04	200	233
261	Прайс-лист стр.	Стоимость о граждения из нержавеющей стали	м	2,25	4567,42	10277	--
262	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	т	0,001588	93997,62	149	55
		Пандус П-1 (АС68-АС69)					
266	E0109-53-1	Монтаж конструкций бордюра	т	0,08181	14806,01	1211	979
267	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0826281	147100,00	12155	--
268	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из с ухих смесей с приготовлением раствора в построечны х условиях из плит керамогранитных - пандус	м2	20,77	1950,96	40521	3584
269	E0107-60-4	Установка металлических огра ждений	м	18,8	89,04	1674	1948
270	Прайс-лист стр.	Стоимость о граждения из нержавеющей стали	м	18,8	4567,42	85868	--
271	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	т	0,009131	93997,62	858	318

1	2	3	4	5	6	7	8
272	Е0107-60-4	Установка металлических поруч ней	м	2,1	89,04	187	218
273	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пре обладанием гнутосварных профилей и круглых труб, м асса до 0,1 т	т	0,00827	172800,00	1429	--
274	Е0113-26-6 К=2	Окра ска металлических огрунтованных поверхностей эмаль ю ПФ-115	м2	0,19021	40,72	8	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		331671	22805
Блок Д							
РАЗДЕЛ 5. Полы (АС24)							
		Тип 567					
170	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	19,26	972,01	-18721	-1430
		Тип 507					
198	Е0111-36-2	Устройство покрытий и з линолеума на мастике КН-2	м2	169,53	972,01	-164785	-12584
200	Е0115-104-8 прим	Установка решеток вентиляц ионных площадью до 0,1 м2. Установка сантехнически х лючков в полу	деталь	6	63,45	381	383
201	Прайслист стр.134	Сантехн ический лючок ЛН-1 200х200	шт	6	1857,96	11148	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		-171977	-13631
РАЗДЕЛ 6. Кровля (АС99-АС105, АС21,26,65 КМ1-12)							
223	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали Водосточная труба	м2	22,5	575,05	12939	4115
224	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листово й оцинкованной стали Лоток из кровельной стали тол щ.1мм	м2	46,8	161,83	7574	8560
225	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованна я углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,37674	77365,00	29146	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		49659	12675
РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ (АС52-АС61)							
		Лестница пожарная ПЛ-2(АС77)					
322	Е0113-26-6 К=2	Окрас ка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,70476	40,72	69	13
		Наружная лестница Лм-1 (АС68-АС70)					
340	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических от рунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	39,51163	40,72	1609	296
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1678	309
РАЗДЕЛ 10. Разные работы							
		Ограждение отопительных приборов (АС-73)					
362	Е0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров	м2	10,23	155,21	1588	1493

1	2	3	4	5	6	7	8
363	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,23123	18666,00	22982	--
364	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,23123	573,75	706	198
365	С11011-345 Изм. и	Ламинат	м2	73,6	566,00	41658	--
366	Е0107-20-3	Установка ста льных крепежных элементов, монтажных изделий массо й до 20 кг	т	0,13832	175710,10	24304	1702
		Эстрада (АС-74) --					
371	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плита ми древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	14,62	129,31	1890	2160
372	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ламинат	м2	14,62	566,00	8275	--
375	Е0115-165-3	Улучшенная окрас ка колером масляным разбеленным деревянных полов (эстрады)	м2	78,722	167,96	13222	6532
		Козырек К-1,К-3(2шт) (АС66,АС67)					
380	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Ус тройство кровельного покрытия без слуховых окон ме таллочерепицей по деревянной обрешетке с ее устрой ством	м2	11,31	803,21	9084	3715
381	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных поро д, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 4 0 мм, II сорта	м3	0,106	14475,00	1534	--
382	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 (для лотка и фартук а)	т	0,091044	72495,00	6600	--
383	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровл ю, покрытия и настилы по фермам	м2	11,31	20,48	232	68
384	Е0106-11-7	Установка заклад ных деталей весом до 4 кг	т	0,022	93997,62	2068	767
385	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбин рованных потолков с облицовкой алюминиевыми листа ми	м2	13,2	671,64	8866	5394
386	Прайслист стр.130	Сайд инг	м2	13,2	473,05	6244	--
387	Е0109-15-2	Обшивка лицевой поверхности коз ырька алюминиевыми панелями	м2	14,94	431,94	6453	2262
388	С11011-458	Панели композиционные типа "ALU COBOND", толщина 3 мм	м2	14,94	1610,00	24053	--
389	Е0113-26-6 К=2	Окра ска металлических огрунтованных поверхностей эмаль ю ПФ-115 за 2 раза	м2	7,984496	40,72	325	60
		Крыльцо Кр-5,Кр-6, Кр-7(АС78)					
390	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона В 12,5	м3	8,821	7346,33	64802	6518
391	Е0106-11-10	Армирован ие подстилающих слоев и набетонок	т	0,11932	5239,08	625	252

1	2	3	4	5	6	7	8
392	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ст али В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11932	41200,00	4916	--
393	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на ра створе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных - кр ыльцо --	м2	35,5	1950,96	69259	6127
394	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	14,1	89,04	1255	1461
395	Прайс-лист стр.	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	14,1	4567,42	64401	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		385342	38709
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВСЕХ БЛОКОВ.					
160	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами на каливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "По дъезд" и т.д.	шт	52	-135,55	-7049	-6975
161	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" ПЭУ-010	шт	52	-457,00	-23764	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		-30813	-6975
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ БЛОКОВ					
		РАЗДЕЛ 1. Звуковое оповещение о пожаре					
1	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, от дельно устанавливаемый	шт	1	1938,70	1939	1659
2	Прайс-лист стр.96	Стои мость универсального усилителя VM-2240 ER	шт	1	82876,11	82876	--
3	Ц0110-172-4	Оборудование станции: плата дополнитель ная, устанавливаемая на готовом месте стойки	шт	1	283,40	283	374
4	Прайс-лист стр.97	Стоимо сть универсального усилителя EV-200M	шт	1	51908,05	51908	--
5	Ц0110-111-1 прим.	Микрофонная консоль	шт	1	978,90	979	852

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прайс-лист стр.98	Стоим ость микрофонной консоли RM-200M S	шт	1	36579,23	36579	--
7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: гро мкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	32	332,40	10637	10245
8	Прайс-лист стр.99	Стоим ость настенного громкоговортеля PC-391V	шт	32	3615,04	115681	--
9	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка ка бельная, соединительная или разветвительная	шт	45	702,30	31604	29452
10	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	45	59,00	2655	--
11	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20	48,70	-974	-551
12	Прайс-лист стр.39	Стоимость труб ы ПХВ диаметром 16 мм	м	20	7,83	-157	--
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 2.5 мм2	м	20	8,50	-170	-139
14	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволо чными скрепами по стене кирпичной	м	525	43,80	-22995	-11576
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из ст альных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изол яцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,545	6470,00	-3526	--
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация					
16	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусков ые, концентратор блок линейный	луч	24	326,40	7834	6718
17	Прайс-лист стр.105	Прибор прие мно-контрольный пожарный Гранит-24	шт	1	9289,81	9290	--
20	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой , фото-электрический,	шт		369,90	27294	
22	Ц0110-668-1 прим.	Извещатели ПС автоматические: руч ные	шт	9	153,50	1382	1166
23	Прайс-лист стр.108	Стоимость изв ещателя ручного ИПР-513-10	шт	9	270,78	2437	--
35	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие об ъектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,70	2063	1784
36	Прайс-лист стр.109	Стоимост ь оптико-звукового оповещателя Корбу	шт	1	419,03	419	--
37	Ц0110-683-7 прим.	Сигнализация дистанционная: аппа ратура типа П-164: устройство контроля шлейфа	шт	22	2405,00	52910	44114
38	Прайс-лист стр.110	Стоимос ть устройства контроля шлейфа УКШ-1	шт	22	221,64	4876	--
		Оборудования:		Тенге		304066	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		111758	84098
		Система видеонаблюдения блоков А,Б,В,Г,Д					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц0110-372-14 прим.	Устройство цифровой регистрации. Видеорегистратор	устр	2	1397,60	2795	2737
2	Прайс-лист стр.56	Стоимость в идеорегистратора DS424	шт	1	44303,98	44304	--
3	Прайс-лист стр.56	Стоимость в идеорегистратора DS432	шт	1	57516,88	57517	--
4	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Монит ор	шт	4	438,90	1756	1735
5	Прайс-лист стр.57	Стоимость мо нитора LG W2230	шт	2	10080,95	20162	--
6	Прайс-лист стр.57	Стоимость мо нитора LG IPS234T-PN	шт	2	15431,36	30863	--
7	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдель но устанавливаемый	шт	3	1526,20	4579	3888
8	Прайс-лист стр.58	Стоимость бл ока питания PC14512	шт	3	4371,67	13115	--
13	Ц0110-1-8 прим.	Разъем сигнальный	шт	56	57,50	3220	2838
14	Прайс-лист стр.60	Стоимость раз ъема сигнального BNC18	шт	56	32,62	1827	--
15	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Виде оконтрольное устройство	шт	36	438,90	15800	15617
16	Прайс-лист стр.61	Стоимость ви деокамеры D105	шт	36	2870,95	103354	--
17	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Кам ера телевизионная передающая	шт	12	4209,80	50518	47013
18	Прайс-лист стр.62	Стоимость ви деокамеры S305	шт	3	19411,54	58235	--
19	Прайс-лист стр.63	Стоимость ви деокамеры V727	шт	9	6068,15	54613	--
22	Прайс-лист стр.68	Стоимость сет евого фильтра Uniel S-DSP4-1 1.8M	шт	1	1931,37	1931	--
27	Ц0108-121-12 прим.	Аккумулятор, типы : С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт	2	2946,00	5892	4319
28	Прайс-лист стр.65	Стоимость ге левого аккумулятора GX-12-55 12В, 55А/ч	шт	2	16573,21	33146	--
29	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдель но устанавливаемый	шт	1	1526,20	1526	1296
30	Прайс-лист стр.64	Стоимость ис точника резервного и гарантированного питания	шт	1	32232,94	32233	--
31	Ц0110-398-2 прим.	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1	7291,00	7291	4954
32	Прайс-лист стр.66	Стоимость шк афа Ship "19"	шт	1	28771,82	28772	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Прайс-лист стр.67	Стоимость выд вижной полки в шкаф	шт	3	2985,14	8955	--
34	Ц0110-696-5 прим.	Установка термокожуха	шт	1	1561,20	1561	774
35	Прайс-лист стр.70	Стоимость термокожуха К 15/5-70-12	шт	1	1025,52	1026	--
		Оборудования:		Тенге		478245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		106746	85171
		Системы связи блоков А,Б,В,Г,Д					
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация					
4	Ц0110-111-2 прим.	Оборудование станции: стационарны й беспроводный терминал	шт	1	1291,20	1291	1126
5	Прайс-лист стр.81	Стоимость ст ационарного беспроводного терминала HUAWEI FT-2050	шт	1	7177,38	7177	--
6	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розет ка телефонная	шт	7	107,30	751	700
7	С151801-839 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Розетка телефонная одноместная ТР 4-023, типа ИЭК	шт	7	60,00	420	--
8	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонны й настольный системы ЦБ или АТС	шт	7	978,90	6852	5966
9	Прайс-лист стр.82	Стоимость тел ефонного аппарата KX-TS2365CA	шт	7	2652,37	18567	--
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение					
12	Е0134-48-2	Устройство опор стальных антенн ых устройств на крышах зданий высотой до 6 м	опора	3	9013,69	27041	19082
13	Прайс-лист стр.88	Стоимост ь мачты телевизионной МТ-6/1	шт	3	2448,01	7344	--
14	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на устано вленной опоре	шт	9	1114,80	10033	10026
15	Прайс-лист стр.83	Стоимост ь антенны телевизионной АТКГ(В)-1.1х2	шт	3	1290,17	3870	--
16	Прайс-лист стр.84	Стоимость антенны телевизионной АТКГ-4.1.6-12.3	шт	3	959,35	2878	--
17	Прайс-лист стр.86	Стоимость антенны телевизионной АТКГ-5.1	шт	3	1079,55	3239	--
18	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телев идения: коробка абонентская, устройство сигналов У СС, присоединительное, абонентское устройство /УПА /, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюа тор	шт	3	189,40	568	567

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С151801-131 прим.	Коробка антенная согласующая КАС- 1	шт	3	509,00	1527	–
20	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телев идения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	6	465,70	2794	2794
21	Прайс-лист стр.89	Стоимость разветвителя абонентского РТ-2.1.01	шт	6	165,41	992	–
26	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розе тка телевизионная	шт	53	107,30	5687	5299
27	С151801-152 прим.	Розетка телевизионная Р АТ 1С3-6и	шт	53	116,00	6148	–
28	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема теле видения: ответвители магистральные	шт	15	318,50	4778	4772
29	Прайс-лист стр.94	Стоимост ь ответвителя магистрального ODGT-11 (Ians)	шт	15	358,38	5376	–
30	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	15	114,40	1716	703
31	Прайс-лист стр.39а	Стоимость ме таллорукава диаметром 25 мм	м	15	35,89	538	–
		РАЗДЕЛ 3. Часофикация					
34	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: э лектрочасы односторонние на стене	шт	31	279,70	8671	7673
35	Прайс-лист стр.102	Стоимо сть вторичных часов Кварц-1-Т	шт	31	3870,50	119985	–
36	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающ ие кварцевые типа ПКЧЗ-2	шт	1	589,30	589	523
37	Прайс-лист стр.102	Стоимос ть первичных часов Кварц-1	шт	1	3550,71	3551	–
38	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации : коробка ответвительная на стене	шт	44	92,40	4066	3564
39	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	44	59,00	2596	–
40	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20	48,70	974	551
41	Прайс-лист стр.39	Стоимость труб ы ПХВ диаметром 16 мм	м	20	7,83	157	–
		Оборудования:		Тенге		22118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		238058	63346
		Котельная					
		Внутренняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
177	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри пом ещений известковая по штукатурке	м2	75,84	17,43	1322	1097
179	Е0115-152-1	Окраска водными состава ми внутри помещений известковая по штукатурке	м2	161,49	17,43	2814	2337
		Фундаменты под оттяжки					
209	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы	т	1,544755	24382,00	-37664	-18729
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		-33528	-15295
		Уборная на 12-очко эл.					
11	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,00951	32123,00	305	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		305	
		Котельная ОВ.					
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм	м	18	264,48	4761	1237
3	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	4	62,81	251	119
4	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	3	408,00	1224	
5	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,5	1222,73	3057	673
6	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,6	1151,91	1843	543
7	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	0,4	894,00	358	
8	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	1	681,41	681	726
9	С131305-26	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаноми без кольца для сбора	шт	1	7050,00	7050	
10	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	1	5319,47	5319	986
11	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	863,19	863	85
12	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных РВП-2	шт	2	355,85	712	496
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,6	148,40	979	749
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		27098	5614
		НАРУЖНАЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (надземный)					
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА					
23	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,56	43,60	68	16
24	Е0113-26-6 К=2	Окраскам сталлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 /за 2 раза/	м2	1,56	40,72	64	12
		ОКРАСКА ОПОР					
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,79	21,80	17	4
26	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 /за 2 раза/	м2	0,79	40,72	32	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге		181	38
		Тепловые сети					
77	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	131,85	79,00	10416	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге		10416	
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ					
		Водостоки блока А п.2-1-1					
1	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Лоток	м2	132	-598,35	-78982	-24995
2	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	108	-239,55	-25872	-24942
3	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27972	-72495	-20278	--
4	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00656	-53600	-352	--
		Проемы блока А п.2-1-1					
	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,1	-366,88	-2238	-1292
	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	м2	6,1	-3540	-21594	
	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	шт	2	-1500	-3000	
		Отопления блока А п.2-1-4					

1	2	3	4	5	6	7	8
	С130903-190 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	100	-1673	-167300	
		Термо швов перегородка блока Д п.2-5-1					
		перегородки 1-го этажа					
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	91,2	-1074,23	-97969	-25613
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,002	-64100,00	-128	--
35	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,0221	-50800,00	-1123	--
36	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	106,8	-192,16	-20522	-11617
37	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	106,8	-325,41	-34754	-9207
38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	106,8	-297,29	-31751	-15324
		Гипсокартонные перегордка 2-этаже					
39	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией - гипсокартон ГКЛО	м2	22,5	-1839,69	-41393	-10654
40	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т Стойки СТ-1	т	1,307691	-4646,85	-6076	-2585
41	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,307691	-542,84	-710	-344
42	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,3207679	-147100,00	-194285	--

1	2	3	4	5	6	7	8
[redacted]	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией - гипсокартон ГКЛ	м2	122,84	-1610,79	-197869	-58164
		Блок Б кирпичные перегородки п.2-2-1					
[redacted]	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	44,34	-1074,23	-47631	-12453
		Блок Г кирпичные перегородки п.2-4-1					
[redacted]	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	77,13	-1074,23	-82855	-21662
		Блок В кирпичные перегородки п.2-3-1					
35	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок армированны х толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	3,446	-1074,23	-3702	-968
36	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 3 мм -СГ-2,4	т	0,0000609	-64100	-4	--
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,000659	-50800	-33	--
38	Е0108-4-1 прим.	Гидроизоляция горизонтальная цементная -слой це ментного раствора М50 толщ.30мм по верху перегородок	м2	0,66	-200,5	-132	-46
42	Е0106-18-9	Устройство перемычек кл .В15	м3	0,04	-13076,15	-523	-98
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00776	-68800	-534	--
45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространствени ые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0022	-69000	-152	--
		Двери					
231	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и дер евянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,05	-496,50	-1514	-655
234	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими по лотнами ДГ 21-15 внутренние	м2	3,05	-3540,00	-10797	--
		Внутренняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
277	Е0115-61-3	Оштукатуриван ие улучшенное поверхностей цементно-известковым ил и цементным раствором по камню и бетону стен	м2	6,892	-297,29	-2049	-989
278	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатур енных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,892	-306,50	-2112	-476
279	Е0115-165-8	Улуч шенная окраска стен колером масляным разбеленным п о штукатурке со шпаклевкой "Алинекс"	м2	6,892	-160,86	-1109	-572
		Блок В и Д лестницы					
	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,34188	-133700,00	-45709	
	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	6,164644	-148,40	-1167	-892
		Кровля блока Б п.2-2-1					
45	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	173,8	-121,68	-21147	-19720
46	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	173,8	-635,00	-110363	--
47	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	203,9	-121,68	-24810	-23136
48	С11011-3791 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	209,4	-464,00	-97162	--
		Кровля блока Г п.2-4-1					
49	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	191,6	-121,68	-23313	-21740
50	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	191,6	-635,00	-121666	--
51	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	223,9	-121,68	-27243	-25405
52	С11011-3791 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	223,9	-464,00	-103890	--
		Форточка окон					

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 Форточка	м2	67,4765	-5206,00	-351283	--
		Кровля блока В п.2-3-1					
64	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	233	-103,08	-24018	-3319
65	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	1156	-148,03	-171117	-42782
66	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	92,4	-10100,00	-933240	--
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, раствор М50 толщ.20мм	м2	1156	-158,94	-183732	-55865
68	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1156	-24,16	-27928	-1101
69	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	3,06	-24952,25	-76354	-9435
70	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,06	-573,75	-1756	-493
		Котельная ГСВ часть п.6-1-6					
	С131401-5 прим	Горелки газовые	шт	2	-30900,00	-61800	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-3507041	-426544
		РАЗДЕЛ 2. Включаемые работы					
		Кровля блока В					
199	Прайс-лист	Эковата тольщ. 12см	м2	354,728	1003,17	355852	--
		Электросиловые кабели					
10	Прайс-лист	ВВГнг 5х10	м	11,8225	479,25	5668	--
		Ограждение п.7-7					
	Е0109-46-1 Прим.	Монтаж ворот, без механизмов открывания	т	0,8	27680,57	22144	7257
	С12021-41	Ворота, без механизмов открывания	т	0,8	147100	117680	--
		Плиточное покрытие п.7-2					
	Е0127-34-1 Изм. и	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при	м	48	394,63	18942	7050
	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОС Т6665-91/ М-300. БР 100.20.8	м3	0,768	24000	18432	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге		538718	14307
		Технологические оборудования блока А					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	5536-59	Экран переносной сворачивающийся	шт	13	3224,00	41912	–
8	5103-A07001	Графопроекторы	шт	7	12007,00	84049	–
10	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т Интерактивная доска	шт	1	2489,41	2489	1567
11	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	247,20	247	215
12	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдель но устанавливаемый	шт	1	1526,20	1526	1296
13	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: гром коговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1	332,40	332	320
17	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	13	247,20	3214	2790
22	5302-310	Телевизор	компл	1	25000,00	25000	–
23	5101-28	Подставка для телевизора	шт	1	10320,00	10320	–
24	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	247,20	247	215
30	5101-132	Баскетбольные кольца и щиты	шт	2	66000,00	132000	–
31	Е0109-34-5	Монтаж опорных констру кций. Ферма для крепления баскетбольного	т	0,45	9751,19	4388	1389
32	С12021-246	Отдельные конструктивные элеме нты зданий и сооружений с	т	0,45	162200,00	72990	–
33	5103-B01001	Канат для лазания	шт	2	9700,00	19400	–
34	5101-133	Стенка гимнастическая	пролет	6	9100,00	54600	–
35	5101-156	Бревно гимнастическое	шт	1	20200,00	20200	–
36	5539-23	Стойка для прыжков в высоту	пара	1	14000,00	14000	–
37	5539-55	Планки к стойкам для прыжков в высоту	шт	1	1260,00	1260	–
38	5103-B01004	Маты гимнастические	шт	8	7327,00	58616	–
39	5101-68	Скамья гимнастическая	шт	4	7310,00	29240	–
43	Ц0128-927-12	Плита электрическая	шт	1	1387,22	1387	1227
45	Ц0128-923-1	Кипятильник	шт	1	1140,24	1140	1015
48	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	2	1850,15	3700	3256
52	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический	шт	2	1293,95	2588	2280
55	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	1	1850,15	1850	1628
57	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл	1	593,78	594	524
60	5101-182	Стол для сбора остатков пищи	шт	1	-9702,00	-9702	–
64	5101-20	Комплект (стол и 6 стульев) для школьного буфета	шт	-10	-12148,00	-121480	–
65	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл	-7	-15910,00	-111370	–
		Оборудования:		Тенге		248045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		96692	17722
		Технологические оборудования блока Б					
7	5536-59	Экран переносной сворачивающийся	шт	3	3224,00	9672	–
8	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	2	247,20	494	429
13	5101-189	Машина швейная	шт	13	19500,00	253500	–

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1203-4	Зеркало-трюмо	шт	1	13600,00	13600	--
17	5544-18	Манекен 44-го размера (учебный)	шт	1	1560,00	1560	--
19	1304-172	Манекены мужские и женские	шт	2	16000,00	32000	--
22	5101-129	Холодильник	компл	1	34000,00	34000	--
23	5302-310	Телевизор	компл	1	25000,00	25000	--
25	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	247,20	247	215
26	8101-132 прим.	Копировальный аппарат-принтер, скане р, ксерокс	шт	1	56215,00	56215	--
28	5101-157	Верстак слесарный ВС-4	шт	13	15200,00	197600	--
29	Ц0101-201-1	Станок, автомат массой до 0,7 т	шт	5	1870,89	9354	4445
30	5101-125	Станок токарный настольный по дереву	компл	1	49520,00	49520	--
31	5101-123	Станок настольный сверлильный	компл	1	60110,00	60110	--
32	5101-122	Станок токарно-винторезный по металлу	компл	1	135105,00	135105	--
33	5101-126	Станок фуговально-пильный	компл	1	41219,00	41219	--
34	5556-17	Станок заточной школьный для заточки металл орежущего инструмента	шт	1	22899,00	22899	--
35	Прайс-лист стр.115	Муфель ная печь ПМ-8	шт	1	36499,57	36500	--
42	5103-Б01033	Комплекты слесарных инструментов	компл	13	13200,00	171600	--
43	5103-Б13013	Комплекты столярных инструментов	шт	13	11600,00	150800	--
		Оборудования:		Тенге		1290900	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		10095	5089
		Технологические оборудования блока В					
7	5536-59	Экран переносной сворачивающийся	шт	28	3224,00	90272	--
9	5103-Б07017	Комплекты электрооборудования для кабин ета химии	компл	1	27221,00	27221	--
10	5101-14	Комплект ученический лабораторный химическ ий	шт	13	11073,00	143949	--
15	5103-Б07017 прим.	Комплекты электрооборудования для кабинета физики	компл	2	27221,00	54442	--
16	5101-19	Комплект ученический лабораторный физическ ий	шт	26	7418,00	192868	--
18	5101-15	Комплект ученический лабораторный биологич еский	шт	13	7418,00	96434	--
20	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	5	247,20	1236	1073
26	5101-21	Кушетка медицинская смотровая	шт	2	6480,00	12960	--
27	5101-116	Ширма трехстворчатая	шт	1	11825,00	11825	--
28	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, настенно-потол очный, передвижной на	компл	2	1855,01	3710	3301
29	1801-31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочны й	компл	2	18830,00	37660	--
30	1801-52	Ростомер складной для взрослых	шт	1	3500,00	3500	--
31	5101-238	Весы медицинские	шт	1	5275,00	5275	--
34	Ц0134-53-8 прим.	Кварц тубусный	компл	1	2196,28	2196	1950
35	Прайс-лист стр.116	Кварц тубусный ОУФну	к-т	1	26134,13	26134	--
43	5101-177	Сейф	шт	3	18600,00	55800	--

1	2	3	4	5	6	7	8
48	5101-129	Холодильник	компл	2	34000,00	68000	--
49	5302-103	Стол производственный с бортиком	шт	2	8600,00	-17200	--
50	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	1	3977,40	3977	363
53	Ц0128-927-12	Плита электрическая	шт	2	1387,22	2774	2454
54	5102-93	Электроплита бытовая	шт	2	35938,00	71876	--
56	5302-310	Телевизор	компл	1	25000,00	25000	--
58	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	2	247,20	494	429
62	5101-237	Ящик для мусора и бумаг	шт	1	135,00	135	--
70	5103-В08019	Наборы посуды и принадлежностей для дем онстрационных опытов по химии в 9 -10 классах	компл	1	8500,00	8500	--
71	5555-421	Наборы по электрохимии демонстрационные	компл	1	1011,00	1011	--
72	5555-573	Наборы микропрепараторов по общей биологии	набор	1	7000,00	7000	--
73	5555-183	Комплект для обеспечения безопасности труд а в лаборатории физики (защитные очки, экраны и др .)	компл	2	218,00	436	--
		Оборудования:		Тенге		923098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		14387	9570
		Технологические оборудования блока Г					
7	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	26	247,20	6427	5581
12	1134-18 прим.	Вешалка двусторонняя	шт	4	5130,00	20520	--
13	1301-4	Вешалка настенная	шт	2	2473,00	4946	--
		Оборудования:		Тенге		25466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		6427	5581
		Технологические оборудования блока Д					
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование столовой					
22	Ц0128-925-1	Привод универсальный	шт	1	1212,81	1213	1069
25	Ц0128-911-3	Витрина холодильная	шт	1	1823,94	1824	1616
31	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	3	3977,40	11932	1089
35	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл	1	593,78	594	524
41	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	1	3977,40	3977	363
45	Ц0128-510-4 прим.	Машина для мойки котлов	шт	2	5779,80	11560	8857
47	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл	3	593,78	1781	1572
51	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл	6	15910,00	95460	--
53	5302-108	Шкаф для одежды	шт	6	15480,00	92880	--
		РАЗДЕЛ 2. Библиотека и актовый зал					
57	5102-39	Стол читательский двухместный	шт	20	3655,00	73100	--
58	1836-5	Кафедра приема и выдачи книг	шт	1	13545,00	13545	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	5	247,20	1236	1073
66	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	247,20	247	215
71	5101-248	Пианино	шт	1	70000,00	70000	--
72	5101-78	Табурет для пианино	шт	1	2258,00	2258	--
73	Прайс-лист стр.119	Кресло-с камья двухместная для актового зала Дафне	к-т	140	5219,91	730787	--
74	5103-А07008 прим.	Музыкальный центр	шт	1	19738,00	19738	--
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование спортзала					
75	5101-133	Стенка гимнастическая	пролет	8	9100,00	72800	--
76	5101-132	Баскетбольные кольца и щиты	шт	2	66000,00	132000	--
77	Е0109-34-5	Монтаж опорных к онструкций. Ферма для крепления баскетбольного	т	0,6865	9751,19	6694	2119
78	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,6865	162200,00	111350	--
79	5101-163	Перекладина гимнастическая	шт	1	10200,00	10200	--
80	5101-161	Кольца гимнастические	шт	1	2340,00	2340	--
81	5103-В01001	Канат для лазания	шт	1	9700,00	9700	--
82	5539-10	Стойка волейбольная консольная	компл	1	6800,00	6800	--
83	5103-В10010	Сетка волейбольная	пара	1	920,00	920	--
84	5539-14	Брусья гимнастические	шт	1	36000,00	36000	--
85	5101-156	Бревно гимнастическое	шт	1	20200,00	20200	--
86	5101-68	Скамья гимнастическая	шт	6	7310,00	43860	--
87	5103-В01004	Маты гимнастические	шт	6	7327,00	43962	--
88	5101-162	Конь гимнастический	шт	1	26800,00	26800	--
89	5101-160	Козел гимнастический	шт	1	14400,00	14400	--
90	Прайс-лист стр.120	Батут переносной	шт	1	79791,80	79792	--
91	5103-В01005	Мостик гимнастический	шт	2	4300,00	8600	--
92	5539-15	Дорожка гимнастическая для разбега	шт	2	91600,00	183200	--
93	5101-75	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000х4 00х2100	шт	8	8063,00	64504	--
94	5539-23	Стойка для прыжков в высоту	пара	1	14000,00	14000	--
95	5539-55	Планки к стойкам для прыжков в высоту	шт	1	1260,00	1260	--
96	5302-296	Стол для настольного тенниса	шт	1	12470,00	12470	--
97	5538-36	Стойка для настольного тенниса с сеткой	компл	1	1160,00	1160	--
98	5301-37	Шкаф хозяйственный (для принадлежностей убо рки)	шт	1	15050,00	15050	--
		Оборудования:		Тенге		1897786	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		152408	18497
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации					
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы диаметром 2000 - 1 штука, 1500 - 4 штуки					
62	С12021-267	Стремянки С-2	т	0,0854	133700,00	11418	--

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ПГС	м2	12,32	280,33	3454	695
64	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12,32	388,25	4783	406
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К1					
67	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров	врезка	2	5539,98	11080	4364
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой	т	0,09984	175710,10	17543	1229
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 6,5м2					
69	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,455	408,11	186	147
70	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	1,3	66,75	87	43
71	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	6,5	220,97	1436	99
72	Е0127-21-1 т.ч. п-	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	6,5	131,16	853	--
73	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2	6,5	365,85	2378	95
74	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2	6,5	516,31	3356	95
75	Е0127-54-1К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при	м2	6,5	-123,24	-801	--
		Сопряжение с существующим коллектором					
76	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0363304	121294,13	4407	3846
77	С130810-313 Изм. и	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/	шт	2	4335,45	8671	--
78	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из	шт	2	296,00	592	--
79	С130810-301 Изм. и	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом	шт	2	1386,89	2774	--
80	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,2704	200,00	854	--
81	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4	231,52	926	948
82	С130809-14 Изм. и	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт	8	671,00	5368	--
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	300,57	1202	668
84	С130804-3412 Изм.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт	4	1065,00	4260	--
		Канализационные колодцы диаметром 1000 мм - 15 штук, 1500 мм- 1 штука					
90	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	4,85	32100,00	155685	--
98	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл	16	8060,00	128960	--
99	С12021-267	Стремянки	т	0,1493	133700,00	19961	--
100	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ПГС	м2	49,28	280,33	13815	2780
101	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	49,28	388,25	19133	1622

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		422381	17037
		Покрытие					
		Асфальтобетонное покрытие тип -1 на участке 2536 м2, вне участка 91 м2					
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2	1879	516,31	970151	27490
5	Е0127-54-1К=2	Вычитается позиция; Нормы для корректировки табл. 27-53 при	м2	1879	-123,24	-231572	-50
6	Е0127-34-2 Изм. и	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других	м	49	539,35	26428	7196
		Плиточное покрытие тип-2 на участке 684 м2, вне участка 37 м2					
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,25	1409,76	17270	557
9	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	175	100,06	17510	16812
10	С143003-28 Изм. и	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина	м2	175	1000,00	540000	--
11	Е0127-34-1 Изм. и	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при	м	193	394,63	76163	28348
12	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300. БР 100.20.8	м3	3,088	24000,00	74112	--
		Спортивный газон 628 м2					
13	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов	м2	628	6,10	3833	4772
14	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	0,0628	104327,81	6552	47
		Покрытие беговой дорожки тип 1 - 950м2					
15	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	м3	57	7,91	451	142
16	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	м3	57	7,32	417	131
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	19	1409,76	26785	863
18	Е0127-14-1 прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	38	89,76	3411	1725
19	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00456	13300,00	61	--
20	С143008-111	Глина	м3	17,1	810,00	13851	--
21	С143008-92	Песок природный	м3	17,1	1200,00	20520	--
		Отмостка дет.89 -862 м2					
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	18	5847,50	105255	12553
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ:		Тенге		1671198	100586
		Озеленение					
1	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом	м	631	23,16	14614	16227
2	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и	м	631	66,92	42223	54212
3	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея,	шт	1893	203,00	384279	--
4	Е0147-5-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с	яма	64	168,13	10760	12242
5	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	64	424,69	27180	21518
6	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь,	шт	34	2030,00	129920	--
7	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной	м2	342	57,86	19787	22949
8	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	342	213,08	72872	92485
9	С143012-77	Розы	шт	1368	81,00	110808	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов	м2	3872	6,10	23635	29422
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3872	19,01	73607	41008
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ:		Тенге		909685	290063
		Малые архитектурные формы					
1	У1-39-5	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	площадка	1	24076,72	24077	4170
2	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	беседка	2	39509,66	79019	15794
3	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	16	10009,05	160145	28109
4	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	урна	18	1718,71	30937	7305
5	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	2	988,22	1976	254
6	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	2	24170,99	48342	7141
7	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	2	10586,92	21174	2384
8	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка	2	16288,14	32576	4812
9	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	лиана	2	4998,85	9998	1284
10	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	лиана	2	8723,84	17448	2398
11	Е0109-53-3	Корыто для мытья обуви	т	0,03	16367,84	491	400
12	С12021-132	Стоимость	т	0,03	161100,00	4833	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,69	21,80	15	4
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,69	40,72	28	5
15	1301-188	Щит пожарный ЩПД	шт	1	5080,00	5080	--
16	1135-6	Ящик пожарный (для песка)	шт	1	1335,00	1335	--
17	С143008-92	Песок природный	м3	0,5	1200,00	600	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ:		Тенге		438074	74060
		Ирригация					
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных иосушительных системах из сборного ж елезобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	7,2245833	2008,96	14514	10966
2	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецендального сечения, высота 400 мм	м	51	2030,00	103530	--
3	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота до 230 мм	м	155	952,00	147560	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,192	1438,57	276	177
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные бетон В15	м3	0,192	24500,00	4704	--
6	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,192	-134,00	-26	--
7	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,192	-250,00	-48	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ:		Тенге		270510	11143
		Итого:				-428821	279135
		Накладные расходы:				279135	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				-8981	
		Итого по смете:				-158667	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%:				-2285	
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:				-160952	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%:				-1127	106561
		Затраты на выслугу лет 1%:				-1610	
		Дополнинительные отпуска 0,4%:				-644	
		Итого в базовых ценах 2001 года:				5025392	
		Оборудования:				5189724	
		Итого в текущих ценах 2016 года, К-2,73677:				13753342,18	
		С учетом понижающего коэфициент К=0,85:				11690340,23	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				233807	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами:				11924147	
		НДС 12%:				1430897,64	
		ВСЕГО:				13355044,68	

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Дуйсебаев А.

«ТК и З» жшс
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев С.М.

1	2	3	4	5	6	7	8

"___" _____ 2017г. "___" _____ 2017г. "___" _____ 2017г.