Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул.Сырым Батыра 50 в г.Шымкент

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.07.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	43 363 963	4 646 139	16 317 472						3 228 969	30 137 047
	Всего к оплате	43 363 963	4 646 139							3 228 969	30 137 047

Заказчик:
Зам.руководитель ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
М.П. _____ Е. Жалданов

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы п.2-6					
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - ГГГ для подушки	м3	3712,09	32,53	120757	37948
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	26775	68,94	1845869	369174
10	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек напросадочных грунтах методом послойной укатки из местного суглинка	м3	15300	89,00	1361743	368947
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НА 20 МЕТРОВ	м3	2562,7	3,35	8589	2891
12	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2562,7	4,45	11392	3834
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2562,7	21,55	55216	42333
14	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1098,3	122,18	134190	151635
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		3537756	976762
		Блок А п.2-1-1					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы					
		демонтаж бетонного пола под устройство подпольных к аналов					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под по лы на гравии	м3	0,48	2399,04	1151	821
22	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	6	358,97	2154	1587
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге		3305	2408
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы					
		Устройство парапета (АС29)					
32	Е0108-6-1	Кладка стен нар ужных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,06925	7676,08	23560	3136
		Кровля					
45	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,604	23553,43	37780	7206
46	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,16	25397,53	4064	513
47	Е0110-3-5	Дополните льные работы по стенам, устройство карнизов (обшив ка сайдингом)	м2	143,31	263,04	37697	38759
48	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта(кобылки)	м3	0,03	18666,00	560	--
49	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I I сорта	м3	2,3	18666,00	42932	--
50	Прайслист стр.130	Сайдинг	м2	143,31	473,05	67793	--
51	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техниче ская прессованная/	кг	276	166,00	45816	--
52	Е0110-3-4	Дополнительные рабо ты по стенам, устройство фронтонов с обшивкой сайд ингом	м2	88,14	138,46	12204	11842
53	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I I сорта	м3	0,3	18666,00	5600	--
54	Прайслист стр.130	Сайдинг	м2	88,14	473,05	41695	--
55	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устр ойство кровель различных типов. Устройство кровель ного покрытия без слуховых окон металлочерепицей п о деревянной обрешетке с ее устройством	м2	604	875,20	528623	205542
56	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, I I сорта (обрешетка)	м3	3,72	14475,00	53847	--
57	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта (карнизный щит)	м3	1,936	14475,00	28024	--
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянны х конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрл атов	м3	4,394	599,34	2633	738

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покр ытия и настилы по фермам	м2	1510	21,41	32331	9470
60	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	70	7,64	535	503
61	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длин ой от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, то лщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	10687,00	5985	--
62	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной о т 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	8707,00	1219	--
63	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,7	599,34	420	118
		Водостоки (АС45)					
64	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бран дмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оц инкованной стали Лоток	м2	132	598,35	78982	24995
65	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Уст ройство наружного водостока при покрытии кровли ме таллочерепицей	м	108	239,55	25872	24942
66	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеро дистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27972	72495,00	20278	--
67	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 8 мм	т	0,00656	53600,00	352	--
		Стены и перегородки					
68	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщ иной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	250,25	1116,66	279444	73089
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1202	41200,00	4952	--
70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00723	64100,00	463	--
71	Е0106-18-9	Устройство перемыч ек кл.В15	м3	0,097	13498,44	1309	248

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	т	0,01986	68800,00	1366	--
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки про странственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0054	69000,00	373	--
		Крепление перегородок (АС41) --					
		Основания перегородок к сущ.ж/б плите					
74	Е0106-1-20	Устройство ленточн ых фундаментов бетонных, бетон В15 под перегородки (на отм.0,00 и по плите перекрытия)	м3	6,622	7049,83	46684	4094
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,2177007	5604,41	1220	479
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 5 мм	т	0,1005207	41200,00	4141	--
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,103788	67700,00	7026	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,013392	65000,00	870	--
		К перекрытию					
79	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверс тий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/	отверст	56	132,03	7394	5722
80	Е0146-25-17 К=18	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм и зменения глубины сверления кольцевыми алмазными св ерлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жи дкости /воды/	отверст	56	-28,96	-1622	-1178
81	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	т	0,04424	177381,63	7847	567
		К существующей стене					

1	2	3	4	5	6	7	8
82	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлам и в железобетонных конструкциях горизонтальных отв ерстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст	138	175,98	24286	18918
83	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02622	10023,81	263	270
84	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 10 мм	т	0,02622	53000,00	1390	--
		Пробивка проемов с усилением простенка тип1 - 4шт (АС31)					
85	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	67,44	32,87	2217	2217
86	Е0146-4-3	Усиление конструктивных эл ементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,18852	34815,42	6563	5667
87	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного п роката немерной длины, нормальной (обычной) точнос ти прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-4 0	т	0,1714576	69700,00	11951	--
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гл адкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0046	50642,00	233	--
89	С11011-59	Болты строительные с г айками и шайбами	т	0,01416	149300,00	2114	--
90	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из ки рпича	м3	2,56	2975,47	7617	5645
91	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 380ммм	отверст	144	175,98	25342	19741
92	Е0146-26-17 К=18	Вычитаетс я позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глу бины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверс тий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	144	51,83	7464	5643
93	Е0106-11-1	Установка анкерн ых болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделко й Анкер А1	т	0,0524	59912,58	3139	2716
94	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	0,0524	50642,00	2654	--
95	Е0161-28-1	Устройство основания под шт укатурку из металлической сетки по кирпичным и бет онным поверхностям	м2	61,76	151,31	9345	6865

1	2	3	4	5	6	7	8
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 5 мм	т	0,1957792	41200,00	8066	--
97	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучш енное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	61,76	303,01	18714	9177
		Пробивка проемов с усилением простенка тип2 - 2шт (АС32)					
98	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	34,92	32,87	1148	1148
99	Е0146-4-3	Усиление конструктивны х элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,1924048	34815,42	6699	5784
100	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного п роката немерной длины, нормальной (обычной) точнос ти прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-4 0	т	0,16968	69700,00	11827	--
101	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горяче катаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-8 9 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01582	50306,00	796	--
102	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0085848	149300,00	1282	--
103	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из ки рпича	м3	2,86	2975,47	8510	6306
104	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 380ммм	отверст	72	175,98	12671	9870
105	Е0146-26-17 К=18	Вычитаетс я позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глу бины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверс тий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	72	51,83	3732	2821
106	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен м онолитными железобетонными обоймами	м3	1,45	25483,90	36952	9872
107	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1343	64400,00	8649	--

1	2	3	4	5	6	7	8
108	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь периодического профиля класса А-II I, d 8 мм	т	0,01296	72000,00	933	--
109	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01012	77000,00	779	--
110	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сет ки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0248	69000,00	1711	--
111	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,002124	66000,00	140	--
112	Е0106-11-1	Установка ан керных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с зад елкой Анкер А1	т	0,026208	52657,31	1380	1312
113	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	0,026208	50642,00	1327	--
114	Е0161-28-1	Устройство основания под штука турку из металлической сетки по кирпичным и бетонн ым поверхностям	м2	32	151,31	4842	3557
115	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	т	0,10144	41200,00	4179	--
116	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенн ое поверхностей цементным раствором по камню и бет ону стен	м2	32	303,01	9696	4755
		Заделка проемов тип3 - 2шт (АС33)					
117	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка п роемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одно м месте до 5 м3	м3	1,44	9150,63	13177	3389
118	Е0108-12-1	Армирование кла дки стен и других конструкций	т	0,0135	10023,81	135	139
119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: прово лока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР -1, d 5 мм	т	0,00266	41200,00	110	--

1	2	3	4	5	6	7	8
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01084	67700,00	734	--
121	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 70мм	отверст	40	175,98	7039	5484
122	Е0146-26-17 К=13	Вычит ается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверла ми в железобетонных конструкциях горизонтальных от верстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидко сти /воды/	отверст	40	-37,43	-1497	-1132
123	Е0106-11-1	Установка анкерн ых болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделко й Ерши	т	0,0037	59912,58	222	192
124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в ка ркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0037	53000,00	196	--
		Заделка проемов тип4 - 6шт (АС34)					
125	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одн ом месте до 5 м3	м3	8,262	9150,63	75603	19445
126	Е0108-12-1	Армирование клад ки стен и других конструкций	т	0,05208	10023,81	522	536
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм	т	0,0084	41200,00	346	--
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04368	67700,00	2957	--
129	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 70ммм	отверст	96	175,98	16895	13161
130	Е0146-26-17 К=13	Вычит ается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверла ми в железобетонных конструкциях горизонтальных от верстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидко сти /воды/	отверст	96	-37,43	-3594	-2717

1	2	3	4	5	6	7	8
131	Е0106-11-1	Установка анкерн ых болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделко й Ерши	т	0,00888	59912,58	532	460
132	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в ка ркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00888	53000,00	471	--
		Разборка оконного проема под дверным проемом тип5 - 2шт (АС35)					
133	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка п роемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одно м месте до 5 м3	м3	0,08	9150,63	732	188
134	Е0146-4-3	Усиление конструктивных эле ментов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,16604	34815,42	5781	4992
135	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного п роката немерной длины, нормальной (обычной) точнос ти прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-4 0	т	0,1439856	69700,00	10036	--
136	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гл адкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00496	50642,00	251	--
137	С11011-59	Болты строительные с га йками и шайбами	т	0,01852	149300,00	2765	--
138	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из ки рпича	м3	1,38	2975,47	4106	3043
		Пробивка проема тип6 - 1шт (АС36)					
139	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	14,28	32,87	469	469
140	Е0146-4-3	Усиление кон структивных элементов кирпичных стен стальными тяж ами	т	0,086684	34815,42	3018	2606
141	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точн ости прокатки из углеродистой стали спокойной, N16 - 40	т	0,0783558	69700,00	5461	--
142	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00184	50642,00	93	--
143	С11011-59	Болты строит ельные с гайками и шайбами	т	0,007264	149300,00	1085	--
144	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из ки рпича	м3	1,53	2975,47	4552	3374
145	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 380ммм	отверст	46	175,98	8095	6306

1	2	3	4	5	6	7	8
146	Е0146-26-17 К=18	Вычитаетс я позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глу бины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверс тий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	46	51,83	2384	1803
147	Е0106-11-1	Установка ан керных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с зад елкой Анкер А1	т	0,016744	59912,58	1003	868
148	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	0,016744	50642,00	848	--
149	Е0161-28-1	Устройство основания под штука турку из металлической сетки по кирпичным и бетонн ым поверхностям	м2	16	151,31	2421	1779
150	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	т	0,05072	41200,00	2090	--
151	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенн ое поверхностей цементным раствором по камню и бет ону стен	м2	16	303,01	4848	2378
		Пробивка проемов тип7 - 1шт (АС35)					
152	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	17,46	32,87	574	574
153	Е0146-4-3	Усиление кон структивных элементов кирпичных стен стальными тяж ами	т	0,05858	34815,42	2039	1761
154	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точн ости прокатки из углеродистой стали спокойной, N16 - 40	т	0,0526816	69700,00	3672	--
155	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00138	50642,00	70	--
156	С11011-59	Болты строит ельные с гайками и шайбами	т	0,00504	149300,00	752	--
157	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из ки рпича	м3	0,73	2975,47	2172	1610
158	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 380ммм	отверст	36	175,98	6335	4935

1	2	3	4	5	6	7	8
159	Е0146-26-17 К=18	Вычитаетс я позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глу бины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверс тий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	36	51,83	1866	1411
160	Е0106-11-1	Установка ан керных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с зад елкой Анкер А1	т	0,013104	59912,58	785	679
161	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	0,013104	50642,00	664	--
162	Е0161-28-1	Устройство основания под штука турку из металлической сетки по кирпичным и бетонн ым поверхностям	м2	16	151,31	2421	1779
163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	т	0,05072	41200,00	2090	--
164	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенн ое поверхностей цементным раствором по камню и бет ону стен	м2	16	303,01	4848	2378
		Заделка проемов тип8 - 1шт (АС38)					
165	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка п роемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одно м месте до 5 м3	м3	0,36	9150,63	3294	847
166	Е0108-12-1	Армирование клад ки стен и других конструкций	т	0,00868	10023,81	87	89
167	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм	т	0,0014	41200,00	58	--
168	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00728	67700,00	493	--
169	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 70ммм	отверст	16	175,98	2816	2193
170	Е0146-26-17 К=13	Вычит ается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверла ми в железобетонных конструкциях горизонтальных от верстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидко сти /воды/	отверст	16	-37,43	-599	-453

1	2	3	4	5	6	7	8
171	Е0106-11-1	Установка анкерн ых болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделко й Ерши	т	0,00148	59912,58	89	77
172	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в ка ркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00148	53000,00	78	--
		Пробивка проемов тип9 с усилением простенка - 2шт (АС39)					
		Заделка проемов тип10 - 2шт (АС40)					
193	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка п роемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одно м месте до 5 м3	м3	3,18	9150,63	29099	7484
194	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01866	10023,81	187	192
195	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: прово лока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР -1, d 5 мм	т	0,00266	41200,00	110	--
196	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,016	67700,00	1083	--
197	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными свер лами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - глубиной 70ммм	отверст	40	175,98	7039	5484
198	Е0146-26-17 К=13	Вычит ается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверла ми в железобетонных конструкциях горизонтальных от верстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидко сти /воды/	отверст	40	-37,43	-1497	-1132
199	Е0106-11-1	Установка анкерн ых болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделко й Ерши	т	0,0037	59912,58	222	192
200	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в ка ркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0037	53000,00	196	--
		Передаточное окно (АС44)					
226	Е0110-27-5	Установка окна р аздачи	м2	1,008	148,60	150	150

1	2	3	4	5	6	7	8
227	Е0110-22-1 прим	Уст ановка прилавка окна из ДСП	м2	1,008	450,96	455	227
228	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 3 2, 40 мм, II сорта	м3	0,0018	14475,00	26	--
229	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных поро д, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	0,01932	15612,00	302	--
230	С11011-592	Плиты древесностружечные много слойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, гру ппа А, шлифованные, I сорт, толщиной 18-20 мм	100м2	0,00873	39100,00	341	--
231	С12069-48	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м	9	78,00	702	--
		Отделочные работы					
		Фасад					
232	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известко вым раствором по камню стен Цоколь	м2	79	258,28	20404	9391
		Полы					
		1-ый этаж					
		Тип "Д" по типу 109					
248	Е0111-13-3	Устройство щебен очных покрытий с пропиткой битумом (толщ.80мм)	м2	7,64	908,66	6942	485
249	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	7,64	498,62	3809	702
250	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	7,64	1922,08	14685	969
251	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхл оридных на клее КН-2	м	8,022	125,78	1009	166
		Тип "Д1" по типу1					
253	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	м2	14,75	1920,69	28330	1975
255	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилх лоридных на клее КН-2	м	15,4875	125,78	1948	321
		Тип "Дет387"					
256	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	62,15	43,47	2702	917
257	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м2	4,972	5932,55	29497	3589
258	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	62,15	228,76	14218	4452
259	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	62,15	218,57	13584	499

1	2	3	4	5	6	7	8
260	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из су хих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	62,15	1978,48	122962	11152
261	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамограни тных	м	65,2575	960,82	62701	3268
		Тип "Дет375"					
262	Е0157-20-2	Устройство покр ытий из керамогранитных плиток на растворе	м2	105,56	1099,62	116075	28778
263	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинил хлоридных на клее КН-2	м	110,838	125,78	13941	2294
		Тип "Д" по типу 109					
264	Е0111-13-3	Устройство щебен очных покрытий с пропиткой битумом (толщ.80мм)	м2	239,25	908,66	217396	15177
265	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	239,25	498,62	119295	21968
266	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	239,25	1922,08	459858	30360
267	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхл оридных на клее КН-2	м	251,2125	125,78	31597	5199
		Тип "Дет405"					
275	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	27,82	43,47	1209	410
276	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	2,2256	5932,55	13203	1606
277	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,82	228,76	6364	1993
278	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике первый слой	м2	27,82	357,95	9958	3310
279	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике последующий слой	м2	27,82	242,08	6735	1932
280	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	27,82	228,76	6364	1993
281	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	27,82	218,57	6080	224
282	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном раст воре из керамических плиток для одноцветных с крас ителями полов	м2	27,82	955,61	26585	6249
283	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток к ерамических	м	29,211	145,05	4237	1553
		Тип 405					
284	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических п литок на растворе	м2	7,61	1052,70	8011	2075
		Тип 375					

1	2	3	4	5	6	7	8
285	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	м2	123,76	1099,62	136088	33740
286	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	129,948	145,05	18849	6907
		2-ой этаж					
		Тип "Д" по типу11					
287	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	394,85	274,46	108372	26432
288	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	394,85	1922,08	758934	50106
289	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхл оридных на клее КН-2	м	414,5925	125,78	52147	8580
		Тип "Д"					
291	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	м2	16,26	1920,69	31230	2177
293	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилх лоридных на клее КН-2	м	17,073	125,78	2147	353
		Тип "Дет345"					
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,82	218,45	6077	1914
295	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике первый слой	м2	27,82	340,45	9471	3178
296	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике последующий слой	м2	27,82	232,19	6459	1856
297	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,82	218,45	6077	1914
298	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном раст воре из керамических плиток для одноцветных с крас ителями полов	м2	27,82	926,93	25787	6025
299	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток к ерамических	м	29,211	138,72	4052	1500
300	Е0115-104-8 прим	Установка решеток вентиляц ионных площадью до 0,1 м2. Установка сантехнически х лючков в полу	деталь	6	63,45	381	383
301	Прайслист стр.134	Сантехн ический лючок ЛН-1 200х200	шт	6	1874,60	11248	--
		Перегородки экрана Бр-1 (АС47,АС48)					
302	Е0109-53-2	Монтаж м/к стойки	т	0,103	9850,48	1015	692
303	С12021-245	Отдельные конструктивные элемент ы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,10403	172800,00	17976	--
304	Е0109-53-1	Монтаж конструкций две рей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,1584	14806,01	2345	1895
305	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколист овой стали без механизма открывания	т	0,159984	120300,00	19246	--
306	Е0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров	м2	18	155,21	2794	2628

3	4	5	6	7	8
тольная необлицованная сорт А/В, толщиной 19 мм	м3	1,068	124900,00	133393	--
ка тальных крепежных элементов, м онтажных изделий до 2кг	т	0,0823	175710,10	14461	1013
ая краска решет ок, переплетов, радиаторов, труб, ом менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количе ласок 2	м2	6,0122	148,40	892	682
ардероба (АС46)					
тво каркасно-филенчатых барьеров в гарде робных	м2	3,592	155,21	558	524
брезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 ционный 40-75 мм, II сорта	м3	0,08256	18666,00	1541	--
ревесноволокнистые мокрого спо соба производства, мягкие, 1-1, толщиной 16 мм	1000м2	0,00901	213900,00	1927	--
е крепежные элем енты из швеллеров и уголков	т	0,02448	114900,00	2813	--
ные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь ного профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0013232	53000,00	70	--
езная - шарнир	шт	4	21,00	84	--
е стен маслеными и спир товыми лаками по окрашиваемой штованной по верхности за 2 раза	м2	6,286	218,71	1375	178
во уплотняемых трамбовк ами подстилающих слоев Бетонная отмостка	м3	44,7195	5847,50	143030	17059
ЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		4846323	963052
				8387384	1942222
расходы:				1942222	
емые и непредвиденные затраты, 6%:				619776	
мете:				10949382	
временные здания и сооружения, 1,44%:				157671	
р. на временные здания и сооружения:				11107053	
зимние удорожания, 0,7%:				77749	
выслугу лет 1%:				111071	
тельные отпуска 0,4%:				44428	
овых ценах 2001 года:				11340302	
ущих ценах 2016 года, К-2,73677:				31035845	
ижающего коэфициент К=0,85:				26380468	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				527609	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами:				26908077	
		НДС 12%:				3228969	
		ВСЕГО:				30137047	

Технадзор:

Инженер ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Дуйсебаев А.

"___" _____ 2016г.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

"___" _____ 2016г.