**Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"**
**Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"**
**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент**

**С п р а в к а**
**о стоимости выполненных работ и затрат от 21.06.2017г.**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 | По монтажу | | Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ | дополнительные | | Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС | Всего к оплате за месяц (тенге с НДС) |
| | | | | | За отчетный месяц | С начала года | | На приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты подрядчика | 641 597 499 | 68 742 588 | 14 288 148 | | | | | | 4 068 321 | 37 971 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Аванс 0% | | | | | | | | | | |
| | Всего к оплате | 641 597 499 | 68 742 588 | | | | | | | 4 068 321 | 37 971 000 |

37971000

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

М.П. _____ Ергешев Т.Д..

Гл.специалист _____ Жумагулов Д.

**Технадзор:**
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Кульсейтов К

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев С.М.

**Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"**
**Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"**
**Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент**

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за июнь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед.изм | Коли-чество | Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей | Накладные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Блок Б** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Полы (АС17)** | | | | | |
| | | Тип 109 | | | | | |
| 125 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 125 | 167,96 | 20996 | 10371 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ: | | Тенге | | 20996 | 10371 |
| | | **Блок В** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Полы (АС21)** | | | | | |
| | | Тип 109 | | | | | |
| 100 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 475,81 | 167,96 | 79919 | 39478 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ: | | Тенге | | 79919 | 39478 |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Прочие работы** | | | | | |
| | | Тамбур главного входа (АС112-АС116) | | | | | |
| 321 | Е0106-1-13 | Устройст во бетонных фундаментов-столбов | м3 | 1,296 | 7050,18 | 9137 | 1100 |
| 322 | Е0106-9-1 | Устройство подливк и под оборудование толщиной 20 мм - раствор М50 то лщ.50мм | м2 | 1,44 | 183,38 | 264 | 106 |
| 323 | Е0106-9-2 К=3 | добавлять на каждые 10 мм изменения то лщины подливки | м2 | 1,44 | 218,51 | 315 | 100 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ: | | Тенге | | 9716 | 1306 |
| | | **Блок Г** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 9. Прочие работы** | | | | | |
| | | **Тамбур главного входа (АС63-АС67)** | | | | | |
| 230 | Е0106-1-13 | Устройст во бетонных фундаментов-столбов | м2 | 1,296 | 7050,18 | 9137 | 1100 |
| 231 | Е0106-9-1 | Устройство подливк и под оборудование толщиной 20 мм - раствор М50 то лщ.50мм | м2 | 1,44 | 183,38 | 264 | 106 |
| 232 | Е0106-9-2 К=3 | добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки | м2 | 1,44 | 218,51 | 315 | 100 |
| | | **Пандус П-1 (АС68-АС69)** | | | | | |
| 263 | Е0106-3-1 | Устройство бетонного пандуса из бетона В12, 5 | м3 | 5,78 | 7346,33 | 42462 | 4271 |
| 264 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающихс лоев и набетонок | т | 0,08134 | 5239,08 | 426 | 172 |
| 265 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволокаа рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,08134 | 41200,00 | 3351 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ: | | Тенге | | 55955 | 5749 |
| | | **Внутриплощадочные сети КЛ- 0,4 кВ** | | | | | |
| 1 | Е0101-13-1 | Разработка грунта 1 груп пы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 | 188,277 | 22,38 | 4214 | 1341 |
| 2 | Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка гру нта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м бе з креплений с откосами /доработка грунта вручную п осле разработки их механизированным способом/ | м3 | 5,823 | 200,88 | 1170 | 1322 |
| 3 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 | 194,1 | 5,55 | 1078 | 340 |
| 4 | Е0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении грунтов 1 группы добавлять на каждые посл едующие 5 м | м3 | 194,1 | 3,11 | 604 | 190 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 194,1 | 21,55 | 4182 | 3206 |
| 6 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в г отовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 102 | 44,00 | 4488 | 3033 |
| 7 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных труба х, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 30 | 60,40 | 1812 | 1211 |
| 8 | Ц0108-147-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг | м | 40 | 46,70 | 1868 | 1338 |
| 9 | С151601-535 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (м к)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,182 | 670539,00 | 122038 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гото вых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | м | 66 | 31,50 | 2079 | 1342 |
| 11 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 57 | 45,00 | 2565 | 1830 |
| 12 | Ц0108-147-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по уст ановленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг | м | 10 | 34,00 | 340 | 243 |
| 13 | С151601-526 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк )-1 ГОСТ 16442-80 – | км | 0,141 | 378157,00 | 53320 | – |
| 14 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемы й в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | м | 340 | 27,50 | 9350 | 6460 |
| 15 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных тр убах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 111 | 38,10 | 4229 | 3111 |
| 16 | Ц0108-147-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплени ем на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 к г | м | 30 | 28,80 | 864 | 616 |
| 17 | С151601-523 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк )-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,141 | 295059,00 | 41603 | – |
| 18 | С151601-521 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк) -1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,37 | 225679,00 | 83501 | – |
| 19 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в го товых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 17 | 26,40 | 449 | 317 |
| 20 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах , блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 18 | 27,70 | 499 | 345 |
| 21 | Ц0108-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ус тановленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 14 | 23,20 | 325 | 223 |
| 22 | С151601-504 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГО СТ 16442-80 | км | 0,053 | 69500,00 | 3684 | – |
| 23 | Ц0108-163-3 | Заделка концевая сухая с термоусаживающ имися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бума жной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 | шт | 4 | 418,40 | 1674 | 1307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С151610-8 прим. | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассо вой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3, КВТп-1-150- 240 | компл | 4 | 5070,00 | 20280 | – |
| 25 | Ц0108-163-2 | Заделка концевая сухая с термоусажива ющимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бу мажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 1 20 мм2 | шт | 4 | 376,40 | 1506 | 1148 |
| 26 | С151610-7 прим. | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассо вой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3, КВТп-1-70х1 20 | компл | 2 | 3590,00 | 7180 | – |
| 27 | С151610-5 прим. | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассо вой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3, КВТп-1-35х3 5 | компл | 2 | 3160,00 | 6320 | – |
| 28 | Ц0108-163-1 | Заделка концевая сухая с термоусаживаюш имися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бума жной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт | 4 | 309,20 | 1237 | 897 |
| 29 | С151610-5 прим. | Муфты концевые типа ЕРКТ-0015 СЕЕ01 | компл | 4 | 3160,00 | 12640 | – |
| 30 | Е0134-101-1 | Устройство трубоп роводов из асбестоцементных труб с соединением ман жетами стальными до 2-х отверстий | кан.-км | 0,216 | 219648,38 | 47444 | 6522 |
| 31 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой ст али, диаметр 16 мм | шт | 25 | 330,10 | 8253 | 2814 |
| 32 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 125 | 61,90 | 7738 | 2779 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 458534 | 41935 |
| | | **Котельная** | | | | | |
| | | Фасад | | | | | |
| 166 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен Цоколь | м2 | 7,032 | 241,46 | 1698 | 807 |
| | | Узел "В" (АС3,АС2) | | | | | |
| 167 | Е0126-33-1 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 2,00938 | 3679,88 | 7394 | 6700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты STYROFOAM из экструди рованного пенополистирола, марка Styrofoam-80 | м3 | 1,9691924 | 10100,00 | 19889 | – |
| 169 | Прайслист стр.131 | Клей фасадный | кг | 241,1256 | 47,37 | 11422 | – |
| 170 | Прайс-лист стр.132 | Дюбель-з онтик | шт | 120,5628 | 3,26 | 393 | – |
| 171 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства к аркаса улучшенное стен | м2 | 138,34 | 412,65 | 57086 | 28313 |
| 172 | С11011-764 | Сетка стеклянная строительная СС -1 | м2 | 149,4072 | 142,00 | 21216 | – |
| 173 | Прайс-лист стр.132 | Дюбель-зо нтик | шт | 415,02 | 3,26 | 1354 | – |
| 174 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цемент но-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | м | 27,14 | 104,28 | 2830 | 1642 |
| 175 | Е0115-157-1 | Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности известковая | м2 | 149,6 | 10,56 | 1580 | 1107 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 124862 | 38569 |
| | | **Котельная ВК** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4** | | | | | |
| 24 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 1 | 143,32 | 143 | 161 |
| 25 | С131101-90 | Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоро вым корпусом | компл | 1 | 1530,00 | 1530 | – |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Канализация К1** | | | | | |
| 34 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подвод кой холодной и горячей воды | компл | 1 | 5930,28 | 5930 | 455 |
| 35 | С131101-94 | Смесители для умывальников См-Ум-НВА нас тенные, с верхним изливом и аэратором | компл | 1 | 1320,00 | 1320 | – |
| 36 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным | компл | 1 | 9126,62 | 9127 | 516 |
| 37 | Е0117-1-10 | Установка чугунных и стальных мелких душ евых поддонов | компл | 1 | 4260,08 | 4260 | 239 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 22310 | 1371 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Включаемые работы** | | | | | |
| | | ***Электросиловые кабели*** | | | | | |
| 8 | Прайс-лист | ВВГнг 5х4 | м | 152,497 | 200,31 | 30549 | – |
| 10 | Прайс-лист | ВВГнг 5х10 | м | 258,989 | 479,25 | 124120 | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 154669 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Технологические оборудования блока А** | | | | | |
| 1 | 5101-32 | Стол для учителя | шт | 17 | 6020,00 | 102340 | – |
| 2 | 5537-69 | Стул для учителя | шт | 17 | 3118,00 | 53006 | – |
| 3 | 5544-5 | Стол ученический двухместный | шт | 136 | 3999,00 | 543864 | – |
| 4 | 5544-6 | Стул ученический | шт | 284 | 1613,00 | 458092 | – |
| 5 | 5101-6 прим. | Доска настенная 3-элементная магнитна я комбинированная, 3000x1000 | шт | 14 | 17100,00 | 239400 | – |
| 6 | 5101-112 прим. | Шкаф пристенный секционный для клас сных кабинетов | шт | 39 | 15265,00 | 595335 | – |
| 15 | 5101-34 | Стол компьютерный | шт | 1 | 10320,00 | 10320 | – |
| 16 | 5101-32 прим. | Стол компьютерный регулируемый | шт | 12 | 6020,00 | 72240 | – |
| 19 | 1304-35 | Стол для конференций | шт | 2 | 29885,00 | 59770 | – |
| 20 | 5553-4 | Стул полумягкий для преподавателя | шт | 9 | 2258,00 | 20322 | – |
| 21 | 5558-8 | Шкаф для документов | шт | 2 | 12040,00 | 24080 | – |
| 26 | 1102-28 | Шкаф для уборочного инвентаря | шт | 2 | 14620,00 | 29240 | – |
| 27 | 5302-108 | Шкаф для одежды | шт | 7 | 15480,00 | 108360 | – |
| 40 | 5102-64 | Шкаф для одежды со скамьей | шт | 20 | 19458,00 | 389160 | – |
| 42 | 5302-103 | Стол производственный с бортиком | шт | 1 | 8600,00 | 8600 | – |
| 60 | 5101-182 | Стол для сбора остатков пищи | шт | 1 | 9702,00 | 9702 | – |
| 64 | 5101-20 | Комплект (стол и 6 стульев) для школьного буфета | шт | 10 | 12148,00 | 121480 | – |
| 65 | 5302-102 | Стол обеденный с четырьмя стульями | компл | 7 | 15910,00 | 111370 | – |
| | | Оборудования: | | Тенге | | 2896911 | |
| | | **Технологические оборудования блока Б** | | | | | |
| 9 | 8101-135 | Компьютер | компл | 2 | 57760,00 | 115520 | – |
| | | Оборудования: | | Тенге | | 115520 | |
| | | **Технологические оборудования блока В** | | | | | |
| 21 | 8101-135 | Компьютер | компл | 5 | 57760,00 | 288800 | – |
| 59 | 8101-132 прим. | Копировальный аппарат-принтер, скане р, ксерокс | шт | 2 | 56215,00 | 112430 | – |
| | | Оборудования: | | Тенге | | 401230 | |
| | | **Технологические оборудования блока Г** | | | | | |
| 1 | 5101-32 | Стол для учителя | шт | 3 | 6020,00 | 18060 | – |
| 2 | 5537-69 | Стул для учителя | шт | 3 | 3118,00 | 9354 | – |
| 3 | 5101-6 прим. | Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, 3000x1000 | шт | 2 | 17100,00 | 34200 | – |
| 4 | 5101-112 прим. | Шкаф пристенный секционный для класс ных кабинетов | шт | 4 | 15265,00 | 61060 | – |
| 5 | 5101-34 | Стол компьютерный | шт | 2 | 10320,00 | 20640 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5101-32 прим. | Стол компьютерный регулируемый | шт | 24 | 6020,00 | 144480 | – |
| 8 | 8101-135 | Компьютер | компл | 26 | 57760,00 | 1501760 | – |
| 9 | 5553-4 | Стул полумягкий для преподавателя | шт | 5 | 2258,00 | 11290 | – |
| 10 | 5558-8 | Шкаф для документов | шт | 3 | 12040,00 | 36120 | – |
| 11 | 5302-108 | Шкаф для одежды | шт | 1 | 15480,00 | 15480 | – |
| 14 | 5101-41 | Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720 | шт | 1 | 10105,00 | 10105 | – |
| 15 | 5102-64 | Шкаф для одежды со скамьей | шт | 25 | 19458,00 | 486450 | – |
| 16 | 5301-37 | Шкаф хозяйственный (для принадлежностей убо рки) | шт | 1 | 15050,00 | 15050 | – |
| | | Оборудования: | | Тенге | | 2364049 | |
| | | **Технологические оборудования блока Д** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Оборудование столовой** | | | | | |
| 1 | Ц0128-927-12 | Плита электрическая | шт | 3 | 1387,22 | 4162 | 3681 |
| 2 | 1804-23 прим. | Плита электрическая ЭП-4ЖШ | шт | 1 | 75100,00 | 75100 | – |
| 3 | 1807-45 прим. | Плита электрическая ЭП-6П | шт | 2 | 75100,00 | 150200 | – |
| 4 | Ц0128-927-5 | Сковорода электрическая | шт | 1 | 1397,41 | 1397 | 1229 |
| 5 | 1203-70 прим. | Сковорода электрическая ЭСК 90-0,27-4 0 | шт | 1 | 112800,00 | 112800 | – |
| 6 | Ц0128-924-2 | Котел пищеварочный электрический | шт | 1 | 3421,10 | 3421 | 3025 |
| 7 | 5302-72 | Электрокотел пищеварочный (9,0 кВт, 3Ф; 380 /220В со станцией управления) | шт | 1 | 147437,00 | 147437 | – |
| 8 | Ц0128-923-1 | Кипятильник | шт | 1 | 1140,24 | 1140 | 1015 |
| 9 | 1203-103 | Электрокипятильник КНЭ-100Б | шт | 1 | 33634,00 | 33634 | – |
| 10 | Ц0128-927-8 | Шкаф жарочный электрический | шт | 1 | 1415,66 | 1416 | 1225 |
| 11 | 5101-147 | Шкаф жарочный | шт | 1 | 129080,00 | 129080 | – |
| 14 | Ц0128-911-2 | Шкаф холодильный | шт | 6 | 1850,15 | 11101 | 9769 |
| 15 | 1203-98 прим. | Шкаф холодильный R 750M (глухие двери ) | шт | 3 | 95500,00 | 286500 | – |
| 16 | 1203-97 прим. | Шкаф холодильный R 1520S (глухие двер и) | шт | 2 | 99850,00 | 199700 | – |
| 17 | 1203-99 прим. | Шкаф холодильный R 1520L (глухие двер и) | шт | 1 | 135450,00 | 135450 | – |
| 18 | Ц0128-921-13 | Машина картофелеочистительная | шт | 1 | 1098,20 | 1098 | 964 |
| 19 | 1205-104 прим. | Машина картофелеочистительная МОК-15 0 | шт | 1 | 71415,00 | 71415 | – |
| 20 | Ц0128-922-3 | Мясорубка | шт | 1 | 984,01 | 984 | 865 |
| 21 | 5302-76 | Мясорубка | шт | 1 | 42930,00 | 42930 | – |
| 24 | 1302-52 прим. | Прилавок-стойка ПСМ-70М | шт | 1 | 22790,00 | 22790 | – |
| 27 | Ц0128-928-6 | Мармит стационарный электрический | шт | 1 | 1293,95 | 1294 | 1140 |
| 28 | 1303-46 прим. | Мармит первых и вторых блюд ЭМК-70УМ | шт | 1 | 93500,00 | 93500 | – |
| 29 | Ц0128-928-5 | Прилавок для горячих напитков | шт | 1 | 1213,54 | 1214 | 1077 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1207-65 прим. | Прилавок для горячих напитков ПГН-70М | шт | 1 | 44000,00 | 44000 | -- |
| 32 | 5101-134 | Ванна моечная на 1 отделение | шт | 3 | 7034,00 | 21102 | -- |
| 33 | Ц0128-921-14 | Универсальная овощерезательная машина | шт | 1 | 1266,97 | 1267 | 1116 |
| 34 | 8101-75 | Машина овощерезная | компл | 1 | 72050,00 | 72050 | -- |
| 37 | Ц0128-911-2 | Шкаф холодильный | шт | 1 | 1850,15 | 1850 | 1628 |
| 38 | 1203-96 прим. | Шкаф холодильный R 700MS (стеклянные двери) | шт | 1 | 68370,00 | 68370 | -- |
| 42 | 5101-134 | Ванна моечная на 1 отделение | шт | 1 | 7034,00 | 7034 | -- |
| 44 | 5101-70 | Стеллаж для хозяйственной кладовой | шт | 6 | 4515,00 | 27090 | -- |
| 50 | 5101-20 | Комплект (стол и 6 стульев) для школьного буфета | шт | 32 | 12148,00 | 388736 | -- |
| | | | | | | | |
| 52 | 1305-180 прим. | Весы электронные | шт | 1 | 7150,00 | 7150 | -- |
| 55 | 5102-135 | Шкаф для хлеба | шт | 1 | 11180,00 | 11180 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Библиотека и актовый зал** | | | | | |
| 65 | 8101-135 | Компьютер | компл | 5 | 57760,00 | 288800 | -- |
| | | Оборудования: | | Тенге | | 2436048 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 30344 | 26734 |
| | | **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | |
| 1 | Е0101-18-1 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 | 95,3 | 37,55 | 3578 | 1200 |
| 2 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 157,245 | 68,94 | 10840 | 2168 |
| 3 | Е0101-13-1 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 | 1060,32 | 22,38 | 23730 | 7554 |
| 4 | Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 35,74 | 200,88 | 7179 | 8113 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Сеть К1** | | | | | |
| 65 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | км | 0,328 | 78245,00 | 25664 | 21944 |
| 66 | С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 331,28 | 650,00 | 215332 | -- |
| | | Сопряжение с существующим коллектором | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | км | 0,00231 | 78245,00 | 181 | 155 |
| 86 | С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 2,3331 | 650,00 | 1517 | -- |
| | | **Канализационные колодцы диаметром 1000 мм - 15 штук, 1500 мм- 1 штука** | | | | | |
| 87 | Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 2,465 | 4462,05 | 10999 | 7025 |
| 88 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 15,16 | 6154,88 | 93308 | 62094 |
| 89 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,25 | 5451,00 | 39520 | – |
| 91 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | м3 | 4,85 | -134,00 | -650 | – |
| 92 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | м3 | 4,85 | -250,00 | -1213 | – |
| 93 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15-6 | м | 0,59 | 6449,30 | 3805 | – |
| 94 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15-9 | м | 0,89 | 5863,00 | 5218 | – |
| 95 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-10-6 | м | 10,62 | 4328,50 | 45969 | – |
| 96 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-10-9 | м | 6,23 | 3935,00 | 24515 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев КО6 | шт | 15 | 896,40 | 13446 | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 522938 | 110253 |
| | | **Покрытие** | | | | | |
| | | Асфальтобетонное покрытие тип -1 на участке 2536 м2, вне участка 91 м2 | | | | | |
| 7 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БР 100.30.15 | м3 | 30,057 | 24500,00 | 736397 | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 736397 | – |
| | | **Снос строений** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Снос здания школы (лит.А,А/)** | | | | | |
| 1 | Е0146-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий | м3 | 2280 | 263,03 | 599706 | 466648 |
| 2 | Е0146-34-2 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 90,255 | 2430,59 | 219373 | 165099 |
| 3 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 1690,059 | 27,10 | 45801 | 32060 |
| 4 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 1690,059 | 68,94 | 116513 | 23303 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Снос здания котельной (лит.Г)** | | | | | |
| 5 | Е0146-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий | м3 | 200 | 263,03 | 52606 | 40934 |
| 6 | Е0146-34-2 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 15,383 | 2430,59 | 37390 | 28139 |
| 7 | Е0109-61-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж м/к трубы | т | 0,6991 | 13907,57 | 9723 | 5184 |
| 8 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 146,3885 | 27,10 | 3967 | 2777 |
| 9 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 146,3885 | 68,94 | 10092 | 2018 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Снос здания мастерских (лит.Б,С)** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0146-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий | м3 | 298 | 263,03 | 78383 | 60992 |
| 11 | Е0146-34-2 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 24,91 | 2430,59 | 60546 | 45567 |
| 12 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 244,498 | 27,10 | 6626 | 4638 |
| 13 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоян ие перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 244,498 | 68,94 | 16856 | 3371 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Снос здания кирпичной уборной на 12 очков(лит.Г/)** | | | | | |
| 14 | Е0146-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий | м3 | 127,5 | 263,03 | 33536 | 26095 |
| 15 | Е0146-34-2 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 10,66 | 2430,59 | 25910 | 19500 |
| 16 | Е0146-37-2 | Разборка монолитных железобетонных стен выгреба | м3 | 20,9 | 3157,04 | 65982 | 45755 |
| 17 | Е0109-61-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж м/к трубы | т | 0,28898 | 13907,57 | 4019 | 2143 |
| 18 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 132,32698 | 27,10 | 3586 | 2510 |
| 19 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоян ие перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 132,32698 | 68,94 | 9123 | 1825 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 1399738 | 978558 |
| | | **Снос строений** | | | | | |
| 1 | Е0101-191-11 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см с корня | дерево | 58 | 30,45 | 1766 | 1183 |
| 2 | Е0101-193-13 | Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса | дерево | 58 | 98,36 | 5705 | 3804 |
| 3 | Е0101-197-2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | пень | 58 | 34,53 | 2003 | 467 |
| 4 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 112,84 | 408,11 | 46051 | 36404 |
| 5 | Е0127-18-2 | Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных | м3 | 322,4 | 66,75 | 21522 | 10771 |
| 6 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 552 | 122,85 | 67813 | 90192 |
| 7 | Е0127-18-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 15,8 | 203,88 | 3221 | 2523 |
| 8 | Е0137-74-3 К=0,8 | Разборка лотков железобетонных | м3 | 2,97 | 1514,12 | 4497 | 3606 |
| 9 | Е0137-74-12 К=0,8 | Разборка плит перекрытий | м3 | 0,48 | 957,19 | 459 | 353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0168-9-2 | Разборка деревянных заборов штакетных | м2 | 131 | 79,01 | 10350 | 12385 |
| 11 | Е0109-35-1 прим. | Разборка ограждения металлического с воротами | т | 8,1415 | 15548,56 | 126589 | 104772 |
| 12 | Е0109-53-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж металлических конструкций футбольных ворот и баскетбольного кольца | т | 0,2232 | 9640,68 | 2152 | 1787 |
| 13 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 860,1677 | 27,10 | 23311 | 4662 |
| 14 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 860,1677 | 68,94 | 59300 | 11860 |
| 15 | С01031-А9-1 | Погрузка дров при автомобильных перевозках | т | 10,0256 | 164,30 | 1647 | 329 |
| 16 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне | т | 10,0256 | 68,94 | 691 | 138 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | 377077 | 285236 |
| | | Итого: | | | | 3993455 | 1539560 |
| | | Накладные расходы: | | | | 1539560 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%: | | | | 331981 | |
| | | Итого по смете: | | | | 5864996 | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%: | | | | 84456 | |
| | | Итого с затр. на временные здания и сооружения: | | | | 5949452 | |
| | | Затраты на зимние удорожания, 0,7%: | | | | 41646 | |
| | | Затраты на выслугу лет 1%: | | | | 59495 | |
| | | Дополнинительные отпуска 0,4%: | | | | 23798 | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года: | | | | 14288148 | |
| | | Оборудования: | | | | 8213758 | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К-2,73677: | | | | 39103435 | |
| | | С учетом понижающего коэфициент К=0,85: | | | | 33237920 | |
| | | Налоги, сборы и обязательные платежи 2%: | | | | 664758 | |
| | | Итого с налогами, сборами и обязательными платежами: | | | | 33902679 | |
| | | НДС 12%: | | | | 4068321 | |
| | | ВСЕГО: | | | | 37971000 | |

**Технадзор:**
Директор ТОО "ТКиЗ"

**Технадзор:**
Инженер ТОО "ТКиЗ"

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

М.П. _____ Кульсейтов К.

"___"_____ 2017г.

М.П. _____ Дуйсебаев А.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

"___"_____ 2017г.

М.П. _____ Кузбаев С.М.

"___"_____ 2017г.