Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул.Сырым Батыра 50 в г.Шымкент

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.09.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	211 095 679	22 617 395	79 433 468						9 023 687	84 221 078
	Всего к оплате	211 095 679	22 617 395							9 023 687	84 221 078

Заказчик:
Зам.руководитель ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
М.П. _____ Е. Жалданов

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок А					
		Отопления (Локальная смета 2-1-4)					
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диа м. 40 мм	м	140,5	472,48	66384	9655
6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диа м. 32 мм	м	20,4	422,48	8619	1402
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		75003	11057
		Блок Б (Локальная смета 2-2-1)					
		Раздел 2. Каркас					
21	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высот ой до 6 м, периметром до 2 м Колонны К-1,К-2 из бе тона В20	м3	0,3062	11373,74	3481	897
22	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,08972	59900,00	65274	
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29088	66000,00	19198	
24	Е0106-18-2	Устрой ство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочны х на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	19,23	13328,02	256298	51263

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,91725	59900,00	54943	
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периоди ческого профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,049845	62100,00	65195	
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 16-18 мм	т	0,00542	64400,00	349	
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6035	66000,00	39831	
29	С11011-4154 Изм. и доп.вып.19	Про кат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромк ами из углеродистой стали обыкновенного качества т олщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) - толщ .15мм	т	0,0152	49999,00	760	
30	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толсто листовой горячекатаный с обрезными кромками из угл еродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,017	49135,00	835	
		Узел"А" "Б" (АС39а)					
31	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 578 1-82	т	0,0648	50642,00	3281	
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 57 81-82	т	0,05508	52102,00	2870	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		512315	52160
		Раздел 3. Стены					
33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных п ростых при высоте этажа до 4 м	м3	20,329	7511,16	152694	19808
34	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	113,4	-38,93	-4414	-5209
35	Е0108-12-1	Армирование кл адки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,0477	8679,65	414	473
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04452	41200,00	1834	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,91725	59900,00	54943	
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периоди ческого профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,049845	62100,00	65195	
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 16-18 мм	т	0,00542	64400,00	349	
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6035	66000,00	39831	
29	С11011-4154 Изм. и доп.вып.19	Про кат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромк ами из углеродистой стали обыкновенного качества т олщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) - толщ .15мм	т	0,0152	49999,00	760	
30	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толсто листовой горячекатаный с обрезными кромками из угл еродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,017	49135,00	835	
		Узел"А" "Б" (АС39а)					
31	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 578 1-82	т	0,0648	50642,00	3281	
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 57 81-82	т	0,05508	52102,00	2870	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		512315	52160
		Раздел 3. Стены					
33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных п ростых при высоте этажа до 4 м	м3	20,329	7511,16	152694	19808
34	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	113,4	-38,93	-4414	-5209
35	Е0108-12-1	Армирование кл адки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,0477	8679,65	414	473
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04452	41200,00	1834	

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 3 мм	т	0,00318	64100,00	204	
38	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армиров анных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	120,225	1074,23	129149	33765
39	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0038556	64100,00	247	
40	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0417312	50800,00	2120	
41	Е0108-4-1 прим.	Гидроизол яция горизонтальная цементная -слой цементного рас твора М50 толщ.30мм по верху перегородок	м2	5,0988	200,50	1022	359
42	Е0106-11-10	Армиров ание подстилающих слоев и набетонок	т	0,0021053	5239,08	11	4
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0013596	41200,00	56	
44	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0007456	64100,00	48	
45	Е0106-18-9	Устройство перемычек к л.В15	м3	0,156	13076,15	2040	383
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств енные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00702	64400,00	452	

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пр остранственные: сталь периодического профиля класс а А-III, d 12 мм	т	0,0183	68800,00	1259	
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00715	69000,00	493	
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром д о 2 м Сердечник СМ-1	м3	1,16	10270,00	11913	2459
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь периодического профиля класса А-II I, d 12 мм	т	0,041296	68800,00	2841	
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01682	66000,00	1110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		303493	52042
		Раздел 4. Перекрытие.					
110	Е0106-22-1	Устройство безба лочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20	м3	33,23	10952,58	363954	47927
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксаторы Ф-1)	т	0,21	67700,00	14217	
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,552235	67700,00	240487	
113	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,16335	61300,00	10014	

1	2	3	4	5	6	7	8
114	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А рматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетк и: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - усиление отверстий	т	0,05748	53000,00	3047	
		Деформационный шов в перекрытии(АС23)					
115	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство деформационных швов	м3	5,5	182,70	1005	834
116	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-- Плиты теплоизоляционные URSA, ма рка П 30ГС-50	м3	0,088	7370,00	649	
117	Е0110-5-1	Установка элементов кар каса из брусьев	м3	0,00528	22951,16	121	23
118	Е0110-36-1	Установка и крепление налич ников	м	5,5	12,44	68	79
119	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	5,5	158,00	869	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		634431	48863
		Блок В (Локальная смета 2-3-1)					
		Раздел 2. Каркас					
17	Е0106-14-7	Устройство же лезобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м Колонны К-1,2,3 из бетон а В20	м3	51,968	11373,74	591070	152282
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 25-28 мм	т	9,84704	59900,00	589838	
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прос транственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,99568	62100,00	61832	
20	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки пространственные: сталь периодического профил я класса А-III, d 10 мм	т	0,46069333	71100,00	32755	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А- I, d 8 мм	т	2,87541333	66000,00	189777	
22	С11011-4217 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горяч екатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,14933333	66738,00	14395	
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обв язочных на высоте от опорной площадки до 6 м при в ысоте балок до 500 мм	м3	94,9333333	13328,02	1265273	253073
24	Е0106-18-2	Устрой ство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочны х на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм -Лестничные балки МБ-1,МБ-1-1, лес тничный ригель ЛР-1	м3	1,424	13328,02	25306	5483
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простра нственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,56016	62100,00	345286	
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки пространственные: сталь периодического п рофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,90801333	64400,00	638076	
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	7,06930667	66000,00	466574	
28	С11011-4154 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкно венного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОС Т 19903-74)	т	0,22613333	49999,00	15076	
29	Е0106-11-8	Установка за кладных деталей весом до 20 кг ЗД-4, ЗД-5	т	0,07512	70437,87	7055	1029
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		4242313	411867
		Раздел 3. Стены.					
30	Е0108-6-1	Кладка стен наруж ных простых при высоте этажа до 4 м	м3	219,322267	7511,16	1647365	213705
31	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расш ивка швов кладки из кирпича	м2	1052,8	-38,93	-40985	-48363
32	Е0108-12-1	Армирование к ладки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,92925	8679,65	10754	12303

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 5 мм- Сг-1	т	0,8673	41200,00	35733	
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 3 мм	т	0,06195	64100,00	5294	
35	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированны х толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1417,012	1074,23	1522191	397971
36	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 3 мм -СГ-2,4	т	0,02504667	64100,00	2140	
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,27109333	50800,00	18362	
38	Е0108-4-1 прим.	Гидроизоляция горизонтальная цементная -слой це ментного раствора М50 толщ.30мм по верху перегород ок	м2	99,2952	200,50	19908	6987
39	Е0106-11-10	Армирован ие подстилающих слоев и набетонок Сг-3	т	0,01968	5239,08	103	42
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01271	41200,00	524	
41	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,00697	64100,00	447	
42	Е0106-18-9	Устройство перемычек кл .В15	м3	2,901	13076,15	37934	7133
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Карк асы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1116	64400,00	7187	

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37292	68800,00	25657	
45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространствени ые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,137	69000,00	9453	
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колон н в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники	м3	1,2096	10270,00	12423	2564
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь периодического профиля класса А-II I, d 12 мм	т	0,089712	68800,00	6172	
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01008	69000,00	696	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3321358	592342
		Раздел 4. Перекрытие.					
77	Е0106-22-1	Устро йство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20	м3	310,327	10952,58	3398881	447572
78	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (фиксаторы Ф -1)	т	1,15551	62000,00	71642	--
79	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	33,73847	67700,00	2284094	--
80	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Армат урные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: с таль периодического профиля класса А-III, d 10 мм - усиление отверстий	т	0,72758	53000,00	38562	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5793178	447572
		Блок Г (Локальная смета 2-4-1)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2. Каркас					
32	Е0106-14-7	Устройство желез обетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м Колонны К-1,К-2 из бетона В 20	м3	5,34	11373,74	60735	15648
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и пространственные: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 25-28 мм	т	1,36536	59900,00	81785	
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прос транственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33984	66000,00	22429	
35	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обв язочных на высоте от опорной площадки до 6 м при в ысоте балок до 500 мм	м3	38,496	13328,02	513075	102623
36	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственны е: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 -28 мм	т	0,54196	59900,00	32463	
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: стал ь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,15564	62100,00	71765	
38	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02528	64400,00	1628	
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,613464	66000,00	40489	
40	С11011-4153 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрез ными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903- 74)	т	0,04504	49720,00	2239	
41	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолист овой горячекатаный с обрезными кромками из углерод истой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,022	49135,00	1081	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узел"А" "Б" (АС25)					
42	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладк ая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09216	50642,00	4667	
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладк ая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0804	52102,00	4189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		836545	118271
		Раздел 3. Стены.					
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте эта жа до 4 м	м3	23,994084	7511,16	180224	23380
45	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивк а швов кладки из кирпича	м2	121,59	-38,93	-4734	-5586
46	Е0108-12-1	Армирование кладк и стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,03	8679,65	261	298
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: прово лока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР -1, d 5 мм	т	0,028	41200,00	1154	
48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 3 мм	т	0,002	64100,00	128	
49	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщин ой в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	189,775	1074,23	203861	53299
50	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ст али В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,00463	64100,00	297	
51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ст али В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04147	50800,00	2107	
52	Е0108-4-1 прим.	Гидроизоляция горизонтальная цемен тная -слой цементного раствора М50 толщ.30мм по ве рху перегородок	м2	16,0836	200,50	3225	1132
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0384	5239,08	201	81
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	т	0,036	41200,00	1483	--

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0024	64100,00	154	--
56	Е0106-18-9	Устройство перемычек кл.В15	м3	0,596	13076,15	7793	1465
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм --	т	0,03372	64400,00	2172	--
58	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сет ки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05724	68800,00	3938	--
59	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0253	69000,00	1746	--
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром д о 2 м Сердечник СМ-1 из бетона В15	м3	2,32	10270,00	23826	4918
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь периодического профиля класса А-II I, d 12 мм	т	0,082592	68800,00	5682	--
62	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03364	69000,00	2321	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		435839	78987
		Раздел 4. Перекрытие.					
103	Е0106-22-1	Устройство безба лочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20	м3	36,39	10952,58	398565	52484
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (фиксаторы Ф-1)	т	0,16302	68200,00	11118	

1	2	3	4	5	6	7	8
105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,6149	67700,00	244729	
106	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12705	61300,00	7788	
107	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собра нные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 10 мм - усиление отверстий	т	0,10092	53000,00	5349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		667549	52484
		Блок Д (Локальная смета 2-5-1)					
		Раздел 2. Каркас					
27	Е0106-14-11	Устройс тво железобетонных колонн в деревянной опалубке вы сотой более 6 м, периметром до 2 м Колонны К-1 из бетона В20	м3	26,91	12456,99	335218	104156
28	Е0106-14-4	Устройство железо бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Колонны К-2 из бетона В20	м3	2,12	10568,41	22405	4494
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,46008	59900,00	147359	
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02438	68800,00	1678	
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Карка сы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,91187	66000,00	60184	
32	С11011-4155 Изм. и доп.вып.19	Прокат толст олистовой горячекатаный с обрезными кромками из уг леродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,15228	49505,00	7539	
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкранов ых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	21,6	13328,02	287885	57582

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прост ранственные: сталь периодического профиля класса А - III, d 12 мм	т	0,03304	68800,00	2273	
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,14662	64400,00	9443	
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04644	64500,00	2996	
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кар касы и сетки пространственные: сталь периодическог о профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,409475	62100,00	87529	
38	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств енные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0924	59900,00	5535	
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67146	66000,00	44317	
40	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	49135,00	148	
41	С11011-4153 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горя чекатаный с обрезными кромками из углеродистой ста ли обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 1463 7-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00948	49720,00	472	
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заго товки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио дического профиля класса А-III, d 12 мм - выпуски Ав-1	т	0,04284	52400,00	2245	
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей в есом до 20 кг - ЗД-1	т	0,01512	70437,87	1065	156
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1018291	166388

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3. Стены.					
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных пр остых при высоте этажа до 4 м	м3	105,1038	7511,16	789451	102412
49	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	190,0224	7438,46	1413474	176578
50	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расш ивка швов кладки из кирпича	м2	1036,8	-38,93	-40363	-47628
51	Е0108-12-1	Армирование клад ки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,72	8679,65	6249	7149
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	т	0,672	41200,00	27686	--
53	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,048	64100,00	3077	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2199574	238511
		Раздел 4. Перекрытие.					
144	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорно й площади до 6 м, бетон В20	м3	78,825	10952,58	863337	113686
145	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксаторы Ф-1,2)	т	0,9308	67700,00	63015	
146	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,698109	67700,00	521162	
147	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,44541	61300,00	27304	
148	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм - усиление от верстий	т	0,02133	53000,00	1131	
149	Е0106-11-8	Установка закладных деталей в есом до 20 кг - ЗД-4	т	0,08136	70437,87	5731	836
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1481680	114522
		Котельная (Локальная смета 6-1-1)					
		Землянные работы.					
21	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	384,5	32,53	12508	3931

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	615,2	68,94	42412	8483
23	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	145,0675	22,04	3198	987
24	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	6,60275	123,98	819	551
25	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,82975	200,88	569	643
26	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - ГГГ для подушки	м3	429	32,53	13956	4386
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	750,75	68,94	51757	10352
28	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной	м3	429	89,00	38182	10345
29	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м - до 10м	м3	115,5	3,35	387	131
30	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	115,5	1,48	171	58
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	115,5	21,55	2489	1908
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	39	122,18	4765	5385
		ФУНДАМЕНТЫ					
		Ленточный фундамент					
13	Е0106-1-1	Устройство б етонной подготовки кл.В3,5 0,4 МПА под ленточные ф ундаменты	м3	4,57	5417,71	24759	1059
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,бетон В15 0,4 МПА	м3	9,8	7273,05	71276	5748
15	Е0106-11-10	Армиров ание подстилающих слоев	т	0,30891	5239,08	1618	653
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29723	67700,00	20122	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм - выпуски	т	0,01168	52400,00	612	--
		Под перегородки					
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В12,5 0,4 МПА	м3	2,13	6968,55	14843	1249
19	Е0106-11-10	Арми рование подстилающих слоев	т	0,04594	5239,08	241	97

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04594	67700,00	3110	--
		Под раму					
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5 0,4М ПА под фундаменты	м3	1,06	5610,49	5947	246
22	Е0106-1-5	Устро йство ж/бетонных фундаментов общего назначения объ емом до 3 м3 под колонны, бетон В15 0,4МПА	м3	4,12	8048,78	33161	4603
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05676	67700,00	3843	--
24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простр анственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 25-28 мм	т	0,11028	59900,00	6606	--
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01364	66000,00	900	--
26	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг Гильза из трубы диам.152х5	т	0,0612	3792,87	232	221
27	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, тол щина стенки 5,0 мм	м	3,4	1196,00	4066	--
28	Е0106-11-10	Армирование подстила ющих слоев - арматура на отверстиями	т	0,00201	5239,08	11	4
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	т	0,00201	52400,00	105	--
30	Е0108-4-1	Гидроиз оляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2	м2	19,3114	216,04	4172	1359
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	120,14	245,44	29487	5499
		Фундаменты под оборудование (АС37)					
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5 0, 4МПА под фундаменты	м3	1,15	5610,49	6452	266

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего наз начения объемом до 5 м3 под оборудование бетон В12 ,5 0,4МПА ФО-1,2	м3	5,52	7652,33	42241	4079
		Крыльца					
42	Е0106-1-15	Устройство крылец бетонных	м3	0,6075	5192,15	3154	118
		СТЕНЫ					
43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	49,064718	7511,16	368533	47808
44	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расш ивка швов кладки из кирпича	м2	145,16	-38,93	-5651	-6668
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и д ругих конструкций СГ-1	т	0,108	8679,65	937	1072
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-I, d 5 мм	т	0,1008	41200,00	4153	--
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0072	64100,00	462	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		816602	114569
		Уборная на 12-очко (Локальная смета 7-6-1)					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	117,9	22,04	2599	802
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	м3	2,1	200,88	422	477
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перем ещении грунтов 2 группы до 5 м до 10 м	м3	45,6	3,35	153	51
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	45,6	1,48	68	23
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,4	122,18	1393	1574
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,6	21,55	982	753
		Фундаменты					
7	Е0106-1-1	Устройство б етонной подготовки	м3	1,33	5417,71	7206	308
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных бетон В7,5	м3	14	6567,63	91947	8212
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03836	5239,08	201	81

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01368	65000,00	889	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02468	67700,00	1671	--
12	Е0111-11-1	Устрой ство цементных стяжек толщиной 50 мм гидроизоляция раствором 1:2	м2	8,97	445,58	3997	617
		Выгреб					
13	Е0106-1-1	Устройство б етонной подготовки	м3	2,27	5417,71	12298	526
14	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В12,5 на сспц	м3	23,42	8927,75	209088	34573
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1554	41200,00	6402	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляц ия горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов раствор М100 - днище выгреба	м2	12,285	245,61	3017	864
17	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонны х и оштукатуренных поверхностей - 3 слоя (днище)	м2	12,285	13,91	171	89
18	Е0113-13-2 К=2	Последую щий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатурен ных поверхностей	м2	12,285	24,16	297	179
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боков ая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной пов ерхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фунд аментов - 3 слоя стен выгреба	м2	48,96	245,44	12017	2241
20	Е0108-4-7 К=0,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 сло я по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич у, бетону стен, фундаментов	м2	48,96	122,72	6008	1121
21	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая ц ементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	48,96	319,37	15636	8701
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обм азочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос ти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаменто в	м2	51,675	245,44	12683	2365
		Стены					
23	Е0108-6-1	Клад ка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	16,401	7487,16	122797	15981
24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,125	7445,98	30715	3877

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладк а неармированных перегородок толщиной в 1:2 кирпич а при высоте этажа до 4 м	м2	11,25	1035,57	11650	2680
26	Е0108-12-1	Армирование кл адки стен и других конструкций СГ-1	т	0,006822	8679,65	59	68
27	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная ВР1,d 3 мм	т	0,000342	64100,00	22	--
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 5 мм	т	0,00648	41200,00	267	--
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и д ругих конструкций АС-1	т	0,006	8679,65	52	60
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006	55620,00	334	--
31	Е0106-14-4	Устройство железоб етонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники из бетона В12,5	м3	0,2772	9965,50	2762	588
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0149184	65900,00	983	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0029988	65000,00	195	--
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опа лубке из бетона В12,5	м3	1,16	8378,81	9719	1812
35	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 10 мм	т	0,07651	60500,00	4629	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм	т	0,0156	65000,00	1014	--
37	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании - АС-2	т	0,0135	24078,76	325	284

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0135	49131,00	663	--
39	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1,бетон В12,5	м3	0,122	12771,65	1558	300
40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d-12 мм	т	0,00472	65900,00	311	--
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003108	65000,00	202	--
		Плита ПМ1					
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий тол щиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,74	10654,17	18538	2510
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки п лоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,110662	65900,00	7293	--
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06983	41200,00	2877	--
		Балка БМ-1					
45	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, под крановых и обвязочных на высоте от опорной площадк и до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,533	13034,02	6947	1421
46	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пл оские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,026052	60500,00	1576	--
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,0426	65000,00	2769	--
48	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06858	56200,00	3854	--
		Подступенок					
49	Е0106-1-15	Устройство подступенков из бетона В12,5	м3	0,13	5595,05	727	25
		Кровля					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,631	23741,72	14981	2668
51	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - фе рм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,631	573,75	362	102
52	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стена м, устройство карнизов, конек	м2	7,8	452,63	3531	2036
53	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных поро д длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, II сорта (коньковый брус, кобылки)	м3	0,125	18666,00	2333	--
54	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (карнизный щит)	м3	0,195	16165,00	3152	--
55	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кров ель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	39,296875	502,17	19734	3253
56	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длин ой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)	м3	0,311	18666,00	5805	--
57	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и боле е, II сорта(коньковая обрешетка)	м3	0,225	15612,00	3513	--
58	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	37,2592593	20,48	763	224
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали	м2	4,5	575,05	2588	823
60	Е0145-66-2	Установка ветровых скоб	т	0,0074	34695,88	257	236
61	С11011-774	Скобы	кг	7,4	129,00	955	--
62	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	38,3	103,08	3948	546
63	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-воло книстыми твердыми толщиной 5 мм	м2	33	384,14	12676	4290
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		696581	107341
		Уборная на 2-очко (Локальная смета 7-5-1)					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-13	Разработка грунта I группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29,475	22,04	650	200
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта I гр уппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/	м3	0,525	200,88	105	119
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перем ещении грунтов 2 группы до 5 м до 10 м	м3	11,2	3,35	38	13
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	11,2	1,48	17	6

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,8	122,18	342	387
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,2	21,55	241	185
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную п ланировку (лишний грунт 16м3)					
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,55	6567,63	3612	323
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих сло ев и набетонок	т	0,01	5239,08	52	21
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь периодического профиля класс а А-III, ∂ 10 мм	т	0,01	53000,00	530	–
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	0,06	6567,63	394	35
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ.20мм раствор 1:2	м2	3,08	216,04	665	217
		Выгреб					
12	Е0106-1-1	Устройство бе тонной подготовки кл.В3,5 0,4МПА	м3	0,8	5417,71	4334	185
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм днище из бетона В7,5 на сспц	м3	7,75	8544,31	66218	11441
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09012	41200,00	3713	--
15	Е0111-11-1	Уст ройство цементных стяжек толщиной 20 мм-раствор М2 00 по уклону	м2	3,51	223,69	785	242
16	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	3,51	57,48	202	189
17	Е0108-4-1	Гидрои золяция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища выгреба	м2	3,765	245,61	925	265
18	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонны х и оштукатуренных поверхностей - 3 слоя (днище)	м2	3,765	13,91	52	27
19	Е0113-13-2 К=2	Последую щий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатурен ных поверхностей	м2	3,765	24,16	91	55
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненн ой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов - 3 слоя стен выгреба	м2	15,21	245,44	3733	696
21	Е0108-4-7 К=0,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 сло я по выравненной поверхности бутовой кладки кирпич у, бетону стен, фундаментов	м2	15,21	122,72	1867	348
22	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая ц ементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	15,21	319,37	4858	2703

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боко вая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной по верхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фун даментов	м2	25,7625	245,44	6323	1179
24	Е0106-18-9	Устройство перемыч ек, бетон В10	м3	0,21	12390,01	2602	516
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00654	69000,00	451	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00846	68800,00	582	--
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00246	71100,00	175	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00855	64400,00	551	--
		Стены					
29	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3*	4,75	7511,16	35678	4628
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	25,3	-38,93	-985	-1162
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек, бетон В10	м3	0,2	12390,01	2478	492
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00816	66000,00	539	--
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00576	69000,00	397	--
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опа лубке, бетон В12,5	м3	0,34	8378,81	2849	531

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: ста ль периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	0,022	64700,00	1423	--
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: с таль гладкая класса А-I, d 6 мм --	т	0,00742	69000,00	512	--
37	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородо к армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте э тажа до 4 м	м2	7,7	693,74	5342	1835
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	т	0,00314	8679,65	27	31
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 10 мм	т	0,00314	53000,00	166	--
		Кровля					
40	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,42	23741,72	9972	1776
41	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	0,03	21342,05	640	88
42	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,45	573,75	258	73
43	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных лист ов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,65	502,17	5850	964
44	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,09	10687,00	962	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		170216	28608
		Ограждения (Локальная смета 7-7)					
1	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	м	400	1978,06	791224	73763
2	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	м	400	1326,14	530456	56614

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		1321680	130377
		Тепловые сети (Локальная смета 6-2)					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	227,95	22,04	5024	1551
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,05	200,88	1416	1600
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,4	122,18	3959	4473
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещ ении грунтов 2 группы до 5 м	м3	129,6	3,35	434	146
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	м3	129,6	21,55	2792	2141
		Лишний грунт 73 м3 учтен в смете на вертикальную пл анировку					
		Подземная прокладка					
		Канал Кл90х45-8-97,93пм					
6	Е0106-1-1	Уст ройство бетонной подготовки	м3	8,256	5417,71	44729	1913
7	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,172	1986,57	28154	15128
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,172	94,00	1332	--
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	14,172	266,00	3770	--
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокла дки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 о бъемом более 0.5 до 1.0, бетон В15	3	8,1	24500,00	198450	--
11	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для про кладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22, 5 объемом до 0.5, бетон В15	м3	1,104	25800,00	28483	--
12	С143001-46	Вычитается позиция: Над бавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	9,204	-134,00	-1233	--
13	С143001-45	Вычитается позиция: Над бавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	9,204	-250,00	-2301	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и др угих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пе рекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2, бетон В15	м3	4,32	25300,00	109296	--
15	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и др угих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пе рекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы о бъёмом до 0,2 м3, бетон В15 --	м3	0,48	27200,00	13056	--
16	С143001-46	Вычитается позиция: На дбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 2 0 до 22,5	м3	4,8	-134,00	-643	--
17	С143001-45	Вычитается позиция: На дбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 1 5 до 20	м3	4,8	-250,00	-1200	--
18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, по дкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОП-1	м3	0,168	21300,00	3578	--
					Монолитный лоток		
19	Е0106-1-1	Устройство б етонной подготовки	м3	0,23	5417,71	1246	53
20	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при то лщине стен более 100 мм бетон В12,5	м3	0,26	9953,82	2588	555
21	Е0106-22-13	Устройство перекрытий лотка из бетона В12,5	м3	0,14	9331,30	1306	201
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006105	65000,00	397	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: с таль периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,024475	65900,00	1613	--
		Угол поворота УПК 90х45 - УП-1					
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	5,66	1986,57	11244	6042
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,66	94,00	532	--

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,66	266,00	1506	--
27	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для проклад ки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 об ъемом более 0.5 до 1.0, Лу6-8 бетон В25	м3	1,74	24500,00	42630	--
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимос ти за изменение класса бетона всех видов, кроме яч еистого: выше 22,5 до 25	м3	1,74	134,00	233	--
29	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для проклад ки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 об ъемом более 1,0 до 2,0 м3 Л8-8, бетон В15	м3	3,12	23800,00	74256	--
30	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бет она всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,12	-134,00	-418	--
31	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бет она всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,12	-250,00	-780	--
32	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пер екрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы об ъемом до 0,2 м3 П8д-8 бетон В15	м3	0,36	27200,00	9792	--
33	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка ил и скидка к сметной стоимости за изменение класса б етона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,36	-134,00	-48	--
34	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка ил и скидка к сметной стоимости за изменение класса б етона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,36	-250,00	-90	--
35	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) пер екрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы об ъемом до 0,2 м3 П11д-8 бетон В25	м3	0,44	27200,00	11968	--
36	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,44	134,00	59	--

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и с ооружениях балок перекрытий /при свободном опирани и/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	шт	2	540,71	1081	894
38	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекры тий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бето на класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 Б алка Б-1, бетон В25	м3	0,1	20400,00	2040	--
39	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,1	134,00	13	--
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг	т	0,004	93997,62	376	139
		Теплофикационная камера УТ-1 -1шт					
41	Е0107-62-2	Устройство каме р со стенками из монолитного бетона	м3	16,956	5319,21	90193	34396
42	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,91392	4567,00	4174	--
43	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,022	5451,00	81885	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стои мости бетона за применение сульфатостойкого цемент а	м3	17,19592	94,00	1616	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	17,19592	266,00	4574	--
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоск ие: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2816	62000,00	17459	--
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0243	52102,00	1266	--
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовк и, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,145	53000,00	7685	--
49	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - усиление проема	т	0,01224	50642,00	620	--
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 10 мм - усиление проема	т	0,01136	53000,00	602	--
51	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 6 мм - усиление проема	т	0,00184	58600,00	108	--

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ пере крытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские пл ощадью более 3 до 11 м2 ПО-4 бетон В25	м3	1,22	24900,00	30378	--
53	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,22	134,00	163	--
54	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колод цев марки К-7-1,5 КО-6 --	шт	2	896,40	1793	--
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл	2	8060,00	16120	--
56	С11011-774	Скобы ходовые	кг	6,7	129,00	864	--
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00128	55620,00	71	--
58	Е0108-4-1	Гидроизоляция гориз онтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаме нтов раствор М100	м2	3,96	245,61	973	279
59	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	3,96	57,48	228	214
60	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бет онных и оштукатуренных поверхностей - 3слоя	м2	3,96	13,91	55	29
61	Е0113-13-2 К=2	Посл едующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукат уренных поверхностей	м2	3,96	24,16	96	58
62	Е0108-4-7	Вычесть позицию: Гидроизоляция боковая обмазочная битумна я в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой клад ки кирпичу, бетону стен, фундаментов (учтена в мон таже камеры)	м2	27,35	-245,44	-6713	-1252
63	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	27,35	711,48	19459	2735
64	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стекло м стен, фундаментов	м2	16,64	319,37	5314	2957
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумна я в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой клад ки кирпичу, бетону стен, фундаментов - Стен в 3 сл оя	2	16,64	245,44	4084	762
66	Е0108-4-7 К=0,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой	м2	16,64	122,72	2042	381
		Прокладка трубопроводов					

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е0124-203-1 прим	Приварка фасо нных сварных стальных частей золошлакопроводов, ди аметром фасонных частей 200 мм Плиты опорные с диэ лектрической прокладкой	т	0,04532	31617,01	1433	949
68	Прайслист стр.136	Плиты опорные с диэлектрической прокладкой Т.43.08	шт	22	546,93	12032	--
69	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в к аналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,176	203241,38	35770	31344
70	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм , толщина стенки 4,0 мм	м	177,76	950,00	168872	--
71	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,04268	107900,00	4605	--
72	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,002	107900,00	216	--
73	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщ ина стенки 3,0 мм	м	7,2	173,00	1246	--
74	С130904-1044 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьб ой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоеди нение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfos s ГОСТ 21345-2005	шт	2	18176,00	36352	--
75	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на изольной мастике изолом в 1 слой - 2 слоя	м2	87,9	365,53	32130	14952
76	Е0113-37-2	Оклей ка рулонными материалами на изольной мастике изоло м добавлять на каждый последующий слой	м2	87,9	219,46	19291	5874
77	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	131,85	79,00	10416	--
78	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-27 3 мм матами из стеклянного штапельного волокна, ма тами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	176	156,27	27504	17188
79	С11031-84	Маты прошивные из супертонкого стеклов олокна без связующего, толщина 50 мм	м3	7,26	16100,00	116886	--
80	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопро водов диаметром 76 мм рулонными материалами при то лщине изоляционного слоя 40 мм	м	176	114,31	20119	5704
81	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с м инеральной посыпкой С-РМ	м2	157,2	141,00	22165	--
		деталь заделки трубопровода в фундаменте					
82	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом б олее 20 кг Гильза	т	0,0798	64092,87	5115	289
83	Е0106-11-7	Установка закладных дета лей весом до 4 кг Упоры	т	0,01076	93997,62	1011	375
84	Е0106-11-8	Установка заклад ных деталей весом до 20 кг	т	0,0934	10137,87	947	960

1	2	3	4	5	6	7	8
85	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 диам.280	шт	2	2137,00	4274	–
86	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 диам 160	шт	2	1436,00	2872	–
87	Е0106-11-8	Установка закладных деталей в есом до 20 кг Гранбукса	т	0,0238	70437,87	1676	245
88	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов н а поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,00528	126994,77	671	32
89	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-стол бов Упоры	м3	0,19	6682,98	1270	161
90	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	сальник	2	3549,82	7100	1348
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		1419722	154816
		Итого:				25946370	2920777
		Накладные расходы:				2920777	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				1732029	
		Итого по смете:				30599176	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%:				440628	
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:				31039804	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%:				217279	
		Затраты на выслугу лет 1%:				310398	
		Дополнинительные отпуска 0,4%:				124159	
		Итого в базовых ценах 2001 года:				31691640	
		Итого в текущих ценах 2016 года, К-2,73677:				86732861	
		С учетом понижающего коэфициент К=0,85:				73722932	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				1474459	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами:				75197391	
		НДС 12%:				9023687	
		ВСЕГО:				84221078	

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Дуйсебаев А.

"___" _____ 2016г.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

"___" _____ 2016г.