Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул.Сырым Батыра 50 в г.Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.10.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	-- СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	337 168 197	36 125 165	126 873 431						13 507 770	126 072 518
	Всего к оплате	337 168 197	36 125 165							13 507 770	126 072 518

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

М.П. Гтетаев Т.Д.

Гл.специалист Жумагулов Д.

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. Кульсейтов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. Кузбаев С.М.

Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок Б (Локальная смета 2-2-1)					
		Раздел 3. Стены.					
		Узел "Б" (АС22)					
52	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,05904	93997,62	5550	2057
53	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05772	8679,65	501	573
54	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из ни зкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,008856	29400,00	260	–
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,048864	50642,00	2475	–
56	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурета н между перегородкой и стойкой рамы)	м3	0,0864	13946,52	1205	251
		Узел "В" (АС22)					
57	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,02378	93997,62	2235	829
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежн ых элементов, монтажных изделий массой до 20 кг -К репление к перекрытию ИМ-2	т	0,04727	175710,10	8306	582
59	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурета н между перегородкой и ригелем рамы)	м3	0,1044	13946,52	1456	303
		Узел I(АС23)					
60	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	15,6	17,14	267	330

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,8736	7370,00	6438	--
62	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	15,6	17,53	273	381
63	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03432	72495,00	2488	--
64	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02652	22951,16	609	115
65	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	15,6	12,44	194	223
66	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	15,6	158,00	2465	--
		Узел II(АС23)					
67	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	12,5	17,14	214	265
68	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,2125	7370,00	1566	--
69	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02125	22951,16	488	92
70	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	12,5	12,44	156	179
71	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	12,5	158,00	1975	--
		Узел III(АС23)					
72	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	15,6	17,14	267	330
73	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,8736	7370,00	6438	--
74	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	15,6	17,53	273	381
75	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03432	72495,00	2488	--
76	Е0110-5-1	Установка элементов ка ркаса из брусьев	м3	0,014976	22951,16	344	65
		Узел IV(АС23)					
77	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	15,6	17,14	267	330

1	2	3	4	5	6	7	8
78	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,4992	7370,00	3679	--
79	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	15,6	17,53	273	381
80	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03432	72495,00	2488	--
81	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из б русьёв	м3	0,0156	22951,16	358	68
		Узел V(АС23)					
82	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	15,6	17,14	267	330
83	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,4992	7370,00	3679	--
84	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	15,6	17,53	273	381
85	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03432	72495,00	2488	--
86	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из б русьев	м3	0,0156	22951,16	358	68
87	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	15,6	12,44	194	223
88	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	15,6	158,00	2465	--
		Узел VI(АС23)					
89	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	12,5	17,14	214	265
90	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, ма рка П 30ГС-50	м3	0,125	7370,00	921	--
91	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из б русьев	м3	0,0125	22951,16	287	54
92	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	12,5	12,44	156	179
93	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	12,5	158,00	1975	--
		Парапет (АС24,АС25)					
94	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,388	7511,16	32959	4276
95	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	27	-38,93	-1051	-1240

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Е0108-12-1	Армирование кла дки стен и других конструкций	т	0,0195579	8679,65	170	194
97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0179995	41200,00	742	--
98	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-I, d 3 мм --	т	0,0015584	64100,00	100	--
99	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке- пояс-об вязка	м3	1,46	8683,31	12678	2280
100	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь периодического профиля класса А-III , d 10 мм	т	0,0962312	71100,00	6842	--
101	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,033116	69000,00	2285	--
102	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники	м3	0,56	10270,00	5751	1187
103	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04928	68800,00	3390	--
104	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 м м	т	0,0112	69000,00	773	--
105	Е0108-12-1	Армирование кладки с тен и других конструкций Арматура над отверстиями	т	0,0672	8679,65	583	667
106	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собра нные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0672	50900,00	3420	--
107	Е0161-28-1 прим.	Натяг ивание сетки на продухи	м2	2,88	134,18	386	320

1	2	3	4	5	6	7	8
108	С11011-136 прим	Дюбели с калиброванной голо вкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрыт ием 3х58,5 мм Дюбель-гвоздь 6х40	кг	0,336	368,00	124	–
109	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	2,88	385,00	1109	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		139534	16919
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС17)					
120	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпно й керамзитовой	м3	9	5447,36	49026	6625
		Тип 109					
121	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битум ом (толщ.80мм)	м2	125	907,90	113487	7538
		по Типу 388					
126	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	55,63	41,24	2294	787
127	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	4,4504	5847,50	26024	3104
128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	55,63	218,45	12152	3828
129	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	55,63	216,73	12057	421
		Тип 507					
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	131,8	218,45	28791	9069
133	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	131,8	216,73	28565	999
134	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	131,8	218,45	28791	9069
		по Типу 352					
137	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	47	218,45	10267	3234
138	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	47	216,73	10186	356
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		321640	45030
		Раздел 6. Кровля.					
146	Е0112-15-3	Устройство проклад ной пароизоляции в один слой	м2	203,9	12,58	2565	2904
147	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0 ,15 мм	1000м2	0,22429	30400,00	6818	–
148	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами и з пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	203,9	148,03	30182	7546
149	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструд ированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	16,80136	10100,00	169694	–

1	2	3	4	5	6	7	8
150	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилир ованного оцинкованного листа	м2	173,8	121,68	21147	19720
151	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	173,8	635,00	110363	--
152	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилир ованного оцинкованного листа	м2	203,9	121,68	24810	23136
153	С11011-3791 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	209,4	464,00	97162	--
154	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засы пка/ легким /ячеистым/ бетоном по уклону от 50 до 180 мм	м3	28,6	15816,79	452360	19986
155	Е0112-17-1	Устройство выравнива ющих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, раст вор М50	м2	203,9	158,94	32407	9854
156	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавл яемых материалов в два слоя	м2	203,9	369,67	75376	7617
157	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство пр имыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	36	386,26	13905	1737
158	Е0112-13-3	Утепление покрытий плита ми из минеральной ваты или перлита на битумной мас тике в один слой	м2	18,5	189,45	3505	1600
159	Е0112-13-4	Добавлять на каждый посл едующий слой плитного утеплителя из минеральной ва ты или перлита на битумной мастике	м2	18,5	157,89	2921	1243
160	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,48	5450,00	8066	–
161	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листо вой оцинкованной стали Фартуки	м2	83,81	575,05	48195	15329

1	2	3	4	5	6	7	8
162	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали Компенсатор	м2	7,6	575,05	4370	1390
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		1103846	112062
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы					
		Подпольные каналы (АС14б)					
226	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,193	5417,71	1046	45
227	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,177	7148,65	1265	148
228	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00945	41200,00	389	--
229	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумн ая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кла дки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,2432	245,44	551	103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		3251	296
		Блок В (Локальная смета 2-3-1)					
		Раздел 3. Стены.					
		Узел "Б" (АС24)					
49	Е0106-11-7	Установка закладных детал ей весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,39606	93997,62	37229	13802
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,387205	8679,65	3361	3845
51	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из н изкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,059409	29400,00	1747	--
52	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОС Т 5781-82	т	0,327796	50642,00	16600	--
53	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурет ан между перегородкой и стойкой рамы)	м3	0,5796	13946,52	8083	1682
		Узел "В" (АС24)					
54	Е0106-11-7	Установка закладных детал ей весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,12546	93997,62	11793	4372
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепеж ных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - Крепление к перекрытию ИМ-2	т	0,24939	175710,10	43820	3069
56	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурет ан между перегородкой и ригелем рамы)	м3	0,5508	13946,52	7682	1599
		Парапет (АС95-АС97)					
57	Е0108-6-1	Кладка сте н наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	23,87575	7511,16	179335	23264

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Рас шивка швов кладки из кирпича	м2	126	-38,93	-4905	-5788
59	Е0108-12-1	Армирование клад ки стен и других конструкций	т	0,1272	8679,65	1104	1263
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11872	41200,00	4891	--
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-I, d 3 мм	т	0,00848	64100,00	544	--
62	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке- пояс-о бвязка	м3	12,88	8683,31	111841	20115
63	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прост ранственные: сталь периодического профиля класса А -III, d 10 мм	т	0,4181779	71100,00	29732	--
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,8692272	69000,00	59977	--
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, перим етром до 2 м Сердечники	м3	3,32	10270,00	34096	7038
66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 12 мм	т	0,1944	68800,00	13375	--
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-I, d 6 мм	т	0,0466	69000,00	3215	--
68	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Карка сы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - КРп1,2,3,4	т	0,29676	71100,00	21100	--

1	2	3	4	5	6	7	8
69	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического пр офиля класса А-I, d 6 мм -КРп1,2,3,4	т	0,4382	69000,00	30236	--
70	Е0106-11-3	Установка а нкерных болтов со связями из арматуры при бетониро вании - анкер АНп-1	т	0,09152	24078,76	2204	1924
71	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГО СТ 5781-82	т	0,09152	49131,00	4496	--
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	т	0,18124	93997,62	17036	6316
73	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и т онколистовой стали Решетки МР1, МР2, МР3	т	0,74562	9850,48	7345	5010
74	С12021-237	Отде льные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,706129	154400,00	109026	--
75	С11011-758	Сетка плетенная с кв адратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	12,05	385,00	4639	--
76	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплето в, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,14926	148,40	2545	1945
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		762147	89456
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС57-АС85)					
77	Е0106-22-1	Устро йство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20	м3	310,327	10952,58	3398881	447572
78	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (фиксаторы Ф - 1)	т	1,15551	62000,00	71641	--
79	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	18,67057	67700,00	1263998	--
80	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Армат урные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: с таль периодического профиля класса А-III, d 10 мм - усиление отверстий	т	0,72758	53000,00	38561	--
		Деформационный шов в перекрытии(АС18)					
81	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство деформационных швов	т	53	182,70	9683	8040

1	2	3	4	5	6	7	8
82	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марк а П 30ГС-50	м3	1,06	7370,00	7812	--
83	Е0110-36-1	Установка и крепление наличн иков	м	53	12,44	659	757
84	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	53	158,00	8374	--
		Узел "I"(АС18)					
85	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	21,1	17,14	362	447
86	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, ма рка П 30ГС-50	м3	0,422	7370,00	3110	--
87	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	21,1	17,53	370	515
88	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04642	72495,00	3365	--
89	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	21,1	12,44	262	301
90	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	21,1	158,00	3334	--
		Узел II(АС18)					
91	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пено полистиролом	м	40	17,14	686	847
92	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марк а П 30ГС-50	м3	0,8	7370,00	5896	--
93	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	80	12,44	995	1142
94	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	80	158,00	12640	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		4830629	459621
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС21)					
95	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпн ой керамзитовой	м3	34	5447,36	185210	25029
		Тип 109					
96	Е0111-13-3	Устройство щебен очных покрытий с пропиткой битумом (толщ.80мм)	м2	475,81	896,54	426584	28695
		по Типу 388					

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	496,95	41,24	20494	7029
102	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	39,756	5847,50	232473	27726
103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	496,95	218,45	108557	34193
104	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	496,95	216,73	107705	3765
		Тип 399					
107	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	54,76	41,24	2258	775
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	4,3808	5847,50	25617	3055
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	54,76	218,45	11962	3768
110	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике первый слой	м2	54,76	340,45	18643	6255
111	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике последующий слой	м2	54,76	232,19	12715	3654
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	54,76	218,45	11962	3768
		Тип 387					
115	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	16,53	41,24	682	234
116	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	1,3224	5847,50	7733	922
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	16,53	218,45	3611	1137
118	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	16,53	216,73	3583	125
		Тип 567					
121	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	63,91	41,24	2636	904
122	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	5,1128	5847,50	29897	3566
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	63,91	218,45	13961	4397
124	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	63,91	216,73	13851	484
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,91	218,45	13961	4397
		Тип 742					
128	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	19,54	41,24	806	276
129	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	1,5632	5847,50	9141	1090
		Тип 507					
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	1389,66	218,45	303566	95617

1	2	3	4	5	6	7	8
133	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	1389,66	216,73	301183	10529
134	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1389,66	218,45	303566	95617
		по Типу 352					
137	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	578,85	218,45	126448	39828
138	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	578,85	216,73	125455	4386
		Тип 509					
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	24,3	218,45	5308	1672
148	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	24,3	216,73	5267	184
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,3	218,45	5308	1672
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2440143	414749
		РАЗДЕЛ 6. Кровля (АС99-АС105)					
157	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в о дин слой	м2	233	103,08	24018	3319
158	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	1156	148,03	171117	42782
159	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	92,4	10100,00	933240	--
160	Е0112-17-1	Устройство выравниваю щих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, раств ор М50 толщ.20мм	м2	1156	158,94	183732	55865
161	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщин ы цементно-песчанных стяжек	м2	1156	24,16	27928	1101
162	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	м3	32,063	23457,80	752128	135569
163	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидр оизоляционный ТГ-350	м2	128,1	84,00	10760	--
164	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из бру сьев	м3	5,14	24952,25	128255	15849
165	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	37,203	573,75	21345	5997
166	Е0112-15-3	Устройство прокладн ой пароизоляции в один слой - ТАК	м2	1358	12,58	17084	19344
167	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0, 15 мм	1000м2	1,4938	30400,00	45412	--
168	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройств о кровельного покрытия без слуховых окон металлоче репицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1358	803,21	1090763	446070
169	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта(обрешетка)	м3	10,5	14475,00	151988	--

1	2	3	4	5	6	7	8
170	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта (карнизный щит)	м3	2,16	14475,00	31266	--
171	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщино й 40-75 мм, II сорта (коньковый брус, кобылки)	м3	1,767	18666,00	32983	--
172	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покр ытия и настилы по фермам	м2	1358	20,48	27815	8181
173	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углероди стая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,275	72495,00	19936	--
174	Е0107-20-3	Установк а стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,89562	175710,10	157369	11022
175	Е0110-3-5	Дополнит ельные работы по стенам, устройство карнизов (обши вка сайдингом)	м2	125	228,96	28620	32626
176	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,18	18666,00	3360	--
177	Прайслист стр.130	Сайдинг	м2	125	473,05	59132	--
178	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техни ческая прессованная/	кг	310	166,00	51460	--
179	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	40	6,60	264	276
180	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длин ой от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, то лщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	10687,00	3420	--
181	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной о т 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	8707,00	697	--
182	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,4	573,75	229	64
183	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	171	525,82	89916	2157
		Слуховое окно					
188	Е0110-15-1	Устро йство слуховых окон	шт	4	1155,99	4624	4774
189	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезны е из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, стропильная нога , ригель, стойка, бобышка	м3	0,316	18666,00	5898	--
190	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 м м, 1I сорта (обшивка, лобовая доска)	м3	0,064	16165,00	1035	--
191	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, I I сорта (настил)	м3	0,052	14475,00	753	--
192	Е0110-5-1	Установка элемен тов каркаса из брусьев, коробки, жалюзи,переплет, раскладка	м3	0,208	22951,16	4774	900
193	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами дл я общественных зданий	компл	4	763,00	3052	--

1	2	3	4	5	6	7	8
194	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сто рону	м2	1,4	1040,84	1457	243
195	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусье в, Лестница к слуховому окну	м3	0,076	22951,16	1744	329
196	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,524	1862,35	976	194
197	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	24,36	165,65	4035	2283
198	Е0109-42-1	Устройство покрытия слуховых окон проф листом	м2	10	112,45	1125	536
199	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	10	793,00	7930	--
		Выход на чердак (АС117-АС118)					
200	Е0109-53-1	Монтаж м/к люка	т	0,01924	14806,01	285	230
201	С12021-237	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0194324	154400,00	3000	--
202	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00374	93997,62	352	130
203	Е0109-53-1	Монтаж м/к крышки	т	0,01924	14806,01	285	230
204	С12021-237	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0194324	154400,00	3000	--
205	Е0110-12-1	Подшивка досками обши вки	м2	0,992016	92,48	92	103
206	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, I I сорта	м3	0,0064	18666,00	119	--
207	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II со рта	м3	0,015	16165,00	242	--
208	С11011-774	Скобы	кг	0,34	129,00	44	--
209	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и кри волинейных, пожарных с ограждением Стремянка Мст-1	т	0,02524	13711,47	346	150
210	С12021-267	Ограждение лестничных проемов , лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0254924	133700,00	3408	--
211	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, пере плетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окр асок 2	м2	0,58052	148,40	86	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		4112899	790390
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ (АС86-АС94)					
		Л-1,Л-2					
242	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Фм-1 из бетона В7,5	м3	1,08	6576,23	7102	798
243	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весо м до 20 кг, ЗД-1	т	0,06036	70437,87	4252	620

1	2	3	4	5	6	7	8
244	Е0109-29-1	Мон таж лестничных балок и косоуров	т	2,39332	13711,47	32816	14201
245	С12021-146	Косоуры	т	2,4172532	108500,00	262272	--
246	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по с тальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщин ой до 100 мм Лестничный марш, бетон В15	м3	5,76	11432,75	65853	14757
247	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодическог о профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,73848	67700,00	49995	--
248	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07056	53000,00	3740	--
249	Е0106-11-7	Установка закладных детал ей весом до 4 кг, ЗД-3	т	0,03456	93997,62	3249	1204
250	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным ба лкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Лестничные площадки из бетона В15	м3	1,2	11432,75	13719	3074
251	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19344	67700,00	13096	--
252	Е0106-14-1	Устройство бетонных о порных подушек, бетон В15	м3	0,16	10011,01	1602	322
253	Е0106-11-10	Армирование подстила ющих слоев и набетонок	т	0,0072	5239,08	38	15
254	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0072	73000,00	526	--
255	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05488	175710,10	9643	675
256	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-2	т	0,07392	93997,62	6948	2576
259	Е0107-60-3	Установка метал лических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	37	277,64	10273	5233
260	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, л естничные марши, пожарные лестницы	т	0,268028	133700,00	35835	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		520959	43475
		РАЗДЕЛ 10. Прочие работы					
		Подпольные каналы (АС13б)					
347	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,636	5417,71	3446	147
348	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине сте н до 300 мм	м3	0,881	7148,65	6298	736

1	2	3	4	5	6	7	8
349	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04708	41200,00	1940	–
350	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных ко нструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	12	112,30	1348	1270
351	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллектор ов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоск ие площадью до 3 м2 П1-15б бетон В25	м3	0,24	25300,00	6072	–
352	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимост и за изменение класса бетона всех видов, кроме яче истого: выше 22,5 до 25	м3	0,24	134,00	32	–
353	Е0106-22-13	Устройс тво перекрытий каналов - монолитные участки	м3	0,004	9634,00	39	6
354	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00022	41200,00	9	–
355	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумн ая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кла дки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,4448	245,44	2564	478
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		21748	2637
		Блок Г (Локальная смета 2-4-1)					
		Раздел 3. Стены.					
		Узел "Б" (АС52)					
63	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,05412	93997,62	5087	1886
64	Е0108-12-1	А рмирование кладки стен и других конструкций	т	0,055616	8679,65	483	552
65	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из ни зкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,010824	29400,00	318	–
66	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,044792	50642,00	2268	–
67	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурета н между перегородкой и стойкой рамы)	м3	0,0792	13946,52	1105	230
		Узел "В" (АС52)					
68	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,01886	93997,62	1773	657

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежн ых элементов, монтажных изделий массой до 20 кг -К репление к перекрытию ИМ-2	т	0,03749	175710,10	6587	461
70	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурета н между перегородкой и ригелем рамы)	м3	0,0828	13946,52	1155	240
		Узел I(АС53)					
71	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	15,6	17,14	267	330
72	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,8112	7370,00	5979	--
73	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	15,6	17,53	273	381
74	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02574	72495,00	1866	--
75	Е0110-5-1	Установка элементов ка ркаса из брусьев	м3	0,014976	22951,16	344	65
76	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	15,6	12,44	194	223
77	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	15,6	158,00	2465	--
		Узел II(АС53)					
78	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пено полистиролом	м	39	17,14	668	826
79	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, мар ка П 30ГС-50	м3	0,663	7370,00	4886	--
80	Е0110-5-1	Установка элементов карк аса из брусьев	м3	0,03744	22951,16	859	162
81	Е0110-36-1	Установка и крепление наличн иков	м	39	12,44	485	557
82	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	39	158,00	6162	--
		Узел III(АС53)					
83	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	15,6	17,14	267	330
84	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,8112	7370,00	5979	--

1	2	3	4	5	6	7	8
85	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	15,6	17,53	273	381
86	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02574	72495,00	1866	–
		Парапет (АС54-АС55)					
87	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,713	7511,16	35400	4592
88	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расши вка швов кладки из кирпича	м2	28,14	-38,93	-1095	-1293
89	Е0108-12-1	Армирование кла дки стен и других конструкций	т	0,0189957	8679,65	165	189
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0174821	41200,00	720	–
91	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-I, d 3 мм	т	0,0015136	64100,00	97	–
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке- пояс-об вязка	м3	1,42	8683,31	12330	2218
93	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь периодического профиля класса А-III , d 10 мм	т	0,0934648	71100,00	6645	–
94	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,032164	69000,00	2219	–
95	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники	м3	0,56	10270,00	5751	1187
96	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04928	68800,00	3390	–
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 м м	т	0,0112	69000,00	773	–
98	Е0108-12-1	Армирование кладки с тен и других конструкций Арматура над отверстиями	т	0,056	8679,65	486	556

1	2	3	4	5	6	7	8
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собра нные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,056	50900,00	2850	--
100	Е0161-28-1 прим.	Натяг ивание сетки на продухи	м2	2,88	134,18	386	320
101	С11011-136 прим	Дюбели с калиброванной голо вкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрыт ием 3х58,5 мм Дюбель-гвоздь 6х40	кг	0,28	368,00	103	--
102	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	2,88	385,00	1109	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		122938	15050
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС57-АС85)					
		Деформационный шов в перекрытии(АС53)					
108	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство деформационных швов	м3	10,2	182,70	1864	1547
109	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,1632	7370,00	1203	--
110	Е0110-5-1	Установка элементов ка ркаса из брусьев	м3	0,009792	22951,16	225	42
111	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	10,2	12,44	127	146
112	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	10,2	158,00	1612	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5031	1735
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС17)					
113	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засып ной керамзитовой	м3	8,1	5447,36	44124	5963
		Тип 406					
114	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	10,94	41,24	451	155
115	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	0,8752	5847,50	5118	610
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,94	218,45	2390	753
117	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике первый слой	м2	10,94	340,45	3725	1250
118	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике последующий слой	м2	10,94	232,19	2540	730
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	10,94	218,45	2390	753

1	2	3	4	5	6	7	8
120	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	10,94	216,73	2371	83
		по Типу 388					
123	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	142,8	41,24	5889	2020
124	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	11,424	5847,50	66802	7967
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	142,8	218,45	31194	9826
126	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	142,8	216,73	30949	1082
		Тип 567					
129	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	38,26	41,24	1578	541
130	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	3,0608	5847,50	17898	2135
131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	38,26	218,45	8358	2633
132	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	38,26	216,73	8292	290
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,26	218,45	8358	2633
		по Типу 740					
136	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	12,47	41,24	514	176
137	Е0111-2-9	Устройство уплотняе мых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	м3	2,2446	6556,40	14716	1565
138	Е0111-15-1	Устройство бетонных пок рытий толщиной 30 мм - бетон В20 толщ.20мм	м2	12,47	280,75	3501	889
139	Е0111-15-2К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	12,47	-63,32	-790	-60
140	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	13,0935	28,44	372	299
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		260740	42293
		РАЗДЕЛ 6. Кровля (АС56-АС59)					
159	Е0112-15-3	Устройство проклад ной пароизоляции в один слой	м2	224,6	12,58	2825	3199
160	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0 ,15 мм	1000м2	0,24706	30400,00	7511	--
161	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами и з пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	224,6	148,03	33246	8312
162	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструд ированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	18,50704	10100,00	186921	--

1	2	3	4	5	6	7	8
163	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилир ованного оцинкованного листа	м2	191,6	121,68	23313	21740
164	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	191,6	635,00	121666	–
165	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилир ованного оцинкованного листа	м2	223,9	121,68	27243	25405
166	С11011-3791 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	223,9	464,00	103890	–
167	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засы пка/ легким /ячеистым/ бетоном по уклону от 50 до 180 мм	м3	35,6	15816,79	563078	24878
168	Е0112-17-1	Устройство выравнива ющих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, раст вор М50	м2	224,6	158,94	35697	10854
169	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавл яемых материалов в два слоя	м2	224,6	369,67	83028	8390
170	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастич ных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	37,52	386,26	14493	1811
171	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитам и из минеральной ваты или перлита на битумной маст ике в один слой	м2	21,25	189,45	4026	1837
172	Е0112-13-4	Добавлять на каждый после дующий слой плитного утеплителя из минеральной ват ы или перлита на битумной мастике	м2	21,25	157,89	3355	1428
173	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,7	5450,00	9265	–
174	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /б рандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Фартуки	м2	77,9	575,05	44797	14248
175	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали Компенсатор	м2	8,7	575,05	5003	1591

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		1269357	123693
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы					
		Подпольные каналы (АС11а)					
275	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,46	5417,71	2492	107
276	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отнош ении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,424	7148,65	3031	354
277	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм --	т	0,0227	41200,00	935	--
278	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумн ая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кла дки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,7952	245,44	1422	265
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		7880	726
		Блок Д (Локальная смета 2-5-1)					
		Раздел 2. Каркас					
		Узел"А" "Б" (АС41)					
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А рматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетк и: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06144	53000,00	3257	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Ст аль арматурная горячекатаная гладкая класса А-I ди аметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0536	52102,00	2793	--
		Узел "Г" - 46шт (АС35,АС49)					
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные за готовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06256	53000,00	3316	--
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм Г ОСТ 5781-82	т	0,04623	52102,00	2409	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		11775	
		Раздел 3. Стены.					
		перегородки 1-го этажа					

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте эт ажа до 4 м	м2	582,42	1074,23	625650	163574
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сет ки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродис той стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0130427	64100,00	836	–
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сет ки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродис той стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,1411685	50800,00	7171	–
63	Е0108-4-1 прим.	Гидроизоляция горизонтальная цементная -слой цементного раствора М50 толщ.30мм по верху п ерегородок	м2	24,7248	200,50	4957	1740
64	Е0106-11-10	Армиро вание подстилающих слоев и набетонок	т	0,0097214	5239,08	51	21
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В -I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0062784	41200,00	259	–
66	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В -I, ВР-1, d 3 мм	т	0,003443	64100,00	221	–
67	Е0106-18-9	Устройств о перемычек кл.В15	м3	2,894	13076,15	37842	7115
68	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,24	64400,00	15456	–
69	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14476	68800,00	9959	–
70	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1005	69000,00	6935	–

1	2	3	4	5	6	7	8
71	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подк рановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм - БМ-1	м3	0,56	13034,02	7299	1493
72	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: с таль периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0726	62100,00	4508	--
73	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-- Каркасы и сетки пространственные: с таль гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02552	66000,00	1684	--
74	E0106-14-4	Устройство желез обетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники	м3	21,18	10270,00	217518	44896
75	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 12 мм	т	0,760064	68800,00	52292	--
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,249	69000,00	17181	--
		Узел "Б" (АС27)					
77	E0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,10332	93997,62	9712	3601
78	E0108-12-1	А рмирование кладки стен и других конструкций	т	0,106176	8679,65	922	1054
79	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из ни зкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,020664	29400,00	608	--
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,085512	50642,00	4330	--
81	E0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурета н между перегородкой и стойкой рамы)	м3	0,1512	13946,52	2109	439
		Узел "В" (АС27)					
82	E0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг-ЗД-1	т	0,041	93997,62	3854	1429
83	E0107-20-3	Установка стальных крепежн ых элементов, монтажных изделий массой до 20 кг -К репление к перекрытию ИМ-2	т	0,0815	175710,10	14320	1003

1	2	3	4	5	6	7	8
84	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (пенополиурета н между перегородкой и ригелем рамы)	м3	0,18	13946,52	2510	522
		Пояс обвязки ПО-1, ПО-2 (АС33,АС50)					
85	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке- пояс-обвязка, бе тон В20 (АС33)	м3	28,4316	8981,72	255365	44403
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки пространственные: сталь периодического профил я класса А-III, d 12 мм	т	0,954258	68800,00	65653	--
87	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь периодического профиля класса А-III , d 20-22 мм	т	1,047774	62100,00	65067	--
88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и пространственные: сталь периодического профиля к ласса А-I, d 6 мм	т	0,26805	69000,00	18495	--
89	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	т	0,19089	66000,00	12599	--
90	Е0106-11-7	Уста новка закладных деталей весом до 4 кг-ЗД-3,5	т	0,32414	93997,62	30468	11296
91	Е0106-11-8	Установка закладных детал ей весом до 20 кг-ЗД-2	т	0,1896	70437,87	13355	1949
92	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - Им- 1(узел1 АС50)	т	0,02992	175710,10	5257	368
		Узел "Г" (АС24)					
93	Е0106-11-10	Арматура для креплен ия спортинвентаря	т	0,00244	5239,08	13	5
94	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00244	49502,00	121	--
		Фронтон и парапет (АС62-АС64)					
95	Е0108-6-1	Кладка стен н аружных простых при высоте этажа до 4 м Фронтоны	м3	16,6045	7511,16	124719	16179
96	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка шв ов кладки из кирпича	м2	122,96	-38,93	-4787	-5648
97	Е0108-12-1	Армирование кладк и стен и других конструкций	т	0,085656	8679,65	743	851
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,079464	41200,00	3274	--

1	2	3	4	5	6	7	8
99	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,006192	64100,00	397	--
100	Е0106-19-1	Устройство поясов в оп алубке- пояс-обвязка	м3	4,7158	8683,31	40949	7365
101	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простра нственные: сталь периодического профиля класса А-I II, d 10 мм	т	0,1804108	71100,00	12827	--
102	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18156	68800,00	12491	--
103	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прос транственные: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,105485	69000,00	7278	--
104	Е0106-14-4	Устройство железобет онных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники	м3	3,3297	10270,00	34196	7058
105	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки пространственные: сталь периодического п рофиля класса А-III, d 12 мм	т	0,181738	68800,00	12504	--
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического пр офиля класса А-I, d 6 мм	т	0,033445	69000,00	2308	--
107	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонир овании - анкер АН-1	т	0,0696	24078,76	1676	1463
108	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0696	49502,00	3445	--
109	Е0106-11-7	Установка закл адных деталей весом до 4 кг ЗД-1,2	т	0,231	93997,62	21713	8050
110	Е0109-53-2	Монтаж лотков, ре шеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Решетки МР1	т	0,5508	9850,48	5426	3701
111	С12021-237	Отдельны е конструктивные элементы зданий и сооружений с пр еобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,4960413	154400,00	76589	--

1	2	3	4	5	6	7	8
112	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячей ками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	18,36	385,00	7069	--
113	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплето в, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,6684	148,40	1880	1437
114	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листово й оцинкованной стали	м2	72,8	161,83	11781	13315
115	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная у глеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00724	72495,00	525	--
116	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,6111328	114900,00	185119	--
117	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н 35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	72,8	896,00	65229	--
		Узел I(АС28)					
118	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	12,8	17,14	219	271
119	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,4096	7370,00	3019	--
120	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	12,8	17,53	224	313
121	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02816	72495,00	2041	--
		Узел II(АС28)					
122	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	12	17,14	206	254
123	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, ма рка П 30ГС-50	м3	0,12	7370,00	884	--
124	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из б русьев	м3	0,012	22951,16	275	52
125	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	12	12,44	149	171
126	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	12	158,00	1896	--
		Узел III(АС28)					
127	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	3,5	17,14	60	74

1	2	3	4	5	6	7	8
128	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, ма рка П 30ГС-50	м3	0,112	7370,00	825	--
129	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из бр усьев	м3	0,0035	22951,16	80	15
130	Е0110-36-1	Установка и крепление налич ников	м	3,5	12,44	44	50
131	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	3,5	158,00	553	--
		Узел IV(АС28)					
132	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	14,4	17,14	247	305
133	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,4608	7370,00	3396	--
134	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из б русьев	м3	0,0144	22951,16	330	62
135	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	14,4	12,44	179	206
136	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	14,4	158,00	2275	--
137	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной лент ы, вертикальный стык	м	14,4	17,53	252	352
138	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинко ванная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03168	72495,00	2297	--
		Узел V(АС28)					
139	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизаци и стыков наружных стеновых панелей вертикальных пе нополистиролом	м	14,4	17,14	247	305
140	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, м арка П 30ГС-50	м3	0,4608	7370,00	3396	--
141	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из б русьев	м3	0,0144	22951,16	330	62
142	Е0110-36-1	Установка и крепление нали чников	м	14,4	12,44	179	206
143	С12061-193	Наличники из ПХВ профилей	м	14,4	158,00	2275	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2167806	341377
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС24)					
150	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпн ой керамзитовой	м3	30	5447,36	163421	22085
		по Типу 567					
151	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	672	41,24	27713	9505

1	2	3	4	5	6	7	8
152	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	53,76	5847,50	314362	37493
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	672	218,45	146796	46238
154	Е0111-11-2 К=7	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	672	216,73	145643	5092
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	672	218,45	146796	46238
		по Типу 388					
159	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебн ем	м2	302,97	41,24	12494	4286
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	24,2376	5847,50	141729	16904
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.55мм	м2	302,97	218,45	66183	20846
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1165137	208687
		РАЗДЕЛ 6. Кровля (АС99-АС105, АС21,26,65 КМ1-12)					
202	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и по дстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	22,79	9523,56	217042	104189
203	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производствен ных зданий	т	22,79	2452,13	55884	25244
204	С12021-237 т.ч.т3п3.2	Отдельные констр уктивные элементы зданий и сооружений с преобладан ием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т Фермы, сталь С245	т	16,69	156260,00	2607979	--
205	С12021-250 т.ч.т3п3.2	Отдельные констру ктивные элементы зданий и сооружений с преобладани ем толстолистовой стали, масса до 0,5 т Фермы, ста ль С255	т	7,01	157585,00	1104671	--
206	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях вы сотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	13,59	5030,50	68364	33940
207	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм ,балок/ при монтаже одноэтажных производственных з даний	т	13,59	2452,13	33324	15053
208	С12021-120 т.ч.т.3п3.2	Прогоны дополни тельные и кровельные из прокатных профилей, сталь С245	т	14,13	103560,00	1463303	--
209	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях вы сотой до 25 м и шаге ферм до 12 м Балки	т	14,96	5030,50	75256	37362
210	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм ,балок/ при монтаже одноэтажных производственных з даний	т	14,96	2452,13	36684	16571
211	С12021-237 т.ч.т3п3.2	Отдельные констр уктивные элементы зданий и сооружений с преобладан ием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т Балки, сталь С245	т	15,56	156260,00	2431406	--
212	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из о диночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	12,9	13864,97	178858	117979

1	2	3	4	5	6	7	8
213	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зд аний	т	12,9	2452,13	31632	14289
214	С12021-116 т.ч.т.3п3.2	Связи по колонн ам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ ст аль С245	т	13,42	124660,00	1672937	--
215	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхност ей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2692	40,72	109611	20158
216	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различн ых типов. Устройство кровельного покрытия из профи лированного оцинкованного листа	м2	1420	121,68	172781	161121
217	С11011-434	Настил профилированный оцинкован ный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1633	1190,00	1943270	--
218	С11011-305	Крепежные детали для крепления п рофилированного настила к несущим конструкциям	т	0,3744	525600,00	196785	--
219	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бр андмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Коньковый элемент (АС65)	м2	16	161,83	2589	2926
220	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1288	77365,00	9965	--
221	Е0109-53-1	Монтаж снегозадержателя из уголка	т	0,34488	14806,01	5106	4125
222	С12021-41	Конструкции стальные из одн ого профиля	т	0,3483288	147100,00	51239	--
		Узлы покрытия кровли (АС26)					
226	Е0112-15-1	Устройство оклеечн ой пароизоляции в один слой	м2	1315,89	207,96	273646	42984
227	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1315,89	189,45	249289	113779
228	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из мине ральной ваты на битумном связующем, марка 200	м3	131,59	8650,00	1138254	--
229	Е0112-15-1	Устройство оклеечн ой пароизоляции в один слой	м2	1315,89	207,96	273646	42984
230	Е0110-50-3	Устройство по фермам насти ла рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	603,53	71,91	43401	34075
231	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойны х пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	3,00685	14206,00	42715	--
232	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных поро д, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм , III сорта	м3	15,08825	12325,00	185963	--
233	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолко в из декоративно-акустических плит	м2	590,6	326,29	192707	198646
234	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок из минерального во локна класса "эконом" t 12 мм в комплекте - типа " Армстронг"	м2	590,6	340,00	200804	--
235	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных потолков	м2	626,57	671,64	420827	256050

1	2	3	4	5	6	7	8
236	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованны й высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОС Т 24045-2010	м2	626,57	619,00	387847	--
		Выход на чердак (АС75-АС76)					
237	Е0109-53-1	Монтаж м/к люка	т	0,02406	14806,01	356	288
238	С12021-237	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0243006	154400,00	3752	--
239	Е0109-53-1	Монтаж м/к крышки	т	0,01924	14806,01	285	230
240	С12021-237	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0194324	154400,00	3000	--
241	Е0110-12-1	Подшивка досками обши вки	м2	0,992016	92,48	92	103
242	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, I I сорта	м3	0,0064	18666,00	119	--
243	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II со рта	м3	0,015	16165,00	242	--
244	Е0110-28-4	Обивка крышки кровельн ой сталью	м2	1	139,14	139	148
245	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродис тая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	6,28	72,00	452	--
246	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетиче ском связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9 573-96	м3	0,04	3405,00	136	--
247	С11011-774	Скобы	кг	0,34	129,00	44	--
248	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямо линейных и криволинейных, пожарных с ограждением С тремянка СМ-2	т	0,0454	13711,47	623	269
249	С12021-267	Ограждение лест ничных проемов, лестничные марши, пожарные лестниц ы	т	0,045854	133700,00	6131	--
250	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,0442	148,40	155	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		15893311	1242631
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ (АС52-АС61)					
		Л-3					
297	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Фм-1 из бетона В7,5	м3	0,62	6576,23	4077	458
298	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весо м до 20 кг, ЗД-1	т	0,03018	70437,87	2126	310
299	Е0109-29-1	Монтаж лестни чных балок и косоуров	т	0,71548	13711,47	9810	4245
300	С12021-146	Косоуры	т	0,71548	108500,00	77630	--

1	2	3	4	5	6	7	8
301	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным б алкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Лестничный марш, бетон В15	м3	1,64	11432,75	18750	4202
302	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сет ки плоские: сталь периодического профиля класса А- III, d 10 мм	т	0,19802	67700,00	13406	--
303	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01764	53000,00	935	--
304	Е0106-11-7	Установка закладных детал ей весом до 4 кг, ЗД-3	т	0,00864	93997,62	812	301
305	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным ба лкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Лестничные площадки из бетона В15	м3	0,6	11432,75	6860	1537
306	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09672	67700,00	6548	--
307	Е0106-14-1	Устройство бетонных о порных подушек, бетон В15	м3	0,04	10011,01	400	80
308	Е0106-11-10	Армирование подстила ющих слоев и набетонок	т	0,0018	5239,08	9	4
309	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0018	73000,00	131	--
310	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных эл ементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00154	175710,10	271	19
311	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-2	т	0,02058	93997,62	1934	717
314	Е0107-60-3	Установка металличе ских огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	10	277,64	2776	1414
315	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лес тничные марши, пожарные лестницы	т	0,073852	133700,00	9874	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		156349	13287
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы					
		Подпольные каналы (АС14)					
396	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,843	5417,71	4567	195
397	Е0106-24-7	Устройство стен и дни щ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине с тен до 300 мм	м3	1,158	7148,65	8278	967

1	2	3	4	5	6	7	8
398	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06179	41200,00	2546	--
399	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных ко нструкций до 10 т, высота здания до 25м	шт	15	112,30	1684	1588
400	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллектор ов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоск ие площадью до 3 м2 П1-15б бетон В25	м3	0,3	25300,00	7590	--
401	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимост и за изменение класса бетона всех видов, кроме яче истого: выше 22,5 до 25	м3	0,3	134,00	40	--
402	Е0106-22-13	Устройс тво перекрытий каналов - монолитные участки	м3	0,007	9634,00	67	10
403	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,00044	41200,00	18	--
404	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумн ая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кла дки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,978	245,44	3431	640
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		28221	3400
		Котельная (Локальная смета 6-1-1)					
		Парапет (АС25)					
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этаж а до 4 м	м3	2,925	7511,16	21970	2850
49	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расш ивка швов кладки из кирпича	м2	11,7	-38,93	-455	-537
50	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4	м3*	0,3	10270,00	3081	636
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0267	68800,00	1837	--
52	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	69000,00	207	--
53	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Поя с-обвязка, бетон В15	м3	1,084	8683,31	9413	1693
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,192952	65900,00	12716	--

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,027642	65000,00	1797	--
56	Е0108-12-1	Армирование кладки с тен и других конструкций (Анкер)	т	0,00355	8679,65	31	35
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00355	55620,00	197	--
58	Е0108-6-7	Клад ка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	5,48025	7469,98	40937	5151
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-2)	т	0,01835	8679,65	159	182
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01702	41200,00	701	--
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,00133	64100,00	85	--
62	Е0106-14-4	Устройство железобетон ных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, п ериметром до 2 м Стойки рамы из бетона В20	м3	1,184	10568,41	12513	2510
63	Е0106-18-2	Устройство балок для п ерекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от о порной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм Ригель рамы из бетона В20	м3	1,056	13328,02	14074	2815
64	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простр анственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 20-22 мм	т	0,08847	62100,00	5494	--
65	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профи ля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20712	59900,00	12406	--
66	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 0 мм	т	0,0096	71100,00	683	--

1	2	3	4	5	6	7	8
67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простра нственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07927	66000,00	5232	--
68	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00931	62600,00	583	--
69	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг	т	0,014	93997,62	1316	488
70	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,42	13076,15	18568	3491
71	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пр остранственные: сталь периодического профиля класс а А-III, d 12 мм	т	0,0282	68800,00	1940	--
72	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодичес кого профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13782	64400,00	8876	--
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03419	69000,00	2359	--
74	Е0106-14-4	Устройство железобетонных к олонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периме тром до 2 м Сердечники	м3	0,666	10270,00	6840	1412
75	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прос транственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03904	68800,00	2686	--
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простр анственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01134	69000,00	782	--
					Узел"А"(АС8)		
77	Е0107-57-5 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пен ополистиролом	м	5,6	17,14	96	119

1	2	3	4	5	6	7	8
78	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, мар ка П 30ГС-50	м3	0,07	7370,00	516	--
79	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,004	30400,00	122	--
80	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной ленты , вертикальный стык	м	5,4	17,53	95	132
81	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованна я углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0165	72495,00	1196	--
82	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте эт ажа до 4 м	м2	17,871	1074,23	19197	5019
83	Е0108-4-1 прим.	Гидроизоляция горизонтальная цемент ная -слой цементного раствора М50 толщ.30мм по вер ху перегородок	м2	0,7728	200,50	155	54
84	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,00504	5239,08	26	11
85	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 4 мм	т	0,0046368	50800,00	236	--
86	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 3 мм	т	0,0004284	64100,00	27	--
87	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных эл ементов, монтажных изделий массой до 20 кг -Крепле ние к перекрытию ИМ-1	т	0,00903	175710,10	1587	111
88	Е0126-33-4ПРИМ.	Теплоизоляция изделиями из пено пласта на битуме перегородок (пенополиуретан между перегородкой и перекрытием)	м3	0,015	13946,52	209	44
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и д ругих конструкций Крепление перегородки к стене	т	0,006	8679,65	52	60
90	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля клас са А-III, d 10 мм	т	0,006	53000,00	318	--
91	Е0106-19-1	Устройство по ясов в опалубке Сейсмопояс, бетон В12,5	м3	3,09	8378,81	25891	4826

1	2	3	4	5	6	7	8
92	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02882	65000,00	1873	--
93	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,12846	60500,00	7772	--
		Крепление металлической трубы к стене (АС14)					
94	Е0108-12-1	Арм ирование кладки стен и других конструкций Креплени е трубы к стене	т	0,04263	8679,65	370	423
95	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной г орячекатаный равнополочный из углеродистой стали о быкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0220685	54230,00	1197	--
96	С11011-4500 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекат аный равнополочный из углеродистой стали обыкновен ного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОС Т 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0087264	56571,00	494	--
97	С11011-4180 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаны й с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0122614	48383,00	593	--
		Перекрытие					
98	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	10	1623,94	16239	8317
99	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	65,268	3080,00	201025	--
100	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная на грузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	65,268	223,00	14555	--
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий т олщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м МП-1	м3	0,51	10654,17	5434	736
102	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01225	62000,00	760	--

1	2	3	4	5	6	7	8
103	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль периодического профиля класса А-III, d 20-22 м м	т	0,02452	58700,00	1439	--
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06083	68200,00	4149	--
		Деформационный шов в перекрытии(АС16)					
105	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство деформационных швов	м	5	182,70	913	758
106	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,025	2530,00	63	--
107	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0013	30400,00	40	--
108	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,0125	14206,00	178	--
109	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованна я углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00275	72495,00	199	--
		Легкосбрасываемая кровля (АС22, АС24)					
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Обрамлен ие ОБ-1	м3	3,95	8683,31	34299	6169
111	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простр анственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 16-18 мм	т	0,0583	64400,00	3755	--
112	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств енные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,28872	59900,00	17294	--
113	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственны е: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0044	69000,00	304	--
114	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04836	66000,00	3192	--

1	2	3	4	5	6	7	8
115	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-8 2	т	0,01581	52102,00	824	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01528	93997,62	1436	532
117	Е0109-25-1	Монтаж п рогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 1 2 м	т	0,17778	5030,50	894	444
118	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельн ые из прокатных профилей	т	0,1795578	101700,00	18261	--
119	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многос лойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	14,2	226,98	3223	1231
120	С12023-11 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухст оронним полимерным покрытием и утеплителем из мине ральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	м2	14,2	3900,00	55380	--
121	Е0126-33-1	Тепло изоляция изделиями из пенопласта битуме стен и кол онн прямоугольных	м3	0,56	5340,58	2991	1867
122	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструди рованного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	0,5488	10100,00	5543	--
123	Е0109-53-1	Монтаж снегозадержателя из уголка	т	0,00452	14806,01	67	54
124	С12021-41	Конструкции стальные из одного проф иля	т	0,00452	147100,00	665	--
					Кровля		
125	Е0112-14-1	Утепле ние покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеист ым/ бетоном по уклону от 20 до 35 мм	м3	2,1417	15816,79	33875	1497
126	Е0112-13-3	Утепление по крытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	77,88	189,45	14754	6734
127	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П -200 ГОСТ 9573-96	м3	12,03246	12656,00	152283	--
128	Е0112-17-1	Устройство выравниваю щ их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, раство р М50 толщ.25мм	м2	77,88	158,94	12378	3764
129	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения то лщины цементно-песчанных стяжек	м2	77,88	48,32	3763	148

1	2	3	4	5	6	7	8
130	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	85,35	369,67	31551	3188
131	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Уст ройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	26,38	386,26	10190	1273
132	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмау эров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинко ванной стали	м2	19,38	575,05	11144	3545
		ОКНА					
133	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установк а оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откид ных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,8554	427,50	2931	1581
134	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со сте клопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: дв ухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30 674-99	м2	6,8554	5206,00	35689	--
135	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали	м2	1,65	575,05	949	302
		Полы					
					тип 740		
144	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	60,1	34,81	2092	850
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	4,808	5847,50	28115	3353
146	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм толщ.20мм	м2	60,1	271,75	16332	4285
147	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	120,2	-30,16	-3625	-287

1	2	3	4	5	6	7	8
148	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	63,105	28,44	1795	1443
149	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным плинтусов	м2	6,01	88,67	533	195
					тип 394		
150	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	11,74	34,81	409	166
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	0,9392	5847,50	5492	655
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - толщ.50мм	м2	11,74	218,45	2565	808
153	Е0111-11-2 К=6	добавля ть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяж ки	м2	11,74	185,77	2181	76
154	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном раст воре из керамических плиток для одноцветных с крас ителями полов	м2	11,74	926,93	10882	2542
155	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	12,327	28,44	351	282
156	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным плинтусов	м2	1,174	88,67	104	38
					тип 400		
157	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	4	34,81	139	57
158	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	0,32	5847,50	1871	223
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4	218,45	874	275
160	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике первый слой - 2 слоя гидроизола	м2	4	365,09	1460	457
161	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляц ии оклеечной рулонными материалами на битумной мас тике последующий слой	м2	4	256,83	1027	267
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4	218,45	874	275
163	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном раст воре из керамических плиток для одноцветных с крас ителями полов	м2	4	926,93	3708	866
164	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	4,2	28,44	119	96
165	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным плинтусов	м	0,4	88,67	35	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		1029012	90600
		РАЗДЕЛ 1.ДЫМОВАЯ ТРУБА					
		Центральный фундамент ФМ-2					
183	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В5 0,4МПА	м3	1	5528,89	5529	232
184	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	10	121,68	1217	644
185	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной н а каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	10	45,49	455	235

1	2	3	4	5	6	7	8
186	Е0106-2-2	Устройств о железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы бетон В15 0,4МПА	м3	13,47	7279,26	98052	10917
187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кар касы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43835	65900,00	28887	--
188	Е0106-11-7	Установка закла дных деталей весом до 4 кг	т	0,01834	93997,62	1724	639
189	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных каме р Рамка щита	т	0,03018	14806,01	447	361
190	С12021-237	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0304818	154400,00	4706	--
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев Изготовление деревянного щита	м3	0,454	6197,72	2814	1965
192	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных поро д, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3	0,006	18666,00	112	--
193	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, I I сорта	м3	0,448	16165,00	7242	--
194	Е0110-28-4 прим	Обивка щи та сталью по минплите	м2	1,7325	139,14	241	257
195	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минер альной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	0,032	6730,00	215	--
196	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаны й с обрезными кромками из углеродистой стали обыкн овенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОС Т 19903-74)	т	0,0106	48847,00	518	--
197	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг	т	0,00634	33697,62	214	221
198	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопров одные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм -50х3,5	м	1,3	295,00	384	--
199	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на подде рживающие конструкции при бетонировании	т	0,04976	126994,77	6319	303
200	Е0113-4-6 т.ч. п-3.2 К=1,4, К=1,03	Футеровка прямым кисло тоупорным кирпичом на цементном растворе при уклад ке на ребро /каналов, лотков, фундаментов, плинтус ов, приямков, бортиков/	м2	11,5384615	6219,88	71768	7524
201	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту мная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,88	245,44	7825	1459

1	2	3	4	5	6	7	8
202	Е0113-4-1 т.ч. п-3.2 К=1,4, К=1,03	Футеровка керамической кислот оупорной плиткой толщиной 20 мм на цементном раств оре /каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, прия мков, бортиков/	м2	2	1603,09	3206	788
203	Е0146-22-1	Заделка лаза для чистки кирпичом	м3	0,05	9150,63	458	118
204	Е0106-9-1	Устройство подливки под об орудование толщиной 20 мм из раствора М50 толщ.50м м	м2	1	183,38	183	74
205	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины по дливки	м2	1	218,51	219	70
		Фундаменты под оттяжки					
206	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В7,5 0,4МПА	м3	0,62	5610,49	3479	144
207	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначен ия объемом до 5 м3 под оборудование БМ В15 0,4МПА -ФМ-3	м3	6,8	7652,33	52036	5024
208	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг - МН-2	т	0,029	64092,87	1859	105
209	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы	т	1,84699	24382,00	45033	22393
210	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, тол щина стенки 7,0 мм	м	15	7392,00	110880	--
211	С12021-256	Закладные детали и детали к репления массой не более 50 кг с преобладанием тол столистовой стали, с отверстиями и без отверстий,с оединяемые на сварке - база трубы	т	0,49244	154700,00	76180	--
212	Е0113-29-3	Окраска металли ческих огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 сн аружи и внутри	м2	49,2666	157,64	7766	121
		Оттяжки (АС15)					
213	Е0134-23-1	Установка оттяжек с тальных с деталями крепления	т	0,2435	17314,25	4216	1762
214	С12021-256	Закладные детали и детали креп ления массой не более 50 кг с преобладанием толсто листовой стали, с отверстиями и без отверстий, сое диняемые на сварке Оттяжки	т	0,245935	154700,00	38046	--
215	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	5,6005	157,64	883	14
					Узел "А" - крепление оттяжки к		
216	Е0107-26-1 прим.	Усиление с борных железобетонных конструкций установкой карка сов сеток и стержней арматуры Крепление оттяжки кп ерекрытию	т	0,02018	8261,82	167	227
217	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладк ая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 578 1-82	т	0,0026	49180,00	128	--
218	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ - 200х10	т	0,01758	43300,00	761	--
219	Е0107-26-2 прим	Усиление сборн ых железобетонных конструкций соединением болтами	т	0,00166	158854,24	264	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**584433**	**55649**
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВСЕХ БЛОКОВ. (Локальная смета 2-1-5)					
180	**Е0121-3-1 прим.**	**Прокладка винипластовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды**	**м**	**14074**	**36,51**	**513842**	**400214**
181	**Прайс-лист стр.39**	**Труба ПВХ г ибкая диаметром 16 мм**	**м**	**14074**	**7,83**	**110198**	
182	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**14074**	**27,70**	**389850**	**270080**
183	**С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**12,41949**	**33644,00**	**417841**	
184	**С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7**	**53341,00**	**37339**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1469070**	**670294**
		Итого:				38427856	4784057
		Накладные расходы:				4784057	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				2592715	
		Итого по смете:				45804628	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%:				659587	
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:				46464215	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%:				325250	
		Затраты на выслугу лет 1%:				464642	
		Дополнинительные отпуска 0,4%:				185857	
		Итого в базовых ценах 2001 года:				47439963	
		Итого в текущих ценах 2016 года, К-2,73677:				129832467	
		С учетом понижающего коэфициент К=0,85:				110357597	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				2207152	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами:				112564749	
		НДС 12%:				13507770	
		ВСЕГО:				126072518	

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.
"___" _____ 2016г.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Дуйсебаев А.
«ТК и З» ЖШС Инженер сараншы Дуйсебаев А.Е.
"___" _____ 2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев С.М.
"___" _____ 2016г.