Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 03.05.2017г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	603 626 499	64 674 267	15 051 643						4 285 714	40 000 000
	Аванс 0%										
	Всего к оплате	603 626 499	64 674 267							4 285 714	40 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

М.П. _____ Егетаев Т.Д.

Гл.специалист _____ Жумагулов Д.

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Кульсейтов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев С.М.

Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок Б (Локальная смета 2-2-1)					
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы (АС19)					
		Фасад					
190	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-из вестковым раствором по камню стен Цоколь	м2	18	241,46	4346	2067
191	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Ус тройство наружной теплоизоляции зданий с декоратив но-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	150	818,41	122762	67435
192	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты STYROFOAM из экструдирова нного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	9,77	10100,00	98677	--
193	Прайслист стр.131	Кле й фасадный	кг	1172,4	47,37	55537	--
194	Прайс-лист стр.132	Дюбель-зонт ик	шт	980	3,26	3197	--
195	Е0115-53-1	Высок окачественная штукатурка цементно-известковым раст вором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	159,2	104,28	16601	9630
196	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочи х отделочных работ	м2	226,8	150,62	34160	18549
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		335280	97681
		Блок В (Локальная смета 2-3-1)					
		РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы (АС20, АС19)					
		Фасад					

1	2	3	4	5	6	7	8
268	Е0115-51-1	Ул учшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Цоколь	м2	72,695	241,46	17553	8347
269	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Уст ройство наружной теплоизоляции зданий с декоративн о-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	950	809,48	769004	427086
270	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдирован ного пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	61,5	10100,00	621150	--
271	Прайслист стр.131	Клей фасадный	кг	7380	47,37	349596	--
272	Прайс-лист стр.132	Дюбель-зонт ик	шт	6000	3,26	19575	--
273	Е0115-53-1	Высококачественная штука турка цементно-известковым раствором по камню плос ких откосов при ширине до 200мм	м	752,76	104,28	78496	45535
274	Е0108-35-2	Установка и разборка инвента рных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1579,2	150,62	237856	129156
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		2093230	610124
		Блок Г (Локальная смета 2-4-1)					
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы (АС16)					
		Фасад					
207	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен Цоколь	м2	19,3	241,46	4660	2216
208	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устр ойство наружной теплоизоляции зданий с декоративно -защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого б етона с лесов	м2	150	809,48	121422	67435
209	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированн ого пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	10,1	10100,00	102010	--
210	Прайслист стр.131	Клей фасадный	кг	1212	47,37	57413	--
211	Прайс-лист стр.132	Дюбель-зонт ик	шт	960	3,26	3132	--
212	Е0115-53-1	Высококачественная штукату рка цементно-известковым раствором по камню плоски х откосов при ширине до 200мм	м	156,3	104,28	16298	9455

1	2	3	4	5	6	7	8
213	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочи х отделочных работ	м2	226,8	150,62	34160	18549
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		339095	97655
		Блок Д (Локальная смета 2-5-1)					
		РАЗДЕЛ 5. Полы (АС24)					
156	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линол еума на мастике КН-2	м2	672	170,58	114630	49883
157	Прайслист стр.140	Линолеум для спортивных залов FOrdO SPOrTinE	м2	719,04	1693,29	1217544	–
158	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхл оридных на клее КН-2	м	705,6	123,31	87008	14103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1419182	63986
		РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы (АС25)					
		Фасад					
341	Е0115-51-1	Ул учшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Цоколь	м2	72,695	241,46	17553	8347
342	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройст во наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защ итным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетон а с лесов	м2	800	818,08	654463	359651
343	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированн ого пенополистирола, марка Styrofoam-80	м3	42	10100,00	424200	--
344	Прайслист стр.131	Клей фасадный	кг	5040	47,37	238748	--
345	Прайс-лист стр.132	Дюбель-зон тик	шт	2750	3,26	8972	--
346	Е0115-53-1	Высококачественная шту катурка цементно-известковым раствором по камню пл оских откосов при ширине до 200мм	м	318,92	104,28	33256	19292
347	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарны х лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для про чих отделочных работ	м2	993,6	150,62	149654	81262
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1526846	468552
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВСЕХ БЛОКОВ. (Локальная смета 2-1-5)					
157	С151701-90 прим.	Светильник переносной ЛПО2030	шт	5	561,00	2805	–
158	Ц0108-593-11 прим.	Блок аварийного освещения	шт	52	241,70	12568	7741
159	Прайс-лист стр.37	Светильник EFS 190	шт	52	4026,51	209378	–

1	2	3	4	5	6	7	8
160	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами на каливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "По дъезд" и т.д. --	шт	39	135,55	5287	5231
161	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" ПЭУ-010	шт	39	457,00	17823	--
168	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	155	45,74	7090	5198
169	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94- 10/220, С56-164	шт	155	182,00	28210	--
170	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	119	35,40	4212	3789
171	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86- 10/220, С16-158	шт	119	156,00	18564	--
172	Е0121-22-4	Установка выключателей герметич еских и полугерметических	шт	40	82,17	3287	2313
173	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный, поворот ный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/22 0, С110-817	шт	40	215,00	8600	--
174	Е0121-22-8	Установка штепсельны х розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	49	34,70	1701	1560
175	С151801-142 прим.	Розетка штепсельная, на напряже ние 220 В, на ток 16 А, тип РС16-121б	шт	47	90,00	4230	--
176	С151801-144 прим.	Розетка штепсельная, на напряжени е 220 В, на ток 16 А, тип РС16-289	шт	2	105,00	210	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		323965	25832
		Котельная ЭЛ. (Локальная смета 6-1-5)					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
12	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	8	342,80	2742	1488
13	Прайс-лист стр.38	Стоимость све тильника ARCTIK 2x36	шт	6	2379,30	14276	--
14	Прайс-лист стр.45	Светильн ик NBT22 F226	шт	2	4996,36	9993	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, о тдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в св етильнике	шт	1	269,90	270	143
16	Прайс-лист стр.38	Стоимость све тильника ARCTIK 1x36	шт	1	1722,57	1723	--
17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одн оламповый с креплением винтами для помещений с нор мальными условиями среды	шт	4	313,00	1252	592
18	Прайс-лист стр.50	Светильник RKL 160	шт	4	2808,51	11234	--
19	Ц0108-593-11 прим.	Светильник аварийного освещения	шт	2	241,70	483	298
20	С151701-38 прим.	Светильники аварийного освещения а втономный, тип LYRA LO-100	шт	2	3550,00	7100	--
21	С151706-62 прим.	Лампы T8/F36W/830/G13	10шт	1,3	184,00	239	--
22	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б2 20-230-60	шт	4	24,00	96	--
23	С151706-83 прим.	Лампы люминисцентные F26DBX	шт	4	496,00	1984	--
27	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	2	241,70	483	298
28	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" ПЭУ-010	шт	2	457,00	914	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		52789	2819
		Уборная на 2-очко (Локальная смета 7-5-1)					
		Проемы					
45	Е0110-5-1	Изготовление двери	м3	1,364	22951,16	31305	5904
46	Е0110-23-1	Установка блоков в наружны х и внутренних дверных проемах в каменных стенах,п лощадь проема до 3 м2	м2	3,2	400,18	1281	719
47	Е0110-5-1	Изготовление фрамуг	м3	0,0264	22951,16	606	114
		Отделочные работы					
52	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри по мещений известковая по штукатурке	м2	36,63	17,43	638	530
53	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнени й проемов дверных	м2	9,152	92,14	843	502
55	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовко й поверхности известковая	м2	25,3	13,73	347	266
56	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурк а цементно-известковым раствором по камню стен Цок оль	м2	1,3875	241,46	335	159
		Полы					
58	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм - толщ.20мм	м2	3,23	271,75	878	230

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изм енения толщины бетонных покрытий	м2	3,23	-60,32	-195	-15
60	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цеме нтных	м	3,3915	28,44	96	78
61	Е0115-163-8	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	0,323	88,67	29	10
		Стульчак					
62	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусье в	м3	0,068	22951,16	1561	294
		Перекрытие выгреба					
63	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусье в Изготовление крышки	м3	0,034	22951,16	780	147
64	Е0110-23-5	Устройство крышки выгреба Укладка	м2	0,675	375,50	253	165
65	С11041-74	Хомуты - скоба	кг	2,136	192,00	410	--
		Вытяжной короб					
66	Е0110-7-2	Установка вытя жного короба из доски б=25мм	м3	3,06	295,95	906	108
67	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длин а до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II со рта	м3	0,017	16165,00	275	--
68	Е0115-163-1	Простая окраска деревянной выт яжного короба	м2	3,06	97,07	297	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		40645	9345
		Уборная на 12-очко (Локальная смета 7-6-1)					
		Проемы					
64	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, пло щадь проема до 3 м2	м2	3,18	400,18	1273	715
65	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими п олотнами ДГ 21-8	м2	3,18	4250,00	13515	--
66	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	2	1960,00	3920	--
70	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом то лщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,94	767,76	2257	220
		Отделочные работы					
71	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	30,4	111,66	3395	1560
72	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей изве стковым раствором по камню и бетону стен	м2	100,7	206,84	20829	9925
73	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	106,54	17,43	1857	1542
74	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	м2	7,4	241,46	1787	850
75	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	88,24	241,46	21306	10131

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Е0115-53-1	Высококачестве нная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	28	104,28	2920	1694
77	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подг отовленной поверхности известковая	м2	94,84	10,56	1002	702
		Полы					
		Тип140					
78	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщин ой 30 мм	м2	10,62	271,75	2886	757
79	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	10,62	-30,16	-320	-25
		Тип254					
80	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	18,5	34,81	644	262
81	Е0111-2-9	Устройство уплотн яемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бето н В10	м3	1,48	5866,88	8683	1032
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщино й 20 мм	м2	18,5	218,45	4041	1273
83	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции ок леечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	18,5	223,97	4143	2113
84	С11011-103	Гидроизол	м2	20,72	104,00	2155	--
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщино й 20 мм	м2	18,5	218,45	4041	1273
86	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщин ой 30 мм(толщ 20мм)	м2	18,5	271,75	5027	1319
87	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонн ых покрытий	м2	18,5	-26,62	-492	-44
					Тип245		
88	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	4,2	34,81	146	59
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В10	м3	0,336	5847,50	1965	234
90	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,2	271,75	1141	299
91	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,2	-30,16	-127	-10
92	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21,2	28,44	603	485
93	Е0115-163-8	Простая окраска к олером масляным разбеленным плинтусов	м2	3,332	88,67	295	108
		Оголовок выгреба					
94	Е0110-5-1	Установка элементов карка са из брусьев	м3	0,0224	22951,16	514	97
		Крышка выгреба					
95	Е0114-13-1	Изготовлен ие и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная	м2	0,64935	199,89	130	44

1	2	3	4	5	6	7	8
96	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длин ой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,04	12325,00	493	–
97	С11011-774	Скобы	кг	0,712	129,00	92	--
		Вытяжной короб					
98	Е0110-7-2	Установка вытяжного короба из доски б=25мм	м3	8,704	295,95	2576	309
99	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород дли ной до6,5м,11сорта	м3	0,214	16165,00	3459	–
100	Е0115-163-1	Простая окраск а деревянной вытяжного короба и крышки	м2	9,35335	97,07	908	409
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		117064	37333
		Уборная на 12-очко эл. (Локальная смета 7-6-2)					
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,20	501	218
2	Прайс-лист стр.51	Стоимость авт омата АП50-2МТ	шт	1	570,93	571	–
3	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесценти ых ламп устанавливаемых на штырях	шт	6	244,37	1466	1206
4	Прайс-лист стр.47	Светильник С D 160	шт	6	3702,87	22217	--
5	С151706-83 прим.	Лампы компактные люминисцентные DU LUX EL ECO 21 W	шт	6	496,00	2976	--
6	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	35,40	142	127
7	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1 -86-10/220, С110-817	шт	4	156,00	624	--
8	С151801-132 прим.	Коробка монтажная, К-201	1000шт	0,004	16300,00	65	–
9	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, ст епень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и отве твления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и от крытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35, 5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,006	26100,00	157	–
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	35	27,70	970	672
11	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02549	32123,00	819	–
12	Е0121-3-1 прим.	Прокладка винипластовых тр уб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	35	36,51	1278	995
13	Прайс-лист стр.39	Труба ПВХ гибк ая диаметром 16 мм	м	35	7,83	274	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудования:		Тенге		571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :		Тенге		31489	3218
		Ограждения (Локальная смета 7-7)					
1	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	м	100	1978,06	197806	18441
2	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	м	100	1326,14	132614	14153
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :		Тенге		330420	32594
		Блок Б ТХ (Локальная смета 2-2-4)					
1	5101-32	Стол для учителя	шт	10	6020,00	60200	--
2	5537-69	Стул для учителя	шт	9	3118,00	28062	--
3	5544-5	Стол ученический двухместный	шт	13	3999,00	51987	--
4	5544-6	Стул ученический	шт	12	1613,00	19356	--
5	5101-6 прим.	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, 3000x1000	шт	3	17100,00	51300	--
6	5101-112 прим.	Шкаф пристенный секционный для класс ных кабинетов	шт	2	15265,00	30530	--
10	1304-35	Стол для конференций	шт	2	29885,00	59770	--
11	3201-2	Стул полумягкий	шт	16	1398,00	22368	--
12	5558-8	Шкаф для документов	шт	4	12040,00	48160	--
14	5302-121	Стол гладильный	шт	1	1957,00	1957	--
15	5544-2	Кабина примерочная	шт	1	18920,00	18920	--
18	5544-3	Стол для раскроя	шт	1	10105,00	10105	--
20	5302-108	Шкаф для одежды	шт	3	15480,00	46440	--
21	5302-1	Диван мягкий	шт	1	18598,00	18598	--
24	5101-28	Подставка для телевизора	шт	1	10320,00	10320	--
36	5101-166	Стол-подставка под токарный станок	шт	1	4214,00	4214	--
37	5101-164	Стол-подставка под сверлильный станок	шт	1	3184,00	3184	--
38	5101-166	Стол-подставка под токарно-винторезный ста нок	шт	1	4214,00	4214	--
39	5101-165 прим.	Стол-подставка под фуговальный стано к	шт	1	3545,00	3545	--
40	5101-39	Стол для муфельной печи и сушильного шкафа	шт	1	6665,00	6665	--
41	5101-166 прим.	Стол-подставка под заточный станок	шт	1	4214,00	4214	--
44	5102-20	Стеллаж инструментальный	шт	2	11288,00	22576	--
45	5101-158	Верстак столярный	шт	13	11200,00	145600	--
46	5101-79	Табурет регулируемый по высоте	шт	13	2258,00	29354	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47	5101-65	Стул школьный	шт	2	1613,00	3226	–
		Оборудования:		Тенге		704865	
		Блок В ТХ (Локальная смета 2-3-4)					
1	5101-32	Стол для учителя	шт	32	6020,00	192640	–
2	5537-69	Стул для учителя	шт	39	3118,00	121602	–
3	5544-5	Стол ученический двухместный	шт	254	3999,00	1015746	–
4	5544-6	Стул ученический	шт	636	1613,00	1025868	–
5	5101-6 прим.	Доска настенная 3-элементная магнитна я комбинированная, 3000x1000 –	шт	28	17100,00	478800	–
6	5101-112 прим.	Шкаф пристенный секционный для клас сных кабинетов	шт	83	15265,00	1266995	–
8	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из двух секций	шт	1	46655,00	46655	–
11	5302-8 прим.	Шкаф многофункциональный	шт	4	52675,00	210700	–
12	5101-110	Шкаф для хранения реактивов	шт	1	21285,00	21285	–
13	5101-102	Шкаф вытяжной демонстрационный	шт	1	43645,00	43645	–
14	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики	шт	2	26015,00	52030	–
17	5101-37	Стол демонстрационный для кабинета биологии	шт	1	23328,00	23328	–
22	5553-4	Стул полумягкий	шт	26	2258,00	58708	–
23	5558-8	Шкаф для документов	шт	12	12040,00	144480	–
24	5101-107	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	2	17845,00	35690	–
25	5102-69	Стол врача	шт	2	12255,00	24510	–
32	5558-4	Стул для врача	шт	2	2946,00	5892	–
33	1807-13	Столик инструментальный медицинский	шт	1	6020,00	6020	–
36	8101-62	Стол рабочий	шт	1	6235,00	6235	–
37	5302-108	Шкаф для одежды	шт	6	15480,00	92880	–
38	1134-18 прим.	Вешалка двусторонняя	шт	32	5130,00	164160	–
39	1301-4	Вешалка настенная	шт	6	2473,00	14838	–
40	8101-5	Стол рабочий: для руководителя	шт	1	38700,00	38700	–
41	8101-9	Приставка к рабочему столу	шт	1	4300,00	4300	–
42	5564-5	Кресло для руководителя	шт	1	9460,00	9460	–
44	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1200x750x720	шт	6	10105,00	60630	–
45	5302-1	Диван мягкий	шт	2	18598,00	37196	–
46	3201-176	Стул подъемно-поворотный	шт	4	4623,00	18492	–
47	1304-35	Стол для конференций	шт	1	29885,00	29885	–
49	5302-103	Стол производственный с бортиком	шт	2	8600,00	17200	–
52	5101-70	Стеллаж для хозяйственной кладовой	шт	1	4515,00	4515	–

1	2	3	4	5	6	7	8
55	5101-20	Комплект (стол и 6 стульев) для школьного б уфета	шт	2	12148,00	24296	–
57	5101-28	Подставка для телевизора	шт	1	10320,00	10320	–
61	5101-177 прим.	Пирамида для хранения оружия	шт	2	18600,00	37200	–
63	5101-48	Стол для чистки оружия	шт	1	6665,00	6665	–
64	1102-28	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	14620,00	29240	–
65	5102-20	Стеллаж инструментальный	шт	3	11288,00	33864	–
68	5101-26	Подставка для графопроектора	шт	12	3225,00	38700	–
69	5301-37	Шкаф хозяйственный (для принадлежностей убо рки)	шт	3	15050,00	45150	–
		Оборудования:		Тенге		5498520	
		Итого:				6610005	1449139
		Накладные расходы:				1449139	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				483549	
		Итого по смете:				8542692	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%:				123015	
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:				8665707	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%:				60660	
		Затраты на выслугу лет 1%:				86657	
		Дополнительные отпуска 0,4%:				34663	
		Итого в базовых ценах 2001 года:				15051643	
		Оборудования:				6203956	
		Итого в текущих ценах 2016 года, К-2,73677:				41192948	
		С учетом понижающего коэфициент К=0,85:				35014006	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				700280	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами:				35714286	
		НДС 12%:				4285714	
		ВСЕГО:				40000000	

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.
"___" _____ 2017г.

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Дуйсебаев А.
"___" _____ 2017г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев С.М.
"___" _____ 2017г.