Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы №59 по ул.Сырым Батыра 50 в г.Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.08.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	111 983 151	11 998 195	41 256 492						3 846 574	35 901 359
	Всего к оплате	111 983 151	11 998 195							3 846 574	35 901 359

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
М.П. _____ Е.Жалданов

Технадзор:
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.

Заказчик:ГУ "Отдел строительство города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование стройки: Реконструкция средней школы №59 по ул. Сырым Батыра 50 в г. Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок А (Локальная смета 2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы					
		Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
1	Е0115-64-4	Сплошн ое выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной д о 10мм потолков	м2	1446,46	208,46	301525	163057
2	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен из сухих смесей	м2	3650,29	259,84	948497	403220
3	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	3650,29	-40,75	-148742	-76133
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1178,237	316,78	373241	84367
		Полы					
		Кабинет №34 1-этаж					
2	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ иной 20 мм	м2	54,11	228,76	12378	3876
3	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	54,11	982,01	53137	4168
		Кабинет №33 1- этаж					
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ иной 20 мм	м2	47,17	228,76	10791	3379
5	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	47,17	982,01	46321	3634
		Кабинет №10 2- этаж					
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ иной 20 мм	м2	70,5	228,76	16128	5050
7	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	70,5	982,01	69232	5431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кабинет №19 2- этаж					
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ иной 20 мм	м2	15,51	228,76	3548	1111
9	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	15,51	982,01	15231	1195
		Кабинет №12 2- этаж					
10	Е0111-27-7 Изм. И доп. вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных --	м2	11,86	1978,48	23465	2128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1724752	604483
		Электроосвещение блоков А,Б,В,Г,Д (Локальная смета 2-1-5)					
139	Прайс-лист стр.40	Светильн ик WRS/S 418	шт	21	2610,23	54815	--
143	Прайс-лист стр.41	Светильник WRS/S 236	шт	8	4061,74	32494	--
145	Прайс-лист стр.43	Светильни к ALS.OPL 236	шт	18	5467,72	98419	--
146	Прайс-лист стр.37	Светильник AR S/S 236	шт	8	2630,51	21044	--
147	Прайс-лист стр.37	Светильник OP L/S 218	шт	2	1973,78	3948	--
149	Прайс-лист стр.45	Светиль ник NBT22 F226	шт	6	4996,36	29978	--
150	Прайс-лист стр.46	Светильник KD 218	шт	4	5565,70	22263	--
151	Прайс-лист стр.47	Светильник CD 160	шт	59	3702,87	218470	--
160	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами на каливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "По дъезд" и т.д.	шт	13	135,55	1762	1744
161	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" ПЭУ-010	шт	13	457,00	5941	--

1	2	3	4	5	6	7	8
162	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6 825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	111	82,00	9102	--
163	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	972	101,00	98172	--
167	С151706-19 прим.	Лампы накаливания, тип CLAS A FR 60	шт	56	52,00	2912	--
170	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	79	35,40	2797	2515
171	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86- 10/220, С16-158	шт	79	156,00	12324	--
174	Е0121-22-8	Установка штепсельны х розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	122	34,70	4233	3884
175	С151801-142 прим.	Розетка штепсельная, на напряже ние 220 В, на ток 16 А, тип РС16-121б	шт	122	90,00	10980	--
180	Е0121-3-1 прим.	Прокладка винипластовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	3626	36,51	132385	103110
181	Прайс-лист стр.39	Труба ПВХ г ибкая диаметром 16 мм	м	3626	7,83	28391	--
182	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3626	27,70	100440	69583
183	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7	33644,00	57195	--
184	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,09578	53341,00	58450	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1006515	180836
		Вентиляция блоков А,Б,В,Г,Д					
41	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,5	1169,91	11114	3223
42	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из о цинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	35	1144,51	40058	10876
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		51172	14099
		Блок Б (Локальная смета 2-2-1)					
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС6-АС14)					
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонт альная цементная стен, фундаментов цементным раств ором 1:2	м2	19,038	216,04	4113	1340

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	235,94	245,44	57909	10799
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		62022	12139
		РАЗДЕЛ 3. Стены					
33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных п ростых при высоте этажа до 4 м	м3	20,329	7511,16	152695	19809
34	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	113,4	-38,93	-4415	-5210
35	Е0108-12-1	Армирование кл адки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,0477	8679,65	414	474
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04452	41200,00	1834	--
37	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 3 мм	т	0,00318	64100,00	204	--
38	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армиров анных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	120,225	1074,23	129149	33766
39	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0038556	64100,00	247	--
40	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0417312	50800,00	2120	--
41	Е0108-4-1 прим.	Гидроизол яция горизонтальная цементная -слой цементного рас твора М50 толщ.30мм по верху перегородок	м2	5,0988	200,50	1023	359
42	Е0106-11-10	Армиров ание подстилающих слоев и набетонок	т	0,0021053	5239,08	11	5
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00135965	41200,00	56	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0007456	64100,00	48	–
45	Е0106-18-9	Устройство перемычек к л.В15	м3	0,156	13076,15	2040	384
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств енные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00702	64400,00	452	–
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пр остранственные: сталь периодического профиля класс а А-III, d 12 мм	т	0,0183	68800,00	1259	–
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00715	69000,00	494	–
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром д о 2 м Сердечник СМ-1	м3	1,16	10270,00	11913	2459
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь периодического профиля класса А-II I, d 12 мм	т	0,041296	68800,00	2841	–
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01682	66000,00	1110	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		303494	52044
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС48-АС62)					
110	Е0106-22-1	Устройство безба лочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20	м3	33,23	10952,58	363954	47927
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксаторы Ф-1)	т	0,21	67700,00	14217	–

1	2	3	4	5	6	7	8
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,552235	67700,00	240487	--
113	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,16335	61300,00	10014	--
114	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А рматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетк и: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм - усиление отверстий	т	0,05748	53000,00	3047	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		631718	47927
		Блок В (Локальная смета 2-3-1)					
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС4-АС13а)					
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фунда ментов цементным раствором 1:2	м2	96,4812	216,04	20844	6789
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная би тумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1021,43	245,44	250700	46753
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		271544	53542
		РАЗДЕЛ 2. Каркас (АС27-АС56)					
17	Е0106-14-7	Устройство же лезобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м Колонны К-1,2,3 из бетон а В20	м3	25,984	11373,74	295535	76141
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 25-28 мм	т	4,92352	59900,00	294919	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прос транственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,49784	62100,00	30916	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки пространственные: сталь периодического профил я класса А-III, d 10 мм	т	0,23034667	71100,00	16378	–
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А- I, d 8 мм	т	1,43770667	66000,00	94889	–
22	С11011-4217 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,07466667	66738,00	554	–
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обв язочных на высоте от опорной площадки до 6 м при в ысоте балок до 500 мм	м3	47,4666667	13328,02	632637	126537
24	Е0106-18-2	Устрой ство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочны х на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм -Лестничные балки МБ-1,МБ-1-1, лес тничный ригель ЛР-1	м3	0,712	13328,02	3163	211
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простра нственные: сталь периодического профиля класса А-I II, d 20-22 мм	т	2,78008	62100,00	172643	–
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки пространственные: сталь периодического п рофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,95400667	64400,00	319038	–
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,53465333	66000,00	233287	–
28	С11011-4154 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкно венного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОС Т 19903-74)	т	0,11306667	49999,00	1884	–
29	Е0106-11-8	Установка за кладных деталей весом до 20 кг ЗД-4, ЗД-5	т	0,03756	70437,87	882	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2096724	203017
		РАЗДЕЛ 3. Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е0108-6-1	Кладка стен наруж ных простых при высоте этажа до 4 м	м3	109,661133	7511,16	823682	106852
31	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расш ивка швов кладки из кирпича	м2	526,4	-38,93	-20493	-24181
32	Е0108-12-1	Армирование к ладки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,464625	8679,65	1344	1538
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: п роволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d 5 мм- Сг-1	т	0,43365	41200,00	17866	--
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d 3 мм	т	0,030975	64100,00	662	--
35	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированны х толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	708,506	1074,23	761095	198985
36	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 3 мм -СГ-2,4	т	0,01252333	64100,00	268	--
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: проволока арматурная из низкоуглеродист ой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,13554667	50800,00	2295	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1586720	283194
		Блок Г (Локальная смета 2-4-1)					
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС4-АС11)					
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальна я цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2	м2	22,6456	216,04	4892	1593
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	192,24	245,44	47183	8799
		Приямок Пм-1 (АС6а)					
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	м3	0,13	5610,49	729	30
22	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высот ы к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,84	7174,98	6027	702

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03476	68200,00	2371	–
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладк ая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00168	55620,00	93	–
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,001	52102,00	52	–
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	т	0,00284	50900,00	145	–
27	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками	м2	0,56	1471,38	824	38
28	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцин кованной по дереву с одной стороны	м2	0,56	647,65	363	74
29	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укла дка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,04	259741,42	10390	3204
30	Е0106-11-10	Арматура над отве рстиями	т	0,0032	5239,08	17	7
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0032	67700,00	217	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		73303	14447
		РАЗДЕЛ 3. Стены					
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте эта жа до 4 м	м3	23,994084	7511,16	180224	23380
45	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивк а швов кладки из кирпича	м2	121,59	-38,93	-4734	-5586
46	Е0108-12-1	Армирование кладк и стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,03	8679,65	261	298
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: прово лока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР -1, d 5 мм	т	0,028	41200,00	1154	--
48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 3 мм	т	0,002	64100,00	128	--

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщин ой в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	189,775	1074,23	203861	53299
50	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ст али В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,00463	64100,00	297	--
51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пло ские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ст али В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04147	50800,00	2107	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		383297	71391
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС34-АС51)					
103	Е0106-22-1	Устройство безба лочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20	м3	36,39	10952,58	398565	52484
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (фиксаторы Ф-1)	т	0,16302	68200,00	11118	--
105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,6149	67700,00	244729	--
106	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12705	61300,00	7788	--
107	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собра нные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 10 мм - усиление отверстий	т	0,10092	53000,00	5349	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		667548	52484
		Блок Д (Локальная смета 2-5-1)					
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС5-АС13)					
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонта льная цементная стен, фундаментов цементным раство ром 1:2	м2	92,9804	216,04	20087	6542

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту мная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	547,2	245,44	134305	25047
		Приямок Пм-1 (АС6а)					
18	Е0106-1-1	Устройство б етонной подготовки	м3	0,21	5417,71	1138	49
19	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высот ы к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	1,9	7174,98	13632	1587
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07347	68200,00	5011	–
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладк ая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00378	55620,00	210	–
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,001	52102,00	52	–
23	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками	м2	1,32	1471,38	1942	89
24	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцин кованной по дереву с одной стороны	м2	1,32	647,65	855	175
25	Е0106-11-10	Арматура над отве рстиями	т	0,003	5239,08	16	6
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,003	67700,00	203	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		177451	33495
		РАЗДЕЛ 2. Каркас (АС32-АС41) (АС49-АС50)					
27	Е0106-14-11	Устройс тво железобетонных колонн в деревянной опалубке вы сотой более 6 м, периметром до 2 м Колонны К-1 из бетона В20	м3	26,91	12456,99	335218	104156
28	Е0106-14-4	Устройство железо бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Колонны К-2 из бетона В20	м3	2,12	10568,41	22405	4494
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,46008	59900,00	147359	–

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и се тки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02438	68800,00	1678	--
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Карка сы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,91187	66000,00	60184	--
32	С11011-4155 Изм. и доп.вып.19	Прокат толст олистовой горячекатаный с обрезными кромками из уг леродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,15228	49505,00	7539	--
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкранов ых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	21,6	13328,02	287885	57582
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки прост ранственные: сталь периодического профиля класса А -III, d 12 мм	т	0,03304	68800,00	2273	--
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространс твенные: сталь периодического профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,14662	64400,00	9443	--
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространст венные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04644	64500,00	2996	--
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кар касы и сетки пространственные: сталь периодическог о профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,409475	62100,00	87529	--
38	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств енные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0924	59900,00	5535	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,67146	66000,00	44317	--
40	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	49135,00	148	--
41	С11011-4153 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горя чекатаный с обрезными кромками из углеродистой ста ли обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 1463 7-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00948	49720,00	472	--
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заго товки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио дического профиля класса А-III, d 12 мм - выпуски Ав-I	т	0,04284	52400,00	2245	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей в есом до 20 кг - ЗД-1	т	0,01512	70437,87	1065	156
		Узел"А" "Б" (АС41)					
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А рматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетк и: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06144	53000,00	3257	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Ст аль арматурная горячекатаная гладкая класса А-I ди аметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0536	52102,00	2793	--
		Узел "Г" - 46шт (АС35,АС49)					
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные за готовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06256	53000,00	3316	--
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм Г ОСТ 5781-82	т	0,04623	52102,00	2409	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1030059	166387
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС42-АС48)					
144	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорно й площади до 6 м, бетон В20	м3	26,275	10952,58	287779	37895

1	2	3	4	5	6	7	8
146	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,409731	67700,00	95439	--
147	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,44541	61300,00	27304	--
148	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготов ки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм - усиление от верстий	т	0,02133	53000,00	1131	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		411652	37895
		Итого:				10477970	1827379
		Накладные расходы:				1827379	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				738321	
		Итого по смете:				13043670	
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%:				187829	
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:				13231499	
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%:				92620	
		Затраты на выслугу лет 1%:				132315	
		Дополнинительные отпуска 0,4%:				52926	
		Итого в базовых ценах 2001 года:				13509361	
		Итого в текущих ценах 2016 года, К-2,73677:				36972070	
		С учетом понижающего коэфициент К=0,85:				31426259	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				628525	
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами:				32054784	
		НДС 12%:				3846574	
		ВСЕГО:				35901359	

Технадзор:
Инженер ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Дуйсебаев А.
"___" _____ 2016г.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.
"___" _____ 2016г.