Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ"Отдел образования акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Объект: "Капитальный ремонт школы №9 им. Некрасова,в городе Туркестан ЮКО"
Договор № 81 от 17 июня 2015г

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2015 года

Код		Договор		Источник финансирования		Код	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименов-е	Код	Наименов-е	Код
4643751	71583	81	17.06.2015	Местн.бюдж.	464067015	ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"	17

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	12 000 000,00	4 464 286,00	4 051 072,00	1 687 926,00	3 618,00	56 271,00			535 714,00	5 000 000,00
2	Оборудования										
3	ИТОГО затраты подрядчика										
4	ВСЕГО	12 000 000,00	4 464 286,00	4 051 072,00	1 687 926,00	3 618,00	56 271,00			535 714,00	5 000 000,00

Заказчик:
ГУ"Отдел образования акимата г.Туркестан"

Руководитель: _____ **Шойбеков Б.**

М.П.

Директор "Школы-гимназии №9 им. Некрасова"

Орынбаева Ж.А.

Инженер:
ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»

Директор: _____ **Турсын К. К.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"

Директор: _____ **Кузбаев О.М.**

М.П.

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата г. Туркестан"
Подрядчик ТОО "Шахар Құрылысы International"
Инженер ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Договор Договор № 81 от 17.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы №9 им. Некрасова по в городе Туркестан ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-14)								
22	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	446,86	128,16	1644	472	870	1,03	4
		м2		174,40	44,59	642	164	108	0,17	1
23	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,68	112,90	0,11	415	--	258	0,41	2
		м2		64,95	0,06	239	--	108	--	--
25	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	446,86	128,16	3217	923	1703	1,03	7
		м2		174,40	44,59	1256	321	108	0,17	1
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА (АС-14)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,576	371,23	23,59	9866	627	4733	0,94	25
		м2		156,91	7,99	4170	212	108	0,04	1
31	Е0156-10-1.прим	Установка подоконных досок из ПХВ прфилей в каменных стенах без кронштейнов	17,6	77,07	0,47	1356	8	479	0,16	3
		м		25,09	0,09	442	2	108	--	--
33	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	17,6	201,91	0,56	3554	10	772	0,26	5
		м		40,86	0,09	719	2	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29493	2040			45
			Тенге			7467	701			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29493				
	Материалы -		Тенге			10531				
	Всего заработная плата -		Тенге				8168			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9440				
	Местные материалы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			8815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9490			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ (АС-14)								
		ДЕТ.130 Покрытие-дощатое S=217,69 м2								
34	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	217,69	144,99	13,79	31563	3001	27624	0,69	150
		м2		109,46	5,18	23828	1127	110,7	0,03	5
36	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	232,93	111,76	0,58	26032	134	3628	0,09	20
		м		13,85	0,22	3225	52	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	217,69	180,18	2,35	39223	512	18709	0,54	117
		м2		90,05	0,90	19602	196	94,5	--	1
		ДЕТ.376 Покрытие-керамическая плитка S=18,2 м2								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	1,456	5932,55	--	8638	--	1051	4,21	6
		м3		652,05	--	949	--	110,7	--	--
39	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	18,2	970,50	14,65	17663	267	4088	1,22	22
		м2		197,43	5,49	3593	100	110,7	0,03	--
40	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	19,11	31,27	0,28	598	5	452	0,12	2
		м		21,28	0,11	407	2	110,7	--	--
41	Е0115-165-8	Масляная окраска цементных плинтусов	1,3377	185,31	2,35	248	3	115	0,54	1
		м2		90,05	0,90	120	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123965	3922			319
			Тенге			51724	1478			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123965				
	Материалы -		Тенге			58272				
	Всего заработная плата -		Тенге				53203			
	Местные материалы -		Тенге			10047				
		Накладные расходы -	Тенге			55668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				61553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			190411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				61553			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-13/								
		ПОТОЛОК								
42	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	141,288	324,07	2,99	45787	422	23153	0,80	113
		м2		172,28	1,12	24341	159	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	235,89	304,08	2,91	71729	687	21069	0,56	133
		м2		93,41	1,10	22036	259	94,5	0,01	1
44	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	235,89	-30,60	-0,06	-7217	-15	-6812	-0,17	-41
		м2		-30,53	-0,03	-7202	-6	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	91,93	318,66	5,08	29295	467	13660	0,85	78
		м2		156,03	1,21	14344	111	94,5	0,06	6
46	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм=АЛИНЕКС"	397,95	259,84	2,82	103404	1124	43959	0,56	223
		м2		115,82	1,08	46089	428	94,5	0,01	2
47	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	582,95	285,16	2,63	166234	1530	41742	0,45	261
		м2		74,78	0,99	43596	576	94,5	--	3
48	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	582,95	-22,11	-0,06	-12888	-36	-12158	-0,13	-73
		м2		-22,05	-0,03	-12851	-15	94,5	--	--
49	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,58	1076,54	2,63	13543	33	4564	2,30	29
		м2		382,95	0,99	4818	12	94,5	--	--
50	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	79,842	666,46	7,91	53211	632	27362	2,06	164
		м2		359,66	2,99	28716	239	94,5	0,01	1
51	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм=АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	79,842	259,84	2,82	20746	226	8820	0,56	45
		м2		115,82	1,08	9247	86	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/**	79,842	285,16	2,63	22768	210	5717	0,45	36
		м2		74,78	0,99	5971	79	94,5	--	--
53	Е0115-169-5	**Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	79,842	-22,11	-0,06	-1765	-5	-1665	-0,13	-10
		м2		-22,05	-0,03	-1760	-2	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			504846	5274			958
			Тенге			177343	1927			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504846				
	Материалы -		Тенге			222934				
	Всего заработная плата -		Тенге				179270			
	Местные материалы -		Тенге			99294				
		Накладные расходы -	Тенге			169410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			714711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1057
		Сметная заработная плата -	Тенге				204681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			714711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1057
		Сметная заработная плата -	Тенге				204681			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-16)								
55	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	3,6	599,34	35,14	2158	126	605	0,90	3
		м3		142,31	13,23	512	48	108	0,07	--
56	Е0110-14-1	**Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты**	1,03	21898,02	417,85	22555	430	4521	25,42	26
		м3		3907,13	157,50	4024	162	108	0,78	1
57	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,03	599,34	35,14	617	36	173	0,90	1
		м3		142,31	13,23	147	14	108	0,07	--
58	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	335,05	437,23	10,25	146493	3434	114018	1,97	659
		м2		313,89	3,85	105170	1290	107,1	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	**Бруски обрезные хвойных пород длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	2,9064	8200,00	--	23832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	335,05	21,41	1,14	7174	381	2101	0,03	11
		м2		5,38	0,42	1803	142	108	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202829	4408			700
		--	Тенге			111656	1656			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202829				
	Материалы -		Тенге			62932				
	Всего заработная плата -		Тенге				113312			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23832				
		Накладные расходы -	Тенге			121419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							769
		Сметная заработная плата -	Тенге				131525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			343703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							769
		Сметная заработная плата -	Тенге				131525			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
61	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ**	28,72	258,28	2,45	7418	70	3414	0,70	20
		м2		125,24	0,56	3597	16	94,5	0,03	1
62	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке**	28,72	185,31	2,35	5322	67	2468	0,54	15
		м2		90,05	0,90	2586	26	94,5	--	--
63	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	125,71	258,28	2,45	32469	308	14944	0,70	88
		м2		125,24	0,56	15743	71	94,5	0,03	4
64	Е0115-79-1	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "Аспло"**	125,71	426,99	2,70	53677	339	9219	0,37	47
		м2		76,59	1,01	9628	127	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-53-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	11,152	113,03	0,75	1261	8	698	0,37	4
		м		65,99	0,29	736	3	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			100146	793			175
			Тенге			32290	243			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100146				
	Материалы -		Тенге			46378				
	Всего заработная плата -		Тенге				32533			
	Местные материалы -		Тенге			20685				
		Накладные расходы -	Тенге			30744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				37145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			138744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				37145			
		РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
1	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	33	174,28	44,71	5751	1476	5520	0,81	27
		1кВт		128,46	46,75	4239	553	115,2	0,08	3
2	С130810-48	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	0,68	2160,00	--	1469	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО**	17	66,28	--	1127	--	522	0,14	2
		комплект		26,65	--	453	--	115,2	--	--
4	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	34	68,30	4,95	2322	168	2424	0,34	12
		м		60,03	1,86	2041	63	115,2	0,01	--
5	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	89	68,30	4,95	6079	441	6346	0,34	30
		м		60,03	1,86	5343	166	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	18	72,29	--	1301	--	830	0,33	6
		шт		56,93	--	1025	--	81	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический воздухоотводчик 065BXXXX	1	602,01	--	602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан и термостат диам.15мм RA-N/RA2994	17	3401,70	--	57829	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-798-1	Краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	879,45	30,25	1759	61	1350	4,60	9
		шт		830,30	2,87	1661	6	81	0,02	--
10	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP-WW Danfoss, Тмакс 180°С, Р 4МПа, Dy 20 мм(Dy 15 мм)	2	3716,00	--	7432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	22,68	0,06	454	1	109	0,03	1
		м2		6,68	0,03	134	1	81	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20	41,98	0,05	840	1	155	0,05	1
		м2		9,57	--	191	--	81	--	--
13	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4	82,97	21,06	332	84	179	0,24	1
		м		44,38	5,41	178	22	90	0,03	--
14	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	4,4	92,00	--	405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			87701	2231			89
			Тенге			15264	810			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3060				
	Материалы -		Тенге			314				
	Всего заработная плата -		Тенге				2691			
		Накладные расходы -	Тенге			2180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				327			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3018			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2030				
	Материалы -		Тенге			1036				
	Всего заработная плата -		Тенге				525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			405				
		Накладные расходы -	Тенге			443				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				591			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82611				
	Материалы -		Тенге			1119				
	Всего заработная плата -		Тенге				12858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67332				
	Сдача и испытание -		Тенге			180				
		Накладные расходы -	Тенге			14812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			111443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18689			
		РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1								
1	С130901-25	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1(10Б8бк) для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санитарные приборы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	517,64	26,91	2071	108	1888	2,24	9
		комплект		398,48	11,25	1594	45	115,2	0,05	--
32	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	4	432,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
33	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм --	25	118,01	1,59	2950	40	3360	0,69	17
		м		116,42	0,25	2911	6	115,2	--	--
34	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм	32	51,07	0,69	1634	22	1861	0,33	11
		м		50,38	0,11	1612	4	115,2	--	--
35	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	4	81,18	0,18	325	1	373	0,46	2
		шт		81,00	0,02	324	--	115,2	--	--
36	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		компл		98,26	0,54	393	2	115,2	--	--
37	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	4	11,72	0,09	47	--	54	0,07	--
		шт		11,63	0,02	47	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10519	184			41
			Тенге			6880	57			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10519				
	Материалы -		Тенге			369				
	Всего заработная плата -		Тенге				6937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3086				
		Накладные расходы -	Тенге			7992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8136			
		РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 2-1-4 Электроосвещение								
14	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	86	550,53	178,29	47346	15333	37523	2,01	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		341,55	107,33	29373	9231	97,2	0,47	41
16	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	4	378,66	115,58	1515	462	1164	1,45	6
		шт		233,66	65,61	935	262	97,2	0,29	1
18	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	197,28	71,95	197	72	141	0,63	1
		шт		99,88	44,92	100	45	97,2	0,20	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 --	Тенге			49058	15868			180
			Тенге			30408	9538			42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49058				
	Материалы -		Тенге			2782				
	Всего заработная плата -		Тенге				39946			
		Накладные расходы -	Тенге			38827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			93158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				45770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			93158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				45770			
		РАЗДЕЛ 9. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ								
		ОКНА (АС-14)								
3	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21,22	-371,23	-23,59	-7877	-501	-3779	-0,94	-20
		м2		-156,91	-7,99	-3330	-169	108	-0,04	-1
5	Е0156-10-1.прим	Установка подоконных досок из ПХВ прфилей в каменных стенах без кронштейнов	14,6	-77,07	-0,47	-1125	-7	-397	-0,16	-2
		м		-25,09	-0,09	-366	-1	108	--	--
		ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-79-10	**Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"**	141,288	-324,07	-2,99	-45787	-422	-23153	-0,80	-113
		м2		-172,28	-1,12	-24341	-159	94,5	-0,01	-1
8	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	235,89	-304,08	-2,91	-71729	-687	-21069	-0,56	-133
		м2		-93,41	-1,10	-22036	-259	94,5	-0,01	-1
9	Е0115-169-6	**Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	235,89	30,60	0,06	7217	15	6812	0,17	41
		м2		30,53	0,03	7202	6	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-119301	-1602			-227
			Тенге			-42870	-583			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-119301				
	Материалы -		Тенге			-59784				
	Всего заработная плата -		Тенге				-43454			
	Местные материалы -		Тенге			-15046				
		Накладные расходы -	Тенге			-41586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-6238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-170540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-251
		Сметная заработная плата -	Тенге				-49692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-170540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-251
		Сметная заработная плата -	Тенге				-49692			
		РАЗДЕЛ 10. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
51	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	344,322	318,66	5,08	109722	1750	51165	0,85	293
		м2		156,03	1,21	53725	417	94,5	0,06	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			109722	1750			293
			Тенге			53725	417			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109722				
	Материалы -		Тенге			9755				
	Всего заработная плата -		Тенге				54143			
	Местные материалы -		Тенге			44492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			51165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				61817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			170540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				61817			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1098978**	**34869**			**2573**
			Тенге			**443888**	**16243**			**105**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52118				
	Материалы -		Тенге			3097				
	Всего заработная плата -		Тенге				42637			
		Накладные расходы -	Тенге			41007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			98712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				48788			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			953730				
	Материалы -		Тенге			352054				
	Всего заработная плата -		Тенге				397699			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33677				
	Местные материалы -		Тенге			159487				
		Накладные расходы -	Тенге			396078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2522
		Сметная заработная плата -	Тенге				457111			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93130				
	Материалы -		Тенге			1488				
	Всего заработная плата -		Тенге				19795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70418				
	Сдача и испытание -		Тенге			180				
		Накладные расходы -	Тенге			22804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6956				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1652398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2907
		Сметная заработная плата -	Тенге				529114			

		Итого по смете:				**1 652 398**				
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%				**23 795**				
		Итого с затр.на временные здания и сооружения				**1 676 193**				
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%				**11 733**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**16 762**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**6 705**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 711 393**				
		Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,55742				**4 376 750**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**87 535**				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**4 464 285**				
		НДС 12 %				**535 714**				
		Всего:				**5 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования г. Туркестан:

И.О. Начальника _____ **Шонбеков Б.**

директор ешкім
Ерсултаева

Подрядчик:
ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор: _____ **Кузбаев О.**

Инженер:

ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»

Технадзор: _____ **Карабаев Ю**