Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ"Отдел образования акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Объект: "Капитальный ремонт школы №9 им. Некрасова,в городе Туркестан ЮКО"
Договор № 81 от 17 июня 2015г

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2015 года

Код		Договор		Источник финансирования		Код	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименов-е	Код	Наименов-е	Код
4643751	71583	81	17.06.2015	Местн.бюдж.	464067015	ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"	17

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	20 462 030,40	7 555 384,29	6 907 729,00	2 856 657,00	3 618,00	95 986,00			906 646,11	8 462 030,40
2	Оборудования										
3	ИТОГО затраты подрядчика										
4	ВСЕГО	20 462 030,40	7 555 384,29	6 907 729,00	2 856 657,00	3 618,00	95 986,00			906 646,11	8 462 030,40

Заказчик:
ГУ"Отдел образования акимата г.Туркестан"

Руководитель: _____ **Шойбеков Б.**

М.П.

Директор "Школы-гимназии №9 им. Некрасова"

Орынбаева Ж.А.

Инженер:
ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»

Директор: _____ **Сахов З.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"

Директор: _____ **Кузбаев О.М.**

М.П.

Форма В2

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата г. Туркестан"**
Подрядчик **ТОО "Шахар Құрылысы International"**
Инженер **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»**
Договор **Договор № 81 от 17.06.2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы №9 им. Некрасова по в городе Туркестан ЮКО**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СМЕТА 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
65	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	367,658	113,03	0,75	41558	276	23026	0,37	135
		м		65,99	0,29	24261	106	94,5	--	1
66	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	748,282	75,78	2,06	56704	1543	8884	0,07	53
		м2		11,78	0,79	8812	589	94,5	--	3
		ОТМОСТКА (АС-4)								
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	10,77	5289,16	82,51	56964	889	2608	1,55	17
		м3		225,11	31,16	2424	336	94,5	0,15	2
68	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	71,8	419,73	--	30137	--	2446	0,17	12
		м2		28,46	--	2044	--	119,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185363	2708			217
			Тенге			37540	1031			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185363				
	Материалы -		Тенге			47753				
	Всего заработная плата -		Тенге				38571			
	Местные материалы -		Тенге			97361				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			36965				18
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5545			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			13340				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235667				241
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				44116			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			235667				241
	Сметная заработная плата -	Тенге				44116			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч							
	Нормативная трудоемкость -	Тенге							
	Сметная заработная плата -								
	РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ								
	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
15	**Ц0128-924-2**	**Котел электрический (1-запасной котел хранится на складе)**	1	3931,38	37,03	3931	37	3132	27,60	28
		шт		3855,38	11,25	3855	11	81	0,07	--
16	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Котел отопительный электрический ЭВН-К-36Р**	2	29749,45	--	59499	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
17	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,40	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1
18	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насос циркуляционный DAB Q 7м3/ч, Н**	2	8556,42	--	17113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	**Е0118-10-4**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3**	1	872,28	88,32	872	88	884	4,30	4
		1бак		735,57	31,87	736	32	115,2	0,17	--
20	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Расширительный бак 80л. REFLEX NG 80**	1	11849,19	--	11849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	**Е0118-16-1.прим**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	1	10135,38	98,15	10135	98	664	3,13	3
		1шт		538,36	37,66	538	38	115,2	0,18	--
22	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	5	68,30	4,95	342	25	357	0,34	2
		м		60,03	1,86	300	9	115,2	0,01	--
23	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	5	68,30	4,95	342	25	357	0,34	2
		м		60,03	1,86	300	9	115,2	0,01	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	68,30	4,95	956	69	998	0,34	5
	м		60,03	1,86	840	26	115,2	0,01	--
25 E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
	1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
26 C130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
27 E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
	1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
28 C130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	634,00	--	1902	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
29 C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
30 C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
31 C130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	888,00	--	10656	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
32 E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	866,62	2,02	6933	16	442	0,26	2
	комплект		47,97	--	384	--	115,2	--	--
33 E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	--	219	--	221	0,37	1
	комплект		63,96	--	192	--	115,2	--	--
34 C131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
35 E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм(диам. 15мм)	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1фильтр		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	--
36 ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый диам.15мм У333F	1	9296,40	--	9296	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
37 Е0118-19-1.прим	Аварийная сборка	1	691,94	77,35	692	77	518	2,35	2
	шт		421,09	28,97	421	29	115,2	0,14	--
38 ПРАЙС-ЛИСТ	Аварийная сборка KGS30	1	4259,53	--	4260	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
39 С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (воздухосборник)	1	362,00	--	362	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
40 Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	758,36	37,55	758	38	439	2,14	2
	1шт		367,43	14,06	367	14	115,2	0,08	--
41 С130903-166 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25	1	1042,00	--	1042	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
42 Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	22,68	0,06	363	1	87	0,03	1
	м2		6,68	0,03	107	--	81	--	--
43 Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	40,23	0,05	644	1	93	0,04	1
	м2		7,20	--	115	--	81	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155124	1046			90
		Тенге			14736	387			2
Стоимость оборудования -		Тенге			76612				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			76612				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3931				
Материалы -		Тенге			39				
Всего заработная плата -		Тенге				3867			
	Накладные расходы -	Тенге			3132				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				470			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7487				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата -	Тенге				4336			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1007				
Материалы -		Тенге			783				
Всего заработная плата -		Тенге				222			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			180				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1258				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				250			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73575				
Материалы -		Тенге			18943				
Всего заработная плата -		Тенге				11034			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42965				
Сдача и испытание -		Тенге			243				
	Накладные расходы -	Тенге			12711				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1907			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5177				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91462				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
	Сметная заработная плата -	Тенге				12940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176819				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата -	Тенге				17526			
	РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
	Сеть хоз-питьевого водопровода В1								
4	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**							
	м	4	374,70	5,24	1499	21	326	0,39	2
			68,83	1,97	275	8	115,2	0,01	--
5	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**							
	м	23	339,70	5,24	7813	120	1876	0,39	9
			68,83	1,97	1583	45	115,2	0,01	--
6	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**							
	м	5	373,69	9,88	1868	49	1556	1,48	7
			266,51	3,69	1333	18	115,2	0,02	--
7	**С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**							
	м	5	60,00	--	300	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27	12,59	--	340	--	382	0,06	2
		м		12,29	--	332	--	115,2	--	--
9	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,134	17,30	0,03	2	--	1	0,02	--
		м2		5,05	--	1	--	81	--	--
10	Е0126-8-1.прим	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм ровингом толщиной 40 мм --	2	96,20	4,90	192	10	163	0,49	1
		м		88,49	1,97	177	4	90	0,01	--
11	С11031-152.прим	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм Ровинг	0,016	17600,00	--	282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	120,40	7,99	241	16	68	0,22	--
		м		34,42	3,10	69	6	90	0,02	--
13	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00077	179500,00	--	138	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,75	164,61	0,09	288	--	205	0,74	1
		м2		124,20	0,02	217	--	94,5	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,47	200,00	--	294	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13258	217			22
			Тенге			3987	82			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1143				
	Материалы -		Тенге			234				
	Всего заработная плата -		Тенге				474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			420				
		Накладные расходы -	Тенге			436				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				539			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12114				
	Материалы -		Тенге			7805				
	Всего заработная плата -		Тенге				3595			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			594				
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			4141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			975				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4755			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть хоз-бытовой канализации К1								
16	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	25	636,63	0,80	15916	20	3526	0,67	17
		м		122,13	0,31	3053	8	115,2	--	--
17	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	130,00	--	650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002.прим	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	13	130,00	--	1690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-2835 Изм. и доп.вып.18.прим	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	364,00	--	364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-2835 Изм. и доп.вып.18	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Крестовина 50/50**	3	364,00	--	1092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-1363 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002.прим	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	230,00	--	230	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63(DN 50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	162,00	--	486	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия диам.50мм	1	143,85	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 --	7	15,00	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм ВЫТЯЖКА	0,001	71095,26	8485,63	71	8	65	290,95	--
		км		52526,25	3206,25	53	3	117	15,65	--
26	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250,00	--	250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,001	193125,64	36867,44	193	37	64	233,45	--
		км		40623,75	13927,50	41	14	117	68,03	--
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,36	251,77	--	91	--	92	1,77	1
		м3		251,77	--	91	--	101,7	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,36	154,22	--	56	--	56	1,12	--
		м3		154,22	--	56	--	101,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21337	65			18
			Тенге			3293	25			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				256			
		Накладные расходы -	Тенге			278				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				298			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20927				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			12843				
	Всего заработная плата -		Тенге				3061			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5011				
		Накладные расходы -	Тенге			3526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1467				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3888			
		РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		Ограждение территории								
1	У1-32-23	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы**	165	3262,65	178,99	538337	29533	43885	0,80	132
		м		132,17	57,81	21808	9539	140	0,28	47
2	У1-32-24	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций**	165	1180,78	2,07	194829	342	20796	0,81	134
		м		139,42	0,62	23004	102	90	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
		Демонтажные работы								
3	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	2980	8,57	--	25539	--	33966	0,06	178
		м2		8,57	--	25539	--	133	--	--
4	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	160,92	27,10	--	4361	--	3053	0,40	64
		т		18,97	--	3053	--	100	--	--
5	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	160,92	97,38	--	15670	--	3134	0,41	66
		т		19,48	--	3134	--	100	--	--
		Монтажные работы								
6	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	2980	411,41	--	1225994	--	98094	0,14	429
		м2		24,75	--	73755	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2004730	29875			1002

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			150293	9641			47
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809901				
Материалы -		Тенге			556013				
Всего заработная плата -		Тенге				136827			
Местные материалы -		Тенге			1083222				
Транспортные расходы -		Тенге			20031				
	Накладные расходы -	Тенге			182133				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27320			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2111556				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1006
	Сметная заработная плата -	Тенге				164147			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			194829				
Материалы -		Тенге			171483				
Всего заработная плата -		Тенге				23107			
	Накладные расходы -	Тенге			20796				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3119			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12937				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			228562				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
	Сметная заработная плата -	Тенге				26226			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2340118				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
	Сметная заработная плата -	Тенге				190373			
РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ									
	ОТМОСТКА (АС-4)								
10	**Е0127-55-1** **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	71,8	-419,73	--	-30137	--	-2446	-0,17	-12
	м2		-28,46	--	-2044	--	119,7	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			-30137	--			-12
		Тенге			-2044	--			--
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-30137				
Всего заработная плата -		Тенге				-2044			
Местные материалы -		Тенге			-28093				
	Накладные расходы -	Тенге			-2446				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-367			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1955				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-34538				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-13

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-34538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2411			
		РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ								
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
11	Ц0128-924-2	**Котел электрический (1-запасной котел хранится на складе)**	1	-3931,38	-37,03	-3931	-37	-3132	-27,60	-28
		шт		-3855,38	-11,25	-3855	-11	81	-0,07	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	**Котел отопительный электрический ЭВН-К-36Р**	2	-29749,45	--	-59499	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	2	-3524,53	-154,72	-7049	-309	-6188	-15,40	-31
		1насос		-2627,81	-57,94	-5256	-116	115,2	-0,28	-1
14	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насос циркуляционный DAB Q 7м3/ч, Н**	2	-8556,42	--	-17113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0118-10-4	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3**	1	-872,28	-88,32	-872	-88	-884	-4,30	-4
		1бак		-735,57	-31,87	-736	-32	115,2	-0,17	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ	**Расширительный бак 80л. REFLEX NG 80**	1	-11849,19	--	-11849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-16-1.прим	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	1	-10135,38	-98,15	-10135	-98	-664	-3,13	-3
		1шт		-538,36	-37,66	-538	-38	115,2	-0,18	--
18	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	5	-68,30	-4,95	-342	-25	-357	-0,34	-2
		м		-60,03	-1,86	-300	-9	115,2	-0,01	--
19	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	5	-68,30	-4,95	-342	-25	-357	-0,34	-2
		м		-60,03	-1,86	-300	-9	115,2	-0,01	--
20	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	14	-68,30	-4,95	-956	-69	-998	-0,34	-5
		м		-60,03	-1,86	-840	-26	115,2	-0,01	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	-521,42	-49,05	-521	-49	-360	-1,69	-2
	1шт		-292,39	-19,69	-292	-20	115,2	-0,09	--
22 C130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	-225,00	--	-225	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
23 E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	-521,42	-49,05	-1564	-147	-1079	-1,69	-5
	1шт		-292,39	-19,69	-877	-59	115,2	-0,09	--
24 C130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	-634,00	--	-1902	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
25 C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	-362,00	--	-1810	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
26 C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	-507,00	--	-507	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
27 C130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	-888,00	--	-10656	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
28 E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	-866,62	-2,02	-6933	-16	-442	-0,26	-2
	комплект		-47,97	--	-384	--	115,2	--	--
29 E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	-72,96	--	-219	--	-221	-0,37	-1
	комплект		-63,96	--	-192	--	115,2	--	--
30 C131205-4	Термометры прямые в оправе	3	-352,00	--	-1056	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
31 E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм(диам. 15мм)	1	-225,73	-65,52	-226	-66	-205	-0,89	-1
	1фильтр		-154,58	-23,17	-155	-23	115,2	-0,12	--
32 ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый диам.15мм У333F	1	-9296,40	--	-9296	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0118-19-1.прим	Аварийная сборка	1	-691,94	-77,35	-692	-77	-518	-2,35	-2
	шт		-421,09	-28,97	-421	-29	115,2	-0,14	--
34 ПРАЙС-ЛИСТ	Аварийная сборка KGS30	1	-4259,53	--	-4260	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
35 C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (воздухосборник)	1	-362,00	--	-362	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
36 E0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	-758,36	-37,55	-758	-38	-439	-2,14	-2
	1шт		-367,43	-14,06	-367	-14	115,2	-0,08	--
37 C130903-166 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25	1	-1042,00	--	-1042	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
38 E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	-22,68	-0,06	-363	-1	-87	-0,03	-1
	м2		-6,68	-0,03	-107	--	81	--	--
39 E0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	-40,23	-0,05	-644	-1	-93	-0,04	-1
	м2		-7,20	--	-115	--	81	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-155124	-1046			-90
		Тенге			-14736	-387			-2
Стоимость оборудования -		Тенге			-76612				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-76612				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			-3931				
Материалы -		Тенге			-39				
Всего заработная плата -		Тенге				-3867			
	Накладные расходы -	Тенге			-3132				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-470			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-424				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-7487				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-29
	Сметная заработная плата -	Тенге				-4336			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1007				
Материалы -		Тенге			-783				
Всего заработная плата -		Тенге				-222			
	Накладные расходы -	Тенге			-180				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-27			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-71				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1258				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-250			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-73575				
	Материалы -		Тенге			-18943				
	Всего заработная плата -		Тенге				-11034			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-42965				
	Сдача и испытание -		Тенге			-243				
		Накладные расходы -	Тенге			-12711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-91462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-70
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-176819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-100
		Сметная заработная плата -	Тенге				-17526			
		РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		Ограждение территории								
40	**У1-32-23**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы**	**10**	**-3262,65**	**-178,99**	**-32627**	**-1790**	**-2660**	**-0,80**	**-8**
		м		**-132,17**	**-57,81**	**-1322**	**-578**	**140**	**-0,28**	**-3**
41	**У1-32-24**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций**	**10**	**-1180,78**	**-2,07**	**-11808**	**-21**	**-1260**	**-0,81**	**-8**
		м		**-139,42**	**-0,62**	**-1394**	**-6**	**90**	**--**	**--**
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
		Демонтажные работы								
42	**Е0127-19-1**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	**2980**	**-8,57**	**--**	**-25539**	**--**	**-33966**	**-0,06**	**-178**
		м2		**-8,57**	**--**	**-25539**	**--**	**133**	**--**	**--**
43	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**160,92**	**-27,10**	**--**	**-4361**	**--**	**-3053**	**-0,40**	**-64**
		т		**-18,97**	**--**	**-3053**	**--**	**100**	**--**	**--**
44	**С010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**160,92**	**-97,38**	**--**	**-15670**	**--**	**-3134**	**-0,41**	**-66**
		т		**-19,48**	**--**	**-3134**	**--**	**100**	**--**	**--**
		Монтажные работы								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**2980**	**-411,41**	--	**-1225994**	--	**-98094**	**-0,14**	**-429**
	м2		**-24,75**	--	**-73755**	--	**133**	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-1315998**	**-1811**			**-753**
		Тенге			**-108196**	**-584**			**-3**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-1304190**				
Материалы -		Тенге			**-98532**				
Всего заработная плата -		Тенге				**-107380**			
Местные материалы -		Тенге			**-1083222**				
Транспортные расходы -		Тенге			**-20031**				
	Накладные расходы -	Тенге			**-140907**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-70**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-21136**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-86706**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-1531803**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-818**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**-128516**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-11808**				
Материалы -		Тенге			**-10393**				
Всего заработная плата -		Тенге				**-1400**			
	Накладные расходы -	Тенге			**-1260**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-1**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-189**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-784**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-13852**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-9**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**-1589**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**-1545656**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-827**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**-130106**			
	РАЗДЕЛ 9. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
50	**E0110-3-5**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**48**	**801,94**	**9,43**	**38493**	**452**	**12982**	**1,64**	**79**
	м2		**246,85**	**3,57**	**11849**	**172**	**108**	**0,02**	**1**
51	**E0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**548,596**	**318,66**	**5,08**	**174816**	**2788**	**81519**	**0,85**	**467**
	м2		**156,03**	**1,21**	**85599**	**665**	**94,5**	**0,06**	**35**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм=АЛИНЕКС"	957,2	259,84	2,82	248720	2704	105735	0,56	536
	м2		115,82	1,08	110860	1029	94,5	0,01	5
53 E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	957,2	285,16	2,63	272955	2513	68540	0,45	429
	м2		74,78	0,99	71584	945	94,5	--	5
54 E0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	957,2	-22,11	-0,06	-21162	-60	-19964	-0,13	-120
	м2		-22,05	-0,03	-21102	-24	94,5	--	--
55 E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	385,268	134,24	5,60	51717	2158	51911	0,77	297
	м2		122,65	2,11	47252	814	108	0,01	4
56 С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	407,299	321,00	--	130743	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
57 E0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	385,268	324,07	2,99	124853	1151	63134	0,80	307
	м2		172,28	1,12	66375	433	94,5	0,01	2
58 E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	385,268	304,08	2,91	117151	1122	34411	0,56	217
	м2		93,41	1,10	35990	424	94,5	0,01	2
59 E0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	385,268	-30,60	-0,06	-11787	-24	-11125	-0,17	-66
	м2		-30,53	-0,03	-11763	-10	94,5	--	--
60 E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	300	30,63	--	9190	--	8300	0,17	52
	м		28,46	--	8539	--	97,2	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С151607-151 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	4950,00	--	1485	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	39,82	--	119	--	99	0,22	1
		шт		33,90	--	102	--	97,2	--	--
63	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	39,12	--	117	--	99	0,22	1
		шт		33,90	--	102	--	97,2	--	--
64	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	3	126,00	--	378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,23	446,86	128,16	5912	1696	3129	1,03	14
		м2		174,40	44,59	2307	590	108	0,17	2
67	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ТРОТУАРЫ	11,2573	5096,38	82,51	57371	929	2726	1,55	17
		м3		225,11	31,16	2534	351	94,5	0,15	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1254528	15428			2231
			Тенге			410225	5389			58
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11692				
	Материалы -		Тенге			684				
	Всего заработная плата -		Тенге				8742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
		Накладные расходы -	Тенге			8497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10017			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1242836				
Материалы -		Тенге			383238				
Всего заработная плата -		Тенге				406872			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183795				
Местные материалы -		Тенге			258892				
	Накладные расходы -	Тенге			392997				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58950			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98150				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1733983				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2431
	Сметная заработная плата -	Тенге				465822			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1755384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2489
	Сметная заработная плата -	Тенге				475839			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2133080	46482			2726
		Тенге			495098	15583			107
Стоимость монтажных работ -		Тенге			11692				
Материалы -		Тенге			684				
Всего заработная плата -		Тенге				8742			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2265				
	Накладные расходы -	Тенге			8497				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1275			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21400				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
	Сметная заработная плата -	Тенге				10017			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1905326				
Материалы -		Тенге			888831				
Всего заработная плата -		Тенге				473577			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184215				
Местные материалы -		Тенге			328160				
	Накладные расходы -	Тенге			469455				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70418			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142487				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2517269				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2852
	Сметная заработная плата -	Тенге				543995			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183021				
Материалы -		Тенге			161090				
Всего заработная плата -		Тенге				21706			
	Накладные расходы -	Тенге			19536				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2930			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12153				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214710				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				136			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24637			
Материалы -		Тенге			33041				
Всего заработная плата -		Тенге			20648				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6656			
Местные материалы -		Тенге			5605				
	Накладные расходы -	Тенге			1				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7667				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1150			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2442				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			43151				
	Сметная заработная плата -	Тенге				40			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7806			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2796529				
	Сметная заработная плата -	Тенге				3086			
						586455			

		Итого по смете:							
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%			2 796 529				
		Итого с затр.на временные здания и сооружения			40 270				
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%			2 836 799				
		Затраты на выслугу лет 1%			19 858				
		Дополнительные отпуска 0,4%			28 368				
		Итого в базовых ценах 2001 года			11 347				
		Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,55742			2 896 372				
		Налоги и обязательные платежи 2%			7 407 239				
		Итого стоимость в текущем уровне цен			148 145				
		НДС 12 %			7 555 384				
		Всего:			906 646,11				
					8 462 030,40				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования г. Туркестан:

И.О. Начальника ... Шойбеков Б.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Курылысы International"

Директор: _____ Кузбаев О.

Инженер:

ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Технадзор: _____ Карабаев Ю.

Орынбаева Ж.А.