Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Балхаш "Карагандинская область,г.Балхаш

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" ,с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ и благоустройство зоны развития туризма г.Балхаш Карагандинской области.Сети электроснабжения

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код		Договор №28 от 29.07 2021 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	**подрядчика**		номер	дата	наименование	код	наименование			код
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ и благоустройство зоны развития туризма-Электроснабжение	**160 529 240,89**	54 628 711,00							6 555 445	**61 184 156**
Минус аванс	**18 296 156,00**									**18 296 156**
К оплате:										**42 888 000**

М.П. (при наличии)
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Балхаш"

Мусин С.К._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
ПОДРЯДЧИК:Директор
ТОО "Энергохолдинг LTD"

Акназарова Р.Х._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Айтбокин Б.М._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыс-Сапасы"

Ахметов Т.С._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Заказчик : **ГУ "Отдел Строительства города Балхаш"Карагандинская область г.Балхаш,БИН 131040023017**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD",Алматинская область,Кербулакский район,с.Сарыозек,БИН 000440000132**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКИ и благоустройство зоны развития туризма г.Балхаш Карагандинской области .Сети электроснабжения**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда: **№28** от **29.07.2021**

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года по Л.С. 2-1-1 Внеплощадочные сети электроснабжения - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:1. Строительство КЛ-10КВ ПС "Городская" -РП110кВ(1Н,2Н от п/с до РП)										
1	1	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	500	298,08 122,43	172,8 48,58	149040 61215	86400 24290	1425	61564 16848	227452	
2	2	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	500	1646		823000		823000	65840	888840	Казахстан
3	3	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	1045,33 428,42	571,52 197,04	523025 214210	285760 98520	23055	225166 59855	807657	
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1021,6	492,55 82,92	409,63 167,46	503189 84711	418478 171077	0	184168 54989	742346	
5	5	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	659,6	145,03 27,64	117,39 47,99	95662 18231	77430 31654	0	35918 10526	142106	
6	6	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1270,919	430,98 82,92	348,06 142,29	547741 105385	442356 180839	0	206081 60306	814128	
7	7	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	659,6	249,97 41,46	208,51 85,24	164880 27347	137533 56224	0	60171 18004	243055	
8	8	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2810,3	702,73 262,58	393,56 138,94	1974882 737929	1106022 390463	130932	812442 222986	3010310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Ц13-080201-2605 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	18070,09 16584	574,63 234,92	72280 66336	2299 940	3646	48438 9658	130376	
10	10	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	104382		417528		417528	33402	450930	
11	11	Ц13-080201-2704 Изм. и доп. вып. 17	Адаптер Т-образый. Монтаж оборудования	шт.	12	17088,25 13820	82,09 33,56	205059 165840	985 403	38234	119695 25980	350734	
12	12	С123-061709-1702	Изоляционный Т-образный адаптер типа RICS-3133 для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	87225		1046700		1046700	83736	1130436	
13	13	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,899	41294		491357		491357	39309	530666	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Строительство КЛ-10КВ ПС "Городская" -РП110кВ(1Н,2Н от п/с до РП)									9469425	-389 9469036
			Раздел: 2. Строительство КЛ-10КВ РП10кВ-КТП630кВА(3Н,4Н,5Н,6Н от РП до КТП										
14	14	С123-061703-4102	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ	шт.	1	94001		94001		94001	7520	101521	
15	15	Ц13-080201-2707 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	10662,14 9674	164,18 67,12	10662 9674	164 67	824	7014 1414	19090	
16	16	Ц13-080201-2704 Изм. и доп. вып. 17	Адаптер Т-образый. Монтаж оборудования	шт.	24	17088,25 13820	82,09 33,56	410118 331680	1970 805	76468	239390 51961	701469	-1
17	17	С123-061709-1702	Изоляционный Т-образный адаптер типа RICS-3133 для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	24	87225		2093400		2093400	167472	2260872	
18	18	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	58114,7 13136,64	17136,91 6344,54	58115 13137	17137 6345	27841	15585 5896	79596	
	18.1	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	352				10560			
	18.2	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	6453				12906			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Прайс-лист ТОО "EVA ELECTRA company"	Блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-630кВ без транформатора	комплект	1	35152262,75		35152263		35152263		35152263	
						35152263		35152263					
			Отпускная цена					*35152263*					
			Сметная стоимость оборудования										
20	20	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2234070		2234070		2234070		2234070	
						2234070		2234070					
			Отпускная цена					*2234070*					
			Сметная стоимость оборудования										
21	21	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	330,18	272,13	259,5	89852	85682	46	20488	119167	
						12,49	73,69	4124	24331		8827		
	21.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0165	2715				44,82			Казахстан 100%
22	22	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	796,42	197,78	186,94	157516	148883	0	33947	206780	
						10,84	48,36	8633	38515		15317		
23	23	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	660,36	18,68	18,68	12336	12336	0	3566	17174	
						0	7,5	0	4953		1272		
24	24	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	330,18	1386		457629		457629		494239	Казахстан
											36610		
25	25	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	610,833	214		130718				141175	
											10457		
26	26	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	330,18	21,34	18,02	7046	5950	36	2484	10292	+1
						3,21	7,24	1060	2391		762		
	26.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0132	2715				35,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу:2. Строительство КЛ-10КВ РП10кВ-КТП630кВА(3Н,4Н,5Н,6Н от РП до КТП									41537708	
												-389	
			ИТОГО:					47922069	2829385	5726122	2076117	51007133	51006744
								1849512	1031817	37386333	1008947		
			В том числе :							37386333			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		326899					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудование	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									51334033	
			Зимние удорожания			2,9 %		404483					
			Итого с зимними удорожаниями									51738516	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		287044					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52025560	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									54628711	
			НДС			12 %		6555445					
			Итого с НДС									61184156	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD",Алматинская область,Кербулакский район,с.Сарыозек,БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Г.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел Строительства города Балхаш"Карагандинская область г.Балхаш,БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "ЖетысуГипроСтрой"
Эксперт Айткожин Б.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Курылыс-Сапасы"
Эксперт Ахметов Т.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)