Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Субподрядчик ТОО «Саркан+»

Договор б/н от 20 апреля 2020 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "7-я магистраль от Саранского шоссе до ул. Штурманская в городе Караганда"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 31 августа 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н 18 см)(доставка воды на 5 км сверх 5 км)	м2 основания	9062	769,75	217,1	6975491	1967395	4749720	932244	8540354
					28,51	66,74	258376	604813	--	632619	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам	м2 основания	9062	127,22	32,38	1152892	293450	859442	100116	1353248
					--	10,23	--	92700	--	100241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (3 см до 18 см)									
		ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ) ПЕРЕСЕЧЕНИЯ и ПРИМЫКАНИЯ									
3. 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6		-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н 18 см)(доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1289	769,75 28,51	217,1 66,74	992210 36752	279847 86030	675611 --	132605 89985	1214800
4. 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3		-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (3 см до 18 см) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1289	127,22 --	32,38 10,23	163990 --	41741 13186	122249 --	14241 14258	192489
5. 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч.27 п.1.6		-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой основания h-9 см, а/б горячий высокопористый к/з марки I) (БНД 100/130, 0,8 л/м 2)(доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1289	1510,02 40,36	43,05 7,67	1946413 52025	55493 9889	1838895 --	66867 161062	2174343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 5 см до 9 см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1289	1703,63 / 0,81	14,14 / 1,85	2195982 / 1038	18232 / 2386	2176712 / --	3698 / 175974	2375654
7.	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч.27 п.1.6	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 100/130, 0,3 л/м2)(доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1289	1468,79 / 40,36	43,05 / 7,67	1893274 / 52025	55493 / 9889	1785756 / --	66867 / 156811	2116952
8.	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1289	686,43 / 0,32	5,66 / 0,74	884806 / 415	7293 / 954	877098 / --	1479 / 70903	957188
9.	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч. п.1.4	-Автогудронаторы, 3500 л СП - 8%	маш.-ч	0,4565638	5649 / --	5649 / 2690	2579 / --	2579 / 1228	-- / --	-- / 206	2785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (С УШИРЕНИЕМ СЛОЕВ)									
10.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-24 см, из щебня фр.0-80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3 (доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1126,1656	3486,47 120,1	1008,52 206,16	3926341 135248	1135764 232172	2655329 --	396814 345852	4669007
11.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н 18 см)(доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2910	769,75 28,51	217,1 66,74	2239978 82970	631772 194218	1525236 --	299363 203147	2742488
12.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (3 см до 18 см) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2910	127,22 --	32,38 10,23	370218 --	94233 29768	275985 --	32149 32189	434557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч.27 п.1.6	-Покрытие изгорячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой основания h-9 см, а/б горячий высокопористый к/з марки I) (БНД 100/130, 0,8 л/м2)(доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2761,6	1510,02 40,36	43,05 7,67	4170066 111460	118891 21187	3939715 --	143259 345066	4658391
14.	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 5 см до 9 см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2761,6	1703,63 0,81	14,14 1,85	4704750 2224	39061 5111	4663465 --	7922 377014	5089686
15.	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч.27 п.1.6	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа"VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 100/130, 0,3 л/м2)(доставка воды на 5 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2528,2	1468,79 40,36	43,05 7,67	3713402 102040	108842 19396	3502520 --	131151 307564	4152117
16.	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2528,2	686,43 0,32	5,66 0,74	1735427 815	14304 1872	1720308 --	2901 139066	1877394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(добавить 2 см до 6 см)									
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	3201-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч. п.1.4	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,9904798	5649	5649	5595	5595	--	--	6043
					--	2690	--	2664	--	448	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6618522
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				485798				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				334643				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					99177			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				4760404				
Оборудование, инвентарь			Тенге				23204				
Накладные расходы			Тенге				524208				
Сметная прибыль			Тенге				490260				
Итого с НДС 12%			Тенге								7412745

Подрядчик:

Субподрядчик: