Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		151	19.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	103 884 334		-	-	-	-	-	11 130 464	
За отчетный период:	**103 884 334**	**92 753 870**	-	-	-	-	-	**11 130 464**	**103 884 334**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:

Технадзор_____ **Алмаганбетов Г.К.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличии)

АЛМАГАНБЕТОВ ГАЛЫМЖАН КОНЫСБАЕВИЧ
ТЕХНАДЗОР
ИИН 830304302715
KZ 02VJE00053123
KZ 39VJE00054203
KZ 29VJE00052540

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**
(М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м³ грунта**	**2667,4875**		**223,48** **--**	**223,48** **54,96**	**596130,11** **--**	**596130,10** **146605,11**	**--**	**105552,48** **56123,94**	**757806,53**
2	**Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер 2. Зачистка дна и откосов котлована 3. Передвижка транспортера	**м³ грунта**	**47,5125**		**1352,11** **1217,25**	**134,86** **51,53**	**64242,13** **57834,59**	**6407,54** **2448,32**	**--**	**43403,62** **8611,64**	**116257,39**
3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	**1204,8**		**65,46** **--**	**65,46** **18,83**	**78866,21** **--**	**78866,20** **22686,38**	**--**	**16337,09** **7614,34**	**102817,63**
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м³ грунта**	**301,2**		**1131,67** **1131,67**	**--** **--**	**340859,00** **340859,00**	**--** **--**	**--**	**245417,76** **46902,86**	**633179,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	1204,8	235,38 121,19	114,19 50,24	283585,82 146009,71	137576,11 60529,15	--	148708,46 34577,76	466872,04
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пазух фундамента. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	115,6	1131,67 1131,67	-- --	130821,05 130821,05	-- --	--	94190,88 18001,23	243013,16
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м³ грунтовой подушки	320,42	700,69 2,18	698,43 207,76	224515,09 698,52	223790,94 66570,46	25,63	48434,69 21836,62	294786,40
8	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м³	368,483	4373,00 --	-- --	1611376,16 --	-- --	1611376,16	-- 128910,09	1740286,25
9	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	м² покрытия	1041,2	1845,86 216,54	98,10 37,23	1921909,43 225461,45	102141,72 38763,88	1594306,26	248367,85 173620,10	2343897,38
10	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м² покрытия	1041,2	1630,24 152,20	27,05 11,98	1697405,89 158470,64	28164,46 12473,58	1510770,79	160688,40 148652,12	2006746,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	104,12	25988,30	1611,12	2705901,80	167749,82	2349759,33	204311,55	3143030,88
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	188392,65	36125,48		232817,53	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9655612,69	1340826,89	7066238,17	1315412,77	11848693,70
							1248547,61	386202,36	--	877668,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9655612,69				
	Материалы		Тенге				5454862,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1634750,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1611376,16				
		Накладные расходы	Тенге				1315412,78				
		Сметная прибыль	Тенге				877668,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11848693,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1634750,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11848693,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1634750,00			
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	490,85	30821,09	2470,87	15128532,03	1212826,54	12508467,99	1530195,42	17991424,47
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1407237,50	274296,80		1332697,00	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,27338	399352,00	--	907878,85	--	907878,85	--	980509,16
		СП - 8%			--	--	--	--		72630,31	
14	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	2,7489	380647,00	--	1046360,54	--	1046360,54	--	1130069,38
		СП - 8%			--	--	--	--		83708,84	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,33778	383478,00	--	129531,20	--	129531,20	--	139893,70
		СП - 8%			--	--	--	--		10362,50	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	53,51975	372799,00	--	19952109,28	--	19952109,28	--	21548278,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1596168,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37164411,90	1212826,54	34544347,86	1530195,42	41790174,73
							1407237,50	274296,80	--	3095567,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37164411,90				
	Материалы		Тенге				12508467,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1681534,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22035879,87				
		Накладные расходы	Тенге				1530195,42				
		Сметная прибыль	Тенге				3095567,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41790174,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1681534,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41790174,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1681534,30			
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая 15,0									
17	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м³	78,149	57872,00 --	-- --	4522638,93 --	-- --	4522638,93	-- 361811,11	4884450,00
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	--	399352,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Рядовая блок-секция левая 14,2									
19	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м³	61,476	57872,00 --	-- --	3557739,07 --	-- --	3557739,07	-- 284619,13	3842358,20
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	--	399352,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Средняя блок-секция 15,0									
21	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	85	2724,10 576,39	1678,21 369,82	231548,50 48993,15	142647,85 31434,70	39907,50	94905,05 26116,25	352569,80
22	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	60	3028,02 666,79	1645,59 362,64	181681,20 40007,40	98735,40 21758,40	42938,40	72883,80 20365,20	274930,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	11	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	42979,09 11163,35	23059,08 5081,45	8756,66	19168,82 4971,78	67119,69
24	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	29	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	186063,13 44830,23	106622,56 23496,38	34610,34	80625,51 21335,01	288023,65
25	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м³	61,847	57872,00 --	-- --	3579209,58 --	-- --	3579209,58	-- 286336,77	3865546,35
26	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м³	61,847	284,00 --	-- --	17564,55 --	-- --	17564,55	-- 1405,16	18969,71
27	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	11,16	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	347355,78 56871,36	21125,99 5024,68	269358,43	56325,41 32294,47	435975,67
28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94	--	5217,41 876,96	11838,93
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,058	399352,00 --	-- --	23162,42 --	-- --	23162,42	-- 1852,99	25015,41
		Рядовая блок-секция правая 14,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**67**	**2724,10** **576,39**	**1678,21** **369,82**	**182514,70** **38618,13**	**112440,07** **24777,94**	**31456,50**	**74807,51** **20585,75**	**277907,96**
31	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**80**	**3028,02** **666,79**	**1645,59** **362,64**	**242241,60** **53343,20**	**131647,20** **29011,20**	**57251,20**	**97178,40** **27153,60**	**366573,60**
32	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**11**	**3907,19** **1014,85**	**2096,28** **461,95**	**42979,09** **11163,35**	**23059,08** **5081,45**	**8756,66**	**19168,82** **4971,78**	**67119,69**
33	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**24**	**6415,97** **1545,87**	**3676,64** **810,22**	**153983,28** **37100,88**	**88239,36** **19445,28**	**28643,04**	**66724,56** **17656,56**	**238364,40**
34	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м³**	**61,152**	**57872,00** **--**	**--** **--**	**3538988,54** **--**	**--** **--**	**3538988,54**	**--** **283119,08**	**3822107,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м³	61,152	284,00 --	--	17367,17 --	--	17367,17	-- 1389,37	18756,54
36	Е11-060401-0101 ~~1106-0401-0101~~ РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	10,34	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	321833,22 52692,64	19573,72 4655,48	249566,86	52186,81 29921,58	403941,61
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94	--	5217,41 876,96	11838,93
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,058	399352,00 --	-- --	23162,42 --	-- --	23162,42	-- 1852,99	25015,41
		Торцевая блок-секция правая 15,0									
39	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	76	2724,10 576,39	1678,21 369,82	207031,60 43805,64	127543,96 28106,32	35682,00	84856,28 23351,00	315238,88
40	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	66	3028,02 666,79	1645,59 362,64	199849,32 44008,14	108608,94 23934,24	47232,24	80172,18 22401,72	302423,22
41	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	11721,57 3044,55	6288,84 1385,85	2388,18	5227,86 1355,94	18305,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
42	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт. сборных конструкций**	**38**	**6415,97** **1545,87**	**3676,64** **810,22**	**243806,86** **58743,06**	**139712,32** **30788,36**	**45351,48**	**105647,22** **27956,22**	**377410,30**
43	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м³**	**66,176**	**57872,00** **--**	**--** **--**	**3829737,47** **--**	**--** **--**	**3829737,47**	**--** **306379,00**	**4136116,47**
44	**ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть**	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	**м³**	**66,176**	**284,00** **--**	**--** **--**	**18793,98** **--**	**--** **--**	**18793,98**	**--** **1503,52**	**20297,50**
45	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м³**	**10,87**	**31125,07** **5096,00**	**1893,01** **450,24**	**338329,51** **55393,52**	**20577,02** **4894,11**	**262358,97**	**54861,76** **31455,28**	**424646,55**
46	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,058**	**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**5744,56** **5550,18**	**194,39** **59,94**	**--**	**5217,41** **876,96**	**11838,93**
47	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,058**	**399352,00** **--**	**--** **--**	**23162,42** **--**	**--** **--**	**23162,42**	**--** **1852,99**	**25015,41**
		Армирование фундаментов									
48	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ:	**т металлических изделий**	**1,66388**	**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**164797,68** **159221,25**	**5576,42** **1719,50**	**--**	**149674,91** **25157,80**	**339630,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка арматурных сеток									
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,66388	399352,00	--	664473,81	--	664473,81	--	717631,71
		СП - 8%			--	--	--	--		53157,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22931950,17	1176041,00	20980258,82	1130067,13	25986978,14
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				775650,39	260775,16	--	1924960,85	
		Материалы	Тенге				22931950,17				
		Всего заработная плата	Тенге				1164258,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1036425,55			
		Местные материалы	Тенге				19762274,66				
		Накладные расходы	Тенге				53725,70				
		Сметная прибыль	Тенге				1130067,13				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1924960,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25986978,13				
		Сметная заработная плата	Тенге								586,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1036425,55			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25986978,13				
		Сметная заработная плата	Тенге								586,00
								1036425,55			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ									
50	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	82	3305,30	1914,30	271034,60	156972,60	3038,92	171005,26	477403,18
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	111023,08	33896,34		35363,32	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
51	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,122	148793,00	--	166945,75	--	166945,75	--	180301,41
		СП - 8%			--	--	--	--		13355,66	
52	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	2,148	220245,00	--	473086,26	--	473086,26	--	510933,16
		СП - 8%			--	--	--	--		37846,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				911066,61	156972,60	643070,93	171005,26	1168637,75
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111023,08	33896,34	--	86565,88	
		Материалы	Тенге				911066,61				
		Всего заработная плата	Тенге				3038,92				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					144919,42			
		Накладные расходы	Тенге				640032,01				
		Сметная прибыль	Тенге				171005,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86565,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1168637,75				
		Сметная заработная плата	Тенге								91,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					144919,42			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1168637,75				
		Сметная заработная плата	Тенге								91,00
								144919,42			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	145,44	8126,00 --	-- --	1181845,44 --	-- --	1181845,44	-- 94547,64	1276393,08
54	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --	-- --	23946,42 --	-- --	23946,42	-- 1915,71	25862,13
55	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00 --	-- --	27526,70 --	-- --	27526,70	-- 2202,14	29728,84
56	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00 --	-- --	97550,83 --	-- --	97550,83	-- 7804,07	105354,90
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
57	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	33	11975,00 --	-- --	395175,00 --	-- --	395175,00	-- 31614,00	426789,00
58	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	129,6	8126,00 --	-- --	1053129,60 --	-- --	1053129,60	-- 84250,37	1137380,00
59	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** *СП - 8%*	шт.	2	34644,00 --	-- --	69288,00 --	-- --	69288,00	-- 5543,04	74831,04
60	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --	-- --	23946,42 --	-- --	23946,42	-- 1915,71	25862,13
61	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00 --	-- --	27526,70 --	-- --	27526,70	-- 2202,14	29728,84
62	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00 --	-- --	97550,83 --	-- --	97550,83	-- 7804,07	105354,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2997485,94** --	-- --	**2997485,94**	-- **239798,88**	**3237284,82**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2997485,94**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2997485,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239798,89**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3237284,83**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3237284,83**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84031769,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3542459,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3886667,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**955171,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**66231402,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4146681,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6224561,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Основные объекты строительства									
1	2-4	50 кв жилой дом № 6 /Р1,ЗР+Р2,МП/ Р3,ФБС			84 031 769,00			--	84 031 769,00		
		Всего по главе			**84 031 769,00**		**0,00**	**--**	**84 031 769,00**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			**84 031 769,00**		**0,00**	**--**	**84 031 769,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%			756 285,92		--	--	756 285,92		
		Всего по главе			**756 285,92**		**--**	**--**	**756 285,92**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**84 788 054,92**		**0,00**	**--**	**84 788 054,92**		
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%			356 110		--	--	356 110		
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	6 579 380	6 579 380		
		Всего по главе			**356 110**			**6 579 380**	**6 935 490**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**85 144 165**		**0**	**6 579 380**	**91 723 544**		
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			1 702 883		--	--	1 702 883		
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**86 847 048**		**0**	**6 579 380**	**93 426 428**		
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			90 759 846		0	6 875 806	97 635 653		
0,95		Итого с пониж коэф			86 221 854		0	6 532 016	92 753 870		
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	11 130 464	11 130 464		
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**86 221 854**		**0**	**17 662 481**	**103 884 334**		

Эксперты технического надзора:

Технадзор _____ **Алмаганбетов Г.К.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, дата, подпись)

АЛМАГАНБЕТОВ ГАЛЫМЖАН КОНЫСБАЕВИЧ
ТЕХНАДЗОР
ИИН 890304302715
KZ 02VJE00055123
KZ 39VJE00054203
KZ 29VJE00052540

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор _____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличий)

Подрядчик:

ТОО "Аман-Курылыс"

БИН: 040 340 003 246

(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"