Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Заказ 4922019
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения В К О
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с. Винное" по адресу : ВКО, Глубоковский район, с.Винное, ул. Ленина 20
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с.Винное" по адресу: ВКО, Глубоковский район, с. Винное, ул Ленина 20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 259 от 07.10.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2019 года

Заказчик: КГКП на праве хозяйственного ведения "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО

Глубоковский район, с.Глубокое, ул.Пирогова, 24А
БИН 080640016814
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010151000069620
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Октябрьская,126/1
БИН 071240007722
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8196504F0007749947
АО "ForteBank"

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0401-0102	Отмостка бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	4,9	18593,67	8454,69	91109	41428	–	49638	152007
					10138,98	3930,61	49681	19260	–	11260	
2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	41,11	1893,92	167,26	77859	6876	–	53761	142150
					1726,66	89,64	70983	3685	–	10530	
3	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	32,35	2640,4	47,02	85417	1521	–	60914	158037
					2593,38	21,85	83896	707	–	11706	
4	1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР = 72 %	м	32,5	88,22	0,03	2867	1	–	2064	5325
					88,18	–	2866	–	–	394	

Раздел 2 Проемы

5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	8,44	2821,8	174,53	23816	1473	11042	8657	35071
					1338,98	85,55	11301	722	–	2598	
6	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (1250*1350 высота), ОК -1	м2	8,44	22439		189385		189385		204536
7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	31,59	2415,61	173,82	76309	5491	31894	29994	114807

				1232,16	86,58	38924	2735	–	8504	
8	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	31,59	19847		626967		626967	677124
9	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,08	3548,15	173,15	3832	187	1951	1285	5526
					1568,52	84,26	1694	91	–	409	
10	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99, (800*1350 высота) ОК-3	м2	1,08	27437		29632		29632		32003
11	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	32,5	4013,14	9,82	130427	319	122062	5909	147243
					247,57	4,95	8046	161	–	10907	
12	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	32,5	1514,83	5,35	49232	174	33699	11087	65145
					472,58	1,2	15359	39	–	4826	
13	2900-0000-0001(пл)	Сетка противомаскитная	шт	19	2679		50901		50901		54973

14	2900-0000-0002(пл)	Откосы оконные внутренние пластиковые	м	42,5	2054		87295		87295		94279
									–	6984	
		Раздел 5 Отмостка									
15	1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	8,2	4135,73	1094,51	33913	8975	14211	9205	46567
					1308,17	250,98	10727	2058	–	3449	
16	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2	16099		35418		35418		38251
17	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6	13870		83220		83220		89878
									–	6658	
		Итого					**2 062 922**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					293 477				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 445				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 458				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 317 677				
		Накладные расходы, тенге					232 514				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					152 809				
		Локальная смета № 7-1-2									
		Брусчатка									
			м2 основания или				50057		40605	4418	58833
1	1127-0102-0201	Уплотнение грунта НР = 72 %	покрытия	206	243	21,79		4489			
					24,09	5,69	4963	1173	–	4358	
							617231		525891	62443	734048
2	1127-0701-0302	Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	206	2996,27	38,39		7909			
					405	16	83431	3296	–	54374	
							110033		50596	41795	163974
3	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	72	1528,24	31,89		2296			
					793,63	12,61	57141	908	–	12146	
							55252		55252		59672
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,152	47962						

5	8601-0302-0113	Скамья, тип 1С-3А НР = 90 %	шт.	2	29994	344	59988	688	34200	22788	89398
					12550	110	25100	220	–	6622	
6	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	2	16666	–	33332	–	33332	–	35999
					–	–	–	–	–	2667	
		Итого					**1 141 924**				
		в том числе					170 635				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 382				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 597				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					739 876				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					131 444				
		Накладные расходы, тенге					84 587				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**3 204 846**				
		Всего					**38 458**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					**71 353**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					**66 293**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 380 950**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**2 572 750**				
		с К понижающим = 0,7609548					**308730**				
		НДС (12 %)					**2 881 480**				
		Итого									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК Алтайремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор — Петров Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения В К О

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач — Беделманов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "БМВ и В" — **Директор Кусманов Б.Е.**