SANA-2015. Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
Заказ 4922019
Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с. Винное" по адресу : ВКО, Глубоковский район, с.Винное, ул. Ленина 20
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с.Винное" по адресу: ВКО, Глубоковский район, с. Винное, ул Ленина 20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 259 от 07.10.2019 года

Заказчик: КГКП на праве хозяйственного ведения "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО
Глубоковский район, с.Глубокое, ул.Пирогова, 24А
БИН 080640016814
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010151000069620
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Октябрьская,126/1
БИН 071240007722
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8196504F0007749947
АО "ForteBank"

Акт приемки выполненных работ № 2 от 19.11.2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
2	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от старой краски НР = 72 %	м2	128,5	249,04	–	32001	–	–	23041	59445
					249,04	–	32001	–	–	4403	

3	1146-0201-0802									
		Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72%	м2	192,7	221,13	–	42611	–	–	30680	79154
					221,13	–	42611	–	–	5863	
4	1146-0201-0802										
		Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72%	м2	178,7	221,12	–	39515	–	–	28451	73403
					221,12	–	39515	–	–	5437	
9	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	49,37	1118,88	167,27	55239	8258	–	37012	99631
					951,61	89,63	46981	4425	–	7380	
10	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	2,94	1843,2	40,48	5419	119	–	3853	10014
					1802,72	17,69	5300	52	–	742	
11	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	260,4	138,37	–	36032	–	–	25943	66933
					138,37	–	36032	–	–	4958	
12	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка НР = 72 %	м	31,7	36,53	–	1158	–	–	834	2151
					36,53	–	1158	–	–	159	
13	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	236,2	840,21	31,12	198458	7350	–	140434	366003
					809,09	16,68	191108	3939	–	27111	
14	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	26,9	113,2	2,83	3045	76	–	2166	5628
					110,37	1,49	2969	40	–	417	
15	1111-0101-1101	Стяжки пола из цементно-песчанного раствора,Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	236,2	309,77	22,97	73167	5426	–	50774	133856
					286,8	11,77	67741	2779	–	9915	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1. Первый этаж

41	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	90,9	4707,78	73,88	427937	6716	305211	85850	554890
					1276,24	35,49	116010	3226	–	41103	
42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	90,9	769,68	28,71	69964	2610	34767	24425	101940
					358,49	14,71	32587	1337	–	7551	
43	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	3,9	31051,28	7,95	121100	31	113133	5714	136959
					2034,87	–	7936	–	–	10145	

3.3 Тип 3. Первый этаж

47	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	135,4	4707,79	73,88	637435	10004	454628	127878	826538
					1276,24	35,49	172803	4806	–	61225	
48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	135,4	769,68	28,71	104214	3888	51786	36382	151844
					358,49	14,7	48540	1991	–	11248	
49	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	6,77	31051,26	7,83	210217	53	196388	9919	237747
					2034,86	–	13776	–	–	17611	

3.4 Тип 4. Первый этаж

50	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	9,9	4707,78	73,94	46607	732	33240	9350	60434
					1276,26	35,45	12635	351	–	4477	
51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	9,9	769,7	28,79	7620	285	3786	2660	11102

				358,48	14,75	3549	146	–	822	
52	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	9,9	1516,36	80,91	15012	801	7267	5090	21710
					701,41	12,73	6944	126	–	1608	
53	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	9,9	945,66	40,2	9362	398	4774	3068	13424
					423,23	7,17	4190	71	–	994	
54	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,495	31050,51	8,08	15370	4	14359	725	17383
					2034,34	–	1007	–	–	1288	
	3.5 Плинтуса										
55	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	260,4	587,7	1,66	153037	433	68842	60464	230581
					321,67	0,83	83762	216	–	17080	

Итого	**3 260 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	969 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 288 181
Накладные расходы, тенге	714 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 537

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	1	3529	80	3529	80	–	2503	6515

					3449	27	3449	27	–	483	
2	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	11	61,91	0,64	681	7	–	488	1263
					61,27	0,36	674	4	–	94	
3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	33	185,09	1,73	6108	57	–	4379	11326
					183,36	0,94	6051	31	–	839	
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	600	93,63	0,22	56177	130	–	40404	104307
					93,41	0,12	56047	69	–	7726	
5	1217-0101-0701	Выключатели . Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	56,58	–	1358	–	–	978	2523
					56,58	–	1358	–	–	187	
6	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	22	56,59	–	1245	–	–	896	2312
					56,59	–	1245	–	–	171	
		Раздел 2 Монтажные работы									
30	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	33	2300,3	992,73	75910	32760	4265	44150	129665
					1178,33	679,82	38885	22434	–	9605	
31	2307-0102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	33	11195		369435		369435		398990
32	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	66	440		29040		29040		31363
33	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	11	1992,55	785,55	21918	8641	1422	12786	37480

				1077,73	536,73	11855	5904	–	2776	
34	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	11	642		7062		7062	7627
35	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	515,41	3,68	11339	81	509	7760	20627
					488,59	1,32	10749	29	–	1528	
36	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	361		7942		7942		8577
37	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	529	4	529	4	8	374	975
					517	2	517	2	–	72	
38	2307-0220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1420		1420		1420		1534
39	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	20	433,35	3,65	8667	73	259	6021	15863
					416,75	1,35	8335	27	–	1175	

40	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	303		6060		6060		6545
41	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	432,5	3,5	865	7	25	602	1584
					416,5	1,5	833	3	–	117	
42	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324		648		648		700
43	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	46	28		1288		1288		1391
44	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	20	42		840		840		907
45	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1641	186	1641	186	18	1084	2943
					1437	68	1437	68	–	218	
46	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674		11674		11674		12608
47	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	574	765,16	360,43	439204	206889	136985	120344	604312
					166,08	125,11	95330	71814	–	44764	

48	2306-0144-0103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	64943		15911		15911		17184
49	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,223	269006		59988		59988		64787
50	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	117985		5899		5899		6371
51	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	692151		26302		26302		28406
52	2306-0144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	558771		2794		2794		3018
53	2306-0144-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	1371253		17826		17826		19252
54	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	266	430,63	14,92	114547	3969	32161	57168	185452
					294,8	3,7	78417	983	–	13737	
55	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	266	45		11970		11970		12928

56	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	13	545,31	35,38	7089	460	1577	3741	11696
					388,62	11,08	5052	144	–	866	
57	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	13	70		910		910		983
58	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,088	327379		28809		28809		31114
59	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04329	267504		11580		11580		12506
		Итого					1 805 634		–	926	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					320 234				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					253 344				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 539				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					794 627				
		Накладные расходы, тенге					303 678				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					133 751				
		Всего					1 805 634				
		Итого по АКТУ 2					**5 066 404**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 289 389				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					300 528				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					125 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 082 808				
		Накладные расходы, тенге					1 018 391				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					375 288				

Всего	5 066 404
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	60 797
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	112 799
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	104 800
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	5 344 800
с К понижающим = 0,7609548	4067151
НДС (12 %)	488 058
Итого	4 555 209

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПМК Алтайремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Петров Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения В К О

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Беделманов К. Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "БМВ и В" **Директор Кусманов Б.Е.**