Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

SANA-2015. Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказ 4922019
Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
(полное наименование, адрес)

Стройка: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с. Винное" по адресу : ВКО, Глубоковский район, с.Винное, ул. Ленина 20
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с.Винное" по адресу: ВКО, Глубоковский район, с. Винное, ул Ленина 20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 259 от 07.10.2019 года

Заказчик: КГКП на праве хозяйственного ведения "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО
Глубоковский район, с.Глубокое, ул.Пирогова, 24А
БИН 080640016814
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010151000069620
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Октябрьская,126/1
БИН 071240007722
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8196504F0007749947
АО "ForteBank"

Акт приемки выполненных работ № 3 от 05.12.2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
2	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от старой краски НР = 72 %	м2	200	249,04	–	49807	–	–	35861	92521
					249,04	–	49807	–	–	6853	

3 1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	300	221,13	–	66338	–	–	47763	123229
				221,13	–	66338	–	–	9128	
4 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	100	221,13	–	22113	–	–	15921	41077
				221,13	–	22113	–	–	3043	
7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	7	1835,14	200	12846	1400	–	8710	23280
				1635,14	93	11446	651	–	1724	
	Раздел 2 Проемы									
24 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	46,83	1728,06	77,43	80925	3626	22308	40799	131462
				1174,27	35,75	54991	1674	–	9738	
25 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4295		16235		16235		17534
26 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 Д-2, Д-2*	м2	37,8	4295		162351		162351		175339
27 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5099		13920		13920		15034

28 2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3897		9820		9820		10606
29 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,12	2953,3	48,11	6261	102	1024	3729	10789
				2422,17	20,75	5135	44	–	799	
30 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,12	56182		119106		119106		128634
31 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,94	2462,24	51,36	7239	151	463	4816	13019
				2253,4	21,77	6625	64	–	964	
32 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,94	50617		148814		148814		160719
33 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770		1912
34 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4063		8126		8126		8776
35 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1882		3764		3764		4065
36 2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10342		10342		10342		11169
								–	827	

Раздел 4 Внутренняя отделка

57	1110-0116-0101	Потолки. Антисептирование водными растворами, прим НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	278,7	96,3	3,45	26840	962	6617	14181	44303
					69,11	1,56	19261	435	–	3282	
58	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	278,7	1243,9	7,28	346676	2030	114180	166435	554160
					826,93	2,49	230466	694	–	41049	
59	1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	267,5	670,26	1,6	179294	428	63178	83451	283765
					432,48	0,81	115688	216	–	21020	
60	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашива	11,2	518,93	2,95	5812	33	2142	2631	9118
					324,73	1,52	3637	17	–	675	
61	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 стен (за в	794,5	96,3	3,45	76514	2743	18863	40427	126296
					69,11	1,56	54908	1241	–	9355	
62	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатур	425,4	1510,96	79,02	642763	33614	187322	323365	1043418
					991,6	64,15	421827	27291	–	77290	

63	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделыва	425,4	1129,05	7,28	480297	3098	174282	218863	755093
					712,08	2,49	302917	1060	–	55933	
64	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашива	414,8	596,13	1,33	247273	550	83159	117966	394458
					394,32	0,67	163564	278	–	29219	
65	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашива	34,1	466,16	2,96	15896	101	5957	7120	24857
					288,5	1,5	9838	51	–	1841	
66	1115-0107-0105	Стены, фартук. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхно	3,2	4498,75	25	14396	80	8017	4580	20494
					1968,44	19,38	6299	62	–	1518	
67	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатур	23,5	3304,98	44,51	77667	1046	21221	40292	127396
					2357,45	23,87	55400	561	–	9437	
68	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашива	23,5	710,13	4,6	16688	108	5133	8281	26967
					487,11	2,3	11447	54	–	1998	

69	1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхно	350	5249,38	19,79	1837282	6925	923857	655218	2691900
					2590	10,07	906500	3525	–	199400	
		Устройство ограждения									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1109-0604-0105	Ограждения. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	2,82	48354,26	657,09	136359	1853	–	97494	252561
					47697,16	319,86	134506	902	–	18708	
		Раздел 2 Монтажные работы									
2	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,984	2713,1	–	10809	–	–	7782	20078
					2713,1	–	10809	–	–	1487	
3	1108-0101-0203	Основание под фундаменты, гравийное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,74	6482,18	1761,49	11279	3065	6642	2095	14444
					903,45	768,97	1572	1338	–	1070	
4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	3,984	24536,65	1150,35	97754	4583	70565	17071	124011
					5674,2	277,11	22606	1104	–	9186	
5	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 72 %	т	0,92193	77734,75	17436,25	71666	16075	1363	43757	124657
					58820,08	7100,32	54228	6546	–	9234	

6	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	97,89	2590,65		253599		253599		273887
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0231	247337		5713		5713		6170
8	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ОГ1 НР = 72 %	т конструкций	1,82519	170986,03	39716,96	312082	72491	9719	183533	535264
					125944,15	13716,38	229872	25035	–	39649	
9	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40*20мм	т	0,344	299119		102897		102897		111129
10	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15*15 мм ГОСТ 13663-86	т	1,18879	299119		355590		355590		384037
11	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2924	247337		72321		72321		78107
12	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ОГ2 НР = 72 %	т конструкций	0,04869	170959,13	39700,14	8324	1933	259	4897	14279
					125939,62	13739,99	6132	669	–	1058	

13	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15*15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03241	299119		9694		9694		10470
14	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40*20мм	т	0,00909	299119		2719		2719		2937
15	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00718	247337		1776		1776		1918
16	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ОГЗ НР = 72 %	т конструкций	0,04358	170972,92	39697,11	7451	1730	232	4383	12781
					125952,27	13721,89	5489	598	–	947	
17	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40*20мм	т	0,00747	299119		2234		2234		2413
18	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15*15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02479	299119		7415		7415		8008
19	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01132	247337		2800		2800		3024
20	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу В1 НР = 72 %	т конструкций	0,15993	170987,31	39717,38	27346	6352	852	16082	46902

					125942,6	13718,5	20142	2194	–	3474	
21	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40*20мм	т	0,016	299119		4786		4786		5169
22	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20*20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01733	299119		5184		5184		5599
23	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15*15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06962	299119		20825		20825		22491
24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05542	247337		13707		13707		14804
25	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00156	247337		386		386		417
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	259,21	92,21	2,33	23901	603	11285	8701	35210
					46,34	0,28	12013	72	–	2608	
27	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	259,21	124,74	3	32334	778	26281	3876	39107
					20,35	0,42	5275	108	–	2897	

Итого 9 221 264

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 020 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 166 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 76 484

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 120 815
Накладные расходы, тенге	2 230 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	683 058
Всего	9 221 264
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	110 655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	205 302
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	190 745
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9727966**
с К понижающим = 0,7609548	**7402542**
НДС (12 %)	**888305**
Итого	**8290847**

Сдал

ТОО "ПМК Алтайремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Петров Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения В К О

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Беделманов К. Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "БМВ и В"

Директор Кусманов Б.Е.