SANA-2015. Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 4922019

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
(полное наименование, адрес)

Стройка: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с. Винное" по адресу : ВКО, Глубоковский район, с.Винное, ул. Ленина 20
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт первого этажа здания КГКП "Семейная врачебная амбулатория с.Винное" по адресу: ВКО, Глубоковский район, с. Винное, ул Ленина 20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 259 от 07.10.2019 года

Заказчик: КГКП на праве хозяйственного ведения "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения
Глубоковский район, с.Глубокое, ул.Пирогова, 24А
БИН 080640016814
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010151000069620
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Октябрьская,126/1
БИН 071240007722
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8196504F0007749947
АО "ForteBank"

Акт приемки выполненных работ № 4 от 07.12.2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Общестроительные работы									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
16 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	19,795	577		11422		–		12336
17 4101-0101-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	19,795	656		12986		–		14025
								–	1039	
	Раздел 3 Полы									
	3.2 Тип 2. Первый этаж									
44 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	26,9	3374,91	21,41	90785	576	78906	8351	107067
				420,19	10,97	11303	295	–	7931	
45 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	26,9	769,63	28,7	20703	772	10288	7228	30165
				358,48	14,72	9643	396	–	2234	
46 1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,506	31051,79	7,97	46764	12	43687	2207	52889
				2035,19	–	3065	–	–	3918	
	3.5 Плинтуса									
56 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	31,7	300,44	2,24	9524	71	6624	2058	12509

				89,24	0,91	2829	29	–	927	
	Раздел 4 Внутренняя отделка									
69 1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	22,3	5249,42	19,78	117062	441	58864	41746	171513
				2590	10,04	57757	224	–	12705	
	Раздел 2 Электромонтажные работы									
7 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21226	2822	21226	2822	14093	3805	27033
				4311	974	4311	974	–	2002	
8 5108-0401-0727(о	Пункт распределительный ПР 11-3047 (3017) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	38030		38030		–		38030
9 2900-0001-0001(п	Вводно автоматический выключатель ВА57-35-3400ф 100А КЭАЗ	шт	1	17058		17058		17058		18423
10 2900-0001-0002(п	Вводно автоматический выключатель ВА57-35-3400ф 180А КЭАЗ	шт	1	17058		17058		17058		18423
11 2900-0001-0003(п	Автоматический выключатель ВА57-35-340010 25А КЭАЗ	шт	1	16518		16518		16518		17839

12 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462
13 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка, прим НР = 72 %	шт.	1	4346	1399	4346	1399	73	2457	7347
				2874	539	2874	539	–	544	
14 2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11220		11220		11220		12118
15 2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877		7427
16 2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397		1509
17 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794		3018
18 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482		1601

19	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462
20	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284		1387
21	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793		26551		26551		28675
22	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	24448	3209	24448	3209	16928	3902	30618
					4311	1109	4311	1109	–	2268	
23	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12412		12412		12412		13405
24	2900-0001-0004(пл	DIN рейка , 30 см	шт	1	134		134		134		145
25	2900-0001-0005(пл	Вводно автоматический выключатель ВА88-32-3Р-100А	шт	1	13929		13929		13929		15043
26	2900-0001-0006(пл	Скоба RCs1 на DIN рейку для крепления ВА-32	шт	1	446		446		446		482
27	2900-0001-0007(пл	Шина нулевая ШНИ-6*9-6-Д-С на DIN изол.ШНИ ИЭК YNN10-69-6D-r07	шт	1	295		295		295		319

28	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
29	2307-0501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23140		23140		23140		24991
									–	1851	
		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	34127	2	34127	2	453	24244	63041
					33672	–	33672	–	–	4670	
2	2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	21186		21186		21186		22881
3	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113		2282
4	2900-0001-0008(пл	Блок реле внешний БРВ	шт	1	2308		2308		2308		2493

5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	2864,31	1,75	103115	63	3404	71747	188851
				2768	–	99648	–	–	13989	
6 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	36	1777		63972		63972		69090
7 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1789	365	1789	365	40	1093	3113
				1384	134	1384	134	–	231	
8 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1740		1740		1740		1879
9 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1390,5	141	2781	282	142	1751	4895
				1178,5	37,5	2357	75	–	363	
10 2308-0304-0629	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	896		1792		1792		1935

11	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7544	1	7544	1	88	5368	13945
					7455	–	7455	–	–	1033	
12	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991		1991		1991		2150
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	150	332,74	149,21	49911	22381	6770	20115	75628
					138,4	47,85	20760	7178	–	5602	
14	2306-0201-0101	Кабели контрольные КСВВ 4х0,5 ,прим	км	0,15	135069		20260		20260		21881
15	2306-1401-0104	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1 мм2	км	0,025	97055		2426		2426		2620
16	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	15	710,47	–	10657	–	74	7620	19739
					705,53	–	10583	–	–	1462	
17	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	132		1980		1980		2138
18	2306-1710-0502	Миниканал ТМС 25х17	м	50	232		11600		11600		12528
19	2900-0001-0009(пр	Соединение на стык для кабель-канала GM 25*17 ДКС 00591	шт	12	268		3216		3216		3473
20	2900-0001-0010(пр	Угол внешний для кабель-канала 25*17 AEM ДКС 00404	шт	12	179		2148		2148		2320

21	2900-0001-0011(пр	Угол внутренний для кабель - канала 25*17 АЕМ ДКС 00391	шт	8	179	1432	1432	1547
22	2900-0001-0012(пр	Угол плоский для кабель -канала 25*17 АЕМ ДКС 00415	шт	8	179	1432	1432	1547
23	2900-0001-0013(пр	Тройник для кабель-канала GM 25*17 ДКС 00536	шт	4	179	716	716	773
24	2900-0001-0014(пр	Заглушка для кабель-канала GM 25*17 ДКС 00578	шт	12	179	2148	2148	2320
							–	172

Итого,	**1 194 799**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	273 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	536 366
- оборудование, тенге	38 030
Перевозка грузов	24 408
Накладные расходы, тенге	204 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 690
Всего	1 194 799
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 881
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	25 755
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23 929
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1258364**
с К понижающим = 0,7609548	**957557**

НДС (12 %)	114907
И Т О Г О	1072464

Сдал

ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Принял

КГП на ПХВ "Глубоковская центральная районная больница" управления здравоохранения В К О

Директор Петров Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный врач Беделманов К. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "БМВ и В" Директор Кусманов Б.Е.