Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв.

Справка №3
о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		151	19.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	325 000 000		-	-	-	-	-	34 821 429	
За отчетный период:	**48 211 186**	**43 045 702**	-	-	-	-	-	**5 165 484**	**48 211 186**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Тантабаев С.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**716,26255**		**19164,68**	**--**	**13726942,57**	**--**	**13726942,57**	**--**	**14825094,82**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1098152,25**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов										
1.1	**102908 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,308**	**220,608865**	**62223,00**				**13726945,43**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13726942,57**	**--**	**13726942,57**	**--**	**14825094,82**
								--	--	--	**1098152,25**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13726942,57				
		Материалы	Тенге					13726942,57				
		Сметная прибыль	Тенге					1098152,25				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14825094,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14825094,82				
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА										
2	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**25,5**		**39837,00**	**--**	**1015843,50**	**--**	**1015843,50**	**--**	**1097111,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**81267,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	262,4	31468,00	--	8257203,20	--	8257203,20	--	8917779,46
		СП - 8%			--	--	--	--		660576,26	
		ЛОДЖИИ									
4	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м²	198,5	28566,00	--	5670351,00	--	5670351,00	--	6123979,08
		СП - 8%			--	--	--	--		453628,08	
5	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм**	м	--	2917,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ВИТРАЖИ ВН-1-5 шт									
6	С1223-103-0116 223-103-0116 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²	71,6	43793,00	--	3135578,80	--	3135578,80	--	3386425,10
		СП - 8%			--	--	--	--		250846,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18078976,50	--	18078976,50	--	19525294,62
							--	--	--	1446318,12	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18078976,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18078976,50				
		Сметная прибыль	Тенге				1446318,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19525294,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19525294,62				
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
7	С1223-204-0105 223-204-0105 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9**	м²	158,4	44437,00	--	7038820,80	--	7038820,80	--	7601926,46
		СП - 8%			--	--	--	--		563105,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7038820,80	--	7038820,80	--	7601926,46
							--	--	--	563105,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7038820,80				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7038820,80				
		Сметная прибыль	Тенге				563105,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7601926,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7601926,46				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41952316,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38844740,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							3107576,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Основные объекты строительства									
1	2-4	50 кв жилой дом № 6			41 952 316			--	41 952 316		
		Всего по главе			**41 952 316**		**0**	**--**	**41 952 316**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			**41 952 316**		**0**	**--**	**41 952 316**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%			377 571		--	--	377 571		
		Всего по главе			**377 571**		**--**	**--**	**377 571**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**42 329 887**		**0**	**--**	**42 329 887**		
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%			177 786		--	--	177 786		
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	0	0		
		Всего по главе			**177 786**			**0**	**177 786**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**42 507 672**		**0**	**0**	**42 507 672**		
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			850 153		--	--	850 153		
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**43 357 826**		**0**	**0**	**43 357 826**		
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			45 311 265		0	0	45 311 265		
0,95		Итого с пониж коэф			43 045 702		0	0	43 045 702		
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	5 165 484	5 165 484		
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**43 045 702**		**0**	**5 165 484**	**48 211 186**		

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Тантабаев С.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличий)